

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর): আইএমইডি ০৪/২০২৪ (সংশোধিত)

প্রকল্পের নাম: নীলফামারী জেলার চাড়ালাকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুড়িতিস্তা নদী তীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।

প্রকল্পের মেয়াদকাল: ০১ এপ্রিল, ২০১৯ থেকে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত (বর্ধিত)।

বিভাগ : নীলফামারী পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, নীলফামারী এবং সৈয়দপুর পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

সার্কেল: রংপুর পানি উন্নয়ন সার্কেল-২, বাপাউবো, রংপুর।

জোন : উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর): আইএমইডি ০৪/২০২৪ (সংশোধিত)

প্রকল্পের নাম: নীলফামারী জেলার চাড়ালকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুড়িতিস্তা নদী তীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।

প্রকল্পের মেয়াদকাল: ০১ এপ্রিল, ২০১৯ থেকে ৩০ জুন, ২০২৪ পর্যন্ত (বর্ধিত)।

বিভাগ : নীলফামারী পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাগাউবো, নীলফামারী এবং সৈয়দপুর পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাগাউবো, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

সার্কেল: রংপুর পানি উন্নয়ন সার্কেল-২, বাগাউবো, রংপুর।

জোন : উত্তরাঞ্চল, বাগাউবো, রংপুর।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।

প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (পিসিআর): আইএমইডি ০৪/২০২৪ (সংশোধিত)

ক. প্রকল্পের বিবরণী:

০১.	প্রকল্পের নাম	:	নীলফামারী জেলার চাড়ালাকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুড়িতিত্তা নদী তীর সংরক্ষণ (১ম সংশোধিত)
০২.	উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
০৩.	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।
০৪.	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টর/ বিভাগ	:	০৯-পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং পানি সম্পদ
০৫.	প্রকল্পের ধরন (বিনিয়োগ/কারিগরি/সম্ভাব্যতা সমীক্ষা)	:	বিনিয়োগ

০৬.	প্রকল্পের অবস্থান (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)	:	
ক্রমিক	বিভাগ	জেলা	মহানগর/পৌরসভা/উপজেলা
০১।	রংপুর	নীলফামারী	নীলফামারী সদর, কিশোরগঞ্জ ও জলঢাকা উপজেলা।

০৭. প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়), বাস্তবায়নকাল এবং অনুমোদন:

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়			বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	মেয়াদ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
	মোট	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
মূল	১৪৭৫৫.৯৯	১৪৭৫৫.৯৯ (-)	-	এপ্রিল, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত	৩০/০৪/২০১৯	-	একনেক
১ম সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	১৬৯১৮.৪১	১৬৯১৮.৪১ (-)	-	এপ্রিল, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত	০৬/০৭/২০২১	প্রকল্পভুক্ত বিভিন্ন অঙ্গের ডিজাইন পরিবর্তনের কারনে কাজের পরিমানের হ্রাস/বৃদ্ধি, ভূমির মূল্য বৃদ্ধি এবং অপর্যাপ্ত বরাদ্দের কারনে কাজের কাজিত অগ্রগতি না হওয়ার কারনে ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২য় সংশোধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	-	-	-	-	-	-	-

বিষয়	অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়			বাস্তবায়নকাল	অনুমোদনের তারিখ	মেয়াদ ও ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধির কারণ	অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ
	মোট	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন				
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (১ম বার)	১৬৯১৮.৪১	১৬৯১৮.৪১ (-)	-	এপ্রিল, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত	১৮/০৬/২০২৩	বিভিন্ন আর্থিক বছরে বরাদ্দের অপ্রতুলতা, কোভিড-১৯ ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে জালানী তেল, পাথর, সিমেন্টসহ অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি, ভূমি অধিগ্রহণ কাজে স্ট্রাটিকালতা ও বন বিভাগের সাথে সমঝোতা স্মারক চুক্তি (MoU) স্বাক্ষরের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বিভিন্ন প্যাকেজের কাজ নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি অনুমোদিত হয়।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি (২য় বার)	-	-	-	-	-	-	-
আন্তঃঅঙ্গ ব্যয় সমন্বয় (প্রয়োজ্য ক্ষেত্রে)	-	-	-	-	-	-	-

০৮. প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

৮.১ সার্বিক (যদি থাকে): নাই।

৮.২ সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য (বুলেট আকারে সংক্ষিপ্ত):

- নীলফামারী জেলার সদর উপজেলাধীন চাপড়া ইউনিয়ন এবং কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নে লুপ-কাটিংসহ চারালকাটা নদীর ভাঙ্গন রোধ;
- জলঢাকা উপজেলায় বুড়িতিস্তা নদীর ডান ও বাম তীরের ভাঙ্গন হতে বুড়িতিস্তা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষাকরণ;
- প্রকল্প এলাকায় বন্যার প্রকোপ হ্রাসপূর্বক খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ; ও
- প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ, জীব-বৈচিত্র রক্ষা ও বসবাসরত (৪.০ লক্ষাধিক) জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা।

০৯. প্রকল্পের পটভূমি (সংক্ষিপ্ত)

দেওনাই-চাড়াকাটা-যমুনেশ্বরী নদীটি নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার কেটকিবাড়ি ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণ হতে উৎপন্ন হয়ে নীলফামারী জেলার ডোমার, জলঢাকা, সদর, কিশোরগঞ্জ এবং রংপুর জেলার তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ ও মিঠাপুকুর উপজেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দিনাজপুর জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলার মিলানপুর ইউনিয়নের নিকট করতোয়া নদীতে পতিত হয়েছে। উৎপত্তি স্থানে অর্থাৎ ডোমার উপজেলার উত্তরাংশে নদীটি পানগা নামে পরিচিত। নীলফামারী জেলার শিমুলবাড়ি ইউনিয়ন পর্যন্ত দেওনাই এবং শিমুলবাড়ি হতে কিশোরগঞ্জ উপজেলার ভাজিলি পর্যন্ত চারালকাটা নামে পরিচিত। কিশোরগঞ্জ উপজেলার চাঁদখানা

ইউনিয়ন হতে নদীটি যমুনেশ্বরী নাম ধারণ করে দিনাজপুর জেলার মিলানপুর ইউনিয়নের নিকট করতোয়া নদীতে পতিত হয়েছে। নদীটি অতিমাত্রায় সর্পিলাকার এবং দৈর্ঘ্য প্রায় ১১৬.০০ কিঃমিঃ।

নদীটির উভয় তীরে কোন ধরনের বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ না থাকায় বর্ষাকালে বিস্তীর্ণ এলাকায় পলিবাহী পানি প্রবাহের কারনে নদীর তলদেশের গভীরতা অস্বাভাবিক ভাবে কমে গিয়েছিল। ফলে বর্ষাকালে অতিমাত্রায় পানি প্রবাহের দ্বারা উভয় তীরে ব্যাপক ভাংগন দেখা দেয়। বহু বছর ধরে বালি জমে যাওয়া ও পুনঃখনন না করার কারণে নদীটির “Water Caring Capacity” বহুলাংশে কমে যাওয়ায় এর তীর ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং প্রকল্প এলাকায় জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়। ফলে নীলফামারী সদর ও কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ও চাপড়া ইউনিয়নের চারপাশ দিয়ে প্রায় ১০.০০ কিঃমিঃ সর্পিলাকারে প্রবাহিত হয়ে উভয় ইউনিয়নের কৃষি জমি ও বসতবাড়ি নদী ভাংগনের কবলিত হওয়ার মাধ্যমে একটি বৃহৎ লুপের তৈরী হয়। এতে নদীর পার্শ্ববর্তী গুরুত্বপূর্ণ বাজার, স্কুল, মাদ্রাসা, গ্রামগঞ্জ, মসজিদ, রাস্তা, কবরস্থান ইত্যাদি প্রতি বৎসরই নদী ভাংগনের দ্বারা ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

অপর দিকে নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত বুড়িতিস্তা নদীর উভয় পাড়ে বন্যা নিয়ন্ত্রনকল্পে ডানতীরে ১২.২৬ কিঃমিঃ এবং বামতীরে ১৩.৫০ কিঃমিঃ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ ১৯৮০-৮১ সালে নির্মিত হয়। এরপর ১৯৯৩-৯৪ সাল থেকে ২০০৭-০৮ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে নদীতীর ভাঙ্গন এবং বন্যানিয়ন্ত্রন বাঁধটি রক্ষাকল্পে নদীর ডানতীরে ৮৬৫ মিঃ এবং বামতীরে ১৭৬০ মিঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়িত হয়। বাস্তবায়নের পর দীর্ঘকাল অতিক্রম হলেও কোন প্রকার টেকসই রক্ষণাবেক্ষণ কাজ না করায় বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ ও প্রতিরক্ষামূলক কাজ সমূহ বিভিন্ন সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং অব্যাহত নদীতীর ভাঙ্গনের ফলে বাঁধটির কার্যকারীতে হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়ে। ফলে এসকল স্থানে বাঁধটি টেকসই করনের জন্য বাঁধ পুনরাকৃতিকরণসহ প্রতিরক্ষামূলক কাজ জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয়।

১০. প্রধান প্রধান কার্যক্রম:

- নদী পুনঃখনন = ২২.৪৫ কিঃমিঃ
- চাড়ালকাটা নদীর লুপ কাটিং কাজ = ০.৭৫ কিঃমিঃ
- নদীতীর সংরক্ষণ কাজ = ৫.২৯ কিঃমিঃ
- নদীতীর সংরক্ষণ কাজ মেরামত = ১.১৮ কিঃমিঃ
- সেতু নির্মান = ১ টি (৮৪ মিটার)
- ড্রপ স্ট্রাকচার নির্মান = ১ টি
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ও মেরামত কাজ = ২৫.০০ কিঃমিঃ
- লুপ কাটিং এর জন্য জমি অধিগ্রহণ = ১৩ একর

১১. প্রকল্প সংশোধনের কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

- ১ম সংশোধনঃ প্রকল্পের আওতায় চাড়ালকাটা নদীতে লুপ-কাট করার জন্য ১৩ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারিত ছিল। ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা জেলা প্রশাসক, নীলফামারী বরাবরে প্রেরণ করা হলে জেলা প্রশাসকের দপ্তর হতে প্রাক্কলন প্রদান করা হয়। প্রাপ্ত প্রাক্কলন মোতাবেক ভূমি অধিগ্রহণের ব্যয় ছিল ৫২৯.৫৪ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত ডিপিপি ব্যয় (৪৪৪.৮৩ লক্ষ টাকা) হতে ৮৪.৭১ লক্ষ টাকা বেশী। উল্লেখ্য যে, মূল ডিপিপি-র ২৩টি প্যাকেজের মধ্যে ৬টি প্যাকেজের কাজ প্রত্যক্ষভাবে এবং ২টি প্যাকেজের কাজ পরোক্ষভাবে ভূমি অধিগ্রহণের সাথে সম্পৃক্ত। ডিপিপিতে লুপকাট স্থানে সংযোগ রাস্তায় ৫৫ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ব্রীজ এবং পানি প্রবাহের গতি/শক্তি হ্রাসকল্পে লুপ কাটিং এর শেষ প্রান্তে ড্রপ স্ট্রাকচার নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত ছিল; পরবর্তীতে ওয়ার্কিং ডিজাইন অনুসারে ব্রীজটির দৈর্ঘ্য নির্ধারন করা হয় ৮৪ মিটার। ফলে, প্যাকেজটির সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য দাঁড়ায় ৭০২.০৫ লক্ষ টাকা; যা মূল ডিপিপি ব্যয় (৪৯৪.২১ লক্ষ টাকা) অপেক্ষা বেশী। অন্যদিকে, ডিপিপি প্রনয়নকালীন উক্ত কাজের নক্সায় DROP STRUCTURE এর Bed width ছিল ৩৫ মিটার এবং দৈর্ঘ্য ২৫ মিটার যা ওয়ার্কিং ডিজাইন অনুসারে Bed width নির্ধারিত হয় ৪০ মিটার এবং দৈর্ঘ্য ৪২.৫৮ মিটার। এতে, সংশোধিত প্রাক্কলিত মূল্য দাঁড়ায় ৮৭০.২৭ লক্ষ টাকা যা ডিপিপি ব্যয় (৪৬২.৭৩ লক্ষ টাকা) অপেক্ষা বেশী। অন্যদিকে, লুপ-কাট বাস্তবায়ন হলে উক্ত স্থানে মূল চারালকাটা নদীটি (লুপের অংশটি) ভরাট হয়ে অবৈধ দখলের আশংকা তৈরি হয়। বিগত ২৭-০৮-২০২০খ্রিঃ তারিখে সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয় নীলফামারী জেলা পরিদর্শনকালীন সময়ে লুপের উক্ত অংশকে পুনঃখনন করে জলাশয়ে রূপান্তরের জন্য সংশোধিত প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। নির্দেশনার প্রেক্ষিতে চাড়ালকাটা নদীর উক্ত অংশ

(৯.৪৫কিমিঃ) পুনঃখনন করার লক্ষ্যে নকশা প্রণয়ন পূর্বক প্রাক্কলন করে সংশোধিত প্রকল্পে নতুন প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যার মোট প্রাক্কলিত মূল্য ২০০০.৬৭ লক্ষ টাকা।

প্রকল্পের বাস্তবায়নকালীন সময়ে (জুলাই-সেপ্টেম্বর/২০২০) উজান থেকে নেমে আসা ঢল এবং অত্যধিক বৃষ্টিপাতের ফলে বুড়িতিস্তা নদীতে পানির প্রবাহ অনেক বেশী হওয়ার কারণে প্রকল্প এলাকা বন্যা কবলিত হয়। বন্যায় জলঢাকা উপজেলার নেকবক্ত-সিদ্ধেশ্বরী মৌজা (ডাউয়াবাড়ী-শৈলমারী ইউনিয়ন) এলাকায় বুড়িতিস্তা নদীর বাম বাঁধের কিঃমিঃ ৮.০০ হতে কিঃমিঃ ৮.৩০ (মোট ৩০০ মিটার) স্থান মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে, উক্ত স্থানে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষার্থে ৩০০ মিটার তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এছাড়া বুড়িতিস্তা নদীর ডান তীরের প্রতিরক্ষামূলক কাজের একটি স্থানে ১৫০.০০ মিটার হাস পায় (প্যাকেজ নং- তীর সংরক্ষণ- ০৯/বুড়িতিস্তা/নীলফামারী)। ফলে সার্বিক তীর সংরক্ষণ কাজ ১৫০ মিটার বৃদ্ধি ঘটে।

বিগত ০২ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত 'প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটি' র (পিএসসি) ২য় সভা এবং ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ খ্রিঃ তারিখ অনুষ্ঠিত 'প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি' র (পিআইসি) ১ম সভায় প্রকল্পের বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় সংশোধনের সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। এছাড়া, প্রকল্পটি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর (এপ্রিল/২০২০) হতে বাস্তবায়নের অনুমোদন থাকলেও বরাদ্দ না থাকায় এবং জিও জারী, প্রশাসনিক অনুমোদন ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না হওয়ায় উক্ত অর্থবছরে কাজ শুরু করা সম্ভব হয় নি। পাশাপাশি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপি-তে প্রকল্পের অনুকূলে পর্যাপ্ত বরাদ্দ না থাকা (থোক বরাদ্দ ৫.০০ কোটি হতে আরএডিপি-তে বরাদ্দ হাস করণ), দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করে ঠিকাদারগণ কর্তৃক মাঠে মবিলাইজেশনের সময়ে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব এবং ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে জটিলতার কারণে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন শুরু করতে বিলম্ব হয়। এজন্য, প্রকল্পের ১ম সংশোধনীর প্রয়োজন হয়। ১ম সংশোধনীতে ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপাশি মেয়াদকাল জুন/২০২২ এর পরিবর্তে জুন/২০২৩ নির্ধারিত হয়।

১২. ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

➤ **১ম বার ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধিঃ** মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ছিল এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজের ডিজাইন পরিবর্তন জনিত কারণে সংশোধিত ডিপিপিতে বিভিন্ন অঙ্গের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় একই সাথে নতুন কিছু প্যাকেজের অন্তর্ভুক্তির কারণে কাজ সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশোধিত ডিপিপির মেয়াদকাল জুন, ২০২২ এর পরিবর্তে জুন, ২০২৩ নির্ধারন করা হয়। কিন্তু প্রকল্পের বিভিন্ন আর্থিক বছরে বরাদ্দের অপ্রতুলতা, কোভিড-১৯ সময়কালে ও পরবর্তীতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে জালানী তেল, পাথর, সিমেন্টসহ অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি, ভূমি অধিগ্রহণ কাজে সৃষ্ট জটিলতা ও বৃক্ষরোপনের জন্য বন বিভাগের সাথে সমঝোতা স্মারক চুক্তি (MoU) স্বাক্ষরের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বিভিন্ন প্যাকেজের কাজ নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি অনুমোদিত হয়।

১৩. প্রকল্পের অর্থায়ন (লক্ষ টাকায়):

উৎস ধরন	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	অন্যান্য	মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)=(২+৩+৪)
বিনিয়োগ	-	-	-	-
ঋণ	-	-	-	-
ইকুইটি	-	-	-	-
অনুদান	১৬৯১৮.৪১	-	-	-
অন্যান্য	-	-	-	১৬৯১৮.৪১
মোট	-	-	-	-

খ. বাস্তবায়ন অবস্থা

১৪. বাস্তবায়নকাল:

অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	মেয়াদ হ্রাস/বৃদ্ধি (মূল মেয়াদের %)	মন্তব্য
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
এপ্রিল, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত	এপ্রিল, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত	এপ্রিল, ২০১৯ থেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত	(+) ৬১.৫৪%	পাসম কর্তৃক অনুমোদনের আরক নং- ৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৯.১৮- ৪৮৩; তারিখঃ ১৮/০৬/২০২৩ খ্রিঃ।

১৫. প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি (মূল ব্যয়ের %)	মন্তব্য
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৪৭৫৫.৯৯	১৬৯১৮.৪১	১৪২৪৭.৪২	(-) ৩.৪৫%	টাকফোর্স কর্তৃক মাটির কাজের পোস্টওয়ার্ক জরীপে প্রাপ্ত প্রতিবেদন, নদীতীর সংরক্ষণ কাজের ক্ষেত্রে সিসি ব্লক গননার প্রতিবেদন ও টেস্ট রেজাল্টের আলোকে গৃহীত ব্লকের সংখ্যা নির্ধারন পূর্বক প্যাকেজ সমূহের চূড়ান্ত বিল প্রদান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় মূল ডিপিপি ব্যয় অপেক্ষা ৩.৪৫% হ্রাস পেয়েছে।

১৬. প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য (প্রকল্পের শুরু হতে ক্রমানুসারে):

নাম, আইডি, মূল পদবি, গ্রেড ও মোবাইল নম্বর	দায়িত্বের ধরণ		একাধিক প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত (হ্যাঁ/না)	সময়কাল (তারিখ)		মন্তব্য
	পূর্ণকালীন (হ্যাঁ/না)	অতিরিক্ত দায়িত্ব (হ্যাঁ/না)		যোগদান	অবমুক্তি	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন, নির্বাহী প্রকৌশলী, আইডি- ৮১০১০১০০৫, গ্রেড-৫, মোবাইল- ০১৭১৭৯১৯১০৯	হ্যাঁ	-	না	৩১/০৭/২০১৯	২১/০৯/২০২১	নীলফামারী পানি উন্নয়ন বিভাগ
মোহাম্মদ আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, আইডি- ৮০১০১৪০০১, গ্রেড-৫, মোবাইল-০১৭১২৮০৯৫৪৩	হ্যাঁ	-	না	২৬/০৯/২০২১	৩১/০৩/২০২২	নীলফামারী পানি উন্নয়ন বিভাগ
কৃষ্ণকমল চন্দ্র সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী, আইডি- ৭৯০৬১৬০০৩, গ্রেড-৫, মোবাইল-০১৭১২৮৪১৫৭১	হ্যাঁ	-	না	০৩/০৪/২০২২	০৩/০৫/২০২৩	নীলফামারী পানি উন্নয়ন বিভাগ
মোঃ আবু তাহের, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আইডি- ৬৬০৫১০০০১, গ্রেড-৪, মোবাইল-০১৭১২২২৫১৪২	হ্যাঁ	-	হ্যাঁ	১৮/০৬/২০২৩	১৫/০২/২০২৩	রংপুর পানি উন্নয়ন সার্কেল-২
মোঃ আহসান হাবীব, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, আইডি-৮২১২৩১০০১, গ্রেড-৪, মোবাইল-০১৭১৮১৪৫৩০৫	হ্যাঁ	-	হ্যাঁ	০৯/০৬/২০২৪	অদ্যাবদি	রংপুর পানি উন্নয়ন সার্কেল-১

১৭. প্রকল্পের জনবল:

(ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের জনবল:

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত জনবল	বাস্তবায়নকালে নিয়োগকৃত জনবল
(১)	(২)	(৩)	(৪)
প্রকল্পটি নীলফামারী পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, নীলফামারী ও সৈয়দপুর পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, সৈয়দপুর, নীলফামারী দপ্তরের বিদ্যমান জনবল কাঠামোর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে।			
মোট			

(খ) প্রকল্প সমাপ্তির পর প্রয়োজনীয় জনবলের তথ্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে):

ক্রমিক নং	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা		নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে (হ্যাঁ/না)	নিয়োগ সম্পন্ন না হলে তার কারণ ও সর্বশেষ অবস্থা
	পদের নাম ও গ্রেড	সংখ্যা		
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
প্রকল্পটি নীলফামারী পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, নীলফামারী ও সৈয়দপুর পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, সৈয়দপুর, নীলফামারী দপ্তরের বিদ্যমান জনবল কাঠামোর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়েছে। ফলে অতিরিক্ত জনবলের প্রয়োজন হয়নি।				
মোট				

১৮. প্রশিক্ষণ (স্থানীয়/বৈদেশিক):

ধরন	ক্রমিক নং	দিন/সপ্তাহ/মাস, ব্যাচ ও অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা					
		প্রকল্প দলিল অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			প্রকৃত অর্জন		
		দিন/সপ্তাহ/মাস	ব্যাচ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	দিন/সপ্তাহ/মাস	ব্যাচ	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
স্থানীয় প্রশিক্ষণ		-	-	-	-	-	-
উপমোট		-	-	-	-	-	-
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	প্রকল্পটির রাজস্ব খাতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এর অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত থাকলেও কোভিড-১৯ কালীন সময় এবং পরবর্তী বৈশ্বিক মন্দা অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারী ব্যয়ে কৃষ্ণতা সাধনের লক্ষ্যে বৈদেশিক ভ্রমণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনারে অংশগ্রহণ বন্ধ রাখা হয়। সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিচালন/উন্নয়ন বাজেটের কতিপয় ব্যয় হাসকরণ/স্থগিতের অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্রের স্মারক নং- ০৭.১০১.০২০.০০.০০.০০৯.২০২২-০১; তারিখঃ ০২/০৭/২০২৩ খ্রিঃ।						
উপমোট		-	-	-	-	-	-
মোট		-	-	-	-	-	-

১৯. অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী):

অংশের নাম	একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয়				প্রকৃত অর্জন			
			মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য	মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
(ক) রাজস্ব ব্যয়:										
সম্মানী ভাতা (প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কমিটি ও অন্যান্য)	দফা	১	১০.০০	১০.০০	-	-	১০.০০	১০.০০	-	-
সম্মানী ভাতা (পিএসসি, পিআইসি ও অন্যান্য কমিটি)	দফা	১	৮.০০	৮.০০	-	-	৭.১৪	৭.১৪	-	-

অংগের নাম	একক	পরিমাণ	প্রাকলিত ব্যয়				প্রকৃত অর্জন			
			মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য	মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
সেমিনার/কনফারেন্স ব্যয়	সংখ্যা	২	৪.০০	৪.০০	-	-	১.৮৪	১.৮৪	-	-
আপায়ন ব্যয়	দফা	১	৩.০০	৩.০০	-	-	৩.০০	৩.০০	-	-
প্রচার ও বিজ্ঞাপন ব্যয়	দফা	১	২.০০	২.০০	-	-	১.৯৪	১.৯৪	-	-
নিবন্ধন ফি	দফা	১	১.৫০	১.৫০	-	-	১.০০	১.০০	-	-
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	দফা	১	১০০.০০	১০০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-
অভ্যন্তরীণ ভ্রমণ ব্যয়	দফা	১	৩.০০	৩.০০	-	-	২.২৫	২.২৫	-	-
পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিকেন্ট	দফা	১	৮.০০	৮.০০	-	-	৭.৫০	৭.৫০	-	-
মুদ্রণ ও বীধাই	দফা	১	২.০০	২.০০	-	-	১.৯৯	১.৯৯	-	-
স্ট্যাম্প ও সীল	দফা	১	২.০০	২.০০	-	-	১.৯৯	১.৯৯	-	-
জরীপ	দফা	১	৫.০০	৫.০০	-	-	৪.৯৭	৪.৯৭	-	-
মোটরযান (জীপ ও মোটর সাইকেল)	সংখ্যা	৩	৪.০০	৪.০০	-	-	৩.৯৯	৩.৯৯	-	-
অনাবাসিক ভবন মেরামত (বিভাগীয়, উপ-বিভাগীয় ও শাখা দপ্তরসমূহের পুরাতন ভবনের বিবিধ মেরামত কাজ)	দফা	১	৯.০০	৯.০০	-	-	৮.৯৯	৮.৯৯	-	-
উপমোট (রাজস্ব ব্যয়)			১৬১.৫০	১৬১.৫০			৫৬.৬০	৫৬.৬০		
(খ) মূলধন										
লুপ কাটিং চ্যানেল কে অতিক্রম করতে গ্রাম্য রাস্তার উপরে ৮৪ মিঃ দীর্ঘ একটি ব্রিজ নির্মাণ।	সংখ্যা (৮৪.০০ মিটার)	১	৭০২.০৫	৭০২.০৫	-	-	৫৮৮.০৯৪	৫৮৮.০৯৪	-	-
কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নে চাড়ালাকাটা নদীর কিঃমিঃ ৬৫.৮০০ ও কিঃমিঃ ৭৬.০০ এর সংযোগকারী ৭৫০ মিঃ লুপ-কাট খনন ও নির্মাণ কাজ।	কিঃমিঃ	০.৭৫	২৩৬.১৮	২৩৬.১৮	-	-	২১২.৫৬	২১২.৫৬	-	-
লুপ কাটিং চ্যানেল এ একটি ড্রপ স্ট্রাকচার নির্মাণ কাজ।	সংখ্যা	১	৯০৪.৩২	৯০৪.৩২	-	-	৮৮৪.০৩	৮৮৪.০৩	-	-

অংগের নাম	একক	পরিমাণ	প্রাকলিত ব্যয়				প্রকৃত অর্জন			
			মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য	মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
বুড়িতিস্তা ও চারালকাটা নদী পুনঃখনন কাজ (মাটির পরিমাণ ৩০.০৫ লক্ষ ঘনমিটার)	কিঃমিঃ	২২.৪৫	৫১১৪.০৩	৫১১৪.০৩	-	-	৩৪০১.০২	৩৪০১.০২	-	-
কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নে চাড়ালাকাটা নদীর	কিঃমিঃ	০.০৮৫	১৬৪.১৫	১৬৪.১৫	-	-	১৪৭.২৪	১৪৭.২৪	-	-
কিঃমিঃ ৬৫.৭১৫ হতে কিঃমিঃ ৬৫.৮০ পর্যন্ত ক্রোজার নির্মাণ কাজ										
চাড়ালাকাটা নদীতে লুপকাট স্থানে প্রতিরক্ষামূলক কাজ	কিঃমিঃ	১.৫০	১২৮০.৩২	১২৮০.৩২	-	-	১১৮৯.৬১	১১৮৯.৬১	-	-
বুড়িখোড়া নদীর বামতীরে নদীতীর সংরক্ষন কাজ	কিঃমিঃ	০.৩৩	৩১৮.৩৭	৩১৮.৩৭	-	-	৩১৩.৮২	৩১৩.৮২	-	-
চাড়ালাকাটা নদীতীর সংরক্ষন কাজ	কিঃমিঃ	০.৬৩	৫৯০.০০	৫৯০.০০	-	-	৫৮৫.৮৮	৫৮৫.৮৮	-	-
বুড়িতিস্তা নদীর তীর সংরক্ষন কাজ	কিঃমিঃ	২.৮৩	৪১৭২.৭১	৪১৭২.৭১	-	-	৪০৫৫.৮৩	৪০৫৫.৮৩	-	-
বুড়িতিস্তা নদীর তীর সংরক্ষন কাজ মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষন।	কিঃমিঃ	১.১৮	১২৪৩.৭৭	১২৪৩.৭৭	-	-	১২১৭.৮৪	১২১৭.৮৪	-	-
বুড়িতিস্তা নদীর ডান এবং বামতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মেরামত ও পুনরাকৃতিকরন কাজ	কিঃমিঃ	২৫.০০	১৪০২.৫২	১৪০২.৫২	-	-	৯৮১.৫২	৯৮১.৫২	-	-
মোটরযান (অনুর্ধ ২৩০০ সিসি) (পিক-আপ)	সংখ্যা	১	৬০.০০	৬০.০০	-	-	৪৭.১০	৪৭.১০	-	-
মোটর যান (মোটরসাইকেল, ১২৫সিসি)	সংখ্যা	১	২.০০	২.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-
কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক	সংখ্যা	৩	৩.০০	৩.০০	-	-	২.৯১	২.৯১	-	-
প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি	সংখ্যা	১	৫.০০	৫.০০	-	-	৪.৯৬	৪.৯৬	-	-

অংশের নাম	একক	পরিমাণ	প্রাকল্পিত ব্যয়				প্রকৃত অর্জন			
			মোট	জিওবি	নিজস্ব/	অন্যান্য	মোট	জিওবি	নিজস্ব	অন্যান্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
(টোটাল ট্রেনশন, আনুসঙ্গিক সরঞ্জাম সহ)										
প্রকৌশল ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (ডিজিটাল জিপিএস, আনুসঙ্গিক সরঞ্জাম সহ)	সংখ্যা	১	২.০০	২.০০	-	-	১.৯৬	১.৯৬	-	-
অফিস সরঞ্জামাদি (এ৩ প্রিন্টার মেশিন ২টি, পণ্ডর বিভাগ দপ্তরের জন্য)	সংখ্যা	২	২.০০	২.০০	-	-	১.৯৯	১.৯৯	-	-
অফিস সরঞ্জামাদি (ফটোকপিয়ার মেশিন ১টি)	সংখ্যা	১	২.০০	২.০০	-	-	১.৯৯	১.৯৯	-	-
অফিস সরঞ্জামাদি (আইপিএস ১ সেট)	সংখ্যা	১	০.৯৫	০.৯৫	-	-	০.৯৩	০.৯৩	-	-
আসবাব পত্র	দফা	১	২.০০	২.০০	-	-	২.০০	২.০০	-	-
বন বিভাগের মাধ্যমে বৃক্ষ, শয্য ও উদ্ভিজ্জ সম্পদ উৎপন্নকারী আবর্তক পণ্য	থোক	১	২০.০০	২০.০০	-	-	২০.০০	২০.০০	-	-
ভূমি অধিগ্রহণ / ক্রয়	একর	১৩.০০	৫২৯.৫৪	৫২৯.৫৪	-	-	৫২৯.৫৪	৫২৯.৫৪	-	-
উপমোট (মূলধন ব্যয়)			১৬৭৫৬.৯১	১৬৭৫৬.৯১	-	-	১৪১৯০.৮২	১৪১৯০.৮২	-	-
মোট ব্যয় (রাজস্ব ও মূলধন)			১৬৯১৮.৪১	১৬৯১৮.৪১	-	-	১৪২৪৭.৪২	১৪২৪৭.৪২	-	-
(গ) ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সি			০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-
(ঘ) প্রাইস কনটিনজেন্সি			০.০০	০.০০	-	-	০.০০	০.০০	-	-
সর্বমোট প্রকল্প ব্যয় [(ক)+(খ)+(গ)+(ঘ)]=			১৬৯১৮.৪১	১৬৯১৮.৪১	-	-	১৪২৪৭.৪২	১৪২৪৭.৪২	-	-

২০. যানবাহন ক্রয় সংক্রান্ত:

যানবাহনের ধরন	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী সংখ্যা	ক্রয়ের সংখ্যা ও ক্রয়ের তারিখ	সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন পুলে হস্তান্তরের সংখ্যা ও তারিখ	ও এন্ড এম-এ হস্তান্তরের সংখ্যা, মেমো নং, তারিখ	বাতিল ঘোষণা হয়ে থাকলে তার সংখ্যা, মেমো নং, তারিখ	পরবর্তীতে ফেরৎ/স্থানান্তর	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
কার	-	-	-	-	-	-	-
জীপ	-	-	-	-	-	-	-

যানবাহনের ধরন	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী সংখ্যা	ক্রয়ের সংখ্যা ও ক্রয়ের তারিখ	সরকারি যানবাহন অধিদপ্তরের পরিবহন পূলে হস্তান্তরের সংখ্যা ও তারিখ	ও এন্ড এম-এ হস্তান্তরের সংখ্যা, মেমো নং, তারিখ	বাতিল ঘোষণা হয়ে থাকলে তার সংখ্যা, মেমো নং, তারিখ	পরবর্তীতে ফেরৎ/স্থানান্তর	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
মাইক্রোবাস	-	-	-	-	-	-	-
মিনিবাস	-	-	-	-	-	-	-
বাস	-	-	-	-	-	-	-
পিক-আপ	০১ টি	০১ টি (তারিখঃ ২৩/০২/২০২২ খ্রিঃ)	-	১এস- ১৫১/৬৫০৩, তারিখঃ ১৮/০৪/২০২৪ খ্রিঃ।	-	-	প্রকল্পটি জুন/২০২৪ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে গাড়িটি প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজের কার্যোত্তর মনিটরিং এবং দাপ্তরিক কাজে নির্বাহী প্রকৌশলী, বাপাউবো, সৈয়দপুর কর্তৃক ব্যবহৃত হচ্ছে।
ট্রাক	-	-	-	-	-	-	-
মটর সাইকেল	০১ টি	-	-	-	-	-	বৈশ্বিক মন্দা অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারী ব্যয়ে কৃষ্ণতা সাধনের উদ্দেশ্যে উন্নয়ন খাতে সকল প্রকার যানবাহন ক্রয় (কোড- ৪১১২১০১) বন্ধ থাকায় মোটর সাইকেলটি ক্রয় করা সম্ভব হয়নি।
বাইসাইকেল	-	-	-	-	-	-	-
স্পিডবোট	-	-	-	-	-	-	-
লঞ্চ	-	-	-	-	-	-	-
অন্যান্য	-	-	-	-	-	-	-

২১. প্রকল্পের পরামর্শক সংক্রান্ত (স্থানীয়/বৈদেশিক):

পরামর্শকের ধরন	জন-মাস		প্রকৃত জন-মাস এর তথ্য	ডেলিভারেবলের সংখ্যা		মন্তব্য
	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী	চুক্তি অনুযায়ী		প্রকল্প দলিল অনুযায়ী	প্রকৃত	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
ক) স্থানীয়	প্রযোজ্য নয়।					
খ) বৈদেশিক						

২২. অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি স্থাপন:

অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতির বিবরণ	পরিমাণ (প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)	ক্রয়ের পরিমাণ (তারিখসহ)	ও এন্ড এম-এ হস্তান্তরের তারিখ	বিধি অনুযায়ী বাতিল ঘোষণার তারিখ	অবশিষ্ট	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
প্রযোজ্য নয়।						

২৩. পণ্য, কার্য এ সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

২৩.১ প্যাকেজসমূহের এর তথ্য:

ক) প্রকল্প দলিল অনুযায়ী মোট প্যাকেজের সংখ্যা: সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্যাকেজ সংখ্যা ৪১ টি; তার মধ্যে পণ্য ১৩ টি, কার্য ২৭ টি ও সেবা ০১ টি।

খ) ক্রয়কৃত মোট প্যাকেজের সংখ্যা: ৩৫ টি; তার মধ্যে পণ্য ৯ টি, কার্য ২৭ টি ও সেবা ০০ টি। উল্লেখ্য যে, প্রকল্পের পণ্য ক্রয় পরিকল্পনার ১৩ টি প্যাকেজের মধ্যে ০৯ টি প্যাকেজ নির্ধারিত পদ্ধতি (আরএফকিউ/ডিপিএম) অনুসরণ করে ক্রয় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। অপর ০৪ টি প্যাকেজ প্রকল্পের রাজস্ব খাতেও উল্লেখিত রয়েছে যা প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন অর্থবছরে সরাসরি নগদ ক্রয়ের (Direct Cash Purchase) মাধ্যমে ক্রয় করা হয়েছে।

গ) কোন প্যাকেজের ক্রয় সম্পন্ন না হলে তার কারণ (যদি থাকে):

বৈশ্বিক মন্দা অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারী ব্যয়ে কৃচ্ছতা সাধনের উদ্দেশ্যে উন্নয়ন খাতে সকল প্রকার যানবাহন ক্রয় (কোড-৪১১২১০১) বন্ধ থাকায় প্রকল্পের মূলধন খাতভুক্ত মোটর যান (মোটরসাইকেল, ১২৫সিসি) (প্যাকেজ নং- পিজি-৬) ক্রয় করা সম্ভব হয়নি।

ঘ) যে সকল প্যাকেজের প্রাক্কলিত মূল্য প্রকল্পের মোট অনুমোদিত প্রাক্কলিত মূল্যের ১% এর বেশী তার সংখ্যা: ২৩ টি; তার মধ্যে পণ্য ০০ টি, কার্য ২৩ টি ও সেবা ০০ টি।

২৩.২ প্যাকেজ ভিত্তিক পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়ের তথ্য (প্রতি ক্ষেত্রে ব্যয়ের ক্রমানুসারে সর্বোচ্চ ৫০টি প্যাকেজ): সংযুক্তি -ক, সংযুক্তি -খ এবং সংযুক্তি-গ অনুযায়ী তথ্যাদি প্রদান করতে হবে।

পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত:

প্যাকেজ নং	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিমূল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
												চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
সিদ্ধি-১	পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট সরবরাহ	পরিকল্পনা: ৬.০০											
		প্রকৃত: --											
		ব্যতায়: --											
সিদ্ধি-২	মুদ্রণ ও বাইকরণ এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহ	পরিকল্পনা: ২.০০											
		প্রকৃত: --											
		ব্যতায়: --											
সিদ্ধি-৩	স্টেশনারী, সীল ও স্ট্যাম্প এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য সরবরাহ	পরিকল্পনা: ২.০০											
		প্রকৃত: --											
		ব্যতায়: --											
সিদ্ধি-৪	মোটর যানবাহন মেরামত (জীপ ও মোটর সাইকেল)	পরিকল্পনা: ২.০০											
		প্রকৃত: ১.৯৯											
		ব্যতায়: ০০											
সিদ্ধি-৫	মোটরযান (ভেনু ২৩০০ সিসি) (পিক-আপ)	পরিকল্পনা: ৬০.০০											
		প্রকৃত: ৪৭.১০											
		ব্যতায়: ১২.৯০											
সিদ্ধি-৬	মোটর যানবাহন (মোটরসাইকেল ১২৫ সিসি) ক্রয়	পরিকল্পনা: ২.০০											
		প্রকৃত: ০.০০											
		ব্যতায়: ২.০০											

প্রকল্পের রাজস্ব খাতভুক্ত পেট্রোল, অয়েল ও লুব্রিক্যান্ট (কোড নং- ৩২৪৩০১) অঙ্কের জন্য সংশোধিত ডিপ্লিমেটে সংস্থান ছিল ৮.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে বিভিন্ন আর্থিক বছরে প্রয়োজন অনুযায়ী সরাসরি নগদ ক্রয়ের (Direct Cash Purchase) মাধ্যমে ৭.৯৫ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

প্রকল্পের রাজস্ব খাতভুক্ত মুদ্রণ ও বাইকরণ (কোড নং- ৩২৫৫১০২) অঙ্কের জন্য সংশোধিত ডিপ্লিমেটে সংস্থান ছিল ২.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে বিভিন্ন আর্থিক বছরে প্রয়োজন অনুযায়ী সরাসরি নগদ ক্রয়ের (Direct Cash Purchase) মাধ্যমে ১.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

প্রকল্পের রাজস্ব খাতভুক্ত স্টেশনারী ও সীল (কোড নং- ৩২৫৫১০৪) অঙ্কের জন্য সংশোধিত ডিপ্লিমেটে সংস্থান ছিল ২.০০ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে বিভিন্ন আর্থিক বছরে প্রয়োজন অনুযায়ী সরাসরি নগদ ক্রয়ের (Direct Cash Purchase) মাধ্যমে ১.৯৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

আরএফকিউ (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক	০২/০৪/২০১৯											
আরএফকিউ (এনসিটি)	নির্বাহী	০৬/০৫/২০২১											
আরএফকিউ (এনসিটি)	প্রকৌশলী												

ডিপ্লিমেট ক্রয় পরিকল্পনায় উল্লিখিত ডিপ্লিমেট পদ্ধতিতে মোটরযানটি ক্রয়ের জন্য বিগত ০৬/০৫/২০২২ খ্রিঃ তারিখে সরকারী গাড়ি সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর নিকট হতে কোটেশন আহবান করা হয়। এর প্রেক্ষিতে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিঃ হতে ০৯/০৫/২০২২ খ্রিঃ তারিখে ৪৭.১০ লক্ষ টাকা মূল্যে গাড়ির কোটেশন দাখিল করে। পরবর্তীতে নির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুসরণ পূর্বক ২৩/০৫/২০২২ খ্রিঃ তারিখে গাড়িটি ক্রয়ের জন্য চূড়ান্তভাবে কার্যদেপ্তার প্রদান করা হয়।

কোডিড-১৯ পরিস্থিতি এবং পরবর্তী সময়ে বৈশ্বিক মন্দা অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারী বায়ে কুছতা সাধনের উদ্দেশ্যে উন্নয়ন খাতে সকল প্রকার যানবাহন ক্রয় (কোড-৪১১২১০১) বন্ধ থাকায় মোটর সাইকেলটি ক্রয় করা সম্ভব হয়নি।

প্যাকেজ নং	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিযুক্ত ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
সি.জি.-৭		প্রকৌশল যন্ত্রপাতি (টোল হ্রেশন ১টি, আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম সহ) ক্রয়	পরিকল্পনা: ৫.০০	আরএফকিউ (এনসিটি)	DoFP মোতায়েক	০২/০৪/২০১৯							(১৩)	(১৪)
			প্রকৃত: ৪.৯৬	আরএফকিউ (এনসিটি)	প্রধান প্রকৌশলী	০৯/০৫/২০২১		১৬/০৫/২০২১	১৮/০৫/২০২১	২০/০৫/২০২১	৪.৯৬ তার- ২০/০৫/২০২১	৪.৯৬	৩০/০৬/২০২১	৩০/০৬/২০২১
			ব্যতায়: ০.০৪	-	-	৭৬৮ দিন							০৯/০৬/২০২১	০৯/০৬/২০২১
			পরিকল্পনা: ২.০০	আরএফকিউ (এনসিটি)	DoFP মোতায়েক	০২/০২/২০২১							২১ দিন	২১ দিন
সি.জি.-৮		প্রকৌশল যন্ত্রপাতি (ডিজিটাল জিপিএস ১টি, আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম সহ) ক্রয়	প্রকৃত: ১.৯৬	আরএফকিউ (এনসিটি)	নির্বাহী প্রকৌশলী	০৬/০৫/২০২১		১১/০৫/২০২১	১১/০৫/২০২১	১১/০৫/২০২১	১.৯৬ তার- ১১/০৫/২০২১	১.৯৬	৩০/০৬/২০২১	৩০/০৬/২০২১
			ব্যতায়: ০.০৪	-	-	৯৩ দিন							১৯ দিন	১৯ দিন
			পরিকল্পনা: ২.০০	আরএফকিউ (এনসিটি)	DoFP মোতায়েক	০২/০২/২০২১							৩০/০৬/২০২১	৩০/০৬/২০২১
			প্রকৃত: ১.৯৯	আরএফকিউ (এনসিটি)	নির্বাহী প্রকৌশলী	০৯/০৫/২০২১		১৬/০৫/২০২১	১৮/০৫/২০২১	২০/০৫/২০২১	১.৯৯ তার- ২০/০৫/২০২১	১.৯৯	৩০/০৬/২০২১	৩০/০৬/২০২১
সি.জি.-১০		অফিস সরঞ্জাম (এ৩ প্রিন্টার মেশিন ২টি)	পরিকল্পনা: ২.০০	আরএফকিউ (এনসিটি)	DoFP মোতায়েক	০২/০২/২০২১							২১ দিন	২১ দিন
			প্রকৃত: ১.৯৯	আরএফকিউ (এনসিটি)	নির্বাহী প্রকৌশলী	০৯/০৫/২০২১		১৮/০৫/২০২১	১৮/০৫/২০২১	২০/০৫/২০২১	১.৯৯ তার- ২০/০৫/২০২১	১.৯৯	৩০/০৬/২০২১	৩০/০৬/২০২১
			ব্যতায়: ০.০১	-	-	৯৬ দিন							২১ দিন	২১ দিন
			পরিকল্পনা: ০.৯৫	আরএফকিউ (এনসিটি)	DoFP মোতায়েক	০২/০২/২০২১							২৬ দিন	২৬ দিন
সি.জি.-১১		অফিস সরঞ্জাম (আইপিএস ১সেট)	প্রকৃত: ০.৯৩	আরএফকিউ (এনসিটি)	নির্বাহী প্রকৌশলী	০২/০৬/২০২১		১০/০৬/২০২১	১৪/০৬/২০২১	১৪/০৬/২০২১	০.৯৩ তার- ১৪/০৬/২০২১	০.৯৩	৩০/০৬/২০২১	৩০/০৬/২০২১
			ব্যতায়: ০.০২	-	-	১২০ দিন							৬ দিন	৬ দিন
			পরিকল্পনা: ২.০০	আরএফকিউ (এনসিটি)	DoFP মোতায়েক	০২/০২/২০২১							৩০/০৬/২০২১	৩০/০৬/২০২১
			প্রকৃত: ১.৯৯	আরএফকিউ (এনসিটি)	নির্বাহী প্রকৌশলী	০৯/০৫/২০২১		১৮/০৫/২০২১	১৮/০৫/২০২১	২০/০৫/২০২১	১.৯৯ তার- ২০/০৫/২০২১	১.৯৯	৩০/০৬/২০২১	৩০/০৬/২০২১
সি.জি.-১২		আসবাপত্র ক্রয়	পরিকল্পনা: ২.০০	আরএফকিউ (এনসিটি)	DoFP মোতায়েক	০২/০২/২০২১							৩০/০৬/২০২১	৩০/০৬/২০২১
			প্রকৃত: ১.৯৯	আরএফকিউ (এনসিটি)	নির্বাহী প্রকৌশলী	০৯/০৫/২০২১		১৮/০৫/২০২১	১৮/০৫/২০২১	২০/০৫/২০২১	১.৯৯ তার- ২০/০৫/২০২১	১.৯৯	৩০/০৬/২০২১	৩০/০৬/২০২১

প্যাকেজ নং	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিসূচী ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
			ব্যতায়: ০.০১	-	-	৯৬ দিন							(১৩)	(১৪)
সিদ্ধি-১৩	কম্পিউটার ও আনুষঙ্গিক		পরিকল্পনা: ৩.০০	আরএফকিউ (এনসিটি)	DoFP মোজাবেক	০২/০২/২০২১							২৬ দিন	২৬ দিন
			প্রকৃত: ২.৯১	আরএফকিউ (এনসিটি)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	০৯/০৫/২০২১	-	১৬/০৫/২০২১	১৮/০৫/২০২১	২০/০৫/২০২১	২.৯১ তারিখ- ২০/০৫/২০২১	২.৯১	৩০/০৬/২০২১	৩০/০৬/২০২১
			ব্যতায়: ০.০৯	-	-	৯৬ দিন							২১ দিন	২১ দিন

কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্য:

প্যাকেজ নং	প্রকল্প পরিচালনা	প্যাকেজের বর্ণনা	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রম পদ্ধতি ও ধরন	ক্রম অনুমোদনকারী	দরপত্র আবেদনের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	জন্মোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	মুদ্রিত্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
													মুদ্রিত্য তারিখ	প্রকৃত তারিখ
(১)		(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
১/চাড়ালাকাটা/সৈয়দপুর	বুড়িখোড়া নদী	কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নে চাড়ালাকাটা নদীর কিংমিঃ ৬৫.৮০০ ও কিংমিঃ ৭৬.০০ এর সংযোগকারী ৭৫০ মিঃ লুপ-কাট খনন ও নির্মাণ কাজ।	পরিকল্পনা: ২৩৬.১৮ প্রকৃত: ২৬২.৪২ ব্যয়: ২৬২.৪২	ওটিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক তথ্যবাহ্যক প্রকৌশলী	০৬/১২/২০২০ ০৬/১২/২০২০ ০০ দিন	Kaler Kantha, Nilphamar i Barta, Daily Sun	০৪/০২/২০২১	০১/০৩/২০২১	০১/০৩/২০২১	২০৪.৫৬, জাং- ২৮/০৪/২০২১	২২২.৫৫	৩০/০৪/২০২২	৩০/০৪/২০২২
২/চাড়ালাকাটা/সৈয়দপুর	বুড়িখোড়া নদী এবং চাড়ালাকাটা নদী একীভূতকরণ রোডক্রে নিলফামারী সদর উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের ইটালীর এলাকায় বুড়িখোড়া নদীর বামতীরে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ	কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নে লুপ-কাট স্থানের উজানে চাড়ালাকাটা নদীর কিংমিঃ ৬৫.৪২০ হতে কিংমিঃ ৬৫.৭১০ পর্যন্ত ডানতীরে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ	পরিকল্পনা: ৩১৮.৩৭ প্রকৃত: ৩৫৩.৭৪ ব্যয়: ৩৫৩.৭৭	ওটিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক তথ্যবাহ্যক প্রকৌশলী	১৭/১২/২০২০ ১৭/১২/২০২১ ৩৬৫ দিন	Daily Janakanth a, The Financial Express	২২/১২/২০২১	২৮/০১/২০২০	২৮/০১/২০২০	৩১৮.৩৭, জাং- ২৪/০২/২০২০	৩১৩.৮২	৩০/০৬/২০২১	৩০/০৬/২০২১
৩/চাড়ালাকাটা/সৈয়দপুর	বুড়িখোড়া নদী এবং চাড়ালাকাটা নদী একীভূতকরণ রোডক্রে নিলফামারী সদর উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের ইটালীর এলাকায় বুড়িখোড়া নদীর বামতীরে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ	কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নে লুপ-কাট স্থানের উজানে চাড়ালাকাটা নদীর কিংমিঃ ৬৫.৪২০ হতে কিংমিঃ ৬৫.৭১০ পর্যন্ত ডানতীরে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ	পরিকল্পনা: ২৮৪.৪৮ প্রকৃত: ৩১৬.০৯ ব্যয়: ৩১৬.৬১	ওটিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক তথ্যবাহ্যক প্রকৌশলী	০৬/১২/২০২০ ২৫/০৪/২০২১ ১৪০ দিন	Vorer Kagoj, Nilphamar i Barta, The Daily Citizen	১২/০৫/২০২১	২৮/০৬/২০২১	২৮/০৬/২০২১	২৮৪.৪৮, জাং- ২৭/০৭/২০২১	২৮৪.২০	২৮/০৮/২০২২	২৮/০৮/২০২২
৪/চাড়ালাকাটা/সৈয়দপুর	বুড়িখোড়া নদী এবং চাড়ালাকাটা নদী একীভূতকরণ রোডক্রে নিলফামারী সদর উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের ইটালীর এলাকায় বুড়িখোড়া নদীর বামতীরে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ	কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নে লুপ-কাট স্থানের উজানে চাড়ালাকাটা নদীর কিংমিঃ ৬৫.৬১০ হতে কিংমিঃ ৬৫.৭১০ পর্যন্ত ডানতীরে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ	পরিকল্পনা: ৯৬.৮৮ প্রকৃত: ১০৭.৬৪ ব্যয়: ১০৭.৬৪	ওটিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী	০৬/১২/২০২০ ০৬/১২/২০২০ ০০ দিন	Kaler Kantha, Nilphamar i Barta, Daily Sun	০৪/০২/২০২১	০১/০৪/২০২১	১২/০৪/২০২১	৯৬.৮৮, জাং- ২৪/০৪/২০২১	৯৬.১৩	২৮/০৮/২০২২	২৮/০৮/২০২২
৫/চাড়ালাকাটা/নিলফামারী	বুড়িখোড়া নদী এবং চাড়ালাকাটা নদী একীভূতকরণ রোডক্রে নিলফামারী সদর উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের ইটালীর এলাকায় বুড়িখোড়া নদীর বামতীরে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ	কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নে লুপ-কাট স্থানের উজানে চাড়ালাকাটা নদীর কিংমিঃ ৬৫.৬১০ হতে কিংমিঃ ৬৫.৭১০ পর্যন্ত ডানতীরে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ	পরিকল্পনা: ২০৮.৬৪ প্রকৃত: ২৩১.৮২ ব্যয়: ২৩১.৮২	ওটিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী	২৯/০৪/২০১৯ ৩০/০৪/২০১৯ ১ দিন	The Daily Jugantor, The Financial Express	২৯/০৪/২০১৯	২৯/০৪/২০১৯	২৯/০৪/২০১৯	২০৮.৬৪, জাং- ২০/০১/২০২০	২০৫.৫৫	৩১/১২/২০২১	৩১/১২/২০২১
৬/চাড়ালাকাটা/নিলফামারী	বুড়িখোড়া নদী এবং চাড়ালাকাটা নদী একীভূতকরণ রোডক্রে নিলফামারী সদর উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের ইটালীর এলাকায় বুড়িখোড়া নদীর বামতীরে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ	কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নে লুপ-কাট স্থানের উজানে চাড়ালাকাটা নদীর কিংমিঃ ৬৫.৬১০ হতে কিংমিঃ ৬৫.৭১০ পর্যন্ত ডানতীরে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ	পরিকল্পনা: ৫২৭.৯৫ প্রকৃত: ৫২৭.৯৫ ব্যয়: ৫২৭.৯৫	ওটিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক নির্বাহী প্রকৌশলী	২৯/০৪/২০১৯ ৩০/০৪/২০১৯ ১ দিন	The Daily Jugantor, The Financial Express	২৯/০৪/২০১৯	২৯/০৪/২০১৯	২৯/০৪/২০১৯	৫২৭.৯৫, জাং- ২০/০১/২০২০	৫২৭.৯৫	৩১/১২/২০২১	৩১/১২/২০২১

প্যাকেজ নং	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্যাকেজের বর্ণনা	সংবাদপত্রের										NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি মূল্য ও তারিখ		প্রকৃত ব্যয়	চুক্তি তারিখ		প্রকৃত তারিখ
		প্রকল্প	দলিল	নং	তারিখ	ক্রয়	জানুয়ারি	জানুয়ারি	জানুয়ারি	জানুয়ারি	জানুয়ারি		(১)	(২)		(৩)	(৪)	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)	(১৬)	(১৭)	(১৮)	(১৯)
জীৱসংরক্ষন- ১৩/ভিত্তি/ নীলফামারী	বুড়িভাঙ্গা নদীর বামতীরে কিংসিং ১০.৬৮ হতে কিংসিং ১১.০৩, কিংসিং ১২.২৬০ এ বুড়িভাঙ্গা নদী এবং ভিত্তি নদীর মিলনস্থলে ৮০ মিঃ নদীতীর সংরক্ষন কাজ	পরিষ্করণ: ৬৪০.৯৬	৩টিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক	২৯/০৯/২০১৯	The Daily Jugantor, The Financial Express	২৮/১০/২০১৯	২৯/১২/২০১৯	০২/০১/২০২০	৬৪০.৯৬, ভার- ০৮/০১/২০২০	৬২২.০৬	১৬/০৬/২০২২	১৬/০৬/২০২২	১০/১১/২০২২ (বাসিত)	১৪৭ দিন	১৬/০৬/২০২২	১৬/০৬/২০২২	১৬/০৬/২০২২
		প্রকৃত: ৭১২.১৭	৩টিএম (এনসিটি)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২৯/০৯/২০১৯													
		ব্যয়: ৭১.২১	-	-	০০ দিন													
বুড়িভাঙ্গা খনন- ১৪/নীলফামারী	নাউতারা নদীর আউটফল থেকে ভাটির দিকে গোলমুখা ইউনিয়নে বুড়িভাঙ্গা নদী পুনঃখনন কাজ	পরিষ্করণ: ৯৯১.০৩	৩টিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক	৩০/০৭/২০২০	Sangbad, Dhaka Tribune	৩১/০৮/২০২০	১০/১০/২০২০	১৮/১০/২০২০	৯৯১.০৩, ভার- ১৮/১১/২০২০	৬০১.৩৯	৩০/১২/২০২২	৩০/১২/২০২২	১১/০১/২০২৩ (বাসিত)	১২৮ দিন	৩০/১২/২০২২	৩০/১২/২০২২	৩০/১২/২০২২
		প্রকৃত: ১১০১.১৪	৩টিএম (এনসিটি)	প্রধান প্রকৌশলী	৩০/০৭/২০২০													
		ব্যয়: ১১০.১১	-	-	০০ দিন													
বুড়িভাঙ্গা খনন- ১৬/নীলফামারী	গোলমুখা থেকে নেকবন্ত এলাকায় বুড়িভাঙ্গা নদী পুনঃখনন কাজ	পরিষ্করণ: ১০২৪.৪৪	৩টিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক	৩০/০৭/২০২০	Sangbad, Dhaka Tribune	৩১/০৮/২০২০	১০/১০/২০২০	১৮/১০/২০২০	১০২৪.৪৪, ভার- ১৮/১১/২০২০	৭৫৭.৩২	৩০/১২/২০২২	৩০/১২/২০২২	২৬/০৫/২০২২ (বাসিত)	২১৮ দিন	৩০/১২/২০২২	৩০/১২/২০২২	৩০/১২/২০২২
		প্রকৃত: ১১০৮.২৬	৩টিএম (এনসিটি)	প্রধান প্রকৌশলী	৩০/০৭/২০২০													
		ব্যয়: ১১০.৮২	-	-	০০ দিন													
লুপকাট সংরক্ষন- ১৭/চাউলকাটা/ সৈয়দপুর	নেকবন্ত থেকে ভিত্তি নদীর আউটফল পর্যন্ত শেলামারী এলাকায় বুড়িভাঙ্গা নদী পুনঃখনন কাজ	পরিষ্করণ: ১০৯৭.৮৯	৩টিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক	৩০/০৭/২০২০	Sangbad, Dhaka Tribune	৩১/০৮/২০২০	১০/১০/২০২০	১৮/১০/২০২০	১০৯৭.৮৯, ভার- ১৮/১১/২০২০	৪৯২.৯০	৩০/১২/২০২২	৩০/১২/২০২২	১৫/০৫/২০২৩ (বাসিত)	২১৮ দিন	৩০/১২/২০২২	৩০/১২/২০২২	৩০/১২/২০২২
		প্রকৃত: ৬১১৯.৮৭	৩টিএম (এনসিটি)	প্রধান প্রকৌশলী	৩০/০৭/২০২০													
		ব্যয়: ১২১.৯৮	-	-	০০ দিন													
লুপকাট সংরক্ষন- ১৮/চাউলকাটা/ সৈয়দপুর	কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নে চাউলকাটা নদীতে লুপকাট স্থানে বামতীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ	পরিষ্করণ: ৬৪০.১৬	৩টিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক	০৬/১২/২০২০	Vorer Kagoj, Nilphamar i Barta, The Daily Citizen	১১/০৮/২০২১	২৮/০৬/২০২১	২৯/০৬/২০২১	৬৩৭.৫৫ (সংশোধিত), ভার- ০৯/০১/২০২১	৫৯৭.৪১	২৬/০৬/২০২২	২৬/০৬/২০২২	২৩/০৫/২০২৪ (বাসিত)	১০৫ দিন	২৬/০৬/২০২২	২৬/০৬/২০২২	২৬/০৬/২০২২
		প্রকৃত: ৬১৭.৫৫ (সংশোধিত)	৩টিএম (এনসিটি)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২৫/০৮/২০২১													
		ব্যয়: ২২.৬১	-	-	২২৫ দিন													
লুপকাট সংরক্ষন- ১৮/চাউলকাটা/ সৈয়দপুর	কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নে চাউলকাটা নদীতে লুপকাট স্থানে ডানতীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ	পরিষ্করণ: ৬৪০.১৬	৩টিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক	০৬/১২/২০২০	Vorer Kagoj, Nilphamar i Barta, The Daily Citizen	১১/০৮/২০২১	২৮/০৬/২০২১	২৯/০৬/২০২১	৬৩৭.৫৫ (সংশোধিত), ভার- ১০/১০/২০২৩	৫৯২.১৯	২৬/০৬/২০২২	২৬/০৬/২০২২	২৩/০৫/২০২৪ (বাসিত)	১০৫ দিন	২৬/০৬/২০২২	২৬/০৬/২০২২	২৬/০৬/২০২২
		প্রকৃত: ৬৩৭.০৩ (সংশোধিত)	৩টিএম (এনসিটি)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২৫/০৮/২০২১													
		ব্যয়: ৪০.১৩	-	-	২২৫ দিন													

প্যাকেজ নং	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী গ্যাজেটের বর্ণনা	সংবাদপত্রের										প্রকৃত বয়স	সমাপ্তি তারিখ	
		প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকা রী	দরপত্র আবেদনের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তিগত তারিখ	চুক্তি বয়স		চুক্তি অনুযায়ী	প্রকৃত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)	(১৫)
লুপ ব্রিজ- ১৯/চাউলকাটা / সৈয়দপুর	লুপ কাটিং Channel কে অতিক্রম করাতে গ্রাম রাস্তার উপরে ৮৪ মিঃ দীর্ঘ একটি ব্রিজ নির্মাণ।	পরিকল্পনা: ৭০২.০৫	ওটিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক	০২/০৬/২০২১	Samakal, Nilphamar i Barta, The Financial Express	২৫/০৮/২০২১	১৫/০৮/২০২১	৬/১০/২০২১	১৫.০৮ (সংশোধিত), তারিখ- ২২/১২/২০২৩	৫৮৮.০৯	০০ দিন	০০ দিন	০০ দিন
		প্রকৃত: ৫৯০.০৮ (সংশোধিত)	ওটিএম (এনসিটি)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২৬/০৭/২০২১									০০ দিন
		ব্যয়: ১১১.৯৭	-	-	৫৪ দিন									০০ দিন
														০০ দিন
ড্রপ স্ট্রাকচার- ২০/চাউলকাটা / সৈয়দপুর	লুপ কাটিং Channel এ একটি ড্রপ স্ট্রাকচার নির্মাণ কাজ।	পরিকল্পনা: ৯০৪.৩২	ওটিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক	২৩/০৩/২০২১	Kaler Kantho, Nilphamar i Barta, The New Age	১১/৫/২০২১	০৮/৭/২০২১	০৮/৭/২০২১	৮৮৫.৫৪ (সংশোধিত), তারিখ- ২৪/০৩/২০২৪	৮৮৪.০৯	০০ দিন	০০ দিন	০০ দিন
		প্রকৃত: ৮৮৫.৫৪ (সংশোধিত)	ওটিএম (এনসিটি)	তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	২৩/০৩/২০২১									০০ দিন
		ব্যয়: ১৮.৭৮	-	-	০০ দিন									০০ দিন
														০০ দিন
বৈধ- ২২/বুড়িতিতা / নীলফামারী (লট-০১)	কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নে চাউলকাটা নদীর কিংমিঃ ৬৫.৭১৫ হতে কিংমিঃ ৬৫.৮০ পর্যন্ত ক্রোজার নির্মাণ কাজ।	পরিকল্পনা: ১৩৪.১৫	ওটিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক	০৬/১২/২০২০	Kaler Kantho, Nilphamar i Barta, The Daily Sun	০৪/০১/২০২১	০১/০৪/২০২১	০১/০৪/২০২১	১৪৭.৭৩, তারিখ- ২৯/০৪/২০২১	১৪৭.২৪	০০ দিন	০০ দিন	০০ দিন
		প্রকৃত: ১৩৪.১৪	ওটিএম (এনসিটি)	নির্বাহী প্রকৌশলী	০৬/১২/২০২০									০০ দিন
		ব্যয়: ০.০১	-	-	০০ দিন									০০ দিন
														০০ দিন
বৈধ- ২২/বুড়িতিতা / নীলফামারী (লট-০২)	বুড়িতিতা নদীর বামতীরে কিংমিঃ ০.৪০০ হতে কিংমিঃ ১২.২৬০ পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বৈধ মেয়ামত ও পুনরাকৃতিকরণ কাজ।	পরিকল্পনা: ৬৮৫.৪৭	ওটিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক	২০/০১/২০২১	Financial Express, Daily Jugantor, Daily Nilphamar i Barta	২৩/০১/২০২১	০৩/০৮/২০২১	০৪/০৮/২০২১	৫২২.৫০ (সংশোধিত), তারিখ- ২২/০৬/২০২৩	৪৬৪.৭৬	০০ দিন	০০ দিন	০০ দিন
		প্রকৃত: ৫১২.৫০ (সংশোধিত)	ওটিএম (এনসিটি)	প্রধান প্রকৌশলী	২০/০১/২০২১									০০ দিন
		ব্যয়: ১৭২.৯৭	-	-	০০ দিন									০০ দিন
														০০ দিন
বৈধ- ২২/বুড়িতিতা / নীলফামারী (লট-০২)	বুড়িতিতা নদীর ডানতীরে কিংমিঃ ০.১৮০ হতে কিংমিঃ ১৩.৩৫০ পর্যন্ত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বৈধ মেয়ামত ও পুনরাকৃতিকরণ কাজ।	পরিকল্পনা: ১১৭.০৫	ওটিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক	২০/০১/২০২১	Financial Express, Daily Jugantor, Daily Nilphamar i Barta	২৩/০১/২০২১	০৩/০৮/২০২১	০৪/০৮/২০২১	৫৬০.৮২ (সংশোধিত), তারিখ- ২২/০৬/২০২৩	৫১৬.৭৬	০০ দিন	০০ দিন	০০ দিন
		প্রকৃত: ৫৬০.৮২ (সংশোধিত)	ওটিএম (এনসিটি)	প্রধান প্রকৌশলী	২০/০১/২০২১									০০ দিন
		ব্যয়: ১৫৬.২৩	-	-	০০ দিন									০০ দিন
														০০ দিন
ভবন-২৩/ নীলফামারী ও সৈয়দপুর	অনাবাসিক ভবন মেয়ামত (বিভাগীয়, উপ- বিভাগীয় ও মাথা দপ্তরসমূহের পুরাতন ভবনের বিবিধ মেয়ামত কাজ)	পরিকল্পনা: ৯.০০	ওটিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক	০২/০৯/২০২০	Daily Observer, Ajkaler Khorbor	১৭/০৯/২০২০	১৬/১০/২০২০	১৮/১০/২০২০	৮.৯৯, তারিখ- ০২/১২/২০২০	৮.৯৯	০০ দিন	০০ দিন	০০ দিন
		প্রকৃত: ১০.০০	ওটিএম (এনসিটি)	নির্বাহী প্রকৌশলী	০২/০৯/২০২০									০০ দিন
		ব্যয়: ২.০০	-	-	০০ দিন									০০ দিন
														০০ দিন

প্যাকেজ নং	প্রকল্প দলিল অনুযায়ী		প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	দরপত্র আহ্বানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	জন্মোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	মুদ্রিতমূল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
	(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	মুদ্রিত অনুযায়ী	প্রকৃত
চাভালকাটা খনন-২৪/সৈয়দপুর		কিশোরগঞ্জ ও সদর উপজেলার চাভালকাটা নদীর কিংমিঃ ৬৬.১০ হতে কিংমিঃ ৭১.১০ পর্যন্ত অংশে ৫.০০ কিংমিঃ পুনঃখনন কাজ	পরিকল্পনা: ১০৬০.৭২ প্রকৃত: ১০৬০.৭১ ব্যয়: ০.০০	ওটিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক প্রধান প্রকৌশলী	০২/০৬/২০২১ ২৬/০৭/২০২১ ৫৪ দিন	Samakal, Nilphamar i Barta, The Financial Express	২৫/০৮/২০২১	৯/১০/২০২১	১০/১০/২০২১	৯৫৪.৬৪, তারিখ: ০৭/১১/২০২১	৭৫৪.৯৯	৩০/০৮/২০২৩ ৩০/০৮/২০২৩ ০০ দিন	৩০/০৮/২০২৩ ২৫/০১/২০২৪ ২৭০ দিন
চাভালকাটা খনন-২৫/সৈয়দপুর		কিশোরগঞ্জ ও সদর উপজেলার চাভালকাটা নদীর কিংমিঃ ৭১.১০ হতে কিংমিঃ ৭৫.৫৫ পর্যন্ত অংশে ৪.৪৫ কিংমিঃ পুনঃখনন কাজ	পরিকল্পনা: ৯৩৯.৯৫ প্রকৃত: ৯৩৯.০৭ ব্যয়: ০.৮৮	ওটিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক উত্তরাধিকার প্রকৌশলী	০২/০৬/২০২১ ২৬/০৭/২০২১ ৫৪ দিন	Samakal, Nilphamar i Barta, The Financial Express	২৫/০৮/২০২১	৬/১০/২০২১	৬/১০/২০২১	৮৫৫.১৬, তারিখ: ০৩/১১/২০২১	৬৮৫.৭২	৩০/০৮/২০২৩ ৩০/০৮/২০২৩ ০০ দিন	৩০/০৮/২০২৩ ৩০/০৮/২০২৩ ০০ দিন
জিরংগুন-২৬/বুড়িভাঙ্গা/নীলকামারী		বুড়িভাঙ্গা নদীর বামতীরে কিংমিঃ ৮.০০০ হতে কিংমিঃ ৮.৩০০ পর্যন্ত স্থানে নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	পরিকল্পনা: ৪৩১.৪৮ প্রকৃত: ৪২৪.২৪ ব্যয়: ৭.২৪	ওটিএম (এনসিটি)	DoFP মোতাবেক উত্তরাধিকার প্রকৌশলী	০২/০৬/২০২১ ০৫/১০/২০২১ ১২৫ দিন	Bhorer Kagoj	১৭/০৯/২০২০	২১/১০/২০২১	১৪/১১/২০২১	৪০২.৪২, তারিখ: ১৮/১১/২০২১	৩৭১.৭৮	৩০/০৮/২০২৩ ২৫/০৬/২০২৩ ১৬০ দিন	৩০/০৮/২০২৩ ২৫/০৬/২০২৩ ৫৬ দিন

সেবা ক্রয় সংক্রান্ত তথ্য:

প্রকল্প দলিল ভনুমায়ী প্যাকেজ নং	প্যাকেজের বর্ণনা	প্রাপ্তি/প্রদত্ত টাকা	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরন	ক্রয় অনুমোদনকারী	দরপত্র আহবানের তারিখ	সংবাদপত্রের নাম	দরপত্র উন্মুক্ত করার তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	LOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি মূল্য ও তারিখ	প্রকৃত ব্যয়	সমাপ্তি তারিখ	
												চুক্তি অনুমায়ী	প্রকৃত
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)	(১২)	(১৩)	(১৪)
প্রসিদ্ধ-১	বৈদেশিক প্রসিদ্ধ	পরিকল্পনা: ১০০.০০	ডিপিএম (এনসিটি)										
		প্রকৃত: ০.০০	-										
		ব্যয়: ১০০.০০	-										

প্রকল্পটির রাজস্ব খাতে বৈদেশিক প্রসিদ্ধ এর অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত থাকলেও কোভিড-১৯ কালীন সময় এবং পরবর্তী বৈশ্বিক মন্দা অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারী ব্যয়ে কৃষ্ণতা সাধনের লক্ষ্যে বৈদেশিক প্রসিদ্ধ/প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বন্ধ রাখা হয়। সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে পরিচালন/উন্নয়ন বাজেটের কতিপয় ব্যয় হ্রাসকরণ/স্থগিতের অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্রের স্মারক নং- ০৭.১০১.০২০.০০.০০০৯.২০২২-০১; তারিখঃ ০২/০৭/২০২৩ খ্রিঃ।

গ. আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জন

২৪. মূল এবং সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্পের বহরভিত্তিক আর্থিক বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	আর্থিক ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (মূল প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)				আর্থিক ও বাস্তব অর্জন (সর্বশেষ সংশোধিত প্রকল্প দলিল অনুযায়ী)			
	মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন/ অন্যান্য	বাস্তব (%)	মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন/ অন্যান্য	বাস্তব (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)
২০১৮-১৯	১৬১১.৩৩	১৬১১.৩৩	-	১০.৯১%	-	-	-	-
২০১৯-২০	৪১৯৬.৪২	৪১৯৬.৪২	-	২৮.৪৪%	২১০.৭৯	২১০.৭৯	-	১.২৫%
২০২০-২১	৪৩৮৯.৩১	৪৩৮৯.৩১	-	২৯.৭৫%	৫০০০.০০	৫০০০.০০	-	২৯.৫৪%
২০২১-২২	৪৫৫৮.৯৩	৪৫৫৮.৯৩	-	৩০.৯০%	৭৮১৩.৮৩	৭৮১৩.৮৩	-	৪৬.১৯%
২০২২-২৩	-	-	-	-	৩৮৯৩.৭৯	৩৮৯৩.৭৯	-	২৩.০২%
সর্বমোট=	১৪৭৫৫.৯৯	১৪৭৫৫.৯৯	-	১০০.০০%	১৬৯১৮.৪১	১৬৯১৮.৪১	-	১০০.০০%

২৫. সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা এবং আর্থিক ও বাস্তব অর্জন:

(লক্ষ টাকায়)

অর্থবছর	সংশোধিত বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা				অর্থছাড় জিওবি	আর্থিক ও বাস্তব অর্জন				অব্যয়িত ছাড়কৃত জিওবি
	মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	বাস্তব (%)		মোট	জিওবি	নিজস্ব অর্থায়ন	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
২০১৮-১৯	০.০০	০.০০	-		০.০০	০.০০	০.০০	-	-	-
২০১৯-২০	২৫০.০০	২৫০.০০	-	১.৭১%	২৫০.০০	২০৯.৭১	২০৯.৭১	-	১.৭১%	৪০.২৯
২০২০-২১	৫৪০০.০০	৫৪০০.০০	-	৩৩.৯০%	৩৮৭২.০০	৩৮৬৯.৩৭	৩৮৬৯.৩৭	-	৩৩.৯০%	২.৬৩
২০২১-২২	৪০০০.০০	৪০০০.০০	-	২১.০১%	৩৯৭২.৫০	৩৭১২.১৭	৩৭১২.১৭	-	২১.০১%	২৬০.৩৩
২০২২-২৩	৬০০০.০০	৬০০০.০০	-	৩০.৩৮%	৪১৯৫.০৯	৪১৯০.১২	৪১৯০.১২	-	৩০.৩৮%	৪.৯৭
২০২৩-২৪	২৩৩৫.০০	২৩৩৫.০০	-	১৩.০০%	২২৭২.৯৫	২২৬৬.০৫	২২৬৬.০৫	-	১৩.০০%	৬.৯০
সর্বমোট=	১৭৯৮৫.০০	১৭৯৮৫.০০	-	১০০.০০%	১৪৫৬২.৫৪	১৪২৪৭.৪২	১৪২৪৭.৪২	-	১০০.০০%	৩১৫.১২

ঘ. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন

২৬. প্রকল্পের উদ্দেশ্য, প্রকৃত অর্জন ও উদ্দেশ্য অর্জনে ঘাটতির কারণ (যদি থাকে):

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	অর্জনে ঘাটতি থাকলে তার কারণ
(১) নীলফামারী জেলার সদর উপজেলাধীন চাপড়া ইউনিয়ন এবং কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নে লুপ-কাটিংসহ চারালকাটা নদীর ভাঙ্গন রোধ;	চারালকাটা নদীর সর্পিলাকার প্রায় ১০ কিঃমিঃ এলাকায় ব্যাপক নদী ভাঙ্গনজনিত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ৭৫০ মিটার লুপ কাটিং সহ স্থানটিতে ১.৫০ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি লুপের উজান এবং ভাটিতে পানি সমতলের অধিক মাত্রায় পার্থক্যের জন্য একটি ডগ স্ট্রাকচার ও ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে। এতে করে এলাকাটিতে নদী ভাঙ্গন হ্রাস পেয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় জনসাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।	ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়নি।

প্রকল্প দলিল অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্য	প্রকৃত অর্জন	অর্জনে ঘাটতি থাকলে তার কারণ
(২) জলঢাকা উপজেলায় বুড়িতিস্তা নদীর ডান ও বাম তীরের ভাংগন হতে বুড়িতিস্তা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষাকরণ	জলঢাকা উপজেলায় বুড়িতিস্তা নদীর ডান ও বাম তীরে মোট ২.৮৩ কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষন কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। এতে উভয় তীরবর্তী বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ এবং প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন অবকাঠামো নদী ভাঞ্জন হতে রক্ষা পেয়েছে।	ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়নি।
(৩) প্রকল্প এলাকায় বন্যার প্রকোপ হ্রাসপূর্বক খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ;	প্রকল্প এলাকায় বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ও নদীতীর সংরক্ষন কাজ বাস্তবায়নের ফলে বন্যার পানি হতে আবাদি জমির ফসল রক্ষা পেয়েছে, প্রকল্প এলাকার কৃষকদের বক্তব্য অনুযায়ী এতে ফসলের উৎপাদন ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।	ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়নি।
(৪) প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ, জীব-বৈচিত্র রক্ষা ও বসবাসরত (৪.০ লক্ষাধিক) জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা।	প্রকল্পের আওতায় নদী খনন কাজ বাস্তবায়নের ফলে নদীর গতিরতা বৃদ্ধি পেয়েছে, পাশাপাশি নদী তীর সংরক্ষন কাজ বাস্তবায়নের ফলে নদীর গতিপথ ও পানির প্রবাহ স্বাভাবিক মাত্রায় ফিরে এসেছে ফলস্রুতিতে এলাকার পরিবেশ ও জীব বৈচিত্রের মানোন্নয়ন হয়েছে। একইসাথে নদী ভাঞ্জন রোধের কারনে বাস্তবায়িত মানুষের নিরাপদ আশ্রয়, ভূমির মূল্যবৃদ্ধি সহ আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে।	ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়নি।

৩. বেনিফিট বিশ্লেষণ

২৭. বার্ষিক আউটপুট:

আউটপুটসমূহ	একক	প্রত্যাশিত উৎপাদনের পরিমাণ (পূর্ণ মাত্রায় কার্যকর হলে)	পূর্ণমাত্রায় কার্যকর হবার পর ১ম বছরের প্রকৃত উৎপাদনের পরিমাণ
১) বন্যা থেকে স্থায়ী ফসলের রক্ষা	মেঃ টন	১১১১.৫০	প্রকল্পটি সম্প্রতি জুন/২০২৪ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকৃত আউটপুট/উৎপাদনের পরিমাণ প্রকল্প সমাপ্তির এক বছর পরে নিরূপন করা যেতে পারে।
২) বাড়ি (পাকা)	সংখ্যা	১৫০০	
৩) ঘর (সেমি-পাকা)	সংখ্যা	৯৯৭	
৪) ঘর (কাঁচা)	সংখ্যা	৬৩১৬	
৫) পাকা রাস্তা	কিঃমিঃ	৩৬.০০	
৬) কাঁচা রাস্তা	কিঃমিঃ	৫০.০০	
৭) ব্রিজ ও কালভার্ট	সংখ্যা	২৭	
৮) হাট, বাজার (দোকান সহ)	সংখ্যা	৬	
৯) স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ইত্যাদি	সংখ্যা	২৫	
১০) মসজিদ, মন্দির	সংখ্যা	৫৭	
১১) অটো রাইস/ফ্লাওয়ার মিল	সংখ্যা	৭	
১২) পোল্ট্রি ফার্ম	সংখ্যা	২৭	
১৩) ইউনিয়ন পরিষদ	সংখ্যা	৩	
১৪) কমিউনিটি ক্লিনিক	সংখ্যা	৫	
১৫) কবরস্থান	সংখ্যা	১৩	
১৬) লিচু বাগান	সংখ্যা	৯	
১৭) আম বাগান	সংখ্যা	১২	
১৮) নদী ভাঞ্জন থেকে কৃষি জমির রক্ষা	হেক্টর	৩৬০	
১৯) লুপ কাট এবং ক্রোজার নির্মাণের ফলে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি থেকে প্রাপ্ত সুবিধা	হেক্টর	৫০	

২৮. কস্ট বেনিফিট:

বিবরণ	প্রাক্কলিত	প্রকৃত
(১) প্রকল্পের বেনিফিট কস্ট - এর অনুপাত (ক) আর্থিক (খ) অর্থনৈতিক	১.৭২ : ১.০০ ২.৬২ : ১.০০	প্রকল্পের প্রকৃত বেনিফিট কস্ট - এর অনুপাত (BCR) এবং ইনটারনাল রেট অব রিটার্ন (IRR) সমাপ্তির এক বছর পরে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।
(২) ইনটারনাল রেট অব রিটার্ন (ক) আর্থিক (খ) অর্থনৈতিক	২২.৭৮% ৩১.৬০%	

২৯. প্রকল্পের প্রত্যাশিত ও প্রকৃত বেনিফিটের মধ্যে কোন ঘাটতি থাকলে তার কারণ উল্লেখ করুন:

প্রকল্পটি গত জুন/২০২৪ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের প্রকৃত বেনিফিট কস্ট - এর অনুপাত (BCR) এবং ইনটারনাল রেট অব রিটার্ন (IRR) সমাপ্তির এক বছর পরে মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

চ. পরিবীক্ষণ ও নিরীক্ষণ

৩০. প্রকল্প বাস্তবায়নকালের পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত:

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিবীক্ষণের তারিখ	উল্লেখযোগ্য সমস্যা	সুপারিশসমূহ	সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
ক) আইএমইডি				
মুহাম্মদ সাইফুর রহমান, উপ-পরিচালক, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ	০৯-০৬-২০২২ হতে ১০-০৬-২০২২	পরীক্ষিত হয়নি	নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করার জন্য কাজের গতি ত্বরান্বিত করতে হবে পাশাপাশি সাইটে প্রয়োজনীয় ইকুইপমেন্ট এবং পর্যাপ্ত নির্মাণ সামগ্রী মজুত রাখতে হবে।	পর্যাপ্ত মোবাইলাইজেশন এবং মনিটরিং এর মাধ্যমে প্রকল্পটি অনুমোদিত বর্ধিত জুন/২০২৪ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।
জনাব খলিল আহমেদ, পরিচালক, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর- ৪, আইএমইডি	১১-১২-২০২১		খননকৃত বালুর সঠিক ব্যবস্থাপনা সহ প্রতিরক্ষা কাজের যে সমস্ত স্থানের ব্লক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেসব জায়গা দ্রুত মেরামত করতে হবে। সঠিক সাইজের স্টোন ব্যবহার করতে হবে, জমি অধিগ্রহণের চেক দ্রুত বন্টনের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের জন্য যোগাযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।	খননকৃত বালু বীধ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হয়েছে অবশিষ্ট বালু উপজেলা প্রশাসনের মাধ্যমে নিলামকরন চলমান রয়েছে। মান সম্পন্ন স্টোন চিপস ও নির্মাণ উপকরন ব্যবহার করে ঢালাইয়ের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে যা বাপাউবোর জোনাল ল্যাবরেটরি হতে পরীক্ষাকৃত। ক্ষতিগ্রস্ত জমির মালিকের প্রাপ্য চেক প্রকল্প সমাপ্তির পূর্বেই সকলের নিকট বন্টন করা হয়েছে।
খ) মন্ত্রণালয়/সংস্থা:				
এস. এম. রেজাউল মোস্তফা কামাল, অতিরিক্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০৯-০৬-২০২২ হতে ১০-০৬- ২০২২	পরীক্ষিত হয়নি	বুড়িতিস্তা বীধের যে সমস্ত স্থানে নদী খননের মাটি/বালু দেয়া হয় নাই, সেসমস্ত স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণ বালু প্রদান করতে হবে। কাজ শেষে বীধের দুই ঢালে বৃক্ষরোপন করতে হবে।	নদীর খননকৃত বালু দ্বারা বীধের পুনরাকৃতিকরন কাজ এবং বন বিভাগের মাধ্যমে বীধের ঢালে বৃক্ষরোপন কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
এ এইচ এম আনোয়ার পাশা, উপসচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০৯-০৬-২০২২ হতে ১০-০৬- ২০২২	পরীক্ষিত হয়নি	কনক্রিট কাস্টিং এর প্ল্যাটফর্ম যথাযথ হতে হবে যেন ব্লকের ফিনিশিং মানসম্মত হয়, Specification অনুযায়ী	বালু সহ অন্যান্য নির্মাণ উপকরন ও ব্লক কাস্টিং সাইটের গুণগত মান নিশ্চিত

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিবীক্ষণের তারিখ	উল্লেখযোগ্য সমস্যা	সুপারিশসমূহ	সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা
			নির্মাণ কাজে ব্যবহারকৃত বালির FM নিশ্চিত করতে হবে	করেই কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
মোহাম্মদ মোবাহশেরুল ইসলাম, উপসচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০৯-০৬-২০২২ হতে ১০-০৬-২০২২	পরীলক্ষিত হয়নি	মানসম্মত কাজের লক্ষ্যে নির্মাণ সামগ্রীর গুণাগুণ বুয়েট অথবা বুয়েট এর ল্যাবরেটরী থেকে পরীক্ষা করে প্রাপ্ত রিপোর্ট সংরক্ষণ করতে হবে।	বিভিন্ন নির্মাণ সামগ্রীর গুণগত মান বুয়েট/বুয়েট/বাগাউবোর জোনাল ল্যাবরেটরী হতে পরীক্ষা করা হয়েছে।
মোঃ শাজাহান আলি, সিনিয়র সহকারী সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০৯-০৬-২০২২ হতে ১০-০৬-২০২২	পরীলক্ষিত হয়নি	নিয়মিত সাইট মনিটরিং করতে হবে এবং কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের এবং পরের ছবি সংরক্ষণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিবিড়ভাবে সাইট তদারকি করা হয়েছে এবং কাজের পূর্বের ও পরের ছবি সংরক্ষণ করা হয়েছে।
পলাশ কুমার ব্যানার্জী, নির্বাহী প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী (পুর), মনিটরিং এর দপ্তর বাপাউবো, ঢাকা	০৯-০৬-২০২২ হতে ১০-০৬-২০২২	পরীলক্ষিত হয়নি	যথাযথ Specification এবং Design অনুসরণ করে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে।	যথাযথ ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করে প্রকল্পটি অনুমোদিত বর্ধিত জুন/২০২৪ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।
মোঃ নুরে হেলাল, পরিচালক, প্রকল্প মূল্যায়ন পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা	০৯-০৬-২০২২ হতে ১০-০৬-২০২২	পরীলক্ষিত হয়নি	যথাযথ Specification এবং Design অনুসরণ করে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে।	যথাযথ ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করে প্রকল্পটি অনুমোদিত বর্ধিত জুন/২০২৪ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।
জামাতুল ফেরদৌস, নির্বাহী প্রকৌশলী, ডিজাইন সার্কেল-৬, বাপাউবো, ঢাকা	০৯-০৬-২০২২ হতে ১০-০৬-২০২২	পরীলক্ষিত হয়নি	যথাযথ Specification এবং Design অনুসরণ করে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে।	যথাযথ ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করে প্রকল্পটি অনুমোদিত বর্ধিত জুন/২০২৪ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।
মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিওন), বাপাউবো, ঢাকা।	২৮/১০/২০২৩	পরীলক্ষিত হয়নি	অনুমোদিত ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে।	যথাযথ ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করে প্রকল্পটি অনুমোদিত বর্ধিত জুন/২০২৪ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।
মোঃ মাহবুবুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, উত্তরাঞ্চল, বাপাউবো, রংপুর	একাধিক বার	পরীলক্ষিত হয়নি	মাটির কাজের ক্ষেত্রে যথাযথ কম্পাকশন এবং আরসিসি কাজের ক্ষেত্রে মান সম্পন্ন নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার করে কঠোর তদারকির মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন।	মাটির কাজে যথাযথ কম্পাকশন এবং আরসিসি কাজের ক্ষেত্রে মান সম্পন্ন নির্মাণ উপকরণ ব্যবহার করে কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ল্যাবরেটরি টেস্টে সন্তোষজনক রেজাল্ট পাওয়া গেছে।
উম্মে মাহফুজা হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডিজাইন সার্কেল-০৬, বাপাউবো, ঢাকা	২৯/০৪/২০২৪	প্রতিরক্ষা কাজের স্লোপের কিছু স্থানে Pitching Block এর মাঝে মাঝে বেশ কিছু Big	প্রতিরক্ষা কাজের গ্যাপ গুলি সি.সি ঢালাইয়ের মাধ্যমে দ্রুত ভরাট করতে হবে, Dyke/Closure নির্মাণের পর অতিরিক্ত মাটি অপসারণ করতে হবে এবং নকশানুযায়ী টারফিং এর কাজ সম্পন্ন করতে হবে।	প্রতিরক্ষা কাজের গ্যাপ গুলি সি সি ঢালাই এর মাধ্যমে বন্ধ করা হয়েছে। খননকৃত মাটি সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে নিলামকরণ প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। নকশা

পরিবীক্ষণকারী কর্মকর্তার নাম ও পদবি	পরিবীক্ষণের তারিখ	উল্লেখযোগ্য সমস্যা	সুপারিশসমূহ	সুপারিশের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা
		Gap পরিলক্ষিত হয়েছে।		অনুযায়ী টার্কিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে।
এ. টি. এম. রেজাউর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী (পুর), কোয়ালিটি কন্ট্রোল এন্ড অ্যাসুরেন্স সেল (পশ্চিম রিজিয়ন), বাপাউবো, ঢাকা।	২৯/০৪/২০২৪	বীধের উপরিভাগ ও ঢালে রেইনকাট সহ বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে।	অতিদ্রুত অনুমোদিত ডিজাইন অনুযায়ী বীধের Crest এ স্ট্রুট খানাখন্দ/গর্ত ভরাট সহ ক্ষতিগ্রস্ত স্লোপ মেরামত করতে হবে।	ডিজাইন অনুযায়ী বীধের উপরিভাগ ও ঢালে স্ট্রুট রেইনকাট সহ বড় গর্ত/খানাখন্দ মেরামত করা হয়েছে।
গ) অন্যান্য (সুনির্দিষ্টভাবে)				
মহাঃ এনামুল হক, যুগ্মপ্রধান কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	০৯-০৬-২০২২ হতে ১০-০৬-২০২২	পরিলক্ষিত হয়নি	বুড়িতিস্তা বীধের প্রশস্ততা বৃদ্ধির জন্য বীধের ঢালে বিদ্যমান পূর্বের গাছসমূহ অপসারণ করতে হবে একইসাথে বীধ মেরামতের পরে বনবিভাগের মাধ্যমে পুনরায় বৃক্ষরোপণ করতে হবে।	বীধ মেরামত পরবর্তীতে পরিকল্পনা অনুযায়ী বন বিভাগের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।
মোঃ সামছুল ইসলাম, উপপ্রধান (সেচ উইং), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	০৯-০৬-২০২২ হতে ১০-০৬-২০২২	পরিলক্ষিত হয়নি	যথাযথ Specification এবং Design অনুসরণ করে নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে।	যথাযথ ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুসরণ করে প্রকল্পটি অনুমোদিত বর্ধিত জুন/২০২৪ মাসে সমাপ্ত হয়েছে।
হাবিবুল হাসান রুমি, সিনিয়র সহকারী প্রধান, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	০৯-০৬-২০২২ হতে ১০-০৬-২০২২	পরিলক্ষিত হয়নি	নিয়মিত সাইট মনিটরিং করতে হবে এবং কাজ বাস্তবায়নের পূর্বের এবং পরের ছবি সংরক্ষণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ কর্তৃক নিবিড়ভাবে সাইট তদারকি করা হয়েছে এবং কাজের পূর্বের ও পরের ছবি সংরক্ষণ করা হয়েছে।

৩১. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে ও সমাপ্তির পর নিরীক্ষণ সংক্রান্ত:

(ক) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা:

ক্রমিক নং	নিরীক্ষা সময়কাল	নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	পর্যবেক্ষণ/আপত্তি ও অর্থের সংশ্লেষ (পরিমাণ)	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা (না হলে বর্তমান অবস্থা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পন্ন হয়নি।				

(খ) বহিঃনিরীক্ষা:

ক্রমিক নং	নিরীক্ষা সময়কাল	নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	পর্যবেক্ষণ/আপত্তি ও অর্থের সংশ্লেষ (পরিমাণ)	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা (না হলে বর্তমান অবস্থা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১	২০১৯-২২	১০/১০/২০২২	টাক্সফোর্স কর্তৃক গৃহীত ব্লকের চেয়ে অতিরিক্ত ব্লকের বিল প্রদান করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ৬৬,৮৯,৪৩১ (ছেষটি লক্ষ ঊননব্বই হাজার চারশত একত্রিশ) টাকা।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	নিরীক্ষা সময়কাল	নিরীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ	পর্যবেক্ষণ/আপত্তি ও অর্থের সংশোধন (পরিমাণ)	আপত্তি নিষ্পত্তি হয়েছে কিনা (না হলে বর্তমান অবস্থা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
২	২০১৯-২২	১০/১০/২০২২	সিসি ব্লক ডাম্পিং/প্লেসিং কাজে ২০০ মিটার বাইরের শ্রমিক মজুরী বাবদ অর্থ প্রদান করায় বোর্ডের আর্থিক ক্ষতি ৬২,৫২১৩ (ছয় লক্ষ পঁচিশ হাজার দুইশত তের) টাকা।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
৩	২০২২-২৩	৩০/১১/২০২৩	প্রস্তুতকৃত সিসি ব্লক স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী টেস্ট রিপোর্টে অনুত্তীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করায় বোর্ডের/সরকারের আর্থিক ক্ষতি ১৫,১৬,২৬২/- (পনের লক্ষ ষোল হাজার দুইশত বাষাট্টি) টাকা।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
৪	২০২২-২৩	৩০/১১/২০২৩	বীধ পুনরাকৃতি ও মেরামতের লক্ষে কেরিড অর্থ কাজে ব্যক্তিগত জমির মালিকের সাথে চুক্তি না করে কার্য-সম্পাদন করা হলেও কেরিড অর্থ কাজ দেখিয়ে পরিশোধ করায় প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি ৪,৬৯,৭৫,০২৬/- (চার কোটি উনসত্তর লক্ষ পঁচাত্তর হাজার ছাব্বিশ) টাকা।	নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জবাব প্রেরণ করা হয়েছে।
মোট আপত্তির সংখ্যা = ০৪ টি ও আপত্তিকৃত টাকার পরিমাণ = ৫৫,৮০৫,৯৩২/- (পাঁচ কোটি আটাল্ল লক্ষ পঁচ হাজার নয়শত বত্রিশ)				

ছ. প্রকল্প বাস্তবায়নোত্তর মন্তব্য

৩২. প্রকল্পের বিষয়ে সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও মন্তব্য (নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে):

৩২.১. পটভূমিঃ নীলফামারী জেলার অন্যতম প্রধান দুইটি নদী হলো দেওনাই-চারালকাটা-যমুনেশ্বরী নদী এবং বুড়িত্তা নদী। দেওনাই-চারালকাটা-যমুনেশ্বরী নদীটির প্রবাহ এক ও অভিন্ন কিন্তু স্থান ভেদে স্থানীয় পরিচিতির উপর ভিত্তি করে নদীর কোন অংশ দেওনাই কোন অংশ চাড়ালাকাটা এবং কোন অংশ যমুনেশ্বরী নাম ধারণ করেছে। নদীটি অতিমাত্রায় সর্পিলাকার এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় ১১৬.০০ কিঃমিঃ। নীলফামারী সদর ও কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ও চাপড়া ইউনিয়নে নদীটি প্রায় ১০.০০ কিঃমিঃ সর্পিলাকারে প্রবাহিত হয়ে একটি লুপের সৃষ্টি হয়। লুপটির উভয় পাশে প্রতিবছর ভাঙ্গন এবং লুপ অংশটিতে নদীর বাকের অবস্থান (Bend migration) প্রতি বছরই কম-বেশী পরিবর্তিত হওয়ার কারণে বিপুল পরিমাণ কৃষি জমি, বসতবাড়ী ও অন্যান্য স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্ণিত কারণে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এবং প্রশাসনের অনুরোধে প্রকল্পটি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। অপরদিকে, নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার মধ্যদিয়ে প্রবাহিত বুড়িত্তা নদীটি অত্যধিক খরস্রোতা হওয়ায় দীর্ঘদিন খননের অভাবে নদীর তলদেশে পলি গড়ে ভরাট হয়ে যায় যার ফলে বর্ষাকালে নদীর দুকূল ছাপিয়ে বন্যার মাধ্যমে ফসল ও ঘরবাড়ি ডুবে অসংখ্য মানুষ সীমাহীন দুর্ভোগের শিকার হতো। পাশাপাশি নদীর দুই পার্শ্বে ১৯৮০-১৯৮১ সালে নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধ দুইটি দীর্ঘদিন টেকসই মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ কাজ না করায় বীধের আকার আকৃতি নষ্ট হয়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে করে অব্যাহত নদীতীর ভাঙ্গন এলাকাবাসীর জন্য একটি ভয়াবহ সমস্যা হিসাবে দেখা দেয়। বর্ণিত কারণে একটি বাস্তব সম্মত প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে নদী খনন করে নাব্যতা বৃদ্ধি, বীধের স্থায়ী বৃদ্ধির জন্য পুনরাকৃতিকরণ এবং ভাঙ্গন কবলিত স্থানসমূহে স্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

৩২.২. যৌক্তিকতা/পর্যাপ্ততাঃ চাড়ালাকাটা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন প্রতিরোধ, বুড়িত্তা নদীর অববাহিকায় বন্যার প্রকোপ হতে রক্ষায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জেলা প্রশাসন ও প্রকল্পের সুবিধাভোগীগণের চাহিদার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রাথমিক পর্যায়ে

“নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলায় চাড়ালাকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুদ্ধিত্তিত্তা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধ রক্ষার্থে জলঢাকা উপজেলায় নদীতীর সংরক্ষণ” নামে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে গত ১০/০১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় প্রকল্পের শিরোনাম সংক্ষিপ্ত করে “নীলফামারী জেলার চাড়ালাকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুদ্ধিত্তিত্তা নদী তীর সংরক্ষণ” রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বাপাউবো’র বোর্ড সচিবালয়ের স্মারক নং- বাপাউবো(সচিব)/পরি-১/বিবিধ-৩/২০১৮(১ম খন্ড)/৫১; তারিখঃ ২৮/০৩/২০১৮ খ্রিঃ মোতাবেক গঠিত কারিগরী কমিটির সুপারিশ মালার আলোকে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়। প্রকল্প প্রস্তাবনাটি বিগত ৩০-০৪-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২২-০৫-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা বিভাগ, এনইসি-একনেক ও সময় অনুবিভাগ, একনেক শাখা-১ কর্তৃক প্রকল্পের অনুমোদন আদেশ এবং ১০-০৬-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে গত ০৬/০৭/২০২১ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের ১ম সংশোধনীর উপর প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়।

৩২.৩ উদ্দেশ্যঃ নীলফামারী জেলার সদর উপজেলাধীন চাপড়া ইউনিয়ন এবং কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নে লুপ-কাটিংসহ চাড়ালাকাটা নদীর ভাঙ্গন রোধ; জলঢাকা উপজেলায় বুদ্ধিত্তিত্তা নদীর ডান ও বাম তীরের ভাঙ্গন হতে বুদ্ধিত্তিত্তা বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধ রক্ষাকরণ; প্রকল্প এলাকায় বন্যার প্রকোপ হ্রাসপূর্বক খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ এবং প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ, জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা ও বসবাসরত (৪.০ লক্ষাধিক) জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন করা ছিল প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য।

৩২.৪ প্রকল্প সংশোধন এ তার কারণ সম্পর্কিতঃ প্রকল্পটি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর (এপ্রিল/২০২০) হতে বাস্তবায়নের অনুমোদন থাকলেও বরাদ্দ না থাকায় এবং জিও জারী, প্রশাসনিক অনুমোদন ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না হওয়ায় উক্ত অর্থবছরে কাজ শুরু করা সম্ভব হয় নি। পাশাপাশি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপি-তে প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ না থাকা, দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ প্রদান করে ঠিকাদারগণ কর্তৃক মাঠে মবিলাইজেশনের সময়ে কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব এবং ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে জটিলতা কারণে প্রকল্পের কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়। একইসাথে মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতার আলোকে বিভিন্ন প্যাকেজের ডিজাইন পরিবর্তন জনিত কারনে কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় এবং নতুন কিছু প্যাকেজের অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয়তার কারনে ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। গত ০৬-০৭-২০২১ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের ১ম সংশোধনী (আরডিপিপি) অনুমোদিত হয়। ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের ব্যয় ১৬৯১৮.৪১ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদকাল এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত নির্ধারিত হয়। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে বিভিন্ন আর্থিক বছরে বরাদ্দের অপ্রতুলতা, ভেরিয়েশন সহ অন্যান্য কারনে প্রকল্পের কাজ সমূহ নির্ধারিত মেয়াদে সম্পন্ন না হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদকাল ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধি অনুমোদিত হয়। ইতিমধ্যে প্রকল্পের সকল প্যাকেজের কাজ জুন, ২০২৪ মাসে সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চাড়ালাকাটা ও বুদ্ধিত্তিত্তা নদীর ভাঙ্গনের হার রোধ করা সম্ভব হয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, বিগত কয়েক বছরে প্রকল্প এলাকায় বন্যার প্রকোপ হ্রাস পাওয়ায় খাদ্যশস্য উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে, জনগণের মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে ফলে জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে।

৩৩. প্রকল্পের নিম্নবর্ণিত বিষয়ে যৌক্তিকতা (নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে):

৩৩.১ ধারণাঃ প্রকল্প এলাকায় বন্যার কারন ও গতি প্রকৃতি (Morphological Change) নিরূপন করে কারিগরী কমিটি চাড়ালাকাটা নদীর ভাঙ্গন রোধের জন্য দুটি Option সুপারিশ করে। তার মধ্যে ১ম Option টি হলো চাড়ালাকাটা নদীতে স্থানীয় জনসাধারণ ও জনপ্রতিনিধিদের চাহিদার প্রেক্ষিতে Loop Cutting বাস্তবায়ন করা। এক্ষেত্রে নদীর ১০.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্য প্রায় ৭৫০ মিটার এ এসে দাঁড়াবে। ফলে লুপ-কাটের উজান ও ভাটিতে নদীর তলদেশের পার্থক্য হবে প্রায় ২.০০ মিটার যা অতি মাত্রায় খাড়া হওয়ার কারনে লুপ কাটের উজান ও ভাটিতে ভাঙ্গন দেখা দিতে পারে। উক্ত সমস্যার সমাধানকল্পে ১ম Option এ লুপ-কাটের উজান ভাটিতে ২.৪৬ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষামূলক কাজ, ৭৫০ মিটার লুপ খনন, একটি ৮৫ মিটার ক্রোজার নির্মাণ, পানির বেগ হ্রাসকরণের জন্য একটি ড্রপ স্ট্রাকচার নির্মাণ, একটি ব্রীজ নির্মাণ এবং ১৩ একর ভূমি অধিগ্রহণ কাজের সুপারিশ রাখা হয়। ২য় Option এ কারিগরী কমিটি নদীর Bend Stabilization নিয়ে পর্যালোচনা করে। এক্ষেত্রে লুপের অভ্যন্তরে নদীর বাইরের বীক সমূহে ৪.৫৬ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন করে ভাঙ্গন প্রতিরোধের জন্য সুপারিশ করে। এই Option অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করলে নদীর গতি প্রকৃতি/River Morphology এর বিরূপ পড়বে না মর্মে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। একইসাথে প্রতিবেদনে বুদ্ধিত্তিত্তা নদীর ভাঙ্গন প্রতিরোধকল্পে ২.৬৮ কিঃমিঃ তীর প্রতিরক্ষা কাজ (সংশোধিত ডিপিপি-তে ২.৮৩ কিঃমিঃ), ১৩.০০ কিঃমিঃ নদী পুনঃখনন এবং পূর্বের প্রতিরক্ষা কাজের ১.১৮ কিঃমিঃ মেরামত কাজের জন্য সুপারিশ করে। চাড়ালাকাটা নদীর বাকের অবস্থান প্রতিবছরই কম বেশি পরিবর্তিত হওয়ায় Option-2 এ সুপারিশকৃত ভাঙ্গনকৃত স্থান সমূহে শুধুমাত্র তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হলে পার্শ্ববর্তী স্থান সমূহে ভাঙ্গন অব্যাহত থেকে নদীর বাকের অবস্থান বরাবরের ন্যায় পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে সুপারিশকৃত ব্যয়ের তুলনা, স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জেলা প্রশাসন ও প্রকল্পের সুবিধাভোগীগণের মতামতকে অগ্রাধিকার দিয়ে সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে টেকসই ব্যবস্থাপনা হিসাবে Option-1 অনুসরণপূর্বক প্রকল্পটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩৩.২ নকশাঃ প্রকল্পের ভৌত কাজের নকশা প্রণয়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে জরিপ করত নকশা উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। প্রেরিত নকশা উপাত্তের উপর ভিত্তি করে বাপাউবোর ডিজাইন সার্কেল-৬ হতে নকশা প্রণয়ন ও অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা ও কারিগরী দিক বিবেচনায় কাজ বাস্তবায়নকালীন সময়ে বিভিন্ন প্যাকেজের নকশা সংশোধনের প্রয়োজন হলে অথবা নতুন নকশার প্রয়োজন হলে সংশোধিত নকশা অনুযায়ী প্যাকেজের ভেরিয়েশন অনুমোদন পূর্বক কাজ সমূহ সম্পাদিত হয়েছে।

৩৩.৩ স্থানঃ প্রকল্পটির এলাকা রংপুর বিভাগের নীলফামারী জেলার নীলফামারী সদর, কিশোরগঞ্জ ও জলঢাকা উপজেলায় চাড়ালকাটা ও বুদ্ধিভিত্তা নদীর উভয় তীর জুড়ে বিস্তৃত।

৩৩.৪ বাস্তবায়নকালঃ মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ছিল এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজের ডিজাইন পরিবর্তন জনিত কারনে সংশোধিত ডিপিপিতে বিভিন্ন অঙ্গের কাজের পরিমান বৃদ্ধি পায় একই সাথে নতুন কিছু প্যাকেজের অন্তর্ভুক্তির কারনে কাজ সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশোধিত ডিপিপির মেয়াদকাল জুন, ২০২২ এর পরিবর্তে জুন, ২০২৩ নির্ধারন করা হয়। কিন্তু প্রকল্পের বিভিন্ন আর্থিক বছরে বরাদ্দের অপ্রতুলতা, কোভিড-১৯ সময়কালে ও পরবর্তীতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে জালানী তেল, পাথর, সিমেন্টসহ অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি, ভূমি অধিগ্রহণ কাজে সৃষ্ট জটিলতা ও বৃক্ষরোপনের জন্য বন বিভাগের সাথে সমঝোতা স্মারক চুক্তি (MoU) স্বাক্ষরের দীর্ঘসূত্রিতার কারনে বিভিন্ন প্যাকেজের কাজ নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি অনুমোদিত হয়।

৩৪. প্রকল্প পরিকল্পনা, অর্থায়ন ও প্রযোজ্যতা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ (নিম্নে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে):

৩৪.১ প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)ঃ নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ ও সদর উপজেলার নিতাই ও চাপড়া ইউনিয়নের চাড়ালকাটা নদীর পার্শ্বে অবস্থিত অবকাঠামো, ঘরবাড়ি ও মূল্যবান কৃষি জমি রক্ষার জন্য “নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়ন পরিষদের গ্যাংবের এলাকায় চাড়ালকাটা নদীর উপর লুপ কাটিং” শীর্ষক প্রকল্পের একটি ডিপিপি প্রণয়নের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক প্রয়োজনীয় সম্ভাব্যতা যাচাই বাছাই করে তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে সুপারিশমালা সহ কারিগরী প্রতিবেদন তৈরির জন্য বাপাউবোর বোর্ড সচিবালয়ের স্মারক নং- বাপাউবো(সচি)/পরি-১/বিবিধ-৩/২০১৮(১ম খন্ড)/৫১; তারিখঃ ২৮/০৩/২০১৮ খ্রিঃ মোতাবেক ০৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়। কারিগরী কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদনটি বোর্ড সচিবালয় স্মারক নং- বাপাউবো(সচি)/পরিকল্পনা/কাপ্র-২০১৮/৭৩; তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদন আদেশ পাওয়া যায়। এরই ধারাবাহিকতায় কারিগরী কমিটির সুপারিশ মালার আলোকে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়।

৩৪.২ প্রকল্প সনাক্তকরণঃ মাঠ পর্যায় হতে “নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়ন পরিষদের গ্যাংবের এলাকায় চাড়ালকাটা নদীর উপর লুপ কাটিং” শিরোনামে প্রকল্প গ্রহণের জন্য প্রস্তাব করা হয়। বোর্ড কর্তৃক গঠিত কারিগরী কমিটি তাদের দাখিলকৃত প্রতিবেদনে প্রকল্পটির নাম “নীলফামারী জেলার কিশোরগঞ্জ উপজেলায় চাড়ালকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুদ্ধিভিত্তা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধ রক্ষার্থে জলঢাকা উপজেলায় নদীতীর সংরক্ষণ” প্রস্তাব করে। পরবর্তীতে গত ১০/০১/২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভায় প্রকল্পের শিরোনাম সংক্ষিপ্ত করে “নীলফামারী জেলার চাড়ালকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুদ্ধিভিত্তা নদী তীর সংরক্ষণ” রাখার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৩৪.৩ প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়নঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক গঠিত কারিগরী কমিটি মাঠ পর্যায়ে সরেজমিনে পরিদর্শনপূর্বক তথ্য উপাত্তের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা সহ স্মারক নং- তঃপ্রঃ/ডিজাইন-৬/৪৩৯; তারিখঃ ১৪/০৮/২০১৮ মোতাবেক কারিগরী প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল করে। কারিগরী কমিটির দাখিলকৃত প্রতিবেদনটি বোর্ড সচিবালয় স্মারক নং- বাপাউবো(সচি)/পরিকল্পনা/কাপ্র-২০১৮/৭৩; তারিখঃ ০৫/১১/২০১৮ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদন আদেশ পাওয়া যায়। কারিগরী কমিটির সুপারিশ মালার আলোকে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়।

৩৪.৪ প্রকল্পের প্রাক-মূল্যায়নঃ প্রযোজ্য নয়।

৩৪.৫ অর্থায়নঃ প্রকল্পটি সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩৪.৬ প্রকল্প অনুমোদনঃ প্রকল্প প্রস্তাবনাটি বিগত ৩০-০৪-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে ২২-০৫-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা বিভাগ, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, একনেক শাখা-১ কর্তৃক প্রকল্পের অনুমোদন আদেশ এবং ১০-০৬-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন জারী করা হয়। পরবর্তীতে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে গত ০৬/০৭/২০২১ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্পের ১ম সংশোধনীর উপর প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়।

৩৪.৭ অন্যান্য (যদি থাকে)ঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্মারক নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০১৯.১৮-৪৮৩; তারিখঃ ১৮/০৬/২০২৩ খ্রিঃ অনুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদকাল জুন, ২০২৩ এর পরিবর্তে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা হয়।

৩৫. প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর অবস্থা ও প্রকল্পের ফলাফল বিশ্লেষণ (নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিবেচনা করা যেতে পারে):

৩৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে উপকারভোগীদের সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল কি নাঃ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গ এবং জেলা প্রশাসন ও উপকারভোগীদের দীর্ঘদিনের দাবির প্রেক্ষিতে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ফলে প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা সম্পর্কে উপকারভোগীদের সুস্পষ্ট জ্ঞান ছিল তা বলাই বাহুল্য।

৩৫.২ প্রকল্প থেকে সৃষ্ট সুবিধাদির ব্যবহারের জন্য কার্যক্রমঃ প্রকল্পটি ০৬ (ছয়) বছর মেয়াদে গত জুন, ২০২৪ সালে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালীন সময়ে পাউবোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সার্বজনিক তদারকি, স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ততা প্রকল্পটি সমাপ্ত করার ক্ষেত্রে যথাযথ ভূমিকা রেখেছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জন মানুষের বিপুল পরিমাণ সম্পদ, জ্ঞানমালের নিরাপত্তা অর্জনের পাশাপাশি নদী ভাঙন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে প্রকল্প এলাকা রক্ষা পেয়েছে। প্রকল্পের এই অর্জিত সুবিধা টেকসই করার লক্ষ্যে পাউবো, স্থানীয় প্রশাসন সহ জনগনের সরাসরি সম্পৃক্ততা ও নিয়মিত তদারকি জরুরী। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগনকে সার্বিক বিষয়ে জ্ঞাত করে প্রাথমিক করণীয় কার্যাবলী সম্পর্কে প্রশিক্ষণ এবং স্থানীয়ভাবে সার্বজনিক মনিটরিং এর জন্য উৎসাহ প্রদান করা হবে। ফলে প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই হওয়ার পাশাপাশি গ্রামীণ আর্থ সামাজিক অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি হবে।

৩৫.৩ প্রকল্পের ও এন্ড এম কার্যক্রমঃ অনুমোদিত নকশা ও প্রাক্কলনের বিভিন্ন আইটেম সমূহ যথাযথ ও যৌক্তিক মনে হলেও মাঠ পর্যায়ে পুঞ্জানুপুঞ্জভাবে কাজ বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। তাই অপরিাপ্ত পরিচালন পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্পের লাইফটাইম হ্রাসসহ অকাল পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। প্রকল্পের সমাপ্ত পরবর্তী সময়ে যেকোন অংশের মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হলে তা অর্থবছর ভিত্তিক সরকারের রাজস্ব বরাদ্দ হতে পরিচালন ব্যয় খাতে প্রাপ্ত বরাদ্দ দ্বারা মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ করা হবে। এক্ষেত্রে পরিচালন ব্যয় খাতে পরিমিত বরাদ্দ, আধুনিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ সহ বাপাউবোর মাঠ দপ্তরের কর্মকর্তাদের যুগোযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করা জরুরী।

৩৫.৫ প্রকল্পের প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)ঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে দীর্ঘ মেয়াদে পরিমাপযোগ্য ও অপরিমাপযোগ্য দুই ধরনের সফলতা প্রত্যাশা করা হচ্ছে। যেমন চাড়ালাকাটা নদীর লুপ কাটিং ও বুদ্ধিভিত্তি নদীর তীর প্রতিরক্ষা সহ খননের ফলে প্রকল্প এলাকা ইতিমধ্যে বন্যার কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জনমনে স্বস্তি ফিরে এসেছে। কৃষির জমির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হওয়ায় নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়াও নদীতে পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বছরজুড়ে নদীতে পানি থাকায় মৎস্য সম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে বৃক্ষরোপনের কারনে তা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পরোক্ষভাবে ইতিবাচক ভূমিক পালন করছে।

৩৫.৬ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও প্রতিষ্ঠানিকীকরণ ব্যবস্থাঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় নদী ভাঙন ও বন্যার প্রকোপ হ্রাসের ফলে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে প্রযুক্তি ছোঁয়ায় এনে দক্ষ জনশক্তি হিসাবে গড়ে তোলার অব্যবহিত সুযোগ তৈরি হয়েছে। এছাড়াও সকল ক্ষেত্রে বিনিয়োগ ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের দ্বার প্রসারিত হয়েছে। পাশাপাশি প্রকল্পটি সম্পাদনের ফলে সুবিধাভোগী বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য হাট-বাজার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করা সম্ভব হবে।

৩৫.৭ প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালীন সময়ে সৃষ্ট বিশাল কর্মযজ্ঞের সময় সহায় সম্বলহীন নিঃস্ব, হতদরিদ্র ও দিনমজুর মানুষ সরাসরি প্রকল্পের কাজে অংশগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়।

৩৫.৮ আত্ম-কর্মসংস্থানের সম্ভাব্যতাঃ বর্তমানে প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ায় এলাকার মানুষের মনে নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টি হয়েছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। এছাড়াও বিত্তীয় এলাকার ফসলী জমি বন্যা ও নদী ভাঙন হতে রক্ষা পাওয়ায় মানুষ কৃষি ও মৎস্য চাষকে পেশা হিসাবে বেছে নিতে আগ্রহী হয়েছে। এতে নতুন আত্ম কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

৩৫.৯ নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগের সম্ভাব্যতাঃ যেকোন প্রাকৃতিক দুর্যোগে নারী ও শিশু সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় নদী ভাঙন ও বন্যার প্রকোপ হ্রাসের ফলে নারী ও শিশুর নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত হয়েছে। মেয়ে শিশুরা শিক্ষার

জন্য স্কুলে যেতে আগ্রহী হচ্ছে। এতে শিক্ষার মানোন্নয়নের পাশাপাশি কর্মসংস্থান বৃদ্ধির ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। এছাড়াও নিরাপদ পরিবেশের কারণে প্রকল্প এলাকার নারীদের মধ্যে কৃষি, মৎস্য চাষ, বৃক্ষরোপণ, গবাদি পশু পালনে উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছে। দিনকে দিন পোশাক শিল্পের বিভিন্ন কারখানায় তাদের অংশগ্রহণ উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে।

৩৫.১০ উন্নয়নের নারীদের অংশ গ্রহণঃ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে প্রকল্প এলাকায় বিশাল কর্মযজ্ঞের সৃষ্টি হয়। এ সময় সহায় অসহায় ও হতদরিদ্র নারীরা সরাসরি প্রকল্পের উন্নয়নমূলক কাজে অংশগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের পাশাপাশি তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হওয়ায় পরিবেশগত নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় কন্যা শিশুদের লেখাপড়ার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং নারীর ক্ষমতায়নের পথ প্রশস্ত হয়েছে।

৩৫.১১ আর্থ-সামাজিক কার্যক্রমে প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাবঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় নদী ভাঙ্গন ও বন্যার প্রকোপ হ্রাসের ফলে নিরাপত্তা বিধানের কারণে জনমনে স্বস্তি ফিরে এসেছে। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের কারণে নতুন করে দোকানপাট ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে। প্রকল্প এলাকার অসংখ্য মানুষ কৃষি ও মৎস্য চাষকে পেশা হিসাবে বেছে নিতে আগ্রহী হয়েছে। প্রকল্পটি সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে প্রকল্প এলাকাটি ধীরে ধীরে নগরায়নের দিকে ধাবিত হবে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে সরকার ও বিভিন্ন এনজিও বিনিয়োগে আগ্রহী হবে। প্রকল্প এলাকায় নতুন রাস্তা ঘাট, বিভিন্ন সরকারী স্থাপনা, স্কুল কলেজ, হাট বাজার সহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মিত হবে। এছাড়াও গ্রামীণ আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতির ফলে প্রকল্প এলাকা আধুনিকতার ছোঁয়া পাবে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে।

৩৫.১২ পরিবেশের ওপর প্রভাবঃ প্রকল্পটি রেড ক্যাটাগরির অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে চাড়ালাকাটা ও বুড়িত্তা নদী সংলগ্ন এলাকায় বন্যার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে। ফলে এলাকায় কৃষিজ উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়াও বন্যার পানি নিক্ষেপন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে, মাছের উৎপাদন, হাঁস মুরগী পালন বৃদ্ধি সহ বৃক্ষরাজি ফুলে ফুলে সুশোভিত হয়েছে। এতে প্রকল্প এলাকার জনমাল, আর্থ সামাজিক কার্যক্রম সহ প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা পেয়েছে। যা সামগ্রিক জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে।

৩৫.১৩ প্রকল্প টেকসইকরণ ও এক্সিট প্ল্যানঃ প্রকল্পটি সরকারের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এবং বাপাউবোর মিশন/ভিশনের সাথে সম্পৃক্ত। প্রকল্পের ফলাফল টেকসই করার জন্য জনগনের অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এছাড়াও বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থার মধ্যে সমন্বয় করে কার্যকর ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে জন মানুষের বিপুল পরিমাণ সম্পদ, জনমালের নিরাপত্তা অর্জনের পাশাপাশি নদী ভাঙ্গন ও প্রাকৃতিক বিপর্যয় হতে প্রকল্প এলাকা রক্ষা পেয়েছে। প্রকল্পের এই অর্জিত সুবিধা টেকসই করার লক্ষ্যে পাউবো, স্থানীয় প্রশাসন সহ জনগনের সরাসরি সম্পৃক্ততা ও নিয়মিত তদারকি জরুরী। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগনকে সার্বিক বিষয়ে জ্ঞাত করে প্রাথমিক করণীয় কার্যাবলী সম্পর্কে প্রশিক্ষণ এবং স্থানীয়ভাবে সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর জন্য উৎসাহ প্রদান করা হবে। ফলে প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই হওয়ার পাশাপাশি গ্রামীণ আর্থ সামাজিক অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি হবে। এছাড়াও প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার পরিবেশের উত্তর উত্তর উন্নতির মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে।

৩৫.১৪ দারিদ্র্য দূরিকরণ/হ্রাসকরণে অবদানঃ প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে কৃষি জমি ভাঙ্গনের হাত থেকে পাওয়ায় কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা বৃদ্ধি, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় দারিদ্র্য বিনোচনের ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতের কারণে নতুন করে দোকানপাট ও ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটছে। প্রকল্প এলাকার অসংখ্য মানুষ কৃষি ও মৎস্য চাষকে পেশা হিসাবে বেছে নিতে আগ্রহী হয়েছে।

৩৫.১৫ জনপ্রতিনিধি, স্থায়ী অভিজাত ব্যক্তিবর্গ, স্থানীয় প্রশাসন, শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, মহিলা প্রতিনিধি প্রমুখের মতামতঃ প্রকল্পটি গ্রহণ এবং বাস্তবায়নকালীন সময়ে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, জেলা প্রশাসন ও প্রকল্পের সুবিধাভোগীগণের মতামতকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ সমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটি সমাপ্তির পরে কাজের সার্বিক অগ্রগতি এবং প্রকল্পের সুফল সম্পর্কে এর সুবিধাভোগীদের মতামত গ্রহণ করা হলে সকলেই প্রকল্পটির ব্যাপারে সন্তোষজনক অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

৩৫.১৬ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে অবদান এবং এনজিও কর্মকাণ্ডের সাথে দ্বৈততা সম্পর্কে মতামতঃ প্রকল্প এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ সার্বিক উন্নয়নের কারণে বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান সেখানে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। এতে করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্ষুদ্রঋণ সুবিধার আওতায় এসে তাদের জীবনমান পরিবর্তনে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখবে। এনজিও সমূহ সকলের সাথে সমন্বয় করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করলে যেকোন দ্বৈততা এড়ানো সম্ভব হবে।

৩৬. প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উদ্ভূত সমস্যা (মেয়াদ ও সমস্যা নিরসনে গৃহীত ব্যবস্থা (নিম্নবর্ণিত বিষয় বিবেচনা) করা যেতে পারে:

৩৬.১ প্রকল্প ব্যবস্থাপনাঃ প্রকল্পটি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পানি উন্নয়ন সার্কেল-২, বাপাউবো, রংপুর এর কারিগরী ও প্রশাসনিক তদারকির মাধ্যমে নির্বাহী প্রকৌশলী, নীলফামারী পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, নীলফামারী এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, সৈয়দপুর পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, সৈয়দপুর, নীলফামারী এর দপ্তরাধীন বিদ্যমান জনবল কাঠামো ব্যবহার করে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩৬.২ প্রকল্প পরিচালকঃ প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক হিসাবে নির্বাহী প্রকৌশলী, নীলফামারী পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, নীলফামারী; তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পানি উন্নয়ন সার্কেল-২, বাপাউবো, রংপুর এবং সর্বশেষ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পানি উন্নয়ন সার্কেল-১, বাপাউবো, রংপুর দায়িত্ব পালন করেছেন।

৩৬.৩ ভূমি অধিগ্রহণঃ প্রকল্পের আওতায় চাড়ালাকাটা নদীতে লুপ-কাট করার জন্য ১৩ একর ভূমি অধিগ্রহণের জন্য নির্ধারিত ছিল। ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা জেলা প্রশাসক, নীলফামারী বরাবরে প্রেরণ করা হলে জেলা প্রশাসকের দপ্তর হতে প্রাক্কলন প্রদান করা হয়। প্রাপ্ত প্রাক্কলন মোতাবেক ভূমি অধিগ্রহণের ব্যয় ছিল ৫২৯.৫৪ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত ডিপিপি ব্যয় (৪৪৪.৮৩ লক্ষ টাকা) হতে ৮৪.৭১ লক্ষ টাকা বেশী। উল্লেখিত কারনে পরবর্তীতে ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এছাড়াও ক্ষতিগ্রস্ত ভূমি মালিকদের নিকট অধিগ্রহণের চেক বিতরণে জটিলতার কারনে বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হয়।

৩৬.৪ ক্রয় কার্যক্রমঃ প্রকল্পের মূল ডিপিপিতে পন্য ১২ টি, কার্য ২৩ টি ও সেবা ১ টি সহ মোট ৩৬ টি প্যাকেজ অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীতে ১ম সংশোধিত ডিপিপিতে নতুন প্যাকেজের অন্তর্ভুক্তির কারনে মোট প্যাকেজ সংখ্যা দাঁড়ায় ৪১ টি (পন্য ১৩ টি, কার্য ২৭ টি ও সেবা ১ টি)। কার্য সংশ্লিষ্ট সকল প্যাকেজই জিওবি তহবিলের আওতায় উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে (ওটিএম-এনসিটি) আহবান করা হয়। পন্য সংগ্রহ সংক্রান্ত প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম আরএফকিউ ও ডিপিএম পদ্ধতি ব্যবহার করে সম্পন্ন করা হয়। সরকারি বিধি নিষেধের কারনে সেবা সংক্রান্ত প্যাকেজের ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি।

৩৬.৫ পরামর্শ সেবাঃ পরামর্শ সেবা গ্রহণের প্রয়োজন হয়নি।

৩৬.৬ ঠিকাদারঃ প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনা মোতাবেক পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮, বাপাউবোর Delegation of Financial Power-2016, সরকার ও বাপাউবোর ক্রয় সংশ্লিষ্ট পরিদপ্তর হতে সময় সময় জারীকৃত আদেশ ও বিধি বিধানের আলোকে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণপূর্বক কাজের ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছে।

৩৬.৭ লোকবলঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিদ্যমান জনবল কাঠামো ব্যবহার করে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হয়েছে। সরাসরি জনবল নিয়োগের প্রয়োজন হয়নি।

৩৬.৮ আইন শৃংখলাঃ স্থানীয় জেলা প্রশাসন, উপজেলা প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসনের সার্বিক সহযোগিতায় সুশৃংখলার পরিবেশ বজায় রেখে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। বিশেষ করে নদীর খননকৃত বালু নিলাম করণের জন্য জেলা/উপজেলা পানি ব্যবস্থাপনা কমিটি, ভূমি অফিস এবং সংশ্লিষ্ট থানার পুলিশ প্রশাসনের সহযোগী ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

৩৬.৯ প্রাকৃতিক দুর্যোগঃ বছরের নির্ধারিত সময়ে বন্যার কারনে নদীতে পানির গভীরতা বৃদ্ধি ও কাজের প্রতিকূল পরিবেশের কারনে বিভিন্ন প্যাকেজের কাজ সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করতে না পারায় কাজের সময় বর্ধিতকরণ করা হয়েছে। এছাড়াও প্রাকৃতিক বিভিন্ন দুর্যোগের কারনে কাজের গুনগত মান ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পুনরায় তা মেরামত করতে সময়ের অপচয় হয়েছে।

৩৬.১০ প্রকল্পে অর্থায়নঃ প্রকল্পের সকল প্যাকেজের কাজ বাংলাদেশ সরকারের জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩৬.১১ বরাদ্দ ও অর্থ ছাড়ঃ প্রকল্পটি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর (এপ্রিল/২০২০) হতে বাস্তবায়নের অনুমোদন থাকলেও বরাদ্দ না থাকায় এবং জিও জারী, প্রশাসনিক অনুমোদন ও প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ না হওয়ায় উক্ত অর্থবছরে কাজ শুরু করা সম্ভব হয় নি। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বরাদ্দ প্রদান ও ছাড় করা হয় ২৫০.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ৫৪০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হলেও মাত্র ৩৮৭২.০০ লক্ষ টাকা অর্থ ছাড় করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং ছাড় করা হয় ৩৯৭২.৫০ লক্ষ টাকা। ২০২২-২৩ অর্থ

বছরে প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপি বরাদ্দ ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা হলেও ছাড়কৃত অর্থের পরিমাণ ৪১৯৫.০৯ লক্ষ টাকা। সর্বশেষ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সংশোধিত এডিপিতে ২৩৩৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় এবং ছাড় করা হয় ২২৭২.৯৫ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বিভিন্ন আর্থিক বছরে চাহিদার বিপরীতে বরাদ্দ ও অর্থছাড়ের পরিমাণ কম হওয়ায় প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়।

৩৬.১২ নকশা প্রস্তুত ও অনুমোদনঃ প্রকল্পের ভৌত কাজের নকশা প্রণয়নের জন্য মাঠ পর্যায়ে জরিপ করত নকশা উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। প্রেরিত নকশা উপাত্তের উপর ভিত্তি করে বাপাউবোর ডিজাইন সার্কেল-৬ হতে নকশা প্রণয়ন ও অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়াও মাঠ পর্যায়ের বাস্তবতা ও কারিগরী দিক বিবেচনায় কাজ বাস্তবায়নকালীন সময়ে বিভিন্ন প্যাকেজের নকশা সংশোধনের প্রয়োজন হলে বাপাউবোর ডিজাইন সার্কেল-৬ হতে সংশোধিত নকশা প্রস্তুত করা হয়। অনেক সময় নকশা প্রাপ্তিতে বিলম্বের কারণে কাজের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়।

৩৬.১৩ প্রকল্প সহায়তা ছাড়করণ এবং পূর্ণতরপঃ প্রযোজ্য নয়।

৩৬.১৪ মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধিঃ মূল ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ছিল এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২২ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজের ডিজাইন পরিবর্তন জনিত কারণে সংশোধিত ডিপিপিতে বিভিন্ন অঙ্গের কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় একই সাথে নতুন কিছু প্যাকেজের অন্তর্ভুক্তির কারণে কাজ সমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশোধিত ডিপিপির মেয়াদকাল জুন, ২০২২ এর পরিবর্তে জুন, ২০২৩ নির্ধারন করা হয়। কিন্তু প্রকল্পের বিভিন্ন আর্থিক বছরে বরাদ্দের অপ্রতুলতা, কোভিড-১৯ সময়কালে ও পরবর্তীতে বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দার প্রভাবে জ্বালানী তেল, পাথর, সিমেন্টসহ অন্যান্য নির্মাণ সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি, ভূমি অধিগ্রহণ কাজে সৃষ্ট জটিলতা ও বৃক্ষরোপনের জন্য বন বিভাগের সাথে সমঝোতা স্মারক চুক্তি (MoU) স্বাক্ষরের দীর্ঘসূত্রিতার কারণে বিভিন্ন প্যাকেজের কাজ নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব না হওয়ায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২৩ হতে জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি অনুমোদিত হয়।

৩৬.১৫ তত্ত্বাবধান/পরিবীক্ষণঃ প্রকল্পটি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পানি উন্নয়ন সার্কেল-২, বাপাউবো, রংপুর এর কারিগরী ও প্রশাসনিক তদারকির মাধ্যমে নির্বাহী প্রকৌশলী, নীলফামারী পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, নীলফামারী এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, সৈয়দপুর পানি উন্নয়ন বিভাগ, বাপাউবো, সৈয়দপুর, নীলফামারী এর দপ্তরাধীন বিদ্যমান জনবল কাঠামো ব্যবহার করে বাস্তবায়িত হয়েছে। বাস্তবায়নকালীন সময়ে উর্দ্ধতন দপ্তর যেমন পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, আইএমইডি প্রতিনিধি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং বাপাউবো'র কেন্দ্রীয় দপ্তরের প্রতিনিধিবর্গ প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের পরিবীক্ষণ সহ মধ্যবর্তী মেয়াদে মূল্যায়ন প্রদান করেছেন।

৩৬.১৬ সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বঃ মাঠ পর্যায়ে কাজ বাস্তবায়নকালীন সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে জটিলতার উদ্ভব ঘটলে এর সমাধানের জন্য উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সাময়িকভাবে কাজের অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

৩৬.১৭ যানবাহনঃ প্রকল্পের সংস্থানকৃত একটি একটি পিকআপ ও একটি মোটর সাইকেল প্রকল্প মনিটরিং এর জন্য যথেষ্ট না হওয়ায় বিকল্প ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাইট তদারকি করতে হয়েছে। এতে করে যাতায়াতের অসুবিধার কারণে কালক্ষেপন হয়েছে যা প্রকল্পের কাজের জন্য সহায়ক হয়নি। সরকারী ব্যয়ে কৃচ্ছতা সাধনকল্পে যানবাহন খাতে সরকারের বিধি নিষেধের কারণে মোটর সাইকেলটি শেষ পর্যন্ত ক্রয় করা সম্ভব হয়নি।


৩৬.১৮ প্রশিক্ষণঃ প্রকল্পটির রাজস্ব খাতে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ এর অঙ্গ অন্তর্ভুক্ত থাকলেও কোভিড-১৯ কালীন সময় এবং পরবর্তী বৈশ্বিক মন্দা অর্থনৈতিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে সরকারী ব্যয়ে কৃচ্ছতা সাধনের লক্ষ্যে বৈদেশিক ভ্রমণ/ওয়ার্কশপ/সেমিনারে অংশগ্রহণ বন্ধ রাখা হয়। ফলে প্রকল্পটির আওতায় কোনরূপ প্রশিক্ষণ গ্রহণ সম্ভব হয়নি।

৩৬.১৯ অনুমোদনঃ প্রকল্প বাস্তবায়নকালীন সময়ে দরপত্র প্রণয়ন ও অনুমোদনের ক্ষেত্রে সরকারী বিধি বিধান অনুসরণ করা হয়েছে।

৩৬.২০ অন্যান্যঃ ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির ব্যয় ১৬৯১৮.৪১ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সমাপ্তির পরে ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১৪২৪৭.৪২ লক্ষ টাকা। অর্থাৎ প্রকল্পটি থেকে সরকারের ২৬৭০.৯৯ লক্ষ টাকা অর্থের সাশ্রয় হয়েছে।

৩৭. প্রকল্প পরিচালকের মতামত এবং সুপারিশঃ “নীলফামারী জেলার চাড়ালকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুড়িতিস্তা নদী তীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পটি নীলফামারী জেলার চাড়ালকাটা ও বুড়িতিস্তা নদীর ভাঙ্গন রোধ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণকল্পে গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি অনুমোদিত বর্ধিত সময়ের (জুন/২০২৪) মধ্যে সন্তোষজনকভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে অত্র জেলার সদর উপজেলাধীন চাপড়া ইউনিয়ন এবং কিশোরগঞ্জ উপজেলার নিতাই ইউনিয়নে লুপ-কাটিংসহ চারালকাটা নদীর ভাঙ্গন রোধ করা সম্ভব হয়েছে। জলাঢাকা উপজেলায় বুড়িতিস্তা নদীর ডান ও বাম তীরের ভাঙ্গন হতে বুড়িতিস্তা বন্যা-নিয়ন্ত্রণ বাঁধ রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে; ফলে প্রকল্প এলাকায় বন্যার প্রকোপ হ্রাসের কারণে খাদ্যশস্য উৎপাদান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত ৪.০ লক্ষাধিক জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতির পাশাপাশি পরিবেশ, জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা পেয়েছে। প্রকল্প এলাকায় দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। একইসাথে নারীর ক্ষমতায়নের দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। নদীর নাব্যতা বৃদ্ধির কারণে নৌপথে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠছে, এতে করে প্রকল্প এলাকাটি ধীরে ধীরে নগরায়নের দিকে ধাবিত হবে ফলে সরকার ও বিভিন্ন এনজিও বিনিয়োগে আগ্রহী হবে। প্রকল্প এলাকায় নতুন রাস্তা

ঘাট, বিভিন্ন সরকারী স্থাপনা, স্কুল কলেজ, হাট বাজার সহ বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মিত হবে। এছাড়াও গ্রামীণ আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নতির ফলে প্রকল্প এলাকা আধুনিকতার ছোঁয়া পাচ্ছে, মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটবে। প্রকল্পটি বিশেষভাবে সরকারের SDG, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১, পানি ব্যবস্থাপনার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, ডেল্টা প্লান-২১০০ এর সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। প্রকল্পের ফলাফল টেকসই করার জন্য জনগনের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা ও অন্যান্য সংস্থার মধ্যে সমন্বয় করে কার্যকর ও দক্ষ ব্যবস্থাপনা এবং সুশাসন নিশ্চিত করতে হবে। প্রকল্পের অর্জিত সুফল ভোগ করা সহ কাংখিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য পাউবো, স্থানীয় প্রশাসন সহ জনগনের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিয়মিত তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের সুবিধাভোগী জনগনকে সার্বিক বিষয়ে জ্ঞাত করে প্রাথমিক করণীয় কার্যাবলী সম্পর্কে প্রশিক্ষণ এবং স্থানীয়ভাবে সার্বক্ষণিক মনিটরিং এর জন্য উৎসাহ প্রদান করতে হবে। ফলে প্রকল্পের সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই হওয়ার পাশাপাশি গ্রামীণ আর্থ সামাজিক অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব তৈরি হবে। এছাড়াও প্রাকৃতিক পরিবেশের যথাযথ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার পরিবেশের উত্তর উত্তর উন্নতির মাধ্যমে পরিবেশ বান্ধব টেকসই উন্নয়ন সম্ভব হবে।



 (Md. Ahsan Habib)
 Superintending Engineer
 Rangpur Water Development Circle-2
 BWDB, Rangpur
 &
 Project Director.

তারিখ:.....

প্রকল্প পরিচালকের নাম ও পদবিসহ স্বাক্ষর ও সীল

৩৮. সংস্থা প্রধানের মতামত এবং সুপারিশ: নীলফামারী জেলার সদর, কিশোরগঞ্জ ও জলঢাকা উপজেলায় চাড়ালাকাটা ও বুড়িতিত্তা নদীর ভাঙ্গন রোধ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণকল্পে প্রকল্পটি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় নদী ভাঙ্গন রোধ করা গিয়েছে এবং প্রকল্প এলাকার জনগণের স্বাবর ও অস্বাবর সম্পত্তি নদী ভাঙ্গনের কবল হতে রক্ষা পেয়েছে। এছাড়াও, প্রকল্পের আওতায় নদী পুনঃখনন, লুপকাটিং এবং বন্যা নিয়ন্ত্রণ বীধ মেরামত করা হয়েছে। ফলে, প্রকল্প এলাকায় বন্যা ঝুঁকি হ্রাস পেয়েছে। এতে প্রকল্প এলাকার জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধিত হয়েছে। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জিত হওয়ায় প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সার্থক বলে প্রতীয়মান হয়।

তারিখ:.... ০৬/০৭/১৮.....


 সংস্থা প্রধানের নাম ও পদবিসহ স্বাক্ষর ও সীল
 (মুহুরিত) নীলফামারী জেলা জলসঞ্চয়ন বোর্ড
 নীলফামারী জেলা জলসঞ্চয়ন বোর্ড
 নীলফামারী জেলা জলসঞ্চয়ন বোর্ড

৩৯. মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব/সিনিয়র সচিবের মতামত এবং সুপারিশ: প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের সুফল অব্যাহত ও স্থায়ী রাখার জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক নিয়মিত পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

তারিখ:.....

মন্ত্রণালয়/বিভাগ এর সচিব/সিনিয়র সচিবের স্বাক্ষর ও সীল

