

২৫-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের
এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

(২১-০২-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত)

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২০১৫-২০১৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের
২১-০২-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে
২৫-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র

সভার সম্ভাব্য আলোচ্যসূচীঃ

- (ক) গত ২৮-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (খ) জুন, ২০১৬ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে এ সকল প্রকল্পের উপর আলোচনা;
- (গ) Sick Project সমূহ নিয়ে আলোচনা;
- (ঘ) প্রকল্পসমূহের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (ঙ) যে সকল প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৫ তে শেষ হয়েছে কিন্তু সমাপ্ত হয়নি এবং জুন, ২০১৬ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও শেষ হবে না সে সকল প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা;
- (চ) অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত (এডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার উর্দে বরাদ্দপ্রাপ্ত) প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা; এবং
- (ছ) বিবিধ

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	২১-০২-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	১
২।	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	২
৩।	২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (দরপত্র কার্যক্রমের অগ্রগতিসহ) পর্যালোচনা	৩-১৯
সংযোজনী-১	গত ২৮-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	২০-২১
সংযোজনী-২	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ	২২
সংযোজনী-৩	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহ	২৩
সংযোজনী-৪	৩০ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ কিন্তু সমাপ্ত হয়নি (২টি প্রকল্প) এবং ৩০ জুন, ২০১৬ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত হবে না (১৭টি প্রকল্প) এরূপ প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের তথ্যাদি	২৪-২৬
সংযোজনী-৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির ম্যাট্রিক্স	২৭
সংযোজনী-৬	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা (১৮ টি প্রকল্প)	২৮-২৯
সংযোজনী-৭	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পওয়ারী প্রধান অঙ্গসমূহের লক্ষ্যমাত্রা	৩০
সংযোজনী-৮	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের অগ্রগতি	৩১
সংযোজনী-৯	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সার-সংক্ষেপ	৩২

২১-০২-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পসমূহের (৪৮টি প্রকল্প) অগ্রগতির তথ্যাবলিঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	এডিপি ২০১৫-১৬ বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)	লক্ষ্যমাত্রাঃ ২৯-০২-২০১৬ পর্যন্ত (অগ্রগতিঃ ২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত)	
১	২	৩	৪	৫	৬	
মোট	২৯৬৮.৬৫	১৬৬০.১৯ (৫৫.৯২%)	৬৯৬.০৪ (২৩.৪৫%)	৬৯৬.০৪ (৪১.৯৩%)	বাস্তব	৪৩.০০%
স্থানীয়	২০৪৪.০২	১২৩৯.৫৭ (৬০.৬৪%)	৫৩১.৫৪ (২৬.০০%)	৫৩১.৫৪ (৪২.৮৮%)		(৩৬.৫৮%)
প্রকল্প সাহায্য	৯২৪.৬৩	৪২০.৬১ (৪৫.৪৯%)	১৬৪.৫০ (১৭.৭৯%)	১৬৪.৫০ (৩৯.১১%)	আর্থিক	৩৩.০০%
টাকাংশ	৮৪০.৬৩	৩৭৮.৫৬ (৪৫.০৩%)	১২২.৪৪ (১৪.৫৭%)	১২২.৪৪ (৩২.৩৪%)		(২৩.৪৫%)

বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৪৮৯.৮০ কোটি টাকা (এডিপি বরাদ্দের ১৬.৫০ %)

এরূপ বকেয়া কাজ বিবেচনায় নিয়ে আর্থিক অগ্রগতি = ১১৮৫.৮৪ কোটি টাকা (৩৯.৯৫ %)

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৫ বছরের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

অগ্রগতি		২০১৫-২০১৬ সালে (২১-০২-২০১৬)	২০১৪-২০১৫ সালে	২০১৩-২০১৪ সালে	২০১২-২০১৩ সালে	২০১১-২০১২ সালে
১		২	৩	৪	৫	৬
বাস্তব		৩৬.৫৮%	৩১.৮৬%	৪১.৩১%	৪২.৯৫%	৫৭.৭২%
আর্থিক	অবমুক্তি	৫৫.৯২%	৩৫.১২%	৪৬.৮৭%	৪৭.২১%	৪৮.৯৭%
	ব্যয়	২৩.৪৫%	২২.৮১%	৪১.০৩%	৩৭.৭১%	৩৩.৫৫%

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিবেচনাক্ষেত্র	প্রকল্প সংখ্যা	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	
(ক)	উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওন (ঢাকা+ কুমিল্লা+ সিলেট+ চট্টগ্রাম)	৯টি	মোট	২৮৬৮৩৩.২৮	৮০৫১২.৯০	৫৩৫৯১.০০	২১৮৮৯.০০	১১৫২০.৩৯	৯২০৩৩.২৯	২১.৫০%	
			স্থানীয়	২৮৬৮৩৩.২৮	৮০৫১২.৯০	৫৩৫৯১.০০	২১৮৮৯.০০	১১৫২০.৩৯	৯২০৩৩.২৯		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(খ)	(i) পশ্চিম রিজিওন-১ (রংপুর+ রাজশাহী)	১৪টি	মোট	২৭৭৭৫৯.২৮	১১৪০১৭.৮৬	৫০০০০.০০	৬৮০৭৫.০০	১৬৫০৯.৭৭	১৩০৫২৭.৬৩	৩৩.০২%	
			স্থানীয়	২৭৭৭৫৯.২৮	১১৪০১৭.৮৬	৫০০০০.০০	৬৮০৭৫.০০	১৬৫০৯.৭৭	১৩০৫২৭.৬৩		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(ii) পশ্চিম রিজিওন-২ (ফরিদপুর+ বরিশাল+ খুলনা)	১২টি	মোট	২০৫৬৩৬.৮৭	৮১৪০৬.৯৯	৪১৭৩৩.০০	১৫৬৮৩.৮২	১৩৭৩১.২৩	৯৫১৩৮.২২	৩২.৯০%	
			স্থানীয়	২০৫৬৩৬.৮৭	৮১৪০৬.৯৯	৪১৭৩৩.০০	১৫৬৮৩.৮২	১৩৭৩১.২৩	৯৫১৩৮.২২		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওন	২৬টি	মোট	৪৮৩৩৯৬.১৫	১৯৫৪২৪.৮৫	৯১৭৩৩.০০	৮৩৭৫৮.৮২	৩০২৪১.০০	২২৫৬৬৫.৮৫	৩২.৯৭%		
		স্থানীয়	৪৮৩৩৯৬.১৫	১৯৫৪২৪.৮৫	৯১৭৩৩.০০	৮৩৭৫৮.৮২	৩০২৪১.০০	২২৫৬৬৫.৮৫			
		প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
(গ)	উপ-মোটঃ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ	১৩টি	মোট	১১৭৯৭৫১.৮৮	৩১৮৫৯৭.২৪	১৫১৫৪১.০০	৬০৩৭০.৯২	২৭৮৪২.৬৪	৩৪৬৪৩৯.৮৮	১৮.৩৭%	
			স্থানীয়	৪৫৬৮১৫.৮৮	১৯১২৭৩.৪৩	৫৯০৭৮.০০	১৮৩০৯.৬৮	১১৩৯২.৮৮	২০২৬৬৬.৩১		
			প্রঃসাঃ	৭২২৯৩৬.০৮	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	৪২০৬১.২৪	১৬৪৪৯.৭৬	১৪৩৭৭৩.৫৭		
			আরপিএ	৬৬৬১৯৯.৩১	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	৩৭৮৫৫.৬৬	১২২৪৪.১৮	১২৫৯৪৩.৮৭		
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বমোট	৪৮টি	মোট	১৯৪৯৯৮১.৩১	৫৯৪৫৩৪.৯৯	২৯৬৮৬৫.০০	১৬৬০১৮.৭৪	৬৯৬০৪.০৩	৬৬৪১৩৯.০২	২৩.৪৫%		
		স্থানীয়	১২২৭০৪৫.২৭	৪৬৭২১১.১৮	২০৪৪০২.০০	১২৩৯৫৭.৫০	৫৩১৫৪.২৭	৫২০৩৬৫.৪৫	৩৬.৫৮%		
		প্রঃসাঃ	৭২২৯৩৬.০৮	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	৪২০৬১.২৪	১৬৪৪৯.৭৬	১৪৩৭৭৩.৫৭			
		আরপিএ	৬৬৬১৯৯.৩১	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	৩৭৮৫৫.৬৬	১২২৪৪.১৮	১২৫৯৪৩.৮৭			

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ২১-০২-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র কার্যক্রমসহ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণণ বলতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা তম সংক্রান্ত)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩		১৪	১৫
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা															
১০	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুন্ডী-বংশী-তুরাগ- বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-১২-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: আবুল কালাম আজাদ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা: ০১৭১৭২২৭৮৩৮ email:ce.dhakabwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২০-০৩-২০১১ প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৭	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৪০০৯.০৭ ৯৪০০৯.০৭ ০.০০ ০.০০	১১৬১৬.০৪ ১১৬১৬.০৪ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১৬১৬.০৪ ১১৬১৬.০৪ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত	০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	X ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৬৭৪ হেঃ, গাইড বাঁধ নির্মাণ- ১.০০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ১৬২.৫০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী খনন-৬৩.৫০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), রেগুসেটের নির্মাণ-১ টি (১টি প্যাকেজ), ফিস পাস নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ১৬২.৫০ কিগ্রমিঃ (১ টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৮.৪৫ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), নদী খনন- ৫৫.৯১ কিগ্রমিঃ (১৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ৪.৪৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ৮.৬৬ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ০.৫০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ৬.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটির সর্বশেষ স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা মোতাবেক জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদ প্রস্তাবিত প্রণীত আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন আছে। এছাড়া দাতা সংস্থার মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১৭২২ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত প্রি-ডিপিপি প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে শ্রেণণ করা হয়েছে। অন্যদিকে চাইনিজ AVIC-ENG (JV) সংস্থার সাথে ০২/০৭/১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত MoU এর আলোকে উক্ত সংস্থা কর্তৃক সমীক্ষা চলমান আছে এবং ইতোমধ্যে Draft Final Report দাখিল করেছে। প্রকল্পটির মেয়াদ নেই বিধায় আর্থিক কার্যক্রম আপাতত বন্ধ রয়েছে। এযাবত ১২.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সহ আরডিপিপি অনুমোদন হলেই কেবলমাত্র অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে।
২৮	যমুনা নদীর ভাসন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটপাথ ব্রিজ ও সারিঘাড়া উপজেলাধীন পিন্ডা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: রেজাউল মোস্তফা আশাফুদদৌলা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবা:০১৭১৯৭১০৭৩ email:semym_bwdb@yahoo.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ৩০-০৬-২০১২	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৮৯৪৯.৪০ ৪৮৯৪৯.৪০ ০.০০ ০.০০	২৪৯৮৮.২০ ২৪৯৮৮.২০ ০.০০ ০.০০	১১৫০০.০০ ১১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৬২৫.০০ ৮৬২৫.০০ ০.০০ ০.০০	৫৭৪৮.৩৮ ৫৭৪৮.৩৮ ০.০০ ০.০০	৩০৭৩৬.৫৮ ৩০৭৩৬.৫৮ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৭ ৭ ৭ ৭	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত	০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদীতীর সংরক্ষণ- ১৬.৫৫০ কিগ্রমিঃ (৬টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদীতীর সংরক্ষণ- ২.২৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১৪.১০০ কিগ্রমিঃ (আং-৫২.৩৫%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.১০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৭%) (৩৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.১০০ কিগ্রমিঃ (আং-১০.৫০%) (৩৩টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে প্রায় ৪৮.০০ লক্ষ খনফুট সিঙ্গেলসের দরকার, কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তরের বাধার মুখে পাথরের ৪ টি মণ্ডা ৩টি উৎসেই বর্তমানে সিঙ্গেলস উত্তোলন না হওয়ায় প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির সংশোধিত বাস্তব অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা ১৯% হবে। এছাড়াও, ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবনা শ্রেণণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ৩য় কিস্তির অর্থ মাঠ দপ্তরে বিলি হলে আরো ২০.০০ কোটি টাকা বিল প্রদানের মাধ্যমে খরচ করা সম্ভব হবে।
১৭	কালনী কুমিল্লা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: রেজাউল মোস্তফা আশাফুদদৌলা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবা:০১৭১৯৭১০৭৩ email:semym_bwdb@yahoo.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-১১-২০১০ প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৮	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৩৩৭২.১৪ ৬৩৩৭২.১৪ ০.০০ ০.০০	৫৫০০.৯৩ ৫৫০০.৯৩ ০.০০ ০.০০	৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৮৩.৩২ ৩৮৩.৩২ ০.০০ ০.০০	৫৮৮৪.২৫ ৫৮৮৪.২৫ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৬ ৬ ৬ ৬	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত	০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৬২.৪৪ হেঃ, নদী ড্রেজিং- ৫৮.৪৭ কিগ্রমিঃ, কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৫৭টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৯৯ কিগ্রমিঃ, লেভি নির্মাণ- ১৪.০০ কিগ্রমিঃ, লুপকাট- ৭.১৮০ কিগ্রমিঃ, ফ্লোজার নির্মাণ- ৪টি। জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫৬.১৫ হেঃ, লুপকাট-৪.০৯ কিগ্রমিঃ (আং-১৬.৪৭%), নদী ড্রেজিং- ১৪.৭০ কিগ্রমিঃ, কাটাখাল ফ্লোজার- ১টি (আং-৯০%), কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ১৪টি (আং-৪৫%)। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ: ১০৬.২৮ হেঃ, ধলেশ্বরী নদী ড্রেজিং- ১২.৭০ কিগ্রমিঃ, ইছাপুর লুপকাট- ২.৭৯ কিগ্রমিঃ, কাটাখাল ফ্লোজার- ১টি (আং-১০%)কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৬টি (ধলেশ্বরীতে: ২টি, ইছাপুরে:৪টি) (৬ টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ইছাপুর লুপকাট- ০.৬১০ কিগ্রমিঃ (৪০ মি: বেড গ্রায়ে), কাটাখাল ফ্লোজার- ১টি, কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৬টি (আং- ২২%), ১০৬.২৮ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে ভূমি মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। ৭ ধারা নোটিশ জারী কার্যক্রম চলছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মূল ড্রেজিং কাজ পাউবোর্ডের ফ্লোজার দ্বারা ইছাপুর লুপ কাটের মাত্র ৬১০ মিঃ খনন করা হয়েছে। অগ্রগতি অত্যন্ত মন্থর। প্রকল্পটিতে আরো ১৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। সিসি রকের টেস্ট রেজাল্ট প্রাপ্তিতে বিলধ, নির্মিত ডাইকের স্লোপ ১:৩ নিশ্চিতকরণ, পূর্বকার সম্পাদিত কাজের পরিমাপ গ্রহণে বিলধ এবং IWM কর্তৃক সম্পাদিত ড্রেজিং কাজের পোস্ট- ওয়ার্ক গ্রহণ না হওয়া প্রভৃতি কারণে বর্তমানে বিল প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।
৩১	পানি ভরন নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা:০১৭১০২৫১৮৬৯ email: dhakacirclese@gmail.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৮	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৫৬৩৭.০০ ৫৬৩৭.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২৯৯.১০ ০.০০ ০.০০	২৯৯.১০ ১৪৮৯.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৮৯.০০ ১৪৮৯.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৮৯.০০ ১৪৮৯.০০ ০.০০ ০.০০	৩৪৮৯.০০ ৩৪৮৯.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত	০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ অফিস ভরন নির্মাণ-১৬২৬৫ বর্গমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ২য় বেজমেন্টের Roof Slab Casting সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ তৃতীয় তলা পর্যন্ত সম্পন্ন করা। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ গাইডেড ফ্লোর এবং ফাস্ট ফ্লোরের দুই-তৃতীয়াংশের এবং সেকেন্ড ফ্লোরের এক-তৃতীয়াংশের Roof Slab Casting সম্পন্ন হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ৩.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। ৩য় কিস্তির অর্থ অবশিষ্ট হলে বিল পরিশোধ করা সম্ভব হবে।
উপ-মেটি ৪ কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	২১২৩৬.৭৬১ ২১২৩৬.৭৬১ ০.০০ ০.০০	৪৪১০৫.১৭ ৪৪১০৫.১৭ ০.০০ ০.০০	২৫৪৯.১০ ২৫৪৯.১০ ০.০০ ০.০০	১২৮৬৪.০০ ১২৮৬৪.০০ ০.০০ ০.০০	৭৬২০.৭০ ৭৬২০.৭০ ০.০০ ০.০০	৫১৭২৫.৮৭ ৫১৭২৫.৮৭ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৩ ১৩ ১৩ ১৩	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত	০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ		বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৫৫.০০ কোটি টাকা

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রফতাবে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা															
৫	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (৫ম সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ রফিক উল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী, মোবা: ০১৭১৪০৯৩৪২৫ email:sfencircle@gmail.com	সেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮০৫২.৩৮ ২৮০৫২.৩৮ ০.০০ ০.০০ ৯০.০০	১৩২১৮.৮০ ১৩২১৮.৮০ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.২৫	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৩.২৫	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৩.২৫	১৫২১৮.৮০ ১৫২১৮.৮০ ০.০০ ০.০০ ৯৩.২৫	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪ ৪ ৪ ৪ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মোদা বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৭৭.৩২ হেঃ, মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (৫টি প্যাকেজ), মুছাপুর টাই বাঁধসহ ক্রোজার নির্মাণ-৪.৯২ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), কাজীরহাট রেগুলেটরকে কালভার্টে রূপান্তর- ১টি (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ১০৩.৭৯ কিঃমিঃ (১২টি প্যাকেজ), অভ্যন্তরীণ চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), সোনাইছড়ি এবং নতুন ডাকাতিয়া সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১০৯.৮৬ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), সংরক্ষণ কাজ- ০.৫৩ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৬০.৮৩ হেঃ (আং-৬৯.২৫%), মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং ৯১.৩৫%) (২টি প্যাকেজ), মুছাপুর টাই বাঁধসহ ক্রোজার নির্মাণ-৪.৯২ কিঃমিঃ (আং-৩৬.১৬%) (২টি প্যাকেজ) মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.০০ কিঃমিঃ (আং-৩৯%) (১টি প্যাকেজ), কাজীরহাট রেগুলেটরকে কালভার্টে রূপান্তর- ১টি, চ্যানেল পুনঃখনন-৫৯.৬৫ কিঃমিঃ (আং-৬২%) (৮টি প্যাকেজ), অভ্যন্তরীণ চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), সোনাইছড়ি এবং নতুন ডাকাতিয়া সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১০৯.৮৬ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), সংরক্ষণ কাজ- ০.২৩ কিঃমিঃ (আং-২০%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং-৮.৬৫%) (৪টি প্যাকেজ), ক্রোজার নির্মাণ- ১টি (আং-৪০.০৫%) (১টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (আং-৬.৬৫%) (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষামূলক কাজ-০.৩০০ কিমি (আং-৮০.৮৯%) (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ২০.০০ কিঃমিঃ ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং-৫%) (৪টি প্যাকেজ), ক্রোজার নির্মাণ- ১টি (আং-২০%) (১টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (আং-৪%) (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষামূলক কাজ-০.৩০০ কিমি (আং-৪৫%) (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ২০.০০ কিঃমিঃ (আং-%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটির ২য় কিস্তির অর্থ মাঠ দপ্তরে বিলি হলে বিল প্রদানের মাধ্যমে আরো ৩.০০ কোটি টাকা খরচ করা সম্ভব হবে। মুছাপুর ক্রোজার নির্মাণের জন্য সম্পাদিত চুক্তির Terms of Payemnt অনুযায়ী চলতি অর্থ-বছরে পূর্ণ সেকশনে ক্রোজার নির্মাণ সম্পন্ন হলে জুন মাসে ৭০.০০ কোটি টাকার বিল প্রদান সম্ভব হবে।
৬	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকায় মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা:০১৫৫৭৫৬৬৫২২ email:ce.comilla@gmail.com	সেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৮০২.০৪ ১৯৮০২.০৪ ০.০০ ০.০০ ২৯.৭৬	৫৮৮৭.০৭ ৫৮৮৭.০৭ ০.০০ ০.০০ ৬৪.৬৩	১২০০.০০ ১২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.০০	৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.০০	৫৬৮.৬৯ ৫৬৮.৬৯ ০.০০ ০.০০ ৪১.৭৬	৬৪৫৫.৭৬ ৬৪৫৫.৭৬ ০.০০ ০.০০ ৪১.৭৬	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ১ ১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মোদা বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৫.৫০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা মেরামত কাজ- ২২০ মিটার (২টি প্যাকেজ), চর ড্রেজিং- ১.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫৭.০০%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪৩%), ২.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ), বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা মেরামত কাজ- ২২০ মিটার (১টি প্যাকেজ), চর ড্রেজিং- ১.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-১৬%) (১টি প্যাকেজ), বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (আং- ১৩%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে বর্তমানে ৩.৫ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন চলছে; বাকি ২.০০ কিঃমিঃ প্রতিরক্ষা এবং ২২০ মিঃ প্রতিরক্ষা মেরামত কাজ বাস্তবায়নে নারায়নগঞ্জ ডক ইয়ার্ড সম্মতি প্রকাশ করেছে। ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং কাজে পরামর্শক নিয়োগ প্রক্রিয়াধীন আছে। ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিংয়ের ভিত্তিতে পাসমের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে চর ড্রেজিং করা হবে।
৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমাঙ্গিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মুকুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা: ০১৭১৩৩৬২১৫৯ email: se.comillawdb@gmail.com	সেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৯৭৪.১৮ ৪৯৭৪.১৮ ০.০০ ০.০০ ৪৭.২৩	২১২৭.২৪ ২১২৭.২৪ ০.০০ ০.০০ ৫২.৭৭	২৭০০.০০ ২৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫২.৭৭	৬৭৫.০০ ৬৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৫২.৭৭	৩০০.০০ ৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৮৩	২৪২৭.২৪ ২৪২৭.২৪ ০.০০ ০.০০ ৫৬.০৬	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মোদা বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী ড্রেজিং- ২৯.৭০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ১২.৪০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ১৭.৩০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ২.৫৬১ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ বেমাঙ্গিয়া নদী ১৪.৪২৯ কিঃমিঃ ড্রেজিং অবশিষ্ট আছে। ড্রেজিং কাজের অগ্রগতি খুবই মধুর।
উপ-মোটঃ পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা		সেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৫২৮২৮.৬০ ৫২৮২৮.৬০ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৫১	২১২৩৩.১১ ২১২৩৩.১১ ০.০০ ০.০০ ১২.২১	২৩৫০০.০০ ২৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.২১	৭৮৭৫.০০ ৭৮৭৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৫১	২৮৬৮.৬৯ ২৮৬৮.৬৯ ০.০০ ০.০০ ১২.২১	২৪১০১.৮০ ২৪১০১.৮০ ০.০০ ০.০০ ৩৩.৫১	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ৫ ৫ ৫ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০		বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৩.০০ কোটি টাকা	

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রপ্যের)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট																
৮	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	সেটি	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	৩৫০.০০	৩৫০.০০	১২৮৭৫.৩৬	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেরাদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩৮.০০ হেঃ, বাধ নির্মাণ ও পুনরাকৃতিকরণ- ১৪৩.০৭ কিঃমিঃ (১২টি প্যাকেজ), পাম্প হাউস- ১টি (৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর- ১৬টি (১৬টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৪৮.৫০ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৯.৫০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো- ২০টি (১০টি প্যাকেজ)	
১	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নূরুল ইসলাম সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট, মোবা: ০১৯১২১৩৬৩৫৭ email:se.bwdb.sylhet@gmail.com	স্থানীয়	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	৩৫০.০০	৩৫০.০০	১২৮৭৫.৩৬	আহবানকৃত	০	প্রাঙ্গণ নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	প্যাকেজ, রেগুলেটর- ১৬টি (১৬টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৪৮.৫০ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৯.৫০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো- ২০টি (১০টি প্যাকেজ)	
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩৮.০০ হেঃ, বাধ নির্মাণ ও পুনরাকৃতিকরণ- ১৪৩.০৭ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৪৮.৫০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর-১৬টি, সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৯.৫০ কিঃমিঃ, পাম্প হাউস- ১টি (আং-৮৪.১২%), কালভার্ট নির্মাণ- ৮টি (পূর্ণ), ২টি (আং), চেক স্ট্রাকচার- ২টি, ইনটেক চ্যামেল- ১টি, হেড রেগুলেটর- ২টি (আং)	
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ পাম্প হাউস- ১টি (৪১০ মিঃ ইনটেক ক্যানাল সহ) (আং-১৫.৮৮%) (৪টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো (৪১.১৯%- ৮টি (পূর্ণ), ২ টি (আং), ড্রেনেজ রেগুলেটর- (১.৪৬%) ১টি (আং)	
		বাস্তব %	৮৬.৬৩	৯.৬৮		২.৯০	৮৯.৫৩		আহবান করা হয়নি	০			অর্থ ছাড়	১ম	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ পাম্প হাউস- ১টি (আং-২.৫০%) (৪টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো (১৫%- ৮টি (পূর্ণ), ২ টি (আং), রেগুলেটর- (০.৫০%), ড্রেনেজ রেগুলেটর- ১টি (আং)	
									নকশা সরবরাহ	০					বাস্তবায়ন সমস্যাঃ সিলেট অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে। অপরদিকে ভারতীয় বিএসএফ এর বাঁধার কারণে পাম্প স্টেশনের কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে।	
উপ-মোট : উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট			সেটি	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	৩৫০.০০	৩৫০.০০	১২৮৭৫.৩৬	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০		বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ০.০০ কোটি টাকা	
			স্থানীয়	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	৩৫০.০০	৩৫০.০০	১২৮৭৫.৩৬	আহবানকৃত	০	প্রাঙ্গণ নকশা	০			
			প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০		০			
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০	নকশা সরবরাহ	০			
			আর্থিক %				২৫.০০	২৫.০০	আহবান করা হয়নি	০						

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রপ্যতে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি		
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪	১৫
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম																
৯	৩২	চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হিদ্রিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোব:০১৭১৫৪২১৭৪৮ email:sc.ctgcircle@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭১৭৮.৬১ ৭১৭৮.৬১ ০.০০ ০.০০ ৩৬.৯০	২৬৪৯.২৬ ২৬৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৫৮	৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৫৮	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.০০	৬৮১.০০ ৬৮১.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.০০	৩৩৩০.২৬ ৩৩৩০.২৬ ০.০০ ০.০০ ৫৬.৯০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ২ ২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ৫ ৩	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৪৮৫ কিগ্রমিঃ (২১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৫৬০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৪৮৫ কিগ্রমিঃ (আংশিক) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৯ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৪৮৫ কিগ্রমিঃ (আংশিক) (১৯টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৯ কিগ্রমিঃ (আংশিক), ০.৪৮৫ কিগ্রমিঃ (আংশিক) (১৯টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ কর্ণফুলী ডানতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের ৪টি প্যাকেজের বাস্তবায়ন কাজ স্থানীয় সমস্যার কারণে দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে আরম্ভ করা সম্ভব হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কাজের বাস্তবায়ন শুরু হলেও চলতি অর্থ-বছরে প্রকল্পের সকল কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না বিধায় ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন এবং প্রস্তাবনা আইএমইডিতে প্রক্রিয়াধীন। চলতি মাসের শেষ নাগাদ প্রকল্পে অবমুক্তকৃত আরো ১.১৯ কোটি টাকা বিল প্রদানের মাধ্যমে ব্যয় হবে।
উপ-মেটিঃ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৭১৭৮.৬১ ৭১৭৮.৬১ ০.০০ ০.০০	২৬৪৯.২৬ ২৬৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০	৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৮১.০০ ৬৮১.০০ ০.০০ ০.০০	৩৩৩০.২৬ ৩৩৩০.২৬ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ২ ২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ৫ ৩			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১.১৯ কোটি টাকা	
উপ-মেটিঃ পূর্ব রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ (কেন্দ্রীয় অঞ্চল+পূর্বাঞ্চল+উত্তর-পূর্বাঞ্চল+দক্ষিণ- পূর্বাঞ্চল)		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	২৮৬৮৩৩.২৮ ২৮৬৮৩৩.২৮ ০.০০ ০.০০	৮০৫১২.৯০ ৮০৫১২.৯০ ০.০০ ০.০০	৫৩৫৯১.০০ ৫৩৫৯১.০০ ০.০০ ০.০০	২১৮৮৯.০০ ২১৮৮৯.০০ ০.০০ ০.০০	১১৫২০.৩৯ ১১৫২০.৩৯ ০.০০ ০.০০	৯২০৩৩.২৯ ৯২০৩৩.২৯ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২০ ২০ ২০ ২০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ৫ ৩			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৫৯.১৯ কোটি টাকা	

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশুষ্টি	২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা তম রহস্য)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
উত্তরাঞ্চল, রংপুর															
১০	গাইবান্ধা জেলার শাখাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার সৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিগ্রাণি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলাপা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০১০- ১১ - জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হারুন-অর-রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা:০১৭১১৩৪৫৬১৯ email:seirangpur@yahoo.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮৬৯১.৮০ ১৮৬৯১.৮০ ০.০০ ০.০০	১২২৬৯.২৭ ১২২৬৯.২৭ ০.০০ ০.০০	৫৫০০.০০ ৫৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৭৫.০০ ১৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	৯২০.০০ ৯২০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৮৯.২৭ ১৩৮৯.২৭ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৮৬৩ কিগ্রমিঃ ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিগ্রমিঃ (৩৪টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.০২৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২.১৪২ কিগ্রমিঃ (আং-৮৮%), ১.২৯৮ কিগ্রমিঃ (আং-৬১%), ০.৪০০ কিগ্রমিঃ (আং-৬১%) ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিগ্রমিঃ (৩৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১৪২ কিগ্রমিঃ (আং-১২%), ১.২৯৮ কিগ্রমিঃ (আং-৩৯%), ০.৪০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৯%) (১৯টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১৪২ কিগ্রমিঃ (আং-৬%), ১.২৯৮ কিগ্রমিঃ (আং-৮%), ০.৪০০ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ৭.৮০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
১১	কুড়িগ্রাম জেলার সোনারগাঁও উপজেলাধীন সোনারহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাঙন হতে কুরসামারী মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উলিপুর উপজেলায় গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রকিয়াধীন) (০১- ০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক:মোঃ হারুন-অর- রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা:০১৭১১৩৪৫৬১৯ email:seirangpur@yahoo.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৪৮৪.০১ ৫৪৮৪.০১ ০.০০ ০.০০	২৪৫৬.৩২ ২৪৫৬.৩২ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৫৬.৩২ ২৪৫৬.৩২ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১০ কিগ্রমিঃ ও নদী খনন- ১.০০ কিগ্রমিঃ (১১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৭.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিগ্রমিঃ (আং-৭২%), ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬৫%) ও নদী খনন- ১.০০ কিগ্রমিঃ (১১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিগ্রমিঃ (আং-২৮%), ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫%), ০.৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (১১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৪.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৩.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩০%) (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিগ্রমিঃ (আং-৮%), ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ তিস্তা নদীর মরফলোজিক্যাল পরিবর্তনের জন্য উলিপুর উপজেলাধীন গুনাইগাছ ও বজরা অংশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় নিম্নে প্রণীত প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রকিয়াধীন। প্রকল্পটিতে ১.৯০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। প্রকল্পটির আরডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রকিয়াধীন থাকায় আর্থিক কার্যক্রম আপাতত বন্ধ আছে।	
১২	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধনী প্রকিয়াধীন) (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আতিকুর রহমান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা:০১৭১৩৭৭৪৭৯৪ email:ce.rangpur@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯১৩৬.০৩ ১৯১৩৬.০৩ ০.০০ ০.০০	৬৮৪৩.৯৮ ৬৮৪৩.৯৮ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৪ ৭.৫০ ২২৪ ৭.৫০ ০.০০ ০.০০	৯০৯১.৪৮ ৯০৯১.৪৮ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%), ২.০০৫ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%) (১৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%), ২.০০৫ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%) (১৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%), ২.০০৫ কিগ্রমিঃ (আং-২৫%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ চিলমারী উপজেলাধীন কাচকোল এলাকার চলমান কাজের উজানে ডিপিপি বর্জিত কাচকোল-কালিরকুড়া এলাকায় ভরাবহ ভাঙন দেখা দেওয়ায় ৩য় ও ৪র্থ স্ট্রিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে কিগ্রমিঃ ৫৭.৮২০ থেকে কিগ্রমিঃ ৫৯.৮২০ পর্যন্ত ২.০০ কিগ্রমিঃ বাঁধে অস্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত এলাকায় ডিপিপিভুক্ত বাস্তবায়নধীন কাজ রক্ষার্থে বর্জিত বাস্তবায়িত অস্থায়ী কাজসহ স্থায়ী প্রতিরক্ষাকাজ অর্ন্তভুক্ত করে সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রকিয়াধীন।
১৩	কিশোরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলায় যমুনা নদীর, চিকনি ও চারালকাটা নদী তীর সংরক্ষণ (জানুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আতিকুর রহমান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা:০১৭১৩৭৭৪৭৯৪ email:ce.rangpur@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮৩৫৫.০০ ৮৩৫৫.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬২৫.০০ ৬২৫.০০ ০.০০ ০.০০	৬১১.৫০ ৬১১.৫০ ০.০০ ০.০০	৬১১.৫০ ৬১১.৫০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৫ ১৫ ১৫ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৬ ৬ ৬ ৬	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১১.১০ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৮৫৫ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৮৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%) (১৫টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ স্টোন সিঙ্গেলস এর প্রাপ্যতা খুবই সীমিত হওয়ায় বাস্তব অগ্রগতি মন্থর।
১৪	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১) (৩য় সংশোধনী প্রকিয়াধীন) (০১-০৭-২০০৬ হতে ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর -২ মোবা:০১৭১৫৯৯৯৫৯ email:circle2bwdb@gmail.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৭	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৯৪ ৭৫.৭৫ ২৯৪ ৭৫.৭৫ ০.০০ ০.০০	২৩০৫৫.৬০ ২৩০৫৫.৬০ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৩০৫৫.৬০ ২৩০৫৫.৬০ ০.০০ ০.০০	২৩০৫৫.৬০ ২৩০৫৫.৬০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১১ ১১ ১১ ১১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	X X X ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেক্টর, সেচ খাল খনন- ৯৪.৬৯ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১৪৬টি, রেলগেজ ব্রীজ- ১ টি, ব্রীজ- ১৮টি, ইনস্পেকশন রোড- ১৫.৫০ কিগ্রমিঃ, ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ২৫.০০ কিগ্রমিঃ জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১২৯.১৭ হেক্টর, সেচ খাল খনন- ২২.৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৬.৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৩০টি, রেলগেজ ব্রীজ- ১টি, ব্রীজ- ১৮টি, ইনস্পেকশন রোড- ১০.০০ কিগ্রমিঃ, ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ২৫.০০ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮৮.০৮ হেক্টর, সেচ খাল খনন- ১১.৫৭ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৬.৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) (২টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১৪টি (৩টি প্যাকেজ), ব্রীজ- ১টি (১টি প্যাকেজ), কালভার্ট- ২১টি (৪টি প্যাকেজ), ইনস্পেকশন রোড- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ১৩.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ প্রকল্পটির ৩য় আরডিপিপি অনুমোদন হলে ১১টি দরপত্র আহবান করে উপরোক্ত কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ডিপিপি-তে জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেক্টর (প্রাঃ মূল্য ৯৪৫০.৯৮ লক্ষ টাকা) এর বিপরীতে ১২৯.১৭ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করতে ব্যয় ৮৯৪৮.৭৪ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট জমি অধিগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রকল্পটির ৩য় আরডিপিপি অনুমোদন ছাড়া সম্ভব হবে না। আরডিপিপি অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ অবমুক্ত করলে ৭৭.৬৭ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ সম্ভব হবে।
উপ-মেটিঃ উত্তরাঞ্চল, রংপুর		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৮১১৪২.৫৯ ৮১১৪২.৫৯ ০.০০ ০.০০	৪৪৬২৫.১৭ ৪৪৬২৫.১৭ ০.০০ ০.০০	১৮০০০.০০ ১৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪২৫০.০০ ৪২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৭৯.০০ ৩৭৭৯.০০ ০.০০ ০.০০	৪৮৪০৪.১৭ ৪৮৪০৪.১৭ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৭ ১৭ ১৭ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১৭ ১৭ ১৭ ১৭			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৯.৭০ কোটি টাকা

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বরাদ্দ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
২০	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর তীর সুরক্ষা হতে কমরপুর হতে সারা বাউন্ডারি পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে পৌরীপুর পর্যন্ত তীর সুরক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭)	মেট	২২৬০৪.৯১	২৫৫৭.০৩	৪০০০.০০	২০০০.০০	১৯৮৫.৫০	৪৫৪২.৫৩	প্রয়োজনীয়	১২	প্রয়োজনীয়	১	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সুরক্ষা- ৭.৫৮৫ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সুরক্ষা- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬২.৯১%) (৭টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সুরক্ষা- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৭.০৯%) (৭টি প্যাকেজ), ৫.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৫.৬১%) (১২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সুরক্ষা- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩১.৩৪%) (৭টি প্যাকেজ), ৫.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৮.০৮%) (১২টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ২.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
২১	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বাণীই নদীর উভয়তীর সুরক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	মেট	১৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৭০০.০০	১৭৫.০০	০.০০	৯৯৮.৬১	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সুরক্ষা- ২.৫৭৫ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সুরক্ষা- ০.৩৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-৬৬%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৫৪%) (৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সুরক্ষা- ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-৩৪%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৪৬%) (৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সুরক্ষা- ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-১০%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৮%) (৫টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ জনবল স্বল্পতা প্রকল্পটিতে ০.৯১ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
২২	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৬)	মেট	৮০০৮.০০	৫১৬৮.৬৭	২০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৫.১৪	৬১৬৮.৬১	প্রয়োজনীয়	২	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৪৬৮ হেক্টর, ফ্লাড ওয়াল- ৬.৯৮৪ কিগ্রমিঃ ও নদী তীর সুরক্ষা- ৭.৭৬৩ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ- ৯০টি (৬টি প্যাকেজ), সিডি ও ঘাট নির্মাণ- ২০টি (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৪৬৮ হেক্টর, নদী তীর সুরক্ষা- ৩.৩৫৮ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৬%), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-১০%), ফ্লাড ওয়াল- ৫.১২১ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-১%) (৭টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ- ৯০টি (৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সুরক্ষা- ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-১৪%) (২টি প্যাকেজ), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৯০%) (২টি প্যাকেজ), ০.০৫ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ) ও ফ্লাড ওয়াল- ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-৯৯%) (২টি প্যাকেজ), ০.১৩৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সুরক্ষা- ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-১৩.৩০%) (২টি প্যাকেজ), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%) (২টি প্যাকেজ), ০.০৫ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%) (১টি প্যাকেজ) ও ফ্লাড ওয়াল- ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) (২টি প্যাকেজ), ০.১৩৩ কিগ্রমিঃ (আং-৯০%) (৩টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অবস্থায় ০.০৬০ কিগ্রমিঃ ফ্লাড ওয়াল ও ০.০২৫ কিগ্রমিঃ নদী তীর সুরক্ষা কাজের প্রয়োজন নাই।
২৩	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৯-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	মেট	২৭৪১৮.৩৯	৩৬২৬.৩০	৪৫০০.০০	২২৫০.০০	২২৪৯.২৫	৫৮৭৫.৫৫	প্রয়োজনীয়	৬	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সুরক্ষা- ৬.২২ কিগ্রমিঃ (২২টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং ২.৭০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-৮১%) (৪টি প্যাকেজ), ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-৫.৫০%) (১২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সুরক্ষা- ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-১৯%) (৪টি প্যাকেজ), ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) (১২টি প্যাকেজ), ১.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬%) (৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সুরক্ষা- ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-২২.২%) (১২টি প্যাকেজ), ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-১৬%) (৪টি প্যাকেজ), ১.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১%) (৬টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ১.৩৪০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। ৩য় কিস্তির অর্থ অবমুক্ত হলে বিল পরিশোধ করা সম্ভব হবে।
উপ-মোটঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী		মেট	১৯৬৬১৬.৬৯	৬৯৩৯২.৬৯	৩২০০০.০০	৬৩৮২৫.০০	১২৭৩০.৭৭	৮২১২৩.৪৬	প্রয়োজনীয়	৩৪	প্রয়োজনীয়	১			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৯২.৪২ কোটি টাকা
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ- ১ (উত্তরাঞ্চল+উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)		মেট	২৭৭৭৫৯.২৮	১১৪০১৭.৮৬	৫০০০০.০০	৬৮০৭৫.০০	১৬৫০৯.৭৭	১৩০৫২৭.৬৩	প্রয়োজনীয়	৫১	প্রয়োজনীয়	১৮			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১০২.১২ কোটি টাকা

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রকমের)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর															
২৪ ৯৪	তারাইল পাচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আই এম রিয়াজুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭১৫৫৩৮৩৭৭ email:se.faridpur@gmail.com	সেট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	২৮১৪৪.৫৭ ২৮১৪৪.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	১৪৬৮৪.৫৭ ১৪৬৮৪.৫৭ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	১৯৯৬.৪০ ১৯৯৬.৪০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	১৩২১.৯১ ১৩২১.৯১ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	১৬০০৬.৪৮ ১৬০০৬.৪৮ ০.০০ ০.০০ ৬৩.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ৫ ৫ ৪ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রম: জমি অধিগ্রহণ- ১৭০.৫১ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৭৭ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৩২৯.৭৪ কিঃমিঃ (১৭টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ৪১টি (৪১টি প্যাকেজ), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ- ৯০ কিঃমিঃ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৪২.০০ কিঃমিঃ (১৪টি প্যাকেজ), পাইপ ইনলেট- ৮৫টি (৫টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর মোরামত- ১৩টি (২টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ৯টি (২টি প্যাকেজ), বস্ত্রা স্টুইস মোরামত- ১টি (১টি প্যাকেজ), সারফেস ড্রেইনেজ স্টুইস নির্মাণ-৯টি প্যাকেজ সংখ্যা-২টি। জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: জমি অধিগ্রহণ- ১২.১৮ হেঃ (পূর্ণ), ১৫৮.৩৩ হেঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৯৭ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ ১১টি, ০.৫২৩ কিঃমিঃ (আং-৬০%) প্যাকেজ-২টি, খাল পুনঃখনন- ১০৮.৩৬ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-১৩টি, ৮১.৭২৬ কিঃমিঃ (আং-৬০%) প্যাকেজ- ১৩টি, বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ২৫টি (পূর্ণ) প্যাকেজ-২৫টি, ১১টি (আং-৬০%) প্যাকেজ-১১টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ-৩০.৫৬ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-১০টি, ৫৪.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৪.৮০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-২টি, ৭.৪৮২ কিঃমিঃ (আং-৬০%) প্যাকেজ-৩টি, পাইপ ইনলেট- ২৫টি (পূর্ণ) প্যাকেজ-৩টি, ২৫ টি (আং-৪০%) প্যাকেজ-৩টি, বোটপাস রেগুলেটর মোরামত- ১টি প্যাকেজ-১টি, রেগুলেটর মোরামত- ৬টি প্যাকেজ-১টি, সারফেস ড্রেইনেজ স্টুইস নির্মাণ-৩টি (আংশিক) ১৫টি প্যাকেজ সংখ্যা- ১টি।। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: জমি অধিগ্রহণ-১৫৮.৩৩ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫২৩ কিঃমিঃ (আং-৪০%) (২টি প্যাকেজ), ০.২৭৭ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (২টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ- ৪টি, ৮১.৭২৬ কিঃমিঃ (আং-৪০%) প্যাকেজ-১৩টি, বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ১১টি (আং-৪০%) (১১টি প্যাকেজ), ৫৪.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ-৫৪.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ২.৯৬৩ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ), ৭.৪৮২ কিঃমিঃ (আং-৪০%) প্যাকেজ-৩টি, পাইপ ইনলেট- ১৩টি (পূর্ণ) প্যাকেজ-১টি, ২৫টি (আং-৬০%) (৩টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর মোরামত- ১২টি (১টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ৩টি (১টি প্যাকেজ), সারফেস ড্রেইনেজ স্টুইস- ৩টি (আং-৮৫%) (১টি প্যাকেজ)। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: জমি অধিগ্রহণ- ১৫.৯৬ হেঃ (পূর্ণ), ১৪২.৩৭ হেঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৬০০ কিঃমিঃ (আং-৬০%), খাল পুনঃখনন-৭.৮০৬ কিঃমিঃ ১% প্যাকেজ-২টি ও ৮৯.৫৩২ কিঃমিঃ (আং-২০%) প্যাকেজ-১৩টি, বোটপাস রেগুলেটর ১১টি (আং-১৫%) প্যাকেজ-১১টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ-৫৪.৫০ কিঃমিঃ (আং-১০%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ২.৯৬৩ কিঃমিঃ (১%) (১টি প্যাকেজ), ৭.৪৮২ কিঃমিঃ (আং-১৫%) প্যাকেজ-৩টি, পাইপ ইনলেট- ১৩টি (০%) প্যাকেজ-১টি, ২৫টি (আং-৩৫%) (৩টি প্যাকেজ), সারফেস ড্রেইনেজ স্টুইস- ৩টি (আং-৩০%) (১টি প্যাকেজ)। বাস্তবায়ন সমস্যা: ক) জমি অধিগ্রহণ, খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের ভিত্তিতে গঠিত কারিগরী কমিটির সমীক্ষার আলোকে প্রণীত আরডিপিপি অনুমোদন। কার্যাদেশ অবশিষ্ট দরপত্রটির মূল্যায়ন মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির আরডিপিপি অনুমোদন হলে কার্যাদেশ প্রদান সম্ভব হবে। প্রকল্পে অবমুক্তকৃত ৬.৫০ কোটি টাকা সহসাই বিল প্রদানের মাধ্যমে খরচ করা সম্ভব হবে।
২৫ ৯৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আই এম রিয়াজুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭১৫৫৩৮৩৭৭ email:se.faridpur@gmail.com	সেট স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	১২২১৩.৯৩ ১২২১৩.৯৩ ০.০০ ০.০০ ১২.৫০	৯৯৮.১৮ ৯৯৮.১৮ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৪৮০০.০০ ৪৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	২৪০০.০০ ২৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	২১২৩.০৭ ২১২৩.০৭ ০.০০ ০.০০ ২৬.০০	৩১২১.২৫ ৩১২১.২৫ ০.০০ ০.০০ ৩৮.৫০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৭ ৭ ৭ ৭ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১৫ ১৫ ১৫	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রম: নদী/খাল পুনঃ খনন- ২২৪.৭০ কিঃমিঃ (৩৭টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), সাবমার্জিবল ডাইক- ১৯.৫০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ২৩টি (৭টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ২টি (১টি প্যাকেজ), পরিদর্শন রোড- ১০.০০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: নদী/খাল পুনঃ খনন- ৩৩.৬১ কিঃমিঃ (আং-৭৫%) প্যাকেজ-৬টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৫ কিঃমিঃ (আং-২০%) প্যাকেজ-৭টি। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: নদী/খাল পুনঃ খনন- ১৫২.৫৩ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-২৪টি, ৩৩.৬১ কিঃমিঃ (আং-২৫%) প্যাকেজ-৬টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-২টি, ২.৩৫০ কিঃমিঃ (আং-৮০%) প্যাকেজ-৭টি, সাবমার্জিবল ডাইক রিসেকশনিং- ১৯.৫০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১০টি (৩টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ২টি (১টি প্যাকেজ), পরিদর্শন রোড- ১০.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৩টি প্যাকেজ)। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: নদী/খাল পুনঃ খনন- ১৫২.৫৩ কিঃমিঃ (২৫%) প্যাকেজ-২৪টি, ৩৩.৬১ কিঃমিঃ (আং-১৮%) প্যাকেজ-৬টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭০০ কিঃমিঃ (২৬%) প্যাকেজ-২টি, ২.৩৫০ কিঃমিঃ (আং-৬৫%) প্যাকেজ-৭টি, সাবমার্জিবল ডাইক রিসেকশনিং- ১৯.৫০ কিঃমিঃ (১৬%) (৪টি প্যাকেজ), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১০টি ১০% (৩টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ২টি - ০% (১টি প্যাকেজ), পরিদর্শন রোড- ১০.০০ কিঃমিঃ-১০% (৩টি প্যাকেজ)। বাস্তবায়ন সমস্যা: প্রকল্প এলাকায় মাঠ-পর্যায়ে বাস্তবতার আলোকে মধ্য মেয়াদী মূল্যায়ন সহ ডিপিপি সংশোধন করা প্রয়োজন। মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের সাথে মত বিনিময় সভার সুপারিশের আলোকে জরীপ কাজ চলমান। ৮টি দরপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ডিপিপি পদ্ধতিতে বিডিপিএল এর বরাবর কার্যাদেশ প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। নকশা সংশোধনজনিত কারণে কাজের পরিমাণ ও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে বিধায় প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধন না করে কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হবে না।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশুষ্টি	২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা তম রপ্যারে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি		
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪	১৫
২৬	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)	মেটি	১৮৮১৫.০০	৯৫৪৭.১৮	৪০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১১৫৪৭.১৮	প্রয়োজনীয়	৩৪	প্রয়োজনীয়	৫০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ সেচ খালের ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৬৮১.০০ কিগ্রমিঃ (৫৯টি প্যাকেজ), সেচখাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৭৫১.০০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ- ১৪৪৫টি (৪২টি প্যাকেজ), রাবার ডাম নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ১.২৫ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ)	
৯৬	প্রকল্প পরিচালক: এ.কে.এম. ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com	স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮৮১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.৭৪	৯৫৪৭.১৮ ০.০০ ০.০০ ২১.২৬	৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.২৬	২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৩.২৫	২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৩.৯৯	১১৫৪৭.১৮ ০.০০ ০.০০ ৬৩.৯৯	আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩৪ ৩৪ ৩৪ ০	প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫০ ৩৪ ৪৫	বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য়	২য় ২য়	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৪১৩.১১ কিগ্রমিঃ (২৭টি প্যাকেজ), সেচ খাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৫৩.৪৯ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন- ১২৭০টি (৩৩টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৬৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৭০.০০ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১৫.৮০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১৭৫টি (৯টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৫০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৭০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৫৫%) (২০টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-২২%) (১টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১৫.৮০ কিগ্রমিঃ (আং-২৮%) (৩টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন- ২০টি (পূর্ণ), ১৫৫টি (আং-৪৫%) (৯টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৯০%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ নকশা প্রণয়ন, জনবল স্বল্পতা। প্রকল্পটিতে আরো ৩.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
২৭	তৈলব নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১-০১-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: এ. কে, এম, ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১৭-০৪-২০১১	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৮২.৮৪ ৭৩৮২.৮৪ ০.০০ ০.০০ ৭.১৭	৫২৯.২৫ ৫২৯.২৫ ০.০০ ০.০০ ৭.১৭	৩৪৯৮.০০ ৩৪৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৩৮	৮৭৪.৫০ ৮৭৪.৫০ ০.০০ ০.০০ ১৩.৬১	৬৬৭.৩২ ৬৬৭.৩২ ০.০০ ০.০০ ১৩.৬১	১১৯৬.৫৭ ১১৯৬.৫৭ ০.০০ ০.০০ ২০.৭৮	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ১ ১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১ ১ ২য় ১ম	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী পুনঃ খনন- ২৯.০০০ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ- ডিপিএম দরপত্র পদ্ধতিতে ১ প্যাকেজ বাস্তবায়নাধীন), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত-১টি (১টি প্যাকেজ) জুন-১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী খনন- ৩.৩০ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী খনন- ৮.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত- ১টি (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী খনন- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫%) (১টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত- ১টি (আং-২২%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	
উপ-মেটি : পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৬৬৫৫.৬৪ ৬৬৫৫.৬৪ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৬১	২৫৭৫.১৮ ২৫৭৫.১৮ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৬১	১৬২৯৮.০০ ১৬২৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৬১	৭২৭০.৯০ ৭২৭০.৯০ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৬১	৬১১২.৩০ ৬১১২.৩০ ০.০০ ০.০০ ৩৭.৫০	৩১৮৭১.৪৮ ৩১৮৭১.৪৮ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৬১	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪৭ ৪৭ ৪৭ ৪৬ ০	প্রয়োজনীয় প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৬৬ ৬৬ ৬৬ ৬১			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৯.৫০ কোটি টাকা	

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রকমের)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল															
২৮	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	মেটি	১৬৮০৪.৫৯	৯০২৩.৫৭	৪৫০০.০০	১১২৫.০০	৪১৮.০০	৯৪৪১.৫৭	প্রয়োজনীয়	২	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (২৩টি প্যাকেজ), স্লোপ প্রোটেকশন- ১.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), End termination work-০.৫০০ কিগ্রমিঃ (৫টি প্যাকেজ)
৬	প্রকল্প পরিচালকঃ জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবাঃ ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	স্থানীয়	১৬৮০৪.৫৯	৯০২৩.৫৭	৪৫০০.০০	১১২৫.০০	৪১৮.০০	৯৪৪১.৫৭	আহবানকৃত	২	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৬৬%), End termination work- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%)
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	২	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৩৪%), End termination work- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩০%)
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	২			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৯.০%)
		বাস্তব %	৬৬.০০	৩৪.০০			৯.০০	৭৫.০০	আহবান করা হয়নি	০			অর্থ ছাড়	১ম	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ যথাযথমানের সিঙ্গেল না পাওয়ায় আনুপাতিক অগ্রগতি কম হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্তিতে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন, ১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বিধায় প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে। দিসি ব্লক টেস্টের সন্তোষজনক রেজাল্ট প্রাপ্তির ভিত্তিতে আরো ৭.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হবে।
২৯	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫)	মেটি	১৩৪১০.২৫	১০৪৮৬.৯২	২৪০০.০০	০.০০	০.০০	১০৪৮৬.৯২	প্রয়োজনীয়	১১	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✗	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৩০ কিগ্রমিঃ (৩০টি প্যাকেজ)
৭	প্রকল্প পরিচালকঃ জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবাঃ ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	স্থানীয়	১৩৪১০.২৫	১০৪৮৬.৯২	২৪০০.০০	০.০০	০.০০	১০৪৮৬.৯২	আহবানকৃত	১১	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিগ্রমিঃ (আং-৮৭.৭০%), ২.১৯ কিগ্রমিঃ (আং-৭.৬০%)
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১১	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✗	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিগ্রমিঃ (আং-১২.৩০%), ২.১৯ কিগ্রমিঃ (আং-১২.৪০%) (২৪টি প্যাকেজ)
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৪			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিগ্রমিঃ (আং-৩.৩০%), ২.১৯ কিগ্রমিঃ (আং-৩.৪০%) (২৪টি প্যাকেজ)
		বাস্তব %	৮৭.৭০	১২.৩০			৩.৩০	৯১.০০	আহবান করা হয়নি	০			অর্থ ছাড়		বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ক্ষতিগ্রস্ত তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামতকল্পে ডিপিপি সংশোধিত আকারে দাখিল করা হয়েছে এবং সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ১১টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। প্রকল্পটির ২১৬.৮৭ কোটি টাকার আরডিপিপি বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের নিমিত্তে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিগত ০৯-০২-২০১৬ ইং এ্যাপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আরডিপিপি অনুমোদিত না হওয়ায় আহবানকৃত ৭টি দরপত্রের বিপরীতে কার্যাদেশ প্রদান করা যাচ্ছে না। এযাবত ১৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সহ আরডিপিপি অনুমোদন হলেই কেবলমাত্র অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে।
৩০	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)	মেটি	১০৩২৮.৮২	৮৭০৪.৯৮	১৮০০.০০	৭৬১.৯২	৭৬১.৯২	৯৪৬৬.৯৮	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ, বার্ষিক চাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ)
২৮	প্রকল্প পরিচালকঃ জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবাঃ ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	স্থানীয়	১০৩২৮.৮২	৮৭০৪.৯৮	১৮০০.০০	৭৬১.৯২	৭৬১.৯২	৯৪৬৬.৯৮	আহবানকৃত	০	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬৬.৪২%), স্লোপ প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬৪.১১%)
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৩.৫৮%), স্লোপ প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫.৮৯%) (১০টি প্যাকেজ)
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৪.০০%), স্লোপ প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৭.০০%) (১০টি প্যাকেজ)
		বাস্তব %	৮৬.০০	১৪.০০			৪.০০	৯০.০০	আহবান করা হয়নি	০			অর্থ ছাড়	২য়	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ৪টি প্যাকেজের (প্যাকেজ নং-৭,৮,৯ ও ১০) Work revised হওয়ার কারণে আরডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ১০৯০২.০০ লক্ষ টাকা মূল্যমানের আরডিপিপি দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পটির ৩য় কিস্তির অর্থ অবমুক্ত হলে বিল প্রদানের মাধ্যমে আরো ৩.৫০ কোটি টাকা খরচ করা সম্ভব হবে।
৩১	ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালকঃ জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবাঃ ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	মেটি	১৩৪২২.৫১	২১২১.৫০	৩০০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	২৮৭১.৫০	প্রয়োজনীয়	৫	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষিক চাল সংরক্ষণ কাজ-৩.৫০০ কিগ্রমিঃ (১৩টি প্যাকেজ), স্লোপ প্রোটেকশন- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), End termination work- ০.১০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ)
৩৩	প্রকল্প পরিচালকঃ জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবাঃ ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	স্থানীয়	১৩৪২২.৫১	২১২১.৫০	৩০০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	২৮৭১.৫০	আহবানকৃত	৫	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষিক চাল সংরক্ষণ কাজ- ২.৮০ কিগ্রমিঃ (আং-২৩.২০%) (১০টি প্যাকেজ)
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৫	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষিক চাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-২৩.২০%) (১৩টি প্যাকেজ), স্লোপ প্রোটেকশন- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) (১টি প্যাকেজ) এবং End termination work- ০.১০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ)
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৫			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষিক চাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-১৭%) (১৩টি প্যাকেজ)
		বাস্তব %	২৩.০০	২৫.০০			১৭.০০	৪০.০০	আহবান করা হয়নি	০			অর্থ ছাড়	১ম	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ যথাযথমানের সিঙ্গেল না পাওয়ায় আনুপাতিক অগ্রগতি কম হয়েছে।
উপ-মেটি ৪ দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল			মেটি	৫৩৯৬৬.১৭	৩০৩৩৬.৯৭	১১৭০০.০০	২৬৩৬.৯২	১৯২৯.৯২	প্রয়োজনীয়	১৮	প্রয়োজনীয়	০			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ২৫.৫০ কোটি টাকা
		স্থানীয়	৫৩৯৬৬.১৭	৩০৩৩৬.৯৭	১১৭০০.০০	২৬৩৬.৯২	১৯২৯.৯২	৩২২৬৬.৮৯	আহবানকৃত	১৮	প্রাপ্ত নকশা	০			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১৮	উপাত্ত	০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	১১			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	
		আর্থিক %				২২.৫৪	১৬.৫০		আহবান করা হয়নি	০			অর্থ ছাড়		

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রহস্য)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা															
৩২	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	মেটি	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩০০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৪২৪০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রম জমি অধিগ্রহণ-৮০ হে, নদী/খাল পুনঃখনন-১১০.৩০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ৪৯.৯৮০ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ), স্থইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ১৩টি (১৩টি প্যাকেজ), বাঁধ রি-শেপিং- ২০.৩৪ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ)
২৫	প্রকল্প পরিচালক:মোঃ বজলুর রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোবা: ০১৭১১৩৩৭৩৪৫ email:s.khulna.circle@gmail.com	স্থানীয়	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩০০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৪২৪০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাঙ্গণ নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	প্যাকেজ, স্থইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ১৩টি (১৩টি প্যাকেজ), বাঁধ রি-শেপিং- ২০.৩৪ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ)
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮.৯৬৫ হেঃ (আং), বাঁধ রি-শেপিং- ৫.৪৫ কিগ্রমিঃ, স্থইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ৩টি (পূর্ণ), ১০টি (আং-৪০%), খাল/নদী পুনঃখনন- ৮০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%)
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮.৯৬৫ হেক্টর (আং), খাল/নদী পুনঃখনন- ৪১.০০ কিগ্রমিঃ
		বাস্তব %	৩২.০০	৩০.০০		১২.০০	৪৪.০০		আহবান করা হয়নি	০			নকশা সরবরাহ	০	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ খাল/নদী পুনঃখনন- ৪১.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫%)
													অর্থ ছাড়	১ম	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটি আরডিপি অনুযায়ী মূল প্রকল্পের ৪৮% কাজ সম্পন্ন করে জুন, ২০১৬ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হবে। প্রকল্পটিতে আরো ১০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৩৩	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	মেটি	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৬১৩৫.০০	৩০২৬.০০	২৯৯৪.৮৫	১৩৮৬৮.১৬	প্রয়োজনীয়	৫	প্রয়োজনীয়	৩	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রম জমি অধিগ্রহণ- ৫.০০ হে, নদী পুনঃখনন- ৯০.০০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৮১.৩০ কিগ্রমিঃ (২১টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ২১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), বেইলী ব্রিজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), স্থইস মোরামত-১ টি, বুড়ি স্ত্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ১৭.০০ কিগ্রমিঃ (১২টি প্যাকেজ), পাইপ আউটলেট নির্মাণ- ৩৬টি (১টি প্যাকেজ), লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৬.০০ কিগ্রমিঃ (৩ টি প্যাকেজ)
২১	প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা:০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:s.jessore@gmail.com	স্থানীয়	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৬১৩৫.০০	৩০২৬.০০	২৯৯৪.৮৫	১৩৮৬৮.১৬	আহবানকৃত	৫	প্রাঙ্গণ নকশা	৩	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩.১৬ হেঃ, এন্ড্রোভেটর দ্বারা কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন ১৮ কিগ্রমিঃ এবং ১৫ কিগ্রমিঃ পাইলট চ্যানেল (আং-৯.২৯%), নদী পুনঃ খনন- ৬৭.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৪২.৯৮%), বাঁধ নির্মাণ- ২১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ ১০০%), বেইলী ব্রিজ নির্মাণ- ১টি, বুড়ি স্ত্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-২৯.৬৬%), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ৩১.৩০ কিগ্রমিঃ (৪৫.৮৩%), পেরিফেরিয়াল ডাইক এ পাইপ আউটলেট নির্মাণ-১৬টি, লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিগ্রমিঃ
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৫	উপাত্ত	৩	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী পুনঃখনন- ৬৩ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ), বুড়ি স্ত্রা নদী পুনঃখনন-২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-১৬.০৪%) (৪টি প্যাকেজ), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১৮.৫৯ কিগ্রমিঃ, প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৬০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ)
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৫			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৩০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-২৫%) (৮টি প্যাকেজ), বুড়ি স্ত্রা নদী পুনঃখনন-২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭%) (৪টি প্যাকেজ), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) (৫টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৬০০ কিগ্রমিঃ (আং) (১টি প্যাকেজ)
		বাস্তব %	৪৯.২১	২১.৪৪		৯.০০	৫৮.২১		আহবান করা হয়নি	০			নকশা সরবরাহ	৩	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ৭.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৩৪	যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	মেটি	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	৬০০.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	X	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ নির্মাণ- ৪১.৫ কিগ্রমিঃ, নদী পুনঃখনন- ১১৯.৮ কিগ্রমিঃ, নদী ড্রেজিং- ৯.৭৫ কিগ্রমিঃ, হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ২০টি
২৩	প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা:০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:s.jessore@gmail.com	স্থানীয়	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	৬০০.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮	আহবানকৃত	০	প্রাঙ্গণ নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ৫৯.৯০ কিগ্রমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ-১০টি, রেলগেজ ব্রিজ- ১টি, বাঁধ নির্মাণ- ৩২ কিগ্রমিঃ, রেগুলেটর কাম ব্রিজ- ১টি, ব্রিজ নির্মাণ- ১টি, কালভার্ট নির্মাণ- ৫টি, খাল পুনঃখনন- ৩.৫ কিগ্রমিঃ, নদী ড্রেজিং-৯.৭ কিগ্রমিঃ। পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ৯.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৮.৫৬%), প্রতিরক্ষা কাজ-১ কিগ্রমিঃ (আং-৬৫%)
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	X	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ		২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ
		বাস্তব %	৯৩.০২	০.০২		০.০০	৯৩.০২		আহবান করা হয়নি	০			নকশা সরবরাহ	০	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটি বর্তমান অবস্থাতেই সমাপ্ত ঘোষণার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
৩৫	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্গাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা:০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:s.jessore@gmail.com	মেটি	২৮১৯০.১৬	৪০৭৯.৩৫	৪০০০.০০	২০০০.০০	১৯৪৪.১৬	৬০২৩.৫১	প্রয়োজনীয়	২	প্রয়োজনীয়	২	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৪.১৮ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১১২ কিগ্রমিঃ (৯ টি প্যাকেজ), নদী খনন- ৭৮.৪০০ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ), খাল খনন- ৮৯.০০ কিগ্রমিঃ (৫টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৩৬৫ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৪.৩০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ৬টি (৫টি প্যাকেজ), বেইলী ব্রিজ- ২টি (২টি প্যাকেজ)
৯৭	প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা:০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:s.jessore@gmail.com	স্থানীয়	২৮১৯০.১৬	৪০৭৯.৩৫	৪০০০.০০	২০০০.০০	১৯৪৪.১৬	৬০২৩.৫১	আহবানকৃত	২	প্রাঙ্গণ নকশা	২	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ২.১৩ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৮০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.১৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-৬৮%) (৩টি প্যাকেজ), নদী খনন- ২৫.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ-১২টি প্যাকেজ), ৪.১৫ কিগ্রমিঃ (আং-৫৫%) (১৪ টি প্যাকেজ), খাল খনন- ৩.৮৮ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ-১টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৩৬৫ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১.০০ কিগ্রমিঃ, হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ১টি (পূর্ণ), ১টি (আং-৯০%), ১টি (আং-৪৪%) (মোট-৩টি প্যাকেজ)
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	২	উপাত্ত	২	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ-০.৫৪০ কিগ্রমিঃ (মোট ৫টি প্যাকেজ), চিত্রা নদী পুনঃখনন- ৩.৪৬০ কিগ্রমিঃ, আঠারোবাকি নদী পুনঃখনন-৭.১১০ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ১১.৭৭ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ২টি (পূর্ণ), ২টি (আং-৪%) (৪টি প্যাকেজ)
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	২			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-০.৫৪০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫%), (৫টি প্যাকেজ), চিত্রা নদী পুনঃখনন- ৩.৪৬০ কিগ্রমিঃ (আং-৮০%), আঠারোবাকি নদী পুনঃখনন-৭.১১০ কিগ্রমিঃ (আং-১২%), খাল পুনঃখনন- ১১.৭০ কিগ্রমিঃ (আং-৩০%) (১টি প্যাকেজ), হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১টি (পূর্ণ), ২টি (আং-৩৫%), ১টি (আং) (৪টি প্যাকেজ)
		বাস্তব %	১৪.৪৯	১৪.১৯		৮.৬০	২৩.০৯		আহবান করা হয়নি	০			নকশা সরবরাহ	২	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
													অর্থ ছাড়	২য়	

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকার) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমগুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমগুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
উপ-মোটঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	মেট	৮৫১১৪.৩৬	২৫৩১০.৮৪	১৩৭৩৫.০০	৫৭৭৬.০০	৫৬৮৯.০১	৩০৯৯৯.৮৫	প্রয়োজনীয়	৭	প্রয়োজনীয়	৫			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১৭.০০ কোটি টাকা		
	স্থানীয়	৮৫১১৪.৩৬	২৫৩১০.৮৪	১৩৭৩৫.০০	৫৭৭৬.০০	৫৬৮৯.০১	৩০৯৯৯.৮৫	আহবানকৃত	৭	প্রাণ্ড নকশা	৫					
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৭	উপাত্ত	৫					
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৭	নকশা সরবরাহ	৫					
	আর্থিক %				৪২.০৫	৪১.৪২		আহবান করা হয়নি	০							
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ- ২ (পশ্চিমাঞ্চল+দক্ষিণাঞ্চল+দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)	মেট	২০৫৬৩৬.৮৭	৮১৪০৬.৯৯	৪১৭৩৩.০০	১৫৬৮৩.৮২	১৩৭৩১.২৩	৯৫১৩৮.২২	প্রয়োজনীয়	৭২	প্রয়োজনীয়	৭১			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৫২.০০ কোটি টাকা		
	স্থানীয়	২০৫৬৩৬.৮৭	৮১৪০৬.৯৯	৪১৭৩৩.০০	১৫৬৮৩.৮২	১৩৭৩১.২৩	৯৫১৩৮.২২	আহবানকৃত	৭২	প্রাণ্ড নকশা	৭১					
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৭২	উপাত্ত	৭১					
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৬৪	নকশা সরবরাহ	৬৬					
	আর্থিক %				৩৭.৫৮	৩২.৯০		আহবান করা হয়নি	০							

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশুষ্টি	২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা তম রহস্যের)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
বৈদেশিক সাহায্যপুঞ্জ প্রকল্পসমূহ																
৩৬	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP) (৩য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩১-১২-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: এ এইচ এম ফখরুল ইসলাম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোব: ০১৬৭০৭৫৭৩৮৪ email:pd@wmip-bwdb.gov.bd প্রজ্ঞাপিত সমাপ্তিকাল- ডিসেম্বর, ২০১৬	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮১৫৯৫.১১ ৭০৪৬.৭০ ৭৪৫৪৮.৪১ ৭৪৫৪৮.৪১	৭২৮৮৪.৪৩ ৪৯৬১.৬০ ৬৭৯২২.৮৩ ৬৭৯২২.৮৩	৬০০০.০০ ১০০০.০০ ৫০০০.০০ ৫০০০.০০	১৩৪৫.৮৭ ২৩৭.৫০ ১১০৮.৩৭ ৬৭০.৪৫	৯০৭.৯৫ ৫১৯৯.১০ ৬৮৫৯৩.২৮ ৬৮৫৯৩.২৮	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি বিভাজন জারী	✓ ✓ ✓	✗ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩৬.৬৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), নদী তীর সংরক্ষণ মেরামত- ৫.৮৪৪ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৪৩.১২৮ কিগ্রমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিরূপে- ৭২০.১৩ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৭২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ১৮১টি জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২০.৩৮২ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১৬.২৪৮ কিগ্রমিঃ (আং-৯৮.৭৫%) , নদী তীর সংরক্ষণ মেরামত- ৫.৮৪৪ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৪৩.১০৮ কিগ্রমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিরূপে- ৭২০.১৩ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৭২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ১৮১টি ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পটির আওতায় মাঠ পর্যায়ে কোন ভৌত কাজ বাস্তবায়নের কর্মসূচী নাই। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন এর যৌথ পণ্ড এবং ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর কার্যক্রম চলমান আছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট কাজের ভেরিয়েশন প্রস্তাব সিসিজিপিতে অনুমোদন হলে ৬.৪৪ কোটি টাকা বিল প্রদানের মাধ্যমে ব্যয় হয়ে যাবে।	
৩৭	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) (৩য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (২০০৮-০৯ থেকে ৩১-১২-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হাবিবুর রহমান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১২০০৮৩২২ email:pdccrrp.bwdb@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭০৩১০.০০ ০.০০ ৭০৩১০.০০ ৭০৩১০.০০	৩৫৩৯৬.৬৬ ০.০০ ৩৫৩৯৬.৬৬ ৩৫৩৯৬.৬৬	২৬৭৬৬.০০ ০.০০ ২৬৭৬৬.০০ ২৬৭৬৬.০০	১১৩২৩.৯৪ ০.০০ ১১৩২৩.৯৪ ২৪২৭.৬৪	২৪২৭.৬৪ ০.০০ ৩৭৮২৪.৩০ ৩৭৮২৪.৩০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	৫ ২	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি বিভাজন জারী	✓ ✓ ✓	✗ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৮৪ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ১৯.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ নির্মাণ-৩৫.৪৩ কিগ্রমিঃ, বাঁধ মেরামত- ৪৭৮.৮১ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৫০টি, মেরামত- ১৬৭টি সমীক্ষাঃ i) Coastal Embankment Improvement Program ii) Technical Studies for River Bank Improvement Program iii) Consultancy Services for Bangladesh River Improvement & Conservation Project iv) Consultancy Services for Environmental & Social Impact Assessment of Gorai River Restoration Project. জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-৩৩.২৩ হেঃ, বাঁধ নির্মাণ- ৩.৯০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ মেরামত- ৩৪৪.৮৩ কিগ্রমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৫৯ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১১১টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ১২৪টি (পূর্ণ), ৪০টি (আং-৯০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-৫০.৭৭ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ১৫.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ মেরামত- ৬৫.০০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) নির্মাণ- ২৫টি (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) মেরামত- ৪১টি ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%), বাঁধ নির্মাণ- ১৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৬৫%), বাঁধ মেরামত- ৬৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৯০%) (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) মেরামত- ১১টি (পূর্ণ), ৩০টি (আং-৮০%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) নির্মাণ- ২৫টি (আং-৪০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ নদী ভাঙ্গনের কারণে পোস্তার নং-৩৯/২এ, ৪৪/বি, ৪৭/১ ও ৫১/৫ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উক্ত পোস্তার মেরামত করলে বিশ্ব ব্যাংকের নিকট অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান। হার্ডরক প্রাপ্তি জটিলতা থাকায় পোস্তার নং-৪১/৬বি ও ৪১/৭বি এ জিওবাগ ব্যবহার করার নিমিত্তে ডিজাইন সংশোধন প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পটিতে ১১৯.০০ কোটি টাকার বাস্তব কাজ মাঠ পর্যায়ে সম্পাদিত হয়ে আছে। প্রকল্প বাস্তবায়ন দপ্তরে ০.৪০ কোটি টাকার কনসাল্ট্যান্টী কাজের বিল প্রক্রিয়াকরণ করা হচ্ছে।	
৩৮	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ দেলোয়ার হোসেন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা:০১৭৪৫৬৫০৮৪৫ email:pdpmuceip@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩২৮০০০.০০ ০.০০ ৩২৮০০০.০০ ৩২৮০০০.০০	২৩৬০.০৫ ০.০০ ২৩৬০.০৫ ২৩৬০.০৫	২৫০০০.০০ ০.০০ ২৫০০০.০০ ২৫০০০.০০	১৮০৩৮.৯৫ ০.০০ ১৮০৩৮.৯৫ ১৮০৩৮.৯৫	৫৪৯৪.৮৬ ০.০০ ৫৪৯৪.৮৬ ৫৪৯৪.৮৬	৭৮৫৪.৯১ ০.০০ ৭৮৫৪.৯১ ৭৮৫৪.৯১	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ১ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণি বিভাজন জারী	✓ ✓ ✓	✗ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫৪৪.১৬ হেঃ, বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ- ৬২৪.৮০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন- ৪৮৫.২৯ কিগ্রমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ১২৪টি, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মেরামত- ১৪ টি, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ১৫৮টি, ফ্লাশিং ইনলেট মেরামত- ৫২ টি, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ৫২.৯০ কিগ্রমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ২২.০৫ কিগ্রমিঃ, স্ফোজার নির্মাণ- ৯ টি জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-১৮৫.৩০ হেঃ (আং) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-১৮৫.৩০ হেঃ (আং), বাঁধ নির্মাণ- ৮.০০ কিগ্রমিঃ, বাঁধ পুনঃনির্মাণ- ৩২.০০ কিগ্রমিঃ, ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- ৩৫.০০ কিগ্রমিঃ, ড্রেনেজ অবকাঠামো নির্মাণ- ১০টি (আং-%), সেচ অবকাঠামো নির্মাণ- ১০টি (আং-%), তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.১৫ কিগ্রমিঃ, ব্রিক সোলিং/ বিটুমিন কার্পেটিং- ১৭ কিগ্রমিঃ, স্ট্রাকচার-২৯টি ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-১৮৫.৩০ হেঃ (আং-%), বাঁধ নির্মাণ- কিগ্রমিঃ, বাঁধ পুনঃনির্মাণ- কিগ্রমিঃ, ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- কিগ্রমিঃ, ড্রেনেজ অবকাঠামো নির্মাণ- টি (আং-%), সেচ অবকাঠামো নির্মাণ- টি (আং-%), তীর প্রতিরক্ষা কাজ- কিগ্রমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সবে শুরু হয়েছে। ভৌত কাজের ২য় প্যাকেজটির দরপত্র ২৫-০২-২০১৬ তারিখে গৃহীত হবে।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপি বিয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রফাহত)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
৩৯	চর ডেল্টাপ্রকল্প ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) সংস্থা: IFAD (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শামসুদ্দোহা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১৪০২৮২৯৭ email:cdsppd@yahoo.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- ডিসেম্বর, ২০১৮	মেট	২৭৮৭৪.১৮	১৩২৪১.৭৩	৫৫৪৪.০০	১৭১৫.৯৪	১৪০৩.৯৭	১৪৬৪৫.৭০	প্রয়োজনীয়	৪	প্রয়োজনীয়	১	মোয়াদ	✓	ডিপি কার্যক্রম জমি অধিগ্রহণ- ১৮৮.৮৪ হেক্টর, বাঁধ নির্মাণ- ৬৩.২৩ কিগ্রমিঃ (২২টি প্যাকেজ), খাল খনন- ২০৫.৫৩ কিগ্রমিঃ (৩০টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৬টি (৪টি প্যাকেজ), ক্রোজার- ৮ টি (৪টি প্যাকেজ), পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ শেড- ২৪টি
১৯	দাতা সংস্থা: IFAD (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শামসুদ্দোহা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১৪০২৮২৯৭ email:cdsppd@yahoo.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- ডিসেম্বর, ২০১৮	স্থায়ী প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	৪০৬৬.৬৫ ২৩৮০৭.৫৩ ১২৯৫৯.৬০	১৫৮৮.৯৪ ১১৬৫২.৭৯ ৩৩৭১.১৩	৮১১.০০ ৪৭৩৩.০০ ৫০.৩৭	৩৩৭.৫০ ১৩২৪.৩৪ ১৯.৮৯	৭৯.৬৩ ১৩২৪.৩৪ ৫.০৪	১৬৬৮.৫৭ ১২৯৭৭.১৩ ৫৫.৪১	আহবানকৃত গৃহীত আহবান করা হয়নি	৪ ৪ ০	প্রাণ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১ ০	বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: জমি অধিগ্রহণ- ২০.০০ হেক্টর, বাঁধ নির্মাণ- ৬.১৯৭ কিগ্রমি, মোরামত- ০.৮০২ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল খনন- ১৪.৬৬৯ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ০.২০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ১টি, নিষ্কাশন অবকাঠামো (সুইস) মোরামত- ৫টি, ক্রোজার- ১টি (পূর্ণ), ২টি (৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: জমি অধিগ্রহণ- ২০.০০ হেক্টর (চলমান), বাঁধ নির্মাণ/মোরামত - ০.২০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৩.০০ কিগ্রমিঃ (আং), খাল খনন- ৬.০০ কিগ্রমিঃ (আং), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১ টি (আং), ক্রোজার- ১ টি (আং-৪০%) বাস্তবায়ন সমস্যা: চলতি বছর বর্ষা মৌসুমে বিভিন্ন স্থানে ভাগানের ফলে বাঁধের এলাইনমেন্ট পরিবর্তন এবং বিভিন্ন সুইস এর লোকেশন পরিবর্তনের ফলে ডিপি সংশোধনসহ প্রকল্পের মোয়াদ বৃদ্ধি হবে, যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২টি প্যাকেজের ৩য় বার করে পুনঃদরপত্র আহবান করে টিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত দর প্রাক্কলিত দর অপেক্ষা বেশি হওয়ার কারণে কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায়, ডিপি সংশোধন করে কাজের ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পরবর্তীতে দরপত্র আহবান করে কাজগুলো বাস্তবায়ন করা হবে। জিএবি ২য় কিস্তির অবশিষ্টকৃত অর্থ মাঠ দপ্তরে বিলি হলে ১.৫০ কোটি টাকা বিল প্রদানের মাধ্যমে খরচ করা সম্ভব হবে।
৪০	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program দাতা সংস্থা: ADB (এপ্রিল, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ.এম. আমিনুল হক, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা:০১৫৫২৯৬৭৭৬ email:pdjimpmp@gmail.com	মেট	৮২৮৫৬.০০	২১৭৭.৮০	২২৯৬৪.০০	৪৮০৪.৯৬	২৭৩৫.৬৫	৪৯১৩.৪৫	প্রয়োজনীয়	৮	প্রয়োজনীয়	৮	মোয়াদ	✓	ডিপি কার্যক্রম জমি অধিগ্রহণ-১৩৬ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ১৫.০০ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ২৩.০০ কিগ্রমিঃ (৫.০০ কিগ্রমিঃ বাঁধের পেভমেন্ট কাজসহ) ও রেগুটের/সুইস- নতুন- ৪টি, মোরামত- ৩টি (৪টি প্যাকেজ) ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: জমি অধিগ্রহণ-৯৫.১৮ হেক্টর (আং-৪০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: জমি অধিগ্রহণ- ১৩৬.০০ হেক্টর (আং-৬০%), নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.০০ কিগ্রমিঃ (আং-২৪%) (৮টি প্যাকেজের ৬০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: জমি অধিগ্রহণ- ১৩৬.০০ হেক্টর (আং-৬০%), নদী তীর সংরক্ষণ- ১২.০০ কিগ্রমিঃ (আং-১২%) বাস্তবায়ন সমস্যা: প্রকল্পটিতে আরো ৩৪.১৫ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। RPA Authorization করে বিল প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৪১	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irigation Project (MIP) দাতা সংস্থা: ADB (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প পরিচালক: মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা:০১৭১৬১৪১১৭১ email:pd.imip.bwdb@gmail.com	মেট	৪৫৭৩৫.৭২	৮৫৭.২৭	৪৫০০.০০	৩০৯১.৪৭	৯৫৩.৪৪	১৮১০.৭১	প্রয়োজনীয়	৩	প্রয়োজনীয়	৩	মোয়াদ	✓	ডিপি কার্যক্রম বাঁধ পুনর্বাসন-২২.৬০ কিগ্রমিঃ ও সেচ খাল পুনঃখনন -৪৬০কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), সেচের পানি সরবরাহের জন্য জু-গর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপন- ৬৮০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), পাম্প সমূহের বিন্দুভিত্তিককরণ ও স্মার্ট কার্ড এর মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান- ৯৫টি পাম্প (১টি প্যাকেজ), সুইস নির্মাণ- ২টি, সুইস মোরামত- ৪টি, পানি ধারক/সেচ কাঠামো নির্মাণ- ৫টি ও পাউবো ভবন মোরামত- ১টি (১টি প্যাকেজ) ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: বাঁধ পুনর্বাসন- ১০.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২ কিগ্রমিঃ (আং-%) ও সেচ খাল পুনঃখনন- ৬০.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৪০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-%) (২টি প্যাকেজ), কৃষক মাঠ নালা পদ্ধতিতে সেচ- ১০০০ হেক্টর (আং) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: বাঁধ পুনর্বাসন- কিগ্রমিঃ (কাজ সবে শুরু হয়েছে) বাস্তবায়ন সমস্যা: CW-3 কাজের দরপত্র ১৩-০১-২০১৬ তারিখ গৃহীত হয়েছে। দরপত্রটির কারিগরি মূল্যায়ন চলমান।
৪২	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) দাতা সংস্থা: GoN (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: সুজয় চাকমা, পরিচালক, পরিকল্পনা-৩ মোবা:০১৭১৪০৯১৬০৮৯ email:dp3.bwdb@gmail.com	মেট	৫৬৩৪৯.০০	৯১৪৯.১৭	১০৯৪.৭০	৩৩৪৯.৫২	২৩৭৮.৮৯	১১৫২৮.০৬	প্রয়োজনীয়	৬০	প্রয়োজনীয়	১০৭	মোয়াদ	✓	ডিপি কার্যক্রম ক) অকার্যমোগত:- পোস্তার নির্বাচন- ২৬টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৮৫০টি, FFS গঠনের সংখ্যা- ১৪০০টি, WMG সদস্যের প্রশিক্ষণ- ৫১০০ জন, LCS গঠন- ১৫০০ টি খ) কার্যমোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতিরকরণ- ৫৮৯.০০ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৮৫৪.০০ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মোরামত-৯০৩টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ৩৩ টি (ডিপিপিতে প্যাকেজ উল্লেখ নাই) ২০১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়ন: ক) অকার্যমোগত:- পোস্তার নির্বাচন - ১২ টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ২৭৩টি, WMG রেজিস্ট্রেশন- ২৪৮টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ১৫টি, WMG সদস্যের প্রশিক্ষণ- ৬৭২৫ জন, FFS গঠনের সংখ্যা-৩২৬ টি খ) কার্যমোগত:- বাঁধ মোরামত- ১০৬.২৪ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৫০.৭৯ কিগ্রমিঃ (আং-৬৫%), খাল পুনঃখনন- ২৯.৮১ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৪৬.১৪ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%), হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার মোরামত- ১১টি (আং) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: ক) অকার্যমোগত:- পোস্তার নির্বাচন- ৪টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৬০টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ১৫টি, LCS গঠন - ১৮০টি, WMO প্রশিক্ষণ ব্যাচ- ১৫৮টি, FFS গঠনের সংখ্যা- ১৯৬টি খ) কার্যমোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতিরকরণ- ১৬.৭৪ কিগ্রমিঃ (আং- ৭৫%), ৬৩.৩১ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫%) (৫ টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- ৬৩.৪৯ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১৬.০৭ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) (৯টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (ড্রেনেজ) নির্মাণ- ৬টি, মোরামত- ২৪৪টি (পূর্ণ), ১১টি (আং) (৩৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: ক) অকার্যমোগত:- পোস্তার নির্বাচন- ০২টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৭৩টি, WMG নিবন্ধন- ৫০টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ২৭টি, WMA নিবন্ধন- ৭টি, খ) কার্যমোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতিরকরণ- ১৬.৭৪ কিগ্রমিঃ (আং-%), ৬৩.৩১ কিগ্রমিঃ (আং-%), ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- ৬৩.৪৯ কিগ্রমিঃ (আং-%), ১৬.০৭ কিগ্রমিঃ (আং-%) বাস্তবায়ন সমস্যা: জমিতে ফসল থাকায় বাঁধের কাজ এবং খালসমূহে পানি সমতল বেশি থাকায় খাল পুনঃখনন ও অবকাঠামোসমূহের কাজ আরম্ভ করতে বিলম্ব হয়েছে।
৩৫	দাতা সংস্থা: GoN (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: সুজয় চাকমা, পরিচালক, পরিকল্পনা-৩ মোবা:০১৭১৪০৯১৬০৮৯ email:dp3.bwdb@gmail.com	স্থায়ী প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	৭৪৯৯.০০ ৪৮৮৫০.০০ ১৫৭৫০.০০	৭২৯.৮৭ ৮৪১৯.৩০ ১৩৪০.৯৭	১৪৪৭.০০ ৯৫০০.০০ ৪৫০০.০০	৩৬১.৭৫ ২৯৮৭.৭৭ ৮৭৫.০০	৭০.৬৯ ২৩০৮.২০ ১৯৫.৪৩	৮০০.৫৬ ১০৭২৭.৫০ ১৫৩৬.৪০	আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৬০ ৬০ ৬০ ০	প্রাণ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১০৭ ১০৬	বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রা: ক) অকার্যমোগত:- পোস্তার নির্বাচন- ৪টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৬০টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ১৫টি, LCS গঠন - ১৮০টি, WMO প্রশিক্ষণ ব্যাচ- ১৫৮টি, FFS গঠনের সংখ্যা- ১৯৬টি খ) কার্যমোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতিরকরণ- ১৬.৭৪ কিগ্রমিঃ (আং- ৭৫%), ৬৩.৩১ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫%) (৫ টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- ৬৩.৪৯ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১৬.০৭ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) (৯টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (ড্রেনেজ) নির্মাণ- ৬টি, মোরামত- ২৪৪টি (পূর্ণ), ১১টি (আং) (৩৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়ন: ক) অকার্যমোগত:- পোস্তার নির্বাচন- ০২টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৭৩টি, WMG নিবন্ধন- ৫০টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ২৭টি, WMA নিবন্ধন- ৭টি, খ) কার্যমোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতিরকরণ- ১৬.৭৪ কিগ্রমিঃ (আং-%), ৬৩.৩১ কিগ্রমিঃ (আং-%), ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- ৬৩.৪৯ কিগ্রমিঃ (আং-%), ১৬.০৭ কিগ্রমিঃ (আং-%) বাস্তবায়ন সমস্যা: জমিতে ফসল থাকায় বাঁধের কাজ এবং খালসমূহে পানি সমতল বেশি থাকায় খাল পুনঃখনন ও অবকাঠামোসমূহের কাজ আরম্ভ করতে বিলম্ব হয়েছে।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকার) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপি বিয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
৪৩	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) দাতা সংস্থাঃ JICA (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ ফখরুল আবেদীন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবাঃ ০১৭১১৩৩০৬৪১ email:mfa_abedin@yahoo.com	মেটি	৯৯৩৩৭.৭২	১৪৫৬.২৯	২৯০০.০০	১২৫১.০৯	১১৮৮.৭২	২৬৪৫.০২	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৪০৮.০০ হেঃ, পূর্ব উচ্চতার বাঁধ পুনঃবাসন-১.৫৫ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ পুনঃবাসন- ৮.০৯ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ- ৩৪২.৩০ কিঃমিঃ, রেগুলেটরের গেট পরিবর্তন-৯৮টি, রেগুলেটর পুনঃস্থাপন- ৫টি, নতুন রেগুলেটর স্থাপন- ৪২টি, খাল পুনঃখনন (পুনঃবাসন)- ৭৫.৪০ কিঃমিঃ এবং খাল পুনঃখনন (নতুন)- ২৬৬.০০ কিঃমিঃ জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পটির আওতায় মাঠ পর্যায়ে কোন ভৌত কাজ বাস্তবায়নের কর্মসূচী নাই। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৪০		স্থানীয়	৩৯৮৯১.৬২	৬০৬.৬২	২০০০.০০	৪১০.০০	৩৪৭.৬৩	৯৫৪.২৫	আহবানকৃত	০	প্রাঙ্গ নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	
		প্রকল্প সাঃ	৫৯৪৪৬.১০	৮৪৯.৬৮	৯০০.০০	৮৪১.০৯	৮৪১.০৯	১৬৯০.৭৭	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	
		আরপিএ	৫৭৪৪৯.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	
		বাস্তব %	১.৫০	৩.০০			২.০০	৩.৫০	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	১ম	
উপ-মোট : বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প		মেটি	৮১৫৮৪০.০৩	১৩৭৫২৩.৪০	১০৪৬২১.০০	৪৪৯২১.৭৪	১৭৪৯১.১২	১৫৫০১৪.৫২	প্রয়োজনীয়	৭৭	প্রয়োজনীয়	১২৪			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১৬১.৪৯ কোটি টাকা
		স্থানীয়	৯২৯০৩.৯৯	১০১৯৯.৬০	১২১৫৮.০০	২৮৬০.৫০	১০৪১.৩৬	১১২৪০.৯৬	আহবানকৃত	৭৭	প্রাঙ্গ নকশা	১২১			
		প্রকল্প সাঃ	৭২২৯৩৬.০৪	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	৪২০৬১.২৪	১৬৪৪৯.৭৬	১৪৩৭৭৩.৫৭	১৪৩৭৭৩.৫৭	গৃহীত	৭৬	উপাত্ত			
		আরপিএ	৬৬৬১৯৯.৩১	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	৩৭৮৫৫.৬৬	১২২৪৪.১৮	১২৫৯৪৩.৮৭	১২৫৯৪৩.৮৭	কার্যাদেশ প্রদান	৭৩	নকশা সরবরাহ	১১৭		
		আর্থিক %					৪২.৯৪	১৬.৭২		আহবান করা হয়নি	০				

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপি বিবরণ		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা তম রহস্যের)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
বিশেষ প্রকল্পসমূহ															
৪৪ ৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: আব্দুল মান্নান খান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোব:০১৭১১৩৯৪৫৫২ email:pdgrp@gmail.com	মেট স্থায়ী প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৭৬৫৪.৬৮ ৬৭৬৫৪.৬৮ ০.০০ ০.০০	৫৪৯৮২.৪৯ ৫৪৯৮২.৪৯ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭২৬.১০ ৭২৬.১০ ০.০০ ০.০০	৫৫৭০৮.৫৯ ৫৫৭০৮.৫৯ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	২ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী ড্রেজিং- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ, ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়- ২ সেট, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৭৭ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং সমীক্ষাঃ Environmental Flow (E-Flow) Assessment জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়- ২ সেট ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৭৭ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ২০.০০ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ১৯.৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৩৪%- ৭.০০ কিগ্রমিঃ, ৭.৮০ লক্ষ ঘন মিঃ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ উন্নতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক আহবানকৃত ২টি দরপত্র বাতিল করা হয়েছে এবং দরপত্রের প্যাকেজগুলো ডিপিএম পদ্ধতিতে খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কে কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। ড্রেজার প্রায়শই বন্ধ থাকে।
৪৫ ৯	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত) (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: কে এম হুমায়ুন কবির, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোব: ০১৭১১৪৫৭৯০৬ email:pnuccapdredging@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৯-০৪-২০১১	মেট স্থায়ী প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০২২১১.৪৪ ১০২২১১.৪৪ ০.০০ ০.০০	৮১৮০০.২৬ ৮১৮০০.২৬ ০.০০ ০.০০	৮৮০০.০০ ৮৮০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৩৮৪.২৮ ৪৩৮৪.২৮ ০.০০ ০.০০	৩১০৬.৫৪ ৩১০৬.৫৪ ০.০০ ০.০০	৮৪৯০৬.৮০ ৮৪৯০৬.৮০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং(নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা)- ৭.৬০ কিগ্রমিঃ, ক্যাপিটাল ড্রেজিং(আউট সোর্সিং)- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, মেইনটেনেন্স ড্রেজিং- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, ৪টি ক্রসবার, পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ৫.৭০০ কিগ্রমিঃ সমীক্ষাঃ ২৪টি নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিংকল্পে টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমীক্ষা জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং(নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা)- ৭.৬০ কিগ্রমিঃ, ক্যাপিটাল ড্রেজিং(আউট সোর্সিং)- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, মেইনটেনেন্স ড্রেজিং- ১৩.৫০ কিগ্রমিঃ, ৪টি ক্রসবার, পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ২.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৪টি ক্রসবার, পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ০.৮০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%), ২.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ৪টি ক্রসবার, পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ০.৮০ কিগ্রমিঃ (আং-%), ০.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-%), ২.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মধ্যপাড়া মাইনিং বন্ধ থাকায় এবং দেশে বিভিন্ন মেগা প্রকল্প চলমান থাকায় প্রকল্পের কাজে হার্ডরক সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। এতে কাজের অগ্রগতি শূন্য হচ্ছে।
৪৬ ২০	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-১১ - ৩০-০৬-১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল হাই, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট মোব:০১৭১৬০৯৪০৯৬ email:ce.sylhet.bwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-০৩-২০১০, ১০-১১-২০১০	মেট স্থায়ী প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৮৪৯৪.১০ ৬৮৪৯৪.১০ ০.০০ ০.০০	৮৪২৯.০৫ ৮৪২৯.০৫ ০.০০ ০.০০	৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৯৭.২৫ ৭৯৭.২৫ ০.০০ ০.০০	৯২২৬.৩০ ৯২২৬.৩০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৮৮ ১৮৪ ১৭৮ ১৫০ ৪	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	১৯ ১৯	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ এক্সভেটর - ১০টি (২টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ১৯১৯.৪২ কিগ্রমিঃ (৪১৭টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৩৩৩.০০ কিগ্রমিঃ (৬৩টি প্যাকেজ), কম্পাটমেন্টাল ডাইক- ৩২ কিগ্রমিঃ (৬টি প্যাকেজ), ক্রস বাধ- ১টি (১টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো/রেগুলেটর নির্মাণ- ৩৯টি (৩৯টি প্যাকেজ), পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন- ১৪৮টি (২৮টি প্যাকেজ), কজগয়ে-৩৫টি (২৬টি প্যাকেজ), কম্পাটমেন্টাল ডাইক-৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ আউটলেট-২৯ টি (১৪টি প্যাকেজ), ইরিগেশন ইনলেট-২২টি (২টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ৪০.০০ কিগ্রমিঃ (২৭টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ এক্সভেটর - ৫টি (১টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ৫০৬.০২ কিগ্রমিঃ (১৪৩টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৫২.০০ কিগ্রমিঃ (১১টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো/রেগুলেটর নির্মাণ- ৪টি (৪টি প্যাকেজ), পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন- ৭২টি (১৫টি প্যাকেজ), কজগয়ে- ১টি (১টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ৪.০০ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ) (ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১০.০০ কিগ্রমিঃ (৬টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ২৫৯.৫০ কিগ্রমিঃ (১৫৭টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ- ৪টি (৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মেরামত- ১০টি (৭টি প্যাকেজ), কজগয়ে- ৬টি (৬টি প্যাকেজ), কম্পাটমেন্টাল ডাইক- ৫ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ আউটলেট- ২টি (২টি প্যাকেজ), এক্সভেটর ক্রয়- ৩টি (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ১.২০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৪.০০ কিগ্রমিঃ (আং), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ১৩৭.০০ কিগ্রমিঃ (আং), কম্পাটমেন্টাল ডাইক- ০.৮৬ কিগ্রমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৪৭ ১১	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক: খন্দকার মোঃ মনিরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ডেপুটি মোব:০১৭১১৩৯১১৮৩ email:bwdbdredger@gmail.com	মেট স্থায়ী প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১২৫৩৫৩.৫৮ ১২৫৩৫৩.৫৮ ০.০০ ০.০০	৩৫৭৮৭.০৪ ৩৫৭৮৭.০৪ ০.০০ ০.০০	২৩০২০.০০ ২৩০২০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৭৫৫.০০ ৫৭৫৫.০০ ০.০০ ০.০০	৫৬৬১.৭৪ ৫৬৬১.৭৪ ০.০০ ০.০০	৪১৪৪৮.৭৮ ৪১৪৪৮.৭৮ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ১১ টি ড্রেজার ক্রয় (৫টি প্যাকেজ), ১২ টি টাগবোট ক্রয়, ১৮টি এক্সভেটর ক্রয়, ৬টি ক্রেন ক্রয়, ২টি ইন্সপেকশন বোট ক্রয়, ১০টি বাল্ক, ৩টি ফর্ক লিফট, ১০টি ১০ ইঞ্চি (২৫০ মিঃ) কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ক্রয় জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ৫টি এক্সভেটর ও ২টি ড্রেজার সরবরাহ প্রাপ্ত। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৭টি ড্রেজার (৩টি প্যাকেজ) ও ৩টি টাগবোট সরবরাহ প্রাপ্ত। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ৩টি টাগবোট সরবরাহ প্রাপ্ত, ৩টি ড্রেজার সরবরাহ নেবার জন্য প্রক্রিয়াধীন। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ উন্নতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে ৪টি প্যাকেজের আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের প্রক্রিয়া শেষ পর্যায়ে। অনুকূলেভাবে, উন্নতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লিঃ এর অনুকূলে ৩টি প্যাকেজের আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। প্রকল্পের ২য় ও ৩য় কিস্তির অর্থ অবশিষ্ট হলে ৩টি ড্রেজার সরবরাহ প্যাকেজটির বিল প্রদানের মাধ্যমে ১১৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হবে।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
৪৮	Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB projects to be Implemented under CCTF (০১-০৮-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৫)	মেট	১৯৮.০৫	৭৫.০০	১০০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ৩০টি সিটিএফ প্রকল্পের EIA study জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ৭টি প্রকল্প ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১০টি প্রকল্প ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ১০টি প্রকল্পেরই Draft Final Report পাওয়া গেছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ পিএসপিতে তালিকাভুক্ত প্রকল্প সমূহের EIA study এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র/ চাহিদা কম পাওয়া গিয়েছে। তবে পরিবেশ অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক ভবিষ্যতে পিএসপি তালিকাভুক্ত/ নতুন সিটিএফ প্রকল্পের EIA study সম্পন্ন করার option খোলা রেখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে পিএসপি'র মেয়াদ ২ বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে প্রকল্পটির মেয়াদ আর বৃদ্ধি করা হবে না মর্মে বোর্ডকে অবহিত করে যথাসময়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমাধির জন্য মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, ১৭টি সিটিএফ প্রকল্পের EIA study সম্পন্ন করেই প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা হয়েছে।
৩৭	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আমিরুল হোসেন, পরিচালক, পরিকল্পনা- ১ মোবাইল: ০১৫৫২৩৬০৩৪০ email: dplanning1@gmail.com	স্থানীয়	১৯৮.০৫	৭৫.০০	১০০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯	আহবানকৃত	০	প্রাঙ্গণ নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	
সমাপ্য প্রকল্প		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	
আরপিএ		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓	
আর্থিক %				৪০.০০	২৬.০০		২৬.০০	৬৬.০০	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	৩য়	
উপ-মোটঃ বিশেষ প্রকল্পসমূহ (১টি সমীক্ষা প্রকল্পসহ)		মেট	৩৬৩৯১১.৮৫	১৮১০৭৩.৮৪	৪৬৯২০.০০	১৫৪৪৯.১৮	১০৩৫১.৫২	১৯১৪২৫.৩৬	প্রয়োজনীয়	১৮৮	প্রয়োজনীয়	২১			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১১৫.০০ কোটি টাকা
	স্থানীয়	৩৬৩৯১১.৮৫	১৮১০৭৩.৮৪	৪৬৯২০.০০	১৫৪৪৯.১৮	১০৩৫১.৫২	১৯১৪২৫.৩৬	আহবানকৃত	১৮৪	প্রাঙ্গণ নকশা	১৯				
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১৭৮	উপাত্ত					
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	১৫০						
	আর্থিক %						৩২.৯৩	২২.০৬	আহবান করা হয়নি	৪	নকশা সরবরাহ	১২			
উপ-মোটঃ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ		মেট	১১৭৯৭৫১.৮৮	৩১৮৫৯৭.২৪	১৫১৫৪১.০০	৬০৩৭০.৯২	২৭৮৪২.৬৪	৩৪৬৩৩৯.৮৮	প্রয়োজনীয়	২৬৫	প্রয়োজনীয়	১৪৫			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ২৭৬.৪৯ কোটি টাকা
	স্থানীয়	৪৫৬৮১৫.৮৪	১৯১২৭৩.৪৩	৫৯০৭৮.০০	১৮৩০৯.৬৮	১১৩৯২.৮৮	২০২৬৬৬.৩১	আহবানকৃত	২৬১	প্রাঙ্গণ নকশা	১৪০				
	প্রকল্প সাঃ	৭২২৯৩৬.০৪	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	৪২০৬১.২৪	১৬৪৪৯.৭৬	১৪৩৭৭৩.৫৭	গৃহীত	২৫৪	উপাত্ত					
	আরপিএ	৬৬৬১৯৯.৩১	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	৩৭৮৫৫.৬৬	১২২৪৪.১৮	১২৫৯৪৩.৮৭	কার্যাদেশ প্রদান	২২৩						
	আর্থিক %						৩৯.৮৪	১৮.৩৭	আহবান করা হয়নি	৪	নকশা সরবরাহ	১২৯			
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৪৮টি প্রকল্প সর্বমোট		মেট	১৯৪৯৯৮১.৩১	৫৯৪৫৩৪.৯৯	২৯৬৮৬৫.০০	১৬৬০১৮.৭৪	৬৯৬০৪.০৩	৬৬৪১৩৯.০২	প্রয়োজনীয়	৪০৮	প্রয়োজনীয়	২৩৯	বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৪৮৯.৮০ কোটি টাকা	বাস্তব অগ্রগতি ৩৬.৫৮%	
	স্থানীয়	১২২৭০৪৫.২৭	৪৬৭২১১.১৮	২০৪৪০২.০০	১২৩৯৫৭.৫০	৫৩১৫৪.২৭	৫২০৩৬৫.৪৫	আহবানকৃত	৪০৪	প্রাঙ্গণ নকশা	২৩৪				
	প্রকল্প সাঃ	৭২২৯৩৬.০৪	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	৪২০৬১.২৪	১৬৪৪৯.৭৬	১৪৩৭৭৩.৫৭	গৃহীত	৩৯৭	উপাত্ত					
	আরপিএ	৬৬৬১৯৯.৩১	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	৩৭৮৫৫.৬৬	১২২৪৪.১৮	১২৫৯৪৩.৮৭	কার্যাদেশ প্রদান	৩৫৮						
	আর্থিক %						৫৫.৯২	২৩.৪৫	আহবান করা হয়নি	৪	নকশা সরবরাহ	২১৬			

গত ২৮-০১-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
১)	‘কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৭.১৮কিমি দীর্ঘ একটি লুপকাট খনন (ইসাপুর লুপকাট), ৫৮.৪৭কিমি নদী ড্রেজিং ও ১.৯৯কিমি নদীতীর সংরক্ষণ কাজের সংস্থান রয়েছে। বাপাউবো-র ড্রেজার দ্বারা তন্মধ্যে ইসাপুর লুপকাটের মাত্র ৫০০ মিটার খনন করা হয়েছে ও ধলেশ্বরী নদীর ড্রেজিং এখনও শুরু করা হয়নি। সভাপতি এই প্রকল্পের কাজের অগ্রগতিতে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিশেষ করে প্রকল্পটি মাননীয় রাষ্ট্রপতির এলাকাভুক্ত হওয়ায় প্রকল্পের কাজের আরও অগ্রগতি হওয়া উচিত ছিল বলে তিনি মত ব্যক্ত করেন। সভাপতি আরও বলেন, এমনভাবে প্রোগ্রাম করতে হবে যাতে ড্রেজিং এর কাজ ১ বছরের মধ্যেই শেষ করা যায়। পাশাপাশি নদীতীর সংরক্ষণের কাজও ১ বছরের মধ্যেই শেষ করতে হবে। সভাপতি এ আলোকে ডিপিপি সংশোধন করে তা আগামী ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ দেন।	‘কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রকল্পটির নদীতীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং এর কাজ ১ বছরের মধ্যেই সমাপ্ত করতে হবে। সে আলোকে সংশোধিত ডিপিপি আগামী ১০ ফেব্রুয়ারির মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ‘কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা’ প্রকল্প।		প্রকল্পের প্রথম ৫ বছরে ২.৪০ কোটি ঘন মিটার মাটি ড্রেজিং লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে মাত্র ২৩ লক্ষ ঘন মিটার মাটি ড্রেজিং করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পে আউটসোর্সিং ড্রেজার নিযুক্ত করে হলেও বাদ বাকি ড্রেজিং সম্পন্ন করতে ৩ বছর সময় লাগবে। প্রকল্পের অন্যান্য অঙ্গের বাস্তবায়নও ড্রেজিং এর সাথে সম্পৃক্ত। এমতাবস্থায়, প্রকল্পের মেয়াদ এবং ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ আরডিপিপি বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে। শীঘ্রই তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
২)	বাপাউবো-র ড্রেজার পরিদপ্তরের কাজের গতি মস্থর হওয়ায় বেশ কয়েকটি প্রকল্পের কাজের অগ্রগতিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। বিশেষ করে বিভিন্ন সময়ে ড্রেজারের বিভিন্ন ছোটখাটো যন্ত্রাংশ নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে ড্রেজার কাজ করতে পারে না মর্মে ড্রেজার পরিদপ্তর থেকে জানানো হয়। অথচ আন্তরিকতা থাকলে ও সময়ানুগ উদ্যোগ গ্রহণ করা হলে এ ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হত না। সভাপতি গত ১ মাসে বিভিন্ন ড্রেজারের জন্য কী পরিমাণ খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় করা হয়েছে, এগুলো ক্রয় করতে কী পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, কত দিন সময় লেগেছে এবং ড্রেজারগুলো কত দিন সচল ছিল ও কত দিন বন্ধ ছিল তার বিস্তারিত তথ্য মন্ত্রণালয়কে জানানোর নির্দেশ প্রদান করেন।	গত ১ মাসে বিভিন্ন ড্রেজারের জন্য যে সকল খুচরা যন্ত্রাংশ ক্রয় করা হয়েছে সেগুলোর প্রতিটির মূল্যসহ সংগ্রহের ব্যয়িত সময়ের তথ্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। এছাড়া, ড্রেজারগুলো কত দিন সচল ছিল ও কত দিন বন্ধ ছিল তার বিস্তারিত তথ্য মন্ত্রণালয়কে দিতে হবে।	প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার পরিদপ্তর।		চাহিত তথ্যাদি সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য ড্রেজার পরিদপ্তরকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। প্রতিবেদনটি চূড়ান্ত হলে তা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৩)	‘হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পটির উপর গত ২৫/০১/২০১৬ তারিখে স্টিয়ারিং কমিটির ৪র্থ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রকল্পটি সংশোধনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভাপতি উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে সংশোধিত ডিপিপি আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	‘হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন’ শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি আগামী ১৫ কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ‘হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন’ প্রকল্প।		১১-০২-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটির আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৪)	‘তাড়াইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রকল্পের উপর গত ১২/০১/২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্তের আলোকে এখনও সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি। সভাপতি উক্ত প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	‘তাড়াইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা’ শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ‘তাড়াইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা’ প্রকল্প।		পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত পিইসি সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসনের ভিত্তিতে মাঠ পর্যায়ে কাজের বাস্তবায়ন হচ্ছে কি না এ বিষয়ে সচিব, পাসম এবং জেলা প্রশাসক, গোপালগঞ্জের অনুস্বাক্ষর করা দুটি প্রতিবেদন পুনর্গঠিত আরডিপিপিতে সংযোজন করতে হবে। প্রতিবেদনদ্বয় প্রণয়ন করতঃ অনুস্বাক্ষরের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনগুলো প্রাপ্তির পর পুনর্গঠিত আরডিপিপি বোর্ডের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
৫)	‘বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্পের procurement method পরিবর্তন সংক্রান্ত	‘বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর	প্রকল্প পরিচালক, ‘বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী		এই সংক্রান্ত নির্দেশনাটি প্রতিপালন করে কেবলমাত্র জিও ব্যাগ ডাম্পিংয়ের মাধ্যমে প্রকল্পটির ভৌত কার্যক্রম সম্পাদন করার জন্য

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
	প্রস্তাব ইতোমধ্যে CCEA কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। সভাপতি বলেন, যদিও CCEA হতে procurement method পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে এবং CCGPতে টেন্ডার অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে, কিন্তু এ বছর revetment এর সম্পূর্ণ কাজ শুরু করা যৌক্তিক হবে না। কারণ প্রস্তাবিত 'River Management & Improvement Project' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়ও উক্ত এলাকায় কাজের প্রস্তাবনা রয়েছে। এতে দ্বৈততা সৃষ্টি হবে। দ্বৈততা পরিহার করার উদ্দেশ্যে শুধু জিও ব্যাগ ব্যবহার করে bank line যাতে shift না হয় সেই লক্ষ্যে কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। ব্লকের কাজ এ বছর শুরু করা যাবে না।	সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত কাজের মধ্যে শুধু জিও ব্যাগ ডাম্পিং এর মাধ্যমে bank line যাতে shift না হয় সেই কাজই বাস্তবায়ন করতে হবে। এক্ষেত্রে আপাতত ব্লকের কাজ বাস্তবায়ন করা যাবে না এবং পরবর্তীতে প্রস্তাবিত 'River Management & Improvement Project' শীর্ষক প্রকল্পের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে।	হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ' প্রকল্প।		সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
৬)	'বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রকল্পটির বিষয়ে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে গত ২১/০১/২০১৬ তারিখে উক্ত প্রকল্পটির উপর একটি স্টিয়ারিং কমিটির ৫ম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে পুনর্গঠিত সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	স্টিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তের আলোকে 'বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক প্রকল্পটির পুনর্গঠিত আরডিপিপি আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, 'বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা' প্রকল্প।		প্রকল্পটির পুনর্গঠিত আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য বর্তমানে বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন আছে। শীঘ্রই তা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা সম্ভব হবে।
৭)	জুন, ২০১৬ এর মধ্যে ২৫টি প্রকল্প সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে। তন্মধ্যে ১২টি প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়েই সমাপ্ত হবে। এক্ষেত্রে যে সকল প্রকল্পের কাজ জুন, ২০১৬ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে না সে সকল প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব আবশ্যিকভাবে ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে। সভাপতি সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালকগণকে এ বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশ দেন।	যে সকল প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে তাদের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব আগামী ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ।		মাঠ পর্যায়ে বর্তমান অবস্থার ভিত্তিতে বাপাউবো'র ১৭ টি প্রকল্পের জুন, ২০১৬ পর্যন্ত মেয়াদ থাকলেও তা যথাসময়ে শেষ হবে না বলে প্রতীয়মান হয়। তন্মধ্যে ৯টি প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন প্রয়োজন এবং বাকি ৮টি প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন। ৩টি প্রকল্পের (কালনী-কুশিয়ারা, পশ্চিম গোপালগঞ্জ, সিডিএসপি-৪) ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব এখনো মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়নি। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির সবগুলো প্রস্তাবনাই মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।
৮)	পূর্ত কাজের রেট শিডিউল সঠিক সময়ের ব্যবধানে আপডেট না হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময়ে ঠিকাদারগণ কাজ গ্রহণ করতে আগ্রহী হন না। ফলে, প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা দেখা দেয়। এ অবস্থা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে সভাপতি প্রতি বছর রেট শিডিউল আপডেট করার নির্দেশ দেন।	বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পূর্ত কাজের রেট শিডিউল প্রতি বছর নির্ধারণ করতে হবে।	বাপাউবো।		গৃহীত সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের জন্য বাপাউবো'র মাঠ পর্যায়ের সকল সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণকে উদ্যোগী হয়ে নকশা সার্কেল-২ এর মাধ্যমে প্রতি বছর পূর্ত কাজের রেট শিডিউল হালনাগাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
৯)	দাতা সংস্থার mid-term evaluation mission 'চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)' শীর্ষক প্রকল্পের কাজের কিছু পরিবর্তনের সুপারিশ করে। যার আলোকে প্রকল্পটি সংশোধন করা প্রয়োজন। পাশাপাশি প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত বর্ধিত করা প্রয়োজন মর্মে প্রকল্প পরিচালক জানান। সভাপতি আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি মধ্যে প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।	আগামী ১০ই ফেব্রুয়ারি মধ্যে সিডিএসপি-৪ শীর্ষক প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, সিডিএসপি-৪ শীর্ষক প্রকল্প।		প্রকল্পটির আরডিপিপি প্রণয়ন করতঃ বর্তমানে তা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তরে চূড়ান্ত নিরীক্ষাধীন রয়েছে। অতি শীঘ্রই তা বোর্ডে দাখিল করে অতঃপর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সম্ভব হবে।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের বিবরণী :

ক্রমিক নং	অনুমোদিত প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	ডিপিপি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদনকাল (একনেক/পরিঃ মন্ত্রী/পাসম মন্ত্রী)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি, এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	২০৯৮৯.৩৬	১৯-০৫-২০১৫	
২।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার মানিকনগরে তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে মেঘনা নদীর বামতীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	৩৯৮৫.১০	২৬-০৫-২০১৫	
৩।	কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	১৭৯২৫.০০	১৬-০৬-২০১৫	
৪।	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	২৫৯৭৬.০০	২৫-০৬-২০১৫	
৫।	চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাংগু ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	১৩৮০১.৩৯	২৫-০৬-২০১৫	
৬।	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন ফিলিপনগর, আবেদের ঘাট ও ইসলামপুর এলাকায় পদ্মা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	৮৩৫২.০৪	০৪-০৮-২০১৫	
৭।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানিসম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২)	৪২৮১৮.০০	২৫-০৮-২০১৫	
৮।	ডেভেলপমেন্ট অব স্মার্ট প্রজেক্ট মনিটরিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস (SPMMIS) (জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬)	১৯৬.০০	২৮-০৭-২০১৫	
৯।	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	৩০১৫২.৮৯	০১-০৯-২০১৫	
১০।	নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জানুয়ারী ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	৪৭২৮.৫৯	২২-০৯-২০১৫	
১১।	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	৫১৭৯.৭০	০৬-১০-২০১৫	
১২।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০)	১৫৫৮৮.১৬	০৬-১০-২০১৫	
১৩।	সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল ও তৎসংলগ্ন শাখা খালসমূহ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	১৬২৪.৯৯	০১-১১-২০১৫	
১৪।	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় দোয়াইর বাজার হতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	২২৭৮৯.০০	১০-১১-২০১৫	
১৫।	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা-বাকখাইন-ভান্ডারগাঁও সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	২৪৭৭.৩৩	২৫-১১-২০১৫	
১৬।	বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০)	২৮২৮৩.১৬	০৪-০১-২০১৬	
১৭।	ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০)	৫৫১৪৯.৯৮	০৯-০২-২০১৬	

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকাঃ

সংযোজনী-৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০১৫-১৬ অর্থ বছর (২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত)			২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		প্রকল্প সমাপ্তির জন্য আরএডিপিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন (কোটি টাকা)
				আর্থিক	বাস্তব (%)	এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	১২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৬)	৪৯৭৪.১৮	২১২৭.২৪	৪৭.২৩	২৭০০.০০	৬৭৫.০০	৩০০.০০	২৪২৭.২৪	৫৬.০৬	সমাপ্ত হবে না।
২	১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	৮৬.৬৩	১৪০০.০০	৩৫০.০০	৩৫০.০০	১২৮৭৫.৩৬	৮৯.৫৩	৫.৩৩
৩	১৪	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১ - জুন, ২০১৬)	১৮৬৯১.৮০	১২২৬৯.২৭	৭৬.১৩	৫৫০০.০০	১৩৭৫.০০	৯২০.০০	১৩১৮৯.২৭	৮৫.১৩	০.২২
৪	১৮	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	১১৭৭০.০০	১০৫৮৫.৪৫	৯২.২০	৮০০.০০	৪০০.০০	১৮৮.৬৮	১০৭৭৪.১৩	৯৫.০০	১.১২
৫	২৪	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	২১৪৪৬.৩৪	৯৯৩৯.৪৫	৪৬.৩৫	৫০০০.০০	২৫০০.০০	১২৫০.০০	১১১৮৯.৪৫	৬৭.৫০	৭৮.১১
৬	৩৪	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্ণাই নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	১৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৬১.০০	৭০০.০০	১৭৫.০০	০.০০	৯৯৮.৬১	৭৪.০০	১.২১ কোটি টাকা কম বরাদ্দ প্রয়োজন
৭	২২	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৬)	৮০০৮.০০	৫১৬৮.৬৭	৬৪.৪৬	২০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৫.১৪	৬১৬৩.৮১	৮২.৯৬	৬.৫০
৮	৬	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	১৬৮০৪.৫৯	৯০২৩.৫৭	৬৬.০০	৪৫০০.০০	১১২৫.০০	৪১৮.০০	৯৪৪১.৫৭	৭৫.০০	সমাপ্ত হবে না।
৯	২৮	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	১০৩২৮.৮২	৮৭০৪.৯৮	৮৬.০০	১৮০০.০০	৭৬১.৯২	৭৬১.৯২	৯৪৬৬.৯০	৯০.০০	৪.০০
১০	২৫	বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩২.০০	৩০০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৪২৪০.০০	৪৪.০০	৫.০০
১১	২৩	যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	৯৩.০২	৬০০.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮	৯৩.০২	প্রকল্পটি সমাপ্ত।
১২	৩৭	Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB projects to be Implemented under CCTF (০১-০৮-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৫)	১৯৮.০৫	৭৫.০০	৪০.০০	১০০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯	৬৬.০০	প্রকল্পটি সমাপ্ত।

৩০ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে মেয়াদউত্তীর্ণ প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল	ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের সর্বশেষ পর্যায়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	উত্তরাঞ্চল, রংপুর		
১।	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১)	০১-০৭-২০০৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত	বিগত ০৬-০১-২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন পূর্বক রংপুর, দিনাজপুর ও নিলফামারী জেলার জেলা প্রশাসকগণের সাথে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রণীত প্রকল্পটির ৩য় সয়শোধিত আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		
২।	ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)	মার্চ, ২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত	ব্যয় বৃদ্ধির যৌক্তিকতা নিরূপণ কমিটির প্রতিবেদনসহ আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং Appraisal সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গেলে সে মোতাবেক পুনর্গঠিত আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত হবে না এরূপ প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা			
১।	১০	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-১২-২০১৫)	চলমান প্রকল্পটির আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে প্রকল্প মেয়াদ ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত প্রস্তাব করা হয়েছে এবং নতুন গৃহীতব্য প্রকল্পটির প্রি-ডিপিপি প্রণয়ন করে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে।
২।	১৭	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য প্রকল্পটির আরডিপিপি বাপাউবোতে প্রক্রিয়াধীন।।
৩।	৩১	পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রস্তাবিত আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন এবং ০১-০২-২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রস্তাবনা অনুযায়ী পানি ভবন ১২ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হবে ও জুন, ২০১৮ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে।
৪।	৮	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম			
৫।	৩২	চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এক বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা ০১-০২-২০১৬ তারিখ পাসম হতে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে আইএমইডির প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে।
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা			
৬।	১২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১-১১-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
উত্তরাঞ্চল, রংপুর			
৭।	৩০	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)	প্রকল্পটির আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
৮।	২৭	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনাহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে ভূরঙ্গামারী-মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (০১-০৭-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্পটির আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী			
৯।	১৫	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন ভাংগন রোধ এবং বেড়া উপজেলার নাগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন রোধ (০১-০১-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর			
১০।	৯৬	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)	ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডিতে প্রক্রিয়াধীন।
১১।	৯৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬)	মাঠ দপ্তরে প্রকল্পটির আরডিপিপি প্রণয়নধীন।
১২।	৯৪	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	১৭-০১-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটির আরডিপিপির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বাপাউবোতে প্রক্রিয়াধীন।
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল			
১৩।	৬	ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পাসমে প্রেরণের জন্য বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা			
১৪।	২১	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (০১-০৭-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পাসমে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে মাঠ দপ্তর কর্তৃক প্রকল্পটির আর ডিপিপি সংশোধনের প্রয়োজন নেই মর্মে নিশ্চয়তা দেয়া হলেই প্রস্তাবনাটি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করা হবে।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ			
১৫।	১৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬)	ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ প্রকল্পের আরডিপিপি প্রকল্প ব্যবস্থাপনা দপ্তরে প্রণয়ন করা হয়েছে। চূড়ান্ত নিরীক্ষার পর তা বোর্ডের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
বিশেষ প্রকল্পসমূহ			
১৬।	৯	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ এক বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
১৭।	২০	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্পটির আরডিপিপি পাসমে প্রক্রিয়াধীন।

**MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT
FOR THE RADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
FOR THE YEAR 2015-2016**

(In lac taka)

Month	Financial target				Financial achievement				Cumulative achv for the year				Financial in %				Physical in %			
	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Target (%)	Cumulative (%)	Monthly Financial Achv.	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumulative	Monthly Achievement	Cum. Achv for the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
July	2968.65	2044.02	924.63	840.63	312.79	0.00	312.79	0.00	312.79	0.00	312.79	0.00	1.00	1.00	0.11%	0.11%	1.00	1.00	0.89%	0.89%
August	2968.65	2044.02	924.63	840.63	130.00	0.00	130.00	0.00	442.79	0.00	442.79	0.00	1.00	2.00	0.04%	0.15%	2.00	3.00	0.26%	1.15%
September	2968.65	2044.02	924.63	840.63	6,182.10	4,609.50	1,572.60	710.79	6,624.89	4,609.50	2,015.39	710.79	1.00	3.00	2.08%	2.23%	2.00	5.00	3.00%	4.14%
October	8905.95	6132.06	2773.89	2521.89	10,559.48	8,541.31	2,018.17	1,224.00	17,184.37	13,150.81	4,033.56	1,934.79	3.00	6.00	3.56%	5.79%	3.00	8.00	2.92%	7.06%
November	11874.60	8176.08	3698.52	3362.52	12,647.40	10,159.92	2,487.48	1,616.80	29,831.77	23,310.73	6,521.04	3,551.59	4.00	10.00	4.26%	10.05%	5.00	13.00	5.93%	12.99%
December	17811.90	12264.12	5547.78	5043.78	13,613.68	8,406.99	5,206.69	4,610.91	43,445.45	31,717.72	11,727.73	8,162.50	6.00	16.00	4.59%	14.63%	8.00	21.00	7.78%	20.77%
January	20780.55	14308.14	6472.41	5884.41	15,329.04	12,030.81	3,298.23	2,697.88	58,774.49	43,748.53	15,025.96	10,860.38	7.00	23.00	5.16%	19.80%	10.00	31.00	9.85%	30.81%
February (21-02-2016)	29686.50	20440.20	9246.30	8406.30	10,829.54	9,405.74	1,423.80	1,383.80	69,604.03	53,154.27	16,449.76	12,244.18	10.00	33.00	3.65%	23.45%	12.00	43.00	5.77%	36.58%
March	35623.80	24528.24	11095.56	10087.56									12.00	45.00			14.00	57.00		
April	41561.10	28616.28	12944.82	11768.82									14.00	59.00			15.00	72.00		
May	41561.10	28616.28	12944.82	11768.82									14.00	73.00			15.00	87.00		
June	80153.55	55188.54	24965.01	22697.01									27.00	100.00			13.00	100.00		
Total	296865.00	204402.00	92463.00	84063.00										100.00				100.00		

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত ১৮টি চলমান প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্পের অবস্থান/ প্রকার	প্রকল্প ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়	এডিপি বরাদ্দ (২০১৫-১৬)	২০১৫-১৬ সালে ২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৫-১৬ সালে ২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)	২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতির হার (%)		মন্তব্য
									বাস্তব	আর্থিক	
১	২		৩	৫	৬	৭	৮		৯		১০
১০০.০০ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ (৭টি)											
৪	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) (২০০৮-০৯ থেকে ৩১-১২-২০১৭)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৭০৩১০.০০	৩৫৩৯৬.৬৬	২৬৭৬৬.০০	১১৩২৩.৯৪	২৪২৭.৬৪	৬৫.৩৫	৪১.০৬	৯.০৭	
৩৬	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৩২৮০০০.০০	২৩৬০.০৫	২৫০০০.০০	১৮০৩৮.৯৫	৫৪৯৪.৮৬	২.৩৮	২১.৯২	২১.৯৮	
১১	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩১/১২/১৬)	বিশেষ প্রকল্প	১২৫৩৫৩.৫৮	৩৫৭৮৭.০৪	২৩০২০.০০	৫৭৫৫.০০	৫৬৬১.৭৪	৩৩.০৭	২৪.৬২	২৪.৫৯	
৩৯	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program (এপ্রিল, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৮২৮৫৬.০০	২১৭৭.৮০	২২৯৬৪.০০	৪৮০৪.৯৬	২৭৩৫.৬৫	১০.৬৩	২৮.৮৬	১১.৯১	
৩৮	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭)	কুমিল্লা জোন	১৯৮০২.০৪	৫৮৮৭.০৭	১২৮০০.০০	৩২০০.০০	৫৬৮.৬৯	৪১.৭৬	১৮.৫৭	৪.৪৪	
৮	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৬)	ঢাকা জোন	৪৮৯৪৯.৪০	২৪৯৮৮.২০	১১৫০০.০০	৮৬২৫.০০	৫৭৪৮.৩৮	৭৩.৫০	২৮.৩৮	৪৯.৯৯	
৩৫	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৫৬৩৪৯.০০	৯১৪৯.১৭	১০৯৪৭.০০	৩৩৪৯.৫২	২৩৭৮.৮৯	২১.২৫	২০.৪০	২১.৭৩	
	উপ-মোট (ক)		৭৩১৬২০.০২	১১৫৭৪৫.৯৯	১৩২৯৯৭.০০	৫৫০৯৭.৩৭	২৫০১৫.৮৫			১৮.৮১	
			মোট বরাদ্দের		৪৪.৮০%	১৮.৫৬%	৮.৪৩%				
৫০.০০ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব হতে ১০০.০০ কোটি টাকার কম বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ (১১টি)											
২০	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১-০৭-১১ - ৩০-০৬-১৬)	বিশেষ প্রকল্প	৬৮৪৯৪.১০	৮৪২৯.০৫	৯০০০.০০	২২৫০.০০	৭৯৭.২৫	১৫.৪৫	২১.৬৯	৮.৮৬	

এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্পের অবস্থান/ প্রকার	প্রকল্প ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়	এডিপি বরাদ্দ (২০১৫-১৬)	২০১৫-১৬ সালে ২১- ০২-২০১৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৫-১৬ সালে ২১- ০২-২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)	২১-০২-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২১-০২- ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতির হার (%)		মন্তব্য
									বাস্তব	আর্থিক	
১	২		৩	৫	৬	৭	৮		৯	১০	
৯	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	বিশেষ প্রকল্প	১০২২১১.৪৪	৮১৮০০.২৬	৮৮০০.০০	৪৩৮৪.২৮	৩১০৬.৫৪	৮৯.২১	৬১.১৬	৩৫.৩০	
১৭	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	ঢাকা জোন	৬৩৩৭২.১৪	৫৫০০.৯৩	৮০০০.০০	২০০০.০০	৩৮৩.৩২	১৫.৬৫	৩৩.২১	৪.৭৯	
২	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৭)	কুমিল্লা জোন	২৮০৫২.৩৮	১৩২১৮.৮০	৮০০০.০০	৪০০০.০০	২০০০.০০	৯৩.২৫	৪০.৬৩	২৫.০০	
১৩	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-১১-২০০৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	রাজশাহী জোন	৪২০৮১.৭৩	২০০৩০.৯৬	৭০০০.০০	৫২৫০০.০০	৩৪৮০.৪৮	৭৮.৯৬	১০০.৪৮	৪৯.৭২	
২১	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	খুলনা জোন	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৬১৩৫.০০	৩০২৬.০০	২৯৯৪.৮৫	৫৮.২১	৪১.৯৮	৪৮.৮২	
৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প WMIP (২০০৪-০৫ থেকে ৩১-১২-২০১৫)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৮১৫৯৫.১১	৭২৮৮৪.৪৩	৬০০০.০০	১৩৪৫.৮৭	৩.৫০	৮২.০৫	৫৭.২৮	০.০৬	
৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২ (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	বিশেষ প্রকল্প	৬৭৬৫৪.৬৮	৫৪৯৮২.৪৯	৬০০০.০০	৩০০০.০০	৭২৬.১০	৮৩.২৫	১১.৯০	১২.১০	
১৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	২৭৮৭৪.১৮	১৩২৪১.৭৩	৫৫৪৪.০০	১৭১৫.৯৪	১৪০৩.৯৭	৫৫.৪১	২৫.৩৪	২৫.৩২	
১৪	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১ - জুন, ১৬)	রংপুর জোন	১৮৬৯১.৮০	১২২৬৯.২৭	৫৫০০.০০	১৩৭৫.০০	৯২০.০০	৮৫.১৩	৩৭.৭০	১৬.৭৩	
২৪	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	রাজশাহী জোন	২১৪৪৬.৩৪	৯৯৩৯.৪৫	৫০০০.০০	২৫০০.০০	১২৫০.০০	৬৭.৫০	৩৯.৪২	২৫.০০	
			৫৫০০৮৫.৪০	৩০৩১৭০.৬৮	৭৪৯৭৯.০০	৭৮০৯৭.০৯	১৭০৬৬.০১			২২.৭৬	
	উপ-মোট (খ)			মোট বরাদ্দের	২৫.২৬%	২৬.৩১%	৫.৭৫%				
	সর্বমোট		১২৮১৭০৫.৪২	৪১৮৯১৬.৬৭	২০৭৯৭৬.০০	১৩৩১৯৪.৪৬	৪২০৮১.৮৬			২০.২৩	
				মোট বরাদ্দের	৭০.০৬%	৪৪.৮৭%	১৪.১৮%				

Activities to be done during 2015-16 by BWDB under 48 development projects

SI No	Name of Activities	Name of Zones											TOTAL
		Dhaka	Comilla	Sylhet	Ctg	Rangpur	Rajshahi	Faridpur	Barishal	Khulna	F. Aid	Spc	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Irri. Canal Excav (km)	-	-	-	-	18.12	-	-	-	-	48.00	-	66.12
2	Irri. Canal Re-Excav (km)	-	-	-	-	-	-	10	-	-	337.96	-	347.96
3	Drain canal Excav (km)	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	20.00
4	Drain canal Re-Excav (km)	-	-	-	-	-	68.68(P)	220.80 205.70(P)	-	187.00	264.40	10.00	682.20 274.38 (p)
5	New Irri. Structure (no)	-	-	10	-	14	-	53 25(P)	-	-	30.00	01	108 25(p)
6	Rehb Irri Structure (no)	-	-	-	-	-	-	185	-	-	282 04(p)	-	467 04(p)
7	New Drain. Structure (no)	-	01	-	-	-	-	17 02(p)	-	38 01(P)	110	13	179 03(p)
8	Rehb Drain Structure (no)	-	-	-	-	-	-	15	-	10	157	10	182
9	River Dredging (km)	19.45	18.30	-	-	-	3.50	-	-	10.00	-	17.00	68.25
10	River Excavation (km)	2.79	2.36	-	-	-	-	08.00	-	121.15 72.25(P)	-	-	134.30 72.25(p)
11	Maintain Dredging (km)	-	-	-	-	-	-	1.00	-	8.00	-	20.00	29.00
12	New Embankment (km)	-	-	-	-	-	1.67	30.18 5.00(P)	-	82.83	14.00 10.00(p)	5.00	133.68 15.00(p)
13	Rehb Embankment (km)	-	-	-	-	03.00	-	135.00	-	15.90	266.02 70.00(p)	249.50	669.42 70.00(p)
14	Protective Work (km)	14.10 (p)	5.80	-	2.88	19.75	29.40 9.07(P)	03.64 0.75(P)	10.64 10.90(P)	6.12 1.57(p)	16.15 14.00(p)	4.98 2.30(p)	99.16 52.69(p)
15	Bridge & Culvert (no)	-	-	-	-	22	-	-	-	02(p)	-	-	22 02(p)
16	Closure & Cross dam(nos)	-	01	-	-	-	-	-	-	-	04	-	05

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতির বিবরণী

(জমির পরিমাণ- হেক্টরে)

ক্রমিক নং	জোনের নাম/ প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ	জুন, ২০১৫ পর্যন্ত অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম			দখল প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ	জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনার বর্তমান অবস্থান (জেলা প্রশাসন/ভূমি মন্ত্রণালয়/ বাপাউবো)	মন্তব্য
				২০১৪-১৫ সালের জের	২০১৫-১৬ সালের কার্যক্রম	মোট কার্যক্রম (৭+৮)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা									
১	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	১৬২.৪৪	৫৬.১৫	১০৬.২৮		১০৬.২৮		জেলা প্রশাসন	১০৬.২৮ হেঃ জমি ভূমি মন্ত্রণালয় হতে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে। ১৩৬৩.৫০ লক্ষ টাকার চূড়ান্ত প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। ২০১৪- ১৫ অর্থ বছরে অগ্রীম ১২৩৬.১০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা আছে। ৭ ধারা জারী প্রক্রিয়াধীন।
উত্তরাঞ্চল, রংপুর									
২	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট- ১)	২৬৬.০০	১২৯.১৭	১০.৪১	৭৭.৬৭	৮৮.০৮		জেলা প্রশাসন	ডিপিপি-তে জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেঃ (প্রাঃ মূল্য ৯৪৫০.৯৮ লক্ষ টাকা) এর বিপরীতে ১২৯.১৭ হেঃ জমি অধিগ্রহণ করতে ব্যয় ৮৯৪৮.৭৪ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট জমি অধিগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রকল্পটির ৩য় আরডিপিপি অনুমোদন ছাড়া সম্ভব হবে না।
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী									
৩	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর ও কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	২.৪৪	১.১৪		১.৩০	১.৩০		জেলা প্রশাসন	ক্রসবার নির্মাণের প্রয়োজনে ০.৭৫ হেঃ জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প	১৮৬.১০	৪৯.৬১	৫১.১৩	৭৫.৬৩	১২৬.৭৫		জেলা প্রশাসন- ১২৬.৭৬ হেঃ	২০-০১-১৬ তারিখে ৭৫.৬২ হেঃ জমির ডিএলএসি হয়েছে। ৫১.১৪ হেঃ জমির প্রস্তাবের ওপর ভূমি মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোটাবেক জবাব প্রদান করা হয়েছে। সকল প্রস্তাব (১২৬.৭ হেঃ) জেলা প্রশাসকের দপ্তর হতে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর									
৫	তাড়াইল পাচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২৬৬.০৬	১২.১৮	১৫৮.৩৩	০.০০	১৫৮.৩৩	৮.০২	জেলা প্রশাসন- ১৩৮.০৯ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ২০.২৪ হেঃ	মোট ২৬৬.০৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০.৫১ হেক্টর জমির প্রয়োজন হবে। আরও ১৫ হেঃ জমির প্রাক্কলন প্রক্রিয়াধীন।
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা									
৬	বাগেরহাট জেলার পোস্তার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৮০.০০	৬.৯৮	৮.৪৫		৮.৪৫		জেলা প্রশাসন	প্রকল্পটিতে বর্তমানে ৮.৪৫ হেঃ এর বেশি জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন নেই।
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ									
৭	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প	৮৪.০০	৩৩.২৩	২১.৫৩	২৯.২৪	৫০.৭৭		জেলা প্রশাসন- ২৯.২৪ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ২১.৫৩ হেঃ	প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত আরডিপিপিতে আরো ৯৫.০০ হেঃ জমি অধিগ্রহণের সংস্থান রাখা হয়েছে এবং তা অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়েছে।
৮	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Bandarban Districts	৫৪৪.১৬	২.৩০	২.৩০	১৮৩.০০	১৮৫.৩০		জেলা প্রশাসন- ১৪৭.৪১ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ৩৭.৮৯ হেঃ	
৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)	১৮৮.৮৪			২০.০০	২০.০০		জেলা প্রশাসন	
১০	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program	১৩৬.০০		৯৯.৭০	৩৬.৩০	১৩৬.০০		জেলা প্রশাসন ও ভূমি মন্ত্রণালয়	৯৫.১৯ হেঃ জমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
১১	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part)	৪০৮.০০			৫.০০	৫.০০			প্রকল্পের কিছু নকশা চূড়ান্ত হলে জমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলন করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নেয়া সম্ভব হবে। প্রয়োজনীয় নকশাগুলো প্রণয়নধীন রয়েছে।
সর্বমোট		২৩২৪.০৪	২৯০.৭৬	৪৫৮.১৩	৪২৮.১৪	৮৮৬.২৬	৮.০২		

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত
অগ্রগতি প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্প (সংখ্যা)	সমাপ্ত প্রকল্প (সংখ্যা)	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চলমান প্রকল্প (সংখ্যা)	প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন (সংখ্যা)	সমীক্ষার আলোকে প্রণয়নতব্য ডিপিপি (সংখ্যা)	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৭	০৮	০৯
০১।	৪৮টি	৪৯টি	২২টি (ক্রমিক নং- ১ হতে ২২)	১১টি (ক্রমিক নং-২৩ হতে ৩৩)	৭টি (ক্রমিক নং- ৩৩, ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪৮, ৪৯)	১০টি (ক্রমিক নং- ৩৪, ৩৫, ৩৮, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৯)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৪৮টি প্রতিশ্রুতির বিপরীতে প্রকল্পের সংখ্যা ৪৯টি

* বিঃ দ্রঃ ডিপিপি বাপাউবোর্ডে প্রক্রিয়াধীন : ৯টি (ক্রমিক নং- ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪১, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭)