

৩১-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের
এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

(২৬-০৩-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত)

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২০১৫-২০১৬ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের
২৬-০৩-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে
৩১-০৩-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র

সভার সম্ভাব্য আলোচ্যসূচীঃ

- (ক) গত ২৫-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (খ) জুন, ২০১৬ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে এ সকল প্রকল্পের উপর আলোচনা;
- (গ) Sick Project সমূহ নিয়ে আলোচনা;
- (ঘ) প্রকল্পসমূহের আওতায় ভূমি অধিগ্রহণ অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (ঙ) যে সকল প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৫ তে শেষ হয়েছে কিন্তু সমাপ্ত হয়নি এবং জুন, ২০১৬ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও শেষ হবে না সে সকল প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা;
- (চ) অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত (এডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার উর্দে বরাদ্দপ্রাপ্ত) প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা; এবং
- (ছ) বিবিধ

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	২৬-০৩-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	১
২।	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	২
৩।	২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (দরপত্র কার্যক্রমের অগ্রগতিসহ) পর্যালোচনা	৩-১৯
সংযোজনী-১	গত ২৫-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	২০-২১
সংযোজনী-২	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ	২২-২৩
সংযোজনী-৩	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহ	২৪
সংযোজনী-৪	৩০ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ কিন্তু সমাপ্ত হয়নি (২টি প্রকল্প) এবং ৩০ জুন, ২০১৬ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত হবে না (১৬টি প্রকল্প) এরূপ প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের তথ্যাদি	২৫-২৭
সংযোজনী-৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির ম্যাট্রিক্স	২৮
সংযোজনী-৬	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা (১৮ টি প্রকল্প)	২৯-৩০
সংযোজনী-৭	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পওয়ারী প্রধান অঙ্গসমূহের লক্ষ্যমাত্রা	৩১
সংযোজনী-৮	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের অগ্রগতি	৩২
সংযোজনী-৯	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সার-সংক্ষেপ	৩৩

২৬-০৩-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পসমূহের (৪৮টি প্রকল্প) অগ্রগতির তথ্যাবলিঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	এডিপি ২০১৫-১৬ বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)	লক্ষ্যমাত্রাঃ ৩১-০৩-২০১৬ পর্যন্ত (অগ্রগতিঃ ২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত)	
১	২	৩	৪	৫	৬	
মোট	২৯৬৮.৬৫	১৪৯৪.৬১ (৫০.৩৫%)	৯৪৫.৯৮ (৩১.৮৭%)	৯৪৫.৯৮ (৬৩.২৯%)	বাস্তব	৫৭%
স্থানীয়	২০৪৪.০২	১০৩৭.০০ (৫০.৭৩%)	৭১৮.৫১ (৩৫.১৫%)	৭১৮.৫১ (৬৯.২৯%)		(৪৬%)
প্রকল্প সাহায্য	৯২৪.৬৩	৪৫৭.৬১ (৪৯.৪৯%)	২২৭.৪৭ (২৪.৬০%)	২২৭.৪৭ (৪৯.৭১%)	আর্থিক	৪৫%
টাকাংশ	৮৪০.৬৩	৪১১.৫২ (৪৮.৯৫%)	১৮৩.৩৪ (২১.৮১%)	১৮৩.৩৪ (৪৪.৫৫%)		(৩২%)

বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৫৮৭.২৪ কোটি টাকা (এডিপি বরাদ্দের ১৯.৭৮ %)

এরূপ বকেয়া কাজ বিবেচনায় নিয়ে আর্থিক অগ্রগতি= ১৫৩৩.২২ কোটি টাকা (৫১.৬৫ %)

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৫ বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

অগ্রগতি	২০১৫-২০১৬	২০১৪-২০১৫	২০১৩-২০১৪	২০১২-২০১৩	২০১১-২০১২	
	সালে (২৬-০৩-২০১৬)	সালে	সালে	সালে	সালে	
১	২	৩	৪	৫	৬	
বাস্তব	৪৫.৭৭%	৪৪.৩৪%	৫২.১২%	৫৪.৮৬%	৮১.৭৩%	
আর্থিক	অবমুক্তি	৫০.৩৫%	৪০.৭৫%	৫৪.১৪%	৫৭.৫৮%	৫৪.৩১%
	ব্যয়	৩১.৮৭%	২৭.৮৫%	৪৯.৫৯%	৪৫.৮৫%	৪২.০১%

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিবেচনাক্ষেত্র	প্রকল্প সংখ্যা	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	
(ক)	উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওন (ঢাকা+ কুমিল্লা+ সিলেট+ চট্টগ্রাম)	৯টি	মোট	২৮৬৮৩৩.২৮	৮০৫১২.৯২	৫৩৫৯১.০০	২৩০৩৯.০০	১৭৪৮৭.৮৩	৯৮০০০.৭৫	৩২.৬৩%	
			স্থানীয়	২৮৬৮৩৩.২৮	৮০৫১২.৯২	৫৩৫৯১.০০	২৩০৩৯.০০	১৭৪৮৭.৮৩	৯৮০০০.৭৫		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(খ)	(i) পশ্চিম রিজিওন-১ (রংপুর+ রাজশাহী)	১৪টি	মোট	২৭৭৭৫৯.২৮	১১৪০১৭.৮৬	৫০০০০.০০	২৭৯৪৭.৫০	২২৯৮১.৯২	১৩৬৯৯৯.৭৮	৪৫.৯৬%	
			স্থানীয়	২৭৭৭৫৯.২৮	১১৪০১৭.৮৬	৫০০০০.০০	২৭৯৪৭.৫০	২২৯৮১.৯২	১৩৬৯৯৯.৭৮		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(ii) পশ্চিম রিজিওন-২ (ফরিদপুর+ বরিশাল+ খুলনা)	১২টি	মোট	২০৫৬৩৬.৮৭	৮১৪০৬.৯৯	৪১৭৩৩.০০	২২১৫৩.৪৪	১৭৩৮৯.৭৪	৯৮৭৯৬.৭৩	৪১.৬৭%	
			স্থানীয়	২০৫৬৩৬.৮৭	৮১৪০৬.৯৯	৪১৭৩৩.০০	২২১৫৩.৪৪	১৭৩৮৯.৭৪	৯৮৭৯৬.৭৩		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওন	২৬টি	মোট	৪৮৩৩৯৬.১৫	১৯৫৪২৪.৮৫	৯১৭৩৩.০০	৫০১০০.৯৪	৪০৩৭১.৬৬	২৩৫৭৯৬.৫১	৪৪.০১%	
			স্থানীয়	৪৮৩৩৯৬.১৫	১৯৫৪২৪.৮৫	৯১৭৩৩.০০	৫০১০০.৯৪	৪০৩৭১.৬৬	২৩৫৭৯৬.৫১		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(গ)	উপ-মোটঃ বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ	১৩টি	মোট	১১৭৯৭৫১.৮৮	৩১৮৫৯৭.২৪	১৫১৫৪১.০০	৭৬৩২১.৪২	৩৬৭৩৮.৩১	৩৫৫৩৩৫.৫৫	২৪.২৪%	
			স্থানীয়	৪৫৬৮১৫.৮৮	১৯১২৭৩.৪৩	৫৯০৭৮.০০	৩০৫৬০.৫০	১৩৯৯১.৪৩	২০৫২৬৪.৮৬		
			প্রঃসাঃ	৭২২৯৩৬.০৮	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	৪৫৭৬০.৯২	২২৭৪৬.৮৮	১৫০০৭০.৬৯		
			আরপিএ	৬৬৬১৯৯.৩১	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	৪১১৫২.০৮	১৮৩৩৩.৭৯	১৩২০৩৩.৪৮		
	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বমোট	৪৮টি	মোট	১৯৪৯৯৮১.৩১	৫৯৪৫৩৫.০১	২৯৬৮৬৫.০০	১৪৯৪৬১.৩৬	৯৪৫৯৭.৮০	৬৮৯১৩২.৮১	৩১.৮৭%	
			স্থানীয়	১২২৭০৪৫.২৭	৪৬৭২১১.২০	২০৪৪০২.০০	১০৩৭০০.৪৪	৭১৮৫০.৯২	৫৩৯০৬২.১২	৪৫.৭৭%	
			প্রঃসাঃ	৭২২৯৩৬.০৮	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	৪৫৭৬০.৯২	২২৭৪৬.৮৮	১৫০০৭০.৬৯		
			আরপিএ	৬৬৬১৯৯.৩১	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	৪১১৫২.০৮	১৮৩৩৩.৭৯	১৩২০৩৩.৪৮		

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ২৬-০৩-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র কার্যক্রমসহ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণণ বলতে মন্ত্রণালয়ে শ্রেণণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা															
১০	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুলকী-বংশী-তুরাগ- বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-১২-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: আবুল কালাম আজাদ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা: ০১৭১৭২২৭৮৩৮ email:ce.dhakabwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২০-০৩-২০১১ প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০২০	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৪০০৯.০৭ ৯৪০০৯.০৭ ০.০০ ০.০০	১১৬১৬.০৪ ১১৬১৬.০৪ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১৬১৬.০৪ ১১৬১৬.০৪ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	X ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৬৭৪ হেঃ, গাইড বাঁধ নির্মাণ- ১.০০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ১৬২.৫০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী খনন-৬৩.৫০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), রেগুসেটের নির্মাণ-১ টি (১টি প্যাকেজ), ফিস পাস নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ১৬২.৫০ কিগ্রমিঃ (১ টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৮.৪৫ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), নদী খনন- ৫৫.৯১ কিগ্রমিঃ (১৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ৪.৪৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ৮.৬৬ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ০.৭০ কিগ্রমিঃ (ফুল সেকশন), ০.৭০ কিগ্রমিঃ (হাফ সেকশন) (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ৬.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটির সর্বশেষ স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা মোতাবেক জুন, ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্প মেয়াদসহ প্রস্তাবিত আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। তাছাড়া চাইনিজ A VIC-ENG (JV) সংস্থার সাথে ০২/০৭/২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত MoU এর আলোকে উক্ত সংস্থা কর্তৃক সমীক্ষা চলমান আছে এবং ইতোমধ্যে Draft Final Report দাখিল করেছে। উক্ত Report এর আলোকে চীনসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থ সহায়তার লক্ষ্যে ২৭৯৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পিডিপিপি প্রস্তাবনা ইআরডি -তে শ্রেণণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ৩০-১২-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে শেষ হয়েছে বিধায় আর্থিক কার্যক্রম আপাতত বন্ধ রয়েছে। এযাবত ১৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিসহ প্রস্তাবিত আরডিপিপি অনুমোদন সাপেক্ষে অর্থ ব্যয় করা যাবে।
৮	যমুনা নদীর ভাসন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটপাথি বাজার পর্যন্ত ও সারিঘাড়া উপজেলাধীন পিনো বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: রেজাউল মোস্তফা আশাফুদদৌলা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবা:০১৭১১৯৭১০৭৩ email:semym_bwdb@yahoo.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ৩০-০৬-২০১১	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৮৯৪৯.৪০ ৪৮৯৪৯.৪০ ০.০০ ০.০০	২৪৯৮৮.২২ ২৪৯৮৮.২২ ০.০০ ০.০০	১১৫০০.০০ ১১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৬২৫.০০ ৮৬২৫.০০ ০.০০ ০.০০	৮৬১৯.২৩ ৮৬১৯.২৩ ০.০০ ০.০০	৩৩৬০৭.৪৫ ৩৩৬০৭.৪৫ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৭ ৭ ৭ ৭	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদীতীর সংরক্ষণ- ১৬.৫৫০ কিগ্রমিঃ (৬১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদীতীর সংরক্ষণ- ২.২৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১৪.১০০ কিগ্রমিঃ (আং-৫২.৩৫%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.১০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৭%) (৩৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.১০০ কিগ্রমিঃ (আং-১০%) (৩৩টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে প্রায় ৪৮.০০ লক্ষ ঘনফুট সিঙ্গেলসের দরকার, কিন্তু পরিবেশ অধিদপ্তরের বাধার মুখে পাথরের ৪ টির মাথা ৩টি উৎসেই বর্তমানে সিঙ্গেলস উত্তোলন না হওয়ায় প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্ত হবে না। পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে প্রকল্পটির সংশোধিত বাস্তব অগ্রগতির লক্ষ্যমাত্রা ১৯% হবে। এছাড়াও, ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবনা শ্রেণণ করা হয়েছে। আরো ২৮.০০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
১৭	কালনী কুমিল্লার নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: রেজাউল মোস্তফা আশাফুদদৌলা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবা:০১৭১১৯৭১০৭৩ email:semym_bwdb@yahoo.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-১১-২০১০ প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৮	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৩৩৭২.১৪ ৬৩৩৭২.১৪ ০.০০ ০.০০	৫৫০০.৯৩ ৫৫০০.৯৩ ০.০০ ০.০০	৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭১০০.৯৩ ৭১০০.৯৩ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৬ ৬ ৬ ৬	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৬২.৪৪ হেঃ, নদী ড্রেজিং- ৫৮.৪৭ কিগ্রমিঃ, কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৫৭টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৯৯ কিগ্রমিঃ, সেতু নির্মাণ- ১৪.০০ কিগ্রমিঃ, লুপকাট- ৭.১৮০ কিগ্রমিঃ, ক্রোজার নির্মাণ- ৪টি। জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫৬.১৫ হেঃ, লুপকাট-৪.০৯ কিগ্রমিঃ (আং-১৬.৪৭%), নদী ড্রেজিং- ১৪.৭০ কিগ্রমিঃ, কাটাখাল ক্রোজার- ১টি (আং-৯০%), কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ১৪টি (আং-৪৫%)। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ: ১০৬.২৮ হেঃ, ধলেশ্বরী নদী ড্রেজিং- ১২.৭০ কিগ্রমিঃ, ইছাপুর লুপকাট- ২.৭৯ কিগ্রমিঃ, কাটাখাল ক্রোজার- ১টি (আং-১০%) কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৬টি (ধলেশ্বরীতে: ২টি, ইছাপুরে:৪টি) (৬ টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ইছাপুর লুপকাট- ০.৯৩০ কিগ্রমিঃ (৪০ মিঃ বেড গ্রাভে), কাটাখাল ক্রোজার- ১টি, কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৬টি (আং- ৪৫%), ১০৬.২৮ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের নিমিত্তে জমি মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গিয়েছে। ৭ ধারা নোটিশ জারী কার্যক্রম চলছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মূল ড্রেজিং কাজ পাউবোর্ডের ড্রেজার দ্বারা ইছাপুর লুপ কাটের মাত্র ৯৩০ মিঃ খনন করা হয়েছে। অগ্রগতি অত্যন্ত মন্থর। প্রকল্পটিতে আরো ১২.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৩১	পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা:০১৭১০২৫১৮৬৯ email: dhakacirclese@gmail.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৮	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৫৬৩৭.০০ ৫৬৩৭.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৯৯১.০০ ২৯৯১.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৮৯.০০ ১৪৮৯.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৮৯.০০ ১৪৮৯.০০ ০.০০ ০.০০	৩৪৮৯.০০ ৩৪৮৯.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ অফিস ভবন নির্মাণ-১৬২৬৫ বর্গমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ২য় বেজমেন্টের Roof Slab Casting সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ তৃতীয় তলা পর্যন্ত সম্পন্ন করা। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ২য় ও ৩য় তলার ছাদের ২টি করে সেগমেন্ট সমাপ্ত। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। ৩য় কিস্তির অর্থ অবমুক্ত হলে বিল পরিশোধ করা সম্ভব হবে।
উপ-মেট ঃ কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	২১২৩৬.৭৬১ ২১২৩৬.৭৬১ ০.০০ ০.০০	৪৪১০৫.১৯ ৪৪১০৫.১৯ ০.০০ ০.০০	২৫৪৯১.০০ ২৫৪৯১.০০ ০.০০ ০.০০	১২৮৬৪.০০ ১২৮৬৪.০০ ০.০০ ০.০০	১১৭০৮.২৩ ১১৭০৮.২৩ ০.০০ ০.০০	৫৫৮১৩.৪২ ৫৫৮১৩.৪২ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৩ ১৩ ১৩ ১৩	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন শ্রেণণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা শ্রেণণ	✓ ✓ ✓ ২য়	বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৬০.০০ কোটি টাকা

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপি বিয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশুষ্টি	২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রহস্যের)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা															
৫	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (৫ম সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ রফিক উল্লাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী, মোবা: ০১৭১৪০৯৩৪২৫ email:sfenicircle@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮০৫২.৩৮ ২৮০৫২.৩৮ ০.০০ ০.০০	১৩২১৮.৮০ ১৩২১৮.৮০ ০.০০ ০.০০	৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৩৬১.৭১ ২৩৬১.৭১ ০.০০ ০.০০	১৫৫৮০.৫১ ১৫৫৮০.৫১ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪ ৪ ৪ ৪ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৭৭.৩২ হেঃ, মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (৫টি প্যাকেজ), মুছাপুর টাই বাঁধসহ ক্রোজার নির্মাণ-৪.৯২ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), কাজীরহাট রেগুলেটরকে কালভার্টে রূপান্তর- ১টি (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ১০৩.৭৯ কিঃমিঃ (১২টি প্যাকেজ), অভ্যন্তরীণ চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), সোনাইছড়ি এবং নতুন ডাকাতিয়া সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১০৯.৮৬ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), সংরক্ষণ কাজ- ০.৫৩ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৬০.৮৩ হেঃ (আং-৬৯.২৫%), মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং-৯১.৩৫%) (২টি প্যাকেজ), মুছাপুর টাই বাঁধসহ ক্রোজার নির্মাণ-৪.৯২ কিঃমিঃ (আং-৩৬.১৬%) (২টি প্যাকেজ) মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.০০ কিঃমিঃ (আং-৩৯%) (১টি প্যাকেজ), কাজীরহাট রেগুলেটরকে কালভার্টে রূপান্তর- ১টি, চ্যানেল পুনঃখনন-৫৯.৬৫ কিঃমিঃ (আং-৬২%) (৮টি প্যাকেজ), অভ্যন্তরীণ চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), সোনাইছড়ি এবং নতুন ডাকাতিয়া সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১০৯.৮৬ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), সংরক্ষণ কাজ- ০.২৩ কিঃমিঃ (আং-২০%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং-৮.৬৫%) (৩টি প্যাকেজ), ক্রোজার নির্মাণ- ১টি (আং-৬০%) (১টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (আং-৬.৬৫%) (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষামূলক কাজ-০.৩০০ কিমি (আং-৮০.৮৯%) (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ২০.৬১২ কিঃমিঃ (আং-৩৮.৪০%) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (আং-৬%) (৩টি প্যাকেজ), ক্রোজার নির্মাণ- ১টি (আং-২৫%) (১টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (আং-৪.৫%) (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষামূলক কাজ-০.৩০০ কিমি (আং-৫৬%) (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ২০.৬১২ কিঃমিঃ (আং-৬.২৩%) (৪টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মুছাপুর ক্রোজার ডিজাইন মোতাবেক পূর্ণ সেকশনে নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। আগামী ১৫/০৫/২০১৬ ইং তারিখের মধ্যে ক্রোজারের সমুদয় কাজ সম্পন্ন হবে। তবে চুক্তি অনুযায়ী ক্রোজারের কাজ সম্পন্ন হলে অবশিষ্ট Payment (চুক্তিমূলের ৪০%) প্রদান করা সম্ভব হবে।
৬	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা:০১৫৫৭৫৬৬৫২২ email:ce.comilla@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৮০২.০৪ ১৯৮০২.০৪ ০.০০ ০.০০	৫৮৮৭.০৭ ৫৮৮৭.০৭ ০.০০ ০.০০	১২৮০০.০০ ১২৮০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫৯৬.০২ ১৫৯৬.০২ ০.০০ ০.০০	৭৪৮৩.০৯ ৭৪৮৩.০৯ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ১ ১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৫.৫০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা মেরামত কাজ- ২২০ মিটার (২টি প্যাকেজ), চর ড্রেজিং- ১.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৭৭.০০%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪৩%), ২.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ), বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা মেরামত কাজ- ২২০ মিটার (১টি প্যাকেজ), চর ড্রেজিং- ১.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-১৮%) (১টি প্যাকেজ), বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেষ্ট হাউজ নির্মাণ- ১টি (আং- ২০%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পের ৩টি লোকেশনে ৫.৫০ কিঃমিঃ নতুন তীর সংরক্ষণ এবং ২২০ মিঃ তীর সংরক্ষণ মেরামত কাজ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহিত চুক্তি করা হয়েছিল। নির্মাণ সামগ্রী বিশেষ করে স্টোন চিপস এর দর বৃদ্ধি পাওয়ায় অপর ২ টি লোকেশনের ২.০০ কিঃমিঃ নতুন তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ২২০ মিটার তীর সংরক্ষণ মেরামত কাজ বাস্তবায়নে সেনাবাহিনী অসম্মতি প্রকাশ করেন। বর্তমানে ২.০০ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ২২০ মিটার মেরামত কাজ ২টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।
৭	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমাঙ্গিয়া, লংগন এবং বলজঙ্গ নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নুরুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা: ০১৭১১৩৬২১৫৯ email: se.comillawdb@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৯৭৪.১৮ ৪৯৭৪.১৮ ০.০০ ০.০০	২১২৭.২৪ ২১২৭.২৪ ০.০০ ০.০০	২৭০০.০০ ২৭০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৭৫.০০ ৬৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	৬৭১.৮৭ ৬৭১.৮৭ ০.০০ ০.০০	২৭৯৯.১১ ২৭৯৯.১১ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী ড্রেজিং- ২৯.৭০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ১২.৪০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ১৭.৩০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৩.০৯০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ বেমাঙ্গিয়া নদী ১৩.৮৬০ কিঃমিঃ ড্রেজিং অবশিষ্ট আছে। ড্রেজিং কাজের অগ্রগতি খুবই মধুর। নদীর পাড়ে ফেলতে পক্ষ বিপক্ষের মতবিরোধের কারণে ড্রেজিং কার্যক্রম বন্ধ আছে।
উপ-মেট ঃ পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা		মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৫২৮২৩.৬০ ৫২৮২৩.৬০ ০.০০ ০.০০	২১২৩৩.১১ ২১২৩৩.১১ ০.০০ ০.০০	২৩৫০০.০০ ২৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৮৭৫.০০ ৭৮৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	৪৬২৯.৬০ ৪৬২৯.৬০ ০.০০ ০.০০	২৫৮৬২.৭১ ২৫৮৬২.৭১ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ৫ ৫ ৫ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০ ০			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ০.০০ কোটি টাকা

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংরি তম রপ্যে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি		
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪	১৫
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট																
৮	আপার সুরমা কৃষিয়ারা প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	মেটি	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	৭০০.০০	৩৫০.০০	১২৮৭৫.৩৬	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মোদা	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩৮.০০ হেক্টর, বাধ নির্মাণ ও পুনরাকৃতিকরণ- ১৪৩.০৭ কিঃমিঃ (১২টি প্যাকেজ), পাম্প হাউস- ১টি (৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর- ১৬টি (১৬টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৪৮.৫০ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৯.৫০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো- ২০টি (১০টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩৮.০০ হেক্টর, বাধ নির্মাণ ও পুনরাকৃতিকরণ- ১৪৩.০৭ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৪৮.৫০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর-১৬টি, সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৯.৫০ কিঃমিঃ, পাম্প হাউস- ১টি (আং-৮৪.১২%), কালভার্ট নির্মাণ- ৮টি (পূর্ণ), ২টি (আং), চেক স্ট্রাকচার- ২টি, ইনটেক চ্যানেল- ১টি, হেড রেগুলেটর- ২টি (আং) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ পাম্প হাউস- ১টি (৪১০ মিঃ ইনটেক ক্যানাল সহ) (আং-১৫.৮৮%) (৪টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো (৪১.১৯%) - ৮টি (পূর্ণ), ২ টি (আং), ড্রেনেজ রেগুলেটর- (১.৪৬%) ১টি (আং) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ পাম্প হাউস- ১টি (আং-৯.৫০%) (৪টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো (৩৫%) - ৩টি (পূর্ণ), ৭টি (আং), রেগুলেটর- (২%), ড্রেনেজ রেগুলেটর- ১টি (আং) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ সিলেট অঞ্চলে অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে কাজ শুরু করতে বিলম্ব হয়েছে। অপরদিকে ভারতীয় বিএসএফ এর বাঁধার কারণে পাম্প স্টেশনের কাজের অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে। বর্তমানে কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ১.৬০ কোটি টাকা বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আছে।	
১	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নূরুল ইসলাম সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট, মোবা: ০১৯১২১৩৬৩৫৭ email:se.bwdb.sylhet@gmail.com	স্থানীয়	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	৭০০.০০	৩৫০.০০	১২৮৭৫.৩৬	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓		
সমাপ্য প্রকল্প		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		২য়
		বাস্তব %		৮৬.৬৩	৯.৬৮	৬.৫০	৯৩.১৩			আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়		২য়
উপ-মোট ঃ উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট		মেটি	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	৭০০.০০	৩৫০.০০	১২৮৭৫.৩৬	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১.৬০ কোটি টাকা	
	স্থানীয়	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	৭০০.০০	৩৫০.০০	১২৮৭৫.৩৬	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০					
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০		০				
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০	নকশা সরবরাহ	০				
		আর্থিক %				৫০.০০	২৫.০০		আহবান করা হয়নি	০						

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রপ্যতে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম															
৯	৩২	চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হিদ্রিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা:০১৭১৫৪২১৭৪৮ email:sc.ctgcircle@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ বাস্তব %	৭১৭৮.৬১ ৭১৭৮.৬১ ০.০০ ০.০০ ৩৬.৯০	২৬৪৯.২৬ ২৬৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৫৮	৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৪.৫৮	১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.০০	৩৪৪৯.২৬ ৩৪৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০ ৫৬.৯০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ২ ২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ৫ ৫ ২য় ২য়	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	<input checked="" type="checkbox"/> ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৪৮৫ কিগ্রমিঃ (২১টি প্যাকেজ) <input checked="" type="checkbox"/> জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৫৬০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৪৮৫ কিগ্রমিঃ (আং-৩০%) <input checked="" type="checkbox"/> ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৯ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৪৮৫ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%) (১৯টি প্যাকেজ) <input checked="" type="checkbox"/> ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৯ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%), ০.৪৮৫ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%) (১৯টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ কর্ণফুলী ডানতীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের ৪টি প্যাকেজের বাস্তবায়ন কাজ স্থানীয় সমস্যার কারণে দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর অবশেষে আরম্ভ করা সম্ভব হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে কাজের বাস্তবায়ন শুরু হলেও চলতি অর্থ-বছরে প্রকল্পের সকল কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না বিধায় ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন এবং প্রস্তাবনা আইএমইডিতে প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পটিতে আরো ২.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আছে।
উপ-মেটিঃ দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ আর্থিক %	৭১৭৮.৬১ ৭১৭৮.৬১ ০.০০ ০.০০	২৬৪৯.২৬ ২৬৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০	৩২০০.০০ ৩২০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৪৪৯.২৬ ৩৪৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ২ ২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ৫ ৫			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ২.০০ কোটি টাকা
উপ-মেটিঃ পূর্ব রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ (কেন্দ্রীয় অঞ্চল+পূর্বাঞ্চল+উত্তর-পূর্বাঞ্চল+দক্ষিণ- পূর্বাঞ্চল)		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাং আরপিএ আর্থিক %	২৮৬৮৩৩.২৮ ২৮৬৮৩৩.২৮ ০.০০ ০.০০	৮০৫১২.৯২ ৮০৫১২.৯২ ০.০০ ০.০০	৫৩৫৯১.০০ ৫৩৫৯১.০০ ০.০০ ০.০০	২৩০৩৯.০০ ২৩০৩৯.০০ ০.০০ ০.০০	১৭৪৮৭.৮৩ ১৭৪৮৭.৮৩ ০.০০ ০.০০	৯৮০০০.৭৫ ৯৮০০০.৭৫ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২০ ২০ ২০ ২০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ৫ ৫			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৬৩.৬০ কোটি টাকা

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রহস্যের)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩		১৪	১৫
উত্তরাঞ্চল, রংপুর															
১০	গাইবান্ধা জেলার শাখাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন	মেটি	১৮৬৯১.৮০	১২২৬৯.২৭	৫৫০০.০০	১৩৭৫.০০	৯০৭.৫৫	১৩১৭৬.৮২	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৮৬৩ কিগ্রমিঃ ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিগ্রমিঃ (৩৪টি প্যাকেজ)
১৪	হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার সৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিগ্রাণি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০১০-১১ - জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হারুন-অর-রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা:০১৭১১৩৪৫৬১৯ email:seirangpur@yahoo.com	স্থানীয়	১৮৬৯১.৮০	১২২৬৯.২৭	৫৫০০.০০	১৩৭৫.০০	৯০৭.৫৫	১৩১৭৬.৮২	আহবানকৃত	০	প্রাণ নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.০২৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২.১৪২ কিগ্রমিঃ (আং-৮৮%), ১.২৯৮ কিগ্রমিঃ (আং-৬১%), ০.৪০০ কিগ্রমিঃ (আং-৬১%) ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিগ্রমিঃ (৩৪টি প্যাকেজ)
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১৪২ কিগ্রমিঃ (আং-৬%), ১.২৯৮ কিগ্রমিঃ (আং-৮%), ০.৪০০ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%)
		বাস্তব %	৭৬.১৩	২৩.৮৭			১১.১০	৮৭.২৩	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	১ম	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ আরো ৬.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
১১	কুড়িগ্রাম জেলার সোনারহাট ব্রীজের সন্নিকটে	মেটি	৫৪৮৪.০১	২৪৫৬.৩২	১৫০০.০০	৩৭৫.০০	২০৬.৮৯	২৬৬৩.১১	প্রয়োজনীয়	১	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১০ কিগ্রমিঃ ও নদী খনন- ১.০০ কিগ্রমিঃ (১১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৭.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ)
২৭	দুধকুমার নদীর ভাঙন হতে কুড়িগ্রাম জেলার সোনারহাট ব্রীজের সন্নিকটে উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হারুন-অর-রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা:০১৭১১৩৪৫৬১৯ email:seirangpur@yahoo.com	স্থানীয়	৫৪৮৪.০১	২৪৫৬.৩২	১৫০০.০০	৩৭৫.০০	২০৬.৮৯	২৬৬৩.১১	আহবানকৃত	১	প্রাণ নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিগ্রমিঃ (আং-৭২%), ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬৫%) ও নদী খনন- ১.০০ কিগ্রমিঃ (১১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%) (১টি প্যাকেজ)
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	১			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিগ্রমিঃ (আং-৮%), ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১%), ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১%)
		বাস্তব %	৫২.১২	৪৭.০৭			৫.০১	৫৭.১৩	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	১ম	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ তিস্তা নদীর মরফলোজিক্যাল পরিবর্তনের জন্য উলিপুর উপজেলাধীন গুনাইগাছ ও বজরা অংশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি বিবেচনায় নিয়ে প্রণীত প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। সিপি ব্লক তৈরিতে সিঙ্গেলস দৃষ্টান্তপাতায় কাজ বাধাগ্রস্ত।
১২	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও	মেটি	১৯১৩৬.০৩	৬৮৪৩.৯৮	৪৫০০.০০	৩৩৭৫.০০	২২৪ ৭.৫০	৯০৯১.৪৮	প্রয়োজনীয়	১	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ)
৩০	চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আতিকুর রহমান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা:০১৭১৩৭৭৪ ৭৯৪ email:ce.rangpur@gmail.com	স্থানীয়	১৯১৩৬.০৩	৬৮৪৩.৯৮	৪৫০০.০০	৩৩৭৫.০০	২২৪ ৭.৫০	৯০৯১.৪৮	আহবানকৃত	১	প্রাণ নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%), ২.০০৫ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%) (১৩টি প্যাকেজ)
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	১			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-৮.৫%), ২.০০৫ কিগ্রমিঃ (আং-২৫%)
		বাস্তব %	৪২.৩১	২৩.৫২			১৩.৯৫	৫৬.২৬	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	৩য়	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ চিলমারী উপজেলাধীন কাচকোল এলাকার চলমান কাজের উজানে ডিপিপি বর্জিত কাচকোল-কালিরকুড়া এলাকায় ভরাবহ ভাঙন দেখা দেওয়ায় ৩য় ও ৪র্থ স্ট্রিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্ত এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে কিগ্রমিঃ ৫.৭৮২০ থেকে কিগ্রমিঃ ৫.৯৮২০ পর্যন্ত ২.০০ কিগ্রমিঃ বাঁধে অস্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উক্ত এলাকায় ডিপিপিভুক্ত বাস্তবায়নকারী কাজ রক্ষার্থে বর্জিত বাস্তবায়িত অস্থায়ী কাজসহ স্থায়ী প্রতিরক্ষাকাজ অর্ন্তভুক্ত করে সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পটিতে আরো ১৫.০০
১৩	কিশোরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলায় যমুনা নদীর, চিকনি ও	মেটি	৮৩৫৫.০০	০.০০	২৫০০.০০	১৮৭৫.০০	৬২৫.০০	৬২৫.০০	প্রয়োজনীয়	১৫	প্রয়োজনীয়	৬	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১১.১০ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ)
৪১	চারালকাটা নদী তীর সংরক্ষণ (জামুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আতিকুর রহমান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা:০১৭১৩৭৭৪ ৭৯৪ email:ce.rangpur@gmail.com	স্থানীয়	৮৩৫৫.০০	০.০০	২৫০০.০০	১৮৭৫.০০	৬২৫.০০	৬২৫.০০	আহবানকৃত	১৫	প্রাণ নকশা	৬	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১৫	উপাত্ত	৬	বিভাজন জারী	✓
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	১৫			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৮৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৪৩%) (১৫টি প্যাকেজ)
		বাস্তব %	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	৬	অর্থ ছাড়	৩য়	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ স্টোন সিঙ্গেলস এর প্রাপ্যতা খুবই সীমিত হওয়ায় বাস্তব অগ্রগতি মন্থর। প্রকল্পটিতে আরো ৯.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
১৪	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১) (৩য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	মেটি	২৯৪ ৭৫.৭৫	২৩০৫৫.৬০	৪০০০.০০	০.০০	০.০০	২৩০৫৫.৬০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	১১	মেয়াদ	X	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেঃ, সেচ খাল খনন- ৯৪.৬৯ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১৪৬টি, রেলগেয়ে ব্রীজ- ১টি, ব্রীজ- ১৮টি, ইনস্পেকশন রোড- ১৫.৫০ কিগ্রমিঃ, ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ২৫.০০ কিগ্রমিঃ
৯২	প্রকল্প পরিচালক: জ্যোতি প্রসাদ ঘোষ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর -২ মোবা:০১৭১৫৯৪৯৯৫৯ email:circle2bwdb@gmail.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৭	স্থানীয়	২৯৪ ৭৫.৭৫	২৩০৫৫.৬০	৪০০০.০০	০.০০	০.০০	২৩০৫৫.৬০	আহবানকৃত	০	প্রাণ নকশা	১১	বিভাজন প্রেরণ	X	জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১২৯.১৭ হেঃ, সেচ খাল খনন- ২২.৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৬.৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৪০%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৩০টি, রেলগেয়ে ব্রীজ- ১টি, ব্রীজ- ১৮টি, ইনস্পেকশন রোড- ১০.০০ কিগ্রমিঃ, ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ২৫.০০ কিগ্রমিঃ
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	X
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ		২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রকল্পটির ৩য় আরডিপিপি অনুমোদন হলে ১১টি দরপত্র আহবান করে উপরোক্ত কাজ বাস্তবায়ন সম্ভব হবে।
		বাস্তব %	৮১.৩৩	৯.৫৪			০.৩১	৮১.৬৪	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	১১	অর্থ ছাড়		বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদন হলে প্রায় ৫৪.০০ কোটি টাকা জমি অধিগ্রহণ বাবদ এককালীন ব্যয় হবে। জমি অধিগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রকল্পটির ৩য় আরডিপিপি অনুমোদন ছাড়া সম্ভব হবে না। আরডিপিপি অনুমোদন সাপেক্ষে প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ অবমুক্ত করলে ৭৭.৬৭ হেঃ জমি অধিগ্রহণ সম্ভব হবে।
উপ-মেটিঃ উত্তরাঞ্চল, রংপুর		মেটি	৮১১৪২.৫৯	৪৪৬২৫.১৭	১৮০০০.০০	৭০০০.০০	৩৯৮৬.৯৪	৪৮৬১২.১১	প্রয়োজনীয়	১৭	প্রয়োজনীয়	১৭			বিল প্রদান করা হয়নি একুপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৩০.০০ কোটি টাকা
		স্থানীয়	৮১১৪২.৫৯	৪৪৬২৫.১৭	১৮০০০.০০	৭০০০.০০	৩৯৮৬.৯৪	৪৮৬১২.১১	আহবানকৃত	১৭	প্রাণ নকশা	১৭			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১৭	উপাত্ত	১৭			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	১৭	নকশা সরবরাহ	১৭			
		আর্থিক %				৩৮.৮৯	২২.১৫		আহবান করা হয়নি	০					

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বহুতর)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
২০	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর তীর সংরক্ষণ হতে ককরপুর হতে সারা বাউন্ডারি পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালাপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে পৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭)	মেট	২২৬০৪.৯১	২৫৫৭.০৩	৪০০০.০০	২০০০.০০	১৯৮৯.৫২	৪৫৪৬.৫৫	প্রয়োজনীয়	১২	প্রয়োজনীয়	১	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৫৮৫ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬২.৯১%) (৭টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৭.০৯%) (৭টি প্যাকেজ), ৫.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৫.৬১%) (১২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩২.২০%) (৭টি প্যাকেজ), ৫.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১২.৮৮%) (১২টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ১০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
২৯	মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা মোবা:০১৭১১৯৪১৩৮৯ email: sepirdp@yahoo.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১১-১২-২০১১	মেট	২২৬০৪.৯১	২৫৫৭.০৩	৪০০০.০০	২০০০.০০	১৯৮৯.৫২	৪৫৪৬.৫৫	আহবানকৃত	১২	প্রাণ্ড নকশা	১	বিভাজন প্রেরণ	✓	
		স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১২	উপাত্ত		বিভাজন জারী	✓	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	১২			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবান করা হয়নি	০					
		বাস্তব %	১১.৫৪	১৭.৭০			১৭.২৭	২৮.৮১				১	অর্থ ছাড়	২য়	
২১	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্ণাই নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	মেট	১৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৭০০.০০	১৭৫.০০	১২৫.০০	১১২৩.৬১	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৫৭৫ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৩৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-৬৬%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৫৪%) (৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-৩৪%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৪৬%) (৫টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৮৯৩ কিগ্রমিঃ (আং-১০%) (৩টি প্যাকেজ), ১.৩৫২ কিগ্রমিঃ (আং-৮%) (৫টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী দপ্তরে কোন নির্বাহী প্রকৌশলী পদায়ন না করায় প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং বিঘ্নিত হচ্ছে।
৩৪	প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajsahibwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১১-১২-২০১১	স্থানীয়	১৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৭০০.০০	১৭৫.০০	১২৫.০০	১১২৩.৬১	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	
সমাপ্য প্রকল্প		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত		বিভাজন জারী	✓	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	
		বাস্তব %	৬১.০০	৩৯.০০			১৫.০০	৭৬.০০	আহবান করা হয়নি	০			অর্থ ছাড়	১ম	
২২	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৬)	মেট	৮০০৮.০০	৫১৬৮.৬৭	২০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৫.১৪	৬১৬৩.৮১	প্রয়োজনীয়	২	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৪৬৮ হেক্টর, ফ্লাড ওয়াল- ৬.৯৮৪ কিগ্রমিঃ ও নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৭৬৩ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ- ৯০টি (৬টি প্যাকেজ), সিডি ও ঘাট নির্মাণ- ২০টি (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৪৬৮ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৩৫৮ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৬%), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-১০%), ফ্লাড ওয়াল- ৫.১২১ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-১%) (৭টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ- ৯০টি (৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-১৪%) (২টি প্যাকেজ), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৯০%) (২টি প্যাকেজ), ০.০৫ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ) ও ফ্লাড ওয়াল- ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-৯৯%) (২টি প্যাকেজ), ০.১৩৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) (৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৪০ কিগ্রমিঃ (আং-১৩.৬০%) (২টি প্যাকেজ), ১.৯৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৫৫%) (২টি প্যাকেজ), ০.০৫ কিগ্রমিঃ (আং-৮৭%) (১টি প্যাকেজ) ও ফ্লাড ওয়াল- ১.৬৭০ কিগ্রমিঃ (আং-৬৩%) (২টি প্যাকেজ), ০.১১৩ কিগ্রমিঃ (আং-৯২%) (৩টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মাঠ পর্যায়ে বাস্তব অবস্থায় ০.০৬০ কিগ্রমিঃ ফ্লাড ওয়াল ও ০.০২৫ কিগ্রমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজের প্রয়োজন নাই। প্রকল্পটিতে আরো ২.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
২২	প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajsahibwdb@gmail.com	স্থানীয়	৮০০৮.০০	৫১৬৮.৬৭	২০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৫.১৪	৬১৬৩.৮১	আহবানকৃত	২	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	
সমাপ্য প্রকল্প		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	২	উপাত্ত		বিভাজন জারী	✓	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	২			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	
		বাস্তব %	৬৪.৪৬	৩৫.৫৪			২২.৫০	৮৬.৯৬	আহবান করা হয়নি	০			অর্থ ছাড়	২য়	
২৩	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৯-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	মেট	২৭৪১৮.৩৯	৩৬২৬.৩০	৪৫০০.০০	৩৩৭২.৫০	৩৩৭২.৫৮	৬৯৯৮.৮৮	প্রয়োজনীয়	৬	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.২২ কিগ্রমিঃ (২২টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং ২.৭০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-৮১%) (৪টি প্যাকেজ), ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-৫.৫০%) (১২টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-১৯%) (৪টি প্যাকেজ), ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-২০%) (১২টি প্যাকেজ), ১.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬%) (৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-২৭.৬০%) (১২টি প্যাকেজ), ০.৯০ কিগ্রমিঃ (আং-১৭.৮৫%) (৪টি প্যাকেজ), ১.৭৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১.৮%) (৬টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ৮.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
২৬	প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajsahibwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৩-০৪-২০১১	স্থানীয়	২৭৪১৮.৩৯	৩৬২৬.৩০	৪৫০০.০০	৩৩৭২.৫০	৩৩৭২.৫৮	৬৯৯৮.৮৮	আহবানকৃত	৬	প্রাণ্ড নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৬	উপাত্ত		বিভাজন জারী	✓	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৬			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	
		বাস্তব %	১৩.২৮	১৬.৪২			১৫.৭৫	২৯.০৩	আহবান করা হয়নি	০			অর্থ ছাড়	৩য়	
	উপ-মোটঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	মেট	১৯৬৬১৬.৬৯	৬৯৩৯২.৬৯	৩২০০০.০০	২০৯৪৭.৫০	১৮৯৯৪.৯৮	৮৮৩৮৭.৬৭	প্রয়োজনীয়	৩৪	প্রয়োজনীয়	১			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১৪৮.৫০ কোটি টাকা
		স্থানীয়	১৯৬৬১৬.৬৯	৬৯৩৯২.৬৯	৩২০০০.০০	২০৯৪৭.৫০	১৮৯৯৪.৯৮	৮৮৩৮৭.৬৭	আহবানকৃত	৩৪	প্রাণ্ড নকশা	১			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৩৪	উপাত্ত				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৩৪					
		আর্থিক %					৬৫.৪৬	৫৯.৩৬	আহবান করা হয়নি	০			নকশা সরবরাহ	১	
	উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ- ১ (উত্তরাঞ্চল+উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)	মেট	২৭৭৭৫৯.২৮	১১৪০১৭.৮৬	৫০০০০.০০	২৭৯৪৭.৫০	২২৯৮১.৯২	১৩৬৯৯৯.৭৮	প্রয়োজনীয়	৫১	প্রয়োজনীয়	১৮			বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১৭৮.৫০ কোটি টাকা
		স্থানীয়	২৭৭৭৫৯.২৮	১১৪০১৭.৮৬	৫০০০০.০০	২৭৯৪৭.৫০	২২৯৮১.৯২	১৩৬৯৯৯.৭৮	আহবানকৃত	৫১	প্রাণ্ড নকশা	১৮			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৫১	উপাত্ত				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৫১					
		আর্থিক %					৫৫.৯০	৪৫.৯৬	আহবান করা হয়নি	০			নকশা সরবরাহ	১৮	

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপি বিয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রকম)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						৫	৬	৭	৮		৯	১০
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর															
২৪ ৯৪	তারাইল পাচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আই এম রিয়াজুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭১৫৫৩৮৩৭৭ email:se.faridpur@gmail.com	সেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮১৪৪.৫৭ ২৮১৪৪.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৫৫.০০	১৪৬৮৪.৫৭ ১৪৬৮৪.৫৭ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	১৯৯৫.৩৬ ১৯৯৫.৩৬ ০.০০ ০.০০ ১৫.০০	১৫৮৬.৫৬ ১৫৮৬.৫৬ ০.০০ ০.০০ ৯.০০	১৬২৭১.১৩ ১৬২৭১.১৩ ০.০০ ০.০০ ৬৪.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ৫ ৫ ৪ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৭০.৫১ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৭৭ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৩২৯.৭৪ কিঃমিঃ (১৭টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ৪১টি (৪১টি প্যাকেজ), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ- ৯০ কিঃমিঃ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৪২.০০ কিঃমিঃ (১৪টি প্যাকেজ), পাইপ ইনলেট- ৮৫টি (৫টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর মোরামত- ১৩টি (২টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ৯টি (২টি প্যাকেজ), বস্ত্রা স্ট্রুইস মোরামত- ১টি (১টি প্যাকেজ), সারফেস ড্রেইনেজ স্ট্রুইস নির্মাণ-৯টি প্যাকেজ সংখ্যা-২টি। জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১২.১৮ হেঃ (পূর্ণ), ১৫৮.৩৩ হেঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৯৭ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ ১১টি, ০.৫২৩ কিঃমিঃ (আং-৬০%) প্যাকেজ-২টি, খাল পুনঃখনন- ১০৮.৩৬ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-১৩টি, ৮১.৭২৬ কিঃমিঃ (আং-৬০%) প্যাকেজ- ১৩টি, বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ২৫টি (পূর্ণ) প্যাকেজ-২৫টি, ১১টি (আং-৬০%) প্যাকেজ-১১টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ-৩০.৫৬ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-১০টি, ৫৪.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৪.৮০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-২টি, ৭.৪৮২ কিঃমিঃ (আং-৬০%) প্যাকেজ-৩টি, পাইপ ইনলেট- ২৫টি (পূর্ণ) প্যাকেজ-৩টি, ২৫ টি (আং-৪০%) প্যাকেজ-৩টি, বোটপাস রেগুলেটর মোরামত- ১টি প্যাকেজ-১টি, রেগুলেটর মোরামত- ৬টি প্যাকেজ-১টি, সারফেস ড্রেইনেজ স্ট্রুইস নির্মাণ-৩টি (আংশিক) ১৫টি প্যাকেজ সংখ্যা- ১টি।। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-১৫৮.৩৩ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৫২৩ কিঃমিঃ (আং-৪০%) (২টি প্যাকেজ), ০.২৭৭ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (২টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ- ৪টি, ৮১.৭২৬ কিঃমিঃ (আং-৪০%) প্যাকেজ-১৩টি, বোটপাস রেগুলেটর নির্মাণ- ১১টি (আং-৪০%) (১১টি প্যাকেজ), ৫৪.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ-৫৪.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ২.৯৬৩ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ), ৭.৪৮২ কিঃমিঃ (আং-৪০%) প্যাকেজ-৩টি, পাইপ ইনলেট- ১৩টি (পূর্ণ) প্যাকেজ-১টি, ২৫টি (আং-৬০%) (৩টি প্যাকেজ), বোটপাস রেগুলেটর মোরামত- ১২টি (১টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ৩টি (১টি প্যাকেজ), সারফেস ড্রেইনেজ স্ট্রুইস- ৩টি (আং-৮৫%) (১টি প্যাকেজ)। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৫.৯৬ হেঃ (পূর্ণ), ১৪২.৩৭ হেঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৬০০ কিঃমিঃ (আং-৬০%), খাল পুনঃখনন-৭.৮০৬ কিঃমিঃ ২% প্যাকেজ-২টি ও ৮৯.৫৩২ কিঃমিঃ (আং-২৫%) প্যাকেজ-১৩টি, বোটপাস রেগুলেটর ১১টি (আং-১৭%) প্যাকেজ-১১টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ-৫৪.৫০ কিঃমিঃ (আং-১৪%) প্যাকেজ-১৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ২.৯৬৩ কিঃমিঃ (২%) (১টি প্যাকেজ), ৭.৪৮২ কিঃমিঃ (আং-২৫%) প্যাকেজ-৩টি, পাইপ ইনলেট- ১৩টি (০%) প্যাকেজ-১টি, ২৫টি (আং-৪৩%) (৩টি প্যাকেজ), সারফেস ড্রেইনেজ স্ট্রুইস- ৩টি (আং-৩১%) (১টি প্যাকেজ)। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ক) জমি অধিগ্রহণ, খ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনের ভিত্তিতে গঠিত কারিগরী কমিটির সমীক্ষার আলোকে প্রণীত আরডিপিপির অনুমোদন। কার্যাদেশ অবশিষ্ট দরপত্রটির মূল্যায়ন মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির আরডিপিপি অনুমোদন হলে কার্যাদেশ প্রদান সম্ভব হবে। প্রকল্পটিতে সম্পাদিত বাক্য কাজের পরিমাণ যাচাই করা হচ্ছে। যাচাইয়াত্তে আরো ৪.০০ কোটি টাকা খরচ করা সম্ভব হবে।
২৫ ৯৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আই এম রিয়াজুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭১৫৫৩৮৩৭৭ email:se.faridpur@gmail.com	সেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১২২১৩.৯৩ ১২২১৩.৯৩ ০.০০ ০.০০ ১২.৫০	৯৯৮.১৮ ৯৯৮.১৮ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৪৮০০.০০ ৪৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৩৬০০.০০ ৩৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩০.০০	২৩৭৪.৩৬ ২৩৭৪.৩৬ ০.০০ ০.০০ ৩০.০০	৩৩৭২.৫৪ ৩৩৭২.৫৪ ০.০০ ০.০০ ৪২.৫০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৭ ৭ ৭ ৭ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১৫ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী/খাল পুনঃ খনন- ২২৪.৭০ কিঃমিঃ (৩৭টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), সাবমার্জিবল ডাইক- ১৯.৫০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ২৩টি (৭টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ২টি (১টি প্যাকেজ), পরিদর্শন রোড- ১০.০০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী/খাল পুনঃ খনন- ৩৩.৬১ কিঃমিঃ (আং-৭৫%) প্যাকেজ-৬টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৫ কিঃমিঃ (আং-২০%) প্যাকেজ-৭টি। ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী/খাল পুনঃ খনন- ১৫২.৫৩ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-২৪টি, ৩৩.৬১ কিঃমিঃ (আং-২৫%) প্যাকেজ-৬টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-২টি, ২.৩৫০ কিঃমিঃ (আং-৮০%) প্যাকেজ-৭টি, সাবমার্জিবল ডাইক রিসেকশনিং- ১৯.৫০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১০টি (৩টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ২টি (১টি প্যাকেজ), পরিদর্শন রোড- ১০.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৩টি প্যাকেজ)। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী/খাল পুনঃ খনন- ১৫২.৫৩ কিঃমিঃ (৩৫%) প্যাকেজ-২৪টি, ৩৩.৬১ কিঃমিঃ (আং-২০%) প্যাকেজ-৬টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭০০ কিঃমিঃ (৩৫%) প্যাকেজ-২টি, ২.৩৫০ কিঃমিঃ (আং-৭০%) প্যাকেজ-৭টি, সাবমার্জিবল ডাইক রিসেকশনিং- ১৯.৫০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১০টি ১৫% (৩টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ২টি - ০% (১টি প্যাকেজ), পরিদর্শন রোড- ১০.০০ কিঃমিঃ-১৫% (৩টি প্যাকেজ)। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্প এলাকায় মাঠ-পর্যায়ে বাস্তবতার আলোকে মধ্য মেয়াদী মূল্যায়ন সহ ডিপিপি সংশোধন করা প্রয়োজন। মাঠ পর্যায়ে উপকারভোগীদের সাথে মত বিনিময় সভার সুপারিশের আলোকে জরীপ কাজ চলমান। ৮টি দরপত্র যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ডিপিপি পদ্ধতিতে বিভিপিএল এর বরাবর কার্যাদেশ প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। নকশা সংশোধনজনিত কারণে কাজের পরিমাণ ও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে বিধায় প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধন না করে কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হবে না। প্রকল্পটিতে আরো ৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশুষ্টি	২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবদন্তি তম রপ্যারে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
২৬	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)	মেট	১৮৮১৫.০০	৯৫৪৭.১৮	৪০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১২৫৪৭.১৮	প্রয়োজনীয়	৩৪	প্রয়োজনীয়	৫০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ সেচ খালের ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৬৮১.০০ কিগ্রমিঃ (৫৯টি প্যাকেজ), সেচখাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৭৫১.০০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন/পুনঃনির্মান- ১৪৪৫টি (৪২টি প্যাকেজ), রাবার ডাম নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ১.২৫ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ)
৯৬	প্রকল্প পরিচালক: এ.কে.এম. ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com	স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮৮১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.৭৪	৯৫৪৭.১৮ ০.০০ ০.০০ ২১.২৬	৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.২৬	৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৮.৭১	৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৯.৪৫	১২৫৪৭.১৮ ০.০০ ০.০০ ৬৯.৪৫	আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩৪ ৩৪ ৩৪ ০	প্রাঙ্গ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫০ ৩৪ ৪৫	বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ৩য়	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৪১৩.১১ কিগ্রমিঃ (২৭টি প্যাকেজ), সেচ খাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৫৩.৪৯ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন- ১২৭০টি (৩৩টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৬৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৭০.০০ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১৫.৮০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১৭৫টি (৯টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৫০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৭০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭৫%) (২০টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৫৪%) (১টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১৫.৮০ কিগ্রমিঃ (আং-৬২%) (৩টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১৭৫টি (পূর্ণ), ৯০টি (আং-৪৮%) (৬টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ০.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৯০%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ নকশা প্রণয়ন, জনবল স্বল্পতা। প্রকল্পটিতে আরো ৫.২০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
২৭	তৈলব নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১-০১-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: এ. কে. এম. ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৮২.৮৪ ৭৩৮২.৮৪ ০.০০ ০.০০ ৭.১৭	৫২৯.২৫ ৫২৯.২৫ ০.০০ ০.০০ ৭.১৭	৩৪৯৮.০০ ৩৪৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৩৮	১৭৪৯.০০ ১৭৪৯.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.৭৪	১২৯০.৮০ ১২৯০.৮০ ০.০০ ০.০০ ২৮.৯১	১৮২০.০৫ ১৮২০.০৫ ০.০০ ০.০০ ২৮.৯১	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ১ ১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১ ১ ২য় ২য়	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী পুনঃ খনন- ২৯.০০০ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ- ডিপিএম দরপত্র পদ্ধতিতে ১ প্যাকেজ বাস্তবায়নধীন), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত-১টি (১টি প্যাকেজ) জুন-১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী খনন- ৩.৩০ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী খনন- ৮.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত- ১টি (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী খনন- ৩.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৪২%) (১টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত- ১টি (আং-৫৪%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
উপ-মেট : পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর		মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৬৬৫৫.৬৪ ৬৬৫৫.৬৪ ০.০০ ০.০০ ৬৩.৪৭	২৫৭৫৯.১৮ ২৫৭৫৯.১৮ ০.০০ ০.০০ ৫০.৬৩	১৬২৯৮.০০ ১৬২৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৩.৪৭	১০৩৪৪.৩৬ ১০৩৪৪.৩৬ ০.০০ ০.০০ ৫০.৬৩	৮২৫১.৭২ ৮২৫১.৭২ ০.০০ ০.০০ ৫০.৬৩	৩৪০১০.৯০ ৩৪০১০.৯০ ০.০০ ০.০০ ৫০.৬৩	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪৭ ৪৭ ৪৭ ৪৬ ০	প্রয়োজনীয় প্রাঙ্গ নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৬৬ ৬৬ ৬১		বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১৪.২০ কোটি টাকা	

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপি বিয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রকমের)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল															
২৮	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবাইল: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ বাস্তব %	১৬৮০৪.৫৯ ১৬৮০৪.৫৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯০২৩.৫৭ ৯০২৩.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৬৬.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৪.০০	১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.০০	১১২৫.০০ ১১২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.০০	১০১৪৮.৫৭ ১০১৪৮.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৮০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (২৩টি প্যাকেজ), স্লোপ প্রোটেকশন- ১.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), End termination work-০.৫০০ কিগ্রমিঃ (৫টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৬৬%), End termination work- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৩৪%), End termination work- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-৩০%) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-১৫.০০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ যথাযথমানের সিঙ্গেলস না পাওয়ায় আনুপাতিক অগ্রগতি কম হয়েছে। নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্তিতে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে জুন, ১৭ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বিধায় প্রস্তাব দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ১০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
২৯	মেঘনা-নদীর ভাসন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিস্ট রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবাইল: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৭	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ বাস্তব %	১৩৪১০.২৫ ১৩৪১০.২৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৪৮৬.৯২ ১০৪৮৬.৯২ ০.০০ ০.০০ ৮৭.৭০	২৪০০.০০ ২৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.৩০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.০৫	১০৪৮৬.৯২ ১০৪৮৬.৯২ ০.০০ ০.০০ ৯১.৭৫	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১১ ১১ ১১ ৪ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✗ ✓ ✗ ১ম ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৩০ কিগ্রমিঃ (৩০টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিগ্রমিঃ (আং-৮৭.৭০%), ২.১৯ কিগ্রমিঃ (আং-৭৬.৬০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিগ্রমিঃ (আং-২২.৩০%), ২.১৯ কিগ্রমিঃ (আং-২২.৪০%) (২৪টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিগ্রমিঃ (আং-৪.০৫%), ২.১৯ কিগ্রমিঃ (আং-৪.০৫%) (২৪টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ক্ষতিগ্রস্ত তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামতকল্পে ডিপিপি সংশোধিত আকারে দাখিল করা হয়েছে এবং সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী ১১টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। প্রকল্পটির ২১৬.৮৭ কোটি টাকার আরডিপিপি বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের নিমিত্তে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিগত ০৯-০২-২০১৬ ইং এ্যাপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আরডিপিপি অনুমোদিত না হওয়ায় আহবানকৃত ৭টি দরপত্রের বিপরীতে কার্যাদেশ প্রদান করা যাচ্ছে না। এযাবত ১৮.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে। প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি সহ আরডিপিপি অনুমোদন হলেই কেবলমাত্র অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে।
৩০	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবাইল: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ বাস্তব %	১০৩২৮.৮২ ১০৩২৮.৮২ ০.০০ ০.০০ ৮৬.০০	৮৭০৪.৯৮ ৮৭০৪.৯৮ ০.০০ ০.০০ ১৪.০০	১৮০০.০০ ১৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.০০	১১৪২.৮৭ ১১৪২.৮৭ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	৭৬১.৯২ ৭৬১.৯২ ০.০০ ০.০০ ৮.০০	৯৪৬৬.৯০ ৯৪৬৬.৯০ ০.০০ ০.০০ ৯৪.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ, বাধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৬.৪২%), স্লোপ প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬৪.১১%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৩.৫৮%), স্লোপ প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৫.৮৯%) (১০টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৮.০০%), স্লোপ প্রোটেকশন- ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৭.০০%) (১০টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ৪টি প্যাকেজের (প্যাকেজ নং-৭,৮,৯ ও ১০) Work revised হওয়ার কারণে আরডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে এবং ১০৬৫৩.৭৫ লক্ষ টাকা মূল্যমানের আরডিপিপি দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ৪.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৩১	ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬- ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: জহির উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবাইল: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ বাস্তব %	১৩৪২২.৫১ ১৩৪২২.৫১ ০.০০ ০.০০ ২৩.০০	২১২১.৫০ ২১২১.৫০ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৫.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.০০	২৮৭১.৫০ ২৮৭১.৫০ ০.০০ ০.০০ ৪৪.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ৫ ৫ ৫ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বাধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ-৩.৫০০ কিগ্রমিঃ (১৩টি প্যাকেজ), স্লোপ প্রোটেকশন- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), End termination work- ০.১০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বাধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ২.৮০ কিগ্রমিঃ (আং-২৩.২০%) (১০টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বাধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-২৩.২০%) (১৩টি প্যাকেজ), স্লোপ প্রোটেকশন- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-৬০%) (১টি প্যাকেজ) এবং End termination work- ০.১০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বাধের ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০০ কিগ্রমিঃ (আং-২১%) (১৩টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ যথাযথমানের সিঙ্গেলস না পাওয়ায় আনুপাতিক অগ্রগতি কম হয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ৭.৫০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
উপ-মেটি ও দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাহা আরপিএ আর্থিক %	৫৩৯৬৬.১৭ ৫৩৯৬৬.১৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০৩৩৬.৯৭ ৩০৩৩৬.৯৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১৭০০.০০ ১১৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৬৭.৮৭ ৩৭৬৭.৮৭ ০.০০ ০.০০ ৩২.২০	২৬৩৬.৯২ ২৬৩৬.৯২ ০.০০ ০.০০ ২২.৫৪	৩২৯৭৩.৮৯ ৩২৯৭৩.৮৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৮ ১৮ ১৮ ১১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০		বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৩৯.৫০ কোটি টাকা	

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রোগ্রাম বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বরাদ্দ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি					
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা																
৩২	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	মেটি	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৪৯৯০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রম জমি অধিগ্রহণ-৮০ হেঃ, নদী/খাল পুনঃখনন-১১০.৩০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ৪৯.৯৮০ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ), দুইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ১৩টি (১৩টি প্যাকেজ), বাঁধ রি-শেপিং- ২০.৩৪ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ)	
২৫	প্রকল্প পরিচালক:মোঃ বজলুর রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোবা: ০১৭১১৩৩৭৩৪৫ email:s.khulna.circle@gmail.com	স্থানীয়	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৪৯৯০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাঙ্গণ নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	প্যাকেজ), দুইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ১৩টি (১৩টি প্যাকেজ), বাঁধ রি-শেপিং- ২০.৩৪ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ)	
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮.৯৬৫ হেঃ (আং), বাঁধ রি-শেপিং- ৫.৪৫ কিগ্রমিঃ, দুইস/রেগুলেটর নির্মাণ- ৩টি (পূর্ণ), ১০টি (আং-৪০%), খাল/নদী পুনঃখনন- ৮০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%)	
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০				২১	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮.৯৬৫ হেক্টর (আং), খাল/নদী পুনঃখনন- ৪১.০০ কিগ্রমিঃ
		বাস্তব %		৩২.০০	৩০.০০		১২.২০	৪৪.২০		আহবান করা হয়নি	০					২২
											নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	২২	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটি আরডিপিপি অনুযায়ী মূল প্রকল্পের ৪৮% কাজ সম্পন্ন করে জুন, ২০১৬ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত করা হবে। প্রকল্পটিতে আরো ৭.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
৩৩	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	মেটি	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৬১৩৫.০০	৪৫৪১.২১	৩০১৬.৩৩	১৩৮৮৯.৬৪	প্রয়োজনীয়	৫	প্রয়োজনীয়	৩	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রম জমি অধিগ্রহণ- ৫.০০ হেঃ, নদী পুনঃখনন- ৯০.০০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৮১.৩০ কিগ্রমিঃ (২১টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ২১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), বেইলী ব্রীজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), দুইস মোরামত-১ টি, বুড়ি স্ত্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ১৭.০০ কিগ্রমিঃ (১২টি প্যাকেজ), পাইপ আউটলেট নির্মাণ- ৩৬টি (১টি প্যাকেজ), লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৬.০০ কিগ্রমিঃ (৩ টি প্যাকেজ)	
২১	প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা:০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:s.jessore@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকাঃ ২৭-০৭-২০১০, ২৭-১২-২০১০	স্থানীয়	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৬১৩৫.০০	৪৫৪১.২১	৩০১৬.৩৩	১৩৮৮৯.৬৪	আহবানকৃত	৫	প্রাঙ্গণ নকশা	৩	বিভাজন প্রেরণ	✓	প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ২১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), বেইলী ব্রীজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), দুইস মোরামত-১ টি, বুড়ি স্ত্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ১৭.০০ কিগ্রমিঃ (১২টি প্যাকেজ), পাইপ আউটলেট নির্মাণ- ৩৬টি (১টি প্যাকেজ), লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৬.০০ কিগ্রমিঃ (৩ টি প্যাকেজ)	
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৫	উপাত্ত	৩	বিভাজন জারী	✓	জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩.১৬ হেঃ, এন্ড্রোভেটর দ্বারা কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন ১৮ কিগ্রমিঃ এবং ১৫ কিগ্রমিঃ পাইলট চ্যানেল (আং-৯.২৯%), নদী পুনঃ খনন- ৬৭.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৪২.৯৮%), বাঁধ নির্মাণ- ২১.৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ ১০০%), বেইলী ব্রীজ নির্মাণ- ১টি, বুড়ি স্ত্রা নদী পুনঃখনন- ২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-২৯.৬৬%), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ৩১.৩০ কিগ্রমিঃ (৪৫.৮৩%), পেরিফেরিয়াল ডাইক এ পাইপ আউটলেট নির্মাণ-১৬টি, লিংক চ্যানেল পুনঃখনন- ১.৫ কিগ্রমিঃ	
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৫				৩২	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী পুনঃখনন- ৬৩ কিগ্রমিঃ (৮টি প্যাকেজ), বুড়ি স্ত্রা নদী পুনঃখনন-২০.০০ কিগ্রমিঃ (আং-১৬.০৪%) (৪টি প্যাকেজ), সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১৮.৫৯ কিগ্রমিঃ, প্রতিরক্ষা কাজ- ০.৬০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ)
		বাস্তব %		৪৯.২১	২১.৪৪		১২.০০	৬১.২১		আহবান করা হয়নি	০					৩৩
											নকশা সরবরাহ	৩	অর্থ ছাড়	৩৩	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে আরো ৮.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
৩৪	যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	মেটি	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	৬০০.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	X	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ নির্মাণ- ৪১.৫ কিগ্রমিঃ, নদী পুনঃখনন- ১১৯.৮ কিগ্রমিঃ, নদী ড্রেজিং- ৯.৭৫ কিগ্রমিঃ, হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ২০টি	
২৩	প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা:০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:s.jessore@gmail.com	স্থানীয়	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	৬০০.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮	আহবানকৃত	০	প্রাঙ্গণ নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	X	জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ৫৯.৯০ কিগ্রমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ-১০টি, রেলগেজ ব্রীজ- ১টি, বাঁধ নির্মাণ- ৩২ কিগ্রমিঃ, রেগুলেটর কাম ব্রীজ- ১টি, ব্রীজ নির্মাণ- ১টি, কালভার্ট নির্মাণ- ৫টি, খাল পুনঃখনন- ৩.৫ কিগ্রমিঃ, নদী ড্রেজিং-৯.৭ কিগ্রমিঃ। পেরিফেরিয়াল বাঁধ নির্মাণ- ৯.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-১৮.৫৬%), প্রতিরক্ষা কাজ-১ কিগ্রমিঃ (আং-৬৫%)	
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	X	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ	
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০				২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ	
		বাস্তব %		৯৩.০২	০.০২		০.০০	৯৩.০২		আহবান করা হয়নি	০					বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটি বর্তমান অবস্থাতেই সমাপ্ত ঘোষণার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।
											নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়			
৩৫	খুলনা জেলার ভূঁটিয়ার বিল এবং বর্গাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা:০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:s.jessore@gmail.com	মেটি	২৮১৯০.১৬	৪০৭৯.৩৫	৪০০০.০০	২০০০.০০	১৯৮৪.৭৭	৬০৬৪.১২	প্রয়োজনীয়	২	প্রয়োজনীয়	২	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৪.১৮ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১১২ কিগ্রমিঃ (৯ টি প্যাকেজ), নদী খনন- ৭৮.৪০০ কিগ্রমিঃ (১৫টি প্যাকেজ), খাল খনন- ৮৯.০০ কিগ্রমিঃ (৫টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৩৬৫ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৪.৩০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৬টি (৫টি প্যাকেজ), বেইলী ব্রীজ- ২টি (২টি প্যাকেজ)	
৯৭	প্রকল্প পরিচালক: জুলফিকার আলী হাওলাদার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা:০১৭১১৩৪৫৭১৬ email:s.jessore@gmail.com	স্থানীয়	২৮১৯০.১৬	৪০৭৯.৩৫	৪০০০.০০	২০০০.০০	১৯৮৪.৭৭	৬০৬৪.১২	আহবানকৃত	২	প্রাঙ্গণ নকশা	২	বিভাজন প্রেরণ	✓	জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ২.১৩ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭৮০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.১৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-৬৮%) (৩টি প্যাকেজ), নদী খনন- ২৫.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ-১২টি প্যাকেজ), ৪.১৫ কিগ্রমিঃ (আং-৫৫%) (১৪ টি প্যাকেজ), খাল খনন- ৩.৮৮ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ-১টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৩৬৫ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১.০০ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১টি (পূর্ণ), ১টি (আং-৯০%), ১টি (আং-৪৪%) (মোট-৩টি প্যাকেজ)	
সমাপ্য		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	২	উপাত্ত	২	বিভাজন জারী	✓	২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ-০.৫৪০ কিগ্রমিঃ (মোট ৫টি প্যাকেজ), চিত্রা নদী পুনঃখনন- ৩.৪৬০ কিগ্রমিঃ, আঠারোবাকি নদী পুনঃখনন-৭.১১০ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ১১.৭৭ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ২টি (পূর্ণ), ২টি (আং-৪%) (৪টি প্যাকেজ)	
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	২				৩২	২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-০.৫৪০ কিগ্রমিঃ (আং-৪৫%), (৫টি প্যাকেজ), চিত্রা নদী পুনঃখনন- ৩.৪৬০ কিগ্রমিঃ (আং-৯৫%), আঠারোবাকি নদী পুনঃখনন-৭.১১০ কিগ্রমিঃ (আং-৫৫%), খাল পুনঃখনন- ১১.৭০ কিগ্রমিঃ (আং-৫৫%) (১টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১টি (পূর্ণ), ২টি (আং-৫৫%), ১টি (আং-৭%) (৪টি প্যাকেজ)
		বাস্তব %		১৪.৪৯	১৪.১৯		১১.২৫	২৫.৭৪		আহবান করা হয়নি	০					২২
											নকশা সরবরাহ	২	অর্থ ছাড়			

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রমায়ে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
উপ-মোটঃ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	মেট	৮৫১১৪.৩৬	২৫৩১০.৮৪	১৩৭৩৫.০০	৮০৪১.২১	৬৫০১.১০	৩১৮১১.৯৪	প্রয়োজনীয়	৭	প্রয়োজনীয়	৫	বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ২০.০০ কোটি টাকা				
	স্থানীয়	৮৫১১৪.৩৬	২৫৩১০.৮৪	১৩৭৩৫.০০	৮০৪১.২১	৬৫০১.১০	৩১৮১১.৯৪	আহবানকৃত	৭	প্রাণ্ড নকশা	৫					
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৭	উপাত্ত	৫					
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৭	নকশা সরবরাহ	৫					
	আর্থিক %				৫৮.৫৫	৪৭.৩৩		আহবান করা হয়নি	০							
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ- ২ (পশ্চিমাঞ্চল+দক্ষিণাঞ্চল+দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)	মেট	২০৫৬৩৬.৮৭	৮১৪০৬.৯৯	৪১৭৩৩.০০	২২১৫৩.৪৪	১৭৩৮৯.৭৪	৯৮৭৯৬.৭৩	প্রয়োজনীয়	৭২	প্রয়োজনীয়	৭১	বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৭৩.৭০ কোটি টাকা				
	স্থানীয়	২০৫৬৩৬.৮৭	৮১৪০৬.৯৯	৪১৭৩৩.০০	২২১৫৩.৪৪	১৭৩৮৯.৭৪	৯৮৭৯৬.৭৩	আহবানকৃত	৭২	প্রাণ্ড নকশা	৭১					
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৭২	উপাত্ত	৭১					
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৬৪	নকশা সরবরাহ	৬৬					
	আর্থিক %				৫৩.০৮	৪১.৬৭		আহবান করা হয়নি	০							

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা তম রহস্যের)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
বৈদেশিক সাহায্যপুঞ্জ প্রকল্পসমূহ															
৩৬	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP) (৩য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩১-১২-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: এ এইচ এম ফখরুল ইসলাম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোব: ০১৬৭০৭৫৭৩৮৪ email:pd@wmip-bwdb.gov.bd প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- ডিসেম্বর, ২০১৬	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮১৫৯৫.১১ ৭০৪৬.৭০ ৭৪৫৪৮.৪১ ৭৪৫৪৮.৪১	৭২৮৮৪.৪৩ ৪৯৬১.৬০ ৬৭৯২২.৮৩ ৬৭৯২২.৮৩	৬০০০.০০ ১০০০.০০ ৫০০০.০০ ৫০০০.০০	১৩৪৫.৮৭ ২৩৭.৫০ ১১০৮.৩৭ ১১০৮.৩৭	১০৬০.২৫ ২৩৭.৫০ ৮২২.৭৫ ৮২২.৭৫	৭৩৯৪৪.৬৮ ৫১৯৯.১০ ৬৮৭৪৫.৫৮ ৬৮৭৪৫.৫৮	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	X ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩৬.৬৩ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), নদী তীর সংরক্ষণ মেয়ামত- ৫.৮৪৪ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৪৩.১২৮ কিগ্রমিঃ বাধ পুনঃনকশা/বিটুমিন কার্পেটিং- ১৭২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৭২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেয়ামত- ১৮১টি জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২০.৩৮২ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ১৬.২৪৮ কিগ্রমিঃ (আং-৯৮.৭৫%) , নদী তীর সংরক্ষণ মেয়ামত- ৫.৮৪৪ কিগ্রমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৪৩.১০৮ কিগ্রমিঃ, বাধ পুনঃনকশা/বিটুমিন কার্পেটিং- ১৭২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৭২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেয়ামত- ১৮১টি ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পটির আওতায় মাঠ পর্যায়ে কোন ভৌত কাজ বাস্তবায়নের কর্মসূচী নাই। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠন এর যৌথ পণ্ড এবং ব্যবস্থাপনা হস্তান্তর কার্যক্রম চলমান আছে। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট কাজের ভেরিয়েশন প্রস্তাব সিসিজেপিতে অনুমোদন হলে ৬.৪৪ কোটি টাকা বিল প্রদানের মাধ্যমে ব্যয় হয়ে যাবে।
৩৭	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) (৩য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (২০০৮-০৯ থেকে ৩১-১২-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হাবিবুর রহমান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১২০০৩৩২২ email:pdccrrp.bwdb@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭০৩১০.০০ ০.০০ ৭০৩১০.০০ ৭০৩১০.০০	৩৫৩৯৬.৬৬ ০.০০ ৩৫৩৯৬.৬৬ ৩৫৩৯৬.৬৬	২৬৭৬৬.০০ ০.০০ ২৬৭৬৬.০০ ২৬৭৬৬.০০	১১৩২৩.৯৪ ০.০০ ১১৩২৩.৯৪ ১১৩২৩.৯৪	৪২২২.০০ ০.০০ ৪২২২.০০ ৪২২২.০০	৩৯৬১৮.৬৬ ০.০০ ৩৯৬১৮.৬৬ ৩৯৬১৮.৬৬	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	৫ ২ ২ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৮৪ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ১৯.০০ কিগ্রমিঃ, বাধ নির্মাণ-৩৫.৪৩ কিগ্রমিঃ, বাধ মেয়ামত- ৪৭৮.৮১ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৫০টি, মেয়ামত- ১৬৭টি সমীক্ষাঃ i) Coastal Embankment Improvement Program ii) Technical Studies for River Bank Improvement Program iii) Consultancy Services for Bangladesh River Improvement & Conservation Project iv) Consultancy Services for Environmental & Social Impact Assessment of Gorai River Restoration Project. জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-৩৩.২৩ হেঃ, বাধ নির্মাণ- ৩.৯০ কিগ্রমিঃ, বাধ মেয়ামত- ৩৪৪.৮৩ কিগ্রমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৫৯ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১১১টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেয়ামত- ১২৪টি (পূর্ণ), ৪০টি (আং-৯০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-৫০.৭৭ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.০০ কিগ্রমিঃ, বাধ নির্মাণ- ১৫.০০ কিগ্রমিঃ, বাধ মেয়ামত- ৬৫.০০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) নির্মাণ- ২৫টি (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক (নিষ্কাশন) স্ট্রাকচার মেয়ামত- ৪১টি ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৫৭ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%), বাধ নির্মাণ- ১৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭৫%), বাধ মেয়ামত- ৬৫.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৯০%) (৩টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) মেয়ামত- ৩০টি (পূর্ণ), ৩০টি (আং-৮৫%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) নির্মাণ- ২৫টি (আং-৫০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ নদী ভাঙ্গনের কারণে পোস্তার নং-৩৯/২এ, ৪৪/বি, ৪৭/১ ও ৫১/৫ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। উক্ত পোস্তার মেয়ামত করলে বিশ্ব ব্যাংকের নিকট অতিরিক্ত বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া চলমান। হার্ডরক প্রাপ্তি জটিলতা থাকায় পোস্তার নং-৪১/৬বি ও ৪১/৭বি এ জিওবাগ ব্যবহার করার নিমিত্তে ডিজাইন সংশোধন প্রক্রিয়াধীন। প্রকল্পটিতে আরো ১০০.০০ কোটি টাকার বাস্তব কাজ মাঠ পর্যায়ে সম্পাদিত হয়ে আছে।
৩৮	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ দেলোয়ার হোসেন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা:০১৭৪৫৬৫০৮৪৫ email:pdpmuceip@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩২৮০০০.০০ ০.০০ ৩২৮০০০.০০ ৩২৮০০০.০০	২৩৬০.০৫ ০.০০ ২৩৬০.০৫ ২৩৬০.০৫	২৫০০০.০০ ০.০০ ২৫০০০.০০ ২৫০০০.০০	১৮০৩৮.৯৫ ০.০০ ১৮০৩৮.৯৫ ১৮০৩৮.৯৫	৫৪৯৪.৮৬ ০.০০ ৫৪৯৪.৮৬ ৫৪৯৪.৮৬	৭৮৫৪.৯১ ০.০০ ৭৮৫৪.৯১ ৭৮৫৪.৯১	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ২ ১ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫৪৪.১৬ হেঃ, বাধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ- ৬২৪.৮০ কিগ্রমিঃ, নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন- ৪৮৫.২৯ কিগ্রমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ১২৪টি, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মেয়ামত- ১৪ টি, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ১৫৮টি, ফ্লাশিং ইনলেট মেয়ামত- ৫২ টি, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ৫২.৯০ কিগ্রমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ২২.০৫ কিগ্রমিঃ, স্কোজার নির্মাণ- ৯ টি জন.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-১৮৫.৩০ হেঃ (আং) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-১৮৫.৩০ হেঃ (আং), বাধ নির্মাণ- ৮.০০ কিগ্রমিঃ, বাধ পুনঃনির্মাণ- ৩২.০০ কিগ্রমিঃ, ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- ৩৫.০০ কিগ্রমিঃ, ড্রেনেজ অবকাঠামো নির্মাণ- ১০টি (আং-%), সেচ অবকাঠামো নির্মাণ- ১০টি (আং-%), তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ৩.১৫ কিগ্রমিঃ, ব্রিক সোলিড/ বিটুমিন কার্পেটিং- ১৭ কিগ্রমিঃ, স্ট্রাকচার-২৯টি ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-১৮৫.৩০ হেঃ (আং-%), বাধ নির্মাণ- কিগ্রমিঃ, বাধ পুনঃনির্মাণ- কিগ্রমিঃ, ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- কিগ্রমিঃ, ড্রেনেজ অবকাঠামো নির্মাণ- টি (আং-%), সেচ অবকাঠামো নির্মাণ- টি (আং-%), তীর প্রতিরক্ষা কাজ- কিগ্রমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ সবে শুরু হয়েছে। ভৌত কাজের ২য় প্যাকেজটির দরপত্র গ্রহণের তারিখ ৩য় বার পিছিয়ে বিগত ২৪-০৩-২০১৬ তারিখে গৃহীত হয়েছে।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা তম রপায়)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
৩৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন)	মেট	২৭৮৭৪.১৮	১৩২৪১.৭৩	৫৫৪৪.০০	২২৮০.৮৭	১৫১০.৯২	১৪৭৫২.৬৫	প্রয়োজনীয়	৪	প্রয়োজনীয়	১	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রম জমি অধিগ্রহণ- ১৮৮.৮৪ হেঃ, বাঁধ নির্মাণ- ৬৩.২৩ কিঃমিঃ (২২টি প্যাকেজ), খাল খনন- ২০৫.৫৩ কিঃমিঃ (৩০টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৬টি (৪টি প্যাকেজ), ক্রোজার- ৮ টি (৪টি প্যাকেজ), পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ শেড- ২৪টি
১৯	দাতা সংস্থাঃ IFAD (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ শামসুদ্দোহা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবাঃ ০১৭১৪০২৮২৯৭ email:cdsppd@yahoo.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- ডিসেম্বর, ২০১৮	স্থায়ী প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪০৬৬.৬৫ ২৩৮০৭.৫৩ ১২৯৫৯.৬০ ৫০.৩৭	১৫৮৮.৯৪ ১১৬৫২.৭৯ ৩১৩২.০০ ১৯.৮৯	৮১১.০০ ৪৭৩৩.০০ ৪১৭.০৩ ৫.৪২	৩৩৭.৫০ ১৯৪৩.০৭ ১৪২৮.২৯ ৫৫.৭৯	৮২.৬৩ ১৩৩৮.১০ ৪১৭.০৩ ৫.৪২	১৬৭১.৫৭ ১৩৩৮.১০ ৫৫.৭৯	আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪ ৪ ২ ০	প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান নকশা সরবরাহ	১ ১ ২য় ০	বিভাজন শ্রেণি বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ২য় ২য়	জমি অধিগ্রহণ- ১৮৮.৮৪ হেঃ, বাঁধ নির্মাণ- ৬৩.২৩ কিঃমিঃ (২২টি প্যাকেজ), খাল খনন- ২০৫.৫৩ কিঃমিঃ (৩০টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৬টি (৪টি প্যাকেজ), ক্রোজার- ৮ টি (৪টি প্যাকেজ), পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ শেড- ২৪টি জমি অধিগ্রহণ- ৫৩.২৩ কিঃমিঃ, খাল খনন- ৬০.০৩ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৩টি (পূর্ণ), ২টি (আং-৬৫%), ক্রোজার- ১টি ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ২০.০০ হেঃ, বাঁধ নির্মাণ- ৬.১৯৭ কিঃমিঃ, মোরামত- ০.৮০২ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল খনন- ১৪.৬৬৯ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ০.২০ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ১টি, নিষ্কাশন অবকাঠামো (সুইস) মোরামত- ৫টি, ক্রোজার- ১টি (পূর্ণ), ২টি (৩টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ২০.০০ হেঃ (চলমান), বাঁধ নির্মাণ- ১ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৩.০০ কিঃমিঃ (আং), বাঁধ মোরামত - ০.৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.৩০২ কিঃমিঃ (আং), খাল খনন- ৩.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৭.০০ কিঃমিঃ (আং), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১ টি (আং), ক্রোজার- ১ টি (আং-৫৫%), বাস্তবায়ন সমস্যাঃ চলতি বছর বর্ষা মৌসুমে বিভিন্ন স্থানে ভাঙানের ফলে বাঁধের এলাইনমেন্ট পরিবর্তন এবং বিভিন্ন সুইস এর লোকেশন পরিবর্তনের ফলে ডিপিপি সংশোধনসহ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি হবে, যা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২টি প্যাকেজের ৩য় বার পুনঃদরপত্র আহবান করে ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত দর প্রাক্কলিত দর অপেক্ষা বেশি হওয়ার কারণে কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হয়নি। এমতাবস্থায়, ডিপিপি সংশোধন করে কাজের ব্যয় বৃদ্ধির মাধ্যমে পরবর্তীতে দরপত্র আহবান করে কাজগুলো বাস্তবায়ন করা হবে।
৪০	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program	মেট	৮২৮৫৬.০০	২১৭৭.৮০	২২৯৬৪.০০	৭৬২৩.৪০	৬৫৯৬.৩১	৮৭৭৪.১১	প্রয়োজনীয়	৮	প্রয়োজনীয়	৮	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রম জমি অধিগ্রহণ-১৩৬ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ১৫.০০ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ২৩.০০ কিঃমিঃ (৫.০০ কিঃমিঃ)
৩৯	দাতা সংস্থাঃ ADB (এপ্রিল, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালকঃ এ.এম. আমিনুল হক, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবাঃ ০১৫৫২৯৬৭৭৬ email:pdjimpmp@gmail.com	স্থায়ী প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮৬৬১.০০ ৬৪২৪০.০০ ৬২২৪৮.০০ ২.৬৩	২১০৪.৫৮ ৭৩.২২ ১৭০৬৪.০০ ২.৬৩	৫৯০০.০০ ১৭০৬৪.০০ ৬২৭৩.৪০ ২.৬৩	১৩৫০.০০ ৬২৭৩.৪০ ৬২৬৮.০০ ২.৬৩	৩২৫.৩১ ৬২৬৮.০০ ৬২৬৮.০০ ১২.৮০	২৪৩৮.৯৯ ৬৩৪১.২২ ৬৩৪১.২২ ১৫.৪৩	আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৮ ৮ ৮ ০	প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান নকশা সরবরাহ	৮ ৮ ২য় ৮	বিভাজন শ্রেণি বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ২য় ১ম	ডিপিপি কার্যক্রম জমি অধিগ্রহণ-১৩৬ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ১৫.০০ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ২৩.০০ কিঃমিঃ (৫.০০ কিঃমিঃ) বাঁধের পেভমেন্ট কাজসহ) ও রেগুরেটর/সুইস- নতুন- ৪টি, মোরামত- ৩টি (৪টি প্যাকেজ) জমি অধিগ্রহণ-৯৫.১৮ হেঃ (আং-৪০%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৩৬.০০ হেঃ (আং-৭০%), নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.০০ কিঃমিঃ (আং-৬০%) (৮টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৩৬.০০ হেঃ (আং-৬০%), নদী তীর সংরক্ষণ- ১৪.০০ কিঃমিঃ (আং-৩৪%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পটিতে ৪০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৪১	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP)	মেট	৪৫৭৩৫.৭২	৮৫৭.২৭	৪৫০০.০০	৩২৩৪.৯৯	১৩৮২.৯২	২২৪০.১৯	প্রয়োজনীয়	৩	প্রয়োজনীয়	৩	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ পুনর্বাসন-২২.৬০ কিঃমিঃ ও সেচ খাল পুনঃখনন -৪৬০কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), সেচের পানি সরবরাহের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপন- ৬৮০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), পাম্প সমূহের বিন্দুতায়নকরণ ও স্মার্ট কার্ড এর মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান- ৯৫০টি পাম্প (১টি প্যাকেজ), সুইস নির্মাণ- ২টি, সুইস মোরামত- ৪টি, পানি ধারক/সেচ কাঠামো নির্মাণ- ৫টি ও পাউবো ভবন মোরামত- ১টি (১টি প্যাকেজ)
১০০	দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প পরিচালকঃ মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবাঃ ০১৭১৬১৪১১৭১ email:pd.imip.bwdb@gmail.com	স্থায়ী প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮৯৩৫.৭২ ৩৬৮০০.০০ ২৮০০০.০০ ২.৫০	২০৭.৯৯ ৬৪৯.২৮ ২৮৮.৮৩ ১০.০০	১০০০.০০ ৩৫০০.০০ ২৬০০.০০ ৫.৫০	২৩৫.০০ ২৯৯৯.৯৯ ২৬০০.০০ ৫.৫০	২৩১.৩১ ১১৫১.৬১ ৭৫১.৬২ ৫.৫০	৪৩৯.৩০ ১৮০০.৮৯ ১০৪০.৪৫ ৮.০০	আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ৩ ২ ০	প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান নকশা সরবরাহ	৩ ৩ ৩য় ৩	বিভাজন শ্রেণি বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ৩য় ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ পুনর্বাসন-২২.৬০ কিঃমিঃ ও সেচ খাল পুনঃখনন -৪৬০কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), সেচের পানি সরবরাহের জন্য ভূ-গর্ভস্থ পাইপ লাইন স্থাপন- ৬৮০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), পাম্প সমূহের বিন্দুতায়নকরণ ও স্মার্ট কার্ড এর মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান- ৯৫০টি পাম্প (১টি প্যাকেজ), সুইস নির্মাণ- ২টি, সুইস মোরামত- ৪টি, পানি ধারক/সেচ কাঠামো নির্মাণ- ৫টি ও পাউবো ভবন মোরামত- ১টি (১টি প্যাকেজ) জমি অধিগ্রহণ- ২২.৬০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ২ কিঃমিঃ (আং-%) ও সেচ খাল পুনঃখনন- ৬০.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৪০.০০ কিঃমিঃ (আং-%) (২টি প্যাকেজ), কৃষক মাঠ নাল পদ্ধতিতে সেচ- ১০০০ হেঃ (আং) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ মাঠ পর্যায়ে জরীপ কাজ চলমান বাস্তবায়ন সমস্যাঃ CW-3 কাজের দরপত্র ১৩-০১-২০১৬ তারিখ গৃহীত হয়েছে। দরপত্রটির কারিগরী মূল্যায়ন শেষে আর্থিক মূল্যায়ন চলমান।
৪২	ব্লু-গোন্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট)	মেট	৫৬৩৪৯.০০	৯১৪৯.১৭	১০৯৪৭.০০	৩৯৫৫.৩১	২৬৪০.৩৭	১১৭৮৯.৫৪	প্রয়োজনীয়	৬০	প্রয়োজনীয়	১০৭	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক) অকার্যমোগত:- পোস্তার নির্বাচন- ২৬টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৮৫০টি, FFS গঠনের সংখ্যা- ১৪০০টি, WMG সদস্যের প্রশিক্ষণ- ৫১০০ জন, LCS গঠন- ১৫০০ টি খ) কার্যমোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৫৮৯.০০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৮৫৪.০০ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মোরামত-৯০৩টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ৩৩ টি (ডিপিপিতে প্যাকেজ উল্লেখ নাই)
৩৫	দাতা সংস্থাঃ GoN (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আমিনুল হোসেন, পরিচালক, পরিকল্পনা- ৩ মোবাঃ ০১৫৫২৩৬০৩৪০ email:dp3.bwdb@gmail.com	স্থায়ী প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৪৯৯.০০ ৪৮৮৫০.০০ ১৫৭৫০.০০ ১৬.১৫	৭২৯.৮৭ ৮৪১৯.৩০ ১৩৪০.৯৭ ২৫.০০	১৪৪৭.০০ ৯৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ২৫.০০	৭২৩.৫০ ৩২৩১.৮১ ৮৭৫.০০ ৬.৪০	১২২.০৯ ২৫১৮.২৮ ৩৫৭.২২ ৬.৪০	৮৫১.৯৬ ১০৯৩৭.৫৮ ১৬৯৮.১৯ ২২.৫৫	আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৬০ ৬০ ৬০ ০	প্রাণ্ড নকশা উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান নকশা সরবরাহ	১০৭ ১০৭ ২য় ১০৬	বিভাজন শ্রেণি বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক) অকার্যমোগত:- পোস্তার নির্বাচন- ২৬টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৮৫০টি, FFS গঠনের সংখ্যা- ১৪০০টি, WMG সদস্যের প্রশিক্ষণ- ৫১০০ জন, LCS গঠন- ১৫০০ টি খ) কার্যমোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৫৮৯.০০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৮৫৪.০০ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মোরামত-৯০৩টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ৩৩ টি (ডিপিপিতে প্যাকেজ উল্লেখ নাই) জমি অধিগ্রহণ- ২২.৬০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ২ কিঃমিঃ (আং-%) ও সেচ খাল পুনঃখনন- ৬০.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৪০.০০ কিঃমিঃ (আং-%) (২টি প্যাকেজ), কৃষক মাঠ নাল পদ্ধতিতে সেচ- ১০০০ হেঃ (আং) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ মাঠ পর্যায়ে জরীপ কাজ চলমান বাস্তবায়ন সমস্যাঃ CW-3 কাজের দরপত্র ১৩-০১-২০১৬ তারিখ গৃহীত হয়েছে। দরপত্রটির কারিগরী মূল্যায়ন শেষে আর্থিক মূল্যায়ন চলমান।
															২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ক) অকার্যমোগত:- পোস্তার নির্বাচন- ৪টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৬০টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ১৫টি, LCS গঠন- ১৮০টি, WMO প্রশিক্ষণ ব্যাচ- ১৫৮টি, FFS গঠনের সংখ্যা- ১৯৬টি খ) কার্যমোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৬.৭৪ কিঃমিঃ (আং-৭৫%), ৬৩.৩১ কিঃমিঃ (আং-৩৫%) (৫ টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- ৬৩.৪৯ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১৬.০৭ কিঃমিঃ (আং-২০%) (৯টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (ড্রেনেজ) নির্মাণ- ৬টি, মোরামত- ২৪৪টি (পূর্ণ), ১১টি (আং) (৩৬টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ক) অকার্যমোগত:- পোস্তার নির্বাচন- ০২টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৭৩টি, WMG নিবন্ধন- ৫০টি, WMA গঠনের সংখ্যা- ২৭টি, WMA নিবন্ধন- ৭টি, খ) কার্যমোগত:- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৬.৭৪ কিঃমিঃ (আং-%), ৬৩.৩১ কিঃমিঃ (আং-%), ড্রেনেজ খাল পুনঃখনন- ৬৩.৪৯ কিঃমিঃ (আং-%), ১৬.০৭ কিঃমিঃ (আং-%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ জমিতে ফসল ধাকায় বাঁধের কাজ এবং খালসমূহে পানি সমতল বেশি থাকায় খাল পুনঃখনন ও অবকাঠামোসমূহের কাজ আরম্ভ করতে বিলম্ব হয়েছে।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকার) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩			১৪
৪৩	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) দাতা সংস্থাঃ JICA (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ ফখরুল আবেদীন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবাঃ ০১৭১১৩৩০৬৪১ email:mfa_abedin@yahoo.com	মেটি	৯৯৩৩৭.৭২	১৪৫৬.২৯	২৯০০.০০	১৫৫৮.৯১	১২৩১.৪৬	২৬৮৭.৭৫	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৪০৮.০০ হেঃ, পূর্ব উচ্চতার বাঁধ পুনঃবাসন-১.৫৫ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ পুনঃবাসন- ৮.০৯ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ- ৩৪২.৩০ কিঃমিঃ, রেগুলেটরের গেট পরিবর্তন-৯৮টি, রেগুলেটর পুনঃস্থাপন- ৫টি, নতুন রেগুলেটর স্থাপন- ৪২টি, খাল পুনঃখনন (পুনঃবাসন)- ৭৫.৪০ কিঃমিঃ এবং খাল পুনঃখনন (নতুন)- ২৬৬.০০ কিঃমিঃ জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ চলতি অর্থ বছরে প্রকল্পটির আওতায় মাঠ পর্যায়ে কোন ভৌত কাজ বাস্তবায়নের কর্মসূচী নাই। ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৪০		স্থানীয়	৩৯৮৯১.৬২	৬০৬.৬২	২০০০.০০	৭১৭.৮২	৩৯০.৩৭	৯৯৬.৯৯	আহবানকৃত	০	প্রাঙ্গ নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	
		প্রকল্প সাঃ	৫৯৪৪৬.১০	৮৪৯.৬৮	৯০০.০০	৮৪১.০৯	৮৪১.০৯	১৬৯০.৭৭	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	
		আরপিএ	৫৭৪৪৯.৩০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০			অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	
		বাস্তব %		১.৫০	৩.০০		২.৫০	৪.০০	আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	২য়	
উপ-মোট : বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প		মেটি	৮১৫৮৪০.০৩	১৩৭৫২৩.৪০	১০৪৬২১.০০	৪৯৩৬২.২৪	২৪১৩৯.০৯	১৬১৬৬২.৪৯	প্রয়োজনীয়	৭৭	প্রয়োজনীয়	১২৪		বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ১৪৬.৪৪ কোটি টাকা	
		স্থানীয়	৯২৯০৩.৯৯	১০১৯৯.৬০	১২১৫৮.০০	৩৬০১.৩২	১৩৯২.২১	১১৫৯১.৮১	আহবানকৃত	৭৭	প্রাঙ্গ নকশা	১২১			
		প্রকল্প সাঃ	৭২২৯৩৬.০৪	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	৪৫৭৬০.৯২	২২৭৪৬.৮৮	১৫০০৭০.৬৯	গৃহীত	৭৬	উপাত্ত				
		আরপিএ	৬৬৬১৯৯.৩১	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	৪১১৫২.০৮	১৮৩৩৩.৭৯	১৩২০৩৩.৪৮	কার্যাদেশ প্রদান	৭৩	নকশা সরবরাহ	১১৭			
		আর্থিক %				৪৭.১৮	২৩.০৭			আহবান করা হয়নি	০				

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিংবা তম বরাদ্দ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
বিশেষ প্রকল্পসমূহ															
৪৪ ৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: আব্দুল মান্নান খান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা:০১৭১১৩৯৪৫৫২ email:pdgrp@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৭৬৫৪.৬৮ ৬৭৬৫৪.৬৮ ০.০০ ০.০০	৫৪৯৮২.৪৯ ৫৪৯৮২.৪৯ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৭৩.৬৬ ১০৭৩.৬৬ ০.০০ ০.০০	৫৬০৫৬.১৫ ৫৬০৫৬.১৫ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	২ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী ড্রেজিং- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ, ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়- ২ সেট, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৭৭ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং সমীক্ষাঃ Environmental Flow (E-Flow) Assessment জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়- ২ সেট ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৭৭ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ২০.০০ কিগ্রমিঃ ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ১৯.৫৫ কিগ্রমিঃ (আং-৪৫%- ৮.৯১ কিগ্রমিঃ, ১০.১৬ লক্ষ ঘন মিঃ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ উন্নতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মফিক নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য আহবানকৃত ২টি দরপত্র বাতিল করা হয়েছে এবং দরপত্রের প্যাকেজগুলো ডিপিএম পদ্ধতিতে খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কে GRRP-০২/২০১৫-১৬ এবং GRRP-০১/২০১৫-১৬ প্যাকেজগুলোর কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪৫ ৯	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত) (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: কে এম হুমায়ুন কবির, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১১৪৫৭৯০৬ email:pmucapdredging@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৯-০৪-২০১১	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০২২১১.৪৪ ১০২২১১.৪৪ ০.০০ ০.০০	৮১৮০০.২৬ ৮১৮০০.২৬ ০.০০ ০.০০	৮৮০০.০০ ৮৮০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৩৮৪.২৮ ৪৩৮৪.২৮ ০.০০ ০.০০	৪১৮৪.০১ ৪১৮৪.০১ ০.০০ ০.০০	৮৫৯৮৪.২৭ ৮৫৯৮৪.২৭ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং(নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা)- ৭.৬০ কিগ্রমিঃ, ক্যাপিটাল ড্রেজিং(আউট সোর্সিং)- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, মেইনটেনেন্স ড্রেজিং- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, ৪টি ক্রসবার,পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ৫.৭০০ কিগ্রমিঃ সমীক্ষাঃ ২৪টি নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিংকরে টেকসই নদী বাবস্থাপনা সংক্রান্ত সমীক্ষা জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ক্যাপিটাল ড্রেজিং(নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা)- ৭.৬০ কিগ্রমিঃ, ক্যাপিটাল ড্রেজিং(আউট সোর্সিং)- ২২.০০ কিগ্রমিঃ, মেইনটেনেন্স ড্রেজিং- ১৩.৫০ কিগ্রমিঃ,৪টি ক্রসবার,পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ২.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ ৪টি ক্রসবার,পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ০.৮০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৫০%), ২.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ ৪টি ক্রসবার,পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ০.৮০ কিগ্রমিঃ (আং-%), ০.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-%), ২.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মধ্যাড়া মাইনিং বন্ধ থাকায় এবং দেশে বিভিন্ন মেগা প্রকল্প চলমান থাকায় প্রকল্পের কাজে হার্ডবর সরবরাহ বিঘ্নিত হচ্ছে। এতে কাজের অগ্রগতি শূন্য হচ্ছে। প্রকল্পটিতে ৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৪৬ ২০	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-১১ - ৩০-০৬-১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল হাই, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট মোবা:০১৭১৬০৯৪০৯৬ email:ce.sylhet.bwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-০৩-২০১০, ১০-১১-২০১০	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৮৪৯৪.১০ ৬৮৪৯৪.১০ ০.০০ ০.০০	৮৪২৯.০৫ ৮৪২৯.০৫ ০.০০ ০.০০	৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬১৯.৯২ ১৬১৯.৯২ ০.০০ ০.০০	১০০৪৮.৯৭ ১০০৪৮.৯৭ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৮৮ ১৮৮ ১৭৮ ১৫০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১৯ ১৯ ১১ ১২	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ এক্সভেটর - ১০টি (২টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ১৯১৯.৪২ কিগ্রমিঃ (৪১৭টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৩৩৩.০০ কিগ্রমিঃ (৬৩টি প্যাকেজ), কম্পার্টমেন্টাল ডাইক- ৩২ কিগ্রমিঃ (৬টি প্যাকেজ), ক্রস বাধ- ১টি (১টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো/রেগুলেটর নির্মাণ- ৩৯টি (৩৯টি প্যাকেজ), পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন- ১৪৮টি (২৮টি প্যাকেজ), কজগয়ে-৩৫টি (২৬টি প্যাকেজ), কম্পার্টমেন্টাল ডাইক-৫ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ আউটলেট-২৯ টি (১৪টি প্যাকেজ), ইরিগেশন ইনলেট-২২টি (২টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ৪০.০০ কিগ্রমিঃ (২৭টি প্যাকেজ) জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ এক্সভেটর - ৫টি (১টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ৫০৬.০২ কিগ্রমিঃ (১৪৩টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৫২.০০ কিগ্রমিঃ (১১টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো/রেগুলেটর নির্মাণ- ৪টি (৪টি প্যাকেজ), পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন- ৭২টি (১৫টি প্যাকেজ), কজগয়ে- ১টি (১টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ০.৫০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ৪.০০ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ) (ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১০.০০ কিগ্রমিঃ (৬টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ২৫৯.৫০ কিগ্রমিঃ (১৫৭টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ- ৪টি (৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মেরামত- ১০টি (৭টি প্যাকেজ), কজগয়ে- ৬টি (৬টি প্যাকেজ), কম্পার্টমেন্টাল ডাইক- ৫ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ আউটলেট- ২টি (২টি প্যাকেজ), এক্সভেটর ক্রয়- ৩টি (১টি প্যাকেজ) ২০১৫-১৬ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ১.৩০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৭.৭৮১ কিগ্রমিঃ (আং), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ- ৪৮.৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২৪১.১৩ কিগ্রমিঃ (আং), কম্পার্টমেন্টাল ডাইক- ৭.৭০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২.০০ কিগ্রমিঃ (আং), রেগুলেটর মেরামত- ১টি (পূর্ণ), ২টি (আং) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মাঠ পর্যায়ে ১৫৭ টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃ নির্মাণ কার্যক্রম চলমান। এই বিশাল পরিমাণ মাটির কাজ হতে সম্পাদিত কাজের পরিমাণ যাচাই বাছাই করে বিল প্রদানে অর্থ ব্যয় বিলম্বিত হচ্ছে। বর্তমানে আরো ৫.০০ কোটি টাকার কাজ মাঠ পর্যায়ে সম্পাদিত হয়ে আছে।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ এডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম রফতাবে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩		
৪৭	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক: খন্দকার মোঃ মনিরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ড্রেজার মোবাইল:০১৭১১৩৭১১৮৩ email:bwdbdredger@gmail.com	মেট	১২৫৩৫৩.৫৮	৩৫৭৮৭.০৪	২৩০২০.০০	১৭২৬৫.০০	৫৬৬১.৭৪	৪১৪৪৮.৭৮	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ১১ টি ড্রেজার ক্রয় (৫টি প্যাকেজ), ১২ টি টাগবোট ক্রয়, ১৮টি এক্সকাভেটর ক্রয়, ৬টি ক্রেন ক্রয়, ২টি ইলেকশন বোট ক্রয়, ১০টি বার্ড, ৩টি ফর্ক লিফট, ১০টি ১০ ইঞ্চি (২৫০ মিলিমিঃ) কাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ক্রয় ১১ খন্দকার মোঃ মনিরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ড্রেজার মোবাইল:০১৭১১৩৭১১৮৩ email:bwdbdredger@gmail.com
		স্থানীয়	১২৫৩৫৩.৫৮	৩৫৭৮৭.০৪	২৩০২০.০০	১৭২৬৫.০০	৫৬৬১.৭৪	৪১৪৪৮.৭৮	আহবানকৃত	০	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়
		বাস্তব %	২৮.৫৫	১৮.৩৬			৪.৫২	৩৩.০৭	আহবান করা হয়নি	০			অর্থ ছাড়	৩য়
									নকশা সরবরাহ	০				৩য়
৪৮	Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB projects to be Implemented under CCTF (০১-০৮-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: , পরিচালক, পরিকল্পনা- ১ মোবাইল: email:planning1@gmail.com	মেট	১৯৮.০৫	৭৫.০০	১০০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓
৩৭		স্থানীয়	১৯৮.০৫	৭৫.০০	১০০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯	আহবানকৃত	০	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓
সমাপ্য প্রকল্প		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়
		বাস্তব %	৪০.০০	২৬.০০		২৬.০০	৬৬.০০	৬৬.০০	আহবান করা হয়নি	০			অর্থ ছাড়	৩য়
									নকশা সরবরাহ	০				৩য়
	উপ-মোটঃ বিশেষ প্রকল্পসমূহ (১টি সমীক্ষা প্রকল্পসহ)	মেট	৩৬৩৯১১.৮৫	১৮১০৭৩.৮৪	৪৬৯২০.০০	২৬৯৫৯.১৮	১২৫৯৯.২২	১৯৩৬৭৩.০৬	প্রয়োজনীয়	১৮৮	প্রয়োজনীয়	২১		
		স্থানীয়	৩৬৩৯১১.৮৫	১৮১০৭৩.৮৪	৪৬৯২০.০০	২৬৯৫৯.১৮	১২৫৯৯.২২	১৯৩৬৭৩.০৬	আহবানকৃত	১৮৪	প্রাপ্ত নকশা	১৯		
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১৭৮	উপাত্ত	১২		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	১৫০	নকশা সরবরাহ	১২		
		আর্থিক %				৫৭.৪৬	২৬.৮৫		আহবান করা হয়নি	৪				
	উপ-মোটঃ বৈদেশিক সাহায্যপুট, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ	মেট	১১৭৯৭৫১.৮৮	৩১৮৫৯৭.২৪	১৫৫৪১.০০	৭৬৩২১.৪২	৩৬৭৩৮.৩১	৩৫৫৩৩৫.৫৫	প্রয়োজনীয়	২৬৫	প্রয়োজনীয়	১৪৫		
		স্থানীয়	৪৫৬৮১৫.৮৪	১৯১২৭৩.৪৩	৫৯০৭৮.০০	৩০৫৬০.৫০	১৩৯৯১.৪৩	২০৫২৬৪.৮৬	আহবানকৃত	২৬১	প্রাপ্ত নকশা	১৪০		
		প্রকল্প সাঃ	৭২২৯৩৬.০৪	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	৪৫৭৬০.৯২	২২৭৪৬.৮৮	১৫০০৭০.৬৯	গৃহীত	২৫৪	উপাত্ত	১২৯		
		আরপিএ	৬৬৬১৯৯.৩১	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	৪১১৫২.০৮	১৮৩৩৩.৭৯	১৩২০৩৩.৪৮	কার্যাদেশ প্রদান	২২৩	নকশা সরবরাহ	১২৯		
		আর্থিক %				৫০.৩৬	২৪.২৪		আহবান করা হয়নি	৪				
	পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড ৪৮টি প্রকল্প সর্বমোট	মেট	১৯৪৪৯৮১.৩১	৫৯৪৩৫.০১	২৯৬৮৬৫.০০	১৪৯৪৬১.৩৬	৯৪৫৯৭.৮০	৬৮৯১৩২.৮১	প্রয়োজনীয়	৪০৮	প্রয়োজনীয়	২৩৯	বিল প্রদান করা হয়নি এরূপ সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য = ৫৮৭.২৪ কোটি টাকা	বাস্তব অগ্রগতি ৪৫.৭৭%
		স্থানীয়	১২২৭০৪৫.২৭	৪৬৭২১১.২০	২০৪৪০২.০০	১০৩৭০০.৪৪	৭১৮৫০.৯২	৫৩৯০৬২.১২	আহবানকৃত	৪০৪	প্রাপ্ত নকশা	২৩৪		
		প্রকল্প সাঃ	৭২২৯৩৬.০৪	১২৭৩২৩.৮১	৯২৪৬৩.০০	৪৫৭৬০.৯২	২২৭৪৬.৮৮	১৫০০৭০.৬৯	গৃহীত	৩৯৭	উপাত্ত	২১৮		
		আরপিএ	৬৬৬১৯৯.৩১	১১৩৬৯৯.৬৯	৮৪০৬৩.০০	৪১১৫২.০৮	১৮৩৩৩.৭৯	১৩২০৩৩.৪৮	কার্যাদেশ প্রদান	৩৫৮	নকশা সরবরাহ	২১৮		
		আর্থিক %				৫০.৩৫	৩১.৮৭		আহবান করা হয়নি	৪				

গত ২৫-০২-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১)	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের অনুকূলে অর্থ অবমুক্ত করা হয় যা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অনুকূলে সৃষ্ট ব্যাংকের হিসেবে জমা থাকে। অর্থ ব্যয়ে বিলম্ব হওয়ায় অবমুক্তকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যাংক হতে একটি লভ্যাংশ পাওয়া যায়। উক্ত অর্থ কী কাজে ব্যবহৃত হয় সে সম্পর্কে সভাপতি জানতে চান। তিনি পুরো বিষয়টি সম্পর্কে মন্ত্রণালয়কে লিখিতভাবে অবহিত করা জন্য বাপাউবো-র অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অর্থ) কে নির্দেশ দেন।	বিভিন্ন প্রকল্পের অনুকূলে অবমুক্তকৃত অর্থের বিপরীতে যে লভ্যাংশ পাওয়া যায় উক্ত অর্থ কীভাবে বাপাউবো ব্যবহার করে সে বিষয়ে একটি লিখিত মতামত আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে বাপাউবো মন্ত্রণালয়কে জানাবে।	অতিরিক্ত	মহাপরিচালক,	আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে।	বাপাউবো'র এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহে অবমুক্তকৃত অর্থ ব্যয়ের আগ পর্যন্ত ব্যাংকে রক্ষিত থাকে এবং তা থেকে সুদ/মুনাফা পাওয়া যায়। অর্থ-বছরে প্রাপ্ত সুদ/মুনাফা পরবর্তীতে বোর্ডের অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থ বিভাগ কর্তৃক সমন্বয় করা হয়। বিষয়টি অতিঃ মহাপরিচালক (অর্থ) ইতোমধ্যে লিখিতভাবে পাসমকে অবহিত করেছেন।
২)	সভাপতি বলেন, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের টেন্ডার সংক্রান্ত কাজ সম্পাদনে বিলম্ব ঘটায় মার্চ পর্যায়ে ঠিকাদার কর্তৃক mobilization সংক্রান্ত কাজেও বিলম্ব ঘটে। এই সমস্যা দূর করার লক্ষ্যে মার্চ মাসের মধ্যেই আগামী অর্থ বছরের বাস্তবায়িতব্য সকল কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করার ও জুন মাসের মধ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	মার্চ/ ২০১৬ মাসের মধ্যে আগামী অর্থ বছরের বাস্তবায়িতব্য সকল কাজের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে এবং জুন মাসের মধ্যে তা শেষ করতে হবে।	সকল প্রকল্প	পরিচালক।	মার্চ/ ২০১৬ হতে জুন/ ২০১৬।	সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বিগত ১৪-০৩-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বাপাউবো'র মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দেয়া হয়। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী এখনো চূড়ান্ত হয়নি বিধায় সম্ভাব্য প্রাপ্য বরাদ্দ সম্পর্কে প্রকল্পসমূহ ওয়াকিবহাল না থাকায় এখনো দরপত্র আহবান করা হয়নি।
৩)	গত অর্থ বছরে 'গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা উপজেলাধীন শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় কয়েকটি প্যাকেজের জিও ব্যাগ টাস্কফোর্স কর্তৃক গণনাপূর্বক ডাম্পিং করার জন্য চরে রাখা হয়। কিন্তু টাস্কফোর্সের গণনার পূর্বেই বন্যা এসে যাওয়ায় তা অটো ডাম্পিং হয়ে যায়। টাস্কফোর্স কর্তৃক গণনা না হওয়ায় বর্তমানে ঐ সকল জিও ব্যাগের বিল পরিশোধ করা যাচ্ছে না। এই সমস্যা নিরসনকল্পে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক দিক নির্দেশনা চাওয়া হলে সভাপতি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-সচিব/যুগ্ম-প্রধান এর নেতৃত্বে পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন প্রতিনিধি ও আইএমইডি-র একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে সুপারিশ প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন।	যুগ্ম-সচিব/যুগ্ম-প্রধান এর নেতৃত্বে পানি উন্নয়ন বোর্ডের একজন প্রতিনিধি ও আইএমইডি-র একজন প্রতিনিধি সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটি 'গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা উপজেলাধীন শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের জিও ব্যাগ অটো ডাম্পিং হয়ে যাওয়ার কারণে সৃষ্ট সমস্যা নিরসনকল্পে সুপারিশ প্রদান করবেন। উক্ত সুপারিশ অনুসারে প্রয়োজনীয় পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় (পরিকল্পনা উইং) / বাপাউবো।		অনতিবিলম্বে।	এতদ্বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ২ জন এবং বাপাউবো হতে ২ জন অর্থাৎ মোট ৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। পাসম হতে যুগ্ম-সচিব (বাজেট) কে সভাপতি এবং সহকারী প্রধান, পরিকল্পনা-৩ কে সদস্য সচিব করে কমিটির জন্য মনোনীত করা হয়েছে। বাপাউবো হতে কমিটির জন্য ২ জন সদস্য মনোনয়ন প্রদান প্রক্রিয়াধীন আছে।
৪)	'গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব যুগপৎ আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে বাপাউবো হতে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান বলেন, ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব ও পুনরায় সংশোধনের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে জটিলতার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে	'গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প' শীর্ষক প্রকল্পের গুরুত্বের বিবেচনায় বর্তমানে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব ও সংশোধনের প্রস্তাব একসঙ্গে প্রক্রিয়াকরণ করা হলেও অন্য কোন প্রকল্পের ক্ষেত্রে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব	প্রকল্প পরিচালক,	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প।		প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধি এবং প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন বিষয়ে সকল প্রকল্প পরিচালককে দূরদর্শী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে যথাযথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বোর্ডের প্রধান পরিকল্পনার দপ্তর হতে একই সময়ে যাতে উভয় প্রস্তাব প্রকিয়াকরণ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬	
	আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন সম্পন্ন করে একটি রিপোর্ট প্রদান করা হয় যার উপর ভিত্তি করে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে আইএমইডি কোন নেতিবাচক মতামত প্রদান করলে এবং এর পাশাপাশি মন্ত্রণালয় হতে সংশোধনের প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে পরিকল্পনা কমিশন মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম স্থগিত রাখার পাশাপাশি সংশোধনের প্রস্তাবটির কার্যক্রমেও বিলম্ব সৃষ্টি করে। কাজেই বাপাউবো হতে মেয়াদ বৃদ্ধি অথবা সংশোধন যে কোন একটি প্রস্তাব পেশ করা সমীচীন হবে। তবে গঙ্গা কপোতাক্ষ শীর্ষক প্রকল্পের গুরুত্বের বিবেচনায় বর্তমানে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব ও সংশোধনের প্রস্তাব একসঙ্গে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে।	ও সংশোধনের প্রস্তাব একসঙ্গে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে না।				করা না হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। “গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন” শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যাতিরেকে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডিতে প্রক্রিয়াধীন আছে। কারিগরি কমিটির প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর প্রকল্পটির পুনর্গঠিত আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা সম্ভব হবে।
৫)	‘ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাংগন হতে পোল্ডার ৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প’ শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৯/০২/২০১৬ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রম শুরু করার জন্য এখনই টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেছেন।	‘ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাংগন হতে পোল্ডার ৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প’ শীর্ষক প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাংগন হতে পোল্ডার ৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প।			প্রকল্পটি বিগত ০৯-০২-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করেছে। প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন লাভ, অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্প কোড লাভ, প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রক্রিয়াকরণ করে ইতোমধ্যে প্রকল্পের ৭টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে।
৬)	‘মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ’ শীর্ষক প্রকল্পটি পরিকল্পনা কমিশনে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের ব্যয় প্রাক্কলন ২০১২ সালের শিডিউল রেট অনুসারে করা হয়েছে। বর্তমানে শিডিউল রেট পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমান শিডিউল রেট অনুসারে প্রকল্পটি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করা হলে পুনরায় পিইসি সভা করতে হবে। অথচ প্রকল্পটি দ্রুত অনুমোদন হওয়া প্রয়োজন। সভাপতি বলেন, বিলম্ব পরিহারের উদ্দেশ্যে বর্তমানে ২০১২ সালের শিডিউল রেট অনুসারে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরে প্রকল্পটি একনেকে অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করা প্রয়োজন। পরবর্তীতে সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তা করা যেতে পারে।	২০১২ সালের শিডিউল রেট অনুসারে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরে ‘মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ’ শীর্ষক প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক, মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প।			প্রকল্পটি বিগত ২২-০৩-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করেছে।
৭)	সভাপতি বলেন, শিডিউল রেট আপডেট না থাকার কারণে প্রাক্কলিত ব্যয় কম হওয়ায় একদিকে যেমন বার বার প্রকল্প সংশোধন করতে হয়; অন্যদিকে রেট কম থাকায় বেশ কয়েকটি প্রকল্পের ঠিকাদারগণ টেন্ডার জমা না দেওয়ায় পুনরায় টেন্ডার প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে। এতে কাজে বিলম্ব ঘটে ও অর্থের অপচয় হয়। এ অবস্থা নিরসনকল্পে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন সার্কেলের শিডিউল রেট নিয়মিত আপডেট করতে হবে।	পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিভিন্ন সার্কেলের শিডিউল রেট নিয়মিত আপডেট করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সার্কেল, বাপাউবো।			গৃহীত সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাপাউবো’র মাঠ পর্যায়ের সকল সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণকে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে উদ্যোগী ভূমিকা পালনের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে রাজশাহী পওর সার্কেল কর্তৃক দর শিডিউল হালনাগাদ করা হয়েছে।

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের বিবরণী :

ক্রমিক নং	অনুমোদিত প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	ডিপিপি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদনকাল (একনেক/পরিঃ মন্ত্রী/পাসম মন্ত্রী)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১।	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	২০৯৮৯.৩৬	১৯-০৫-২০১৫	
২।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার মানিকনগরে তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে মেঘনা নদীর বামতীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	৩৯৮৫.১০	২৬-০৫-২০১৫	
৩।	কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	১৭৯২৫.০০	১৬-০৬-২০১৫	
৪।	কক্সবাজার জেলাধীন ক্ষতিগ্রস্ত পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	২৫৯৭৬.০০	২৫-০৬-২০১৫	
৫।	চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাংগু ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	১৩৮০১.৩৯	২৫-০৬-২০১৫	
৬।	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন ফিলিপনগর, আবেদের ঘাট ও ইসলামপুর এলাকায় পদ্মা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	৮৩৫২.০৪	০৪-০৮-২০১৫	
৭।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানিসম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২)	৪২৮১৮.০০	২৫-০৮-২০১৫	
৮।	ডেভেলপমেন্ট অব স্মার্ট প্রজেক্ট মনিটরিং এন্ড ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস (SPMMIS) (জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৬)	১৯৬.০০	২৮-০৭-২০১৫	
৯।	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	৩০১৫২.৮৯	০১-০৯-২০১৫	
১০।	নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জানুয়ারী ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	৪৭২৮.৫৯	২২-০৯-২০১৫	
১১।	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	৫১৭৯.৭০	০৬-১০-২০১৫	
১২।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হইতে জুন, ২০২০)	১৫৫৮৮.১৬	০৬-১০-২০১৫	
১৩।	সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল ও তৎসংলগ্ন শাখা খালসমূহ পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হইতে জুন, ২০১৭)	১৬২৪.৯৯	০১-১১-২০১৫	
১৪।	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় দোয়াইর বাজার হতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	২২৭৮৯.০০	১০-১১-২০১৫	
১৫।	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা-বাকখাইন-ভাভারগাঁও সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	২৪৭৭.৩৩	২৫-১১-২০১৫	

ক্রমিক নং	অনুমোদিত প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	ডিপিপি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদনকাল (একনেক/পরিঃ মন্ত্রী/পাসম মন্ত্রী)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১৬।	বাগেরহাট জেলার পোল্ডার নং-৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০)	২৮২৮৩.১৬	০৪-০১-২০১৬	
১৭।	ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোল্ডার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০)	৫৫১৪৯.৯৮	০৯-০২-২০১৬	
১৮।	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০)	২৭৯৪২.০০	২২-০৩-২০১৬	

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকাঃ

সংযোজনী-৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০১৫-১৬ অর্থ বছর (২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত)			২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		প্রকল্প সমাপ্তির জন্য আরএডিপিতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ প্রয়োজন (কোটি টাকা)
				আর্থিক	বাস্তব (%)	এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	৮৬.৬৩	১৪০০.০০	৭০০.০০	৩৫০.০০	১২৮৭৫.৩৬	৯৩.১৩	৫.৩৩
২	১৪	গাইবান্ধা জেলার শাখাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১ - জুন, ২০১৬)	১৮৬৯১.৮০	১২২৬৯.২৭	৭৬.১৩	৫৫০০.০০	১৩৭৫.০০	৯০৭.৫৫	১৩১৭৬.৮২	৮৭.২৩	০.২২
৩	১৮	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	১১৭৭০.০০	১০৫৮৫.৪৫	৯২.২০	৮০০.০০	৪০০.০০	২১০.৭৩	১০৭৯৬.১৮	৯৫.১০	
৪	২৪	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	২১৪৪৬.৩৪	৯৯৩৯.৪৫	৪৬.৩৫	৫০০০.০০	৩৭৫০.০০	২৪৯৯.৭৫	১২৪৩৯.২০	৭২.৯৫	৭৮.১১
৫	৩৪	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্ণাই নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	১৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৬১.০০	৭০০.০০	১৭৫.০০	১২৫.০০	১১২৩.৬১	৭৬.০০	১.২১ কোটি টাকা কম বরাদ্দ প্রয়োজন
৬	২২	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৬)	৮০০৮.০০	৫১৬৮.৬৭	৬৪.৪৬	২০০০.০০	১০০০.০০	৯৯৫.১৪	৬১৬৩.৮১	৮৬.৯৬	৬.৫০
৭	২৮	তোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	১০৩২৮.৮২	৮৭০৪.৯৮	৮৬.০০	১৮০০.০০	১১৪২.৮৭	৭৬১.৯২	৯৪৬৬.৯০	৯৪.০০	৪.০০
৮	২৫	বাগেরহাট জেলার পোস্কার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩২.০০	৩০০০.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৪৯৯০.০০	৪৪.২০	৫.০০
৯	২৩	যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	৯৩.০২	৬০০.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮	৯৩.০২	প্রকল্পটি সমাপ্ত।
১০	৩৭	Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB projects to be Implemented under CCTF (০১-০৮-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৫)	১৯৮.০৫	৭৫.০০	৪০.০০	১০০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯	৬৬.০০	প্রকল্পটি সমাপ্ত।

৩০ জুন, ২০১৫ এর মধ্যে মেয়াদউত্তীর্ণ প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল	ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের সর্বশেষ পর্যায়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	উত্তরাঞ্চল, রংপুর		
১।	তিস্তা ব্যারিজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১)	০১-০৭-২০০৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত	বিগত ০৬-০১-২০১৬ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন পূর্বক রংপুর, দিনাজপুর ও নিলফামারী জেলার জেলা প্রশাসকগণের সাথে প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে বৈঠক করেন। উক্ত বৈঠকের সিদ্ধান্তের আলোকে প্রণীত প্রকল্পটির ৩য় সয়শোধিত আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। বিগত ২৭-০৩-২০১৬ তারিখে Appraisal সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		
২।	ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)	মার্চ, ২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৫ পর্যন্ত	ব্যয় বৃদ্ধির যৌক্তিকতা নিরূপণ কমিটির প্রতিবেদনসহ আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে এবং Appraisal সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গেলে সে মোতাবেক পুনর্গঠিত আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।

৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত হবে না এরূপ প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা			
১।	১০	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-১২-২০১৫)	চলমান প্রকল্পটির আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রস্তাবিত আরডিপিপিতে প্রকল্প মেয়াদ ৩০-০৬-২০২০ পর্যন্ত প্রস্তাব করা হয়েছে এবং নতুন গৃহীতব্য প্রকল্পটির পি-ডিপিপি প্রণয়ন করে পাসমতে প্রেরণ করা হয়েছে।
২।	১৭	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	বিগত ২৯-০৩-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটির আরডিপিপির উপর যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৩।	৩১	পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রস্তাবিত আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে একনেক সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রক্রিয়াধীন এবং ০১-০২-২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রস্তাবনা অনুযায়ী পানি ভবন ১২ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করা হবে ও জুন, ২০১৮ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৪।	৮	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম			
৫।	৩২	চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-০৭-২০১৩ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে এক বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা ০১-০২-২০১৬ তারিখ পাসম হতে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে আইএমইডির প্রতিনিধি কর্তৃক প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন সম্পন্ন হয়েছে।
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা			
৬।	১২	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১-১১-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
উত্তরাঞ্চল, রংপুর			
৭।	৩০	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)	প্রকল্পটির আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। বিগত ২৮-০৩-২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৮।	২৭	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনাহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাঙ্গন হতে ভূরঙ্গামারী-মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (০১-০৭-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্পটির আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর			
৯।	৯৬	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)	ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব আইএমইডিতে প্রক্রিয়াধীন।
১০।	৯৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬)	মাঠ দপ্তরে প্রকল্পটির আরডিপিপি প্রণয়নধীন।
১১।	৯৪	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	১৭-০১-২০১৬ তারিখে প্রকল্পটির আরডিপিপির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি পাসমতে প্রক্রিয়াধীন।
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল			
১২।	৬	ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পাসমে প্রেরণের জন্য বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা			
১৩।	২১	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (০১-০৭-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পাসমে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ			
১৪।	১৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬)	ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ প্রকল্পের আরডিপিপি প্রকল্পের TA Team কর্তৃক তা বর্তমানে নিরীক্ষাধীন। চূড়ান্ত নিরীক্ষার পর তা বোর্ডের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।
বিশেষ প্রকল্পসমূহ			
১৪।	৯	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ দুই বছর বৃদ্ধির প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
১৫।	২০	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্পটির আরডিপিপি পাসমে প্রক্রিয়াধীন। ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

**MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT
FOR THE RADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
FOR THE YEAR 2015-2016**

(In lac taka)

Month	Financial target				Financial achievement				Cumulative achv for the year				Financial in %				Physical in %			
	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Target (%)	Cumulative (%)	Monthly Financial Achv.	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumulative	Monthly Achievement	Cum.Achv for the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
July	2968.65	2044.02	924.63	840.63	312.79	0.00	312.79	0.00	312.79	0.00	312.79	0.00	1.00	1.00	0.11%	0.11%	1.00	1.00	0.89%	0.89%
August	2968.65	2044.02	924.63	840.63	130.00	0.00	130.00	0.00	442.79	0.00	442.79	0.00	1.00	2.00	0.04%	0.15%	2.00	3.00	0.26%	1.15%
September	2968.65	2044.02	924.63	840.63	6,182.10	4,609.50	1,572.60	710.79	6,624.89	4,609.50	2,015.39	710.79	1.00	3.00	2.08%	2.23%	2.00	5.00	3.00%	4.14%
October	8905.95	6132.06	2773.89	2521.89	10,559.48	8,541.31	2,018.17	1,224.00	17,184.37	13,150.81	4,033.56	1,934.79	3.00	6.00	3.56%	5.79%	3.00	8.00	2.92%	7.06%
November	11874.60	8176.08	3698.52	3362.52	12,647.40	10,159.92	2,487.48	1,616.80	29,831.77	23,310.73	6,521.04	3,551.59	4.00	10.00	4.26%	10.05%	5.00	13.00	5.93%	12.99%
December	17811.90	12264.12	5547.78	5043.78	13,613.68	8,406.99	5,206.69	4,610.91	43,445.45	31,717.72	11,727.73	8,162.50	6.00	16.00	4.59%	14.63%	8.00	21.00	7.78%	20.77%
January	20780.55	14308.14	6472.41	5884.41	15,329.04	12,030.81	3,298.23	2,697.88	58,774.49	43,748.53	15,025.96	10,860.38	7.00	23.00	5.16%	19.80%	10.00	31.00	9.85%	30.81%
February	29686.50	20440.20	9246.30	8406.30	15,239.68	13,417.06	1,822.62	1,460.66	74,014.17	57,165.59	16,848.58	12,321.04	10.00	33.00	5.13%	24.93%	12.00	43.00	8.65%	39.45%
March (26-03-2016)	35623.80	24528.24	11095.56	10087.56	20,583.63	14,685.33	5,898.30	6,012.75	94,597.80	71,850.92	22,746.88	18,333.79	12.00	45.00	6.93%	31.87%	14.00	57.00	6.32%	45.77%
April	41561.10	28616.28	12944.82	11768.82									14.00	59.00			15.00	72.00		
May	41561.10	28616.28	12944.82	11768.82									14.00	73.00			15.00	87.00		
June	80153.55	55188.54	24965.01	22697.01									27.00	100.00			13.00	100.00		
Total	#####	204402.00	92463.00	84063.00										100.00				100.00		

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত ১৮টি চলমান প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্পের অবস্থান/ প্রকার	প্রকল্প ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়	এডিপি বরাদ্দ (২০১৫-১৬)	২০১৫-১৬ সালে ২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৫-১৬ সালে ২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)	২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)		২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
								বাস্তব	আর্থিক		
১	২		৩	৫	৬	৭	৮			৯	১০
১০০.০০ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ (৭টি)											
৪	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) (২০০৮-০৯ থেকে ৩১-১২-২০১৭)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৭০৩১০.০০	৩৫৩৯৬.৬৬	২৬৭৬৬.০০	১১৩২৩.৯৪	৪২২২.০০	৬৮.৪৭	৪৯.৬০	১৫.৭৭	
৩৬	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৩২৮০০০.০০	২৩৬০.০৫	২৫০০০.০০	১৮০৩৮.৯৫	৫৪৯৪.৮৬	২.৩৮	২১.৯২	২১.৯৮	
১১	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩১/১২/১৬)	বিশেষ প্রকল্প	১২৫৩৫৩.৫৮	৩৫৭৮৭.০৪	২৩০২০.০০	১৭২৬৫.০০	৫৬৬১.৭৪	৩৩.০৭	২৪.৬২	২৪.৫৯	
৩৯	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program (এপ্রিল, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৮২৮৫৬.০০	২১৭৭.৮০	২২৯৬৪.০০	৭৬২৩.৪০	৬৫৯৬.৩১	১৫.৪৩	৪৬.১৮	২৮.৭২	
৩৮	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭)	কুমিল্লা জোন	১৯৮০২.০৪	৫৮৮৭.০৭	১২৮০০.০০	৩২০০.০০	১৫৯৬.০২	৪৩.৪১	২১.১২	১২.৪৭	
৮	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৬)	ঢাকা জোন	৪৮৯৪৯.৪০	২৪৯৮৮.২২	১১৫০০.০০	৮৬২৫.০০	৮৬১৯.২৩	৭৫.৬০	৬৬.৩২	৭৪.৯৫	
৩৫	ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৫৬৩৪৯.০০	৯১৪৯.১৭	১০৯৪৭.০০	৩৯৫৫.৩১	২৬৪০.৩৭	২২.৫৫	২৫.৬০	২৪.১২	
	উপ-মোট (ক)		৭৩১৬২০.০২	১১৫৭৪৬.০১	১৩২৯৯৭.০০	৭০০৩১.৬০	৩৪৮৩০.৫৩			২৬.১৯	
				মোট বরাদ্দের	৪৪.৮০%	২৩.৫৯%	১১.৭৩%				
৫০.০০ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব হতে ১০০.০০ কোটি টাকার কম বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ (১১টি)											
২০	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১-০৭-১১ - ৩০-০৬-১৬)	বিশেষ প্রকল্প	৬৮৪৯৪.১০	৮৪২৯.০৫	৯০০০.০০	২২৫০.০০	১৬১৯.৯২	১৯.০০	৪৮.৭১	১৮.০০	

এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্পের অবস্থান/ প্রকার	প্রকল্প ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়	এডিপি বরাদ্দ (২০১৫-১৬)	২০১৫-১৬ সালে ২৬- ০৩-২০১৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৫-১৬ সালে ২৬- ০৩-২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)	২৬-০৩-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২৬-০৩- ২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতির হার (%)		মন্তব্য
									বাস্তব	আর্থিক	
১	২		৩	৫	৬	৭	৮		৯	১০	
৯	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	বিশেষ প্রকল্প	১০২২১১.৪৪	৮১৮০০.২৬	৮৮০০.০০	৪৩৮৪.২৮	৪১৮৪.০১	৮৯.৩২	৬২.৪৪	৪৭.৫৫	
১৭	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	ঢাকা জোন	৬৩৩৭২.১৪	৫৫০০.৯৩	৮০০০.০০	২০০০.০০	১৬০০.০০	১৬.১০	৩৬.৪৩	২০.০০	
২	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৭)	কুমিল্লা জোন	২৮০৫২.৩৮	১৩২১৮.৮০	৮০০০.০০	৪০০০.০০	২৩৬১.৭১	৯৩.৯৭	৪৯.৬৩	২৯.৫২	
১৩	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-১১-২০০৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	রাজশাহী জোন	৪২০৮১.৭৩	২০০৩০.৯৬	৭০০০.০০	৫২৫০.০০	৫২২০.৫৪	৮২.৪৬	১২১.৫৩	৭৪.৫৮	
২১	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	খুলনা জোন	২৮৬১১.৫০	১০৮৭৩.৩১	৬১৩৫.০০	৪৫৪১.২১	৩০১৬.৩৩	৬১.২১	৫৫.৯৭	৪৯.১৭	
৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প WMIP (২০০৪-০৫ থেকে ৩১-১২-২০১৫)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	৮১৫৯৫.১১	৭২৮৮৪.৪৩	৬০০০.০০	১৩৪৫.৮৭	১০৬০.২৫	৯৭.১০	৪২.৮৬	১৭.৬৭	
৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২ (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	বিশেষ প্রকল্প	৬৭৬৫৪.৬৮	৫৪৯৮২.৪৯	৬০০০.০০	৩০০০.০০	১০৭৩.৬৬	৮৩.৯৫	১৮.৩১	১৭.৮৯	
১৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬)	বৈদেশিক সাহায্য প্রকল্প	২৭৮৭৪.১৮	১৩২৪১.৭৩	৫৫৪৪.০০	২২৮০.৮৭	১৫১০.৯২	৫৫.৭৯	২৭.২৫	২৭.২৫	
১৪	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১ - জুন, ১৬)	রংপুর জোন	১৮৬৯১.৮০	১২২৬৯.২৭	৫৫০০.০০	১৩৭৫.০০	৯০৭.৫৫	৮৭.২৩	৪৬.৫০	১৬.৫০	
২৪	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	রাজশাহী জোন	২১৪৪৬.৩৪	৯৯৩৯.৪৫	৫০০০.০০	৩৭৫০.০০	২৪৯৯.৭৫	৭২.৯৫	৪৯.৫৮	৫০.০০	
			৫৫০০৮৫.৪০	৩০৩১৭০.৬৮	৭৪৯৭৯.০০	৩৪১৭৭.২৩	২৫০৫৪.৬৪			৩৩.৪২	
	উপ-মোট (খ)			মোট বরাদ্দের	২৫.২৬%	১১.৫১%	৮.৪৪%				
	সর্বমোট		১২৮১৭০৫.৪২	৪১৮৯১৬.৬৯	২০৭৯৭৬.০০	১০৪২০৮.৮৩	৫৯৮৮৫.১৭			২৮.৭৯	
				মোট বরাদ্দের	৭০.০৬%	৩৫.১০%	২০.১৭%				

Activities to be done during 2015-16 by BWDB under 48 development projects

SI No	Name of Activities	Name of Zones											TOTAL
		Dhaka	Comilla	Sylhet	Ctg	Rangpur	Rajshahi	Faridpur	Barishal	Khulna	F. Aid	Spc	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Irri. Canal Excav (km)	-	-	-	-	18.12	-	-	-	-	48.00	-	66.12
2	Irri. Canal Re-Excav (km)	-	-	-	-	-	-	10	-	-	337.96	-	347.96
3	Drain canal Excav (km)	-	-	-	-	-	-	-	-	20.00	-	-	20.00
4	Drain canal Re-Excav (km)	-	-	-	-	-	68.68(P)	220.80 205.70(P)	-	187.00	264.40	10.00	682.20 274.38 (p)
5	New Irri. Structure (no)	-	-	10	-	14	-	53 25(P)	-	-	30.00	01	108 25(p)
6	Rehb Irri Structure (no)	-	-	-	-	-	-	185	-	-	282 04(p)	-	467 04(p)
7	New Drain. Structure (no)	-	01	-	-	-	-	17 02(p)	-	38 01(P)	110	13	179 03(p)
8	Rehb Drain Structure (no)	-	-	-	-	-	-	15	-	10	157	10	182
9	River Dredging (km)	19.45	18.30	-	-	-	3.50	-	-	10.00	-	17.00	68.25
10	River Excavation (km)	2.79	2.36	-	-	-	-	08.00	-	121.15 72.25(P)	-	-	134.30 72.25(p)
11	Maintain Dredging (km)	-	-	-	-	-	-	1.00	-	8.00	-	20.00	29.00
12	New Embankment (km)	-	-	-	-	-	1.67	30.18 5.00(P)	-	82.83	14.00 10.00(p)	5.00	133.68 15.00(p)
13	Rehb Embankment (km)	-	-	-	-	03.00	-	135.00	-	15.90	266.02 70.00(p)	249.50	669.42 70.00(p)
14	Protective Work (km)	14.10 (p)	5.80	-	2.88	19.75	29.40 9.07(P)	03.64 0.75(P)	10.64 10.90(P)	6.12 1.57(p)	16.15 14.00(p)	4.98 2.30(p)	99.16 52.69(p)
15	Bridge & Culvert (no)	-	-	-	-	22	-	-	-	02(p)	-	-	22 02(p)
16	Closure & Cross dam(nos)	-	01	-	-	-	-	-	-	-	04	-	05

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়াসী জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতির বিবরণী

(জমির পরিমাণ- হেক্টরে)

ক্রমিক নং	জোনের নাম/ প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জমির পরিমাণ	জুন, ২০১৫ পর্যন্ত অধিগ্রহণকৃত জমির পরিমাণ	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম			দখল প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ	জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনার বর্তমান অবস্থান (জেলা প্রশাসন/ভূমি মন্ত্রণালয়/ বাপাউবো)	মন্তব্য
				২০১৫-১৬ সালের জের	২০১৫-১৬ সালের কার্যক্রম	মোট কার্যক্রম (৭+৮)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা									
১	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	১৬২.৪৪	৫৬.১৫	১০৬.২৮		১০৬.২৮		জেলা প্রশাসন	১০৬.২৮ হেঃ জমি ভূমি মন্ত্রণালয় হতে চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে। ১৩৬৩.৫০ লক্ষ টাকার চূড়ান্ত প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। ২০১৪- ১৫ অর্থ বছরে অগ্রীম ১২৩৬.১০ লক্ষ টাকা পরিশোধ করা আছে। ৭ ধারা জারী প্রক্রিয়াধীন।
উত্তরাঞ্চল, রংপুর									
২	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট- ১)	২৬৬.০০	১২৯.১৭	১০.৪১	৭৭.৬৭	৮৮.০৮		জেলা প্রশাসন	ডিপিপি-তে জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেঃ (প্রাঃ মূল্য ৯৪৫০.৯৮ লক্ষ টাকা) এর বিপরীতে ১২৯.১৭ হেঃ জমি অধিগ্রহণ করতে ব্যয় ৮৯৪৮.৭৪ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট জমি অধিগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রকল্পটির ৩য় আরডিপিপি অনুমোদন ছাড়া সম্ভব হবে না।
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী									
৩	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর ও কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	২.৪৪	১.১৪		১.৩০	১.৩০		জেলা প্রশাসন	ক্রসবার নির্মাণের প্রয়োজনে ০.৭৫ হেঃ জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ দপ্তরে ডিএলএসি মিটিং এ অনুমোদন হয়েছে। ৩ ধারা জারী প্রক্রিয়াধীন।
৪	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প	১৮৬.১০	৪৯.৬১	৫১.১৩	৭৫.৬৩	১২৬.৭৫		জেলা প্রশাসন- ১২৬.৭৬ হেঃ	২০-০১-১৬ তারিখে ৭৫.৬২ হেঃ জমির ডিএলএসি হয়েছে। ৫১.১৪ হেঃ জমির প্রস্তাবের ওপর ভূমি মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক জবাব প্রদান করা হয়েছে। সকল প্রস্তাব (১২৬.৭ হেঃ) জেলা প্রশাসকের দপ্তর হতে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর									
৫	তাড়াইল পাচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ,নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২৬৬.০৬	১২.১৮	১৫৮.৩৩	০.০০	১৫৮.৩৩		জেলা প্রশাসন- ৮৬.২৭ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ১২.১৭ হেঃ	মোট ২৬৬.০৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০.৫১ হেক্টর জমির প্রয়োজন হবে। আরও ১৫ হেঃ জমির প্রাক্কলন প্রক্রিয়াধীন।
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা									
৬	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৮০.০০	৬.৯৮	৮.৪৫		৮.৪৫		জেলা প্রশাসন	প্রকল্পটিতে বর্তমানে ৮.৪৫ হেঃ এর বেশি জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন নেই।
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ									
৭	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প	৮৪.০০	৩৩.২৩	২১.৫৩	২৯.২৪	৫০.৭৭		জেলা প্রশাসন- ২৯.২৪ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ২১.৫৩ হেঃ	প্রকল্পটির প্রস্তাবিত ৩য় সংশোধিত আরডিপিপিতে আরো ৯৫.০০ হেঃ জমি অধিগ্রহণের সংস্থান রাখা হয়েছে এবং তা অনুযায়ী জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়েছে।
৮	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Dhaka Division	৫৪৪.১৬	২.৩০	২.৩০	১৮৩.০০	১৮৫.৩০		জেলা প্রশাসন- ১৪৭.৪১ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ৩৭.৮৯ হেঃ	৩৭.৮৯ হেঃ জমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)	১৮৮.৮৪			২০.০০	২০.০০		জেলা প্রশাসন	২২-০২-২০১৬ তারিখ ডিএলএসি সভা অনুষ্ঠিত হয়।
১০	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program	১৩৬.০০		৯৯.৭০	৩৬.৩০	১৩৬.০০		জেলা প্রশাসন ও ভূমি মন্ত্রণালয়	৯৫.১৯ হেঃ জমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে।
১১	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part)	৪০৮.০০			৫.০০	৫.০০			প্রকল্পের কিছু নকশা চূড়ান্ত হলে জমি অধিগ্রহণের প্রাক্কলন করে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম নোয়া সম্ভব হবে। প্রয়োজনীয় নকশাগুলো প্রণয়নধীন রয়েছে।
সর্বমোট		২৩২৪.০৪	২৯০.৭৬	৪৫৮.১৩	৪২৮.১৪	৮৮৬.২৬	০.০০		

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত
অগ্রগতি প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্প (সংখ্যা)	সমাপ্ত প্রকল্প (সংখ্যা)	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চলমান প্রকল্প (সংখ্যা)	প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন (সংখ্যা)	সমীক্ষার আলোকে প্রণয়নতব্য ডিপিপি (সংখ্যা)	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৭	০৮	০৯
০১।	৪৮টি	৪৯টি	২২টি (ক্রমিক নং- ১ হতে ২২)	১১টি (ক্রমিক নং-২৩ হতে ৩৩)	৮টি (ক্রমিক নং- ৩৪, ৩৭, ৩৮, ৪০, ৪১, ৪৪, ৪৬, ৪৮)	৮টি (ক্রমিক নং- ৩৫, ৩৬, ৩৯, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৭, ৪৯)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৪৮টি প্রতিশ্রুতির বিপরীতে প্রকল্পের সংখ্যা ৪৯টি