

২৫-০১-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের
এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

(১৮-০১-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত)

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২০২২-২০২৩ অর্থ-বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের ১৮-০১-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে ২৫-০১-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য এডিপি পর্যালোচনা সভার আলোচ্যসূচিঃ

- (ক) ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের এডিপিভুক্ত নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের জুলাই-২০২২ হতে হালনাগাদ বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন;
- (খ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এবং নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (নগই) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির আলোচনা; এবং
- (গ) বিবিধ।

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	২০২২-২৩ অর্থ-বছরে ১৮-০১-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	১
২।	১৮-০১-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	২
৩।	২০২২-২৩ অর্থ-বছরের ১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	৩
৪।	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত বাপাউবো'র এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (দরপত্র কার্যক্রম সহ) পর্যালোচনা	৪-৩৪
৫।	২০২২-২৩ অর্থ বছরের ১৮-০১-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ওয়ারপো'র এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ	৩৫
সংযোজনী-১	গত ২৯-১২-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	৩৬-৩৮
সংযোজনী-২	২০২২-২৩ অর্থ-বছরে বাপাউবো'র সমাপ্য প্রকল্পসমূহ (৩১টি প্রকল্প)	৩৯-৪০
সংযোজনী-৩	২০২২-২৩ অর্থ-বছরের এডিপিভুক্ত নয় এরূপ বাপাউবো'র নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ (২৯টি প্রকল্প)	৪১-৪৩

১৮-০১-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

২০২২-২৩ অর্থ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পসমূহের (৯৬টি প্রকল্প) অগ্রগতির তথ্যাবলিঃ

(কোটি টাকায়)											
বর্ণনা	এডিপি ২০২২-২৩ বরাদ্দ	২০২২-২৩ ছাড়যোগ্য বরাদ্দ	অবমুক্তি			ব্যয় (বরাদ্দের %)			লক্ষ্যমাত্রাঃ ৩১-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতিঃ ১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত		
			অর্থ	(বরাদ্দের %)	(ছাড়যোগ্যের %)	অর্থ	(বরাদ্দের %)	(ছাড়যোগ্যের %)		(বরাদ্দ অনুযায়ী)	(ছাড়যোগ্য অনুযায়ী)
১	২	৩	৩			৪			৬		
মোট	৭৭৮৪.০৯	৫৭৫৫.৭৯	২৪৬৪.৫৩	(৩১.৬৬%)	(৪২.৮২%)	২০৯৭.২৭	(২৬.৯৪%)	(৩৬.৪৪%)	বাস্তব	৩১.০০%	
স্থানীয়	৬৭৫৩.০৮	৪৭২৪.৭৮	২২৯৫.৫৪	(৩৩.৯৯%)	(৪৮.৫৯%)	১৯৬৩.৪৪	(২৯.০৭%)	(৪১.৫৬%)		(৩২.০৫%)	
প্রকল্প সাহায্য	১০৩১.০১	১০৩১.০১	১৬৮.৯৯	(১৬.৩৯%)	(১৬.৩৯%)	১৩৩.৮৩	(১২.৯৮%)	(১২.৯৮%)	আর্থিক	২৩.০০%	
টাকাংশ	১০০৬.৬৫	১০০৬.৬৫	১৬৬.৯৬	(১৬.৫৯%)	(১৬.৫৯%)	১৩১.৮০	(১৩.০৯%)	(১৩.০৯%)		(২৬.৯৪%)	(৩৬.৪৪%)

* নতুন অনুমোদিত ও এডিপি-তে বরাদ্দহীন প্রকল্পসমূহের জন্য জিওবি ১০০.০০ কোটি টাকা থোক বরাদ্দ রয়েছে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ সংস্থাওয়ারী এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(কোটি টাকায়)										
সংস্থা	এডিপিভুক্ত প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি ২০২২-২৩ বরাদ্দ	২০২২-২৩ ছাড়যোগ্য বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	১৮-০১-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ব্যয়	আর্থিক অগ্রগতি (বরাদ্দ অনুযায়ী) (%)	আর্থিক অগ্রগতি (ছাড়যোগ্য অনুযায়ী) (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)	২০২২-২৩ অর্থ- বছরে সমাপ্য প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বহির্ভূত নতুন অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড	৯৫টি	৭৭৭৭.১৯	৫৭৪৮.৮৯	২৪৬০.৫৬	২০৯৪.৫৬	২৬.৯৩%	৩৬.৪৩%	৩২.০৫%	৩১টি	২৯টি
পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা	১টি	৬.৯০	৬.৯০	৩.৯৮	২.৭১	৩৯.২৭%	৩৯.২৭%	৩০.০০%	১টি	
বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর										
নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট										১টি

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সারসংক্ষেপ

- ১। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত ৯৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৭৭৭৭.১৯ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ৬৭৪৭.৪১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১০২৯.৭৮ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৪টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন জুন, ২০২২ তে সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও, ৩টি প্রকল্প এডিপি বহির্ভূতভাবে বরাদ্দহীন হয়ে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্প সংখ্যা ৩১টি (সমীক্ষাধর্মী প্রকল্প ১৩টি)
- ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের এডিপি বহির্ভূত নতুন অনুমোদিত প্রকল্প ২৯টি।

- ২। ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

এডিপিতে বরাদ্দপ্রাপ্ত বাস্তবায়নাধীন ৯৫টি প্রকল্পের ১৮-০১-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	এডিপি বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)	লক্ষ্যমাত্রাঃ ৩১-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতিঃ ১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত	
১	২	৩	৪	৫	৬	
মোট	৭৭৭৭.১৯	২৪৬০.৫৬ (৩১.৬৪%)	২০৯৪.৫৬ (২৬.৯৩%)	২০৯৪.৫৬ (৮৫.১৩%)	বাস্তব	৩১.০০%
স্থানীয়	৬৭৪৭.৪১	২২৯৩.০৬ (৩৩.৯৮%)	১৯৬১.১৬ (২৯.০৭%)	১৯৬১.১৬ (৮৫.৫৩%)		(৩২.০৫%)
প্রকল্প সাহায্য	১০২৯.৭৮	১৬৭.৪৯ (১৬.২৬%)	১৩৩.৩৯ (১২.৯৫%)	১৩৩.৩৯ (৭৯.৬৪%)	আর্থিক	২৩.০০%
টাকাংশ	১০০৫.৪২	১৬৫.৪৬ (১৬.৪৬%)	১৩১.৩৬ (১৩.০৭%)	১৩১.৩৬ (৭৯.৩৯%)		(২৬.৯৩%)

* বিগত অর্থ-বছরের বকেয়া সহ বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের অর্থমূল্য ৩২৮৩.৬২ কোটি টাকা (প্রাপ্ত বরাদ্দের ৪২.২২%)।

- ৩। জোন/ প্রকল্পের ক্যাটগরী ওয়ারী বাপাউবো'র এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

(বরাদ্দ- লক্ষ টাকায়)

বর্ণনা	কেন্দ্রীয় অঞ্চল (ঢাকা)	পূর্বাঞ্চল (কুমিল্লা)	উত্তর-পূর্বাঞ্চল (সিলেট)	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল (চট্টগ্রাম)	উত্তরাঞ্চল (রংপুর)	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল (রাজশাহী)	পশ্চিমাঞ্চল (ফরিদপুর)	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল (খুলনা)	দক্ষিণাঞ্চল (বরিশাল)	বৈদেশিক সহায়তা প্রকল্প	বিশেষ প্রকল্প
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
এডিপি প্রকল্প	৮টি	৭টি	৪টি	৯টি	১৩টি	৯টি	৯টি	৬টি	৫টি	৯টি	১৬টি
এডিপি বরাদ্দ	১৩৫৮৭৩.০০	৩০৭০১.০০	২৪০০০.০০	৮৩৫০০.০০	৭৪৫০০.০০	১০৩৫০০.০০	৮৬৩০০.০০	২৭৫৪১.০০	৩৭০০০.০০	১৩০০৮৬.০০	৪৪৭১৮.০০
বাস্তব	১৮.০২%	২৯.১৪%	৪০.১৫%	২৯.৮১%	৫১.২৬%	৫১.০১%	৩৩.১৮%	৪৭.৬৫%	১৪.৭১%	২৭.১৪%	১৭.৫০%
আর্থিক	২৭.১৬%	১৪.৯০%	৩২.৮০%	১৭.৪৫%	৩৪.১৯%	৩৮.৮৮%	৪১.১১%	২৭.৮৬%	২৯.০৫%	১১.৫১%	২৪.৪৭%
এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্প											৪টি
এডিপি ড্রপআউট প্রকল্প		২টি									১টি
নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	৩টি			২টি			১টি	১টি	৪টি	১টি	১৭টি
সমাপ্য প্রকল্প	২টি	৫টি		২টি		১টি	৩টি	১টি	২টি	১টি	১৪টি

- ৪। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাম্প্রতিক ৫ বছরের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা		২০২২-২০২৩ (১৮-০১-২০২৩)	২০২১-২০২২ সালে	২০২০-২০২১ সালে	২০১৯-২০২০ সালে	২০১৮-২০১৯ সালে
১		২	৩	৪	৫	৬
বাস্তব		৩২.০৫%	৩১.৮৭%	২৩.০৫%	২৪.০৬%	২৫.৪৬%
আর্থিক	অবমুক্তি	৩১.৬৪%	৪৮.৪১%	৪৭.১৩%	৩৭.৪৮%	৩১.৩৮%
	ব্যয়	২৬.৯৩%	৩৫.৪৫%	৩১.৬৭%	২৫.৩৪%	১৭.০৪%

২০২২-২৩ অর্থ-বছরের ১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিবেচনাক্ষেত্র	প্রকল্প সংখ্যা	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০
(ক)	উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওন (ঢাকা+ কুমিল্লা+ সিলেট+ চট্টগ্রাম)	২৮টি	মোট	১৮১৭৯৭২.৭৬	৫৬২৮৩২.৩১	২৭৪০৭৪.০০	৭৪০৭৮.১৭	৬৩৯২০.৬০	৬২৬৭৫২.৯১	২৩.৩২%
			স্থানীয়	১৮১৭৯৭২.৭৬	৫৬২৮৩২.৩১	২৭৪০৭৪.০০	৭৪০৭৮.১৭	৬৩৯২০.৬০	৬২৬৭৫২.৯১	
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(খ)	(i) পশ্চিম রিজিওন-১ (রংপুর+ রাজশাহী)	২২টি	মোট	১২৩১৯৪৯.৩৭	২২১৭২০.৪৮	১৭৮০০০.০০	৭৭৭৪৪.৪৪	৬৫৭০৯.৯১	২৮৭৪৩০.৩৯	৩৬.৯২%
			স্থানীয়	১২৩১৯৪৯.৩৭	২২১৭২০.৪৮	১৭৮০০০.০০	৭৭৭৪৪.৪৪	৬৫৭০৯.৯১	২৮৭৪৩০.৩৯	
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(ii) পশ্চিম রিজিওন-২ (ফরিদপুর+ বরিশাল+ খুলনা)	২০টি	মোট	১০৫০০২৩.৯৬	২৯৫৫৫৬.৪৫	১৫০৮৪১.০০	৫৬১২৫.৬২	৫৩৯০২.০৭	৩৪৯৪৫৮.৫২	৩৫.৭৩%
			স্থানীয়	১০৫০০২৩.৯৬	২৯৫৫৫৬.৪৫	১৫০৮৪১.০০	৫৬১২৫.৬২	৫৩৯০২.০৭	৩৪৯৪৫৮.৫২	
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওন	৪২টি	মোট	২২৮১৯৭৩.৩৩	৫১৭২৭৬.৯৩	৩২৮৮৪১.০০	১৩৩৮৭০.০৬	১১৯৬১১.৯৮	৬৩৬৮৮৮.৯১	৩৬.৩৭%
			স্থানীয়	২২৮১৯৭৩.৩৩	৫১৭২৭৬.৯৩	৩২৮৮৪১.০০	১৩৩৮৭০.০৬	১১৯৬১১.৯৮	৬৩৬৮৮৮.৯১	
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(গ)	উপ-মোটঃ বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ	২৫টি	মোট	১৩৮৮৯৪৩.০৫	৬৫৮৪১২.৬০	১৭৪৮০৪.০০	৩৮১০৭.৩০	২৫৯২৩.১৬	৬৮৪৩৩৫.৭৬	১৪.৮৩%
			স্থানীয়	৫৮২৭১০.৫৭	২৯৮৭৯৮.৫৬	৭১৮২৬.০০	২১৩৫৮.২২	১২৫৮৩.৮৩	৩১১৩৮২.৩৯	
			প্রঃসাঃ	৮০৬২৩২.৪৮	৩৫৯৬১৪.০৪	১০২৯৭৮.০০	১৬৭৪৯.০৮	১৩৩৩৯.৩৩	৩৭২৯৫৩.৩৭	
			আরপিএ	৭৭৮৩৭২.৪০	৩৪৩৯৫৩.১৪	১০০৫৪২.০০	১৬৫৪৫.৬৭	১৩১৩৫.৯২	৩৫৭০৮৯.০৬	
	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বমোট	৯৫টি	মোট	৫৪৮৮৮৮৯.১৪	১৭৩৮৫২১.৮৪	৭৭৭৭১৯.০০	২৪৬০৫৫.৫৩	২০৯৪৫৫.৭৪	১৯৪৭৯৭৭.৫৮	২৬.৯৩%
			স্থানীয়	৪৬৮২৬৫৬.৬৬	১৩৭৮৯০৭.৮০	৬৭৪৭৪১.০০	২২৯৩০৬.৪৫	১৯৬১১৬.৪১	১৫৭৫০২৪.২১	৩২.০৫%
			প্রঃসাঃ	৮০৬২৩২.৪৮	৩৫৯৬১৪.০৪	১০২৯৭৮.০০	১৬৭৪৯.০৮	১৩৩৩৯.৩৩	৩৭২৯৫৩.৩৭	
			আরপিএ	৭৭৮৩৭২.৪০	৩৪৩৯৫৩.১৪	১০০৫৪২.০০	১৬৫৪৫.৬৭	১৩১৩৫.৯২	৩৫৭০৮৯.০৬	

২০২২-২৩ অর্থ-বছরের ১৮-০১-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র কার্যক্রমসহ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় বিস্তির তম বুঝাবে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা															
১ ৩৪ একনেক ৩০-০৮- ২০১৮	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন মাঝিরচর থেকে নারিশাবাজার হয়ে মোকসেদপুর পর্যন্ত পদ্মা নদীর ড্রেজিং ও বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৩/১১/২০১৮ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: , প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা: email: ce.dhakabwdb@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	২০১১৩১.৪৮ ২০১১৩১.৪৮ ০.০০ ০.০০	৪৫৭৮৬.০০ ৪৫৭৮৬.০০ ০.০০ ০.০০	৩৪০০০.০০ ৩৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১২০০০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫১৭৮৬.০০ ৫১৭৮৬.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ		মোয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদীতীর সংরক্ষণ- ১৪.৭০ কিঃ মিঃ; উজানে এন্ড টারমিনেশন- ২৯৬.১৪ মিটার; ভার্টিতে এন্ড টারমিনেশন- ১২৬.৪১ মিটার; ড্রেজিং কাজের দৈর্ঘ্য = ১২.২০কিমি জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ ৫.৮০ কিঃমিঃ (আং)। জিও ব্যাগ ডাম্পিং কাজ অগ্রগতি ৮৭.৮২%। ২৬,৯৫,৬৫৩ টি সি.সি. ব্লকের মধ্যে ১৩,৫৭,৯০৮ টি সি.সি. ব্লকের ঢালাই কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ১০,১৭,১৩৯ টি সি.সি. ব্লক ডাম্পিং এবং প্রেসিং করা হয়েছে। <u>২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ</u> <u>২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ</u> <u>বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ</u> IWM কর্তৃক উক্ত প্রকল্প এলাকায় ম্যাথমেটিক্যাল মডেল স্ট্যাডি সম্পন্ন করা হয়। ম্যাথমেটিক্যাল মডেল স্ট্যাডির ফলাফল অনুযায়ীঃ ড্রেজিং কাজের দৈর্ঘ্য = ১২.২০কিমি, স্থায়ী নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজঃ মাঝিরচর থেকে মোকসেদপুর পর্যন্ত (মূল ডিপিপি অনুযায়ী) = ৬.০০ কিমি, মোকসেদপুর থেকে শাইনপুকুর পর্যন্ত (মডেল স্ট্যাডি অনুযায়ী) = ৪.৫০কিমি, মোট স্থায়ী নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ = ১০.৫০ কিমি, প্রিকশনারী নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজঃ ধূলগুদা থেকে আওরাদবাদ পর্যন্ত = ৪.৫০কিমি, ব্রাহাবাজার থেকে মাঝিরচর পর্যন্ত = ১০.২০কিমি, মোট প্রিকশনারী নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ = ১৪.৭০ কিমি। স্ট্যাডির ফলাফলের ভিত্তিতে প্রকল্পটির ১ম সংশোধনী ডিপিপি গত ১৭/০১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে একনেক হতে অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পের ড্রেজিং কাজ চলমান রয়েছে। সম্পাদিত কাজের পরিশোধযোগ্য বকেয়া বিলের পরিমান প্রায় ২০৮.৩১ কোটি টাকা।	
২ ১৮ একনেক ০৯-০৮- ২০১৬	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ-ডেমরা (ডিএনডি) এলাকায় নিকাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালক: রনেদ্র শংকর চক্রবর্তী, নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পওর বিভাগ-১ মোবা: ০১৮৫৮২০৪৬৯২ email: xen.dhaka1.bwdb@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১২৯৯৯১.১৭ ১২৯৯৯১.১৭ ০.০০ ০.০০	৭২২৮২.১৭ ৭২২৮২.১৭ ০.০০ ০.০০	৪০৫৭৩.০০ ৪০৫৭৩.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৫০০.০০	৬৭৫০.০০ ৬৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৭৫০.০০ ৬৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৭৫০.০০ ৬৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৯০৩২.১৭ ৭৯০৩২.১৭ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ		মোয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫.৩৯ হেঃ, পাম্প স্টেশন নির্মাণ- ২টি, পাল্পিং প্র্যান্ট নির্মাণ- ৩টি, আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ- ৬৯টি, আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ- ২২টি, ক্রস ড্রেইন নির্মাণ- ৫টি, নিকাশন খাল পুনঃখনন- ৯৩.৯৮ কিঃমিঃ, বিদ্যমান ব্রীজ ও কালভার্ট মেরামত- ৫২টি, অতিরিক্ত সংযোগ খাল পুনঃখনন- ৩২৫০০ ঘনমিঃ, পুনঃখননকৃত স্প্যানেল দ্বারা খালের তীর উন্নয়ন- ৯৩.৯৮ কিঃমিঃ, ওয়াকওয়ে নির্মাণ- ৪৪.০০কিঃমিঃ, ইউটিলিটি শিফটিং,শোরপাইল নির্মাণ, ডাস্টবিন নির্মাণ-১০০টি। <u>জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</u> জমি অধিগ্রহণ-৫.৩৯ হেঃ (আং)। পাম্প স্টেশন ২ টি(আং),পাল্পিং প্র্যান্ট নির্মাণ ৩ টি(আং), নিকাশন খাল পুনঃখনন- ৯৩.৯৮ কিঃমিঃ(আং), আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ- ৩৯টি(পূর্ণ) ও ১৩ টি (আং), আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ- ৪টি(পূর্ণ) ও ৭ টি (আং), ক্রস ড্রেইন নির্মাণ- ৩টি (পূর্ণ) ও ১টি (আং) <u>২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ</u> জমি অধিগ্রহণ-৫.৩৯ হেঃ। পাম্প স্টেশন ২ টি,পাল্পিং প্র্যান্ট নির্মাণ ৩ টি, নিকাশন খাল পুনঃখনন- ৯৩.৯৮ কিঃমিঃ, আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ-৩০টি, আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ-১৮টি, ক্রস ড্রেইন নির্মাণ- ২টি, আদমজীনগর পাম্প হাউজের আউটফল খালের (১.২০ কি.মি.) উভয় তীরে শীট পাইল দ্বারা সংরক্ষণ, নির্মান-১০০টি। <u>২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ</u> জমি অধিগ্রহণ-৫.৩৯ হেঃ (প্রক্রিয়াধীন), পাম্প স্টেশন ২ টি(আং), পাল্পিং প্র্যান্ট নির্মাণ ৩ টি(আং), নিকাশন খাল পুনঃখনন- ৯৩.৯৮ কিঃমিঃ(আং), আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ-২টি (পূর্ণ) ও টি ১০টি (আং), আরসিসি কালভার্ট নির্মাণ- ৯টি(পূর্ণ) ও ১২ টি (আং), অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ (কাজ চলমান), নিকাশন খালের বর্জ্য অপসারণ (কাজ চলমান)। <u>বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ</u> সম্পাদিত কাজের পরিশোধযোগ্য বকেয়া বিলের পরিমান প্রায় ১৬৮.০০ কোটি টাকা। প্রকল্পের অনুকূলে চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরসহ বিগত ২০১৯-২০ ও ২০২১-২২ অর্থবছরে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় প্রকল্পের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করা সম্ভব হয়নি। ফলশ্রুতিতে প্রকল্পটি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ (এক) বছর সময় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
৩ ৭৫ একনেক ২৮-০৭- ২০২১	পদ্মা বহুমুখী সেতুর ভার্টিতে মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং ও টংগিবাড়ী উপজেলাধীন বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৪/১০/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০২২ প্রকল্প পরিচালক: দেওয়ান আইনুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা:০১৭০৭৪০৬৪০ email:dhakacirclese@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৪৬১১.৬০ ৪৪৬১১.৬০ ০.০০ ০.০০	২৯৬.৫০ ২৯৬.৫০ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৫০০.০০	৮৭৫.০০ ৮৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	৮৭৫.০০ ৮৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	৮৭৫.০০ ৮৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	১১৭১.৫০ ১১৭১.৫০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৯ ১৮	মোয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ৮.৫০ কিঃমিঃ, বিদ্যমান নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজের পুনর্বাসন- ০.৬০ কিঃমিঃ, চর অপসারণের জন্য নদী ড্রেজিং- ১.০২ কিঃমিঃ (৫.৫১ লক্ষ ঘনমিটার মাটি) জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ৮.৫০ কিঃমিঃ (আং) <u>২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ</u> নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ৮.৫০ কিঃমিঃ (আং) <u>২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ</u> <u>বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ</u> প্রকল্পের মোট ১৯ টি প্যাকেজের মধ্যে তীর প্রতিরক্ষা কাজের ১৮টি প্যাকেজের ঠিকাদার নিয়োগ সম্পন্ন করা হয়েছে এবং বর্তমানে তীর প্রতিরক্ষা কাজের সবগুলো প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের প্রায় ৫০% জিও ব্যাগ ডাম্পিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের টেন্ডেনেজ কি.মি. ১৪.৩২৫ হতে কি.মি. ১৫.০২৫ সংলগ্ন এলাকায় পদ্মার শাখা নদীর মাঝ বরাবর একটি চর ছিল, যা ড্রেজিং-এর মাধ্যমে অপসারণ ডিপিপি-তে অন্তর্ভুক্ত ছিল। নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন জনিত কারণে চর অপসারণ প্যাকেজের প্রস্তাবিত চরটি বিলীন হয়ে গেছে। ফলে চর অপসারণের প্রয়োজনীয়তা নেই বিধায় বর্ধিত প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়নি। *প্রকল্পের ডিপিপি মোতাবেক ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে মোট ৩১৬.৩৫ কোটি টাকার অর্থ চাহিদা থাকলেও চলতি অর্থ বছরে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে মাত্র ৩৫.০০ কোটি টাকা। প্রকল্পের সম্পাদিত কাজের পরিশোধযোগ্য বকেয়া বিলের পরিমান প্রায় ৩৭.৬৮ কোটি টাকা। প্রকল্প গ্রহণকালে প্রকল্পটি পদ্মা নদীর মূল চ্যানেলের বাইরে একটি শাখা চ্যানেলে অবস্থিত ছিল। প্রকল্পের তীর প্রতিরক্ষা কাজের ডিজাইন সেই মোতাবেক প্রণয়ন করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে শাখা চ্যানেলটি মূল পদ্মার সাথে মিলিত হয়ে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে, বর্তমান ডিজাইন অনুসারে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করলে কাজটি টেকসই না হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। প্রকল্প প্রনয়নকালে প্রকল্প ব্যয় বেড়ে যাওয়ায় প্রকল্পের প্রস্তাবকালীন সময়ে শুধুমাত্র ভাঙ্গন প্রবন এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্প প্রস্তাব প্রনয়ন করা হয়; যাহা একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন জনিত কারণে প্রকল্পের মধ্যবর্তী বিভিন্ন স্থানে প্রায় ৩.০০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যে নতুন করে নদী ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিগত ১৯/১২/২০২২ খ্রি. তারিখে অনুষ্ঠিত PIC সভায় উপস্থাপন করা হলে প্রকল্পের অনুকূলে বিদ্যমান Technical Committee এর কার্যপরিধি সংশোধন করতে হবে এবং উক্ত কমিটি সরেজমিনে সাইট পরিদর্শন করে উক্ত সমস্যাসমূহ সমাধানের বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করবে মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সেই মোতাবেক বিদ্যমান Technical Committee-এর TOR সংশোধনের প্রস্তাব বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাও)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৪	মানিকগঞ্জ জেলার বাচামারা, বাহাদুরপুর ও ধুলসুরা এলাকা নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষাকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২২/০৬/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মাস্টিন উদ্দিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, মানিকগঞ্জ মোবো:০১৮১৬৩০৭৬৫৭ email:xn.manikganj@yahoo.com জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	৫৫৫১.২১	৪৩৪৩.০০	২৯০০.০০		২০৩.০০	২০৩.০০	২০৩.০০	৪৫৪৬.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৭	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৪.০৭৫ কিঃমিঃ
৭১		স্থানীয়	৫৫৫১.২১	৪৩৪৩.০০	২৯০০.০০	৬০৪.৩৫	২০৩.০০	২০৩.০০	২০৩.০০	৪৫৪৬.০০	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৭	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫৫ কিঃমিঃ
পরিঃ মন্ত্রী ২০-০৫-২০২১		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত	০	বিভাজন জারী	✓	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নাই
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ
		বাস্তব % আর্থিক %		৮৭.১২ ৭৮.২৪	১২.৮৮ ৫২.২৪	জিওবি বরাদ্দের ২০.৮৪%			০.০০ ৩.৬৬	৮৭.১২ ৮১.৮৯	কার্যাদেশ প্রদান	০	অর্থ ছাড়	১ম	বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ গত ১৪-১২-২০২২খ্রিঃ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধনী অনুমোদিত হয়েছে। সে আলোকে চলতি অর্থবছরে আরও প্রায় ৫২৫ মিটার অংশে জরুরী ভিত্তিতে Precautionary Protection কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে।
৫	নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: দেওয়ান আইনুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা মোবো:০১৭০৭৪০৩৬৪০ email:dhakacirclese@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট	৯০৩৪১.৭৬	৫০৯৪৯.০০	৩৩০০০.০০		১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০	৬৭৪৪৯.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ		মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী পুনঃখনন- ২৩৪.৮৫৫কিঃমিঃ, ঢেউয়ের আঘাত হতে নদী তীর রক্ষা কাজ- ২২.৮০৪ কিঃমিঃ, নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ৫.২৫৫ কিঃমিঃ, বিদ্যমান ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রাটমেন্ট- ৯৬টি
২৩		স্থানীয়	৯০৩৪১.৭৬	৫০৯৪৯.০০	৩৩০০০.০০	৩৩০০০.০০	১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০	৬৭৪৪৯.০০	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ		বিভাজন প্রেরণ	✓	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২০২.৭০ কিঃমিঃ (পূর্ব), ঢেউয়ের আঘাত হতে নদী তীর রক্ষা কাজ- ১৩.৮০০ কিঃমিঃ (পূর্ব), ০.৮০০ কিঃমিঃ (আং),
একদেক ১১-০৭-২০১৭		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত		বিভাজন জারী	✓	নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ২.৭৫০ কিঃমিঃ (পূর্ব)।
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত		অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ
		বাস্তব % আর্থিক %		৮৪.৫০ ৫৬.৪০	১৫.৫০ ৩৬.৫৩	জিওবি বরাদ্দের ১০০.০০%			৩.৫০ ১৮.২৬	৮৮.০০ ৭৪.৬৬	কার্যাদেশ প্রদান		অর্থ ছাড়	১ম	২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে সম্পাদিত ২০০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
৬	গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া উপজেলাধীন দুর্গাপুর ইউনিয়নের তারাগঞ্জ বাজার এবং সংলগ্ন এলাকা শীতলক্ষ্যা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১২-০৪-২০২২ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ, ২০২২ প্রকল্প পরিচালক: বিজয় ইন্দ্র শংকর চক্রবর্তী, নির্বাহী প্রকৌশলী, নরসিংদী মোবো:০১৭৭৫৯৮৪৮৮৪ email:xen.narsingdi.bwdb@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট	৩০৭৯.৩০	০.০০	৫০০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৪	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৭০ কিঃমিঃ, শীতলক্ষ্যা নদী ড্রেজিং- ৮.৯১ কিঃমিঃ (৬.৭৬ লক্ষ ঘনমিটার মাটি), ঘাট নির্মাণ- ৭টি
৯৪		স্থানীয়	৩০৭৯.৩০	০.০০	৫০০.০০	৩৭৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই
পরিঃ মন্ত্রী ২৮-০২-২০২২		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত	৪	বিভাজন জারী	✓	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৭০ কিঃমিঃ, শীতলক্ষ্যা নদী ড্রেজিং- ৮.৯১ কিঃমিঃ, ঘাট নির্মাণ- ৭টি
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৪	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ
		বাস্তব % আর্থিক %		০.০০ ০.০০	৫০.০০ ১৬.২৪	জিওবি বরাদ্দের			০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	২	অর্থ ছাড়		বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ আহবানকৃত ৪টি দরপত্র ১১/১০/২০২২ তারিখে গৃহিত হয়েছে। ২টি দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন।
৭	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলাধীন নির্মিতব্য মিঠামইন সেনা স্থাপনার ভূমি সমতল উচ্চকরণ, ওয়েড প্রোটেকশন ও তীর প্রতিরক্ষা কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১০/০১/২০১৯ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মতিউর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, কিশোরগঞ্জ মোবো:০১৭১১২৩৭৫৯ email:xenkishore.bwdb@yahoo.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট	৩০৪৯৫.০০	২৬৫০৫.০০	৩৯০০.০০		৯৫২.০০	৯৫২.০০	৯৫২.০০	২৭৪৫৭.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ		মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ভূমি সমতল উচ্চকরণ ০.৪১ হেক্টর; অফিস ভবন (উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলী দপ্তর-১টি); অফিস ভবন (সেনাবাহিনীর জন্য ব্যারাক-১টি); নদী তীর সংরক্ষণ-১.৮৫ কিঃ মিঃ; ওয়েড প্রটেকশন ৪.১০ কিঃ মিঃ; ডাইক নির্মাণ ৪.১০০ কিঃ মিঃ; আরসিসি ঘাট নির্মাণ -২টি।
৩৫		স্থানীয়	৩০৪৯৫.০০	২৬৫০৫.০০	৩৯০০.০০	২৯২৫.০০	৯৫২.০০	৯৫২.০০	৯৫২.০০	২৭৪৫৭.০০	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ		বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ
একদেক ০৯-১০-২০১৮		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত		বিভাজন জারী	✓	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত		অর্থ চাহিদা প্রেরণ	১ম	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ
		বাস্তব % আর্থিক %		৯৬.৫০ ৮৬.৯২	৩.৫০ ১২.৭৯	জিওবি বরাদ্দের ৭৫.০০%			২.১০ ৩.১২	৯৮.৬০ ৯০.০৪	কার্যাদেশ প্রদান		অর্থ ছাড়	১ম	বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পের প্রথম সংশোধন মন্ত্রনালয়ে দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পটি সংশোধিত হলে ব্যয় ৪৫৩৯.০০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাবে। আরএডিপিতে মোট ৮৫২৯.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন। তন্মধ্যে এডিপিতে ২৯২৫.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের অতিরিক্ত ৫৬০৪.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন। প্রকল্পটি চলতি বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত। প্রকল্পটিতে সম্পাদিত ১৯.৭০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
৮	জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ উপজেলাধীন পাকেরদহ ও বালিজুরি ইউনিয়ন এবং বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন জামখল এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৬/০৯/২০২০ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ সিরাজুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, টাঙ্গাইল মোবো:০১৭১১২৬১৮৭৬ email:setangailwdcircle@gmail.com	মোট	৫৮৪৭২.২৪	৮১৫৯.৬৫	১৫০০০.০০		৫৬২৫.০০	৫৬২৫.০০	৫৬২৩.৫২	১৩৭৮৩.১৭	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	২৩	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.২৫ কিঃমিঃ, এন্ড টার্মিনেশন- ০২টি, ০.৬৫১ কিঃমিঃ
৫৫		স্থানীয়	৫৮৪৭২.২৪	৮১৫৯.৬৫	১৫০০০.০০	১১২৫০.০০	৫৬২৫.০০	৫৬২৫.০০	৫৬২৩.৫২	১৩৭৮৩.১৭	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২২	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৩৫ কিঃমিঃ (আংশিক-৭২.৬৫%)।
একদেক ১০-০৩-২০২০		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত	১	বিভাজন জারী	✓	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.২৫ কিঃমিঃ (আংশিক), এন্ড টার্মিনেশন - ১ টি (০.৫২৩ কিঃমিঃ) (আংশিক)
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.২৫ কিঃমিঃ (আংশিক), এন্ড টার্মিনেশন - ১ টি (০.৫২৩ কিঃমিঃ) (আংশিক)
		বাস্তব % আর্থিক %		৪০.৭৬ ১৩.৯৫	২৫.০০ ২৫.৬৫	জিওবি বরাদ্দের ৭৫.০০%			১০.০২ ৯.৬২	৫০.৭৮ ২৩.৫৭	কার্যাদেশ প্রদান	০	অর্থ ছাড়	২য়	বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে সম্পাদিত ১০০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
উপ-মোট ঃ কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা		মোট	৫৬৩৬৭৩.৭৬	২০৮৩২১.৩২	১৩৫৮৭৩.০০		৩৬৯০৫.০০	৩৬৯০৫.০০	৩৬৯০৩.৫২	২৪৫২২৪.৮৪	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ				বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের বকেয়া ৭৩৩.৬৯ কোটি টাকা।
		স্থানীয়	৫৬৩৬৭৩.৭৬	২০৮৩২১.৩২	১৩৫৮৭৩.০০	৭৭১৫৪.৩৫	৩৬৯০৫.০০	৩৬৯০৫.০০	৩৬৯০৩.৫২	২৪৫২২৪.৮৪	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৪৭			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২০২২-২৩ অর্থ বছরের জন্য	৫			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		৪			
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের ৫৬.৭৮%	২৭.১৬	২৭.১৬	২৭.১৬			৪			
											কার্যাদেশ প্রদান	২			

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বগতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা															
৯	কুমিল্লা জেলার তিতাস ও হোমনা উপজেলায় তিতাস নদী (লোয়ার তিতাস) পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে ডিসেম্বর, ২০২২)	মোট	৭৬২৫.১৪	২৭৭০.৭৬	২৫০০.০০		৪৫০.০০	৪৫০.০০	১০৫.০৯	২৮৭৫.৮৫	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১৭	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী পুনঃখনন কাজ ড্রেজার দ্বারা ২৫.২৬০কিমিঃ, এক্সভেটর দ্বারা ২০.৪১০ কিঃমিঃ, এবং সিসি ব্লক দ্বারা ১১টি ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট কাজ, অনাবাসিক ভবন মেরামত কাজ।
৫৯		স্থানীয়	৭৬২৫.১৪	২৭৭০.৭৬	২৫০০.০০	১৮৭৫.০০	৪৫০.০০	৪৫০.০০	১০৫.০৯	২৮৭৫.৮৫	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৭	বিভাজন প্রেরণ	✓	ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট কাজ (অগ্রগতি-৬০.১২%), অনাবাসিক ভবন মেরামত কাজ (৬২%)।
একনেক	১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৮/০৮/২০২০	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	০	বিভাজন জারী	✓	জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ এক্সভেটর দ্বারা ১১.২৩ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ) এবং ৮.০৫ কিঃমিঃ (আংশিক), ড্রেজার দ্বারা ৯.৬০ কিঃমিঃ, সিসি ব্লক দ্বারা ১১টি ব্রীজের
২১-০৭-২০২০	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০২১	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট কাজ (অগ্রগতি-৬০.১২%), অনাবাসিক ভবন মেরামত কাজ (৬২%)।
	প্রকল্প পরিচালক: খান মোঃ ওয়ালিউজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবাঃ০১৮১৯২০৬৪৮২ email:xencomilla.om@gmail.com	বাস্তব % আর্থিক %		৪১.৬৭	৫৮.৩৩	জিওবি বরাদ্দের			৬.৮৩	৪৮.৫০	গৃহীত	০	অর্থ ছাড়	১ম	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী পুনঃখনন কাজ ড্রেজার দ্বারা ১৫.৬৬ কিঃমিঃ , এক্সভেটর দ্বারা ৯.১৮ কিঃমিঃ (আংশিক), এবং সিসি ব্লক দ্বারা ১১টি ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট কাজ (৩৯.৮৮%), অনাবাসিক ভবন মেরামত কাজ (৩৮%)।
	২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন কাজ ড্রেজার দ্বারা ৬.৪৮ কিঃমিঃ, বর্তমানে ৮ টি ১৪ ইঞ্চি ড্রেজার নিয়োজিত আছে, সিসি ব্লক দ্বারা ১১টি ব্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট কাজ (৫.৬৪%) এবং অনাবাসিক ভবন মেরামত কাজ (২৮%)।														
	বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাবনা বর্তমানে বাস্তবায়ন পরীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়তে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।														
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৭-১১-২০১০														
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২)	মোট	১৩৫০০.৩৭	১০৩৬৬.৮৪	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	১০৩৬৬.৮৪	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৫	মেয়াদ		ডিপিপি কার্যক্রমঃ তিতাস নদী পুনঃখনন=১৮ কিঃমিঃ (ইকুইপমেন্ট), Dredger দ্বারা:- তিতাস ৯০.৫৭ কিঃমিঃ; পাগলা নদী = ৯.১৫কিমিঃ (সর্বমোট ৭১.৭৪ লক্ষ ঘনমিটার মাটি); ডাইক নির্মান= ৮.০৭ লক্ষ ঘন মিটার মাটি দ্বারা।
একনেক	১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ	স্থানীয়	১৩৫০০.৩৭	১০৩৬৬.৮৪	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০৩৬৬.৮৪	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৫	বিভাজন প্রেরণ		জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী পুনঃখনন- ১৮.০০ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং- ৮৫.৬৭ কিঃমিঃ (৬৪.৫৪ লক্ষ ঘন মিটার)
০৬-১০-২০১৫	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৭	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	০	বিভাজন জারী		২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী পুনঃখনন= ১৮.০০ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং- ৮৫.৬৭ কিঃমিঃ (৬৪.৫৪ লক্ষ ঘন মিটার)
	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবদুল লতিফ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবাঃ০১৭১২২৪১০৫৫ email: se.comillawdb@gmail.com	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ১৭.৯৭ কিঃমিঃ, (১৪.৪০ লক্ষ ঘন মিটার)
	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১২-০৫-২০১০	বাস্তব % আর্থিক %		৮২.২৬	১৭.৭৪	জিওবি বরাদ্দের			০.০০	৮২.২৬	গৃহীত	০	অর্থ ছাড়		২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ
	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ														
	বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাবনা আইএমইডিহে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।														
	জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত														
	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	মোট	৪৫৫৫.৬০	২৫৪৭.৩৬	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	২৫৪৭.৩৬	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৬	মেয়াদ		ডিপিপি কার্যক্রমঃ ঘাটলা নির্মানসহ প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ১.২০০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), পরিদর্শন বাংলোর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ (১টি প্যাকেজ)
পরিঃ মন্ত্রী	১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৬/২২/২০১৮	স্থানীয়	৪৫৫৫.৬০	২৫৪৭.৩৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫৪৭.৩৬	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৬	বিভাজন প্রেরণ		জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ঘাটলা নির্মানসহ প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ১.২০০ কিঃমিঃ (৬৭%), পরিদর্শন বাংলোর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ ১০০%
০১-১০-২০১৮	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৯	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	০	বিভাজন জারী		২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ঘাটলা নির্মানসহ প্রতিরক্ষামূলক কাজ- ১.২০০ কিঃমিঃ (৩৩%)
	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মনিরুজ্জামান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবাঃ০১৭২০২২৮৩৬০ email:ce.comilla@gmail.com	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ
	জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	বাস্তব % আর্থিক %		৬৭.০০	৩৩.০০	জিওবি বরাদ্দের			০.০০	৬৭.০০	গৃহীত	০	অর্থ ছাড়		বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ														
	বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ														
১০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বড়িকান্দি হতে ধরাডাঙ্গা এমপি নাঁধ পর্যন্ত মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	৭২১১.১৩	৩৬৫২.০০	১৫০০.০০		৫৬২.৫০	৫৬২.৫০	৫৬২.৪০	৪২১৪.৪০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৫	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ২.১৬৫ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), ঘাটলা নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ)
৪৪		স্থানীয়	৭২১১.১৩	৩৬৫২.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৫৬২.৫০	৫৬২.৫০	৫৬২.৪০	৪২১৪.৪০	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৫	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ২.১৬৫ কিঃমিঃ (আং-৫৬%)
একনেক	১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ৬/১১/২০১৯	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	০	বিভাজন জারী	✓	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ২.১৬৫ কিঃমিঃ (আং-৪৪%)
২০-০৮-২০১৯	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২০	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ২.১৬৫ কিঃমিঃ (আং-১৮%)
	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবদুল লতিফ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবাঃ০১৭১২২৪১০৫৫ email: se.comillawdb@gmail.com	বাস্তব % আর্থিক %		৫৫.০০	৪৫.০০	জিওবি বরাদ্দের			২০.০০	৭৫.০০	গৃহীত	০	অর্থ ছাড়	২য়	বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ														
	বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ														
	জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত														
১১	লাক্ষীপুর জেলার অন্তর্গত রামগতি ও কমলনগর উপজেলায় বড়ুখেরী ও লুপুয়াবাজার এবং কাদের পন্ডিতের হাট এলাকা ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে মেঘনা নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	৩০৮৯৯৬.৯৯	২২৯২.৫৯	১৮৫০০.০০		৩০০০.০০	৩০০০.০০	১৫৮০.০০	৩৮৭২.৫৯	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৩৭	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৩১.৩২৬ কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ-১৮টি, ড্রেনেজ আইটেলেট নির্মাণ- ২টি, বনায়ন
একনেক	১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৪/০৬/২০২১	স্থানীয়	৩০৮৯৯৬.৯৯	২২৯২.৫৯	১৮৫০০.০০	৬০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১৫৮০.০০	৩৮৭২.৫৯	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১০	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ২.০০০ কিঃমিঃ (আং)
০১-০৬-২০২১	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০২২	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	২৭	বিভাজন জারী	✓	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ২.০০০ কিঃমিঃ (আং)
	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মনিরুজ্জামান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবাঃ০১৭২০২২৮৩৬০ email:ce.comilla@gmail.com	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	৫	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ
	২০২০-২১ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	বাস্তব % আর্থিক %		২.৯৩	৩.০০	জিওবি বরাদ্দের			১.১২	৪.০৫	গৃহীত	৫	অর্থ ছাড়	২য়	বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ নদী তীর রক্ষা কাজের ১৫টি প্যাকেজের (৪৩টি লট) কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ১৯টি প্যাকেজের (৫৬টি লট) এর পুনঃদরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে ১৬ টি লটে কাজ চলমান রয়েছে। কার্যাদেশপ্রাপ্ত অন্যান্য লটের মোবিলাইজেশন চলমান রয়েছে।
	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ														
	বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ														

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বগতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)			প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১২ ১২৯ একনেক ১০-১১- ২০১৬	নোয়াখালী এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনকল্পে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মনিরুজ্জামান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা:০১৭২০২২৮৩৬০ email: ce.comilla@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩২৪৯৮.৮৫ ৩২৪৯৮.৮৫ ০.০০ ০.০০	২৯৫১২.৯২ ২৯৫১২.৯২ ০.০০ ০.০০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০	০.৭৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৯৫১২.৯২ ২৯৫১২.৯২ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ			ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৩৯.৪৬ হেক্টর; খাল খনন- ১৮২.১০ কিমিঃ (৩৭ টি প্যাকেজ), ড্রেজার দ্বারা বামনি নদী খনন- ৭.০০ কিমিঃ (১টি প্যাকেজ); পোন্ডার ৫৯/৩সি তে চর লেংটায় বামনী নদীতে ১৯ ভেক্ট্র লুইচ নির্মাণ (১টি প্যাকেজ); মহিষমরা খালের উপর ২-ভেক্ট্র ড্রেনেজ লুইচ নির্মাণ (১টি প্যাকেজ); বামনী ১৯-ভেক্ট্র রেগুলেটরের ডাইভারশন চ্যানেল-১৭০০মি: (১টি প্যাকেজ); বামনী নদীর উপর ক্রোজার নির্মাণ-৩০০মিঃ (১টি প্যাকেজ; তীর সংরক্ষণ কাজ ১০.০০কিমিঃ (৮টি প্যাকেজ); পোন্ডার ৫৯/৩সি তে বাঁধ নির্মাণ-১১.৫০কিমিঃ (১টি প্যাকেজ); লুপকাট খনন- ১০৫২মিঃ (১টি প্যাকেজ); নির্মাণকালীন পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ- ১দফা জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ চর লেংটায় বামনী নদীতে ১৯ ভেক্ট্র লুইচ নির্মাণ- ১টি (১০০%), তীর সংরক্ষণ কাজ- ৫.১০০ কিঃমিঃ (৬২.০০%, প্রায় ১৪.০৯ লক্ষ সিগি ব্লক তৈরী করা হয়েছে) ; পোন্ডার ৫৯/৩সি তে বাঁধ নির্মাণ- ১১.২৮০ কিঃমিঃ; লুপকাট খনন- ১০৫২ মিঃ, খাল পুনঃখনন-১৬১.৬৭০ কিঃমিঃ, ডাইভারশন চ্যানেল-১.৭০০ কিঃমিঃ, বামনী নদী ড্রেজিং- ১.৭৫০ কিঃমিঃ ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ বিগত ০৩/০৪/২০২২ খ্রি: তারিখে প্রকল্পের ৮ম স্টিয়ারিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক গত ২৬/০৪/২০২২ খ্রি: তারিখে বাপাউবো কর্তৃক ডিপিপি সংশোধনের লক্ষ্যে গঠিত সমীক্ষা সম্পাদন কমিটির প্রতিবেদন জমা দেওয়া হয়েছে এবং প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি বিগত ০৪/১০/২০২২ খ্রি: তারিখে মন্ত্রনালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে বিগত ১১/১২/২০২২ খ্রি: তারিখে পরিকল্পনা কমিশন হতে দাখিলকৃত ডিপিপি'র উপর কিছু মন্তব্য/পর্যবেক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত মন্তব্য/পর্যবেক্ষণসমূহ প্রতিপালন পূর্বক বিগত ০৪/০১/২০২৩ খ্রি: তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে বোর্ডে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পের সংশোধিত পূর্ণগঠিত ডিপিপি ১৮/০১/২০২৩ খ্রি: তারিখে বোর্ড হতে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।
১৩ ১৩২ একনেক ২৯-০৯- ২০২০	নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সেনবাগ ও সোনাইমুড়ি উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে খাল পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২২/১২/২০২০ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: গৌরপদ সূত্রধর, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী। মোবা:০১৭১২৯৫৪৯৪৩ email: sefenicircle@gmail.com জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৭১৮৬.৫৭ ৭১৮৬.৫৭ ০.০০ ০.০০	৩৬৭৮.৭৩ ৩৬৭৮.৭৩ ০.০০ ০.০০	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৭৪৭.৫০ ১৭৪৭.৫০ ০.০০ ০.০০	৬৫৬.২৫ ৬৫৬.২৫ ০.০০ ০.০০	৫৭০.৮৩ ৫৭০.৮৩ ০.০০ ০.০০	৪২৪৯.৫৬ ৪২৪৯.৫৬ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	২৮ ২৮ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ৫৪ টি খাল, ৩১০.০০ কিঃমিঃ পুনঃখনন ; ২৮টি প্যাকেজ জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ খাল পুনঃখনন ২১৫.০০ কিঃমিঃ ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ খাল পুনঃখনন ৪৫.০০ কিঃমিঃ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক প্রকল্পভুক্ত খাল খননের কার্যক্রম গৃহিত হওয়ায় ঐক্যতা পরিহারের স্বার্থে ও মাঠ পর্যায়ে খালের বাস্তবতা বিবেচনায় প্রকল্পে ২৬৩ কিঃমিঃ এর বেশি খাল পুনঃখনন সম্ভব নয়। ২৯/১১/২০২২ খ্রি: তারিখের এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত এবং মাননীয় সংসদ সদস্য, নোয়াখালী-০১ আসনের জনাব এইচ. এম. ইব্রাহীম মহোদয়ের ডিও লেটার ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপমন্ত্রী জনাব এ. কে. এম. এনামুল হক শামীম মহোদয়ের সুপারিশের আলোকে নতুন ০৮ টি খাল সংযোগন করত: ডিপিপি পূর্ণগঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিগত ১০/০১/২০২৩ খ্রি: তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধনী প্রস্তাবের উপর মন্ত্রণালয়ের যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়।। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পূর্ণগঠন করে প্রেরণ করা হবে।
১৪ ২৪ একনেক ০১-০৮- ২০১৭	মেঘনা নদীর ডাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ চান্দপুর চাঁদপুর মোবা:০১৭১৫৮৭০৬৬৯ email:chandpurcrl@gmail.com জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৯০৪৮.১৭ ১৯০৪৮.১৭ ০.০০ ০.০০	১৩৮১৬.২৫ ১৩৮১৬.২৫ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৪৭.৯৪ ২২৪৭.৯৪ ০.০০ ০.০০	২২৪৭.৯৪ ২২৪৭.৯৪ ০.০০ ০.০০	১৭৫৫.০০ ১৭৫৫.০০ ০.০০ ০.০০	১৫৫৭১.২৫ ১৫৫৭১.২৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১১ ১০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৩৯০কি.মি., End termination work- ২৪৩.৫০ মিটার (১০টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ১.৬১ লক্ষ ঘ.মি (১টি প্যাকেজ) জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ১.৭৯ কি.মি.(পূর্ণ), ১.৬০০ কি.মি. (আং)(৭৭%) এবং End termination work- ২৪৩.৫০ মিটার (আং)(৭০%) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১.৬০০ কি.মি. (আং)(২৩%) এবং End termination work- ২৪৩.৫০ মিটার (আং)(৩০%) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ৮-১২ কিঃমিঃ প্রান্তের বিশাল মেঘনা নদীতে ১.৬১ লক্ষ ঘ.মি. নদী ড্রেজিং কাজ করা হলে Morphological তেমন কোন পরিবর্তন ও সুফল আসবে না বলে কারিগরী কমিটি মতামত দেন। এ কারণে নদী ড্রেজিং কাজের প্যাকেজটির কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। বিষয়টি প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ২০-০৯-২০২১ খ্রিঃ তারিখের সভার কার্যপত্রে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
১৫ ১৩০ একনেক ২৩-১০- ২০১৮	চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের চর বাগাদী পাম্প হাউস ও হাজিমারা রেগুলেটর পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ আরম্ভ হয়নি। প্রকল্প পরিচালক: মোঃ রুহুল আমিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, চাঁদপুর যান্ত্রিক বিভাগ মোবা:০১৭৩৪০০৭৫০১ email:xen.chand.mech@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১২২৪৩.০১ ১২২৪৩.০১ ০.০০ ০.০০	৮৬.৫৫ ৮৬.৫৫ ০.০০ ০.০০	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৬.৫৫ ৮৬.৫৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১০ ১ ১০ ১ ১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ 	ডিপিপি কার্যক্রমঃ পাম্প সরবরাহ, কন্ট্রোল প্যানেল, পিএলসি-স্ক্যাডা, বৈদ্যুতিক উপ-কেন্দ্র ও পাম্পের খুচরা যন্ত্রাংশ, বৈদ্যুতিক খুচরা যন্ত্রাংশ (১টি প্যাকেজ); বৈদ্যুতিক লাইন ও উপ-কেন্দ্র রক্ষণাবেক্ষণ (২টি প্যাকেজ); যান্ত্রিক সরঞ্জাম মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ (১টি প্যাকেজ); পাম্প হাউজ পূর্তকাজ (১টি প্যাকেজ);পাম্প হাউজ গেইট ও হাজিমারা রেগুলেটর (২টি প্যাকেজ); ; নদী ড্রেজিং (১টি প্যাকেজ); লুজ গ্রাফ্রন মেরামত(১টি প্যাকেজ)= সর্বমোট ৯ (নয়) টি প্যাকেজ। জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ৬ষ্ঠ স্টিয়ারিং কমিটির সভায় ডিপিপি সংশোধনের সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় এবং CEGIS এর মাধ্যমে প্রকল্পের Feasibility Study করার সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়। স্টিয়ারিং সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১ম সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল করা হয় এবং পাসম কর্তৃক গত ২৬-০১-২০২২ খ্রি: তারিখে “চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের চর-বাগাদী পাম্প হাউস ও হাজিমারা রেগুলেটর পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রশাসনিক অনুমোদন জারি করা হয়। Feasibility Study এর কাজটি সম্পাদনের জন্য যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CEGIS কে গত ১২-০৫-২০২২ খ্রি: তারিখে Award দেওয়া হয়েছে। Feasibility Study এর কাজটি CEGIS এর মাধ্যমে সম্পাদনের লক্ষ্যে কর্যপরিধি TOR এবং RFP বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। বর্তমানে CEGIS কর্তৃক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। CEGIS কর্তৃক প্রকল্পের Feasibility Study করার পরে প্রাপ্ত প্রতিবেদন এবং বোর্ড ও পাসম এর নির্দেশনার ভিত্তিতে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও ছাড়যোগ্য জিওবি বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রজ্ঞাপিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলগতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
উপ-মোট : পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	মোট	৪১২৮৬৫.৮৩	৬৮৭২৪.০০	৩০৭০১.০০			৮০০৭.৯৪	৬৯১৬.৬৯	৪৫৭৩.৩২	৭৩২৯৭.৩২	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১১৯			
	স্থানীয়	৪১২৮৬৫.৮৩	৬৮৭২৪.০০	৩০৭০১.০০	১৭৫২৫.৭৫		৮০০৭.৯৪	৬৯১৬.৬৯	৪৫৭৩.৩২	৭৩২৯৭.৩২	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৮২			
	প্রকল্প সাং	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	৩৭			
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	৬			
	আর্থিক %					জিওবি বরাদ্দের	২৬.০৮	২২.৫৩	১৪.৯০		গৃহীত	৬			
							৫৭.০৯%					কার্যাদেশ প্রদান	৬		

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বপতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝানো)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট															
১৬ ৪৭ একদেক ০৫-১১- ২০১৯	সিলেট জেলায় সিলেট সদর ও বিশ্বনাথ উপজেলায় দশগ্রাম, মাহতাবপুর ও রাজাপুর পরগণা বাজার এলাকা সুরমা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৮/১২/২০১৯ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আসিফ আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিলেট মোবা:০১৯১৪৯৯৯৩৬ email:xen.bwdb.sylhet@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৩৫০৪.১৯ ১৩৫০৪.১৯ ০.০০ ০.০০	৫৪৭০.৩৩ ৫৪৭০.৩৩ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৪৭০.৩৩ ৫৪৭০.৩৩ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মেটি প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১০ ৪ ৭ ৭ ৫	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৯৭৫ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ) , নদী ড্রেজিং/চর অপসারণ- ১৫.০৫ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ) জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষন কাজ ১.৬৫০ কি:মি: (পূর্ণ) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুসারে পরিবর্তিত ঢেইনেজে ড্রেজিং কাজ শুরু করার জন্য ঠিকাদারগণ মেবিলাইজেশন করছেন। ইতোমধ্যে ৩টি ড্রেজার সিলেট জেলায় এসে পৌঁছেছে। টার্মফোর্স কর্তৃক যৌথ প্রি-ওয়ার্ক গ্রহণ করা হয়েছে। ০২ টি প্যাকেজে ড্রেজিং কাজ আরম্ভ হয়েছে।
১৭ ৫২ একদেক ২৮-০১- ২০২০	সুনামগঞ্জ জেলার দোয়ারাবাজার ও ছাতক উপজেলার আওতাধীন সুরমা নদীর ডানতীরে অবস্থিত দোয়ারাবাজার উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স, লক্ষীবাউর ও বেতুরা এলাকায় নদীতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৪/০৬/২০২০ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: প্রবীর কুমার গোস্বামী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট মোবা:০১৭১৬০৫৫৯৭৪ email:se.bwdb.sylhet@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৯১৬৭.২৩ ১৯১৬৭.২৩ ০.০০ ০.০০	৬৯৬৫.৬৪ ৬৯৬৫.৬৪ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৫০.০০ ১৮৭৩.০১ ১৮৭৩.০১ ০.০০	১৮৭৩.০১ ১৮৭৩.০১ ০.০০ ০.০০	১৮৭১.১৪ ১৮৭১.১৪ ০.০০ ০.০০	১৮৭১.১৪ ১৮৭১.১৪ ০.০০ ০.০০	৮৮৩৬.৭৮ ৮৮৩৬.৭৮ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মেটি প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৬ ১৬ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	✓ ✓ ✓ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.২৭০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ) , নদী ড্রেজিং/চর অপসারণ- ১৮.০০ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ) । জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষন কাজ ২.২৭০ কি:মি: (আং) এবং নদী ড্রেজিং কাজ ৭.৫০০ কি:মি: (পূর্ণ) । ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষন কাজ ৩.২৭০ কি:মি: (পূর্ণ) এবং নদী ড্রেজিং কাজ ১০.৫০০ কি:মি: (পূর্ণ) । ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং কাজ ৪.০০০ কি:মি: (পূর্ণ) । বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ বর্তমান অর্থ বছরে আরএডিপি'তে বরাদ্দ ৫০.০০ কোটি এর মধ্যে ছাড়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ৩৭.৫০ কোটি টাকা। কিন্তু প্রকল্পটি বর্তমান অর্থ বছরে সমাপ্তের জন্য নির্ধারিত আছে বিধায় আরো প্রায় ৪৫.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ অত্যাাবশ্যক।
১৮ ৪৮ একদেক ১১-০২- ২০২০	হবিগঞ্জ জেলার বিবিয়ালা বিদ্যুৎ কেন্দ্রসমূহের সম্মুখে কুশিয়ারা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন রোধ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৪/০৬/২০২০ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: এস এম শহিদুল ইসলাম, প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট মোবা:০১৭১৪০৪২২৮৯ email:ce.sylhet.bwdb@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৭৩৪৭.৮০ ৫৭৩৪৭.৮০ ০.০০ ০.০০	৮৪৩১.৬০ ৮৪৩১.৬০ ০.০০ ০.০০	৭০০০.০০ ৭০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫২৫০.০০ ২৬২৫.০০ ২৬২৫.০০ ০.০০	২৬২৫.০০ ২৬২৫.০০ ০.০০ ০.০০	২৬২৫.০০ ২৬২৫.০০ ০.০০ ০.০০	২৬২৫.০০ ২৬২৫.০০ ০.০০ ০.০০	১১০৫৬.৬০ ১১০৫৬.৬০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মেটি প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২২ ১৮ ১ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	✓ ✓ ✓ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৪০০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ) , নদী ড্রেজিং- ৮.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), নদী পুনঃ খনন ১৬৮.০০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), ত্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট ১৯টি (১টি প্যাকেজ), ওয়াকওয়ে নির্মাণ ২.৬০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) এবং বনায়ন ৬.০০ কিঃমিঃ । জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫২.০০%, নদী পুনঃ খনন বাস্তব অগ্রগতি- ৪০.০০%, নদী ড্রেজিং বাস্তব অগ্রগতি-৩৮.০০% ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৮৬০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৫.৫৪ কিঃমিঃ (আং), নদী পুনঃ খনন বাস্তব অগ্রগতি- ৭০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৪৫ কিঃমিঃ (আং), নদী ড্রেজিং বাস্তব অগ্রগতি- ৬.৫ কিঃমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে সম্পাদিত ১২০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে। নকশা দপ্তরের সুপারিশ মোতাবেক রত্না নদী খননযোগ্য না হওয়ায় ০২ টি প্যাকেজের পুনঃখনন প্রয়োজন নেই। এছাড়া প্রতিটি নদীর পুনঃখননে অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী ত্রীজের আপ ও ডাউনে ৩০.০০ মিটার কাটিং রাখা হয় নি। নকশা অনুযায়ী পুনঃখনন করায় আপাতত ত্রীজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট প্যাকেজের দরপত্র আহবান করার প্রয়োজন নেই। রত্না-ধলেশ্বরী নদী ড্রেজিং কাজে ৮.০০ কিঃমিঃ এর মধ্যে ১.৫০ কিঃমিঃ অংশে কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসন কর্তৃক ইজারা দেওয়ায় এই অংশে ইজারাদার কর্তৃক বাঁধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। ডিডিপি মোতাবেক কুশিয়ারা নদীর বামতীরে (২.৬০ কিঃমিঃ) ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ ধরা থাকলেও ডানতীর অপেক্ষা বামতীর নিচু থাকায় বর্ষা মৌসুমে সর্বদা বামতীর সংলগ্ন ফ্লাড প্রেইন পানির নিচে থাকায় বামতীরে ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ ফলপ্রসূ হবে না। ডিপিপি সংশোধন পূর্বক ওয়াকওয়ে নির্মাণ বামতীর হতে ডানতীরে শিফট করা প্রয়োজন। বকেয়া বিল পরিশোধ কাজের গতি ত্বরান্বিত জন্য আরও ১০০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ও তহবিল প্রদান করা জরুরী।
১৯ ৫৬ একদেক ২১-০৬- ২০২০	মনু নদীর ভাঙ্গন হতে মৌলভীবাজার জেলা সদর, রাজনগর ও কুলাউড়া উপজেলা রক্ষা প্রকল্প (জুন, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২১/০৭/২০২০ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: কে, এম, জহুরুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মৌলভীবাজার মোবা:০১৭১৩৩৬১৬৩ email:se.bwdbmoulvibazar@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৯৯৬২৮.০০ ৯৯৬২৮.০০ ০.০০ ০.০০	৫৭৭৭.৬৬ ৫৭৭৭.৬৬ ০.০০ ০.০০	৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৭৫০.০০ ৩৩৭৪.৯৮ ৩৩৭৪.৯৮ ০.০০	৩৩৭৪.৯৮ ৩৩৭৪.৯৮ ০.০০ ০.০০	৩৩৭৪.৯৮ ৩৩৭৪.৯৮ ০.০০ ০.০০	৩৩৭৪.৯৮ ৩৩৭৪.৯৮ ০.০০ ০.০০	৯১৫২.৬৪ ৯১৫২.৬৪ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মেটি প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৭২ ৬৭ ৫ ৩ ৩	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	✓ ✓ ✓ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৩০.২৪ কিঃমিঃ, নতুন ফ্লাড ওয়াল- ২.৫০ কিঃমিঃ, পুরাতন ফ্লাডওয়াল পুনর্বাসন- ০.৭৬৬ কিঃমিঃ, মনু বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনর্বাসন- ৮৫.৯১ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং- ১২.১১ কিঃমিঃ, চর অপসারণ- ১২.১১ কিঃমিঃ । জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষন কাজ ৩.০০ কি:মি:, ফ্লাড ওয়াল ০.১১৬ কি:মি: । ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ৪.০০ কি:মি:, মনু বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনর্বাসন ১২.০০কি:মি:, চর অপসারণ ৫.০০ কি:মি:, জমি অধিগ্রহন ৭১.০৫ একর (প্রক্রিয়াধীন, এল.এ.কেন নং-০৩/২০২১-২২) । ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষন কাজ ১.৫০০ কি:মি:, মনু বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনর্বাসন ১.৫০০ কি:মি:, চর অপসারণ ১.০০০ কি:মি:, জমি অধিগ্রহন ৭১.০৫ একর (প্রক্রিয়াধীন, এল.এ.কেন নং-০৩/২০২১-২২) । বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে বিগত অর্থ-বছরে সম্পাদিত কাজের ৪৪.০০ কোটি টাকার বিল বকেয়া রয়েছে। প্রকল্পটির স্টিমারিং কমিটির ৬ষ্ঠ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন,২০২৩ থেকে জুন,২০২৪ পর্যন্ত বৃদ্ধির প্রস্তাবনা দাখিল করা হয়েছে।
উপ-মেটি ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট		মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৮৯৬৪ ৭.২২ ১৮৯৬৪ ৭.২২ ০.০০ ০.০০	২৬৬৪৫.২৩ ২৬৬৪৫.২৩ ০.০০ ০.০০	২৪০০০.০০ ২৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৮০০০.০০ ১৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৮৭২.৯৯ ৭৮৭২.৯৯ ০.০০ ০.০০	৭৮৭২.৯৯ ৭৮৭২.৯৯ ০.০০ ০.০০	৭৮৭১.১২ ৭৮৭১.১২ ০.০০ ০.০০	৭৮৭১.১২ ৭৮৭১.১২ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মেটি প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১২০ ১০৫ ১৩ ১০ ৭			বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের বকেয়া ১৬৪.০০ কোটি টাকা।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলাতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝানো)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম															
২০ ২০ একদেক ৩০-০৮- ২০১৬	চট্টগ্রাম জেলার মিরশ্বরাই উপজেলায় বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল (বেঙ্গা) বন্যা নিয়ন্ত্রণ সড়ক কাম বেড়া বাঁধ প্রতিরক্ষা ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৯/০১/২০১৭ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালক: নাহিদ-উজ-জামান খান, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-২ মোবা: ০১৭১১১৬৪২৫২ email: xen.ctg2@gmail.com ডিপিএম- নৌ কল্যাণ ফাউন্ডেশন ট্রেডিং কোঃ লিঃ	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৬৫৭৪২.৫৩ ১৬৫৭৪২.৫৩ ০.০০ ০.০০	১২৭৫৮৫.৩৮ ১২৭৫৮৫.৩৮ ০.০০ ০.০০	২৮০০০.০০ ২৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৮২৬.৪০ ১৪৮২৬.৪০ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩২১৯.১৮ ৩২১৯.১৮ ০.০০ ০.০০	১৩০৮০৪.৫৬ ১৩০৮০৪.৫৬ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১ ১ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ল্যাবরেটরি নির্মাণ-১টি, মোটরেবল পেভমেন্ট-১৯.৪৮০ কিগ্রমিঃ, স্ট্রাইস নির্মাণ- ৮টি, খাল পুনঃ খনন- ৩০.০০ কিগ্রমিঃ, উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ- ১৮.৮৬৪ কিগ্রমিঃ, বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ১৮.৮৬৪ কিগ্রমিঃ, ক্রোজার নির্মাণ- ০.৬১৬ কিগ্রমিঃ জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ স্ট্রাইস নির্মাণ- ৬টি (সম্পূর্ণ), খাল পুনঃ খনন- ১১.০০ কিগ্রমিঃ (সম্পূর্ণ), উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ- ১৮.৮৬৪ কিগ্রমিঃ (আং), বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ১৮.৮৬৪ কিগ্রমিঃ (আং), ক্রোজার নির্মাণ- ০.৬১৬ কিগ্রমিঃ (আং) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ ০.৫৪০ কিগ্রমিঃ সুপারডাইকের প্রতিরক্ষাকাজের ব্লক তৈরী ১০৮৮৪ টি (১০০*৮০*৬০ ঘন সেমি), ১ কিগ্রমিঃ মোটরেবল পেভমেন্ট নির্মাণ (আং)। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পের ২য় সংশোধনী প্রস্তাবনা পাসমে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বর্তমানে ইট, স্টোন চিপস, রড, সিমেন্ট সহ সকল প্রকার নির্মাণ সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ফলে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের কাল্জিকৃত অর্জন ব্যাহত হচ্ছে।
২১ ১৯ একদেক ০৯-০৮- ২০১৬	চট্টগ্রাম জেলার উপকূলীয় এলাকায় পোন্ডার নং- ৬২ (পতেঙ্গা), পোন্ডার নং- ৬৩/১এ (আনোয়ারা), পোন্ডার নং- ৬৩/১বি (আনোয়ারা ও পটিয়া) পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালক: , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবা: email: se.ctgcircle@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৭৭২৩.৯২ ৫৭৭২৩.৯২ ০.০০ ০.০০	৪২৬৫৪.৭৬ ৪২৬৫৪.৭৬ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৪৯.৯৮ ২২৪৯.৯৮ ০.০০ ০.০০	১১২৪.৯৮ ১১২৪.৯৮ ০.০০ ০.০০	৮১৮.৫৫ ৮১৮.৫৫ ০.০০ ০.০০	৪৩৪৭৩.৩১ ৪৩৪৭৩.৩১ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৫২ ৪৯ ২ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩.০২০ হেক্ট, সী-ডাইক/নদী তীর সংরক্ষন কাজ- ১৩.৮০২ কিগ্রমিঃ (২৩ টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন/নদী ড্রেজিং -১৭.০৯০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ/পুনরাকৃতিকরণ - ৬৪.৭৫৯ কিগ্রমিঃ (১০টি প্যাকেজ), পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত- ৪০ টি (১৫ টি প্যাকেজ), বনায়ন- ৬৭০০০টি (১টি প্যাকেজ) জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ সী-ডাইক/ নদী তীর সংরক্ষন কাজ- ১১.৭০৯ কিগ্রমিঃ (আংশিক), খাল পুনঃখনন-১৪.৬৯ কিগ্রমিঃ(আংশিক), এ্যাপ্রোচ বাঁধ -০.৩১০ কিগ্রমিঃ (আংশিক), ক্রোজার নির্মাণ- ০.০৬৫ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), রেগুন্টের নির্মাণ- ১০টি(আংশিক), ডাইক মেরামত/পুনরাকৃতিকরণ- ৫৫.৭৪২ কিগ্রমিঃ (আংশিক), মার্জিনাল ডাইক নির্মাণ- ৫.০৯৫ কিগ্রমিঃ (আংশিক), সী ডাইকের উচ্চতা উন্নীতকরণ- ৩.৪৯২ কিগ্রমিঃ (আংশিক), পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত- ৪ টি (আংশিক), বনায়ন- ৬৭০০০টি (আংশিক)। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ সী-ডাইক/ নদী তীর সংরক্ষন কাজ- ১১.৭০৯ কিগ্রমিঃ (আংশিক), পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ/মেরামত- ৪ টি (আংশিক), বনায়ন- ৬৭০০০টি (আংশিক)। ২০২২-২৩ বাস্তবায়ন ঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/ মন্তব্যঃ
২২ ২৮ একদেক ০৯-০১- ২০১৮	চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাদু এবং ডলু নদীর তীর সংক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালকঃ , নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১ মোবা: email:exen_chittdiv1.bwdb@yahoo.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৫৪৮৬.৪৯ ৩৫৪৮৬.৪৯ ০.০০ ০.০০	১৯১৪২.৯৪ ১৯১৪২.৯৪ ০.০০ ০.০০	৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৭৪৯.৭৬ ১৭৪৯.৭৬ ০.০০ ০.০০	১৭৪৯.৭৬ ১৭৪৯.৭৬ ০.০০ ০.০০	১৭৪৮.৪৪ ১৭৪৮.৪৪ ০.০০ ০.০০	২০৮৯১.০৮ ২০৮৯১.০৮ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৭ ১৭ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ সাদু নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.০০ কিগ্রমিঃ (৭টি প্যাকেজ), ডলু নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৩৬০ কিগ্রমিঃ (৭টি প্যাকেজ), সাদু নদী ড্রেজিং- ২১.৮৩২ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ); ১১৮ লক্ষ ঘনমিটার। জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ সাদু নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৮৯৫ কিগ্রমিঃ (৭টি প্যাকেজ), ডলু নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৩৬০ কিগ্রমিঃ (৭টি প্যাকেজ), সাদু নদী ড্রেজিং- ১১.৭৫০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ)। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ সাদু নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১০৫ কিগ্রমিঃ (৭টি প্যাকেজ), সাদু নদী ড্রেজিং- ১০.০৮২ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ)। ২০২২-২৩ বাস্তবায়ন ঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্য ঃ সাদু নদীতে চলমান ড্রেজিং এর বিভিন্ন সমস্যা পরিদর্শনের জন্য বোর্ড কর্তৃক গঠিত কমিটি বিগত ১৬/১১/২০২২খ্রিঃ তারিখে সম্পূর্ণ ড্রেজিং এলাকা পরিদর্শন করে রিপোর্ট প্রদান করেন। রিপোর্টের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
২৩ ৪১ একদেক ২৭-০২- ২০১৯	চট্টগ্রাম মহানগরীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলামগ্নতা/জলাবদ্ধতা নিরসন ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৯/০৪/২০১৯ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২০ প্রকল্প পরিচালকঃ , নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১ মোবা: email:exen_chittdiv1.bwdb@yahoo.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৬২০৭৩.৫০ ১৬২০৭৩.৫০ ০.০০ ০.০০	১৪৮২০.০০ ১৪৮২০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬০০০.০০ ১৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭০০০.০০ ৭০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৭৫০.০০ ১৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৯৩.৫০ ১৪৯৩.৫০ ০.০০ ০.০০	১৬৩১৩.৫০ ১৬৩১৩.৫০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ		মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ রিটেইনিং ওয়াল নির্মান- ২.৭০০ কি:মি:, ফ্লাড ওয়াল নির্মান- ১৮.৯৬৫কি:মি:, তীর রক্ষা কাজ- ১.০০০কি:মি:, পানি নিয়ন্ত্রন কাঠামো নির্মান- ২৩টি (৬৯টি পাম্প স্থাপনসহ)। জুন,২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ তীর সংরক্ষণ কাজ ১.০০০ কিগ্রমিঃ, রিটেইনিং ওয়াল নির্মান- ২.৭০০ কি:মি:(আংশিক), ফ্লাড ওয়াল নির্মান- ১৮.৯৬৫কি:মি:(আংশিক), পানি নিয়ন্ত্রন কাঠামো নির্মান- ২৩টি (৬৯টি পাম্প স্থাপনসহ) (আংশিক) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ১২-০৪-২০২২ তারিখ সিনিয়র সচিব, পাসম মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভার্চুয়াল বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা অনুসারে বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম মহোদয় ০১-০৬-২০২২ তারিখে বিভিন্ন সংস্থার প্রকৌশলী ও কর্মকর্তাদের সম্মুখে চট্টগ্রাম মহানগরের পতেঙ্গাস্থ ১৫নং এয়ারপোর্ট খাল ঘাট থেকে বিএনএস ঘাটি ঈশা খাঁ পর্যন্ত এবং বাংলাবাজার কোস্টগার্ড বন্দর বাউন্ডারী থেকে কর্ণফুলী শাহ আমানত সড়কব্রীজ পর্যন্ত মোট ১২.৪৬৫ কিলোমিটার অংশে সামুদ্রিক বাড়/ বন্যা প্রতিরোধের লক্ষ্যে কার্যোপযোগী ডিজাইন প্রণয়নের জন্য কমিটি গঠন করেছেন। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম, মহোদয়ের সভাপতিত্বে ০৭-০৬-২০২২ তারিখ কমিটির ১ম সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং মহোদয়ের নেতৃত্বে কমিটি ১৩-০৬-২০২২ তারিখ বর্ণিত প্রকল্প সরেজমিন পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন উত্তর ২৯-০৬-২০২২ তারিখে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউজ সন্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় নত্বা প্রণয়নের জন্য একটি সাব-কমিটি গঠিত হয়েছে। সাব কমিটি ৩.৭৭৬ কি.মি. অংশে ফ্লাড ওয়াল এবং ৮.০৫২ কি.মি. অংশে রাস্তা উইঁ করার জন্য সুপারিশ করেন। কিন্তু চট্টগ্রাম ড্রাই ডক ফ্লাড ওয়াল ও রাস্তা উচু না করার জন্য আপত্তি জানান। বিভাগীয় কমিশনার, চট্টগ্রাম মহোদয় সাব কমিটি কর্তৃক ২০-০৭-২০২২ তারিখে প্রদত্ত রিপোর্টের উপর কমিটির সদস্যদের সাথে ০৮-০৮-২০২২ তারিখ ভার্চুয়াল সভা করে পরবর্তী নির্দেশনার জন্য সভার কার্য-বিবরণীসহ বিভিন্ন দস্তখ্ত থেকে প্রাপ্ত পত্র সমূহ সিনিয়র সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে ২৮-০৮-২০২২ ইং তারিখে প্রেরণ করা হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অক্টোবর' ২০২২ মাসের এডিপি পর্যালোচনা সভায় আরডিপিপি দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এই প্রেক্ষিতে বাপাউবো আরডিপিপি প্রণয়নের জন্য একটি উচ্চ পর্যায়ের কারিগরী কমিটি গঠন করে। কারিগরী কমিটি ১৭-১১-২০২২ তারিখ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শণ করেন। কারিগরী কমিটির প্রতিবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে আরডিপিপি প্রেরণ করা হবে।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বগতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাও)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
২৪	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	১১৫৮৩৬.০০	২০০০.০০	৪০০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	১৯৯.৬৮	২১৯৯.৬৮	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৪৫	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ২.৯৫ কিঃমিঃ, ফ্লাড ওয়াল নির্মান- ৪.১০ কিঃমিঃ, জমি অধিগ্রহণ- ৫৮.৯২৮ হেঃ, খাল পুনঃখনন-৩০.২০ কিঃমিঃ , বাঁধ নির্মাণ- ২৫.৫১ কিঃমিঃ, সেতু নির্মাণ- ১টি, রেগুলেটর নির্মাণ- ২৬টি
১৩৫	১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৩/০৮/২০২১	স্থানীয়	১১৫৮৩৬.০০	২০০০.০০	৪০০০.০০	২৮০০.০০	৭০০.০০	৭০০.০০	১৯৯.৬৮	২১৯৯.৬৮	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১১	বিভাজন প্রেরণ	✓	বাঁধ নির্মাণ- ২৫.৫১ কিঃমিঃ, সেতু নির্মাণ- ১টি, রেগুলেটর নির্মাণ- ২৬টি
একদেক	১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০২২	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	৩৪	বিভাজন জারী	✓	জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ
০৪-০৫-২০২১	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০২২ প্রকল্প পরিচালকঃ , প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবাঃ email:ce.sez.bwdb@gmail.com	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	২	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ০.৫০০ কিঃমিঃ, জমি অধিগ্রহণ- ৫৮.৯২৮ হেঃ, খাল পুনঃখনন- ৫.০০ কিঃমিঃ , বাঁধ নির্মাণ- ১.৫০০ কিঃমিঃ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ
		বাস্তব %		৫.৩৭	১০.০০	জিওবি বরাদ্দের			২.৯৩	৮.৩০	গৃহীত	২			২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ভূমি অধিগ্রহণের কাজ প্রক্রিয়াধীন। রেগুলেটর সমূহের ডিজাইন ভাটা প্রেরণ করা হয়েছে এবং ডিজাইন প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের অনাপত্তিপত্র পাওয়া গেছে। খাল সমূহের প্রি-ওয়ার্ক সার্ভে চলমান।
		আর্থিক %		১.৭৩	৩.৪৫	৭০.০০%			০.১৭	১.৯০	কার্যাদেশ প্রদান	০	অর্থ ছাড়	১ম	
২৫	চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলায় হালদা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	৩৪৯৭৪.৯৮	২৫৪৭১.১১	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০	৪৭৫০.০০	৪৭৫০.০০	৪৭৪৯.৯১	৩০২২১.০২	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ		মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ২.৭৫৩ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ১৩.৭৪০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ - ৯.৩৭৯ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৪.৪৪২ কিঃমিঃ, ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ- ১.৭১৫ মিঃ, বিদ্যমান বাঁধ কাম রাস্তা উচ্চকরন - ১.৩০৭ কিঃমিঃ এবং নিষ্কাশন কাঠামো- ৫ টি।
একদেক	১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৮	স্থানীয়	৩৪৯৭৪.৯৮	২৫৪৭১.১১	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০	৪৭৫০.০০	৪৭৫০.০০	৪৭৪৯.৯১	৩০২২১.০২	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ		বিভাজন প্রেরণ	✓	ওয়াল নির্মাণ- ১.৭১৫ মিঃ, বিদ্যমান বাঁধ কাম রাস্তা উচ্চকরন - ১.৩০৭ কিঃমিঃ এবং নিষ্কাশন কাঠামো- ৫ টি।
০৫-০৪-২০১৭	১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৮	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র		বিভাজন জারী	✓	জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৩.৭৪০ কিঃমিঃ, ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ- ০.৫৫০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ৯.৩৭৯ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৪.৪৪২ কিঃমিঃ, নিকাশ কাঠামো-৩ টি
	প্রকল্প পরিচালকঃ তখন কুমার ত্রিপুরা, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাস্তামাটি পওর বিভাগ মোবাঃ ০১৯২০২১০৭৫৩ email: xen.bwdb.rangamati@gmail.com	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত		অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৪র্থ	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ- ১.১৬৫ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ০.৩৭৯ এবং নিকাশ কাঠামো- ২ টি।
	অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	বাস্তব %		৯২.৫০	৭.৫০	জিওবি বরাদ্দের			৫.৫০	৯৮.০০	গৃহীত				২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ ফ্লাড ওয়াল নির্মাণ- ১.১৬৫ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ- ০.৩৭৯ এবং নিকাশ কাঠামো- ২ টি।
		আর্থিক %		৭২.৮৩	২৭.১৬	১০০.০০%			১৩.৫৮	৮৬.৪১	কার্যাদেশ প্রদান		অর্থ ছাড়	২য়	বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম জেলাধীন হাটহাজারী উপজেলায় হালদা নদীর ডান তীরবর্তী গড়দোয়ারা এলাকায় বাঁধ নির্মাণ কাজের এলাইনমেন্ট পরিবর্তন হওয়ায় নতুন এলাইনমেন্ট মোতাবেক ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনা চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসক বরাবর দাখিল করা হয়েছে।
২৬	চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী উপজেলা এবং রাস্তামাটি পার্বত্য জেলার কাঙাই উপজেলায় কর্ণফুলী ও ইছামতি নদী এবং শিলক খালসহ অন্যান্য খালের উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	৩৯৮৯০.৫৭	১৯৫৩০.৪০	৬০০০.০০	৪৫০০.০০	৩৩৪২.৫০	২২৩০.০০	২২২৫.০০	২১৭৫৫.৪০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১৯	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ কর্ণফুলী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষা- ৭.০০ কিঃমিঃ, ইছামতি নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষা- ৩.০০ কিঃমিঃ, শিলক খাল ও বিভিন্ন শাখা নদীর উভয় তীরে নদী তীর প্রতিরক্ষা- ২.৫০ কিঃমিঃ, কর্ণফুলী নদী ড্রেজিং- ১০.০০ কিঃমিঃ, ইছামতি নদী ড্রেজিং- ৬.০০ কিঃমিঃ
৩৩	১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২২/১১/২০১৮	স্থানীয়	৩৯৮৯০.৫৭	১৯৫৩০.৪০	৬০০০.০০	৪৫০০.০০	৩৩৪২.৫০	২২৩০.০০	২২২৫.০০	২১৭৫৫.৪০	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৮	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ১০.৬০০ কিঃমিঃ, ড্রেজিং- ১.৫০০ কিঃমিঃ
একদেক	১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২২/১১/২০১৮	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	০	বিভাজন জারী	✓	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ১০.৬০০ কিঃমিঃ, ড্রেজিং- ১.৫০০ কিঃমিঃ
০৯-১০-২০১৮	১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২২/১১/২০১৮	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ১.৯০০ কিঃমিঃ, ড্রেজিং- ৪.০০০ কিঃমিঃ
	প্রকল্প পরিচালকঃ তখন কুমার ত্রিপুরা, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাস্তামাটি পওর বিভাগ মোবাঃ ০১৯২০২১০৭৫৩ email:xen.bwdb.rangamati@gmail.com	বাস্তব %		৫৫.০০	২০.০০	জিওবি বরাদ্দের			১৫.০০	৭০.০০	গৃহীত	০			২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ১.৪০০ কিঃমিঃ, ড্রেজিং- ৬.০০০ কিঃমিঃ
		আর্থিক %		৪৮.৯৬	১৫.০৪	৭৫.০০%			৫.৫৮	৫৪.৫৪	কার্যাদেশ প্রদান	০	অর্থ ছাড়	৩য়	বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পের আওতাভুক্ত তীর প্রতিরক্ষা কাজের সার্বিক অগ্রগতি ৯৭%। কর্ণফুলী নদীর ১০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজের মধ্যে ৬.০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ সমাপ্ত হয়েছে।
২৭	কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন খুটাখালী ইউনিয়নের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ভাঙ্গন রোধ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	৩১৯১.২৫	৯৩.২৪	২০০০.০০	২০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১১৮.৩৮	২১১.৬২	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৬	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ০.৭০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন-৪.৭০ কিঃমিঃ , বাঁধ নির্মাণ- ৩.২০০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ- ২টি
৬৮	১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৩/০৬/২০২১	স্থানীয়	৩১৯১.২৫	৯৩.২৪	২০০০.০০	২০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	১১৮.৩৮	২১১.৬২	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৬	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ নির্মাণ- ১.০০ কিঃমিঃ (আংশিক), রেগুলেটর নির্মাণ- ২টি (আংশিক)
পরিঃ মন্ত্রী	১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৩/০৬/২০২১	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	০	বিভাজন জারী	✓	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ০.৭০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন-৪.৭০ কিঃমিঃ , বাঁধ নির্মাণ- ৩.২০০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ- ২টি
১৩-০৪-২০২১	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০২২	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ০.৭০ কিঃমিঃ (আংশিক), খাল পুনঃখনন-২.৫০ কিঃমিঃ , বাঁধ নির্মাণ- ১.২০০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ- ২টি (আংশিক)
	প্রকল্প পরিচালকঃ তানজির সাইফ আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার পওর বিভাগ মোবাঃ০১৭১৬৪৮৩৯৯৭ email: xencoxsbazarbwdb@gmail.com	বাস্তব %		৮.০০	৯২.০০	জিওবি বরাদ্দের			১৮.০০	২৬.০০	গৃহীত	০			বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
		আর্থিক %		২.৯২	৬২.৬৭	১০০.০০%			৩.৭১	৬.৬৩	কার্যাদেশ প্রদান	০	অর্থ ছাড়	২য়	
২৮	কক্সবাজার জেলার বাংলাদেশ-মায়ানমার এ সীমান্ত নিরাপত্তা উন্নত করার জন্য উখিয়া ও টেকনাফ উপজেলায় নাফ নদী বরাবর পোস্তারসমূহ (৬৭/এ, ৬৭, ৬৭/বি এবং ৬৮) পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৫)	মোট	৩৬৮৬৬.৭১	৭৮৪৩.৯৩	৪০০০.০০	৩০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৮৪৩.৯৩	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	২৭	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নাফ নদীর ডানতীর বরাবর বাপাউবোর পোস্তার নং-৬৭, ৬৭/এ, ৬৭/বি এবং ৬৮ এর আওতায় ৬১.৭৩ কিঃমিঃ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ পুনর্বাসন/পুনঃনির্মান, ৩৩টি পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো নির্মাণ, ৪৮ টি পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো রেমোভ.৫১.৭৩ কিঃমিঃ এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ, ২ টি ব্রিজ, ১টি কালভার্ট, ৬ টি আউটলেট, ২৫ কিঃমিঃ খাল খনন, ২০ টি বে নির্মাণ।
৩১	১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	স্থানীয়	৩৬৮৬৬.৭১	৭৮৪৩.৯৩	৪০০০.০০	৩০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৭৮৪৩.৯৩	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৫	বিভাজন প্রেরণ		জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাফ নদীর ডানতীর বরাবর বাপাউবোর পোস্তার নং-৬৭, ৬৭/এ, ৬৭/বি এবং ৬৮ এর আওতায় ৬০.৬০০ কিঃমিঃ বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ পুনর্বাসন/ পুনঃনির্মান
একদেক	১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৯	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	২২	বিভাজন জারী		২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ ০৩ টি, বৃক্ষরোপণ ১ কিঃমিঃ
২৩-০১-২০১৮	প্রকল্প পরিচালকঃ তানজির সাইফ আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার পওর বিভাগ মোবাঃ০১৭১৬৪৮৩৯৯৭ email: xencoxsbazarbwdb@gmail.com	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	৫	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ
		বাস্তব %		২২.০০	১২.০০	জিওবি বরাদ্দের			০.০০	২২.০০	গৃহীত	০			২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ
		আর্থিক %		২১.২৮	১০.৮৫	৭৫.০০%			০.০০	২১.২৮	কার্যাদেশ প্রদান	০	অর্থ ছাড়		২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ
											কার্যাদেশ প্রদান	০			বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
উপ-মোট : দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম		মোট													

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ (কেন্দ্রীয় অঞ্চল+পূর্বাঞ্চল+উত্তর-পূর্বাঞ্চল+দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)	মোট	১৮১৭৯৭২.৭৬	৫৬২৮৩২.৩১	২৭৪০৭৪.০০			৭৪০৭৮.১৭	৬৮৯৯৯.৪২	৬৩৯২০.৬০	৬২৬৭৫২.৯১	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৪৫৯			বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের বকেয়া ৮৯৭.৬৯ কোটি টাকা।	
	স্থানীয়	১৮১৭৯৭২.৭৬	৫৬২৮৩২.৩১	২৭৪০৭৪.০০	১৬৪৩০৬.৫০	৭৪০৭৮.১৭	৬৮৯৯৯.৪২	৬৩৯২০.৬০	৬২৬৭৫২.৯১	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৩৪১					
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	১১৩					
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	২৭					
	আর্থিক %					জিওবি বরাদ্দের ৫৯.৯৫%	২৭.০৩	২৫.১৮	২৩.৩২		০.০০	২২				
											০.০০	১৫				

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বগতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝানো)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
উত্তরাঞ্চল, রংপুর															
২৯ ৩৯ একদেক ২৭-০২- ২০১৯	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলায় ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীর ডাঙ্গনরোধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৯/০৪/২০১৯ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুন, নির্বাহী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম মোবা:০১৭১৭৯১৯১০৯ mail:xen.bwdb.kurigram@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৪৮৩১.০০ ৪৪৮৩১.০০ ০.০০ ০.০০	২৫৬৬৭.৪৭ ২৫৬৬৭.৪৭ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৭১৬৭.৪৭ ২৭১৬৭.৪৭ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২৬ ২৩	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৩০ কিগ্রমিঃ (১৬টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৫৭.৫০ কিগ্রমিঃ (৭টি প্যাকেজ), বিকল্প বাঁধ নির্মাণ -১.০০ (১টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ -১টি (১টি প্যাকেজ), ঘাটলা নির্মাণ- ২টি (১টি প্যাকেজ) মোট ২৬ টি প্যাকেজ এবং বনায়ন- ২০ কিগ্রমিঃ। জুন, ২০২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-৭৯.৩৯%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৫২.৭০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৭.৪৫%)। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-২০.৬১%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৫২.৭০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৭.৪৫%), বিকল্প বাঁধ নির্মাণ -১.০০ (১০০%), রেগুলেটর নির্মাণ -১টি (১০০%), ভূমি অধিগ্রহণ ৩.৫৩ হেক্টর (১০০%)। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-৫.৫০%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৫২.৭০ কিগ্রমিঃ (আং-১.৫০%), বিকল্প বাঁধ নির্মাণ -১.০০ (০.০০%), রেগুলেটর নির্মাণ -১টি (০.০০%), ভূমি অধিগ্রহণ ৩.৫৩ হেক্টর (০.০০%)। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের ফিস্তরুক তৈরী করা হচ্ছে। ভূমি অধিগ্রহণ সাপেক্ষে বিকল্প বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ এবং রেগুলেটর নির্মাণ করা সম্ভব হবে। প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ১২০ কোটি টাকা প্রয়োজন। বর্তমানে প্রায় ৫০.০০ কোটি টাকার সম্পাদিত কাজের বিল রয়েছে। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
৩০ ৪২ একদেক ০৯-০৪- ২০১৯	কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলায় ঘুঘুমারী হতে ফুলুয়ারচর ঘাট ও রাজিবপুর উপজেলা সদর (মেঘারপাড়া) হতে মোহনগঞ্জ বাজার পর্যন্ত ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (মার্চ, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০১/০৮/২০১৯ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা: mail:se1rangpur@yahoo.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৮০৪২.০০ ৪৮০৪২.০০ ০.০০ ০.০০	২৪২৬৫.৮৯ ২৪২৬৫.৮৯ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৫০.০০ ৩৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১৮৭৪.০০ ১৮৭৪.০০ ০.০০ ০.০০	১৮৭৪.০০ ১৮৭৪.০০ ০.০০ ০.০০	১৮৭৪.০০ ১৮৭৪.০০ ০.০০ ০.০০	২৬১৩৯.৮৯ ২৬১৩৯.৮৯ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২৫ ২৫	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৩০ কিগ্রমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), ঘাটলা নির্মাণ- ৪টি (১টি প্যাকেজ) মোট ২৫টি প্যাকেজ। জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-৬১.৩৬%)। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৩০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৮.৬৪%), ঘাটলা নির্মাণ- ৪টি (১০০%)। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৩০ কিগ্রমিঃ (আং ১৩.২০%), ঘাটলা নির্মাণ- ৪টি (০.০০%)। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ৬টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ৯০.০০ কোটি টাকার পরিশোধযোগ্য বিল রয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ১৭০.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন। ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ১ (এক) বছর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
৩১ ৫৪ একদেক ০৩-০৩- ২০২০	কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর, বাজারহাট ও ফুলবাড়ী উপজেলাধীন ধরলা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ বাম ও ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (মার্চ, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৭/০৬/২০২০ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: , প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা: email:ce.rangpur@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৯৫০০.০০ ৫৯৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৪৩৬.৮৫ ১৩৪৩৬.৮৫ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫৬৮৬.৮৫ ১৫৬৮৬.৮৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৪৯ ৪০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ অফিস কাম রেস্ট হাউজ নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ- ১৬.৮৪ কিগ্রমিঃ (৩২ টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৭.৯০ কিগ্রমিঃ (৫টি প্যাকেজ), বিকল্প বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ-১৬.৬৫৫ কিগ্রমিঃ (৯টি প্যাকেজ), ঘাটলা নির্মাণ- ৪টি (২টি প্যাকেজ) মোট ৪৯ টি প্যাকেজ এবং ভূমি অধিগ্রহণ-৬৬.৬২ হেক্টর ও বনায়ন- ২০ কিগ্রমিঃ। জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ অফিস কাম রেস্ট হাউজ নির্মাণ-১টি (আং-৪৬.৯২%), নদী তীর সংরক্ষণ- ১৬.৮৪০ কিগ্রমিঃ(আং-৪৭.১৭%), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৭.৯০০ কিগ্রমিঃ (আং-১৫.০১%) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ অফিস কাম রেস্ট হাউজ নির্মাণ-১টি (আং-৫৩.০৮%), নদী তীর সংরক্ষণ- ১৬.৮৪০ কিগ্রমিঃ(আং-৫২.৮৩%), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৭.৯০০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৪.৯৯%), বিকল্প বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ-১৬.৬৫৫ কিগ্রমিঃ (১০০%), ঘাটলা নির্মাণ- ৪টি (১০০%), ভূমি অধিগ্রহণ-৬৬.৬২ হেক্টর (১০০%) ও বনায়ন- ২০ কিগ্রমিঃ (১০০%)। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ অফিস কাম রেস্ট হাউজ নির্মাণ-১টি (আং-২.৫০%), নদী তীর সংরক্ষণ- ১৬.৮৪০ কিগ্রমিঃ(আং-৪.৫০%), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৭.৯০০ কিগ্রমিঃ (আং-০.০০%), বিকল্প বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ-১৬.৬৫৫ কিগ্রমিঃ (০.০০%), ঘাটলা নির্মাণ- ৪টি (০.০০%), ভূমি অধিগ্রহণ-৬৬.৬২ হেক্টর (০.০০%) ও বনায়ন- ২০ কিগ্রমিঃ (০.০০%)। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ৪টি প্যাকেজের কাজ সমাপ্ত হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবের ৪ ধারা নোটিশ জারী করা হয়েছে। ১টি এল এ কেসের ফিস্ত বুক তৈরী করা হয়েছে। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ৮টি প্যাকেজের কাজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ১ টি প্যাকেজের কাজের নকশা প্রণয়ন চলমান রয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১০০.০০ কোটি টাকার পরিশোধযোগ্য বিল রয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ১৩৫.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন।
৩২ ৭৩ একদেক ১০-০৮- ২০২১	কুড়িগ্রাম জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত দুধকুমার নদী ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৪/১০/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০২২ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল্লাহ আল-মামুন, নির্বাহী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম মোবা:০১৭১৭৯১৯১০৯ mail:xen.bwdb.kurigram@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৬৯২৬৮.০০ ৬৯২৬৮.০০ ০.০০ ০.০০	২৩১.০০ ২৩১.০০ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৮১.০০ ১৪৮১.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৫৯ ৩১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২৫.৫৮০ কিঃ মিঃ (৫০টি প্যাকেজ), জমি অধিগ্রহণ- ২২.০৫ হেঃ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ - ৪.৩৫ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনর্বাসন- ৩৩.৩৫ কিগ্রমিঃ (৭টি প্যাকেজ), বনায়ন- ১৫ কিগ্রমিঃ। জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২৫.৫৮০ কিঃ মিঃ (আং-৪.৫৬%) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২৫.৫৮০ কিঃ মিঃ (আং-৩০%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনর্বাসন- ৩৩.৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-২৫%)। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২৫.৫৮০ কিঃ মিঃ (আং-৫.২৬%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনর্বাসন- ৩৩.৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-০.০০%)। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ১টি প্যাকেজের দরপত্রে কোন ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ না করার পুনঃদরপত্র আহবান করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ সাপেক্ষে বিকল্প বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে প্রায় ৪৫.০০ কোটি টাকার পরিশোধযোগ্য বিল রয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনা ১২-০৯-২০২২ তারিখে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দাখিল করা হয়েছে। প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দের অতিরিক্ত ৮৫.০০ কোটি টাকা প্রয়োজন।
৩৩ ৬০ একদেক ২১-০৭- ২০২০	গাইবান্ধা জেলার সদর ও সুন্দরগঞ্জ উপজেলার গোঘাট ও খানাবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরের ডাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৮/০৮/২০২০ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: , নির্বাহী প্রকৌশলী, গাইবান্ধা মোবা: email:xen.gaibandhabwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪০১৭৯.৪৩ ৪০১৭৯.৪৩ ০.০০ ০.০০	৬৩১৮.৪৯ ৬৩১৮.৪৯ ০.০০ ০.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৫০.০০ ৩৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৫০.০০ ৩৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৫০.০০ ৩৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০৬৮.৪৯ ১০০৬৮.৪৯ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২০ ১৯	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৯৬২ কিগ্রমিঃ(১৮টি প্যাকেজ) বাঁধ পুনর্বাসন- ১৮.০০ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ) জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৫৬৪ কিগ্রমিঃ (১৭টি প্যাকেজ) (আং- ৪৭.১৪%), বাঁধ পুনর্বাসন- ১৩.০৫ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ)(আং- ৪৬.০০%) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৫৬৪ কিগ্রমিঃ (১৭টি প্যাকেজ) (আং- ২৫.০০%), বাঁধ পুনর্বাসন- ১৩.০৫ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ)(আং-২৫.০০%) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৫৬৪ কিগ্রমিঃ (১৭টি প্যাকেজ) (আং- ১৫.০০%), বাঁধ পুনর্বাসন- ১৩.০৫ কিগ্রমিঃ (২টি প্যাকেজ)(আং-১৫.০০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ বর্তমানে প্রায় ১০০.০০ কোটি টাকার সম্পাদিত কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়মোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বগতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাফে)			প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৩৪ ৬৫ একনেক ১৭-১১- ২০২০	যমুনা নদীর ডানতীরের ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার ফুলছড়ি উপজেলাধীন কাতলামারী ও সাঘাটা উপজেলাধীন গোবিন্দি এবং হলদিয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ থেকে ডিসেম্বর, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৪/০১/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুলাই, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: , তন্ডাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা: mail:se1rangpur@yahoo.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৭৯৮৫৩.০৪ ৭৯৮৫৩.০৪ ০.০০ ০.০০	৪১৮০.৭৪ ৪১৮০.৭৪ ০.০০ ০.০০	৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৭৫০.০০ ৬৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৩৭৫.০০ ৩৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	৩৩৭৫.০০ ৩৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	৩৩৭৫.০০ ৩৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫৫৫.৭৪ ৭৫৫৫.৭৪ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৩৮ ৩৪ ৪ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ হাটী নদী তীর সংরক্ষণ- ১০.০০ কিঃমিঃ, ঘাটলা- ১০টি, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১৫.০০ কিঃমিঃ জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-৮.৭৫ কিঃমিঃ (৩০ টি প্যাকেজ)(আং- ১৪.১৬%), বাঁধ পুনর্বাসন- ১৫.০০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ)(আং-১০.০০%) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ-৮.৭৫ কিঃমিঃ (৩০ টি প্যাকেজ)(আং- ১২.০০%), বাঁধ পুনর্বাসন- ১৫.০০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ)(আং-১৫.০০%) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-৮.৭৫ কিঃমিঃ (৩০ টি প্যাকেজ)(আং- ৪.৪২%), বাঁধ পুনর্বাসন- ১৫.০০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ)(আং- ২২.৫০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ বর্তমানে প্রায় ৩৮.০০ কোটি টাকার সম্পাদিত কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
৩৫ ১৩৬ একনেক ০৫-১০- ২০২১	রংপুর জেলার পীরগঞ্জ উপজেলার নদী তীর সংরক্ষণ, ছোট নদী, খাল- বিল পুনঃখনন ও জলাবদ্ধতা নিরাম প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৮/১২/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০২২ প্রকল্প পরিচালকঃ , নির্বাহী প্রকৌশলী, রংপুর পওর বিভাগ, মোবাঃ email: xen.rangpur@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৬৫৫৮.৬৭ ১৬৫৫৮.৬৭ ০.০০ ০.০০	১৯০১.০০ ১৯০১.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৯০১.০০ ২৯০১.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২৮ ২০ ৮	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী	✓ ✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১০.৯৬০ কিঃ মিঃ, নদী/খাল পুনঃখনন- ৪২.২৬৬কিঃমিঃ, কষাইন্ড রেগুলেটর নির্মাণ- ২টি জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১০.৯৬০ কিঃ মিঃ (আংশিক ১৬.৪৫%) । ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১০.৯৬০ কিঃ মিঃ (আংশিক ২২.০০%) , নদী/খাল পুনঃখনন- ৪২.২৬৬কিঃমিঃ (আংশিক-২৫%), কষাইন্ড রেগুলেটর নির্মাণ- ২টি (আংশিক ৫.০০%) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১০.৯৬০ কিঃ মিঃ (আংশিক ৪৫.০০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ বর্তমানে প্রায় ৩০.০০ কোটি টাকার সম্পাদিত কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
৩৬ ৯১ পরিঃ মন্ত্রী ১০-০২- ২০২২	লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলার মহিষখোচা নামক স্থানে তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১০/০৩/২০২২ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুলাই, ২০২২ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মিজানুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, লালমনিরহাট মোবা:০১৭১২২১৬৪৯৫ email:xen.lalmonirhat@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৯৩৪.৯৫ ৪৯৩৪.৯৫ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০.০০ ৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৮ ৮	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ- ২.৪৫০ কিঃমিঃ জুন, ২১ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ ১২০০ মিটার। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ প্রকল্পের আওতায় ৮টি প্যাকেজে জিও বস্তা ভরাট এবং সিসি ব্লক কাস্টিং চলমান আছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৩৭ ৪০ একনেক ৩০-০৪- ২০১৯	নীলফামারী জেলার চাড়ালাকাটা নদী সোজাকরণ এবং বুদ্ধিতিস্তা নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ৩১/০৭/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: জনাব কক্ষকমল চন্দ্র সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী, নীলফামারী মোবা:০১৭১২-৮৪১৫৭১ email: xenwdbnil@yahoo.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৬৯১৮.৪১ ১৬৯১৮.৪১ ০.০০ ০.০০	৭৭৯৭.৫২ ৭৭৯৭.৫২ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৫০.০০ ৩৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১৮৬৪.০৫ ১৮৬৪.০৫ ০.০০ ০.০০	১৮৬৪.০৫ ১৮৬৪.০৫ ০.০০ ০.০০	১০৯৪.৫০ ১০৯৪.৫০ ০.০০ ০.০০	৮৮৯২.০২ ৮৮৯২.০২ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২৭ ২৭	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ভূমি অধিগ্রহণ-৫.২৬ হেক্ট, লুপকাট খনন ও নির্মাণ-০.৭৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), ক্রোজার নির্মাণ-০.০৮৫ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), লুপকাট স্থানে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ-১.৫০০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৩.৭৯০ কিঃমিঃ (১১টি প্যাকেজ), নদীতীর সংরক্ষন মোরামত কাজ- ১.১৮০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), নদীপুনঃখনন-২২.৪৬ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ), ৮৪ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ), ড্রোপ স্ট্রাকচার নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ), বাঁধ মোরামত-২৫.০০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) এবং অনাবাসিক ভবন মোরামত-থোক (১টি প্যাকেজ) সর্বমোট= ২৭টি প্যাকেজ। জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-৫.২৪ হেক্ট (চেক প্রদান চলমান), লুপকাট খনন ও নির্মাণ-০.৭৫০ কিঃমিঃ (আং-৫১.৮৪%), ক্রোজার নির্মাণ-০.০৮৫ কিঃমিঃ (আং-৬৩.০০%), লুপকাট স্থানে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ-১.৫০০ কিঃমিঃ (আং-২৬.৩৪%), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৩.৭৯০ কিঃমিঃ (আং- ৯০.৭৫%), নদীতীর সংরক্ষণ মোরামত কাজ-১.১৮০ কিঃমিঃ (আং-৯৭%), নদীপুনঃখনন-২২.৪৫ কিঃমিঃ (আং- ৪৯.৮৫%) এবং অনাবাসিক ভবন মোরামত-থোক (১০০%), ৮৪ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ-১টি (আং-২০.৭২%), ড্রোপ স্ট্রাকচার নির্মাণ-১টি (আং-১৬.৬৩%) এবং বাঁধ মোরামত-২৫.০০ কিঃমিঃ (আং-৩৮.৯০%)। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ জমি অধিগ্রহণ-৫.২৪ হেক্ট (চেক প্রদান), লুপকাট খনন ও নির্মাণ-০.৭৫০ কিঃমিঃ (আং-৪৮.১৬%), ক্রোজার নির্মাণ-০.০৮৫ কিঃমিঃ (আং- ৩৭.০০%), লুপকাট স্থানে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ-১.৫০০ কিঃমিঃ (আং-৭৩.৬৬%), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৩.৭৯০ কিঃমিঃ (আং- ৮.২৫%), নদীতীর সংরক্ষণ মোরামত কাজ-১.১৮০ কিঃমিঃ (আং-৩.০০%), নদীপুনঃখনন-২২.৪৫ কিঃমিঃ (আং- ৫০.১৫%) এবং ৮৪ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ-১টি (আং-৭৯.২৮%), ড্রোপ স্ট্রাকচার নির্মাণ-১টি (আং-৮৩.৩৭%) এবং বাঁধ মোরামত-২৫.০০ কিঃমিঃ (আং-৬১.১০%)। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-৫.২৪ হেক্ট (চেক প্রদান চলমান), লুপকাট খনন ও নির্মাণ-০.৭৫০ কিঃমিঃ (আং-১১.৭২%), ক্রোজার নির্মাণ-০.০৮৫ কিঃমিঃ (আং-০.০০%), লুপকাট স্থানে নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ-১.৫০০ কিঃমিঃ (আং-১৯.৫৮%), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৩.৭৯০ কিঃমিঃ (আং- ৬.৪৮%), নদীতীর সংরক্ষণ মোরামত কাজ-১.১৮০ কিঃমিঃ (আং-২.৫৯%), নদীপুনঃখনন-২২.৪৫ কিঃমিঃ (আং- ০.২০%) এবং ৮৪ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ-১টি (আং- ১০.৯৭%), ড্রোপ স্ট্রাকচার নির্মাণ-১টি (আং-১১.৭৯%) এবং বাঁধ মোরামত-২৫.০০ কিঃমিঃ (আং-১০.০৭%)। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ৯টি প্যাকেজের (তীর সংরক্ষণ ৬ টি, নদীপুনঃখনন-২টি, ভবন মোরামত ১ টি) কাজ সমাপ্ত হয়েছে।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝানো)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৩৮ ১৩৩ একনেক ০৪-০৫- ২০২১	তিস্তা সেচ প্রকল্পের কমান্ড এলাকার পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২০/০৬/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০২২ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবু তাহের, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল-২, বাপাউরো, রংপুর। মোবাই: ০১৭১২২২৫১৪২, email: circle2bwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৪৫২৩৩.০০ ১৪৫২৩৩.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৮৭.১৯ ১৯৮৭.১৯ ০.০০ ০.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০৪৯.২৫	৩০২৪.৬২ ৩০২৪.৬২ ০.০০ ০.০০	৩০২৪.৬২ ৩০২৪.৬২ ০.০০ ০.০০	২৭২৪.৬২ ২৭২৪.৬২ ০.০০ ০.০০	৪৭১১.৮১ ৪৭১১.৮১ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২৫৫ ১১৯ ১৩৬ ৩০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ সেচ খালের ডাইক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ -৭৬৬.৩১ কিঃমিঃ (১২৬টি প্যাকেজ), ভূ-গর্ভস্থ সেচ পাইপ স্থাপন- ৭২ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), গ্লোপ প্রটেকশন-১০.০৮ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ), গ্লোপ প্রটেকশন মোরামত-১.০৬ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), বাইপাস সেচ খাল নির্মাণ- ৭.১৩ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), কালভার্ট নির্মাণ- ২৭টি (৬টি প্যাকেজ), সেতু নির্মাণ-৪টি (৩টি প্যাকেজ), জলাধার পুনঃখনন-২৭০.০ হেঃ (৫টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন-৯.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), সেচ পরিদর্শন রাস্তা নির্মাণ-৬.০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), সেচ পরিদর্শন রাস্তা মোরামত- ৫২.২৮ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নিকাশ কাঠামো (সাইফুন) নির্মাণ-৫৭টি (১৭টি প্যাকেজ), নিকাশ কাঠামো (সাইফুন) মোরামত- ৩টি (২টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ- ২০টি (১৬টি প্যাকেজ), চেক ড্রাপ নির্মাণ-৬টি (৫টি প্যাকেজ) মোরামত-৯টি (৩টি প্যাকেজ), রেগুলেটরের গেট মোরামত - ১২৩৯টি (৩টি প্যাকেজ), এক্ষেপ নির্মাণ-২টি (২টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ ৯৩৬টি (৮টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মোরামত- ৬টি (৩টি প্যাকেজ), ওভারহেড সাইফুন নির্মাণ ১৩৪টি (৪টি প্যাকেজ), স্লাব নির্মাণ-১.৩২৬ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), সীমানা পিলার স্থাপন- ২২৮৭টি (৪টি প্যাকেজ) অনাবাসিক ভবন মোরামত- ১৮টি (৩টি প্যাকেজ) এবং বৃক্ষ রোপন-৮৭২৪৩ টি (৪টি প্যাকেজ)। ভৌত কাজের মোট প্যাকেজ -২৩৮ টি। ৩০ জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ সেচ খালের ডাইক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ ১৫.৫০ কিঃমিঃ (আঃ), নিকাশ কাঠামো (সাইফুন) নির্মাণ-২টি, কালভার্ট-৩টি, গ্লোপ প্রটেকশন-০.৪০ কিঃমিঃ (আঃ), সেতু নির্মাণ- ২টি (আঃ), এক্ষেপ নির্মাণ-১টি (আঃ), স্লাব নির্মাণ-০.৬৬ কিঃমিঃ (আঃ), রেগুলেটর ১ টি (আঃ), সীমানা পিলার- ২০৯৭টি, কার্যাদেশকৃত অন্যান্য প্যাকেজ সমূহের মবিলাইজেশন চলমান। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ সেচ খালের ডাইক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ ২৮.৫০ কিঃমিঃ (আঃ), নিকাশ কাঠামো (সাইফুন) নির্মাণ-৩টি, কালভার্ট-৬টি, গ্লোপ প্রটেকশন-৬.৯০ কিঃমিঃ (আঃ), সেতু নির্মাণ- ২টি (আঃ), এক্ষেপ নির্মাণ-১টি (আঃ), স্লাব নির্মাণ-০.৬৬ কিঃমিঃ (আঃ), রেগুলেটর ১ টি (আঃ), পরিদর্শন রাস্তা নির্মাণ-৬.০০ কিঃমিঃ (আঃ), পরিদর্শন রাস্তা মোরামত- ৯.০০ কিঃমিঃ (আঃ), টার্নআউট/আউটলেট নির্মাণ-২৫০.০০ টি, সীমানা পিলার-২০৯৭টি, কার্যাদেশকৃত অন্যান্য প্যাকেজ সমূহের মবিলাইজেশন চলমান। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ সেচ খালের ডাইক পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ ৬০.০০ কিঃমিঃ (আঃ), নিকাশ কাঠামো (সাইফুন) নির্মাণ-২টি, কালভার্ট-৬টি (আঃ), সাইফুন মোরামত-১টি, গ্লোপ প্রটেকশন-৬.৯০ কিঃমিঃ (আঃ), সেতু নির্মাণ- ২টি (আঃ), এক্ষেপ নির্মাণ-২টি (আঃ), স্লাব নির্মাণ-০.৬৬ কিঃমিঃ (আঃ), রেগুলেটর- ১ টি (আঃ), চেকড্রাপ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ-৯টি (আঃ), পরিদর্শন রাস্তা নির্মাণ-৬.০০ কিঃমিঃ (আঃ), পরিদর্শন রাস্তা মোরামত- ৯.০০ কিঃমিঃ (আঃ), সীমানা পিলার-২০৯৭টি, কার্যাদেশকৃত অন্যান্য প্যাকেজ সমূহের মবিলাইজেশন চলমান। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ মোট নম্বা প্রয়োজন ২৮৫ টি। ১৭২ টি নতুন অনুমোদিত নম্বা পাওয়া গেছে। ১১২টি অবশিষ্ট আছে। ২৫৯ টি নম্বা উপাত্ত প্রেরণ করা হয়েছে। নম্বা না পাওয়ায় দরপত্র আহবান বিলম্বিত হচ্ছে। সেচ খালের ডাইকের বৃক্ষ সমূহ অপসারণ করা দরকার।
৩৯ ৫৭ একনেক ০৬-০৭- ২০২০	দিনাজপুর শহর রক্ষা প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং দিনাজপুর শহর সংলগ্ন ঢেপা ও গর্ভস্থ নদী সিস্টেম ড্রেজিং/খনন প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৪/০৮/২০২০ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁও মোবাই: email:se.tkg.bwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩২৭২৭.০০ ৩২৭২৭.০০ ০.০০ ০.০০	৬৪৪৩.২০ ৬৪৪৩.২০ ০.০০ ০.০০	৬৫০০.০০ ৬৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৮৭৫.০০	২৪৩৭.৫০ ২৪৩৭.৫০ ০.০০ ০.০০	২৪৩৭.৫০ ২৪৩৭.৫০ ০.০০ ০.০০	২৪৩৭.৫০ ২৪৩৭.৫০ ০.০০ ০.০০	৮৮৮০.৭০ ৮৮৮০.৭০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২২ ২২ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৫১৫ কিঃমিঃ (৯ টি প্যাকেজ), নদী খনন/ড্রেজিং-৭৫.৫০০ কিঃমিঃ (৩ টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিরণ/পুনর্বাসন- ৪৬.৩২ কিঃমিঃ (৩ টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ কাজের পুনর্বাসন- ২.২৫০ কিঃমিঃ (২ টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ-১ টি ৬ ভেন্ট (১ টি প্যাকেজ), বিদ্যমান রেগুলেটর সংস্কার-১৫ টি (১ টি প্যাকেজ), ব্রীজের পায়ার প্রতিরক্ষা-১৬ টি (২ টি প্যাকেজ), ঘাটলা নির্মাণ-২০ টি (১ টি প্যাকেজ) মোট = ২২ টি প্যাকেজ। জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৫১৫ কিঃমিঃ (৯ টি প্যাকেজ-৫০.২৪%), নদী খনন/ড্রেজিং-৭৫.৫০০ কিঃমিঃ (৩ টি প্যাকেজ-৫২.৭৪%), বাঁধ পুনরাকৃতিরণ/পুনর্বাসন-৪৬.৩২ কিঃমিঃ (৩ টি প্যাকেজ-২০.৪৪%), নদী তীর সংরক্ষণ কাজের পুনর্বাসন- ২.২৫০ কিঃমিঃ (২ টি প্যাকেজ-২৪.৬৮%), ব্রীজের পায়ার প্রতিরক্ষা-১৬ টি (২ টি প্যাকেজ-২২.২৫%), ঘাটলা নির্মাণ-২০ টি (১ টি প্যাকেজ-১০.৮৩%)। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৫১৫ কিঃমিঃ (৯ টি প্যাকেজ-১৪.৬৩%), নদী খনন/ড্রেজিং-৭৫.৫০০ কিঃমিঃ (৩ টি প্যাকেজ-২১.০৫%), বাঁধ পুনরাকৃতিরণ/পুনর্বাসন-৪৬.৩২ কিঃমিঃ (৩ টি প্যাকেজ-২০.৪৪%), নদী তীর সংরক্ষণ কাজের পুনর্বাসন- ২.২৫০ কিঃমিঃ (২ টি প্যাকেজ-২৪.৬৮%), ব্রীজের পায়ার প্রতিরক্ষা-১৬ টি ৬ ভেন্ট (১ টি প্যাকেজ-২২.২৫%), বিদ্যমান রেগুলেটর সংস্কার-১৫ টি (১ টি প্যাকেজ-৩৮.২৪%), ব্রীজের পায়ার প্রতিরক্ষা-১৬ টি (২ টি প্যাকেজ-৪৯.৯১%), ঘাটলা নির্মাণ-২০ টি (১ টি প্যাকেজ-৬৬.৬৭%)। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৫১৫ কিঃমিঃ (৯ টি প্যাকেজ-১৩.৪৬%), নদী খনন/ড্রেজিং-৭৫.৫০০ কিঃমিঃ (৩ টি প্যাকেজ-১৪.৪০%), বাঁধ পুনরাকৃতিরণ/পুনর্বাসন-৪৬.৩২ কিঃমিঃ (৩ টি প্যাকেজ-০.৪৩%), নদী তীর সংরক্ষণ কাজের পুনর্বাসন- ২.২৫০ কিঃমিঃ (২ টি প্যাকেজ-৫.৪৬%), রেগুলেটর নির্মাণ-১ টি ৬ ভেন্ট (১ টি প্যাকেজ-১.৫০%), ব্রীজের পায়ার প্রতিরক্ষা-১৬ টি (২ টি প্যাকেজ-২৫.১২%), ঘাটলা নির্মাণ-২০ টি (১ টি প্যাকেজ-৪.১৭%)। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সংশোধিত ডিপিপিটি দ্রুত অনুমোদন করে প্রস্তাবিত কাজসমূহ বাস্তবায়নের করা প্রয়োজন। গত অর্থ বছরে প্রকল্পের সম্পাদিত কাজের বকেয়া বিলের পরিমাণ ৮৮.০০ কোটি টাকা। চলতি অর্থ বছরের ছাড়যোগ্য অর্থের পরিমাণ ৪৮.৭৫ কোটি টাকা যা অগ্রহুণ। প্রকল্পের আরএডিপিতে ১৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি বজায় রাখতে প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
৪০ ৭৪ একনেক ২৪-০৮- ২০২১	দিনাজপুর জেলার ঢেপা, পুনর্ভবা ও টাঙ্গন নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২১/১০/২০২০ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০২২ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ রাকিবুল হাসান, নির্বাহী প্রকৌশলী, দিনাজপুর মোবাই: ০১৭৫৪৪৯৫৭১১ email: xen.dinajpurbwdb@yahoo.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৮০০৫.৩২ ১৮০০৫.৩২ ০.০০ ০.০০	১৯৮.৩৮ ১৯৮.৩৮ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৪১.৫০ ২২৪১.৫০ ০.০০ ০.০০	২৪৩৯.৮৮ ২৪৩৯.৮৮ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৬ ১৬ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১০.৯০ কিঃ মিঃ (১৩ টি প্যাকেজ), ঘাটলা নির্মাণ- ১২ টি (২ টি প্যাকেজ), বৃক্ষরোপন (১ টি প্যাকেজ)। জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১০.৯০ কিঃ মিঃ (১৩ টি প্যাকেজ-৭.০০%)। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১০.৯০ কিঃ মিঃ (১৩ টি প্যাকেজ-৩৩.৫৮%), ঘাটলা নির্মাণ- ১২ টি (২ টি প্যাকেজ-২৮.৩০%), বৃক্ষরোপন (১ টি প্যাকেজ-১৬.৬৭%)। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১০.৯০ কিঃ মিঃ (১৩ টি প্যাকেজ-২১.৫০%)। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পের আরএডিপিতে ৬০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি বজায় রাখতে প্রকল্পের অনুকূলে আরএডিপিতে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বগতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৪১ ১৩৪ একনেক ০৮-০৬- ২০২১	ঠাকুরগাঁও জেলার টাংগন ব্যারেন্জ, বুড়ি বাঁধ ও ডুল্লি বাঁধ সেচ প্রকল্পসমূহ পুনর্বাসন, নদীতীর সংরক্ষণ ও সম্মিলিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ৩১/০৮/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০২২ প্রকল্প পরিচালক: , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঠাকুরগাঁও মোবা: email:se.tkg.bwdb@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	২৯৬৩৬.৩৯ ২৯৬৩৬.৩৯ ০.০০ ০.০০	২৯০৩.৪৮ ২৯০৩.৪৮ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১২২৪.০৪ ১২২৪.০৪ ০.০০ ০.০০	৪১২৭.৫২ ৪১২৭.৫২ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৩৬ ২৪ ১২ ১০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ সেচখাল মেরামত- ১৩২.৩০কিঃমিঃ (প্রধান সেচখাল ১৯.১০কিঃমিঃ, সেকেন্ডারী সেচখাল ৪১.০০কিঃমিঃ, টারশিয়ারী সেচখাল ২২.২০কিঃমিঃ ও বিভরন সেচখাল ৫০.০০কিঃমিঃ) (৬টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ-১ টি, সাইফুন ১৯টি ও চেক স্ট্রাকচার ১০টি= মোট ৩০টি স্ট্রাকচার (৩টি প্যাকেজ), আউটলেট ১১৯টি (১ টি প্যাকেজ), ফুট ব্রীজ ১৬টি (১ টি প্যাকেজ), ব্রীজ নির্মাণ-১টি (১ টি প্যাকেজ), পরিদর্শণ রাস্তা নির্মাণ-১.৫০কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), গেট ও হোয়েস্টিং সিস্টেম পুনর্বাসন কাজ (৪ টি প্যাকেজ), বিদ্যমান রেগুলেটর সংস্কার-২৫টি (১টি প্যাকেজ) নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৩০ কিঃমিঃ (৭ টি প্যাকেজ), নদী খনন/ড্রেজিং-৬২.০০ কিঃমিঃ (৫ টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ১২.২০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), সম্মিলিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ-৪ টি (৪ টি প্যাকেজ), বৃক্ষরোপন (২০০০০টি) (১ টি প্যাকেজ); জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ সেচখাল মেরামত- ১৩২.৩০কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ) (৪০%), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৩০ কিঃমিঃ (৭ টি প্যাকেজ) (৫৫%), নদী খনন/ড্রেজিং-৬২.০০ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ) (৭৮.৫%), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ১২.২০ কিঃমিঃ (১ টি প্যাকেজ) (৯০%) পরিদর্শণ রাস্তা নির্মাণ-১.৫০কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) (১৫%) । ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ সেচখাল মেরামত- ১৩২.৩০কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ) (৩০%), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৩০ কিঃমিঃ (৭ টি প্যাকেজ) (২৫%), নদী খনন/ড্রেজিং-৬২.০০ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ) (১৫%), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ১২.২০ কিঃমিঃ (১ টি প্যাকেজ) (১০%), রেগুলেটর নির্মাণ-১ টি, সাইফুন ১৯টি ও চেক স্ট্রাকচার ১০টি= মোট ৩০টি স্ট্রাকচার (৩টি প্যাকেজ) (২৫%), আউটলেট ১১৯টি (১ টি প্যাকেজ) (২০%), ফুট ব্রীজ ১৬টি (১ টি প্যাকেজ) (২০%), ব্রীজ নির্মাণ-১টি (১ টি প্যাকেজ) (২০%), পরিদর্শণ রাস্তা নির্মাণ-১.৫০কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) (৫০%) সম্মিলিত পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ-৪ টি (৪ টি প্যাকেজ) (১৫%), বৃক্ষরোপন (২০০০০টি) (১ টি প্যাকেজ) (২৫%) । ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ সেচখাল মেরামত- ১৩২.৩০কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ) (১০%), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৩০ কিঃমিঃ (৭ টি প্যাকেজ) (২৬%), নদী খনন/ড্রেজিং-৬২.০০ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ) (১১.৫০%), পরিদর্শণ রাস্তা নির্মাণ-১.৫০কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) (৭০%), আউটলেট ১১৯টি (১ টি প্যাকেজ) (৩৫%), ব্রীজ নির্মাণ-১টি (১ টি প্যাকেজ) (২%) । বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে প্রায় ৪০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে । ১টি প্যাকেজের নকশা প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।
উপ-মোট : উত্তরাঞ্চল, রংপুর		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৬০৫৬৮৭.২১ ৬০৫৬৮৭.২১ ০.০০ ০.০০	৯৫৩৩১.২১ ৯৫৩৩১.২১ ০.০০ ০.০০	৭৪৫০০.০০ ৭৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৩১৭৪.২৫ ৫৩১৭৪.২৫ ০.০০ ০.০০	২৬৫৭৫.১৭ ২৬৫৭৫.১৭ ০.০০ ০.০০	২৬৫৭৫.১৭ ২৬৫৭৫.১৭ ০.০০ ০.০০	২৫৪৭১.১৬ ২৫৪৭১.১৬ ০.০০ ০.০০	১২০৮০২.৩৭ ১২০৮০২.৩৭ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৬০৯ ৪০৮			বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের বকেয়া ৫৮১.০০ কোটি টাকা ।
						জিওবি বরাদ্দের ৭১.৩৭%	৩৫.৬৭	৩৫.৬৭	৩৪.১৯	২০২২-২৩ অর্থ-বছরের জন্য					

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বগতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝানো)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী															
৪২ ৩০ একদেক ১৬-০১- ২০১৮	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলায় মহানন্দা নদী ড্রেজিং ও রাবার ড্যাম নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শফিকুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১২৬১১৯৬১ email: se.rajshahi.bwdb@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৩/০৪/২০১১ ডিপিএম- ডকইয়ার্ড এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিঃ	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৮২৫৮.২৭ ১৮২৫৮.২৭ ০.০০ ০.০০	৬৫৭৯.৫৭ ৬৫৭৯.৫৭ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০	২২৪৯.৩৩ ২২৪৯.৩৩ ০.০০ ০.০০	২২৪৯.৩৩ ২২৪৯.৩৩ ০.০০ ০.০০	১৭৫৩.৮২ ১৭৫৩.৮২ ০.০০ ০.০০	৮৩৩৩.৩৯ ৮৩৩৩.৩৯ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২ ২ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ ১.০০ হেঃ, রাবার ড্যাম নির্মান-১টি (১টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং-৩৬.০৫ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ)। জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ৩৬.০৫ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ)(৭৫.০০% ক্রমপুঞ্জিত, বাস্তবায়ন মেয়াদ অতিক্রান্ত), রাবার ড্যাম নির্মান- (১টি প্যাকেজ)(আং-৩৮.৫০%) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ রাবার ড্যাম নির্মান- (১টি প্যাকেজ)(আং ৬১.৫০%) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ রাবার ড্যাম নির্মান- (১টি প্যাকেজ)(আং ৫.০০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ১৬/০৭/২০২০ ইং তারিখে PSC সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজের ৪র্থ দফায় আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে CCGP তে গত ২৯/০৭/২০২১ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে এবং গত ২৫/০৮/২০২১ খ্রি. তারিখে প্রদানকৃত কার্যাদেশ অনুযায়ী গত ০১/১১/২০২১ খ্রি. তারিখ হতে প্যাকেজটি নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্প সমাপ্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় জমি অধিগ্রহণ এর সংস্থান না থাকায় রাবার ড্যাম কাজ বাস্তবায়নে বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। অবকাঠামো টি নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে অনুমোদিত ১.০০ হেঃ এর অতিরিক্ত ২.৫১ হেঃ ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি অধিগ্রহণ প্রয়োজন এখাতে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ এর সংস্থান রেখে এবং রাবার ড্যাম নির্মাণ পূর্তকাজ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দরপত্র ভুক্ত কিছু দফার পরামানের হ্রাস/বৃদ্ধি ও নতুন কিছু দফার উদ্ভব বিবেচনায় ডিপিপি সংশোধন এর জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজের সংশোধিত নক্সা প্রনয়ন করা হয়েছে এবং সংশোধিত নক্সার ভিত্তিতে ২য় সংশোধিত প্রকল্প প্রস্তাবনা ছক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।
৪৩ ৫০ একদেক ০৩-০৩- ২০২০	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার চরবাগডাঙ্গা ও শাজাহানপুর এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২২/০৭/২০২০ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মোশলেছুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, নবাবগঞ্জ পণ্ডর বিভাগ মোবা:০১৭১৮৯০৮৮৯৮ email:xen.nawabganj@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৬৬১২.২১ ৫৬৬১২.২১ ০.০০ ০.০০	৬২৩০.৭৪ ৬২৩০.৭৪ ০.০০ ০.০০	৭০০০.০০ ৭০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫২৫০.০০	২৬২৫.০০ ২৬২৫.০০ ০.০০ ০.০০	২৬২৫.০০ ২৬২৫.০০ ০.০০ ০.০০	২৬২৫.০০ ২৬২৫.০০ ০.০০ ০.০০	৮৮৫৫.৭৪ ৮৮৫৫.৭৪ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৩৪ ৩৩ ১ ১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৬.১০ কিঃমিঃ (২৯টি প্যাকেজ), নদীতীর সংরক্ষণ কাজের পুনর্বাসন কাজ- ৪.০০ কিঃমিঃ(৪টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিরণ কাজ- ৪.০০ কিঃমিঃ(১টি প্যাকেজ) জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৬.১০ কিঃমিঃ(২৯টি প্যাকেজ) (আং-২৯.৮৬%), নদীতীর সংরক্ষণ কাজের পুনর্বাসন কাজ- ৪.০০ কিঃমিঃ(৪টি প্যাকেজ)(আং-৮.৬০%)। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৬.১০ কিঃমিঃ(২৯টি প্যাকেজ) (আং-২২.০০%), নদীতীর সংরক্ষণ কাজের পুনর্বাসন কাজ- ৪.০০ কিঃমিঃ(৪টি প্যাকেজ)(আং-১৫.০০%) ও বাঁধ পুনরাকৃতিরণ কাজ- ৪.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ)(আং-১১.০০%) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৬.১০ কিঃমিঃ(২৯টি প্যাকেজ) (আং-২.১৪%), নদীতীর সংরক্ষণ কাজের পুনর্বাসন কাজ- ৪.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ) (আং-৯.৯০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে ৮০ কোটি টাকার পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।। নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনের ফলে ২টি ভাঙ্গন করবলিত স্থানসহ ব্লকি পূর্ণ অংশে ডিজাইন সংশোধন করে কাজ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। সংশোধিত নক্সার ভিত্তিতে ডিপিপি সংশোধন করে দাখিল করা হয়েছে। গত ০৯/০১/২০২৩ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রকল্পের যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক বর্ষিত স্থানের ফিজিবিলিটি স্টাডি প্রতিবেদন সাপেক্ষে পুনরায় আরডিপিপি দাখিলের নির্দেশনা প্রদান করেন।
৪৪ ৫১ একদেক ১৮-০২- ২০২০	রাজশাহী জেলার চারঘাট ও বাঘা উপজেলায় পদ্মা নদীর বাম তীরে স্থাপনা সমূহ নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৩/০৫/২০২০ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শফিকুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১২৬১১৯৬১ email: se.rajshahi.bwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৭২২০০.০০ ৭২২০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৪৭৬.০৭ ৬৪৭৬.০৭ ০.০০ ০.০০	১৩০০০.০০ ১৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৯০০০.০০	৬৭৫০.০০ ৬৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৪৯১.১৮ ৪৪৯১.১৮ ০.০০ ০.০০	১০৯৬৭.২৫ ১০৯৬৭.২৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৫ ১৪ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৪.৫৬ হেঃ, তীর প্রতিরক্ষা(৪টি এন্ড টার্মিনেশন সহ)- ৪.৩০০ কিঃমিঃ(১০টি প্যাকেজ), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ৮০০মিঃ (১টি প্যাকেজ), কলোনী মেরামত (১টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং-১২.১০০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), বিকল্প বাঁধ নির্মাণ-১.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ তীর প্রতিরক্ষা- ৪.৩ কিঃমিঃ(আং-৬৩.০২%), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ৮০০মিঃ (আং-১৪.৪০%), কলোনী মেরামত (১টি প্যাকেজ)-(আং-৫০%) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ তীর প্রতিরক্ষা- ৪.৩ কিঃমিঃ (আং-৩০.০০%), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ৮০০মিঃ (আং-৩০.০০%), নদী ড্রেজিং-১২.১০০ কিঃমিঃ (আং-১২.০০%), কলোনী মেরামত (আং-১০.০০%) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ তীর প্রতিরক্ষা- ৪.৩ কিঃমিঃ (আং-১৫.০০%), নদী ড্রেজিং-১২.১০০ কিঃমিঃ (আং-২৫.০০%), কলোনী মেরামত (আং-৩৬.০০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে ১৫০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে। বিকল্প বাধের স্থলে এলজিইডি কর্তৃক রাস্তা নির্মিত হওয়ায় বিকল্প বাধ নির্মণের প্রয়োজন হবে না। সংশোধিত ডিপিপি প্রক্রিয়াধীন।
৪৫ ৫৮ একদেক ০৬-০৭- ২০২০	নওগাঁ জেলার ধামুরহাট, পত্নীতলা ও মহাদেবপুর উপজেলাধীন ৩টি প্রকল্পের পুনর্বাসন এবং আত্রাই নদীর ড্রেজিংসহ তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৪/০৮/২০২০ প্রকল্প পরিচালক: আরিফউজ্জামান খান, নির্বাহী প্রকৌশলী, নওগাঁ পণ্ডর বিভাগ মোবা:০১৭১১১১৮৭৮১ email:ee.naogaon.bwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৭৯৪৭.০০ ১৭৯৪৭.০০ ০.০০ ০.০০	৪১৪৪.৯৮ ৪১৪৪.৯৮ ০.০০ ০.০০	৬৫০০.০০ ৬৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৮৭৫.০০	২৪৩০.২৪ ২৪৩০.২৪ ০.০০ ০.০০	২৪৩০.২৪ ২৪৩০.২৪ ০.০০ ০.০০	২৪৩০.২৪ ২৪৩০.২৪ ০.০০ ০.০০	৬৫৭৫.২২ ৬৫৭৫.২২ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৫ ১৫ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.০০ কিঃমিঃ(৬টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিরণ- ২৫.০০০ কিঃমিঃ(৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মেরামত- ৫টি(১টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৬.০০ কিঃমিঃ(১টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ২৭.০০ কিঃমিঃ(৩টি প্যাকেজ) জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.০০ কিঃমিঃ (আং-৬৩.৭৮%) (৬টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ২৭.০০ কিঃমিঃ (আং-৭২.৬৮%)(৩টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মেরামত- ৫টি (১০০%) (১টি প্যাকেজ),খাল পুনঃখনন- ৬.০০ কিঃমিঃ (৯০.৬৭%) (১টি প্যাকেজ),বাঁধ পুনরাকৃতিরণ- ২৫.০০০ কিঃমিঃ (আং- ৪.১৪%) (৪টি প্যাকেজ) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.০০ কিঃমিঃ (আং-৩৬.২২%) (৬টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ২৭.০০ কিঃমিঃ (আং-২৭.৩২%)(৩টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিরণ- ২৫.০০০ কিঃমিঃ (আং-৯৫.৮৬%) (৪টি প্যাকেজ) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.০০ কিঃমিঃ (আং-৮.৭৯%) (৬টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিরণ- ২৫.০০০ কিঃমিঃ (আং-১৫.৭৯%) (৪টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ২৭.০০ কিঃমিঃ (আং-১.১২%)(৩টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধে বন বিভাগ কর্তৃক রোপিত বৃক্ষ অপসারণ বিলম্ব হওয়ায়, বাঁধ পুনরাকৃতিরণ কাজটি বিলম্ব হয়েছে। প্রকল্পটিতে ৩৯.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বগতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝানো)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৪৬ ৫৩ একদেক ০৬-০৩- ২০২০	পাবনা জেলার বেড়া উপজেলার মুন্সিগঞ্জ হতে খানপুরা এবং কাজিরহাট হতে রাজধরদিয়া পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৫/০৮/২০২০ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: সুধাংশু কুমার সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী, বেড়া পওর বিভাগ মোবাঃ ০১৭১৮২৮৪০৫৫ email:ee.berabwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৩৩১০.৩৫ ৪৩৩১০.৩৫ ০.০০ ০.০০	৩৯৫৫.৮৭ ৩৯৫৫.৮৭ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৪৩.৯০ ২২৪৩.৯০ ০.০০ ০.০০	৬১৯৯.৭৭ ৬১৯৯.৭৭ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৬ ১৬	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৪.৮১২ কিঃমিঃ(১৪টি প্যাকেজ), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ০.৩৩০ কিঃমিঃ(১টি প্যাকেজ), (বাঁধ মেরামত- ৪.৭০ কিঃমিঃ, বাঁধ কাম পরিদর্শন রাস্তা সংস্কার-৪.৭০ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ০.৩৫ কিঃমিঃ(১টি প্যাকেজ) জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৪.৮১২ কিঃমিঃ(১৫টি প্যাকেজ) - ২৯.১৮% এবং বাঁধ মেরামত ৪.৭০ কিঃমিঃ (১ টি প্যাকেজ) - ৩৩.৫০% । ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৪.৮১২ কিঃমিঃ(১৪টি প্যাকেজ)(আং-২৫%), বাঁধ মেরামত-৪.৭০কিঃমিঃ(১টি প্যাকেজ)(আং-৩০%) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদীতীর সংরক্ষণ কাজ- ৪.৮১২ কিঃমিঃ(১৪টি প্যাকেজ)(আং-২০%), বাঁধ মেরামত-৪.৭০কিঃমিঃ(১টি প্যাকেজ)(আং-১২%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে প্রায় ৯০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়ন হয়ে আছে । প্রকল্পটির ১ম সংশোধনের উপর গত ০৪/১২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে সংশোধিত ডিপিপি খুব দ্রুত মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ।
৪৭ ২৭ একদেক ০৯-০১- ২০১৮	সিরাজগঞ্জ জেলার যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক : নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ মোবা: email:xensirajbwdb@gmail.com অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৬৩৬১৭.৬৩ ৬৩৬১৭.৬৩ ০.০০ ০.০০	৪৯৪৫৯.৩৯ ৪৯৪৫৯.৩৯ ০.০০ ০.০০	১৮০০০.০০ ১৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪০০০.০০	৫৭৩৯.৭০ ৫৭৩৯.৭০ ০.০০ ০.০০	৫৭৩৯.৭০ ৫৭৩৯.৭০ ০.০০ ০.০০	৫৬৮৮.৭০ ৫৬৮৮.৭০ ০.০০ ০.০০	৫৫১৪৮.০৯ ৫৫১৪৮.০৯ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ		মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.০০ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং দ্বারা পুনরুদ্ধারকৃত জমি ভরাট- ৪.৬৮ বর্গ কিঃমিঃ, মাটির বাঁধ নির্মাণ- ৩.০০ কিঃমিঃ, ড্রেনেজ আউটলেট কাম ব্রিজ (৮৪ মিঃ) নির্মাণ- ১টি জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.০০ কিঃমিঃ (১০০.০০%), নদী ড্রেজিং দ্বারা পুনরুদ্ধারকৃত জমি ভরাট- ৪.৬৮ বর্গ কিঃমিঃ (৯৫.০০%), মাটির বাঁধ নির্মাণ- ৩.০০ কিঃমিঃ (১০০.০০%) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং দ্বারা পুনরুদ্ধারকৃত জমি ভরাট- ৪.৬৮ বর্গ কিঃমিঃ (৫.০০%) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং দ্বারা পুনরুদ্ধারকৃত জমি ভরাট- ৪.৬৮ বর্গ কিঃমিঃ (১.০০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে সম্পাদিত ৪৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে ।
৪৮ ৬৪ একদেক ০৩-১১- ২০২০	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলাধীন সিংড়াবাড়ী, পাইগ্রাম ও বাঐখোলা এলাকা সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৩/১২/২০২০ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক : নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ মোবা: email:xensirajbwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৬০০৭.৫৮ ৫৬০০৭.৫৮ ০.০০ ০.০০	৫৬৭৪.৬৬ ৫৬৭৪.৬৬ ০.০০ ০.০০	৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৭৫০.০০	৩৩৭৫.০০ ৩৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	৩৩৭৫.০০ ৩৩৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	৩৩৫৫.৩৮ ৩৩৫৫.৩৮ ০.০০ ০.০০	৯০৩০.০৪ ৯০৩০.০৪ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২৫ ২৪	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.০০ কিঃমিঃ(১৯টি প্যাকেজ), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ- ১.১৫৯ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ১২.৪০০ কিঃমিঃ(২টি প্যাকেজ), কলোনি মেরামত(১টি প্যাকেজ) জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ - ৬.০০ কিঃমিঃ, (আং- ১৯.৯০%), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ - ১.৪৪০ কিঃমিঃ, (আং- ২৭.০০%), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ - ৬.৭৪০ কিঃমিঃ (১০০.০০%) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ - ৬.০০ কিঃমিঃ, (আং- ৮০.১০%), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ - ১.৪৪০ কিঃমিঃ, (আং- ৭৩.০০%) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ - ৬.০০ কিঃমিঃ, (আং- ১৩.০৫%), নদীতীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন ও শক্তিশালীকরণ - ১.৪৪০ কিঃমিঃ, (আং- ৬.২০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে ৭০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে ।
৪৯ ৭২ একদেক ০৮-০৬- ২০২১	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুর উপজেলাধীন,ব্রাহ্মণগ্রাম-হাটপাঁচিল ও তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ এবং বেতিলা স্পার-১ এবং এনায়েতপুর স্পার-২ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৯/০৮/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০২২ প্রকল্প পরিচালক : নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ পওর বিভাগ মোবা: email:xensirajbwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৬৪৭৪৯.১২ ৬৪৭৪৯.১২ ০.০০ ০.০০	৭৯৯.৯৮ ৭৯৯.৯৮ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৫০০.০০	১৭৫০.০০ ১৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১৭৫০.০০ ১৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৫০.৫৩ ১৬৫০.৫৩ ০.০০ ০.০০	২৪৫০.৫১ ২৪৫০.৫১ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২৪ ২৩	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৬.৫০০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ১.৪০০ কিঃমিঃ, ডুবোচর অপসারণ/ ড্রেজিং-২.০০ কিঃমিঃ , বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৮.০০ কিঃমিঃ, স্পার শক্তিশালীকরণ কাজ- ২টি জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৬.৫০০ কিঃমিঃ (আং-৫.৬৬%), স্পার শক্তিশালীকরণ কাজ- ১টি (১.১৭%) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৬.৫০০ কিঃমিঃ (আং-৬৯.৩৪%), স্পার শক্তিশালীকরণ কাজ- ২টি (৯৯.০০%), নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ১.৪০০ কিঃমিঃ (১০০.০০%), ডুবোচর অপসারণ/ ড্রেজিং-২.০০ কিঃমিঃ (১০০.০০%), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৮.০০ কিঃমিঃ (৬০.০০%) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৬.৫০০ কিঃমিঃ (আং-১.৮৫%), ডুবোচর অপসারণ/ ড্রেজিং-২.০০ কিঃমিঃ (১৫.০০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে ৮.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে ।
৫০ ৩৬ একদেক ০৭-১১- ২০১৮	বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হুরাসাগর নদী সিস্টেম ড্রেজিং/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৪) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১০/০১/২০১৯ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ জহিরুল ইসলাম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৯৫৫২২১৭১ email:ce.rajshahi@gmail.com মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৬/০৮/২০১৭ অর্পিত ক্রয়কাজ- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	২৩৩৫৬০.০০ ২৩৩৫৬০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৩০৬৮.০১ ৪৩০৬৮.০১ ০.০০ ০.০০	৩২০০০.০০ ৩২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩২০০০.০০	২৪০০০.০০ ২৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬০০০.০০ ১৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬০০০.০০ ১৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৯০৬৮.০১ ৫৯০৬৮.০১ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২৩ ২৩	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩৫.১৭ কিঃমিঃ(বগড়া-১১, সিরাজগঞ্জ-১২ =২৩টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ২১৭.০০ কিঃমিঃ(৮টি প্যাকেজ) জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৫.৬০ কিঃমিঃ(আং-৬৯%), ১৯.৫৭ কিঃমিঃ(আং-৩৩%), নদী ড্রেজিং-২১৭.০০ কিঃমিঃ(আং-৩৮%) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৫.৬০ কিঃমিঃ(আং-৩১%), ১৯.৫৭ কিঃমিঃ(আং-৬৬%), নদী ড্রেজিং-২১৭.০০ কিঃমিঃ(আং-৫৫%) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১৫.৬০ কিঃমিঃ(আং-৪০.০০%), ১৯.৫৭ কিঃমিঃ(আং-১৪.০০%), নদী ড্রেজিং-২১৭.০০ কিঃমিঃ(আং-১৯.০০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পের বরাদ্দ অগ্রহূত। প্রকল্পটিতে সম্পাদিত ৭৫০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে ।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি				
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬				
উপ-মোট : উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	মোট	৬২৬২৬২.১৬	১২৬৩৮৯.২৭	১০৩৫০০.০০	৮৪৩৭৫.০০	জিওবি বরাদ্দের ৮১.৫২%	৫১১৬৯.২৭	৪০৯১৯.২৭	৪০২৩৮.৭৫	১৬৬৬২৮.০২	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১৫৪				বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের বকেয়া ১২৩২.০০ কোটি টাকা।			
	স্থানীয়	৬২৬২৬২.১৬	১২৬৩৮৯.২৭	১০৩৫০০.০০			৫১১৬৯.২৭	৪০৯১৯.২৭	৪০২৩৮.৭৫	১৬৬৬২৮.০২	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৫০							
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বছরের জন্য	প্রয়োজনীয় দরপত্র					৩		
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		আহবানকৃত					২		
	আর্থিক %																গৃহীত	২	
																	কার্যাদেশ প্রদান	১	
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ- ১ (উত্তরাঞ্চল+উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)	মোট	১২৩১৯৪৯.৩৭	২২১৭২০.৪৮	১৭৮০০০.০০	১৩৭৫৪৯.২৫	জিওবি বরাদ্দের ৭৭.২৭%	৭৭৭৪৪.৪৪	৬৭৪৯৪.৪৪	৬৫৭০৯.৯১	২৮৭৪৩০.৩৯	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৭৬৩				বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের বকেয়া ১৮১৩.০০ কোটি টাকা।			
	স্থানীয়	১২৩১৯৪৯.৩৭	২২১৭২০.৪৮	১৭৮০০০.০০			৭৭৭৪৪.৪৪	৬৭৪৯৪.৪৪	৬৫৭০৯.৯১	২৮৭৪৩০.৩৯	জুন, ২০২১ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৫৫৮							
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল বছরের জন্য	প্রয়োজনীয় দরপত্র					২০৪		
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০			০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		আহবানকৃত					৮৬		
	আর্থিক %																	গৃহীত	৮৫
																		কার্যাদেশ প্রদান	৮৩

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝানো)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর															
৫১ ২৯ একদেক ০২-০১- ২০১৮	শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: , অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা: email:ce.faridpur@gmail.com ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৪১৭১৯.০৬ ১৪১৭১৯.০৬ ০.০০ ০.০০	১০২৫২২.০০ ১০২৫২২.০০ ০.০০ ০.০০	৩২৮০০.০০ ৩২৮০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩২৮০০.০০ ৩২৮০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৪০০.০০ ১৬৪০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৪০০.০০ ১৬৪০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৪০০.০০ ১৬৪০০.০০ ০.০০ ০.০০	১১৮৯২২.০০ ১১৮৯২২.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৭ ৭ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৯.৩৫ কিঃমিঃ, End termination work- ১০৪.০০ মিটার, নদী ড্রেজিং- ১১.৮০ কিঃমিঃ (৩০৮.৯৯ লক্ষ ঘনমিটার), ব্রিজ নির্মাণ-১টি, খেয়াঘাট নির্মাণ- ৮টি (১টি প্যাকেজ), সুরেশ্বর দরবার শরীফ এলাকায় ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ০.৮৫০ কিমি। জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ৪.৩৫ কিমি আং-৭৫%, নদী ড্রেজিং-১১.৮০ কিঃমিঃ (৮৯.০০%), মাটি- ২৮৪.৪৫ লক্ষ ঘনমিটার), সুরেশ্বর দরবার শরীফ এলাকায় ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ০.৮৫০ কিমি- আংশিক-৯০%। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ-৪.৩৫ কিঃমিঃ (আং-২৫%), নদী ড্রেজিং-১১.৮০ কিঃমিঃ (১১.০০%), মাটি- ৩৮.০০ লক্ষ ঘনমিটার), সুরেশ্বর দরবার শরীফ এলাকায় ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ০.৮৫০ কিমি- আংশিক-১০%। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-৪.৩৫ কিঃমিঃ (আং-১৬%), সুরেশ্বর দরবার শরীফ এলাকায় ইতোপূর্বে বাস্তবায়িত নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন- ০.৮৫০ কিমি- আংশিক-১০%। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ (১) প্রকল্পটিতে সম্পাদিত ৩০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে। ঠিকাদার যথাসময়ে পরিশোধযোগ্য কাজের বিল না পাওয়ায় কাজের অগ্রগতিতে ম্হুরতা দেখা দিয়েছে।
৫২ ৪৫ একদেক ২৯-১০- ২০১৯	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা শাখা নদীর ডান তীরের ভাঙ্গন হতে নওয়াপাড়া এলাকা এবং পদ্মা নদীর বাম তীরের ভাঙ্গন হতে চরআত্মা এলাকা রক্ষা প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৫/১২/২০১৯ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: , অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা: email:ce.faridpur@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৫৭২৩.৯৯ ৫৫৭২৩.৯৯ ০.০০ ০.০০	৩৪৯৮৭.১৭ ৩৪৯৮৭.১৭ ০.০০ ০.০০	১৯০০০.০০ ১৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১২০০০.০০ ১২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪০৯৮৭.১৭ ৪০৯৮৭.১৭ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৩১ ৩১ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৭০ কিঃমিঃ (২৯টি প্যাকেজ), End termination work- ২৫০.০০ মিটার, নদী ড্রেজিং- ৩.৯০ কিঃমিঃ (৩৯.০০ লক্ষ ঘনমিটার) (২টি প্যাকেজ), খেয়াঘাট নির্মাণ- ১০টি জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৭০ কিঃমিঃ-৮৬.২২% (পূর্ণ-৫.৫০ কিমি এবং ৩.২০-আং-৬০%) ; নদী ড্রেজিং- ৩.৯০ কিঃমিঃ (১০০.০০%)। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৭০ কিঃমিঃ-১৩.৭৮% (৩.২০-আং-৪০%)। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.২০ কিঃমিঃ-১২% বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ (১) প্রকল্পটিতে সম্পাদিত ৫০.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে। ঠিকাদার যথাসময়ে পরিশোধযোগ্য কাজের বিল না পাওয়ায় কাজের অগ্রগতিতে ম্হুরতা দেখা দিয়েছে। (২) প্রস্তাবিত ভেরিয়েশন মোতাবেক ডিপিপির আন্তঃপ্যাকেজ সমন্বয় করা প্রয়োজন।
৫৩ ৮০ একদেক ০৫-১০- ২০২১	শরীয়তপুর জেলার কীর্তিনাশা নদীর ডান ও বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৩/১২/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মার্চ, ২০২২ প্রকল্প পরিচালক: এস এম আহসান হাবীব, নির্বাহী প্রকৌশলী, শরীয়তপুর মোবা:০১৭৩১০৪৭৭০৬ email: xen.shariatpurbwdb@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩১৯৩২.৯৩ ৩১৯৩২.৯৩ ০.০০ ০.০০	১৯৯.৭৭ ১৯৯.৭৭ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৮৭.৫০ ১৪৮৭.৫০ ০.০০ ০.০০	১৬৮৭.২৭ ১৬৮৭.২৭ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২২ ১৩ ৯ ৭	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১১.৯৪ কিঃ মিঃ, মোটরাইজড রেগুলেটর নির্মাণ- ২টি জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.০০০ কিঃমিঃ (আং ১২.০০%) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.০০০ কিঃমিঃ (আং-৩০.০০%); রেগুলেটর ২টি আং-৫০%। ২০২২-২৩ বাস্তবায়ন ঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.০০০ কিঃমিঃ (আং-১৬.০০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্য ঃ -
৫৪ ৬৯ একদেক ১৬-০২- ২০২১	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জানুয়ারি, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০২/০৬/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০২২ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ফইজুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, গোপালগঞ্জ মোবা:০১৭১২২৯১০৮ email:xen.bwdb.gopalganj@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৩৫৫১.৪৪ ১৩৫৫১.৪৪ ০.০০ ০.০০	২৯৬.৯০ ২৯৬.৯০ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪০২.০০ ১৪০২.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৯৮.৯০ ১৬৯৮.৯০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৪১ ৩১ ১০ ৮	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ-৩.১৭৫ কিঃমিঃ, নদী/ খাল পুনঃখনন-১০২.৩৬ কিঃমিঃ (২৬.৩২ লক্ষ ঘনমিটার), ডুবন্ত বাঁধ মেরামত-১৩ কিঃমিঃ (৪৭.৩৮ হাজার ঘনমিটার), মুকসুদপুর বাওড় পুনঃখনন-২.০০ কিঃমিঃ (৩.৪৫ লক্ষ ঘনমিটার) এবং কাশিয়ানী উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়-০১টি। জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-১.০০ কিঃমিঃ (আংশিক-৯৫%), খাল পুনঃখনন-১০.০০ কিঃমিঃ (আংশিক-৯৫%), কাশিয়ানী উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়-০১টি (আংশিক-৩০%)। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ-২.১৭ কিঃমিঃ, খাল/বাওড়/নদ পুনঃখনন-৫০.০০ কিঃমিঃ, কাশিয়ানী উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়-০১টি। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-২.০০ কিঃমিঃ (আংশিক-৩৭%), খাল/বাওড়/নদ পুনঃখনন-৫০.০০ কিঃমিঃ (আংশিক-২৮%), কাশিয়ানী উপ-বিভাগীয় প্রকৌশলীর কার্যালয়-০১টি (আংশিক-৭১%)। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ সিয়ারিং কমিটির ৪র্থ সভার সিদ্ধান্ত নং-(ক) এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির ১ম সভার সিদ্ধান্ত নং-৩(খ) মোতাবেক কার্যাদেশ প্রদানের নিমিত্ত ইতোমধ্যে ডুবন্ত বাঁধ মেরামতের প্যাকেজ নং WGIWMP-II_RS_Embk-২৮ দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। প্যাকেজ নং Khal-১৯ (খাগাইল ও মোল্লাকান্দি খাল) ও প্যাকেজ নং Khal-২৫ (কাহালদিয়া ও আটারডাঙ্গা খাল) এর ডিজাইন প্রণয়ন ও দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন।
৫৫ ৪৯ একদেক ২৮-০১- ২০২০	মাদারীপুর জেলার শিবচর উপজেলায় আড়িয়াল খাঁ নদী তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৭/০২/২০২০ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: সৈয়দ সাহিদুল আলম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭১১৫৮৯৩৩ email:ce.faridpur@gmail.com ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৯৪৪৭.৭৫ ৩৯৪৪৭.৭৫ ০.০০ ০.০০	৪২০৩.৭৩ ৪২০৩.৭৩ ০.০০ ০.০০	৬৫০০.০০ ৬৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৮৭৫.০০ ৪৮৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৩৭.১৯ ২৪৩৭.১৯ ০.০০ ০.০০	২৪৩৭.১৯ ২৪৩৭.১৯ ০.০০ ০.০০	২৪৩৭.১৯ ২৪৩৭.১৯ ০.০০ ০.০০	৬৬৪০.৯২ ৬৬৪০.৯২ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১ ১ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ - ৬.৩০ কিঃ মিঃ (১৮টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং - ১৫.৫০ কিঃ মিঃ (১১টি প্যাকেজ) (১১১.০০ লক্ষ ঘনমিটার) জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ - ১.২০০ কিঃ মিঃ (আংশিক ৯৫%), নদী ড্রেজিং ৩.৩৫০ কিঃমিঃ(২৫.১২ লক্ষ ঘনমিটার)। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ - ২.২৫০ কিঃ মিঃ , নদী ড্রেজিং ৫.২০০ কিঃমিঃ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ ২.৯০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং ০.২০০ কিঃমিঃ তীর প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে সম্পাদিত ৬৬.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বগতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাও)			প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৫৬	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	২১৩২৪.৯১	১৮২৫৫.৬৩	১৫০০.০০		৭৫০.০০	৭৫০.০০	৫৯২.০০	১৮৮৪৭.৬৩	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ কুমার নদের উৎসমুখ পুনঃখনন- ১.৪২কিঃমিঃ, কুমার নদ পুনঃখনন-৩.৯৩৫কিঃমিঃ, জেজার দ্বারা মরা কুমার নদ পুনঃখনন- ১৫.১০২ কিঃমিঃ, জেজার দ্বারা কুমার নদ পুনঃখনন-৩৮.৮৯১কিঃমিঃ, এক্সকভেটর দ্বারা মরা কুমার নদ পুনঃখনন- ৬২.১৮৮ কিঃমিঃ , মান্দারতলা খাল পুনঃখনন-৯.০৯৫কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি, আরসিসি পাকা ঘাট ও মেয়েদের পোশাক পরিবর্তনের ঘর নির্মাণ-৬১ টি(১টি প্যাকেজ) , রেগুলেটর সংলগ্ন ৪৪০মিটার স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ, বনায়ন- ২৭৮০টি
২১	১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ	স্থানীয়	২১৩২৪.৯১	১৮২৫৫.৬৩	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৭৫০.০০	৭৫০.০০	৫৯২.০০	১৮৮৪৭.৬৩	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১	বিভাজন প্রেরণ	✓	জেজার দ্বারা কুমার নদ পুনঃখনন-৩৮.৮৯১কিঃমিঃ, এক্সকভেটর দ্বারা মরা কুমার নদ পুনঃখনন- ৬২.১৮৮ কিঃমিঃ , মান্দারতলা খাল পুনঃখনন-৯.০৯৫কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি, আরসিসি পাকা ঘাট ও মেয়েদের পোশাক পরিবর্তনের ঘর নির্মাণ-৬১ টি(১টি প্যাকেজ) , রেগুলেটর সংলগ্ন ৪৪০মিটার স্থায়ী প্রতিরক্ষা
একনেক	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ এপ্রিল, ২০১৮	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	০	বিভাজন জারী	✓	১ম প্রকল্প পরিচালক: , অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর মেবা: email:ce.faridpur@gmail.com
১০-১১-২০১৬	প্রকল্প পরিচালক: , অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর মেবা: email:ce.faridpur@gmail.com	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	২য়	প্রকল্প এলাকাঃ ফরিদপুর
	জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	বাস্তব % আর্থিক %		৯১.৫০ ৮৫.৬১	৮.৫০ ৭.০৩	জিওবি বরাদ্দের ১০০.০০%			২.৫০ ২.৭৮	৯৪.০০ ৮৮.৩৮			অর্থ ছাড়	২য়	জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ কুমার নদের উৎসমুখ পুনঃখনন- ১.৪২কিঃমিঃ, কুমার নদ পুনঃখনন-৩.৯৩৫কিঃমিঃ, জেজার দ্বারা মরা কুমার নদ পুনঃখনন- ১৫.১০২ কিঃমিঃ, জেজার দ্বারা কুমার নদ পুনঃখনন-৩৮.৮৯১কিঃমিঃ, এক্সকভেটর দ্বারা মরা কুমার নদ পুনঃখনন- ৬২.১৮৮ কিঃমিঃ , মান্দারতলা খাল পুনঃখনন- ৯.০৯৫কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি, আরসিসি পাকা ঘাট ও মেয়েদের পোশাক পরিবর্তনের ঘর- ৪৫টি, রেগুলেটর সংলগ্ন ৪৪০মিটার স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ (৮৫%), বনায়ন- ২৭৮০টি
															২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ রেগুলেটর সংলগ্ন ৪৪০মিটার স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ (১৫%), আরসিসি পাকা ঘাট ও মেয়েদের পোশাক পরিবর্তনের ঘর- ১৬টি
															২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ রেগুলেটর সংলগ্ন ৪৪০মিটার স্থায়ী প্রতিরক্ষা কাজ (১৩%) । ১৬টি আরসিসি পাকা ঘাটলা (২০%)
															বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য এডিপি বরাদ্দের অতিরিক্ত ১০৩৭.৮২ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে ।
৫৭	ফরিদপুর জেলায় চর ভদ্রাসন উপজেলাধীন পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	৩৩২০৯.৭২	২৬২৬২.৭৫	১.০০		০.০০	০.০০	০.০০	২৬২৬২.৭৫	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১৯	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ - ৪.৯৮০ কিঃ মিঃ (১৫টি প্যাকেজ), চর অপসারণের জন্য ড্রেজিং - ১০ কিঃ মিঃ (৪টি প্যাকেজ) (৬৮.২৬ লক্ষ ঘনমিটার), বনায়ন-২৭৮০টি ।
৩২	১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৪/১০/২০১৮	স্থানীয়	৩৩২০৯.৭২	২৬২৬২.৭৫	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৬২৬২.৭৫	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৯	বিভাজন প্রেরণ	২য়	জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ -৩.৪০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১.৫৮০ কিঃমিঃ (৩৫%) । চর অপসারণের জন্য ড্রেজিং - ১০ কিঃ মিঃ (পূর্ণ), বনায়ন- ২৭৮০টি ।
একনেক	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	০	বিভাজন জারী		২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ -১.৫৮০ কিঃমিঃ (৬৫%)
০৭-০৮-২০১৮	প্রকল্প পরিচালক: পার্থ প্রতীম সাহা, নির্বাহী প্রকৌশলী, ফরিদপুর মেবা:০১৭১৮৭৩৩৫১৩ mail:xen.faridpur@gmail.com	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ -১.৫৮০ কিঃমিঃ (৩৫%) ।
	জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	বাস্তব % আর্থিক %		৮৭.০০ ৭৯.০৮	১৩.০০ ০.০০	জিওবি বরাদ্দের ১০০.০০%			৫.০০ ০.০০	৯২.০০ ৭৯.০৮			অর্থ ছাড়		বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ২০২২-২৩ অর্থ বছরে প্রকল্পটি সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকায় চলতি বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৬৭৭৬.১৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রয়োজন হবে । কিন্তু প্রকল্পের অনুকূলে মাত্র ১.০০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ রয়েছে । প্রকল্পের সম্পাদিত কাজের বিপরীতে অদ্যাবধি প্রায় ৩৩.০০ কোটি টাকার বকেয়া বিল রয়েছে ।
৫৮	ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (আগস্ট, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	২৩৭৫৬.২২	৩৯৭২.০৬	৪৫০০.০০		১৬৮৭.৫০	১৬৮৭.৫০	১৬৬৯.৯২	৫৬৪১.৯৮	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১৮	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৩২৪ হেক্টর, ভৈরব নদ পুনঃখনন- ৫৬.৩৫ কিঃমিঃ, পুনঃখননকৃত মাটির ফাইন ড্রেসিং ও টার্মিং- ১১২.৭০ কিঃমিঃ, গুয়ার নির্মাণ- ৩টি, ওয়াকওয়ে- ৩০.০০ কিঃমিঃ, সারফেস ড্রেনেজ আউটলেট নির্মাণ- ৩০টি, ভবন নির্মাণ- ১টি, আরসিসি ঘাট নির্মাণ- ১৩টি
৬৩	১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৯/১১/২০২০	স্থানীয়	২৩৭৫৬.২২	৩৯৭২.০৬	৪৫০০.০০	৩৩৭৫.০০	১৬৮৭.৫০	১৬৮৭.৫০	১৬৬৯.৯২	৫৬৪১.৯৮	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৫	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ভৈরব নদ পুনঃখনন = ৩২.০০ কি.মি. ।
একনেক	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০২১	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	১৩	বিভাজন জারী	৩য়	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ভৈরব নদ পুনঃখনন = ২২.৩০০ কি.মি. (১০০%), পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ (ওয়ারণ)= ৩টি (আংশিক) (৫০.০০%), ওয়াক ওয়ে নির্মাণ = ৩০.০০ কিঃমিঃ (আংশিক) (৫০.০০%), বৃক্ষ রোপন = ৭৪১০টি (১০০%), আর,সি,সি ঘাট নির্মাণ = ১৩ টি (৫০%), জমি অধিগ্রহণ = ০.৩২৪ হেক্টর (১০০%), মেহেরপুর বিভাগীয় অফিস নির্মাণ = ১ টি (১০০%) ।
২৯-০৯-২০২০	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল হামিদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মেবা:০১৭১৭১৩৮০৮৪ email:se.kushtia@gmail.com	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	১২	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদ পুনঃখনন = ১৬.০০০ কি.মি.,পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ (ওয়ারণ)= ২টি (আংশিক) (৭.০০%), বৃক্ষ রোপন = ৫১৮৭টি (৭০%)
		বাস্তব % আর্থিক %		২৫.৭২ ১৬.৭২	৩০.০০ ১৮.৯৪	জিওবি বরাদ্দের ৭৫.০০%			১৪.৫৫ ৭.০৩	৪০.২৭ ২৩.৭৫			অর্থ ছাড়	২য়	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ভৈরব নদ পুনঃখনন = ২২.৩০০ কি.মি. (১০০%), পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ (ওয়ারণ)= ২টি (আংশিক) (৭.০০%), বৃক্ষ রোপন = ৫১৮৭টি (৭০%)
															বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ জমি অধিগ্রহণ জেলা প্রশাসক, মেহেরপুরের দপ্তরে প্রক্রিয়াধীন আছে । প্রকল্পটিতে জুন/২২ পর্যন্ত সম্পাদিত কাজের ১৫.৪৩ কোটি টাকার পরিশোধযোগ্য বিল বকেয়া রয়েছে । নির্ধারিত সময়ে কাজ বাস্তবায়ন করতে হলে চলতি অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে বরাদ্দের অতিরিক্ত আরো ৬৬২৫.০০ লক্ষ টাকার বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন ।
৫৯	গড়াই নদী ড্রেজিং ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩)	মোট	৬৭৩৭৩.৩৫	২২১০১.২১	১০৯৯৯.০০		৫৪৯৯.৫০	৫৪৯৯.৫০	৫৪৯০.৫৩	২৭৫৯১.৭৪	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	২৯	মেয়াদ		ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী ড্রেজিং - ৪৪.৫০০ কিঃমিঃ (নিজস্ব জেজার- ৪১৬.৮২ লক্ষ ঘনমি. মাটি, আউটসোর্সিং জেজার- ২৪.৬০ লক্ষ ঘনমি. মাটি), ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল এর প্রতিরক্ষা কাজ ও আউটলেট নির্মাণ- ২০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ - ৯.৪৫ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন - ১.১৪ কিঃমিঃ, প্রায়েন মেয়ামত - ১টি, অনাবাসিক ভবন নির্মাণ- ২টি, সমীক্ষা = ২টি (ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং = ১টি, বৈশিষ্টমিতিক জরিপ = ১টি) ।
৩৭	১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৫/১১/২০১৮	স্থানীয়	৬৭৩৭৩.৩৫	২২১০১.২১	১০৯৯৯.০০	১০৯৯৯.০০	৫৪৯৯.৫০	৫৪৯৯.৫০	৫৪৯০.৫৩	২৭৫৯১.৭৪	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৮	বিভাজন প্রেরণ	✓	জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং ৩৭.০০০ কি.মি. [বাপাউবো'র নিজস্ব জেজার দ্বারা কিঃমিঃ (-) ০.৫০০ হতে কিঃমিঃ ২৮.০০০ পর্যন্ত = ২৮.৫০০ কিঃমিঃ (২৩৩.৫০০ লক্ষ ঘন মিটার (৫৫.০৭%) এবং আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে ড্রেজিং কিঃমিঃ ৩৫.৫০০ হতে কিঃমিঃ ৪৪.০০০ পর্যন্ত = ৮.৫০০ কিঃমিঃ (২৩.৯৪ লক্ষ ঘনমিটার) (৯৭.৩২%)] , নদী তীর সংরক্ষণ কাজ = ৬.০৯ কি.মি. (১০০%), ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল এর প্রতিরক্ষা কাজ ও আউটলেট নির্মাণ- ২০ কিঃমিঃ (আংশিক- ৫৭.০০%), নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন - ১.১৪ কিঃমিঃ (আংশিক- ৩৫.৫২%), প্রায়েন মেয়ামত - ১টি (১০০%), অনাবাসিক ভবন নির্মাণ- ১টি (১০০%) ।
একনেক	প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	১১	বিভাজন জারী		২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ = ১.২৪০ কি.মি.(১০০%), ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীপুনঃখনন (নিজস্ব জেজার দ্বারা) = ৭.৫০০ কি.মি.এবং মেইনটেনেন্স ড্রেজিং (নিজস্ব জেজার দ্বারা) = ২৮.৫০০ কি.মি.(১৯০.৪৮ লক্ষ ঘনমিটার) (৪৪.৯৩%) । ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল এর প্রতিরক্ষা কাজ ও আউটলেট নির্মাণ- ২০.০০ কিঃমিঃ (৪৩.০০%), নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন - ১.১৪ কিঃমিঃ (আংশিক ৬৪.৪৮%) ।
২৩-১০-২০১৮	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল হামিদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মেবা:০১৭১৭১৩৮০৮৪ email:se.kushtia@gmail.com	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	৯	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৩য়	২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ = ০.৫০০ কি.মি, ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল এর প্রতিরক্ষা কাজ ও আউটলেট নির্মাণ- ৩.০০ কিঃমিঃ, ড্রেজিং = ৩.৪৯৫ কি.মি. (৫.৬৬ লক্ষ ঘনমিটার) ।
		বাস্তব % আর্থিক %		৬৬.২২ ৩২.৮০	৩৩.৭৮ ১৬.৩৩	জিওবি বরাদ্দের ১০০.০০%			৮.৫৬ ৮.১৫	৭৪.৭৮ ৪০.৯৫			অর্থ ছাড়	২য়	২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ = ১.২৪০ কি.মি.(১০০%), ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীপুনঃখনন (নিজস্ব জেজার দ্বারা) = ৭.৫০০ কি.মি.এবং মেইনটেনেন্স ড্রেজিং (নিজস্ব জেজার দ্বারা) = ২৮.৫০০ কি.মি.(১৯০.৪৮ লক্ষ ঘনমিটার) (৪৪.৯৩%) । ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল এর প্রতিরক্ষা কাজ ও আউটলেট নির্মাণ- ২০.০০ কিঃমিঃ (৪৩.০০%), নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন - ১.১৪ কিঃমিঃ (আংশিক ৬৪.৪৮%) ।
															বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে সম্পাদিত কাজের ১৮২.০০ কোটি টাকার পরিশোধযোগ্য বিল বকেয়া রয়েছে । চলতি ২০২২-২৩ অর্থ বছরে বরাদ্দের অতিরিক্ত আরো ২৯৮৪৩.১১ লক্ষ টাকা প্রয়োজন ।
উপ-মোট : পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর		মোট	৪২৮০৩৯.৩৭	২১২৮০১.২২	৮৬৩০০.০০		৩৭২৭৪.১৯	৩৭২৭৪.১৯	৩৫৪৭৯.১৪	২৪৮২৮০.৩৬	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	১৬৯			
		স্থানীয়	৪২৮০৩৯.৩৭	২১২৮০১.২২	৮৬৩০০.০০		৩৭২৭৪.১৯	৩৭২৭৪.১৯	৩৫৪৭৯.১৪	২৪৮২৮০.৩৬	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১২৬			বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের বকেয়া ৩৭৬.৪৩ কোটি টাকা ।
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	৪৩			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	৩৬			
		আর্থিক %					জিওবি বরাদ্দের ৮৬.৩৮%				গৃহীত	৩৫			
											কার্যাদেশ প্রদান	৩০			

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝানো)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল															
৬০ ৬৬ একনেক ১৭-১০- ২০১৭	ক্রীতখোলা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সশেষাধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ সবিরুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল মোবা:০১৯১৭০৪৩০৫৭ email:se.barisal.bdwb@gmail.com ডিপিএম- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৭০৯৮.৬২ ৩৭০৯৮.৬২ ০.০০ ০.০০	২৮৫৮৬.১৫ ২৮৫৮৬.১৫ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৯৫৮৬.১৫ ২৯৫৮৬.১৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৮ ৮	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৬৮৭ কিঃমিঃ, End termination work- ২১৯.৩০ মিটার, নদী ড্রেজিং- ৫.৬০ কিঃমিঃ জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৮৫০ কিঃমিঃ (১০০%) , নদী ড্রেজিং- ৫.৬০ কিঃমিঃ (সমাপ্ত), End termination work- ১২৪.৭৭ মিটার (১০০%) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৮৩৭ কিঃমিঃ (১০০%), End termination work- ৯৪.৫৩ মিটার (ভাটিতে) (১০০%) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ বর্তমানে প্রায় ২১.০০ কোটি টাকার সম্পাদিত কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
৬১ ৬৬ পরিঃ মন্ত্রী ১৪-০২- ২০২১	আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার পৌরনদী উপজেলার হোসনাবাদ বাজার, লক্ষঘাট ও তসলংগা এলাকা রক্ষার্থে স্থায়ী নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২১/০৪/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: , নির্বাহী প্রকৌশলী, বরিশাল পণ্ডর বিভাগ মোবা: email:xen.barisal@gmail.com জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪১৮৪.৫৫ ৪১৮৪.৫৫ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৩ ৩	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ-২.২৭০ কিঃমিঃ জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-২.২৭০ কিঃমিঃ(২৪.৮৩%) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ-২.২৭০ কিঃমিঃ (৭৫.১৭%) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-২.২৭০ কিঃমিঃ (৩০.১৭%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৬২ ৬১ একনেক ১৮-০৮- ২০২০	তেঁতুলিয়া নদীর ভাঙ্গন থেকে পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার ধুলিয়া লক্ষঘাট থেকে বরিশাল জেলার বাকেরগঞ্জ উপজেলার ধর্মপাশা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৬/০৮/২০২০ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ অক্টোবর, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: , প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল। মোবা: email:ce.barisal@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৭১২২১.০০ ৭১২২১.০০ ০.০০ ০.০০	৫৮৬৯.০৫ ৫৮৬৯.০৫ ০.০০ ০.০০	১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৮৬৯.০৫ ১০৮৬৯.০৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৬ ১৫	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৫০০ কিঃমিঃ (১৫টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং কাজ- (২.৮৩৫ কিঃমিঃ; ৩.৬৯ লক্ষ ঘঃমিঃ) (১টি প্যাকেজ) জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ১৫টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। ড্রেজিং কার্যকর রাখার লক্ষ্যে নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক সমীক্ষা কার্যক্রম চলমান। নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৫০০ কিঃমিঃ (১৫টি প্যাকেজ)-২০.৭৫% ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৫০০ কিঃমিঃ (১৫টি প্যাকেজ)-২৪.৬৭%, নদী ড্রেজিং কাজ- (২.৮৩৫ কিঃমিঃ; ৩.৬৯ লক্ষ ঘঃমিঃ) (১টি প্যাকেজ)- ৩০%. ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৫০০ কিঃমিঃ (১৫টি প্যাকেজ)-৪.৭৫% বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ বর্তমানে প্রায় ৪৬.০০ কোটি টাকার সম্পাদিত কাজের বিল বকেয়া রয়েছে।
৬৩ ৯৬ একনেক ০৪-০১- ২০২২	বরগুনা জেলার অধীন পোস্তার ৪৩/১ ও ৪৪বি পুনর্বাসন এবং ঝুঁকিপূর্ণ অংশ পায়রা নদীর ভাঙ্গন হতে প্রতিরক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৪) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১২/০৪/২০২২ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: , প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল। মোবা: email: ce.barisal@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৭৫১২৮.৭১ ৭৫১২৮.৭১ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৩৫ ৩৫	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৫.০০ কিঃমিঃ, বিদ্যমান নদী তীর সংরক্ষণ কাজ মেরামত- ০.১৮ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ৫.৫৬ কিঃমিঃ, বাঁধ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ- ৮.৬০ কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ- ১২টি, রেগুলেটর মেরামত- ৬টি, খাল পুনঃখনন- ৬১.৫০ কিঃমিঃ, ব্রীজ নির্মাণ- ৫টি, খালের কচুরীপানা অপসারণ- ১৫.০০ কিঃমিঃ, বৃক্ষরোপন- ৪৪৩৫২টি জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ০.৮০০ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ- ০.৮০০ কিঃমিঃ। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ এবং বাঁধের ঢাল সংরক্ষণ কাজের মোট ২০টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করে মূল্যায়নপূর্বক অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হলে ০১টি প্যাকেজের দরপত্র অনুমোদিত হয়েছে। অবশিষ্ট ১৯টি প্যাকেজের পুনঃদরপত্র আহবান করা হলে, তন্মধ্যে ১২-০১-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ১২টি প্যাকেজের এবং ১৫-০১-২০২৩ খ্রিঃ তারিখে ০৭টি প্যাকেজের দরপত্র গৃহীত হয়েছে। দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৬৪ ৬৭ একনেক ১৬-০২- ২০২১	ভোলা জেলার দৌলতখান উপজেলাধীন দৌলতখান পৌরসভা ও চকিঘাট এবং অন্যান্য অধিকতর ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৫/০৪/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ অক্টোবর, ২০২১ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ বাবুল আখতার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা:০১৭১১৪৫২৯১৬ email:se.bhola@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫২২৫৬.৩২ ৫২২৫৬.৩২ ০.০০ ০.০০	৩৩৬৮.৫০ ৩৩৬৮.৫০ ০.০০ ০.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৫০০.০০ ৭৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৫০.০০ ৩৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৫০.০০ ৩৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৫০.০০ ৩৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৭১১৮.৫০ ৭১১৮.৫০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২১ ২১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ-২.৮৪০ কিঃমিঃ, বিদ্যমান নদী তীর সংরক্ষণ কাজ শক্তিশালীকরণ-২.০২২ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ পুনর্বাসন-০.৬৯০ কিঃমিঃ, বনায়ন জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ-০.৫০০ কিঃমিঃ, বিদ্যমান নদী তীর সংরক্ষণ কাজ শক্তিশালীকরণ-০.২৫০কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ পুনর্বাসন - ০.৫০০ কিমি। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ-১.৫০০ কিঃমিঃ, বিদ্যমান নদী তীর সংরক্ষণ কাজ শক্তিশালীকরণ-০.৫০০কিঃমিঃ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ সম্পাদিত কাজের প্রায় ৫২ কোটি টাকার বিল বকেয়া রয়েছে।
উপ-মোট : দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	২৩৯৮৮৯.২০ ২৩৯৮৮৯.২০ ০.০০ ০.০০	৩৮৮২৩.৭০ ৩৮৮২৩.৭০ ০.০০ ০.০০	৩৭০০০.০০ ৩৭০০০.০০ ০.০০ ০.০০	২৭৫০০.০০ ২৭৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৭৫০.০০ ১০৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৭৫০.০০ ১০৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৭৫০.০০ ১০৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৯৫৭৩.৭০ ৪৯৫৭৩.৭০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৮৩ ৪৭			বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের বকেয়া ১১৯.০০ কোটি টাকা।
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের ৭৪.৩২%		২৯.০৫	২৯.০৫	২৯.০৫		৩৬ ২০ ২০ ১			

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বগতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝায়ে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা															
৬৫ ৯৭ একনেক ২৩-১১- ২০২১	খুলনা জেলার পোন্ডার নং-১৪/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৫/০১/২০২২ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালকঃ , অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা, মোবা: email: ce.khulna@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ খুলনা। ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১১৭২৩১.২৫ ১১৭২৩১.২৫ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৮৭.৫০ ১৮৭.৫০ ০.০০ ০.০০	১৮৭.৫০ ১৮৭.৫০ ০.০০ ০.০০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৪৮ ০ ৭ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ/ক্রয়- ৯২.৯৩ হেক্টর, বাঁধ পুনর্বাসন- ১৩.৬৮ কিঃমিঃ, শ্রেণ প্রতিরক্ষামূলক কাজসহ বাঁধ পুনর্বাসন- ৩.০৩ কিঃমিঃ, নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজসহ বাঁধ পুনর্বাসন- ১০.৯৭ কিঃমিঃ, বিদ্যমান নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ মেয়ামতসহ বাঁধ পুনর্বাসন- ৪.০৯৫ কিঃমিঃ, রেগুলেটর প্রতিস্থাপন- ৪টি, আরসিসি ইনলেট নির্মাণ- ১৩টি, নিকাশন খাল পুনঃখনন- ৬.১৫৫ কিঃমিঃ, কপোতাক্ষ নদ ড্রেজিং- ২.০০ কিঃমিঃ, বনায়ন (৬৫ হেক্টর, ম্যানগ্রোভ)- ১৬০২৫৭টি জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ডিজাইন প্রণয়নের জন্য জরিপ কাজ সম্পাদন, ১০টি প্যাকেজের ডিজাইন ডাটা প্রেরণ এবং ৯২.৯৩ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ (জমি অধিগ্রহণ/ক্রয়- ৯২.৯৩ হেক্টর, বাঁধ পুনর্বাসন- ১৩.৬৮ কিঃমিঃ, শ্রেণ প্রতিরক্ষামূলক কাজসহ বাঁধ পুনর্বাসন- ৩.০৩ কিঃমিঃ, নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজসহ বাঁধ পুনর্বাসন- ১০.৯৭ কিঃমিঃ, বিদ্যমান নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ মেয়ামতসহ বাঁধ পুনর্বাসন- ৪.০৯৫ কিঃমিঃ, রেগুলেটর প্রতিস্থাপন- ৪টি, আরসিসি ইনলেট নির্মাণ- ১৩টি)-২.০০%। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজের ০৭টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। গত ১৯-১২-২২ খ্রি: উন্মুক্ত করা হয়েছে। দরপত্রগুলোর মূল্যায়ন চলমান আছে। এছাড়া মোট ১৯টি প্যাকেজের ডিজাইন ডাটা প্রেরণ করা হয়েছে এবং বাকি প্যাকেজসমূহের ডিজাইন ডাটা প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ নদীর তলদেশে স্কাওয়ারিং এর ফলে বাঁধের Stability বিনষ্ট হয় এবং পলি-বিধৌত অঞ্চলে ভূমি রূপের দ্রুত পরিবর্তনের ফলে ডিজাইন প্রণয়নে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।
৬৬ ১৩১ একনেক ০২-০৬- ২০২০	সাতক্ষীরা জেলার পোন্ডার নং-১, ২, ৬-৮ এবং ৬-৮ (এক্সটেনশন) এর নিকাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (জুন, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৪/০৮/২০২০ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: নির্বাহী প্রকৌশলী, সাতক্ষীরা পওর বিভাগ-১ মোবা: email:eesat1@yahoo.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৭৫২৬.১৪ ৪৭৫২৬.১৪ ০.০০ ০.০০	৭৭৪০.৫৮ ৭৭৪০.৫৮ ০.০০ ০.০০	৩৫৪১.০০ ৩৫৪১.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৬৩.৯৩ ৬৬৩.৯৩ ০.০০ ০.০০	৬৬৩.৯৩ ৬৬৩.৯৩ ০.০০ ০.০০	৬৬৩.৯৩ ৬৬৩.৯৩ ০.০০ ০.০০	৮৪০৪.৫১ ৮৪০৪.৫১	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৭৮ ৩৪ ৪০ ২৯ ২৯	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বিভিন্ন পোন্ডারে বিভিন্ন লোকেশনে ১ভেট-১টি, ২ভেট-৩, ৩ভেট-১টি, ৪ভেট-১টি মোট ৬টি রেগুলেটর পুনর্গঠন (৬টি প্যাকেজ); নিকাশন রেগুলেটর মেরামত (২১টি)(৪টি প্যাকেজ); মরিচাপ ও বেতনা নদী পুনঃখনন কাজ (মরিচাপ- ৩৭.০০কিমি., মেকানিক্যাল- ৭০৫২০২৫.১০ ঘঃমিঃ, বেতনা- ২৩.৫০০কিমি. ম্যাকানিক্যাল - ৪০০০৭৪২.০০ ঘঃমিঃ, মোট ৯ ম্যাকানিক্যাল- ১১০৫২৭৬৭.১০ ঘঃমিঃ (১১টি প্যাকেজ); বেতনা নদী পুনঃখনন (ড্রেজিং) (কিঃমিঃ ২৩.৫০০ হতে কিঃমিঃ ৪৪.০০০ পর্যন্ত) ড্রেজিং = ৩৫০৭৩২২.০০ ঘঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ); অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন (মেকানিক্যাল/ ম্যানুয়েল) = ৩৪৪.২২ কিঃমিঃ (৩৫টি প্যাকেজ), পোন্ডার নং- ১, ২, ৪, ৬-৮ ও ৬-৮ (এক্সটেনশন) এর বিভিন্ন লোকেশনে বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ সহ ফাইন ড্রেজিং ও ব্রোজ টার্ফিং কাজ মোট মাটির পরিমাণ ৪১.১৭ লক্ষ ঘঃমিঃ (১১৩.১২ কিঃমিঃ) (১৩টি প্যাকেজ); পোন্ডার নং- ২ এর বুধহাটা বাজার, নোয়াপাড়ায়, চন্ডিভলা, উত্তর চাপড়া এবং মধ্য চাপড়া এলাকায় ১.৭০০কিঃমিঃ (৪ টি প্যাকেজ) ঢাল প্রতিরক্ষামূলক কাজ। জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ কাজ (১১৩.১২ কিঃমিঃ)- ২৮.০০%, মরিচাপ ও বেতনা নদী পুনঃখনন - ৬০.৫০০ কিঃমিঃ (৭০.০০%), অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন- ৩৪৪.২২ কিঃমিঃ (৩০.০০%)। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ মরিচাপ ও বেতনা নদী পুনঃখনন (৬০.৫০০ কিঃমিঃ)-১৫%, বেতনা নদী পুনঃখনন (ড্রেজিং) (২০.৫০কিঃমিঃ)-১৫%, অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন (৩৪৪.২২ কিঃমিঃ)-১৫%, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ (১১৩.১২ কিঃমিঃ)- ১৫.০০%, ঢাল প্রতিরক্ষামূলক কাজ (১.৭০০কিঃমিঃ)-১৫%, নিকাশন রেগুলেটর মেরামত (২১টি) ও পুনর্গঠন (৬টি)- ১৫.০০% ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ মরিচাপ ও বেতনা নদী পুনঃখনন (৬০.৫০০ কিঃমিঃ), বেতনা নদী পুনঃখনন (ড্রেজিং) (২০.৫০কিঃমিঃ), অভ্যন্তরীণ খাল পুনঃখনন (৩৪৪.২২ কিঃমিঃ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ (১১৩.১২ কিঃমিঃ), ঢাল প্রতিরক্ষামূলক (১.৭০০কিঃমিঃ), নিকাশন রেগুলেটর মেরামত ও পুনর্গঠন) - ০.০০% বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ সম্পাদিত কাজের মোট ২০.০০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে।
৬৭ ৮১ একনেক ০৭-০৯- ২০২১	সাতক্ষীরা জেলার পোন্ডার নং-১৫ পুনর্বাসন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৪) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৪/১০/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ১০/০৫/২০২২ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ সফি উদ্দিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোবা:০১৭১১৯০৪৭০০, email: se.khulna.circle@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১০২০৪২.৯২ ১০২০৪২.৯২ ০.০০ ০.০০	১৯৫.৪৫ ১৯৫.৪৫ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৭০.৫০ ১২৭০.৫০ ০.০০ ০.০০	১৪৬৫.৯৫ ১৪৬৫.৯৫	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৪৭ ১ ৪৬ ৬ ৪ ২	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮১.১২ হেঃ, বাঁধ পুনর্বাসনসহ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৮১৯কিঃ মিঃ, বাঁধ পুনর্বাসনসহ ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ২১.০৮১কিঃ মিঃ, নিকাশন খাল পুনঃখনন- ২২.৫০কিঃমিঃ, রেগুলেটর নির্মাণ- ৫টি, ইনলেট নির্মাণ- ১১টি, বনায়ন- ১৬২৫০০ টি (৬৫ হেঃ) জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ (জমি অধিগ্রহণ- ৮১.১২ হেঃ, বাঁধ পুনর্বাসনসহ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৮১৯কিঃ মিঃ, বাঁধ পুনর্বাসনসহ ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ২১.০৮১কিঃ মিঃ)-৮.০০% ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ৮১.১২ হেঃ, বাঁধ পুনর্বাসনসহ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৮১৯কিঃ মিঃ, বাঁধ পুনর্বাসনসহ ঢাল সংরক্ষণ কাজ- ২১.০৮১কিঃ মিঃ) -৪% বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝানো)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৬৮ ৪৬ একদেক ২০-০৮- ২০১৯	মধুমতি-নবগঙ্গা উপ-প্রকল্প পুনর্বাসন ও নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং এর মাধ্যমে পুনরুজ্জীবন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৯ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১২/১২/২০১৯ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ মে, ২০২০ প্রকল্প পরিচালক: উজ্জ্বল কুমার সেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, নড়াইল, মোবাঃ ০১৯১১৪৫৯৪৩২ email: xen_narail_wdb@yahoo.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৪২৭৫.৩৩ ৩৪২৭৫.৩৩ ০.০০ ০.০০	১০৯০১.৪৭ ১০৯০১.৪৭ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩১৫১.৪৭ ১৩১৫১.৪৭ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৪৫ ৩৮ ৩৮ ৭	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১১.৮০ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.২৪০ কিঃমিঃ (১৪টি প্যাকেজ), নবগঙ্গা নদী পুনঃ খনন(এক্সক্যাভেটর দ্বারা) - ১৫.৫০০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং-২৩.০০০ কিঃমিঃ (নবগঙ্গা নদী- ২২.০০০ কিঃমিঃ, মধুমতি নদী (শিয়ারবর)- ১.০০০ কিঃমিঃ) (১টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ৪.৫০০ কিঃমিঃ (মধুমতি নদী (মল্লিকপুর)- ২.৫০০ কিঃমিঃ, মধুমতি নদী (ঘাঘা)- ২.০০০ কিঃমিঃ) (১টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (বিদ্যমান ঝুইস/রেগুলেটর মোরামত)-১১ টি (২টি প্যাকেজ), খাল পুনঃ খনন এক্সক্যাভেটর দ্বারা- ১৭টি (৬৭.৬০৫ কিঃমিঃ) (৮টি প্যাকেজ), খাল পুনঃ খনন ম্যানুয়ালি- ৩টি (৪.৬০ কিঃমিঃ) (১টি প্যাকেজ), পুনঃ খননকৃত খালের মাটি শ্মুধ ড্রেসিং ও রাফ কন্সলেকশন- ৭৪০১১২ বর্গমিঃ, খালের খননকৃত মাটিতে টার্মিং- ৩৫৭৮৯০.৬০ বর্গমিঃ, নবগঙ্গা নদীর খননকৃত মাটিতে শ্মুধ ড্রেসিং ও রাফ কন্সলেকশন- ৬৩৬৩৬৮.০০ বর্গমিঃ, নবগঙ্গা নদীর খননকৃত মাটিতে টার্মিং-৪৪২১৮৪.০০ বর্গমিঃ, বিকল্প বাঁধ নির্মাণ (৩৭৫২৩০.৮৯ ঘঃমিঃ)- ৩.৯০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ (১১৩৬৬৮.৩০ ঘঃমিঃ)- ২০.০০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), কালভার্ট(৬টি) (২টি প্যাকেজ), নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবন কাম রেস্ট হাউজ (তিন তলা) নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (ঝুইস নির্মাণ, ২ ভেট ১টি, ১ ভেট ২টি) (৩টি প্যাকেজ)। জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন (এক্সক্যাভেটর দ্বারা) - ১৫.৫০০ কিঃমিঃ (৫৪.০০%), নদী তীর সংরক্ষণ কাজ - ৪.২৪০ কিঃমিঃ (৪০.০০%), খাল পুনঃ খনন এক্সক্যাভেটর দ্বারা - ৬৭.৬০৫ কিঃমিঃ (৭৫.০০%), খাল পুনঃ খনন ম্যানুয়ালি - ৪.৬০ কিঃমিঃ (৩৫.০%), বিকল্প বাঁধ নির্মাণ ৩.৯০ কিঃমিঃ (০.০০%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ - ২০.০০০ কিঃমিঃ (৫০.০০%), জমি অধিগ্রহণ - ১১.৮০ হেক্টর (৪২.০০%), নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবন কাম রেস্ট হাউজ (তিন তলা) নির্মাণ-১টি - (৫.০০%), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (বিদ্যমান ঝুইস/রেগুলেটর মোরামত)-১১ টি (৬০.০০%), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (ঝুইস নির্মাণ, ২ ভেট ১টি, ১ ভেট ২টি) (৩০.০০%), বাপাউবো নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা নদী ড্রেজিং-৪.৫০০ কিঃমিঃ (২০.০০%), নদী ড্রেজিং- ২৩.০০০ কিঃমিঃ (নবগঙ্গা নদী- ২২.০০০ কিঃমিঃ, মধুমতি নদী (শিয়ারবর)- ১.০০০ কিঃমিঃ) (১০.০০%)। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নবগঙ্গা নদী পুনঃ খনন (এক্সক্যাভেটর দ্বারা) - ১৫.৫০০ কিঃমিঃ (১৮.০০%), নদী তীর সংরক্ষণ কাজ - ৪.২৪০ কিঃমিঃ (১৭.০০%), খাল পুনঃ খনন এক্সক্যাভেটর দ্বারা - ৬৭.৬০৫ কিঃমিঃ (১৫.০০%), খাল পুনঃ খনন ম্যানুয়ালি - ৪.৬০ কিঃমিঃ (২.০০%), বিকল্প বাঁধ নির্মাণ ৩.৯০ কিঃমিঃ (৩২.০০%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ - ২০.০০০ কিঃমিঃ (১৩.০০%), জমি অধিগ্রহণ - ১১.৮০ হেক্টর (১২.০০%), নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবন কাম রেস্ট হাউজ (তিন তলা) নির্মাণ-১টি - (৪৩.০০%), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (বিদ্যমান ঝুইস/রেগুলেটর মোরামত)-১১ টি (১৯.০০%), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (ঝুইস নির্মাণ, ২ ভেট ১টি, ১ ভেট ২টি) (২৩.০০%), বাপাউবো নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা নদী ড্রেজিং-৪.৫০০ কিঃমিঃ (১৬.০০%), নদী ড্রেজিং- ২৩.০০০ কিঃমিঃ (নবগঙ্গা নদী- ২২.০০০ কিঃমিঃ, মধুমতি নদী (শিয়ারবর)- ১.০০০ কিঃমিঃ) (২১.০০%)। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন (এক্সক্যাভেটর দ্বারা) - ১৫.৫০০ কিঃমিঃ (১০.০০%), নদী তীর সংরক্ষণ কাজ - ৪.২৪০ কিঃমিঃ (১৬.০০%), খাল পুনঃ খনন এক্সক্যাভেটর দ্বারা - ৬৭.৬০৫ কিঃমিঃ (১০.০০%), খাল পুনঃ খনন ম্যানুয়ালি - ৪.৬০ কিঃমিঃ (২.০%), বিকল্প বাঁধ নির্মাণ ৩.৯০ কিঃমিঃ (০.০০%), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ - ২০.০০০ কিঃমিঃ (৫.০০%), জমি অধিগ্রহণ - ১১.৮০ হেক্টর (৫.০০%), নির্বাহী প্রকৌশলীর বাসভবন কাম রেস্ট হাউজ (তিন তলা) নির্মাণ-১টি - (২০.০০%), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (বিদ্যমান ঝুইস/রেগুলেটর মোরামত)-১১ টি (৮.০০%), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো (ঝুইস নির্মাণ, ২ ভেট ১টি, ১ ভেট ২টি) (১৫.০০%), বাপাউবো নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা নদী ড্রেজিং-৪.৫০০ কিঃমিঃ (১০.০০%), নদী ড্রেজিং-২৩.০০০ কিঃমিঃ (নবগঙ্গা নদী- ২২.০০০ কিঃমিঃ, মধুমতি নদী (শিয়ারবর)- ১.০০০ কিঃমিঃ) (১০.০০%), কালভার্ট নির্মাণ-(৬টি)-০.৫০%।। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া শেষ না হওয়ায় ২টি রেগুলেটর পুনঃনির্মাণ এবং বিকল্প বাঁধ নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হচ্ছে না। নবগঙ্গা নদী পুনঃখনন কাজে মহামান্য হাইকোটে মামলা চলমান থাকায় কাজের কাজিত ভৌত অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হচ্ছে না। * সম্পাদিত কাজের মোট ৩০.০০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে।
৬৯ ১২৮ একদেক ১৬-০৮- ২০১৬	ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৪/১২/২০১৬ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালকঃ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা, মোবাঃ email: ce.khulna@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ যশোর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ২৭-১২-২০১০ জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	২৭৯১২.৭৫ ২৭৯১২.৭৫ ০.০০ ০.০০	১৯৬২৭.৬২ ১৯৬২৭.৬২ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৫০.০০ ১২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৩৭.৫০ ১২৩৭.৫০ ০.০০ ০.০০	২০৮৬৫.১২ ২০৮৬৫.১২ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৪৯ ৪৯ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ভৈরব নদী খনন (কিঃমিঃ ০.০০ হতে কিঃমিঃ ৯২.০০ পর্যন্ত)- ৯২.০০ কিঃমিঃ (৩০টি প্যাকেজ), ভৈরব নদী ড্রেজিং (কিঃমিঃ ৯২.০০ হতে কিঃমিঃ ৯৬.০০ পর্যন্ত)- ৪.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), আপার ভৈরব নদী পুনঃখনন- ২০.৯২৫ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), দাইতলা খাল খনন- ২২.৭০ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), সংযোগ খাল খনন- ৩.৮০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ),ওয়াকওয়ে নির্মাণ (৩.১০ কিঃমিঃ) (৫টি প্যাকেজ) জুন, ২২ পর্যন্ত অর্জন ঃ ভৈরব নদী পুনঃখনন-৮৫.০০ কিঃমিঃ (১০০%) ও ৭.০০ কিঃমিঃ (আং-৬০%), ভৈরব নদী ড্রেজিং ২.০০ কিঃমিঃ (১০০%), ভৈরব নদী ড্রেজিং-২.০০ কিঃমিঃ (৮৫%) দাইতলা খাল পুনঃখনন- ২২.৭০ কিঃমিঃ (১০০%), সংযোগ খাল খনন- ৩.৮০ কিঃমিঃ (১০০%), আপার ভৈরব নদী পুনঃখনন ২০.৯২৫ কিঃমিঃ (১০০%), ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ-৩.১০ কিঃমিঃ (আংশিক-২৫%)। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ভৈরব নদী পুনঃখনন-৭.০০ কিঃমিঃ (আং- ৪০%), ভৈরব নদী ড্রেজিং-২.০০ কিঃমিঃ (১৫%), ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ-৩.১০ কিঃমিঃ (আংশিক-৭৫%)। ২০২২-২৩ বাস্তবায়ন ঃ ভৈরব নদী পুনঃখনন-৭.০০ কিঃমিঃ (আং- ৩০%), ভৈরব নদী ড্রেজিং-২.০০ কিঃমিঃ (১৫%), ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ-৩.১০ কিঃমিঃ (আংশিক-৩২%)। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৭০ ৬২ একদেক ১৮-০৮- ২০২০	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই, ২০২০ হতে জুন, ২০২৪) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৩/০৯/২০২০ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জুন, ২০২১ প্রকল্প পরিচালকঃ গীয়ষ কৃষ্ণ কুন্ডু, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবাঃ ০১৯১২১৪৫৯৪৩ email:se.jessore@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৩১০৭.০০ ৫৩১০৭.০০ ০.০০ ০.০০	৫৪৬৬.৪১ ৫৪৬৬.৪১ ০.০০ ০.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫০.০০ ২২৫০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৭১৬.৪১ ৭৭১৬.৪১ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৬৯ ৩০ ২৪ ১৫	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৩য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর প্রতিরক্ষাকাজ- ২.০০ কিঃমিঃ, কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন- ৭৯.০০ কিঃমিঃ, শালিখা শাখা নদী পুনঃখনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ, আপার ভৈরব নদী পুনঃখনন- ৬২.০০ কিঃমিঃ, কপোতাক্ষ নদ সরাস ম্যাপ অনুযায়ী খনন- ২.৪০ কিঃমিঃ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ মোরামত- ২০.৯২৫ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), দাইতলা খাল খনন- ২২.৭০ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), সংযোগ খাল খনন- ৩.৮০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ),ওয়াকওয়ে নির্মাণ (৩.১০ কিঃমিঃ) (৫টি প্যাকেজ) জুন,২২ পর্যন্ত অর্জন ঃ কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন কাজ-৭৯.০০ কিঃমিঃ (২৬.০০%), শালিখা শাখা নদী পুনঃখনন-৩০.০০ কিঃমিঃ (৬০.০০%), আপার ভৈরব নদী পুনঃখনন-৬২.০০ কিঃমিঃ (৫৫%), ঝুইস মোরামত-১৪টি-(১০০%)। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন কাজ-৭৯.০০ কিঃমিঃ (২৭%-৭০%), শালিখা শাখা নদী পুনঃখনন-৩০.০০ কিঃমিঃ (৬০%-৮৫%), আপার ভৈরব নদী পুনঃখনন-৬২.০০ কিঃমিঃ (৫৫%-৮৫%), খাল পুনঃখনন-২২.৫২২ কিঃমিঃ (০.০০%-১০০.০০%)। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ কপোতাক্ষ নদ পুনঃখনন কাজ-৭৯.০০ কিঃমিঃ (২০%) এবং আপার ভৈরব নদী পুনঃখনন-৬২.০০ কিঃমিঃ (১৫.০০%), শালিখা শাখা নদী পুনঃখনন-৩০.০০ কিঃমিঃ (১০%), খাল পুনঃখনন-২২.৫২২ কিঃমিঃ চলমান রয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ গত ২০২১-২২ অর্থ বছরে কাজের বকেয়া রয়েছে প্রায় ২৭.৫০ কোটি টাকা।

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
উপ-মোট : দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	মোট	৩৮২০৯৫.৩৯	৪৩৯৩১.৫৩	২৭৫৪১.০০	২৭৫৪১.০০	২০৪০৫.৭৫	৮১০১.৪৩	৮১০১.৪৩	৭৬৭২.৯৩	৫১৬০৪.৪৬	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৩৩৬				বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের বকেয়া ৭৭.৫০ কোটি টাকা।
	স্থানীয়	৩৮২০৯৫.৩৯	৪৩৯৩১.৫৩	২৭৫৪১.০০	৮১০১.৪৩		৮১০১.৪৩	৭৬৭২.৯৩	৫১৬০৪.৪৬	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৫২					
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	১৬৫				
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	৬৪				
	আর্থিক %							২৯.৪২	২৯.৪২	২৭.৮৬	০.০০	গৃহীত				
						জিওবি বরাদ্দের ৭৪.০৯%					কার্যাদেশ প্রদান	৫১				
উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ- ২ (পশ্চিমাঞ্চল+দক্ষিণাঞ্চল+দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)	মোট	১০৫০০২৩.৯৬	২৯৫৫৫৬.৪৫	১৫০৮৪১.০০	১৫০৮৪১.০০	১২২৪৫৫.৭৫	৫৬১২৫.৬২	৫৬১২৫.৬২	৫৩৯০২.০৭	৩৪৯৪৫৮.৫২	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ	৫৮৮				বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের বকেয়া ৫৭২.৯৩ কোটি টাকা।
	স্থানীয়	১০৫০০২৩.৯৬	২৯৫৫৫৬.৪৫	১৫০৮৪১.০০	৫৬১২৫.৬২		৫৬১২৫.৬২	৫৩৯০২.০৭	৩৪৯৪৫৮.৫২	জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৩২৫					
	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	প্রয়োজনীয় দরপত্র	২৪৪				
	আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	আহবানকৃত	১২০				
	আর্থিক %							৩৭.২১	৩৭.২১	৩৫.৭৩	০.০০	গৃহীত				
						জিওবি বরাদ্দের ৮১.১৮%					কার্যাদেশ প্রদান	৮২				

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকার) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়ুযোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪									১৪	১৫		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি প্রকল্পসমূহ															
৭১ ৮৬ একদেক ০১-১০- ২০১৩	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Sathkira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (২য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০২৩) প্রস্তাবিত সমাপ্তিকালঃ জুন, ২০২২ ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৬ প্রকল্প পরিচালকঃ সৈয়দ হাসান ইমাম সিইজি, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, মোবো:০১৭২০০১৫০৬৪ email:pdpmuceip@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ বরগুনা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩২৮০০০.০০ ০.০০ ৩২৮০০০.০০ ৩২৮০০০.০০	২২৭৫৮১.৮৮ ০.০০ ২২৭৫৮১.৮৮ ২২৭৫৮১.৮৮	৩৫০০০.০০ ০.০০ ৩৫০০০.০০ ৩৫০০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫১৩০.০০ ০.০০ ৫১৩০.০০ ৫১৩০.০০	৫১৩০.০০ ০.০০ ৫১৩০.০০ ৫১৩০.০০	৫১৩০.০০ ০.০০ ৫১৩০.০০ ৫১৩০.০০	২৩২৭১১.৮৮ ০.০০ ২৩২৭১১.৮৮ ২৩২৭১১.৮৮	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২ ২ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ 	আরডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৩৩০.৮০ হেক্ট, বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ- ৪১২.১৯ কিঃমিঃ, নিকাশন খাল খনন/পুনঃখনন- ৩০৫.৮৫ কিঃমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ৮৯ টি, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মেসারামত- ৮ টি, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ৮১ টি, ফ্লাশিং ইনলেট মেসারামত- ৪৫ টি, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ২৯.৩৩ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১৪.১৪১ কিঃমিঃ, স্কোজার নির্মাণ- ৯ টি জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ- ৩৩৫.৫২৯ কিঃমিঃ (পূর্ণ), নদী তীর সংরক্ষণ ৯.৫১১ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ১৯.৯৪৭ কিঃমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ৬৭ টি (পূর্ণ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মেসারামত- ৮ টি, ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ৫৭ টি, , ফ্লাশিং ইনলেট মেসারামত: ২৬টি (পূর্ণ), নিকাশন খাল খনন/পুনঃখনন ২১৭.৫ কিঃমিঃ, স্কোজার নির্মান- ৬ টি ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ- ৬০.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), নদী তীর সংরক্ষণ ০.৫ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ৫.৩৩ কিঃমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ-৮ টি (পূর্ণ), ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ১৭ টি, , ফ্লাশিং ইনলেট মেসারামত: ১২টি (পূর্ণ), নিকাশন খাল খনন/পুনঃখনন-৫০.০০ কিঃমিঃ. ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাঁধ নির্মাণ/পুনর্নির্মাণ- ১৫.১৯০কিঃমিঃ (পূর্ণ) ও ১৮.৯৩২ কিঃমিঃ (আংশিক), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ-৬টি (পূর্ণ),ফ্লাশিং ইনলেট নির্মাণ- ৪ টি (পূর্ণ) নদী তীর সংরক্ষণ ০.৪৫৯ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ২.৬৫২ কিঃমিঃ(পূর্ণ), ফ্লাশিং ইনলেট মেসারামত: ৪টি (পূর্ণ) ও ৮টি (আংশিক), নিকাশন খাল খনন/পুনঃখনন-১২.১৬০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পের প্যাকেজ-০১ এবং প্যাকেজ-০২ এর ভূমি অধিগ্রহণ এর জন্য অর্থ জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করা হলেও ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অর্থ বিতরণে বিলম্ব হওয়ায় কাজ বাস্তবায়নে বিলম্ব হচ্ছে।
৭২ ২২৯ যোগাযোগ সেন্টার একদেক ১৪-০২- ২০১৭	Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSR) Component-B : Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS) (২য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১১/০৭/২০১৭ ইং প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ১৭/০৭/২০১৭ ইং প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ মশিউর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মোবো:০১৭১১১০৭৬০৫ email:pd.bwcrsp.shews@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৪৫৬৮.৯৬ ৪৮২৭.২৩ ২৯৭৪২.৭৩ ২৯৭৪২.৭৩	১৫২৮২.৬৮ ২২৫২.৫৩ ১৩০৩০.১৫ ১৩০৩০.১৫	১২৩৮০.০০ ১৭৫০.০০ ১০৬৩০.০০ ১০৬৩০.০০	১০০০.০০ ৩৬৮.১৩ ৭৬৬.১৫ ৭৬৬.১৫	১০৯৪.২৮ ৩২৮.১৩ ৭৬৬.১৫ ৭৬৬.১৫	১০৯৪.২৮ ৩২৮.১৩ ৭৬৬.১৫ ৭৬৬.১৫	৮৯০.৫৮ ১২৪.৪৩ ৭৬৬.১৫ ৭৬৬.১৫	১৬১৭৩.৭৬ ২৩৭৭৬.৯৬ ১৩৭৯৬.৩০ ১৩৭৯৬.৩০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৫১ ৪৫ ৬ ৬ ৬	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ 	ডিসিপি কার্যক্রমঃ (ক) দেশব্যাপী ৩১৫ টি ম্যানুয়াল পানি সমতল পরিমাপক স্টেশনে টেলিমিটারিং যন্ত্রপাতি স্থাপন (খ) ২৭২ টি বৃষ্টিপাত পরিমাপক যন্ত্রের অটোমেশন (গ) পাউবো কর্তৃক পরিত্যক্ত ০৩ টি আবহাওয়া স্টেশন আধুনিকায়ন (ঘ) ৯০৫ টি ভূগর্ভস্থ পানি সমতল স্টেশন অটোমেশন (ঙ) বিভিন্ন প্রকার হাইড্রোলজিক্যাল যন্ত্রপাতি ক্রয় (চ) ৪০ টি উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস স্টেশন স্থাপন (ছ) হাইড্রোলজিক্যাল যন্ত্রপাতিসমূহের পরিচালনা, মেসারামত, রক্ষণাবেক্ষণ আধুনিকায়ন (জ) বাপাউবো'র আইসিটি সিস্টেম আপগ্রেডেশন (ঝ) পরামর্শক নিয়োগ (ঞ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ (ট) অফিস ফার্নিচার, অফিস সরঞ্জাম ও বাড়ায় ০৮ টি গাড়ী সংগ্রহ। জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ১) হাইড্রোলজিক্যাল, মরফোলজিক্যাল যন্ত্রপাতি ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ক্রয় সমাপ্ত। (২) পরামর্শক নিয়োগ সমাপ্ত। (৩) ডিসি সিস্টেম স্থাপন সম্পন্ন। (৪) ১টি সার্ভে বোট এবং ১টি কাটামারান সরবরাহ সম্পন্ন। (৫) ৬৯টি অবহাওয়া গ্রাউন্ড ওয়াটার লেভেল ওয়েল স্থাপন সমাপ্ত। (৬) জিআইএস এন্ড ইমেজ প্রসেসিং সফটওয়্যার ক্রয় সমাপ্ত। (৭) ৪০টি মোটরসাইকেল ক্রয় এবং ভাড়ায় ০৮ টি গাড়ী সংগ্রহ সম্পন্ন। (৮) ৩০৮টি স্থানে বিএম পিলার স্থাপন সমাপ্ত। (৯) ৯০৫টি ভূগর্ভস্থ পানি স্টেশনে সার্ভে অব বাংলাদেশের বিএম পিলার হতে লেভেল স্থাপন সমাপ্ত।(১০) ৯০৫ টি ভূগর্ভস্থ পানি স্টেশন স্বয়ংক্রিয়করণ এর জন্য জি ১ প্যাকেজের ইতিমধ্যে সকল অটোমেশন সেপার সরবরাহকৃত হয়েছে তন্মধ্যে ৬২১ টি ভূগর্ভস্থ পানি স্টেশন স্বয়ংক্রিয়করণ এর কাজ সম্পন্ন। (১১) জি ২ প্যাকেজের আওতায় ৩১৫টি পানি সমতল স্টেশন, ২৭২টি বারিপাত স্টেশন ও ৩টি আবহাওয়া স্টেশন অটোমেশন-এর কার্যাদেশ প্রদান। (১২) জি ৬ প্যাকেজের আওতায় উপকূলীয় অঞ্চলে ৪০টি উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস পরিমাপক স্টেশন স্থাপন এর কার্যাদেশ প্রদান। (১৩) ডিভিশন লেভেল অফিস রিফারবিশমেন্ট এর কাজ সমাপ্ত। (১৪) সদরদপ্তর অফিস রিফারবিশমেন্ট এর কাজ সমাপ্ত। (১৫) হাইড্রোলজি ল্যাব নির্মাণের কাজ সম্পন্ন। (১৬) ৩০৮টি বিএম পিলারে সার্ভে অব বাংলাদেশ হতে লেভেল স্থাপনের কাজ সমাপ্ত। (১৭) ৯০৫টি ভূগর্ভস্থ পানি পরিমাপক স্টেশনের পরিমাপ ব্যবস্থা স্বয়ংক্রিয়করণ (জি) প্যাকেজ) কাজ সম্পন্ন। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রা ঃ (১) জি ২ প্যাকেজের আওতায় ৩১৫টি পানি সমতল স্টেশনে, ২৭২টি বারিপাত স্টেশনে ও ৩টি আবহাওয়া স্টেশনে অটোমেশন সেপার স্থাপন (২) জি ৬ প্যাকেজের আওতায় ৪০টি উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস পরিমাপক স্টেশন স্থাপন। (৩) ২৫টি ডিসি সিস্টেম ক্রয়। (৪) ০৩ টি সার্ভে বোট এবং ০৩টি ক্যাটামোরান ক্রয়। (৫) ০৪ টি MultiBeam Echo Sounder ক্রয়। (৬) ৭৩০টি স্থানে বিএম পিলার স্থাপন। (৭) বাপাউবো'র আইসিটি সিস্টেম আপগ্রেডেশন সম্পন্নকরন। (৮) ০৬ টি Drilling Rig ক্রয়। (৯) ৮৫০ টি স্থানে সিকিউরিটি ফেন্সিং নির্মাণ। (১০) অফিস রিফারবিশমেন্ট (সদরদপ্তর ও ডিভিশন লেভেল) কাজ সম্পন্ন। (১১) সি ২ প্যাকেজের আওতায় flood forecasting model expansion (১২) সি ১৫ প্যাকেজের আওতায় development of hydrological services product. ২০২২-২৩ বাস্তবায়ন ঃ (১) জি ২ প্যাকেজের আওতায় ৩১৫টি পানি সমতল স্টেশন, ২৭২টি বারিপাত স্টেশন ও ৩টি আবহাওয়া স্টেশন অটোমেশন এর মাঠ পর্যায়ের কাজ চলমান। (২) জি ৬ প্যাকেজের আওতায় ৪০টি উপকূলীয় জলোচ্ছ্বাস পরিমাপক স্টেশন স্থাপন কাজ চলমান। (৩) ৩০৮টি বিএম পিলারে সার্ভে অব বাংলাদেশ হতে লেভেল স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (৪) ০৪ টি MultiBeam Echo Sounder ক্রয় সম্পন্ন। (৫) ৭৩০টি স্থানে বিএম পিলার স্থাপন কাজ চলমান রয়েছে। (৬) বাপাউবো'র আইসিটি সিস্টেম আপগ্রেডেশন প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। (৭) ০৩ টি সার্ভে বোট এবং ০৩টি ক্যাটামোরান ক্রয় প্রক্রিয়াধীন। (৮) সি ২ প্যাকেজের আওতায় flood forecasting model expansion কাজ চলমান। (৯) ০৬ টি Drilling Rig ক্রয় প্রক্রিয়াধীন। (১০) ৮৫০ টি স্থানে সিকিউরিটি ফেন্সিং নির্মাণ কাজ চলমান। (১১) অফিস রিফারবিশমেন্ট (সদরদপ্তর ও ডিভিশন লেভেল) কাজ চলমান। (১২) হাইড্রোলজি web portal upgradation & mobile app development এর কাজ চলমান (১৩) সি ১৫ প্যাকেজের আওতায় development of hydrological services product কাজ চলমান। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তত্বায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়মোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বগতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৭৩ ১৩৯ একদেক ০৭-১২- ২০২১	ক্রাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (বাপাউবো অংশ) (জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৬) দাতা সংস্থাঃ বিশ্বব্যাংক ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৯/১২/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শরিফুল ইসলাম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, মোবা:০১৭৪৩৯১৯০৮২ email:pdcsawmp.bwdb@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ নরসিংদী, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, ময়মনসিংহ, সিলেট, রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, পঞ্চগড়, পটুয়াখালী, বরিশাল, লক্ষীপুর, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, নড়াইল, যশোর ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১১৮২৫৫.০০ ৩৩২৫৫.০০ ৮৫০০০.০০ ৮৫০০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪১০০.০০ ২০০০.০০ ২১০০.০০ ২১০০.০০	১০০০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	১.০১ ১.০১ ০.০০ ০.০০	১.০১ ১.০১ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৩৯ ০ ৩৯ ৪	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১১০.৩৫ হেক্টর, ফ্লাড ওয়াল- ২.০০ কিঃমিঃ, পাম্পহাউস পুনর্বাসন- ৬টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৯২৪ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩৩৫.৪৭ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৪৫.৯৩ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং- ১১.৯৫ কিঃমিঃ, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনর্বাসন- ৮৫টি, ইনলেট/আউটলেট পুনর্বাসন- ১৯৩টি, পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ- ১৬টি, পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো ও ইনলেট/আউটলেট মোটরাইজেশন, বনায়ন, পরামর্শক নিয়োগ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ , অফিস ফার্নিচার ও অফিস সরঞ্জাম সংগ্রহ, ভাড়া, মোটর সাইকেল সংগ্রহ। জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পের আওতায় Procurement Expert(Individual) ও Financial Management Expert(Individual) ২ টি প্যাকেজের প্রস্তাব আহবান উত্তর গৃহীত প্রস্তাবসমূহের মূল্যায়নের কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং Contract Negotiation এর কাজ সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। বিশ্বব্যাংকের অনুমোদন গ্রহণ করার পর Procurement Expert(Individual) ও Financial Management Expert(Individual) নিয়োগ করা হবে। গাড়ী ভাড়া করার জন্য পূর্বে ৩ দফায় দরপত্র আহবান করা হয় এবং প্রতিবার গৃহীত দরপত্র প্রয়োজনীয় যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হওয়ায় দরপত্র বাতিল করা হয়। পরবর্তীতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করে একটি প্যাকেজকে তিনটি লটে বিভাজন করে তিনটি পৃথক দরপত্র আহবান করা হয়েছে। আগামী ০৯.০২.২০২৩ খ্রিঃ তারিখে দরপত্রসমূহ উন্মুক্ত করা হবে। প্রকল্পের মূল পরামর্শক নিয়োগের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বাছাইয়ের নিমিত্তে আহবানকৃত Expression of Interest (EOI) গত ২৭.১২.২০২২ খ্রিঃ উন্মুক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে REOI মূল্যায়ন কাজ চলমান আছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণের নিমিত্তে ৭টি উপ-প্রকল্পের জন্য ১১০.৩৫ হেক্টর ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজনীয় তথ্য চেয়ে সর্গশ্রুতি নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে পত্র পদান করা হয়েছে। প্রকল্পের Land & Resettlement expert (Individual) নিয়োগের জন্য ১৮.০১.২০২৩ খ্রিঃ REOI আহবান করা হয়েছে।
৭৪ ১৩৭ একদেক ১৭-০৬- ২০১৪	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP) (৩য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০১৬ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ রাফিউস মাজ্জাদ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা:০১৭১১৮০১৪১৭ email:pd.imip.bwdb@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ ফেনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৬২৬৯.০০ ১০১৪৮.০০ ৪৬১২১.০০ ৩৯৬৪৮.০০	৩৬৪৪৪.৫৪ ৬০১৫.৯১ ৩০৪২৮.৬৩ ২৭৬৮০.৫০	৯১২৩.০০ ২৩১৮.০০ ৬৮০৫.০০ ৬৩৮৮.০০	১৩০০.০০	২৪৯৪.১৫ ৪৩৪.৬০ ২০৫৯.৫৫ ২০৫৯.৫৫	২৪৯৪.১৫ ৪৩৪.৬০ ২০৫৯.৫৫ ২০৫৯.৫৫	২৩০৯.৮২ ৬২৬৬.১৮ ৩২৪৮৮.১৮ ২৯৭৪০.০৫	৩৮৭৫৪.৩৬ ৬২৬৬.১৮ ৩২৪৮৮.১৮ ২৯৭৪০.০৫	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৯ ৯ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	আরডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ পুনর্বাসন-১৭.৭৫ কিঃমিঃ ও সেচ খাল পুনঃখনন ৩৭৩.০০ কিঃমিঃ (২ টি প্যাকেজ), ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম(৮৫০টি স্কীম) - ৮৯০ টি পাম্প, ৮৫০টি পাম্প হাউস, ৮৫০টি হেডার ট্যাংক, ৮৫০কিঃমিঃ ইউপিভিসি পাইপ লাইন, ৮৬০টি প্রিপেইড মিটার(৪ টি প্যাকেজ), ড্রাইস নির্মাণ(২x৩ ভেন্ট) - ২টি, স্লুইস মোরামত- ৪ টি ও পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ (২x২ ভেন্ট, ১x১ ভেন্ট, ১x৫ ভেন্ট) - ৪টি, পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো মোরামত ৩টি (১টি প্যাকেজ), বাপাউবো ভবন মোরামত- ১ দফা (১ টি প্যাকেজ) ও ১ টি সাবস্টেশন নির্মাণ ও বৈদ্যুতিক লাইন সরবরাহ (১ টি প্যাকেজ , ১৮০ কিঃমিঃ,)ও ১ টি অতিরিক্ত প্যাকেজ (১০৩ কিঃমিঃ) । জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ বাঁধ পুনর্বাসন-১৭.৭৫ কিঃমিঃ, সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৭৩ কিঃমিঃ , ড্রাইস নির্মাণ(২x৩ ভেন্ট)- ২টি, স্লুইস মোরামত- ৪ টি ও পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণ (২x২ ভেন্ট, ১x১ ভেন্ট, ১x৫ ভেন্ট)- ৪টি, পানি নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো মোরামত ৩টি - মোট ১৩ টি (১০০%), বাপাউবো ভবন মোরামত ১ দফা (১০০%), ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম (৮৫০ টি স্কীম)- ৮১ টি স্কীম (১০০%) ও ৭৬৯ টি স্কীম (৭৬%) ১ টি সাবস্টেশন নির্মাণ ও বৈদ্যুতিক লাইন সরবরাহ(১৮০ কিঃমিঃ) -(৬৬%) । ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ক) ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম (৮৫০ টি স্কীম)- ৭৬৯ টি স্কীম (২০%) ও খ)১ টি সাবস্টেশন নির্মাণ ও বিদ্যুতায়ন বিলিকরণ পদ্ধতি উন্নতকরণ (১৮০ কিঃমিঃ)১ টি প্যাকেজ - (৩৪%) এবং ১ টি অতিরিক্ত প্যাকেজ(১০৩ কিঃমিঃ) -(৪০%) । ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ ক) ফার্মার ক্যানেল সিস্টেম (৮৫০ টি স্কীম)- ৭৬৯ টি স্কীম (৮.০০%) ও (খ)১ টি সাবস্টেশন নির্মাণ ও বৈদ্যুতিক লাইন সরবরাহ (১টি প্যাকেজ, ১৮০ কিঃমিঃ) -(৬%) এবং ১ টি অতিরিক্ত প্যাকেজ (১০৩ কিঃমিঃ) -(০%) । বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলাতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৭৫ ১৩৮ একনেক ২৫-০৮- ২০১৫	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2) (১ম সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ ADB এবং GoN (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ নভেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক ভূঁইয়া, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা:০১৭১২২১৮৫০০ email:bwdb.pd.sw@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ ফরিদপুর, গোপালগঞ্জ, রাজবাড়ী, মাগুরা, নড়াইল জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫২১৫০.০০ ৮৭৭৬.৬০ ৪৩৩৭৩.৪০ ৩৮৭৪৫.৭২	৩৭৭৯২.৮৪ ৬৮৩২.১৮ ৩০৯৬০.৬৬ ২৯০৮৮.৯২	৮০০০.০০ ১৯৪০.০০ ৬০৬০.০০ ৫৭৬০.০০		৬৭৫১.২০ ৯৭০.০০ ৫৭৮১.২০ ৫৭৬০.০০	৩৩৯১.২০ ৯৭০.০০ ২৪২১.২০ ২৪০০.০০	২৭৯৭.১৫ ৪২৫.৭০ ২৩৭১.৪৫ ২৩৫০.২৫	৪০৫৮৯.৯৯ ৭২৫৭.৮৮ ৩৩৩৩২.১১ ৩১৪৩৯.১৭	ডিপিপিভে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১৩৩ ১৩৩ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	
			বাস্তব % আর্থিক %	৮৯.৬০ ৭২.৪৭	১০.৪০ ১৫.৩৪	জিওবি বরাদ্দের ১০০.০০%			৪.৯০ ৫.৩৬	৯৪.৫০ ৭৭.৮৩	২০২২-২৩ অর্থ-বছরের জন্য		অর্থ ছাড়	২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাধ পুনরাকৃতিকরণ- ২৮.২১০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ ও এলসিএস), রিটার্ডার্ড বাধ নির্মাণ-২.২৪২ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৩৫৪.৪০৪ কিগ্রমিঃ (৪৫টি প্যাকেজ ও এলসিএস), রেগুলেটর মেরামত-৩৮টি (১৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ- ৫টি (৫টি প্যাকেজ), রেগুলেটরের গেইট নির্মাণ ও সংস্থাপন- ৪৪টি (১১টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট মেরামত-২৬টি (২টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট নির্মাণ-৬৭টি (৯টি প্যাকেজ), চেক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ-৮টি (৮টি প্যাকেজ), ফুট ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ-১০টি (১০টি প্যাকেজ), WMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ-২৩টি (১০টি প্যাকেজ), আর্সেনিক ফ্রি টিউব ওয়েল নির্মাণ-২৪০টি, তীর সংরক্ষণ কাজ-২.০৩৮ কিগ্রমিঃ (৬টি প্যাকেজ), PMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ), IB বিল্ডিং নির্মাণ-১টি(১টি প্যাকেজ), রাস্তা উন্নয়ন-৩২.৭৩৭ কিগ্রমিঃ (৬টি প্যাকেজ), নড়াইল উপ-প্রকল্প এবং চেশ্বরী বিল উপ-প্রকল্প এর অধীন পানি ব্যবস্থাপনা দলের সদস্যদের প্রশিক্ষণ-৬৫৫৪০ জন। জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাধ পুনরাকৃতিকরণ- ২৬.৮৪ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), রিটার্ডার্ড বাধ নির্মাণ-২.২৪২ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ২৯৪ কিগ্রমিঃ (৪৪টি প্যাকেজ ও এলসিএস), রেগুলেটর মেরামত-৩৪টি (১২টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ- ৫টি (৫টি প্যাকেজ), রেগুলেটরের গেইট নির্মাণ ও সংস্থাপন- ৪৪টি (১১টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট মেরামত-২৬টি (২টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট নতুন-৬৪টি (৮টি প্যাকেজ), চেক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ-৩টি (৩টি প্যাকেজ), ফুট ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ-৪টি (৪টি প্যাকেজ), WMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ-২৩টি (১০টি প্যাকেজ), আর্সেনিক ফ্রি টিউব ওয়েল নির্মাণ-১৬৩টি, তীর সংরক্ষণ কাজ-১.৭৮০ কিগ্রমিঃ (৫টি প্যাকেজ), PMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ), রাস্তা উন্নয়ন-১৪.৬০ কিগ্রমিঃ (৩টি প্যাকেজ), ভূমি অধিগ্রহণ- ৩.৩৬১হেঃ, WMG গঠন- ২৬৭টি, WMA গঠন- ২৩টি, WMG সদস্য সংগ্রহ- ৮৭৭৪৪জন (পুরুষ ৪৪৩৩৮ ও মহিলা-৪৩১০৬জন), WMG এর মোট মূলধন সংগ্রহ ৪৬৯ লক্ষ টাকা, WMG সদস্যদের জন্য ক্লাসরুম প্রশিক্ষণ প্রদান ৭৭৭টি (১৯৪৫১ জন সদস্য - পুরুষ ১১৯৯৬ ও মহিলা-৭৪৫৫), মোটিভেশনাল ট্রার - ৩৪টি (১৩৬০ জন - পুরুষ ৮৬৯ ও মহিলা-৪৯১), কৃষক/মৎস্যচাষী মাঠ স্কুল ৮০০টি (২৪০০০ জন সদস্য - পুরুষ ১৪১০৩ ও মহিলা-৯৮৯৭), কৃষি প্রদর্শনী - ৬০৬টি এবং মৎস্য প্রদর্শনী - ১৬৪টি। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ খাল পুনঃখনন- ৪০ কিগ্রমিঃ (এলসিএস), রেগুলেটর মেরামত-৪টি (২টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট নির্মাণ-৩টি (১টি প্যাকেজ), চেক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ-৫টি (৫টি প্যাকেজ), ফুট ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ-৬টি (৬টি প্যাকেজ), আর্সেনিক ফ্রি টিউব ওয়েল নির্মাণ-৭৭টি, তীর সংরক্ষণ কাজ-০.২৫০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ), IB বিল্ডিং নির্মাণ-১টি (১টি প্যাকেজ), রাস্তা উন্নয়ন-১৮.১৩ কিগ্রমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নড়াইল উপ-প্রকল্প এবং চেশ্বরী বিল উপ-প্রকল্প এর অধীন পানি ব্যবস্থাপনা এর উন্নয়ন(১টি প্যাকেজ) ভূমি অধিগ্রহণ- ৬.৫৮ হেঃ, WMG সদস্যদের জন্য ক্লাসরুম প্রশিক্ষণ প্রদান ১৯৩টি, মোটিভেশনাল ট্রার - ৭টি, কৃষক/মৎস্যচাষী মাঠ স্কুল ২৩৩টি, কৃষি প্রদর্শনী - ৮০টি এবং মৎস্য প্রদর্শনী - ১১৫টি। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ রেগুলেটর মেরামত-২টি (আংশিক), সেচ ইনলেট/আউটলেট নির্মাণ-৩টি (আংশিক), চেক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ-৫টি (আংশিক), ফুট ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ-৬টি (আংশিক), আর্সেনিক ফ্রি টিউব ওয়েল নির্মাণ-৩৫টি, IB বিল্ডিং নির্মাণ-১টি (আংশিক), তীর সংরক্ষণ কাজ-০.২৫০ কিগ্রমিঃ (আংশিক), নড়াইল উপ-প্রকল্প এবং চেশ্বরী বিল উপ-প্রকল্প এর অধীন পানি ব্যবস্থাপনা এর উন্নয়ন (আংশিক), WMG সদস্যদের জন্য ক্লাসরুম প্রশিক্ষণ প্রদান ১২টি, কৃষি প্রদর্শনী - ৮০টি (চলমান) এবং মৎস্য প্রদর্শনী - ১১৫টি (চলমান)। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৭৬ ৯০ একনেক ২৫-০১- ২০২২	Flood and Riverbank Erosion Risk Management Investment Program (FRERMIP)-Project 2 (জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫) দাতা সংস্থাঃ ADB এবং GoN ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১০/০৩/২০২২ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ বুহুল আমিন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১১৩০৮৭২০ email: pdjmrempp@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ সিরাজগঞ্জ, পাবনা, মানিকগঞ্জ ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৮০৩০৭.০০ ৩২১৭৪.০০ ১৪৮১৩৩.০০ ১৪৪০২৫.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৮৮৩৯.০০ ৪৬৩৭.০০ ২৪২০২.০০ ২৩৭৩৭.০০		৩৪৪৯.৮২ ১০০০.০০ ২৪৪৯.৮২ ২৪৪৯.৮২	৩৪৪৯.৮২ ১০০০.০০ ২৪৪৯.৮২ ২৪৪৯.৮২	২৬৪৩.৫১ ১৯৩.৬৯ ২৪৪৯.৮২ ২৪৪৯.৮২	২৬৪৩.৫১ ১৯৩.৬৯ ২৪৪৯.৮২ ২৪৪৯.৮২	ডিপিপিভে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৫২ ৩ ৩৮ ৮ ৩	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	
			বাস্তব % আর্থিক %	০.০০ ০.০০	১৫.০০ ১৫.৯৯	জিওবি বরাদ্দের ৪৩.১৩%			৫.০০ ১.৪৭	৫.০০ ১.৪৭	২০২২-২৩ অর্থ-বছরের জন্য		অর্থ ছাড়	২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-১০২.০০ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ ৩০.০০ কিগ্রমিঃ, বাধ নির্মাণ-৭.৯০ কিগ্রমিঃ, বাধ রক্ষণাবেক্ষণ -৩.০০ কিগ্রমিঃ, বাধ রক্ষণাবেক্ষণ ছাউনি নির্মাণ ৭টি, পাইলট ল্যান্ড রিকভারি/ ড্রেজিং উইথ ক্রোজার ১টি, রেগুলেটর নির্মাণ ২টি, অফটেক ম্যানেজমেন্ট ওয়ার্ল্ড উইথ স্ট্রাকচার ১টি, এডাপ্টেশন ওয়ার্ল্ড ৪০.০০ কিগ্রমিঃ, ইমার্জেন্সি ওয়ার্ল্ড ৬.০০ কিগ্রমিঃ, মৎস্য অভয়াশ্রম উন্নয়ন ১২টি জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাধ নির্মাণ ৪.০০ কি.মি. (আংশিক), বাধ মেরামত ৩.০০ কি.মি. (আংশিক), নদী তীর সংরক্ষণ ১৫.০০ কি.মি.(আংশিক), রেগুলেটর নির্মাণ ২টি (আংশিক)। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পের আওতায় জিওব্যাণ সরবরাহ কাজের ৪টি প্যাকেজের ক্রয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়াও প্রকল্পের মূল পরামর্শক নিয়োগ করা হয়েছে।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়মোপা জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৭৭ ৮৭ একনেক ১৪-১০- ২০১৪	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) (২য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ JICA (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৭ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আসাদুজ্জামান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবো:০১৭১৩২১০১২০ email:pdhfm1p2014@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৯৯৭৫৫.০০ ৪০৩০৮.৯০ ৫৯৪৪৬.১০ ৫১৫৪৪.৭০	৮৫৭৭৩.৭৯ ৩১১০৮.৬৩ ৫২৬৬৫.১৬ ৪৫৩৭৭.৬৩	৮৬২৩.০০ ৪৫০০.০০ ৪১২৩.০০ ৩৫৪৭.০০	১৮০০.০০	১৪৬২.৩৬ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৫৬২.৩৬ ৩৮০.১৫	১৪৬২.৩৬ ৯০০.০০ ৯০০.০০ ৫৬২.৩৬ ৩৮০.১৫	১২০৭.২০ ৬৪৪.৮৪ ৫৩২২৭.৫২ ৪৫৭৫৭.৭৮	৮৬৯৮০.৯৯ ৩৩৭৫৩.৪৭ ৫৩২২৭.৫২ ৪৫৭৫৭.৭৮	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৬১ ৬১ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৪৭০.০০ হেক্ট, রেগুলেটরের গেট পরিবর্তন (পুনর্বাসন হাওর)-৮৬টি, ইরিশেশন ইনলেট নির্মাণ (নতুন হাওর)-১১৭টি, নতুন রেগুলেটর/কজওয়ায়েব্রিজ/পাইপ স্লুইচ অথবা কালভার্ট স্থাপন (নতুন হাওর)- ১১১টি, রেগুলেটর/কজওয়ায়ে পুনঃস্থাপন (পুনর্বাসন হাওর)- ৫টি,খাল পুনঃখনন (নতুন হাওর)-৩৩৫.৩৬৪ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন (পুনঃবাসন হাওর)-১০৮.৯৭৪ কিঃমিঃ, পূর্ব উচ্চতার বাঁধ পুনঃবাসন (পুনর্বাসন হাওর)-৬৭.১১০ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ পুনঃবাসন (পুনর্বাসন হাওর)- ৬১.২১০ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ (নতুন হাওর)- ২৬১.৬৫৩ কিঃমিঃ, রেগুলেটর পুনর্বাসন (নতুন হাওর)- ৭টি, ডার্লিউএমজি অফিস- ৩০টি, পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন-৩৮০ টি, রেজিস্ট্রেশন-৩৮০ টি দলের, স্থানীয় প্রশিক্ষণ (LT), এপিএসএস (APSS) এবং এসআইজিএস (SIGS) যাতে সর্বমেট সুফলভোগীর লক্ষ্যমাত্রা ৯৮,৭৪০ জন। জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ১) মোট ৬১ টি প্যাকেজ; তন্মধ্যে জুন/২০২২ইং পর্যন্ত মোট ৪৪টি প্যাকেজের পূর্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ডার্লিউএমজি অফিস- ১২টি (পূর্ণ) এবং ১৪টি (আংশিক) সম্পন্ন হয়েছে। পানি ব্যবস্থাপনা দল গঠন হয়েছে-৩০৫ টি, রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে-২৮৯ টি, স্থানীয় প্রশিক্ষণ (LT), এপিএসএস (APSS) এবং এসআইজিএস (SIGS) প্রশিক্ষণ ও সহায়তার মাধ্যমে সুফলভোগীর ১,০৮,০০২ জন। ২) এছাড়া ১০টি উপ-প্রকল্পের (চাঁদপুর হাওর উপ-প্রকল্প, নুন্দির হাওর (পার্ট-এ), নুন্দির হাওর (পার্ট-বি) উপ-প্রকল্প, চাতাল হাওর উপ-প্রকল্প, দক্ষিনের হাওর উপ-প্রকল্প এবং বড় হাওর উপ-প্রকল্প, কৈয়ের ঢলা-রত্না, বসিরা রিভার কিম, দামপাড়া পানি ব্যবস্থাপনা স্কীম এবং কংস পার্ট-এ) পানি ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো সমূহ সমঝোতা স্মারক চুক্তির মাধ্যমে পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১) অবশিষ্ট ১৭টি প্যাকেজের কাজ জুন/২০২৩ইং এর মধ্যে সম্পন্ন করা হবে। ২) অবশিষ্ট ১৭ টি প্যাকেজের কাজ সমূহ সম্পন্ন হওয়ার পর উহা সমঝোতা স্মারক চুক্তির মাধ্যমে ২০ টি পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনের নিকট হস্তান্তর করা হবে। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান সমস্যা জমি অধিগ্রহণের দীর্ঘসূত্রতা।
৭৮ ৮৯ একনেক ২৩-১১- ২০২১	দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-১, বাপাউবো অংশ) (জানুয়ারি, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫) দাতা সংস্থাঃ JICA ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৬/১২/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: বিদ্যুৎ কুমার সাহা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর মোবো: ০১৯১১০৫৯৪৯৭ email: dir.planning2@gmail.com প্রকল্প এলাকাঃ সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৭৫৭৮১.০০ ২০১৯৫.০০ ৫৫৫৮৬.০০ ৫৫৫৮৬.০০	৫৫.৮৩ ৫৫.৮৩ ০.০০ ০.০০	১৭৪৭৩.০০ ৬০৪৯.০০ ১১৪২৪.০০ ১১৪২৪.০০	২০০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৫.৮৩ ৫৫.৮৩ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১৫ ০ ১৫ ১২	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ ১৭.১৩৭ কিঃমিঃ, বাঁধের ঢাল নির্মাণ কাজ-৩.৩৪৭ কিঃমিঃ, নদী/খাল খনন (ড্রেজিং)- ৬.৪০ কিঃমিঃ, নিক্ষেপন স্লুইস মোরামত ৫টি, নিক্ষেপন স্লুইস নির্মাণ/পুনঃস্থাপন ২টি জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ১টি গাড়ি ক্রয় করা হয়েছে। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ/বাঁধের ঢাল নির্মাণ কাজ ০.৫ কিঃমিঃ এবং নদী/খাল খনন (ড্রেজিং)- ২.০০ কিঃমিঃ কাজ সম্পাদন করা হবে। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পের কাজে ১/১/২০২৩ খ্রি: তারিখ থেকে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান পুনঃনিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমানে মাঠপর্যায়ে ভৌত কাজ শুরু করা হয়েছে।
৭৯ ৮৮ একনেক ২১-০৭- ২০২০	চর ডেডেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ) (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩) দাতা সংস্থাঃ IFAD, GoN ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৯/০৮/২০২০ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ জানুয়ারি, ২০২১ প্রকল্প পরিচালক: সাইদ আহমদ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবো: ০১৭১৮৩১৫০১০ email: cdsppd.bwdb@gmail.com. প্রকল্প এলাকাঃ সুবর্ণচর, হাতিয়া, কোম্পানিগঞ্জ ও কবিরহাট	মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	২৬৩৬৭.৪৯ ১৫৫৩৭.২৪ ১০৮৩০.২৫ ৬০৮০.২৫	৭৬০৬.৪৯ ২৬৫৮.৯৩ ৪৯৪৭.৫৬ ১১৯৪.০৬	৬৫৪৮.০০ ৩৯১৪.০০ ২৬৩৪.০০ ১৯৫৬.০০	২১০০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৬০৬.৪৯ ২৬৫৮.৯৩ ৪৯৪৭.৫৬ ১১৯৪.০৬	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৪৬ ৩৫ ১১ ৫	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ডিপিপি এর প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে খাল খনন/পুনঃখনন =১৭১.৫২ কি.মি., তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ =০.৭০ কি.মি., রিটার্ড বাঁধ তৈরি =১৭.৫০ কি.মি. রেগুলেটর নির্মাণ= ৩টি, রেগুলেটর মোরামত=৯টি ও ভূমি অধিগ্রহণ = ২৯৩.২২ হেক্টর জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ খাল খনন/পুনঃখনন= ১৩৫.০০ কিমি (৯০%), রেগুলেটর মোরামত=৬টি (১০০%), বাঁধ পুনঃগঠন=৪ কিমি (১০০%) ও ভূমি অধিগ্রহণ = ২৩৩.০৭ একর ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ নির্মাণঃ ১৪.৫ কি.মি., খাল পুনঃখননঃ ২০.২৫ কি.মি., বাঁধ পুনরাকৃতিকরণঃ ৩.৭২৫ কি.মি., নদী তীর প্রতিরক্ষাঃ ০.২০০ কি.মি.। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ Hydro-morphological Study: প্রকল্প এলাকার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নদী ভাঙ্গনের তীব্রতা বৃদ্ধি পওয়ায় বিকল্প বেড়িবাঁধ নির্মাণ ও রেগুলেটর নির্মাণের নিরাপদ স্থান চিহ্নিত করার লক্ষ্যে উক্ত এলাকায় মেঘনা নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তন ও নদী ভাঙ্গনের স্বরূপ চিহ্নিতকরণের জন্য Hydro-morphological Model Study পরিচালনা করা হয়েছে। Hydro-morphological Model Study এর পরামর্শক হিসেবে IWM কে নিয়োজিত করা হয়েছে। Hydro-morphological Model Study এর মান ও ফলাফল পরিবীক্ষণের নিমিত্তে আন্তর্জাতিক পরামর্শক svasek Hydraulics নিয়োজিত রয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষা ফলাফল অনুযায়ী ডিপিপি সংশোধন করে ১৫/০১/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরিত হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণঃ Hydro-morphological Model Study অনুযায়ী নির্ধারিত Alignment বরাবর নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলার নলের চর এলাকায় ৯২.৭০ একর এবং সুবর্ণচর উপজেলায় ৯৫.৯৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে দাখিল করা হয়েছে। ২০-১২-২০২২ খ্রিঃ তারিখে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উপ-মেট ঃ বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি প্রকল্প		মেট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৯৭১৪৪.৪৫ ১৬৫২২১.৯৭ ৮০৬২৩২.৪৮ ৭৭৮৩৭২.৪০	৪১০৫৩৮.০৫ ৫০৯২৪.০১ ৩৫৯৬১৪.০৪ ৩৪৩৯৫৩.১৪	১৩০০৮৬.০০ ২৭১০৮.০০ ১০২৯৭৮.০০ ১০০৫৪২.০০	১৩১৪০.০০	২০৮৮১.৮১ ৪১৩২.৭৩ ১৬৭৯৪.০৮ ১৬৫৪৫.৬৭	১৭৫২১.৮১ ৪১৩২.৭৩ ১৩৩৮৯.০৮ ১৩১৩৫.৬৭	১৪৯৭৯.২৭ ১৬৩৯.৯৪ ১৩৩৩৯.৩৩ ১৩১৩৫.৯২	৪২৫৫১৭.৩২ ৫২৫৬৩.৯৫ ৩৭২৯৫৩.৩৭ ৩৫৭০৮৯.০৬	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৪০৮ ২৮৮ ১০৯ ৩৫			
		আর্থিক %				জিওবি বরাদ্দের ৪৮.৪৭%	১৬.০৫	১৩.৪৭	১১.৫১						

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তত্বায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়মোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিঙ্কির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
বিশেষ প্রকল্পসমূহ															
একনেক অক্টোবর, ২০১০	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (বিশেষ সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/১১) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল ওয়াহাব, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা ড্রেজার্স মোবা:০১৫৫৬৩০৯৪১১ email:pd.podbwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১২৯২২৪.৩১ ১২৯২২৪.৩১ ০.০০ ০.০০	৬৯৮৭৬.২৬ ৬৯৮৭৬.২৬ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৯৮৭৬.২৬ ৬৯৮৭৬.২৬ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১২ ৮	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ		ডিপিপি কার্যক্রমঃ ২১ টি ড্রেজার ক্রয় , ১২ টি টাণবোট ক্রয়, ১৮টি এক্সকাভেটর ক্রয়, কাটার সাকশন ড্রেজিং এটাচমেন্ট সহ ৫টি এক্সবিয়াস এক্সকাভেটর ক্রয়, ২টি ইলপেকশন বোট ক্রয়, ৫টি বার্জ, ৩টি ফর্ক লিফট, কম্পিউটার ও অফিস ইকুইপমেন্ট ক্রয়। জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ৫টি এক্সকাভেটর, ৩টি টাণবোট, ৩টি ফর্কলিফট ও ৮টি ড্রেজার সরবরাহ প্রাপ্তি। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ অবশিষ্ট ১টি ২৬" ড্রেজারের টেক্ট ট্রায়াল সম্পাদন ও সরবরাহ গ্রহণ। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ
			বাস্তব % আর্থিক %	৫৪.০৮ ৫৪.০৭	০.০০ ০.০০	জিওবি বরাদ্দের ০.০০%			০.০০ ০.০০	৫৪.০৮ ৫৪.০৭			অর্থ ছাড়		বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ বর্নিত অবশিষ্ট ক্রয় বাদ রয়েছে প্রকল্পটি সমাপ্তির লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশন ও পাসম এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পটির ৩য় সংশোধিত ডিপিপির পিইসি সভা গত ১৩/১২/২০২০ খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত হয়। পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ২২/০২/২০২১খ্রিঃ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। বর্তমানে একনেক উইয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ক্রয়কৃত ৩টি ফর্কলিফট এর সংশোধনের কাজ চলমান আছে। অসরবরাহকৃত স্পেয়ার পার্টস সংগ্রহের লক্ষ্যে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রোফর্ম ইনভয়েস সংগ্রহ করতঃ এলসি খোলার জন্য ব্যাংকে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে, ব্যাংকে এলসি খোলার কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে। গড়াই নদী ড্রেজিং সাইট, কুষ্টিয়ায় প্রকল্পটির অনুকূলে ক্রয়কৃত অবশিষ্ট ১টি ২৬" ড্রেজার সিএসডি জলচাকা-২ এর টেস্ট ট্রায়াল গত ১৮/০১/২০২২খ্রি. তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারীর কারণে প্রকল্পের অগ্রগতি স্থবির হয়ে পড়ায় এবং চলতি অর্থবছরে পর্যাপ্ত ফান্ড প্রাপ্তির সম্ভাবনা কম থাকায় প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা সহ প্রকল্পের ৩য় সংশোধিত ডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদন ও প্রকল্পটি এডিপিটিতে অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।
৮০ ২৫ একনেক ১১-০৭- ২০১৭	সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: নবকুমার চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা:০১৬৭০৫৯৯৩২০ email:pd.brp_p2@yahoo.com প্রকল্প এলাকাঃ সিলেট, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, ফেনী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, পঞ্চগড়	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫১৪১৬.৬৯ ৫১৪১৬.৬৯ ০.০০ ০.০০	৩০৯৫৬.৭৬ ৩০৯৫৬.৭৬ ০.০০ ০.০০	৯০০০.০০ ৯০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৭৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৩৬৫.৪৯ ৩৩৬৫.৪৯ ০.০০ ০.০০	৩৩৬৫.৪৯ ৩৩৬৫.৪৯ ০.০০ ০.০০	২৫৪৩.৬৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৩৫০০.৪১ ৩৩৫০০.৪১ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৭১ ৬৭	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ	✓ ✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩৪.৬০৯ কিঃমিঃ (৭৮ টি স্থান)। ১টি স্থানের কাজ জনস্বার্থ বিবেচনায় অনুময়ন খাত হতে সম্পাদন করায় প্রকল্পটির আওতায় ৭৭টি স্থানে ৩৪.০৯৭৫ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১১.৬৪৯ কি.মি. (পূর্ণ) এবং ২২.৪৪৮ কি.মি. (৫৬.৩৪%) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২২.৪৪৮ কি.মি. (২২.২৭%) ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ ২২.৪৪৮ কি.মি. (৯.৯৮%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ (খুলশি)-কে ডিপিএম পদ্ধতিতে সর্বপ্রথম ৭৭টি প্যাকেজের কাজ বাস্তবায়নের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছিল। কিন্তু, বিভিন্ন স্থানে দীর্ঘদিন যাবত কাজ শুরু না করায় ১ম দফায় ৩২টি প্যাকেজের চুক্তি বাতিলপূর্বক ওটিএম পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানপূর্বক ঠিকাদার নিয়োজিত করা হয়। একই কারণে ২য় দফায় আরো ৩০টি প্যাকেজের চুক্তি বাতিলপূর্বক ওটিএম পদ্ধতিতে দরপত্র আহ্বানপূর্বক ঠিকাদার নিয়োজিত করা হয়। ৩য় দফায় গত ০৩ নভেম্বর ২০২১ তারিখে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির অনুষ্ঠিত ৫ম সভায় ডিপিএম পদ্ধতিতে বাস্তবায়নানীধন আরও ৭টি প্যাকেজের চুক্তি বাতিলের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং সিদ্ধান্ত মোতাবেক উক্ত ৭টি প্যাকেজের অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়নের জন্য ওটিএম পদ্ধতিতে ঠিকাদার নিয়োগ করা হয়েছে। ৪র্থ দফায় খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ আরও ১টি প্যাকেজ অর্থাৎ প্যাকেজ নং BR-Lal-06 এর কাজ বাস্তবায়নে অপরাগতা প্রকাশ করায় মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তের আলোকে তা বাতিলপূর্বক বাদবাকি কাজ ওটিএম পদ্ধতিতে ঠিকাদার নিয়োজিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১২ জুন ২০২১ তারিখে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ চলমান সকল কাজ বন্ধ করে দেয়। স্থানীয়ভাবে বিজিবি ছাড়াও যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ এর মাধ্যমে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে কাজগুলি পুনরায় চালু করার প্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। একইভাবে, ফেনী জেলায় কহুয়া নদীর তীর সংরক্ষণ কাজ প্রথম হতেই বিএসএফ এর বাধার কারণে সিসি ব্লক ডাম্পিং কাজ বন্ধ রয়েছে। এইস্থানে প্রয়োজনীয় সিসি ব্লক তৈরি সমাপ্ত হয়েছে। মাঠ দস্তর হতে খাগড়াছড়ি ও ফেনী জেলার জেলা প্রশাসক-কেও বিষয়টি জানানো হয়েছে। ফেনী নদী হতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ত্রিপুরা রাজ্যের সাবরুম শহরের জন্য ১.৮২ কিউসেক পানি উত্তোলনের বিষয়ে যৌথ পরিদর্শনের জন্য গঠিত কমিটি গত ১৮ ফেব্রুয়ারী ২০২২ তারিখে ইনটেক ওয়েল নির্মাণের স্থান পরিদর্শন করে এবং উক্ত পরিদর্শনের সময় বাংলাদেশ অংশে বিএসএফ কর্তৃক চলমান কাজে বাধা প্রদানের বিষয় উত্থাপন করা হয়। বর্ণিত কমিটির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়। গত ১৪ জুন ২০২২ তারিখে পুনরায় যৌথভাবে স্থান পরিদর্শন ও তীর সংরক্ষণ কাজের প্রতিবন্ধকতার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। গত ১২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে যৌথ নদী কমিশন হতে প্রধান প্রকৌশলী, পিডব্লিউ-উডি (পানি সম্পদ), ত্রিপুরা, ভারত-কে তাঁদের প্রস্তাবিত নকশা অনুমোদনের বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। গত ২৮/১০/২০২২খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ অংশে বন্ধ থাকা কাজগুলি পুনরায় শুরু করার বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে প্রধান প্রকৌশলী, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, বাপাউদে, চট্টগ্রাম মহোদয় প্রধান প্রকৌশলী (পানি সম্পদ), ত্রিপুরা রাজ্য, ভারত-কে পত্র মারফত অনুরোধ জানানো হলেও বিষয়টির সুরাহা না হওয়ায় গত ৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে সদস্য, যৌথ নদী কমিশন, বাংলাদেশ মহোদয় কর্তৃক ডেপুটি হাইকমিশনার, ভারতীয় দূতাবাস, বাংলাদেশ বরাবর প্রয়োজনীয় সহযোগিতার জন্য পত্র লিখা হয়েছে। এখনও কাজ বন্ধ রয়েছে।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনাগারে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিঙ্কির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৮১ ৩৬ একনেক ০৭-১১- ২০১৮	৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (নভেম্বর, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৮/১১/২০১৮ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০১৮ প্রকল্প পরিচালক: তারিক আবদুল্লাহ আল ফারাজ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৮১৯৫০৩৯২৬ email:seffw.bwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	২২৫৬৮৪.৮৮ ২২৫৬৮৪.৮৮ ০.০০ ০.০০	১৪০২৯৯.৭২ ১৪০২৯৯.৭২ ০.০০ ০.০০	৩২০১৯.০০ ৩২০১৯.০০ ০.০০ ০.০০	২৪০১৪.২৫	১১৯৯৩.০০ ১১৯৯৩.০০ ০.০০ ০.০০	১১৯৯৩.০০ ১১৯৯৩.০০ ০.০০ ০.০০	৭১০২.৪৪ ৭১০২.৪৪ ০.০০ ০.০০	১৪৭৪০২.১৬ ১৪৭৪০২.১৬ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	৭৯৮ ৬৮৩ ৮৭ ৮৭	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ (ছোট নদী- ১০৯ টি, খাল- ৫৩৩ টি, জলাশয়-২৬ টি) - ৫২৬২.০৬৬ কিঃমিঃ (১৬.০৭ কোটি ঘনমিটার মাটি) এবং মোট প্যাকেজ সংখ্যা ৭৯৮ টি। জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ছোট নদী/খাল/জলাশয় পুনঃখনন- ৪২৩৭ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ছোট নদী/খাল/জলাশয় পুনঃখনন- ৩৮০ কিঃমিঃ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ ছোট নদী/খাল/জলাশয় পুনঃখনন- ৮০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ২০ কিঃমিঃ (আংশিক) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ (১) ছোট নদী/খাল/জলাশয় সমূহ দীর্ঘদিন পুনঃখনন না করার ফলে অবৈধ দখলের কারণে অনেক স্থানে খনন কাজ বাধ্যগ্রস্থ হচ্ছে। (২) ছকুম দখলকৃত জায়গা না থাকায় খননকৃত/উগ্ৰোলিত মাটি (Spoil earth) রাখতে সমস্যা হচ্ছে। (৩) ছোট নদী/খালের পাড়ে অবৈধভাবে ঘরবাড়ী, দোকানপাট নির্মাণ ও বৃক্ষরোপণ করায় অনেক স্থানে কাজে সমস্যা হচ্ছে। (৪) সিএস মৌজা ম্যাপ মোতাবেক নদী/খাল এর জায়গা উদ্ধার/অবৈধ দখল উচ্ছেদ পূর্বক পুনঃখনন কাজ নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা সম্ভব হচ্ছে না, কিছু কিছু প্যাকেজের সময় বর্ধিতকরণ প্রয়োজন হবে। (৫) CS/BS/RS/SA মৌজা ম্যাপে খাল/নদীর অবস্থান সুস্পষ্ট না থাকা, অবৈধ দখল এবং অন্য সংস্থার সাথে দ্বৈততার কারণে প্রকল্পের ২য় সংশোধনীতে নতুন সংযোজিত ১৮১ টি প্যাকেজের মধ্যে ২০ টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা সম্ভব হবে না। মন্তব্যঃ (১) জেলা পানি সম্পদ উন্নয়ন ও বাবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে সমস্যা নিরসনের জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে। (২) Spoil Earth Management Plan এর ভিত্তিতে কাজ বাস্তবায়ন পূর্বক প্রতিটি Progressive Bill এর সাথে Spoil Earth Management Status প্রেরণ করার জন্য মাঠ দপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে।
৮২ ৪৩ পরিঃ মন্ত্রী ০৮-০৮- ২০১৯	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ছোট আকারের জলযান ক্রয় প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৬/১১/২০১৯ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবুল কালাম আজাদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পিএডভি মেকানিক্যাল সার্কেল মোবাঃ ০১৭১১৪৭৮৬৯১ email:torulima@yahoo.com অর্পিত ক্রয়কাজ- খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৪৫২.১৫ ৫৪৫২.১৫ ০.০০ ০.০০	৪৫৯২.৪২ ৪৫৯২.৪২ ০.০০ ০.০০	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০.০০	১২৫.০০ ১২৫.০০ ০.০০ ০.০০	১২৫.০০ ১২৫.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫৯২.৪২ ৪৫৯২.৪২ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২ ২ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ১ম	ডিপিপি কার্যক্রমঃ মোট ৪টি প্যাকেজের সরবরাহ কাজ; ১.পরিদর্শন-সার্ভে বোট (৪৪০ হর্স পাওয়ার)- ০৪(চার) টি -(বাংলাদেশ নেভী নিয়ন্ত্রিত খুলনা শিপ ইয়ার্ড লি: কে প্রদত্ত অর্পিত ক্রয়-কাজ), ২. হাইস্পীড বোট(কোস্টাল)- (মু্যতম ২টি,১৫০ হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন) ০৪(চার) টি (ই-জিপি ওটিএম)।, ৩. হাইস্পীড বোট (ইনল্যান্ড)-(মু্যতম ২টি,১১৫ হর্স পাওয়ার ইঞ্জিন)- ০৮(আট)টি,(ই-জিপি ওটিএম)।,এবং, ৪.হাইড্রোলজিক্যাল ইকুইপমেন্ট- ০১(এক) সেট। জুন,২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ১. ০৮টি হাই-স্পীড বোট (ইনল্যান্ড) সরবরাহ গ্রহণ সম্পন্ন করে বোটসমূহ পাউবোর বিভিন্ন দপ্তরে বিতরন ২. ০৪টি হাই-স্পীড বোট (কোস্টাল) তৈরী পূর্বক সরবরাহ করা হলেও কাজিত গতি অর্জিত না-হওয়া সহ কারিগরি কারণে , প্রকল্পের স্ট্রিয়ারিং কমিটির সিদ্ধান্তে স্পীড-বোট সমূহের ইঞ্জিনের ধরন পরিবর্তন করা হয়েছে এবং করেনা মহামারীর কারণে জাপান থেকে নতুন ইঞ্জিন ও প্রপেলার আমদানীতে বিলম্ব ও ইন্টেরিওর ডিজাইন পরিবর্তনের কাজে সময় লাগায়,আগস্ট ২০২২ পর্যন্ত এ-কাজের সময় বর্ধিত করা হয়েছে। ৩. ০৪টি সার্ভে ও ইন্সপেকশন বোট তৈরী পূর্বক সরবরাহ- ০১(এক) সেট হাইড্রোলজিক্যাল ইকুইপমেন্ট সরবরাহ ও সংযোজন সহ (অর্পিত ক্রয়কাজ, খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ) কাজটি অর্পিত ক্রয় কাজ হিসাবে বাস্তবায়নের জন্য ২৮/০২/২০২১ তারিখে খুলনা শিপইয়ার্ড লি:এর সাথে প্রকল্পের কাজের সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। তদানুসারে কাজ শেষের সময় ছিল ২৭/০২/২০২২। কিন্তু করেনা ভাইরাস মহামারীর কারণে খুলনা শিপইয়ার্ড লি: কর্তৃক ইন্সপেকশন ও সার্ভে বোট তৈরীতে বিলম্বের কারণে, কাজটি শেষ হতেও বিলম্ব হচ্ছে। খুলনা শিপইয়ার্ড লি: কর্তৃক ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত কাজের সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে। প্রকল্পের আরডিপিপি’র বিদ্যমান মেয়াদ ৩০ জুন ২০২২ হওয়ায়, প্রথমত: অর্পিত-ক্রয় কাজটির সময়সীমা ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এ অর্পিত কাজটি সম্পাদনের স্বার্থে প্রকল্পের আরডিপিপি’র বর্তমান সময়সীমা জুন ২০২২ থেকে ১ বছর বৃদ্ধি করে জুন ২০২৩ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে এবং অর্পিত-ক্রয় কাজটির সময়সীমা জুন, ২০২৩ পর্যন্ত বর্ধিতকরণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১. ০৪টি হাই-স্পীড বোট (কোস্টাল) গুলি সরবরাহ পাওয়া গেলে পাউবোর বিভিন্ন দপ্তরের কাজের জন্য বিতরন করা হবে; ২. ৪টি সার্ভে ও ইন্সপেকশন বোট তৈরী পূর্বক সরবরাহ -অর্পিত ক্রয় কাজের নির্বাহক এজেণ্ডী হিসাবে খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক সম্পাদনাধীন কাজ টি সম্পাদন শেষে ৪টি সার্ভে ও ইন্সপেকশন বোট প্রকল্পকে হস্তান্তর। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ২০২২-২৩ অর্থ বছর প্রকল্পের শেষ বছর হওয়ায়, প্রকল্পের অনুকূলে ২০২২-২৩ অর্থ বছরের এডিপি বরাদ্দ ৫০০ লক্ষ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে, প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যে অবশিষ্ট ও অব্যয়িত ডিপিপিমূল্য টাকা ৮৫৩.৩৫ লক্ষ তে উন্নীত করে এডিপি বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
৮৩ ১৭ পাসম মন্ত্রী ১৬-০৬- ২০২১	বাণাউবোর স্থাপনাসমূহে প্রয়োজনীয় আবাসিক, প্রশাসনিক ও অন্যান্য ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ (জুন, ২০২১ হতে জুন, ২০২২) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৬/০৮/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: email:dplanning1@gmail.com জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৯৭.০৩ ৪৯৭.০৩ ০.০০ ০.০০	৪৮৮.০৯ ৪৮৮.০৯ ০.০০ ০.০০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৮৮.০৯ ৪৮৮.০৯ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১ ১ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ		ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে (বাণাউবো) কর্মরত সমস্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের আবাসন সমস্যার স্থায়ী সমাধান এর নিমিত্ত সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন; জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমাপ্ত।
৮৪ ৭৬ পাসম মন্ত্রী ০৭-১০- ২০২১	চাঁদপুর শহর সাংরক্ষণ প্রকল্প পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বিস্তারিত সন্ধ্যাবাতা সমীক্ষা (সেপ্টেম্বর, ২০২১ হতে জুন, ২০২২) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৯/১২/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: email:dplanning1@gmail.com জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৯৬.০০ ৪৯৬.০০ ০.০০ ০.০০	৪৭৭.৬৩ ৪৭৭.৬৩ ০.০০ ০.০০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৭৭.৬৩ ৪৭৭.৬৩ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২ ২ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ		ডিপিপি কার্যক্রমঃ চাঁদপুর শহর সাংরক্ষণ প্রকল্পের পুনর্বাসনের নিমিত্ত পরিকল্পনা ও নকশা প্রণয়ন। জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমাপ্ত।

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিষ্টির তম বুঝালে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৮৫ ৭৭ পাসম মন্ত্রী ০৭-১০- ২০২১	টাঙ্গাইল জেলার ভূঞাপুর উপজেলায় প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল বিনির্মাণে ভাঙ্গন প্রবণ এলাকা চিহ্নিতকরণ ও প্রতিরক্ষাকল্পে নিমিত্ত প্রস্তাবিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (অক্টোবর, ২০২১ হতে জুন, ২০২২) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৫/১১/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: ড. শ্যামল চন্দ্র দাস, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী. পরিকল্পনা- ১ পরিদপ্তর মোবা:০১৭৫৯৬৯৩৩৭৫ email:dplanning1@gmail.com জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	২৮২.৩৮ ২৮২.৩৮ ০.০০ ০.০০	২৭১.০২ ২৭১.০২ ০.০০ ০.০০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৭১.০২ ২৭১.০২ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১ ১ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ		ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) এর আওতাধীন প্রস্তাবিত টাঙ্গাইল অর্থনৈতিক অঞ্চলকে বন্যা এবং যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে যথাযথ সুপারিশ প্রণয়ন। জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমাপ্ত।	
৮৬ ৮৪ পাসম মন্ত্রী ০৩-০২- ২০২২	বরিশাল জেলার কারখানা, বিখাই ও পায়রা নদীর ভাঙ্গন হতে শেখ হাসিনা সেনানিবাস এলাকা রক্ষার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২২) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: email:dplanning1@gmail.com জুন, ২০২২ এ সমাপ্ত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	২৩৭.০৫ ২৩৭.০৫ ০.০০ ০.০০	২৩০.১৭ ২৩০.১৭ ০.০০ ০.০০	১.০০ ১.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৩০.১৭ ২৩০.১৭ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১ ১ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ		ডিপিপি কার্যক্রমঃ শেখ হাসিনা সেনানিবাস এলাকা বরিশাল জেলার কারখানা, বিখাই ও পায়রা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমাপ্ত।	
৮৭ ১৬ পাসম মন্ত্রী ১৬-০৬- ২০২১	বাঁধ ভাঙ্গার কারণসমূহ অনুসন্ধান এবং টেকসই সমাধানের নিমিত্ত সুপারিশ (মে, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২২) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৬/০৭/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: মোবা: email: জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৯৬.৫০ ৪৯৬.৫০ ০.০০ ০.০০	২৬৮.১৮ ২৬৮.১৮ ০.০০ ০.০০	১৯৬.০০ ১৯৬.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৬.০০ ১৯৬.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৬.০০ ১৯৬.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৫.৬৮ ১৯৫.৬৮ ০.০০ ০.০০	৪৬৩.৮৬ ৪৬৩.৮৬ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	১ ১ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ ভাঙ্গার কারণসমূহ অনুসন্ধান এবং টেকসই সমাধানের নিমিত্ত সমীক্ষা জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Draft Final Report দাখিল করা হয়েছে। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ সমীক্ষা সমাপ্তকরণ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ সমীক্ষা সমাপ্ত বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ	
৮৮ ১৬৬ পাসম মন্ত্রী ০৮-০৩- ২০২২	চট্টগ্রাম জেলার আওতাধীন সন্দ্বীপ উপজেলাস্থ পোস্তার নং-৭২ এর সম্মিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এর নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (ফেব্রুয়ারি, ২০২২ হতে জানুয়ারি, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৭/০৪/২০২২ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: মু. আবদুর রাকিব, নির্বাহী প্রকৌশলী. পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর মোবা:০১৭২১৩২৬২৭৯ email:dplanning1@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৩৬১.০০ ৩৬১.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৬১.০০ ৩৬১.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৮০.৫০ ১৮০.৫০ ০.০০ ০.০০	১৮০.৫০ ১৮০.৫০ ০.০০ ০.০০	১০৩.৯৯ ১০৩.৯৯ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২ ০ ২ ২	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ চট্টগ্রাম জেলার আওতাধীন সন্দ্বীপ উপজেলাস্থ পোস্তার নং-৭২ এর সম্মিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এর নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ সমীক্ষা সমাপ্তকরণ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Inception Report দাখিল করা হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ	
৮৯ ৮২ পাসম মন্ত্রী ২৫-১১- ২০২১	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার কুমিরা ছড়া এবং মীরসরাই উপজেলার খেয়া ও গোভানিয়া ছড়ায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারে পরিবেশবান্ধব জলধারা নির্মাণের সম্ভাব্যতা (নভেম্বর, ২০২১ হতে জানুয়ারি, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২২/১২/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: ড. শ্যামল চন্দ্র দাস, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী. পরিকল্পনা- ১ পরিদপ্তর মোবা:০১৭৫৯৬৯৩৩৭৫ email:dplanning1@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৮৯.০০ ৪৮৯.০০ ০.০০ ০.০০	৬৪.১৮ ৬৪.১৮ ০.০০ ০.০০	৩৮৯.০০ ৩৮৯.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৪.৫০ ১৯৪.৫০ ০.০০ ০.০০	১৯৪.৫০ ১৯৪.৫০ ০.০০ ০.০০	৮০.৬২ ৮০.৬২ ০.০০ ০.০০	১৪৪.৮০ ১৪৪.৮০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ	২ ২ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুন্ড উপজেলার কুমিরা ছড়া এবং মীরসরাই উপজেলার খেয়া ও গোভানিয়া ছড়ায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারে পরিবেশ বান্ধব জলাধার নির্মাণের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Inception Report দাখিল করা হয়েছে। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ সমীক্ষা সমাপ্তকরণ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Interim Report দাখিল করা হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ	

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৯০ ৮৩ পাসম মন্ত্রী ১৬-০১- ২০২২	কুতুবদিয়া এবং মাতারবাড়ি দ্বীপের সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এর নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জানুয়ারি, ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ১৩/০২/২০২২ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: মু. আবদুর রাকিব, নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর মোবা:০১৭২১৩২৬২৭৯ email:dplanning1@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪২৬.৫১ ৪২৬.৫১ ০.০০ ০.০০	৪৭.৩৬ ৪৭.৩৬ ০.০০ ০.০০	৩২৬.০০ ৩২৬.০০ ০.০০ ০.০০	৩২৬.০০ ৩২৬.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৩.০০ ১৬৩.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৩.০০ ১৬৩.০০ ০.০০ ০.০০	৮৩.৬০ ৮৩.৬০ ০.০০ ০.০০	১৩০.৯৬ ১৩০.৯৬ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	২ ২ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ কুতুবদিয়া ও মাতারবাড়ি দ্বীপের পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার সমন্বিত উন্নয়নের লক্ষ্যে কারিগরি, পরিবেশগত ও সামাজিক দিকসমূহ বিবেচনায় দীর্ঘস্থায়ী টেকসই সমাধানের সুপারিশ প্রণয়ন জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Inception Report দাখিল করা হয়েছে। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রকল্প সমাপ্তকরণ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Interim Report দাখিল করা হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৯১ ৭৯ পাসম মন্ত্রী ১২-১২- ২০২১	মানিকগঞ্জ জেলায় যমুনা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন রক্ষার্থে বঙ্গবন্ধু সেতু (যমুনা) এর ভাটিতে মরফোলজিক্যাল প্রক্রিয়া অনুসন্ধানসহ পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সংক্রান্ত সমীক্ষা (ডিসেম্বর, ২০২১ হতে মার্চ, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৩/০১/২০২২ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: ফারজানা আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী, পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর মোবা: ০১৯৬৯৬৩০৯২ email: dir.planning2@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৩১.০৪ ৪৩১.০৪ ০.০০ ০.০০	৯৯.২৫ ৯৯.২৫ ০.০০ ০.০০	৩৩১.০০ ৩৩১.০০ ০.০০ ০.০০	৩৩১.০০ ৩৩১.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৫.০০ ১৬৫.০০ ০.০০ ০.০০	১৬৫.০০ ১৬৫.০০ ০.০০ ০.০০	১৩২.০০ ১৩২.০০ ০.০০ ০.০০	২৩১.২৫ ২৩১.২৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	২ ২ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ যমুনা নদীর বামতীরের নদী ভাঙন রোধ এবং নাব্যতা বৃদ্ধির জন্য ড্রেজিং/খননসহ নদীর বামতীর সংলগ্ন বর্তমান ও প্রস্তুত্বিত প্রতিক্রিয়ামূলক স্থাপনা সমূহের সম্ভাব্যতা যাচাই করা। জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM এবং CEGIS Inception Report দাখিল করেছে। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১। প্রকল্পের ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM এর Interim Report, Draft Final Report এবং Final Report পরামর্শক কর্তৃক দাখিল করা হবে। ২। প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক সমীক্ষা (ESIA) কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CEGIS এর Draft Final Report এবং Final Report পরামর্শক কর্তৃক দাখিল করা হবে ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM Interim Report দাখিল করেছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৯২ ৮৫ পাসম মন্ত্রী ১০-০২- ২০২২	তিস্তা ব্যারেরের উজানে ড্রেজিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদ সংরক্ষণ ও যথার্থ ব্যবহার এবং কুড়িগ্রাম জেলার তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জানুয়ারি, ২০২২ হতে এপ্রিল, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৭-০২-২০২২ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: ফারজানা আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী , পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর মোবা: ০১৯৬৯৬৩০৯২ email: dir.planning2@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯.৯৫ ৯৯.৯৫ ০.০০ ০.০০	৩৯৯.০০ ৩৯৯.০০ ০.০০ ০.০০	৩৯৯.০০ ৩৯৯.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৭.৫০ ১৯৭.৫০ ০.০০ ০.০০	১৯৭.৫০ ১৯৭.৫০ ০.০০ ০.০০	১৫৮.০০ ১৫৮.০০ ০.০০ ০.০০	২৫৭.৯৫ ২৫৭.৯৫ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৩ ১ ২ ২ ১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ তিস্তা ব্যারেরের উজানে তিস্তা নদীতে ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি সম্পদের সংরক্ষণ, জলাধার নির্মাণের মাধ্যমে যমুনেশ্বরী, বুড়িতিস্তা, নাওতারা নদীসহ অন্যান্য নদীসমূহের পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সেচ ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণের সম্ভাবনা চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি বিষয়ক সম্ভাব্যতা যাচাই করা। জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM এবং RRI কর্তৃক Inception Report দাখিল করা হয়েছে। ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১। প্রকল্পের ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM এর Interim Report, Draft Final Report এবং Final Report পরামর্শক কর্তৃক দাখিল করা হবে। ২। প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক সমীক্ষা (ESIA) কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CEGIS এর Inception Report , Draft Final Report এবং Final Report পরামর্শক কর্তৃক দাখিল করা হবে। ৩। প্রকল্পের ফিজিক্যাল মডেলিং কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান RRI কর্তৃক Draft Final Report এবং Final Report দাখিল করা হবে। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ ১) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CEGIS Inception Report দাখিল করেছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৯৩ ৯৩ পাসম মন্ত্রী ০৮-০৩- ২০২২	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন এবং নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে কুড়িগ্রাম জেলায় ব্রহ্মপুত্র ও জিঞ্জিরাম নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মার্চ, ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ২৪-০৪-২০২২ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: ফারজানা আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী , পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর মোবা: ০১৯৬৯৬৩০৯২ email: dir.planning2@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৯৯.০০ ৪৯৯.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৯৯.০০ ৪৯৯.০০ ০.০০ ০.০০	৪৯৯.০০ ৪৯৯.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৯.০০ ২৪৯.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৯.০০ ২৪৯.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৯.০০ ১৯৯.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৯.০০ ১৯৯.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৩ ৩ ৩ ৩ ২	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৩য় ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ব্রহ্মপুত্র নদের বাম তীর এবং জিঞ্জিরাম নদীর বাম ও ডান তীর বরাবর নদীতীর সংরক্ষণ কাজ, ব্রহ্মপুত্র নদ বরাবর রেগুলেটর নির্মাণ, নিকাশন খাল চিহ্নিতকরণ ইত্যাদি কাজসমূহের সম্ভাব্যতা যাচাই করা। জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১। প্রকল্পের ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিং কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM কর্তৃক Inception Report, Interim Report, Draft Final Report এবং Final Report পরামর্শক কর্তৃক দাখিল করা হবে। ২। প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক সমীক্ষা (ESIA) কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CEGIS কর্তৃক Inception Report , Draft Final Report এবং Final Report পরামর্শক কর্তৃক দাখিল করা হবে। ৩। প্রকল্পের ফিজিক্যাল মডেলিং কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান RRI এর Inception Report , Draft Final Report এবং Final Report পরামর্শক কর্তৃক দাখিল করা হবে। ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM এবং CEGIS এর সাথে চুক্তি সাফরিত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM Inception Report দাখিল করেছে বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ

ক্রম নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি (জিও জারি)	অর্থ বিলি (চেক প্রাপ্তি)	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিঙ্কির তম বুঝাবে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৯৪ ৯৫ পাসম মন্ত্রী ০৪-০৪- ২০২২	বগুড়া জেলায় করতোয়া নদী সিস্টেম ব্যবস্থাপনা এবং নাগর নদীর উন্নয় তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পসমূহের পুনর্বাসন সম্পর্কিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মার্চ, ২০২২ হতে মে, ২০২৩) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ৩০-০৫-২০২২ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: ফারজানা আহমেদ, নির্বাহী প্রকৌশলী , পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর মোবা: ০১৯৬৯৬৬৩০৯২ email: dir.planning2@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৯৯.০০ ৪৯৯.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৯৯.০০ ৪৯৯.০০ ০.০০ ০.০০	৪৯৯.০০	২৪৯.৫০ ২৪৯.৫০ ০.০০ ০.০০	২৪৯.৫০ ২৪৯.৫০ ০.০০ ০.০০	১৯৮.০০ ১৯৮.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৮.০০ ১৯৮.০০ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৩ ০ ৩ ৩	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ যমুনা নদীর ডানতীরের ক্ষতিগ্রস্থ বার্ষের পুনর্বাসন এবং নদী তীর সংরক্ষণ কাজ,নাগর নদী পুনঃখনন/ড্রেজিং এবং বাঁধ পুনর্বাসন,নদী তীরবর্তী যুক্তিপূর্ণ ও ভাঙনপ্রবণ এলাকায় প্রয়োজনীয় নদী তীর প্রতিরক্ষা কাজ এবং বিদ্যমান নিষ্কাশন অবকাঠামোসমূহ সংস্কার, প্রয়োজনীয় সংখ্যক ড্রেইনেজ রেগুলেটর নির্মাণ ইত্যাদি কাজসমূহের সম্ভাব্যতা যাচাই করা । জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১। প্রকল্পের ম্যাপমেটিক্যাল মডেলিং কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM এর Inception Report, Interim Report, Draft Final Report এবং Final Report পরামর্শক কর্তৃক দাখিল করা হবে । ২। প্রকল্পের পরিবেশগত এবং সামাজিক সমীক্ষা (ESIA) কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CEGIS এর Inception Report , Draft Final Report এবং Final Report পরামর্শক কর্তৃক দাখিল করা হবে । ৩। প্রকল্পের ফিজিক্যাল মডেলিং কম্পোনেন্ট এর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান RRI এর Inception Report , Draft Final Report এবং Final Report পরামর্শক কর্তৃক দাখিল করা হবে । ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ ১) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM, CEGIS এবং RRI এর সাথে চুক্তি সাক্ষরিত হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান IWM এবং CEGIS কর্তৃক Inception Report দাখিল করা হয়েছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৯৫ ৭৮ পাসম মন্ত্রী ২৫-১১- ২০২১	ম্যাপমেটিকাল মডেলের মাধ্যমে সোয়ার মেঘনা নদীর শাহবাজপুর চ্যানেলের সমন্বিত উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (সেপ্টেম্বর, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২২) ১ম প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখঃ ০৯/১২/২০২১ প্রকল্পের ভৌত কাজ আরম্ভের তারিখঃ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মিজানুর রহমান, প্রধান প্রকৌশলী, আইসিজেড এন্ড ক্লাইমেট চেস্জ মোবা:০১৭১১১৯২২৮৭ email:aceiczccm.bwdh@gmail.com ২০২১-২২ অর্থ-বছরে নতুন অনুমোদিত প্রকল্প জুন, ২০২৩ নাগাদ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪৯৬.০৬ ৪৯৬.০৬ ০.০০ ০.০০	১০৩.৫৬ ১০৩.৫৬ ০.০০ ০.০০	১৯৬.০০ ১৯৬.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৬.০০	১৪৭.০০ ১৪৭.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৭.০০ ১৪৭.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৬.৯১ ১৪৬.৯১ ০.০০ ০.০০	২৫০.৪৭ ২৫০.৪৭ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১৬ ৬ ১০ ৭	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ম্যাপমেটিকাল মডেলের মাধ্যমে সোয়ার মেঘনা নদীর শাহবাজপুর চ্যানেলের সমন্বিত উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা জুন, ২২ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ২০২২-২৩ লক্ষ্যমাত্রাঃ ২০২২-২৩ বাস্তবায়নঃ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান CEGIS এর Interim Report অনুমোদিত ও IWM এর Interim Report অনুমোদন পর্যায় আছে এবং সমীক্ষা প্রকল্পের কাজ চলমান আছে। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ ০৭-১১-২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভায় প্রকৌশল যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সরবরাহের আওতায় আহবানকৃত দরপত্র ২(দুই)টি প্রকল্পের নির্ধারিত মেয়াদে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না বিধায় আহবানকৃত দরপত্র বাতিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইতোমধ্যে দরপত্র বাতিল করা হয়েছে। প্যাকেজ নং-SSD/ADP/G-০৭ আর্থিক স্বল্পতার জন্য বাদ দেওয়া হয়েছে। IWM Draft Final Report দাখিল করেছেন এবং CEGIS এর Draft Final Report শীর্ষই দাখিল করবেন। ইতিমধ্যে মেয়াদ ৩০-০৬-২০২৩ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত বৃদ্ধির আবেদন পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
উপ-মোট : বিশেষ প্রকল্পসমূহ		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৪১৭৪৮৮.৬০ ৪১৭৪৮৮.৬০ ০.০০ ০.০০	২৪৭৮৭৪.৫৫ ২৪৭৮৭৪.৫৫ ০.০০ ০.০০	৪৪৭১৮.০০ ৪৪৭১৮.০০ ০.০০ ০.০০	৩৪৪৫৯.২৫	১৭২২৫.৪৯ ১৭২২৫.৪৯ ০.০০ ০.০০	১৭২২৫.৪৯ ১৭২২৫.৪৯ ০.০০ ০.০০	১০৯৪৩.৮৯ ১০৯৪৩.৮৯ ০.০০ ০.০০	২৫৮৮১৮.৪৪ ২৫৮৮১৮.৪৪ ০.০০ ০.০০	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৯১৬ ৭৭৯ ১০৫ ১০২ ১০২ ৯২			
উপ-মোটঃ বৈদেশিক সহায়তাপুষ্টি, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	১৩৮৮৯৪৩.০৫ ৫৮২৭১০.৫৭ ৮০৬২৩২.৪৮ ৭৭৮৩৭২.৪০	৬৫৮৪১২.৬০ ২৯৮৭৯৮.৫৬ ৩৫৯৬১৪.০৪ ৩৪৩৯৫৩.১৪	১৭৪৮০৪.০০ ৭১৮২৬.০০ ১০২৯৭৮.০০ ১০০৫৪২.০০	৪৭৫৯৯.২৫	৩৮১০৭.৩০ ২১৩৫৮.২২ ১৬৭৪৯.০৮ ১৬৫৪৫.৬৭	৩৪৭৪৭.৩০ ২১৩৫৮.২২ ১৩৩৮৯.০৮ ১৩১৩৫.৬৭	২৫৯২৩.১৬ ১২৫৮৩.৮৩ ১৩৩৮৯.৩৩ ১৩১৩৫.৯২	৬৮৪৩৩৫.৭৬ ৩১১৩৮২.৩৯ ৩৭২৯৫৩.৩৭ ৩৫৭০৮৯.০৬	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	১৩২৪ ১০৬৭ ২১৪ ১৩৭ ১৩২ ১১০			
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এডিপিভুক্ত ৯৫টি প্রকল্প সর্বমোট		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৫৪৮৮৮৮৯.১৪ ৪৬৮২৬৫৬.৬৬ ৮০৬২৩২.৪৮ ৭৭৮৩৭২.৪০	১৭৩৮৫২১.৮৪ ১৩৭৮০৭.৮০ ৩৫৯৬১৪.০৪ ৩৪৩৯৫৩.১৪	৭৭৭৭১৯.০০ ৬৭৪৭১১.০০ ১০২৯৭৮.০০ ১০০৫৪২.০০	৪৭১৯১০.৭৫	২৪৬০৫৫.৫৩ ২২৯৩০৬.৪৫ ১৬৭৪৯.০৮ ১৬৫৪৫.৬৭	২২৭৩৬৬.৭৮ ২১৩৯৭৭.৭০ ১৩৩৮৯.০৮ ১৩১৩৫.৬৭	২০৯৪৫৫.৭৪ ১৯৬১১৬.৪১ ১৩৩৩৯.৩৩ ১৩১৩৫.৯২	১৯৪৭৯৭৭.৫৮ ১৫৭৫০২৪.২১ ৩৭২৯৫৩.৩৭ ৩৫৭০৮৯.০৬	ডিপিপিতে মোট প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৩১৩৪ ২২৯১ ৭৭৫ ৩৭০ ৩৫৬ ২৯০	বিল পরিশোধযোগ্য সম্পাদিত কাজের বকেয়া ৩২৮৩.৬২ কোটি টাকা।		

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো)

২০২২-২৩ অর্থ বছরের ১৮-০১-২০২৩ তারিখ পর্যন্ত ওয়ারপো’র এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি/টিপিপি ব্যয়		জুন/২২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০২২-২৩ এডিপি বরাদ্দ	অর্থ বিভাগে প্রস্তাবিত ছাড়যোগ্য জিওবি অর্থের পরিমাণ	অর্থ অবমুক্তি	১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ কার্যকরকরণ (জানুয়ারি ২০২০ থেকে জুন, ২০২৩) প্রকল্প পরিচালক: মোহাম্মদ জাহিদ হোসেন, মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব % আর্থিক %	১৫৩৪.০০ ১০২৪.০০ ৫১০.০০ ৫১০.০০ ৬৮.০০	৭২৯.০০ ৪৫৬.০০ ২৭৩.০০ ২৭৩.০০ ৪৭.৫২%	৬৯০.০০ ৫৬৭.০০ ১২৩.০০ ১২৩.০০ ৩২.০০	৫৬৭.০০ জিওবি বরাদ্দের ১০০.০০%	৩৯৭.৬৩ ২৪৭.৬৩ ১৫০.০০ ১৫০.০০	২৭০.৯৪ ২২৭.৩২ ৪৩.৬২ ৪৩.৬২ ১৭.০০	৯৯৯.৯৪ ৬৮৩.৩২ ৩১৬.৬২ ৩১৬.৬২ ৮৫.০০	ডিপিপিতে প্যাকেজ জুন, ২০২২ পর্যন্ত কার্যাদেশ প্রয়োজনীয় দরপত্র আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান	৬ ৬ ০ ০ ০ ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ ক) পিইসি সুপারিশ মোতাবেক গত ১.০২.২০২১ তারিখে মডেলিং এর জন্য নির্বাচিত পরামর্শক এবং ২৩.০২.২০২১ তারিখে পিআরএ এর জন্য নির্বাচিত পরামর্শক এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। খ) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশ মোতাবেক প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক অফিস ভাড়া ও ৩টি গাড়ির জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে নির্বাচিত কোম্পানির সাথে যথাক্রমে গত ০৮/০৩/২০২১ ও ১২/০৪/২০২১ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষর হয়। গ) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হাইড্রোজিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশনের জন্য ৫০ টি বোরিং এর মধ্যে ৫০টি (১০০%) বোরিং এর কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। ঘ) ১ম পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ৫০০ মিটার গভীরতার ৩টি কূপ খননের সম্পন্ন হয়েছে। ঙ) পিআরএ আওতায় ১২৬ টি Focus Group Discussing এর মধ্যে ১২৬টি (১০০%) সম্পন্ন হয়েছে। খসড়া রিপোর্ট অক্টোবর/২০২১ এ পাওয়া গেছে। কারিগরী কমিটির সদস্যদের নিকট হতে মতামত গ্রহণ করা হয়েছে। খসড়া PRA রিপোর্টের উপর উপজেলা পর্যায়ে ২৫টি Validation কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। কারিগরী কমিটির মতামত ও Validation কর্মশালার আলোকে খসড়া রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে। চ) চূড়ান্ত রিপোর্ট সন্তোষজনক হয়েছে। চ) প্রকল্প এলাকার বিভিন্ন নদীতে ১২ টি ওয়াটার লেভেল গেজ স্টেশন বসানো হয়েছে এবং বিভিন্ন নদীতে (শাখা নদী, খাল) ২০০০ টি (১০০%) ক্রস সেকশন সার্ভে করা হয়েছে। ৩০টি Geophysical resistivity survey through Vertical Electric Souding (VES) সম্পন্ন হয়েছে। ছ) Pumping Test এর কাজ চলমান রয়েছে। ৩০ টি Pumping Test এর মধ্যে ২৪ টি সম্পন্ন হয়েছে।
	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা এডিপিভুক্ত ১টি প্রকল্প	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	১৫৩৪.০০ ১০২৪.০০ ৫১০.০০ ৫১০.০০	৭২৯.০০ ৪৫৬.০০ ২৭৩.০০ ২৭৩.০০	৬৯০.০০ ৫৬৭.০০ ১২৩.০০ ১২৩.০০	৫৬৭.০০	৩৯৭.৬৩ ২৪৭.৬৩ ১৫০.০০ ১৫০.০০	২৭০.৯৪ ২২৭.৩২ ৪৩.৬২ ৪৩.৬২ ৩৯.২৭%	৯৯৯.৯৪ ৬৮৩.৩২ ৩১৬.৬২ ৩১৬.৬২	বাস্তব অগ্রগতি- ৩০%	

গত ২৯-১২-২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	‘বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হরাসাগর নদী সিস্টেম ডেজিৎ/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ’ শীর্ষক প্রকল্পটি ২৩৩৫৬০.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে নভেম্বর ২০১৮ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রধান প্রকৌশল, রাজশাহী জানান, বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোড়-হরাসাগর নদী সিস্টেমের উপর অবস্থিত ২৮ টি ব্রিজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট এর কাজ sheetpile এর মাধ্যমে সম্পাদন করা হবে। সভাপতি বর্তমানে বৈশ্বিক পরিস্থিতির কারণে LC খুলে sheetpile আমদানী করা কঠিন। তাই তিস্তা যান্ত্রিক বিভাগ, নীলফামারী এবং গোড়ানচাটবাড়িতে যে পরিমাণ sheetpile মজুদ আছে, তা’ দিয়ে বর্ণিত প্রকল্পে নির্মাণকাজ বাস্তবায়ন করার নির্দেশ প্রদান করেন।	‘বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোর-হরাসাগর নদী সিস্টেম ডেজিৎ/পুনঃখনন ও তীর সংরক্ষণ’ শীর্ষক প্রকল্পটির বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোড়-হরাসাগর নদী সিস্টেমের উপর অবস্থিত ২৮ টি ব্রিজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট এর কাজ ডিজাইন অনুযায়ী নীলফামারী এবং গোড়ানচাটবাড়িতে মজুদতকৃত sheetpile দ্বারা সম্পাদন করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট)		বাঙ্গালী-করতোয়া-ফুলজোড়-হরাসাগর নদী সিস্টেমের উপর অবস্থিত ২৮ টি ব্রিজের ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট এর জন্য U-shape এর ৬০০ মিমি প্রস্থ ও ১০.৫০ মিমি পুরুত্বের প্রায় ২৭২৯.০৮৮ মেট্রিক টন শীট পাইল প্রয়োজন, যার প্রতিটির দৈর্ঘ্য ১২.৫০ মিটার। নীলফামারীতে তিস্তা প্রকল্পে ও গোড়ানচাটবাড়িতে মজুদকৃত শীটপাইলের পরিমাণ যথাক্রমে ১৮৭.৯৪ টন ও ৪৯.৯৬৭ টন অর্থাৎ সর্বমোট ২৩৪.৯১ টন। মজুদকৃত শীটপাইলের স্পেসিফিকেশন প্রকল্পের নির্ধারিত শীটপাইলের স্পেসিফিকেশন থেকে ভিন্ন হওয়ায় অব্যবহৃত শীটপাইলসমূহ উক্ত প্রকল্পের ব্রীজ ফাউন্ডেশন ট্রিটমেন্ট কাজে ব্যবহার করার জন্য মাঠ দপ্তর হতে সংশ্লিষ্ট নকশা সার্কেলের মতামত চাওয়া হয়েছে। সংশ্লিষ্ট নকশা সার্কেলের মতামত পাওয়ার পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তবে মজুদ থাকা অব্যবহৃত শীটপাইলের পরিমাণ অপেক্ষা ২৪৯১.১৮১ মেট্রিক টন অতিরিক্ত শীটপাইল প্রয়োজন হবে।
২	‘কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা’ শীর্ষক প্রকল্পটি জুন, ২০২৩ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্পটি ডিপিএম পদ্ধতিতে খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের অগ্রগতি সম্পর্কে প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল জানান, নদীতীর সংরক্ষণ কাজের ২৫৭০০০ টি Block তৈরির কাজ বাকী রয়েছে। ফলে জুন ২০২৩ এ সমাপ্তির লক্ষ্যে প্রতিদিন Block তৈরির Target এর পরিমাণ ক্রমাগত বৃদ্ধি হচ্ছে। সভাপতি জানান, নির্ধারিত সময়ে প্রকল্পটি সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রতিদিন Block তৈরির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে। এছাড়া তিনি খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ ও স্থানীয় ঠিকাদারদের প্রকল্প সমাপ্তির জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	‘কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা’ শীর্ষক প্রকল্পটি জুন ২০২৩, এ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রতিদিন Block তৈরির পরিমাণ বৃদ্ধি করতে হবে এবং খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ ও স্থানীয় ঠিকাদারদের প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট)		প্রকল্পটি জুন ২০২৩, এ সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রতিদিন Block তৈরির পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ বরাবর ১২/০১/২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। প্রধান প্রকৌশলীর তরফ হতে প্রতিষ্ঠানটির ব্যবস্থাপনা পরিচালককে মোবাইল ফোনে এ বিষয়ে অতিদ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এছাড়া সরেজমিনে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শনপূর্বক সাইটে উপস্থিত প্রতিষ্ঠানটির প্রতিনিধিকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ও প্রধান প্রকৌশলীর তরফ হতে নিবিড় মনিটরিং অব্যাহত রয়েছে। কাজের অগ্রগতি কিছুটা বৃদ্ধি পেলেও কাংখিত অগ্রগতি অর্জন করা যাচ্ছে না।
৩	‘Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Sathira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District’ (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটি IDA, The World Bank দাতা সংস্থার সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির অন্তর্ভুক্ত ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অগ্রগতির জন্য অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জেলা প্রশাসকদের সাথে যোগাযোগ করবেন। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য	‘Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Sathira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District’ (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটির ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত অগ্রগতির লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জেলা প্রশাসকদের সাথে যোগাযোগ করবেন। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে	অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) এবং প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট)		প্রকল্পটি ডিসেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ৬টি জেলার (খুলনা, বাগেরহাট, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা এবং ঝালকাঠি) জেলা প্রশাসকের অনুকূলে জমি অধিগ্রহণ বাবদ ৩০৩.৩৫ কোটি টাকা তহবিল প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে, ক্ষতিপূরণ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
	সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	সমাপ্ত করার লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা কর্তৃক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।			পরিশোধের পরিমাণ ৬০.০০%। ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে অর্থপ্রাপ্তির সংখ্যা ৬৫.০০%। অধিগ্রহণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে ৬টি জেলার জেলা প্রশাসকদের সহিত মৌখিক এবং সাক্ষাত করে প্রকল্পের কর্মকর্তাগণ তৎপরতা বহাল রেখেছেন।
৪	‘চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ)’ শীর্ষক প্রকল্পটি IFAD, GoN এর আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি না হওয়ায় সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। সভাপতি অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠনের নির্দেশনা প্রদান করেন। উক্ত কমিটি প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করে প্রকল্পের সমস্যাাদি সম্পর্কে প্রতিবেদন আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন।	‘চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (অতিরিক্ত অর্থায়ন) (বাপাউবো অংশ)’ শীর্ষক প্রকল্পটির কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি না হওয়ার কারণসমূহ চিহ্নিত করনের জন্য অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। উক্ত কমিটি আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রদান করবেন।	প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট)		এতদবিষয়ে মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন-৪ শাখা হতে ০৩/০১/২০২৩ তারিখে প্রকল্পের ধীর অগ্রগতির কারণ, ভূমি অধিগ্রহণে বিলম্বের কারণ ও বর্তমান অবস্থা, চলতি বছরে কোন অর্থ ছাড় না হওয়ার কারণ ও ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা বিষয়ে যাচিত বিস্তারিত প্রতিবেদন ১২/০১/২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে। প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে পরবর্তী পদক্ষেপ গৃহিত হবে।
৫	‘৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পটির বাস্তব অগ্রগতি ৮২.৫০% এবং আর্থিক অগ্রগতি ৬৪.৩৮%। প্রকল্পটি জুন ২০২৪ এ সমাপ্ত হবে। এ প্রেক্ষিতে সভাপতি জোন অনুযায়ী কি পরিমাণ ছোট নদী/খাল/জলাশয় এর খনন কাজ সমাপ্ত হয়েছে এবং কি পরিমাণ খনন বাকি রয়েছে তার বিস্তারিত প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	‘৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন (১ম পর্যায়) (২য় সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পটির আওতায় ইতোমধ্যে সমাপ্তকৃত ছোট নদী/খাল/জলাশয় সমূহের খননকৃত কাজের বিবরণ ও কি পরিমাণ খনন কাজ বাকি রয়েছে তার জোন অনুযায়ী বিস্তারিত প্রতিবেদন আগামী ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা) ও প্রকল্প পরিচালক		প্রকল্পটির আওতায় ইতোমধ্যে সমাপ্তকৃত ছোট নদী/ খাল/ জলাশয়সমূহের খননকৃত কাজের বিবরণ ও কি পরিমাণ খনন কাজ বাকি রয়েছে তার জোন অনুযায়ী বিস্তারিত প্রতিবেদন গত ০৮/০১/২০২৩ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
৬	মাননীয় প্রতিমন্ত্রী সভায় নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা প্রদান করেন:- (ক) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও সমাপ্তির সময় স্থানীয় সংসদ সদস্য, প্রশাসন ও জনগণকে নিয়ে অনুষ্ঠান করে বাপাউবো তথা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এর কর্মকান্ড তুলে ধরতে হবে। (খ) সংসদে প্রশ্নোত্তরসহ যে কোন বিষয়ে চাহিত প্রতিবেদন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। কোন এলাকার বিষয়ে তথ্য প্রদানের সময় উক্ত এলাকায় অতীতে কোন উন্নয়ন প্রকল্প বা জরুরি আপৎকালীন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে কিনা সে বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করতে হবে।				ক) গত ০৭/০১/২০২৩ তারিখে নওগাঁ-৫ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য পুরাতন তুলসীগঞ্জা নদী পুনঃখনন কাজ উদ্বোধন করেন। এছাড়াও, একই তারিখে নীলফামারী-১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য বুড়িতিস্তা জলাশয় পুনঃখনন কাজ উদ্বোধন করেন। ২১/০১/২০২৩ তারিখে ময়মনসিংহ-১১ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ক্ষীরু নদী পুনঃখনন কাজ উদ্বোধন করেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও সমাপ্তির সময় স্থানীয় সংসদ সদস্য, জনপ্রতিনিধি, প্রশাসন ও স্থানীয় জনগণকে নিয়ে অনুষ্ঠান করে বাপাউবো তথা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকান্ড প্রচার করা হচ্ছে। খ) নির্দেশনা প্রতিপালনপূর্বক কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
	(গ) নির্বাহী প্রকৌশলীগণ ১৫ (পনের) দিন পর পর প্রধান প্রকৌশলীর তত্ত্বাবধানে স্থানীয় সংসদ সদস্যদের সাথে সংশ্লিষ্ট এলাকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা নিয়ে আলোচনা করবেন এবং প্রতিবেদন প্রতি মাসে মহাপরিচালকের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। (ঘ) উন্নয়ন প্রকল্পে ভূমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন হলে ন্যূনতম পরিমাণ ভূমি অধিগ্রহণ করতে হবে। (ঙ) প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করার সময় নদীতীর সংরক্ষণ কাজের সাথে ড্রেজিং কাজ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (চ) বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে মন্ত্রণালয়ে কোন প্রতিবেদন প্রেরণ করলে তা’ উক্ত বিষয়ে অতীতে প্রেরিত প্রতিবেদনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।			গ) উক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে গত ১১/০১/২০২৩ তারিখে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে বাপাউবো’তে একটি দিক নির্দেশনামূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রতিবেদনটি মাঠ পর্যায় হতে প্রতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে প্রধান প্রকৌশলী, পরিকল্পনা এর দপ্তরে এবং পরবর্তী মাসের ৭ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে প্রতিবেদনের একটি Format ইতোমধ্যে মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীগণকে প্রেরণ করা হয়েছে। ঘ) উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রনয়নকালে নির্দেশনাটি প্রতিপালন করা হবে। ঙ) উন্নয়ন প্রকল্পের ডিপিপি প্রনয়নকালে সম্পাদিত সমীক্ষার সুপারিশ অনুযায়ী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসনটি প্রতিপালন করা হচ্ছে। চ) নির্দেশনাটি প্রতিপালিত হচ্ছে।	

২০২২-২৩ অর্থ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত প্রকল্পসমূহের তালিকাঃ

সংযোজনী-২

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন’ ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০২২-২৩ অর্থ বছর (১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত)				১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (%)	এডিপি বরাদ্দ	ছাড়যোগ্য জিওবি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা											
১	মানিকগঞ্জ জেলার বাচামারা, বাহাদুরপুর ও ধূলসুরা এলাকা নদী ভাঙ্গন হতে রক্ষাকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	৫৫৫১.২১	৪৩৪৩.০০	১২.৮৮	২৯০০.০০	৬০৪.৩৫	২০৩.০০	২০৩.০০	৪৫৪৬.০০	৮৭.১২	
২	নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩)	৯০৩৪১.৭৬	৫০৯৪৯.০০	৮৪.৫০	৩৩০০০.০০	৩৩০০০.০০	১৬৫০০.০০	১৬৫০০.০০	৬৭৪৪৯.০০	৮৮.০০	
উপমোট (কেন্দ্রীয় অঞ্চল)- ২টি প্রকল্প		৯৫৮৯২.৯৭	৫৫২৯২.০০		৩৫৯০০.০০	৩৩৬০৪.৩৫	১৬৭০৩.০০	১৬৭০৩.০০	৭১৯৯৫.০০		
পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা											
৩	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২)	১৩৫০০.৩৭	১০৩৬৬.৮৪	৮২.২৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১০৩৬৬.৮৪	৮২.২৬	
৪	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার সরাইল উপজেলায় রাজাপুর নামক স্থানে মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২২)	৪৫৫৫.৬০	২৫৪৭.৩৬	৬৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২৫৪৭.৩৬	৬৭.০০	
৫	ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বড়িকান্দি হতে ধরাভাঙ্গা এমপি বাঁধ পর্যন্ত মেঘনা নদীর বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩)	৭২১১.১৩	৩৬৫২.০০	৫৫.০০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৫৬২.৫০	৫৬২.৪০	৪২১৪.৪০	৭৫.০০	
৬	নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ, চাটখিল, সেনবাগ ও সোনাইমুড়ি উপজেলার জলাবদ্ধতা দূরীকরণের লক্ষ্যে খাল পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (অক্টোবর, ২০২০ হতে জুন, ২০২৩)	৭১৮৬.৫৭	৩৬৭৮.৭৩	৮২.৯৪	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	১৭৪৭.৫০	৫৭০.৮৩	৪২৪৯.৫৬	৮৩.১৪	
৭	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর জেলার হরিণা ফেরীঘাট এলাকা এবং চরভৈরবী এলাকার কাটাখাল বাজার রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩)	১৯০৪৮.১৭	১৩৮১৬.২৫	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	২২৪৭.৯৪	১৭৫৫.০০	১৫৫৭১.২৫	৯০.০০	
উপমোট (পূর্বাঞ্চল)- ৫টি প্রকল্প		৫১৫০১.৮৪	৩৪০৬১.১৮		৯৫০০.০০	৯৫০০.০০	৪৫৫৭.৯৪	২৮৮৮.২৩	৩৬৯৪৯.৪১		
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম											
৮	চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী ও রাউজান উপজেলায় হালদা নদীর উভয় তীরের ভাঙ্গন হতে বিভিন্ন এলাকা রক্ষাকল্পে তীর সংরক্ষণ কাজ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩)	৩৪৯৭৪.৯৮	২৫৪৭১.১১	৯২.৫০	৯৫০০.০০	৯৫০০.০০	৪৭৫০.০০	৪৭৪৯.৯১	৩০২২১.০২	৯৮.০০	
৯	কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাধীন খুটাখালী ইউনিয়নের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও ভাঙ্গন রোধ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	৩১৯১.২৫	৯৩.২৪	৮.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১০০০.০০	১১৮.৩৮	২১১.৬২	২৬.০০	
উপমোট (দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)- ২টি প্রকল্প		৩৮১৬৬.২৩	২৫৫৬৪.৩৫		১১৫০০.০০	১১৫০০.০০	৫৭৫০.০০	৪৮৬৮.২৯	৩০৪৩২.৬৪		
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী											
১০	সিরাজগঞ্জ জেলায় যমুনা নদী হতে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমির উন্নয়ন এবং প্রস্তাবিত অর্থনৈতিক অঞ্চল রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩)	৬৩৬১৭.৬৩	৪৯৪৫৯.৩৯	৯৪.০৫	১৮০০০.০০	১৪০০০.০০	৫৭৩৯.৭০	৫৬৮৮.৭০	৫৫১৪৮.০৯	৯৪.৭৫	
উপমোট (উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)- ১টি প্রকল্প		৬৩৬১৭.৬৩	৪৯৪৫৯.৩৯		১৮০০০.০০	১৪০০০.০০	৫৭৩৯.৭০	৫৬৮৮.৭০	৫৫১৪৮.০৯		
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর											
১১	শরীয়তপুর জেলার জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলায় পদ্মা নদীর ডান তীর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩)	১৪১৭১৯.০৬	১০২৫২২.০০	৮৮.০০	৩২৮০০.০০	৩২৮০০.০০	১৬৪০০.০০	১৬৪০০.০০	১১৮৯২২.০০	৯২.৫৫	
১২	কুমার নদ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩)	২১৩২৪.৯১	১৮২৫৫.৬৩	৯১.৫০	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৭৫০.০০	৫৯২.০০	১৮৮৪৭.৬৩	৯৪.০০	
১৩	ফরিদপুর জেলায় চর ভদ্রাসন উপজেলাধীন পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ হতে জুন, ২০২৩)	৩৩২০৯.৭২	২৬২৬২.৭৫	৮৭.০০	১.০০	১.০০	০.০০	০.০০	২৬২৬২.৭৫	৯২.০০	
উপমোট (পশ্চিমাঞ্চল)- ৩টি প্রকল্প		১৯৬২৫৩.৬৯	১৪৭০৪০.৩৮		৩৪৩০১.০০	৩৪৩০১.০০	১৭১৫০.০০	১৬৯৯২.০০	১৬৪০৩২.৩৮		
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল											
১৪	কীর্তনখোলা নদীর ভাঙ্গন হইতে বরিশাল জেলার সদর উপজেলাধীন চরবাড়িয়া এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৭ হতে জুন, ২০২৩)	৩৭০৯৮.৬২	২৮৫৮৬.১৫	৮৮.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	২৯৫৮৬.১৫	৮৯.৩০	

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন’ ২০২২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০২২-২৩ অর্থ বছর (১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত)				১৮-০১-২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		মন্তব্য
			আর্থিক	বাস্তব (%)	এডিপি বরাদ্দ	ছাড়যোগ্য জিওবি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৫	আড়িয়াল খাঁ নদীর ভাঙ্গন হতে বরিশাল জেলার গৌরনদী উপজেলার হোসনাবাদ বাজার, লক্ষ্মাট ও তৎসংলগ্ন এলাকা রক্ষার্থে স্থায়ী নদী তীর প্রতিরক্ষামূলক কাজ বাস্তবায়ন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২১ হতে জুন, ২০২৩)	৪১৮৪.৫৫	১০০০.০০	২৪.৮৩	২০০০.০০	২০০০.০০	১০০০.০০	১০০০.০০	২০০০.০০	৫৫.০০	
উপমোট (দক্ষিণাঞ্চল)- ২টি প্রকল্প		৪১২৮৩.১৭	২৯৫৮৬.১৫		৪০০০.০০	৪০০০.০০	২০০০.০০	২০০০.০০	৩১৫৮৬.১৫		
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা											
১৬	ভৈরব রিভার বেসিন এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও টেকসই পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০২৩)	২৭৯১২.৭৫	১৯৬২৭.৬২	৮৫.০০	৫০০০.০০	৫০০০.০০	১২৫০.০০	১২৩৭.৫০	২০৮৬৫.১২	৯৪.০০	
উপমোট (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)- ১টি প্রকল্প		২৭৯১২.৭৫	১৯৬২৭.৬২		৫০০০.০০	৫০০০.০০	১২৫০.০০	১২৩৭.৫০	২০৮৬৫.১২		
বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ											
১৭	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-২) (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২৩)	৫২১৫০.০০	৩৭৭৯২.৮৪	৮৯.৬০	৮০০০.০০	১৯৪০.০০	৬৭৫১.২০	২৭৯৭.১৫	৪০৫৮৯.৯৯	৯৪.৫০	
উপমোট (বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ)- ১টি প্রকল্প		৫২১৫০.০০	৩৭৭৯২.৮৪		৮০০০.০০	১৯৪০.০০	৬৭৫১.২০	২৭৯৭.১৫	৪০৫৮৯.৯৯		
বিশেষ প্রকল্পসমূহ											
১৮	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সংস্থাসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ছোট আকারের জলযান ক্রয় প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৯ হতে জুন, ২০২৩)	৫৪৫২.১৫	৪৫৯২.৪২	৭২.০০	৫০০.০০	৫০০.০০	১২৫.০০	০.০০	৪৫৯২.৪২	৭৫.০০	
১৯	বাঁধ ভাঙ্গার কারণসমূহ অনুসন্ধান এবং টেকসই সমাধানের নিমিত্ত সুপারিশ (মে, ২০২১ হতে ডিসেম্বর, ২০২২)	৪৯৬.৫০	২৬৮.১৮	৬৫.৯১	১৯৬.০০	১৯৬.০০	১৯৬.০০	১৯৫.৬৮	৪৬৩.৮৬	৯৩.৬৫	
২০	মানিকগঞ্জ জেলায় যমুনা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন রক্ষার্থে বঙ্গবন্ধু সেতু (যমুনা) এর ভাটিতে মরফোলজিক্যাল প্রক্রিয়া অনুসন্ধানসহ পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব নিরূপণ সংক্রান্ত সমীক্ষা (ডিসেম্বর, ২০২১ হতে মার্চ, ২০২৩)	৪৩১.০৪	৯৯.২৫	৭০.০০	৩৩১.০০	৩৩১.০০	১৬৫.০০	১৩২.০০	২৩১.২৫	৯০.০০	
২১	ম্যাথমেটিকাল মডেলের মাধ্যমে লোয়ার মেঘনা নদীর শাহবাজপুর চ্যানেলের সমন্বিত উন্নয়ন ও টেকসই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (সেপ্টেম্বর, ২০২১ হতে ডিসেম্বর,	৪৯৬.০৬	১০৩.৫৬	৩০.০০	১৯৬.০০	১৯৬.০০	১৪৭.০০	১৪৬.৯১	২৫০.৪৭	৯০.০০	
২২	চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড উপজেলার কুমিরা ছড়া এবং মীরসরাই উপজেলার খেয়া ও গোভানিয়া ছড়ায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারে পরিবেশবান্ধব জলধারা নির্মাণের সম্ভাব্যতা (নভেম্বর, ২০২১ হতে জানুয়ারি, ২০২৩)	৪৮৯.০০	৬৪.১৮	৪১.৪২	৩৮৯.০০	৩৮৯.০০	১৯৪.৫০	৮০.৬২	১৪৪.৮০	৮০.৪২	
২৩	কুতুবদিয়া এবং মাতারবাড়ি দ্বীপের সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এর নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জানুয়ারি, ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)	৪২৬.৫১	৪৭.৩৬	৩১.৪৮	৩২৬.০০	৩২৬.০০	১৬৩.০০	৮৩.৬০	১৩০.৯৬	৭৪.৯৮	
২৪	চট্টগ্রাম জেলার আওতাধীন সন্দ্বীপ উপজেলাস্থ পোন্ডার নং-৭২ এর সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এর নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (ফেব্রুয়ারি, ২০২২ হতে জানুয়ারি, ২০২৩)	৩৬১.০০	০.০০	০.০০	৩৬১.০০	৩৬১.০০	১৮০.৫০	১০৩.৯৯	১০৩.৯৯	৬০.০০	
২৫	বগুড়া জেলায় করতোয়া নদী সিস্টেম ব্যবস্থাপনা এবং নাগর নদীর উভয় তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্পসমূহের পুনর্বাসন সম্পর্কিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মার্চ, ২০২২ হতে মে, ২০২৩)	৪৯৯.০০	০.০০	০.০০	৪৯৯.০০	৪৯৯.০০	২৪৯.৫০	১৯৮.০০	১৯৮.০০	৫৫.০০	
২৬	তিস্তা ব্যারাজের উজানে ড্রেজিং এর মাধ্যমে ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদ সংরক্ষণ ও যথার্থ ব্যবহার এবং কুড়িগ্রাম জেলার তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জানুয়ারি, ২০২২ হতে এপ্রিল, ২০২৩)	৫০০.০০	৯৯.৯৫	৩০.০০	৩৯৯.০০	৩৯৯.০০	১৯৭.৫০	১৫৮.০০	২৫৭.৯৫	৭০.০০	
২৭	বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে কুড়িগ্রাম জেলায় ব্রহ্মপুত্র ও জিজিরাম নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মার্চ, ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)	৪৯৯.০০	০.০০	০.০০	৪৯৮.০০	৪৯৮.০০	২৪৯.০০	১৯৯.০০	১৯৯.০০	৪২.০০	
২৮	সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মে, ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)	৩৭১.০০	০.০০	০.০০				০.০০	০.০০	৬০.০০	
২৯	সিলেট জেলার সুরমা-কুশিয়ারা নদীর অববাহিকায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এর নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মে, ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)	৩৬৯.০০	০.০০	০.০০				০.০০	০.০০	৩৫.০০	
৩০	সিরাজগঞ্জ জেলায় হুরাসাগর সিস্টেমের ভূ-পরিস্থ পানি ধারণ এবং যমুনা নদীর বন্যা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মে, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	৪৮২.৬০	০.০০	০.০০				০.০০	০.০০	৩০.০০	
৩১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন উপজেলার সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (অক্টোবর, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	৪০৪.০০	০.০০	০.০০				০.০০	০.০০	১০.০০	
উপমোট (বিশেষ প্রকল্পসমূহ)- ১৪টি প্রকল্প		৯৬৫০.২৬	৫২৭৪.৯০		৩৬৯৫.০০	৩৬৯৫.০০	১৮৬৭.০০	১২৯৭.৮০	৬৫৭২.৭০		
সর্বমোট		৫৭৬৪২৮.৫৪	৪০৩৬৯৮.৮১		১২৯৮৯৬.০০	১১৭৫৪০.৩৫	৬১৭৬৮.৮৪	৫৪৪৭২.৬৭	৪৫৮১৭১.৪৮		

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বহির্ভূত নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ

প্রতিবেদনকালঃ ১৮/০১/২০২৩

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	অনুমোদনের তারিখ	প্রাক্লিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	GO/AO জারীর তারিখ	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের তারিখ	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখ	মোট প্যাকেজ সংখ্যা	দরপত্র আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা										
১	কিশোরগঞ্জ জেলার ১০টি উপজেলায় নদীতীর প্রতিরক্ষা কাজ, ওয়েভ প্রটেকশন এবং খাল পুনঃখনন প্রকল্প (জুলাই, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৬)	০৫/০৪/২০২২	৬৫৪২৫.৭৫	২২/০৬/২০২২	২৮/০৪/২০২২	২২/০৫/২০২২	৬১			শীঘ্রই দরপত্র আহবান করা হবে।
২	নেত্রকোণা জেলার পূর্বধলা উপজেলার সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রকল্প (জানুয়ারি, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪)	০৫/০৪/২০২২	২০৫৯৩.৮১	২৬/০৬/২০২২	২৭/০৪/২০২২	২২/০৫/২০২২	৪৯			শীঘ্রই দরপত্র আহবান করা হবে।
৩	কালিগঞ্জা নদীর ভাঙ্গন হতে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ এবং মানিকগঞ্জ জেলার সাটুরিয়া, ঘিওর, মানিকগঞ্জ সদর এবং সিংগাইর উপজেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ এলাকা রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫)	১৯/০৪/২০২২	৬৮৮৯৬.০০	২৬/০৬/২০২২	২৫/০৪/২০২২	২০/০৬/২০২২	৩৫			শীঘ্রই দরপত্র আহবান করা হবে।
উপমোট (কেন্দ্রীয় অঞ্চল)			১৫৪৯১৫.৫৬				১৪৫	০	০	
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম										
৪	খাগড়াছড়ি শহর ও তৎসংলগ্ন অবকাঠামো নদী ভাঙন হতে সংরক্ষণ (জুলাই, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫)	১৯/০৭/২০২২	৫৮৬০০.৮৯	০৩/০৮/২০২২	১১/০৮/২০২২	২২/০৮/২০২২	৪৫	১৫	৫	
৫	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলার শ্রীমাই খালে Multipurpose Hydraulic Elevator Dam নির্মাণ (নভেম্বর, ২০২২ হতে জুন, ২০২৫)	১৭/০১/২০২৩	১৩৩৫৩.০৬				১২			পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনের জিও জারি, মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদনাদেশ জারি ও অর্থ বিভাগ হতে প্রকল্প কোড প্রাপ্তির পর দরপত্র আহবান করা হবে।
উপমোট (দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)			৭১৯৫৩.৯৫				৫৭	১৫	৫	
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর										
৬	শরীয়তপুর জেলার ভেদরগঞ্জ উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙন রোধকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ (জানুয়ারি, ২০২৩ হতে ডিসেম্বর, ২০২৫)	১১/১০/২০২২	৫৫২৪৮.৭১	০৫/১২/২০২২			২৩	৭		
উপমোট (পশ্চিমাঞ্চল)			৫৫২৪৮.৭১				২৩	৭	০	
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল										
৭	বরগুনা জেলাধীন পোল্ডার নং-৪১/৬এ ও ৪১/৬বি ও ৪১/৭এ পুনর্বাসন এবং বেতাগী শহরসহ অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ অংশ বিষখালী ও পায়রা নদীর ভাংগন হতে প্রতিরক্ষা (এপ্রিল, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৫)	২২/০২/২০২২	৮২৬৪৯.২৫	২৮/০৪/২০২২	১৬/০৩/২০২২	১২/০৪/২০২২	৩২	২২		
৮	ভোলা জেলার মুজিব নগর ও মনপুরায় উপকূলীয় বীধ পুনর্বাসন, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তীর সংরক্ষণ (১ম পর্যায়) (এপ্রিল, ২০২১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২৫)	২২/০২/২০২২	১০৯২৭০.০০	২০/০৪/২০২২	১৭/০৫/২০২২	০১/০৬/২০২২	৩৭	৫		
৯	তজুমদ্দিন ও লালমোহন উপজেলায় উপকূলীয় বীধ পুনর্বাসন, নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও তীর সংরক্ষণ (১ম পর্যায়) (এপ্রিল, ২০২১ হতে জুন, ২০২৫)	০৫/০৪/২০২২	১০৯৬৬০.০০	২৪/০৪/২০২২	১৭/০৫/২০২২	০১/০৬/২০২২	১৯	১২		

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	অনুমোদনের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	GO/AO জারীর তারিখ	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের তারিখ	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখ	মোট প্যাকেজ সংখ্যা	দরপত্র আহবানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১০	বরিশাল জেলার কারখানা, বিঘাই এবং পায়রা নদীর ভাঞ্জন হতে শেখ হাসিনা সেনানিবাস এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৫)	১৭/০১/২০২৩	৬৭৬০০.০০				১৩			পরিকল্পনা কমিশন হতে অনুমোদনের জিও জারি, মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক অনুমোদনাদেশ জারি ও অর্থ বিভাগ হতে প্রকল্প কোড প্রাপ্তির পর দরপত্র আহবান করা হবে।
উপমোট (দক্ষিণাঞ্চল)			৩৬৯১৭৯.২৫				১০১	৩৯	০	
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা										
১১	পানগুছি নদীর ভাংগন হতে বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলা সদর এবং সংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ এবং বিষখালী নদী পুনঃখনন প্রকল্প (এপ্রিল, ২০২২ হতে জুন, ২০২৪)	১৯/০৪/২০২২	৬৫৮৮৩.০০	২৭/০৬/২০২২	০৭/০৭/২০২২	২৬/০৭/২০২২	৩১			শীঘ্রই দরপত্র আহবান করা হবে।
উপমোট (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)			৬৫৮৮৩.০০				৩১	০	০	
বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুঙ্ট প্রকল্প										
১২	Support to Southwest Area Integrated Water Resources Planning and Management Project- Additional Financing in c/w Ensuring Project in Tungipara and Kotalipara Upazila Under Goapalganj District. (জুলাই, ২০২২ হতে ডিসেম্বর, ২০২৩)	০৬/১০/২০২২	৮৫৮.০০							
উপমোট (বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুঙ্ট প্রকল্প)			৮৫৮.০০				০	০	০	
বিশেষ প্রকল্প										
১৩	পূর্ব গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের বিস্তারিত সমীক্ষা (এপ্রিল, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	২১/০৪/২০২২	৩৫৫.০০	২১/০৪/২০২২	২৬/০৪/২০২২	২২/০৫/২০২২	১	১	১	
১৪	যমুনা নদী সিস্টেমের বামতীরে সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (ফেব্রু-১) (মে, ২০২২ হতে এপ্রিল, ২০২৩)	২২/০৫/২০২২	৪৮১.১৪	২২/০৫/২০২২	১৪/০৬/২০২২	১২/০৮/২০২২	২	২	২	
১৫	জিওসেল এর কার্যকারিতা ও উপযুক্ততা নির্ধারণের লক্ষ্যে সুনামগঞ্জ জেলার শনির হাওরের লালুর গোয়ালা ১.০০ কিঃমিঃ ও গুরমার হাওরের বর্ধিতাংশের ভাঞ্জন কবলিত ১ কিঃমিঃ ডুবন্ত বাঁধের প্রতিরক্ষা কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জুন, ২০২২ হতে জানুয়ারি, ২০২৩)	০১/০৬/২০২২	৭২.০০	০১/০৬/২০২২	১৪/০৬/২০২২	২৭/০৬/২০২২	১	১	০	অনুমোদিত পিএফএস এ উল্লেখিত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান বুয়েট কর্তৃক সেবা সম্পাদনে অনাগ্রহ প্রকাশ করায় সমীক্ষাটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে উল্লেখ্য যে, বিনিয়োগ প্রকল্পের ডিপিপি ইতোমধ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
১৬	বাংলাদেশের নদ-নদীসমূহের তথ্যাদি হালনাগাদকরণ ও তথ্যপ্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (ফেব্রুয়ারি, ২০২২ হতে জানুয়ারি, ২০২৩)	২৫/০৪/২০২২	৪৪৭.৫০	২৫/০৪/২০২২	১৬/০৫/২০২২	০১/০৬/২০২২	১	১	১	
১৭	সুনামগঞ্জের হাওর এলাকার সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মে, ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)	২৩/০৫/২০২২	৩৭১.০০	২৩/০৫/২০২২	৩০/০৫/২০২২	০৯/০৬/২০২২	২	২	২	
১৮	সিলেট জেলার সুরমা-কুশিয়ারা নদীর অববাহিকায় সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন এর নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মে, ২০২২ হতে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)	২৩/০৫/২০২২	৩৬৯.০০	২৩/০৫/২০২২	০৬/০৬/২০২২	২৭/০৬/২০২২	২	২	২	

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও মেয়াদকাল	অনুমোদনের তারিখ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	GO/AO জারীর তারিখ	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের তারিখ	প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের তারিখ	মোট প্যাকেজ সংখ্যা	দরপত্র আহ্বানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানকৃত প্যাকেজ সংখ্যা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৯	নাফ নদীর মোহনার উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং শাহ পরীর দ্বীপের ভূমি উন্নয়ন এর নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জুন, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৩)	০৭/০৬/২০২২	৩৩২.০০	০৭/০৬/২০২২	২৩/০৬/২০২২	১৮/০৭/২০২২	২	২	২	
২০	Detailed Study for Riverbank Erosion and Sustainable Mitigation Strategies for the Medium Rivers in Bangladesh (মে, ২০২২ হতে জুলাই, ২০২৩)	০১/০৬/২০২২	৩৮৮.০০	০১/০৬/২০২২	০৫/০৬/২০২২	২১/০৬/২০২২	১	১	১	
২১	সিরাজগঞ্জ জেলায় হরাসাগর সিস্টেমের ভূ-পরিস্থ পানি ধারণ এবং যমুনা নদীর বন্যা ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (মে, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	০১/০৬/২০২২	৪৮২.৬০	০১/০৬/২০২২	০৫/০৭/২০২২	২৫/০৭/২০২২	৩	৩	২	
২২	পাবনা জেলার পদ্মা নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনা এবং পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের পুনর্বাসন কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জুন, ২০২২ হতে মার্চ, ২০২৩)	০৬/০৬/২০২২	৪৪২.৫৭	০৬/০৬/২০২২	০৫/০৭/২০২২	০৮/০৮/২০২২	২	২	২	
২৩	নোয়াখালী জেলার আওতাধীন হাতিয়া উপজেলাস্থ পোর্ডার নং- ৭৩/১ (এ+বি) এবং ৭৩/২ এর সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জুলাই, ২০২২ হতে জুলাই, ২০২৩)	১৮/০৭/২০২২	৩৮০.০০	১৮/০৭/২০২২	০২/০৮/২০২২	২১/০৮/২০২২	২	২	২	
২৪	খুলনা জেলায় দাকোপ উপজেলায় অবস্থিত পোল্ডার -৩১ এর পানি ব্যবস্থপনা পদ্ধতির পুনরুদ্ধার ও উন্নয়নের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা হতে (আগস্ট ২০২২ হতে জুলাই ২০২৩)	০৪/০৮/২০২২	৪৩৭.০০	০৪/০৮/২০২২	১২/০৮/২০২২	২৭/০৯/২০২২	৩	২	২	
২৫	যমুনা নদীর চর স্থিতিশীল ও জীবিকায়ন প্রকল্পের বিস্তারিত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (পাইলট স্টাডি: কাউয়াখোলা চর) (জুলাই, ২০২২- সেপ্টেম্বর, ২০২৩)	০৪/০৮/২০২২	৪৯০.০০	০৪/০৮/২০২২	০৮/০৯/২০২২		২	২	২	
২৬	চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলাস্থ মহানন্দা নদী এবং চাঁপাইনবাবগঞ্জ, রাজশাহী ও নাটোর জেলাস্থ পদ্মা নদীর বেসিন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (সেপ্টেম্বর, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	২০/০৯/২০২২	৪৮১.২৫	২০/০৯/২০২২	৩০/০৯/২০২২	১৭/১০/২০২২	২	২		
২৭	কীর্তনখোলা-সুগন্ধা-বিষখালী নদী অববাহিকার পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (জুলাই, ২০২২ হতে সেপ্টেম্বর, ২০২৩)	২৫/০৯/২০২২	৪৫৫.০০	২৫/০৯/২০২২	২৯/০৯/২০২২	১৭/১০/২০২২	৩	১		
২৮	পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (সেপ্টেম্বর, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	০২/১০/২০২২	৪৯৭.৭৬	০২/১০/২০২২	০৮/১১/২০২২	২২/১১/২০২২	২	২		
২৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত বিভিন্ন উপজেলার সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সম্ভাব্যতা সমীক্ষা (অক্টোবর, ২০২২ হতে জুন, ২০২৩)	০৬/১০/২০২২	৪০৪.০০	০৬/১০/২০২২	১৬/১০/২০২২	৩০/১০/২০২২	২	২		
উপমোট (বিশেষ প্রকল্প)			৬৮৮৫.৮২				৩৩	৩০	২১	
সর্বমোট			৭২৪৯২৪.২৯	৪৩			৩৯০	৯১	২৬	