

গত ২৩-০৭-২০১৫ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১)	সভাপতি গত ২৯/০৪/২০১৫ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মুখ্য সচিব হতে প্রাপ্ত ডিও পত্রের প্রেক্ষিতে আয়োজিত “সেক্টর লিডারস ওয়ার্কশপ”এ মন্ত্রণালয়ের মিশন ও ভিশন অর্জন এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সুশৃংখলভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কর্মকর্তা ও অন্যান্য দপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণসহ আন্তরিকভাবে কাজ করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।	মন্ত্রণালয়ের মিশন ও ভিশন অর্জন এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সুশৃংখলভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ সংস্থার কর্মকর্তা ও অন্যান্য দপ্তরের সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণসহ আন্তরিকভাবে কাজ করতে হবে।	পাসম, সকল সংস্থা/ বোর্ড, পাসম		মন্ত্রণালয়ের মিশন ও ভিশন অর্জন এবং উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সুশৃংখলভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য বাপাউবো’র সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণসহ আন্তরিকভাবে কাজ করার নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
২)	সভায় গত ২০১৪-১৫ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সমাপ্তকৃত ১৫টি প্রকল্পে ১৯২৫.৩৩ কোটি টাকা অব্যয়িত থাকার বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কী কী কারণে উক্ত অর্থ ব্যয় হয়নি তা একটি প্রতিবেদন আকারে দেয়ার জন্য সভাপতি নির্দেশনা দেন। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীগণ নিজ নিজ জোনের প্রতিবেদন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন।	২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে অবমুক্তকৃত অব্যয়িত অর্থের উপর প্রকল্পওয়ারী প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীগণ বোর্ডের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন।	বাপাউবো	যথাশীঘ্র	২০১৪-১৫ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত ১৫টি প্রকল্পে প্রাপ্ত বরাদ্দের বিপরীতে সর্বমোট, ২১৭৯.২৫ লক্ষ টাকা অব্যয়িত রয়ে যায়। এর ফলশ্রুতিতে সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে অবমুক্তকৃত অব্যয়িত অর্থের উপর প্রকল্পওয়ারী প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক বোর্ডের মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
৩)	২০১৪-১৫ অর্থবছরের আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের অর্থ ছাড় ও ব্যয়ের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, কতিপয় প্রকল্পের বিপরীতে বছরের ১০-১১ মাস আর্থিক অগ্রগতি অত্যন্ত ধীর হলেও অর্থবছরের শেষ মাসে বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগ ব্যয় করার নজীর প্রকল্পসমূহের অদক্ষ ব্যয় ব্যবস্থাপনা নির্দেশ করে। এরূপ প্রতিটি প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বরাদ্দের বিপরীতে মাসওয়ারী বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি এবং স্বল্পতমসময়ে বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগ ব্যয়ের যৌক্তিকতা (এক সপ্তাহের মধ্যে) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভাপতি নির্দেশ দেন।	২০১৪-১৫ অর্থবছরের আরএডিপিতে চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে, জুন মাসে যে সকল প্রকল্পসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগ ব্যয় করা হয়েছে সেসকল প্রকল্পসমূহের অনুকূলে ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরে বরাদ্দের বিপরীতে মাসওয়ারী বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি এবং স্বল্পতম সময়ে বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগ ব্যয়ের যৌক্তিকতা (এক সপ্তাহের মধ্যে) মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	বাপাউবো	৭ কার্যদিবসের মধ্যে	সিদ্ধান্ত মোতাবেক সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে স্বল্পতম সময়ে বরাদ্দকৃত অর্থের সিংহভাগ ব্যয়ের যৌক্তিকতা প্রদানের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
৪)	২০১৪-১৫ অর্থবছরে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন (পিসিআর) আগামী ১৫ আগস্ট, ২০১৫ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়। এছাড়া, জিওবি খাতে অব্যয়িত অর্থ যথাযথভাবে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	২০১৪-১৫ অর্থবছরে আরএডিপিতে সমাপ্তকৃত প্রকল্পসমূহের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন (পিসিআর) আগামী ১৫ আগস্ট, ২০১৫ এর মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং জিওবি খাতে অব্যয়িত অর্থ যথাযথভাবে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সংস্থা	যথাসময়ে	২০১৪-১৫ অর্থ বছরে সমাপ্তকৃত ১৪টি প্রকল্পের মধ্যে ১২টি প্রকল্পের পিসিআর মাঠ দপ্তর হতে অদ্যাবধি পাওয়া গিয়েছে। পিসিআরগুলো নিরীক্ষাপূর্বক ৮টি প্রকল্পের পিসিআর সংশোধনের জন্য পুনরায় মাঠ দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে, ৪টি বোর্ডে গৃহীত হয়েছে। ৪টি প্রকল্পের পিসিআর নিরীক্ষাধীন আছে এবং ২টি প্রকল্পের পিসিআর মাঠ দপ্তরে প্রণয়নাধীন আছে। শীঘ্রই পিসিআরগুলো মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা সম্ভব হবে। জিওবি খাতে অব্যয়িত অর্থ যথাযথভাবে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।
৫)	যুগ্ম-প্রধান সভাকে জানান, ২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপিতে চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে ১৩টি প্রকল্প জুন/২০১৫ মাসে সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত থাকলেও এগুলোর সংশোধনী এবং/অথবা মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে। উক্ত প্রকল্পসমূহের অনুকূলে চলতি অর্থবছরে প্রাপ্ত বরাদ্দ ৪১৪.০০ কোটি টাকা যা মেয়াদ বৃদ্ধি না করা পর্যন্ত ব্যয় করা যাবে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে দ্রুত মেয়াদ বৃদ্ধি/সংশোধনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভাপতি পরামর্শ দেন।	২০১৫-১৬ অর্থবছরের এডিপিতে চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে যে সকল প্রকল্পের মেয়াদ জুন ২০১৫ তে মাসে সমাপ্ত হওয়ার জন্য নির্ধারিত সেগুলোর দ্রুত সংশোধনী এবং/অথবা মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	সংশ্লিষ্ট সকল	যথাসময়ে	বর্ণিত ১৩ টি প্রকল্পের মধ্যে ১ টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ইতোমধ্যে অনুমোদিত হয়েছে। বাকি ১২ টি প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
৬)	২০১৫-১৬ অর্থবছরের চলমান প্রকল্পসমূহের মধ্যে ৫০.০০ কোটি টাকার উর্ধ্ব বরাদ্দপ্রাপ্ত ১৮টি প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ২০১৯.৭৬ কোটি টাকা-যা মোট বরাদ্দের ৭০.০৬%। উক্ত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকদের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকরতঃ সঠিক সময়ে দরপত্র আহ্বানপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যাদি যথাসময়ে সম্পন্ন করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	২০১৫-১৬ অর্থবছরের চলমান প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকদের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকরতঃ সঠিক সময়ে দরপত্র আহ্বানপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যাদি যথাসময়ে সম্পন্ন করতে হবে।	বাপাউবো	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ৫০.০০ কোটি টাকার উর্ধ্ব বরাদ্দপ্রাপ্ত ১৮টি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নকরতঃ সঠিক সময়ে দরপত্র আহ্বানপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যাদি যথাসময়ে সম্পন্ন করতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
৭)	চলতি অর্থবছরে ৩২টি প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে। এদের মধ্যে ১৪টি প্রকল্প সমাপ্ত হওয়ার অধিক সম্ভাবনা রয়েছে। এ সকল প্রকল্প চলতি অর্থবছরে সমাপ্ত করতে হলে এডিপি'র অতিরিক্ত ৩৬৩.৫৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। এ বিষয়ে প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে সমাপ্তির লক্ষ্যে যথাযথ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে চলমান প্রকল্পসমূহের অনুকূলে নির্ধারিত বরাদ্দ অপেক্ষা বেশী কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হলে তা উপযোজনের মাধ্যমে সমন্বয় করা হবে মর্মে সভাপতি সভাকে আশ্বস্ত করেন।	চলতি অর্থবছরে সমাপ্তযোগ্য প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে সমাপ্তির লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে এবং চলমান প্রকল্পসমূহের অনুকূলে নির্ধারিত বরাদ্দ অপেক্ষা বেশী কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হলে তা উপযোজনের মাধ্যমে সমন্বয় করতে হবে।	বাপাউবো	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পসমূহ যথাসময়ে সমাপ্তির লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পসমূহ হতে অর্থ সাশ্রয়/ অতিরিক্ত অর্থ চাহিদা প্রাপ্তির পর উপযোজন প্রস্তাব প্রেরণ করা যাবে।
৮)	সভাপতি প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে তদারকি ও সঠিক সময়ে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে উপযুক্ত পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক ঠিকাদারদের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক তা বাস্তবায়ন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করার বিষয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি নির্দেশনা প্রদান করেন	প্রকল্পের কাজ সঠিকভাবে তদারকি ও সঠিক সময়ে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রত্যেক ঠিকাদারের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণপূর্বক তা বাস্তবায়ন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।	বাপাউবো	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
৯)	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিজ কর্মস্থল ত্যাগ করার পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিসহ কর্মস্থলের অন্যান্যদের অবহিত করার বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, প্রত্যেক প্রকল্প কার্যালয়ে একটি করে পরিদর্শন বই সংরক্ষণ করার জন্য সভাপতি নির্দেশ প্রদান করেন।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিজ কর্মস্থল ত্যাগ করার পূর্বে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতিসহ কর্মস্থলের অন্যান্যদের অবহিত করতে হবে। এছাড়া, প্রত্যেক প্রকল্প কার্যালয়ে একটি করে পরিদর্শন বই সংরক্ষণ করতে হবে।	পাসম এর সকল সংস্থা	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
১০)	সভাপতি বলেন যে, ইতঃপূর্বে এ মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে, জুলাই/২০১৫ মাসের মধ্যে এ অর্থবছরের টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষ করতে হবে। সেমতে উক্ত কাজ জুলাই মাসের মধ্যেই শেষ করা প্রয়োজন। যে সকল ক্ষেত্রে টেন্ডার প্রক্রিয়া কিছুটা বিলম্ব হয়েছে সেক্ষেত্রেও অবশ্যই আগষ্ট/২০১৫ মাসের মধ্যেই দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।	জুলাই/২০১৫ মাসের মধ্যে যে সকল প্রকল্পসমূহের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি সেসকল প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া আগষ্ট/২০১৫ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।	বাপাউবো	আগষ্ট/১৫	আগষ্ট/২০১৫ মাসের মধ্যে চলতি অর্থ বছরের সকল দরপত্র আহ্বান সম্পন্ন করতে মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলীদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
১১)	সভাপতি ব্লক, জিও-ব্যাগ ইত্যাদি টাক্সফোর্স কর্তৃক পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে যাতে কালক্ষেপন না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, টাক্সফোর্স যদি চাহিদাপত্র প্রেরণের ১০ দিনের মধ্যে কাজ পরিদর্শনে না যায় তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী নিজে তাঁর এলাকাধীন কাজ যাচাইপূর্বক ব্লক, জিও-ব্যাগ ইত্যাদি ডাম্পিং এর নির্দেশ প্রদান করবেন।	ব্লক, জিও-ব্যাগ ইত্যাদি টাক্সফোর্স কর্তৃক পরীক্ষা করার ক্ষেত্রে যাতে কালক্ষেপন না হয় সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। টাক্সফোর্স যদি চাহিদাপত্র প্রেরণের ১০ দিনের মধ্যে কাজ পরিদর্শনে না যায় তাহলে সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী নিজে তাঁর এলাকাধীন কাজ যাচাইপূর্বক ব্লক, জিও-ব্যাগ ইত্যাদি ডাম্পিং এর নির্দেশ প্রদান করবেন।	সকল সংস্থা	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আহ্বায়ক, টাক্সফোর্স ও মাঠ পর্যায়ের সকল প্রধান প্রকৌশলীগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
১২)	সভায় মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের গতিবিধি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক হওয়ার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রত্যেক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কর্মস্থল ত্যাগ ও কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে স্ব স্ব প্রধান প্রকৌশলীকে অবহিত করবেন। এছাড়া, মনিটরিং জোরদার করা ও এর সর্বোচ্চ সুফল প্রাপ্তির লক্ষ্যে যে কোন সভা বা পরিদর্শন শেষে অনূর্ধ্ব ১ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন প্রণয়ন করার জন্য সভাপতি পরামর্শ দেন। এ সকল প্রতিবেদন একটি স্থায়ী রেজিস্টার বইতে সংরক্ষণ করার এবং অন-লাইনে প্রকাশের জন্য সভাপতি নির্দেশ দেন।	মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের গতিবিধি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক করার লক্ষ্যে প্রত্যেক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী কর্মস্থল ত্যাগ ও কর্মস্থলে প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে স্ব স্ব প্রধান প্রকৌশলীকে অবহিত করবেন। এছাড়া, মনিটরিং জোরদার করা ও এর সর্বোচ্চ সুফল প্রাপ্তির লক্ষ্যে যে কোন সভা বা পরিদর্শন শেষে অনূর্ধ্ব ১ পৃষ্ঠার একটি প্রতিবেদন একটি স্থায়ী রেজিস্টার বইতে সংরক্ষণসহ অন-লাইনে প্রকাশ করতে হবে।	সকল সংস্থা	যথাসময়ে	সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্যবস্থা মাঠ পর্যায়ের সকল প্রধান প্রকৌশলী ও তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীগণকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

ক্রঃ নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
১	২	৩	৪	৫	৬
১৩)	সভায় কতিপয় প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের বর্তমান পর্যায়ে ও পরবর্তী করণীয় বিষয়ে আলোচিত হয়। “বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম)” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ও পিডিপিপি যথাশীঘ্র প্রণয়নপূর্বক অনতিবিলম্বে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়। এছাড়া, “কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি আগামী ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	“বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম)” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি ও পিডিপিপি যথাশীঘ্র প্রণয়নপূর্বক অনতিবিলম্বে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে এবং “কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি আগামী ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।	বাপাউবো	যথাসময়ে	ইতোমধ্যে “বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম)” শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি পাসমে প্রেরণ করা হয়েছে। নতুন গৃহীতব্য প্রকল্পের প্রি-ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নিমিত্ত বোর্ডে দাখিল করা হয়েছে। এছাড়াও, “কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা” শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি বিগত ০৩-০৮-২০১৫ তারিখ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।
১৪)	ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আরো পরিকল্পিতভাবে কাজ করার বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। আগস্ট/২০১৫ এর মধ্যে চলতি অর্থবছরে ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক যে সকল কর্মকান্ড সম্পাদন করা হবে তার রোড ম্যাপ চূড়ান্ত করারও নির্দেশনা দেয়া হয়। উক্ত রোড ম্যাপে পরিদপ্তরের আওতাধীন কোন্ কোন্ ড্রেজার কোন্ কোন্ মেয়াদে কোথায় এবং কতটুকু (Measurement) ড্রেজিং কাজ করবে তার বিবরণ থাকবে।	আগস্ট/২০১৫ এর মধ্যে চলতি অর্থবছরে ড্রেজার পরিদপ্তর কর্তৃক যে সকল কর্মকান্ড সম্পাদন করা হবে তার রোড ম্যাপ চূড়ান্ত করাসহ পরিদপ্তরের আওতাধীন কোন্ কোন্ ড্রেজার কোন্ কোন্ মেয়াদে কোথায় এবং কতটুকু (Measurement) ড্রেজিং কাজ করবে তার বিবরণ দাখিল করতে হবে।	প্রধান প্রকৌঃ, ড্রেজার পরিঃ, বাপাউবো	যথাশীঘ্র	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার পরিদপ্তর কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।
১৫)	সভায় “পানি ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন শেষ পর্যায়ে রয়েছে মর্মে বাপাউবো’র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা জানান। উক্ত ডিপিপিতে Interior designer এর সংস্থান রাখা এবং তা আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে দাখিল করার বিষয়ে সভায় জোর দেয়া হয়।	“পানি ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপিতে Interior designer এর সংস্থানপূর্বক তা আগামী ৭ কর্মদিবসের মধ্যে দাখিল করতে হবে।	বাপাউবো	৭ কার্যদিবসের মধ্যে	ইতোমধ্যে Interior designer এর সংস্থান রাখে “পানি ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের আরডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।

## বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত ১৮টি চলমান প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়	এডিপি বরাদ্দ (২০১৫-১৬)	২০১৫-১৬ সালে ১৫-০৮-২০১৫ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৫-১৬ সালে ১৫-০৮-২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)	১৫-০৮-২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপূর্ণিত বাস্তব অগ্রগতি (%)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৫-০৮-২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতির হার (%)		মন্তব্য
								বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯		১০
৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প WMIP (২০০৪-০৫ থেকে ৩১-১২-২০১৫)	৯৮২২৭.৫৬	৭২৮৭৯.৩৩	৬০০০.০০	০.০০	০.০০	৭৮.৫৫	০.০০	০.০০	
৪	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প ECRRP (২০০৮-০৯ থেকে ৩১-১২-২০১৭)	৭০৩১০.০০	৩৫৩৯৬.৬৬	২৬৭৬৬.০০	০.০০	০.০০	৫০.৩৫	০.০০	০.০০	
৯	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	১০২২১১.৪৪	৮১৮০০.২৬	৮৮০০.০০	০.০০	০.০০	৮৪.৭০	৪.৮৫	০.০০	
৩৫	বু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮)	৫৬৩৪৯.০০	৯১৪৯.১৭	১০৯৪৭.০০	৩১২.৭৯	৩১২.৭৯	১৬.৭০	২.৮২	২.৮৬	
১১	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩১/১২/১৬)	১২৫৩৫৮.০০	৩৫৭৮৭.০৩	২৩০২০.০০	০.০০	০.০০	২৮.৫৫	০.০০	০.০০	
১৩	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-১১-২০০৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	৪২০৮১.৭৩	২০০৩০.৯৬	৭০০০.০০	০.০০	০.০০	৬২.৯৪	৪.১৫	০.০০	
২১	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	২৬১৫৪.৮৩	১০৮৭৩.৩১	৬১৩৫.০০	০.০০	০.০০	৪৯.২১	০.০০	০.০০	
৮	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৬)	৪৮৯৪৯.৪০	২৪৯৮৮.২০	১১৫০০.০০	০.০০	০.০০	৬৩.০০	০.০০	০.০০	
৩৮	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭)	১৯৮০২.০৪	৫৮৯৪.৩৫	১২৮০০.০০	০.০০	০.০০	২৯.৯৭	০.৩১	০.০০	
৫	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২ (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	৬৭৬৫৪.৬৮	৫৪৯৮২.৪৯	৬০০০.০০	০.০০	০.০০	৮১.৯৫	০.০০	০.০০	

এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন/১৫ পর্যন্ত ব্যয়	এডিপি বরাদ্দ (২০১৫-১৬)	২০১৫-১৬ সালে ১৫- ০৮-২০১৫ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৫-১৬ সালে ১৫- ০৮-২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)	১৫-০৮-২০১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৫-০৮- ২০১৫ পর্যন্ত অগ্রগতির হার (%)		মন্তব্য
								বাস্তব	আর্থিক	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	
২০	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১-০৭-১১ - ৩০-০৬-১৫, প্রস্তাবিত- জুন, ১৬)	৬৮৪৯৪.১০	৮৪২৯.০৫	৯০০০.০০	০.০০	০.০০	১২.৬০	০.০০	০.০০	
২৪	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	২১৪৪৬.৩৪	৯৯৩৯.৪৫	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	৪৯.৬০	০.০০	০.০০	
১৭	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	৬০৯৮৩.৩১	৫৫০০.৯৩	৮০০০.০০	০.০০	০.০০	১১.২০	১.৪৩	০.০০	
২	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৭)	২৮০৫২.৩৮	১৩২১৮.৮০	৮০০০.০০	০.০০	০.০০	৯০.০০	০.০০	০.০০	
১৪	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১ - জুন ১৬)	১৮৬৯১.৮০	১২২৬৯.২৭	৫৫০০.০০	০.০০	০.০০	৭৭.০২	৩.০৩	০.০০	
৩৬	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (০১- ০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০)	৩২৮০০০.০০	২৩৬০.০৫	২৫০০০.০০	০.০০	০.০০	০.৭১	০.০০	০.০০	
১৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬, প্রস্তাবিত- ডিসেম্বর, ২০১৮)	২৭৮৭৪.১৮	১৩২৪১.৭৩	৫৫৪৪.০০	১৩০.০০	১৩০.০০	৫১.৩৭	৫.০৩	২.৩৪	
৩৯	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program (এপ্রিল, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮)	৮২৮৫৬.০০	২১৭৮.৩৭	২২৯৬৪.০০	০.০০	০.০০	২.৬৩	০.০০	০.০০	
	<b>সর্বমোট</b>	<b>১২৯৩৪৯৬.৭৯</b>	<b>৪১৮৯১৯.৪১</b>	<b>২০৭৯৭৬.০০</b>	<b>৪৪২.৭৯</b>	<b>৪৪২.৭৯</b>			<b>০.২১</b>	

## ৩০ জুন, ২০১৬ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত হবে না এরূপ প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মন্তব্য
(১)	(২)	(৩)	(৪)
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা			
১।	১৭	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্পটির মেয়াদ ২ (দুই) বছর বৃদ্ধি সহ আরডিপিপি পাসমে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
২।	৩১	পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রস্তাবিত আরডিপিপি অনুযায়ী পানি ভবন ১২ তলা পর্যন্ত নির্মাণ করে জুন, ২০১৮ তে প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে।
উত্তরাঞ্চল, রংপুর			
৩।	৩০	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ প্রকল্পের আরডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রণয়নাধীন আছে।
পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর			
৪।	৯৬	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৬)	ডিসেম্বর, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব শীঘ্রই মাঠ দপ্তর হতে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে।
৫।	৯৯	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬)	
দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা			
৬।	২১	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (০১-০৭-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	প্রকল্পে আশুঃ খাত সমন্বয় করার জন্য এবং পাখিমারা বিলে ৩ (তিন) বছর টিআরএম চালু রাখার জন্য ডিপিপি সংশোধনসহ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন পড়বে।
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ			
৭।	১৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬)	ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ প্রকল্পের আরডিপিপি প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রণয়নাধীন আছে।
বিশেষ প্রকল্পসমূহ			
৮।	৯	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	জুন, ২০১৭ পর্যন্ত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব শীঘ্রই প্রকল্প দপ্তর হতে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে।
৯।	১১	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩১/১২/১৬)	১৮-০৮-২০১৫ তারিখে প্রকল্পটির আরডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে।

## 2015-16 KPI Forecast for Annual Performance Agreement (for ADP projects)

Project Name	Irrigation canal Excavation (km)			Irrigation canal Re-Excavation (km)			Drainage Canal Excavation (km)			Drainage Canal Re-Excavation (km)			New Irrigation Structure (nos)			Rehab Irrigation Structure (nos)			New Drainage Structure (nos)			Rehab Drainage Structure (nos)		
	1			2			3			4			5			6			7			8		
	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%
Central Zone, Dhaka																								
Buriganga Restoration																								
Jamalpur Bahadurabad																								
Kalni Kushiara																								
Pani bhaban																								
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Eastern Zone, Comilla																								
New Dakatia							2.36			44.14														
Laxmipur Ramgati																								
Bemalia-Longon																								
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.36</b>	<b>0.00</b>		<b>44.14</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
North-Eastern Zone, Sylhet																								
Upper shurma	17.00																							
<b>Total</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
South-Eastern Zone, Chittagong																								
Chittagong Boalkhali																								
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Northern Zone, Rangpur																								
Gaibandha Shaghatabazar																								
Kurigram Bhurungamari																								
Kurigram Chilmari Ulipur																								
Kishorganj, Taraganj																								
Tista Barrage (Phase-2)	11.57												16											
<b>Total</b>	<b>11.57</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>16</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Project Name	Irrigation canal Excavation (km)			Irrigation canal Re-Excavation (km)			Drainage Canal Excavation (km)			Drainage Canal Re-Excavation (km)			New Irrigation Structure (nos)			Rehab Irrigation Structure (nos)			New Drainage Structure (nos)			Rehab Drainage Structure (nos)		
	1			2			3			4			5			6			7			8		
	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%
North-Western Zone, Rajshahi																								
Sirajganj Kajipur																								
Bogra Antarpara Doripara																								
Bogra Jamuna Right bank																								
Pabna Padma Jamuna																								
Pabna gaznar beel									68.68	11.96														
Pabna Ishwardi- Sara Jhaudia																								
Natore Kaliganj- Sarkutia																								
Naogaon Town Protection																								
Chapai Nababganj Alatuli																								
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>68.68</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Western Zone, Faridpur																								
Tarail Pachuria									110.00	15.00	60		50	25	50				7	2	50	12		
West Gopalganj WM									100.00	124.70	60											2		
G-K Irrigation				5.00					15.80							175								
Bhairab Re excavation																								
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>225.80</b>	<b>139.70</b>		<b>53</b>	<b>25</b>		<b>175</b>	<b>0</b>		<b>13</b>	<b>2</b>		<b>14</b>	<b>0</b>	
Southern Zone, Barishal																								
Charfasson- Monpura																								
Shahbazpur gas field																								
Bhola town Protection-3																								
Bhola Lalmohon																								
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	



Project Name	Irrigation canal Excavation (km)			Irrigation canal Re-Excavation (km)			Drainage Canal Excavation (km)			Drainage Canal Re-Excavation (km)			New Irrigation Structure (nos)			Rehab Irrigation Structure (nos)			New Drainage Structure (nos)			Rehab Drainage Structure (nos)		
	1			2			3			4			5			6			7			8		
	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%
South-Western Zone, Khulna																								
Bagerhat polder 34/2																								
Jessore Kobadak										107.00									6	36				
Jessore Bhobodoho																								
Khulna Bhutiar Beel								20.00												4	30			
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20.00</b>	<b>0.00</b>		<b>107.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>6</b>	<b>40</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Foreign Aided Projects																								
WMIP																								
ECRRP																			6			60		
CEIP-1										58.4									26			11		
CDSP-4	30.00			10.00																1	50			
FRERMIP																								
IMIP				96.80																				
Blue gold program										206.00			29			180			18			106		
Haor flood and livelihood																								
<b>Total</b>	<b>30.00</b>	<b>0.00</b>		<b>106.80</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>264.40</b>	<b>0.00</b>		<b>29</b>	<b>0</b>		<b>180</b>	<b>0</b>		<b>50</b>	<b>1</b>		<b>177</b>	<b>0</b>	
Special Projects																								
Gorai																								
Capital Dredging																								
Haor Pre-monsoon FCD										20.00									4			7		
Procurement of Dredger																			5					
EIA																								
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>9</b>	<b>0</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	
<b>Grand Total</b>	<b>58.57</b>	<b>0.00</b>		<b>111.80</b>	<b>0.00</b>		<b>22.36</b>	<b>0.00</b>		<b>661.34</b>	<b>208.38</b>		<b>98</b>	<b>25</b>		<b>355</b>	<b>0</b>		<b>78</b>	<b>43</b>		<b>198</b>	<b>0</b>	
<b>Annual Performance Agreement FY 2015-16 Target</b>	<b>59.00</b>			<b>112.00</b>			<b>22.00</b>			<b>603.00</b>			<b>98</b>			<b>355</b>			<b>52</b>			<b>187</b>		

**NOTE:**

1. This format is prepared on basis of submitted work plan for FY 2015-16 by PDs & last progress documented on previous ADP review meeting working papers.
2. Works that are carried over from previous year/years, if are scheduled to complete in FY 2015-16, then it is considered full work of full quantity.
3. Projects that are identified as completable in FY 2015-16 on 23-07-2015 MoWR Monthly Review Meeting according to given commitment by concern PDs, their works are considered full as they are bound to be finished within 2015-16.

Project Name	River Dredging (km)			River Excavation (km)			Maintenance Dredging (km)			New Embankment (km)			Rehab Embankment (km)			Protective Work (km)			Bridge & Culvert (nos)			Clousure & Cross dam (nos)					
	9			10			11			12			13			14			15			16					
	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%			
Central Zone, Dhaka																											
Buriganga Restoration	10.35			2.45																							
Jamalpur Bahadurabad																14.10	47.65										
Kalni Kushiara	15.00			2.79																							
Pani bhaban																											
<b>Total</b>	<b>25.35</b>	<b>0.00</b>		<b>5.24</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>14.10</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Eastern Zone, Comilla																											
New Dakatia																0.30									1		
Laxmipur Ramgati																3.50											
Bemalia-Longon	17.30																										
<b>Total</b>	<b>17.30</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3.80</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>1</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
North-Eastern Zone, Sylhet																											
Upper shurma																											
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
South-Eastern Zone, Chittagong																											
Chittagong Boalkhali																0.49											
																2.39											
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.88</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Northern Zone, Rangpur																											
Gaibandha Shaghatabazar																2.14											
																1.30											
																0.40											
Kurigram Bhurungamari													4.00			1.10											
													3.00			1.80											
Kurigram Chilmari Ulipur																2.24	2.01	35									
Kishorganj, Taraganj																5.85											
Tista Barrage (Phase-2)																			22								
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>7.00</b>	<b>0.00</b>		<b>14.83</b>	<b>2.01</b>		<b>22</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Project Name	River Dredging (km)			River Excavation (km)			Maintenance Dredging (km)			New Embankment (km)			Rehab Embankment (km)			Protective Work (km)			Bridge & Culvert (nos)			Clousure & Cross dam (nos)			
	9			10			11			12			13			14			15			16			
	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	
North-Western Zone, Rajshahi																									
Sirajganj Kajipur															0.50	5.00	40							2	
Bogra Antarpara Doripara															0.79										
Bogra Jamuna Right bank															1.30										
															2.20										
Pabna Padma Jamuna															3.62										
															2.60										
															1.50										
Pabna gaznar beel																		1	48.4						
Pabna Ishwardi- Sara Jhaudia															1.50	5.50	10.96								
Natore Kaliganj- Sarkutia															0.89										
															1.35										
Naogaon Town Protection											1.67				2.40										
															1.96										
Chapai Nababganj Alatuli															0.90	3.57	27								
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.67</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>21.51</b>	<b>14.07</b>		<b>0</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>0</b>		
Western Zone, Faridpur																									
Tarail Pachuria										5.00	5.00	50		65.00	40	0.52									
															0.77										
West Gopalganj WM										19.70						2.35	0.75	50							
G-K Irrigation							1.00						64.00												
Bhairab Re excavation				8.00																					
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>8.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>		<b>24.70</b>	<b>5.00</b>		<b>64.00</b>	<b>65.00</b>		<b>3.64</b>	<b>0.75</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
Southern Zone, Barishal																									
Charfasson- Monpura															4.30										
															1.26										
															3.00										
Shahbazpur gas field																5.11	10								
																2.19	21.78								
Bhola town Protection-3															7.00										
Bhola Lalmohon																5.64	45								
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>15.56</b>	<b>12.94</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		

Project Name	River Dredging (km)			River Excavation (km)			Maintenance Dredging (km)			New Embankment (km)			Rehab Embankment (km)			Protective Work (km)			Bridge & Culvert (nos)			Clousure & Cross dam (nos)			
	9			10			11			12			13			14			15			16			
	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	Full	Part	%	
South-Western Zone, Khulna																									
Bagerhat polder 34/2																									
Jessore Kobadak	10.00						8.00			32.85					1.00										
Jessore Bhobodoho																									
Khulna Bhutiar Beel				29.15	42.25	15							1.00		1.57										
<b>Total</b>	<b>10.00</b>	<b>0.00</b>		<b>29.15</b>	<b>42.25</b>		<b>8.00</b>	<b>0.00</b>		<b>32.85</b>	<b>0.00</b>		<b>1.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2.57</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
Foreign Aided Projects																									
WMIP																									
ECRRP										10.00			79.152		5.95										
CEIP-1													68.16		3.15								1		
CDSP-4										4.00	80		4.00											1	
FRERMIP															14.00	24									
IMIP													8.88												
Blue gold program													69.00												
Haor flood and livelihood																									
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>10.00</b>	<b>4.00</b>		<b>229.19</b>	<b>0.00</b>		<b>9.10</b>	<b>14.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>2</b>	<b>0</b>		
Special Projects																									
Gorai							20.00								1.58										
Capital Dredging															3.40	2.30	15								
Haor Pre-monsoon FCD	17.00									5.00			249.00												
Procurement of Dredger																									
EIA																									
<b>Total</b>	<b>17.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>20.00</b>	<b>0.00</b>		<b>5.00</b>	<b>0.00</b>		<b>249.00</b>	<b>0.00</b>		<b>4.98</b>	<b>2.30</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Grand Total</b>	<b>69.65</b>	<b>0.00</b>		<b>42.39</b>	<b>42.25</b>		<b>29.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74.22</b>	<b>9.00</b>		<b>550.19</b>	<b>65.00</b>		<b>78.85</b>	<b>60.17</b>		<b>22</b>	<b>1</b>		<b>5</b>	<b>0</b>		
<b>Annual Performance Agreement FY 2015-16 Target</b>	<b>70.00</b>			<b>71.00</b>						<b>74.00</b>			<b>482.00</b>			<b>75.00</b>						<b>2</b>			

**NOTE:**

1. This format is prepared on basis of s
2. Works that are carried over from pre
3. Projects that are identified as compl