

০৯-১০-২০১৩ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে
অনুষ্ঠিতব্য এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

(আগস্ট, ২০১৩ মাস পর্যন্ত)

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২০১৩-২০১৪ সালের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীভূক্ত প্রকল্পসমূহের আগস্ট,
২০১৩
মাস পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে ০৯-১০-২০১৩ তারিখে
অনুষ্ঠিতব্য
এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র

সভার সম্ভাব্য আলোচ্য সূচীঃ

- (ক) গত ০৫-০৯-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (খ) আগস্ট/ ২০১৩ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (গ) এডিপিভূক্ত প্রকল্পের ত্রয় পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (ঘ) জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (ঙ) ই-টেভারিংকার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (চ) বিবিধঃ

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	গত ০৫-০৯-২০১৩ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তে বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	১-৪
২।	অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার সংক্ষেপ	৫-৬
৩।	২০১৩-১৪ সালের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের বিবরণী	৭
৪।	২০১৩-২০১৪ সালের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি (মেট্রিক্স)	৮
৫।	আগস্ট/ ২০১৩ পর্যন্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি পর্যালোচনা	০৯-১৫
৬।	২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা	১৬
৭।	এডিপিভুক্ত প্রকল্পের ক্রয় পরিকল্পনার অগ্রগতি পর্যালোচনা	১৭-১৯
৮।	জলবায়ু পরিবর্তন তহবিলের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা	২০-২৭
৯।	ই-টেক্সারিং কার্যক্রম	২৮
বিবিধঃ		
ক)	২০১৩-১৪ সালের বৈদেশিক সাহায্যপুস্ত মোট ৮টি প্রকল্পের অগ্রগতি	২৯-৩০
খ)	জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি	৩১
গ)	নকশা কার্যক্রম ও অগ্রগতি	৩২-৩৪
ঘ)	২০১৩-১৪ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতি	৩৫
ঙ)	সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি	৩৬

আগস্ট / ২০১৩ পর্যন্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

১। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপিভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

২০১৩-১৪ অর্থ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপিতে ৫৫টি (২টি কারিগরী প্রকল্পসহ) চলতি প্রকল্প। ৫৫ টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ আছে ১৭২১.৬০ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১৪৩১.৮৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২৮৯.৭২ কোটি টাকা।

২। ২০১৩-২০১৪ সালের এডিপিতে অস্বত্বভুক্ত প্রকল্পঃ

১। মোট চলমান প্রকল্পের সংখ্যা : ৫৫ টি (২টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)

২। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যা : ৫টি (২টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ) : সংযোজনী-১

৩। ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

বরাদ্দপ্রাপ্ত ৫৫টি এডিপিভুক্ত প্রকল্পের আগস্ট, ২০১৩ মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৭২১.৬০	৭.৮২ (০.৪৫%)	৭.৭৪ (০.৪৫%)	৭.৭৪ (৯৮.৯৩%)
স্থানীয়	১৪৩১.৮৮	০.০০ (০.০০%)	০.৯৬ (০.০৭%)	০.৯৬ (০.০০%)
প্রকল্প সাহায্য	২৮৯.৭২	৭.৮২ (২.৭০%)	৬.৭৮ (২.৩৪%)	৬.৭৮ (৮৬.৬৭%)
টাকাংশ	২৬৬.৯৮	৬.০০ (২.২৫%)	৪.৯৬ (১.৮৬%)	৪.৯৬ (৮২.৬৩%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৯.১৫%

৩-১। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড :

বরাদ্দপ্রাপ্ত ৫৪টি এডিপিভুক্ত প্রকল্পের আগস্ট, ২০১৩ মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ-

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১৬৯৮.৬০	৭.৮২ (০.৪৬%)	৭.৭৪ (০.৪৬%)	৭.৭৪ (৯৮.৯৩%)
স্থানীয়	১৪০৮.৮৮	০.০০ (০.০০%)	০.৯৬ (০.০৭%)	০.৯৬ (০.০০%)
প্রকল্প সাহায্য	২৮৯.৭২	৭.৮২ (২.৭০%)	৬.৭৮ (২.৩৪%)	৬.৭৮ (৮৬.৬৭%)
টাকাংশ	২৬৬.৯৮	৬.০০ (২.২৫%)	৪.৯৬ (১.৮৬%)	৪.৯৬ (৮২.৬৩%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৯.২৭%

৩-২। নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট (আরআরআই) :

বরাদ্দপ্রাপ্ত ০টি প্রকল্পের আগস্ট, ২০১৩ মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ-

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
স্থানীয়	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
টাকাংশ	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ০.০০%

৩-৩। বাংলাদেশ হাওড় ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড :

বরাদ্দপ্রাপ্ত ১টি এডিপিভুক্ত প্রকল্পের আগস্ট, ২০১৩ মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ-

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	২৩.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
স্থানীয়	২৩.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
প্রকল্প সাহায্য	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
টাকাংশ	০.০০	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ০.০০%

৪। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক অগ্রগতি : **Implementation Matrix** অনুযায়ী আগস্ট, ২০১৩ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত অগ্রগতি
১	২	৩
বাস্তব	৩.০০%	৯.১৫%
আর্থিক	২.০০%	০.৪৫%

৫। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৫ বছরের আগস্ট, ২০১৩ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	২০১৩-১৪ সালে	২০১২-২০১৩ সালে	২০১১-২০১২ সালে	২০১০-২০১১ সালে	২০০৯-২০১০ সালে
১	২	৩	৪	৫	৬
বাস্তব	৯.১৫%	০.৬৩%	০.৪৯%	০.০০%	০.০০%
আর্থিক	অবমুক্তি	০.৪৫%	০.০৯%	১.৬৮%	০.০০%
	ব্যয়	০.৪৫%	০.০২%	০.৩৪%	০.০০%

৬। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আগস্ট, ২০১৩ পর্যন্ত ৫৩টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অগ্রগতি

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)	
১	২	৩	৪	৫	৬
মোট	১৭১৪.৩৩	৭.৮২ (০.৪৬%)	৭.৭৪ (০.৪৫%)	৭.৭৪	(৯৮.৯৩%)
স্থানীয়	১৪৩১.৩০	০.০০ (০.০০%)	০.৯৬ (০.০৭%)	০.৯৬	(০.০০%)
প্রকল্প সাহায্য	২৮৩.০৩	৭.৮২ (২.৭৬%)	৬.৭৮ (২.৪০%)	৬.৭৮	(৮৬.৬৭%)
টাকাংশ	২৬৬.৮৩	৬.০০ (২.২৫%)	৪.৯৬ (১.৮৬%)	৪.৯৬	(৮২.৬৩%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ৯.৩২%

৭। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আগস্ট, ২০১৩ পর্যন্ত ২টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি :

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	৭.২৭	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
স্থানীয়	০.৫৮	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
প্রকল্প সাহায্য	৬.৬৯	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)
টাকাংশ	০.১৫	০.০০	০.০০	০.০০ (০.০০%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ১.৮৩%

২০১৩-১৪ অর্থ বছরের আগস্ট /১৩ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং			ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	আগস্ট /১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীভূত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিএ গ্রাণ্ডি	আরপিএ দাবী আরপিএ গ্রাণ্ডি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	সর্বমোট = (৫৫ টি প্রকল্প)	মোট	১৩৯৯৩৭৫.২৯	৩৯৪৭১৬.৯২	১৭২১৬০.০০	৭৮২.১২	৭৭৩.৭৬	৩৯৫৪৯০.৬৯	১৮২.১২	৩১৬৪৬.২৯	০.৪৫%
		স্থানীয়	১২১০৬০৬.১৮	৩১৭২৫৬.১৯	১৪৩১৮৮.০০	০.০০	৯৫.৮৬	৩১৭৩৫২.০৬	৩৬৪.২৪	৫৬১৬৫.৪৪	৯.১৫%
		প্রসঙ্গঃ	১৮৮৭৬৯.১১	৭৭৪৬০.৭৩	২৮৯৭২.০০	৭৮২.১২	৬৭৭.৯০	৭৭৫২৬.৬৩			
		আরপিএ	২৯১৩৫১.৭১	৫৭৭৮১.২৮	২৬৬৯৮.০০	৬০০.০০	৪৯৫.৭৮	৫৮২৭৭.০৬			
২	বাপাউবো মোট (৫৪ টি প্রকল্প)	মোট	১৩৯৪০১৮.২৯	৩৯২২৫৮.৪২	১৬৯৮৬০.০০	৭৮২.১২	৭৭৩.৭৬	৩৯২৪২০.১৯	১৮২.১২	৩১৬৪৬.২৯	০.৪৬%
		স্থানীয়	১২০৫২৪৯.১৮	৩১৪৭৯৭.৬৯	১৪০৮৮৮.০০	০.০০	৯৫.৮৬	৩১৪৮৯৩.৫৬	১৮২.১২	২৮০৮২.৭২	৯.২৭%
		প্রসঙ্গঃ	১৮৮৭৬৯.১১	৭৭৪৬০.৭৩	২৮৯৭২.০০	৭৮২.১২	৬৭৭.৯০	৭৭৫২৬.৬৩			
		আরপিএ	১৫৫৯২২.৩৫	৫৭৭৮১.২৮	২৬৬৯৮.০০	৬০০.০০	৪৯৫.৭৮	৫৮২৭৭.০৬			
৩	আরআরআই মোট (০ টি প্রকল্প)	মোট	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		প্রসঙ্গঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
৪	বাহাওজউবো মোট (১ টি প্রকল্প)	মোট	৫৩৫৭.০০	২৪৫৮.৫০	২৩০০.০০	০.০০	০.০০	২৪৫৮.৫০	০.০০	০.০০	০.০০%
		স্থানীয়	৫৩৫৭.০০	২৪৫৮.৫০	২৩০০.০০	০.০০	০.০০	২৪৫৮.৫০	০.০০	০.০০	০.০০%
		প্রসঙ্গঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
৫	বাপাউবো বিনিয়োগ (৫২ টি প্রকল্প)	মোট	১৩৯১৭৫০.১৯	৩৯১৬১৩.১০	১৬৯১৩৩.০০	৭৮২.১২	৭৭৩.৭৬	৩৯২৩৮৬.৮৭	১৮২.১২	৩১৬৪৬.২৯	০.৪৬%
		স্থানীয়	১২০৪৬৫৭.০৮	৩১৪৭৬৪.৩৭	১৪০৮৩০.০০	০.০০	৯৫.৮৬	৩১৪৮৬০.২৪	১৮২.১২	২৮০৮২.৭২	৯.৩৪%
		প্রসঙ্গঃ	১৮৭০৯৩.১১	৭৬৮৪৮.৭৩	২৮৩০৩.০০	৭৮২.১২	৬৭৭.৯০	৭৭৫২৬.৬৩			
		আরপিএ	১৫৫৯২২.৩৫	৫৭৭৮১.২৮	২৬৬৮৩.০০	৬০০.০০	৪৯৫.৭৮	৫৮২৭৭.০৬			
৬	বাপাউবো কারিগরী (২টি প্রকল্প)	মোট	২২৬৮.১০	৬৪৫.৩২	৭২৭.০০	০.০০	০.০০	৬৪৫.৩২	০.০০	০.০০	০.০০%
		স্থানীয়	৫৯২.১০	৩৩.৩২	৫৮.০০	০.০০	০.০০	৩৩.৩২	০.০০	০.০০	১.৮৩%
		প্রসঙ্গঃ	১৬৭৬.০০	৬১২.০০	৬৬৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		আরপিএ	০.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
৭	পাসম বিনিয়োগ (৫৩টি প্রকল্প)	মোট	১৩৯৭১০৭.১৯	৩৯৪০৭১.৬১	১৭১৪৩৩.০০	৭৮২.১২	৭৭৩.৭৬	৩৯৪৮৪৫.৩৭	১৮২.১২	৩১৬৪৬.২৯	০.৪৫%
		স্থানীয়	১২১০০১৪.০৮	৩১৭২২২.৮৭	১৪৩১৩০.০০	০.০০	৯৫.৮৬	৩১৭৩১৮.৭৪	৩৬৪.২৪	৫৬১৬৫.৪৪	৯.৩২%
		প্রসঙ্গঃ	১৮৭০৯৩.১১	৭৬৮৪৮.৭৩	২৮৩০৩.০০	৭৮২.১২	৬৭৭.৯০	৭৭৫২৬.৬৩			
		আরপিএ	২৯১৩৫১.৭১	৫৭৭৮১.২৮	২৬৬৮৩.০০	৬০০.০০	৪৯৫.৭৮	৫৮২৭৭.০৬			

MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT
FOR THE ADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
FOR THE YEAR 2012-2013

In lac taka

Month	Financial target						Financial achievement				Cumulative achv for the year						Physical in %			
	Target (%)	Cumulative(%)	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumulative	Achievement	Cum.Achv for the year	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	
July	1.00	1.00	1698.60	1408.88	289.72	266.98	374.28	61.28	313.00	313.00	374.28	61.28	313.00	313.00	0.22	1	1	2.61	2.61	
August	1.00	2.00	1698.60	1408.88	289.72	266.98	399.48	34.58	364.90	182.78	773.76	95.86	677.90	495.78	0.46	2	3	6.66	9.27	
September	1.00	3.00	1698.60	1408.88	289.72	266.98	0.00				0.00					2	5			
October	3.00	6.00	5095.80	4226.64	869.16	800.94	0.00				0.00					3	8			
November	4.00	10.00	6794.40	5635.52	1158.88	1067.92	9540.79				0.00					5	13			
December	6.00	16.00	10191.60	8453.28	1738.32	1601.88	14482.47				0.00					8	21			
January	7.00	23.00	11890.20	9862.16	2028.04	1868.86	16224.08				0.00					10	31			
February	10.00	33.00	16986.00	14088.80	2897.20	2669.80	9813.45				0.00					12	43			
March	12.00	45.00	20383.20	16906.56	3476.64	3203.76	16360.96				0.00					14	57			
April	14.00	59.00	23780.40	19724.32	4056.08	3737.72	8,398.74				0.00					15	72			
May	14.00	73.00	23780.40	19724.32	4056.08	3737.72	16,232.60				0.00					15	87			
June	27.00	100.00	45862.20	38039.76	7822.44	7208.46	0.00				0.00					13	100			
Total		100.00	169860.00	140888.00	28972.00	26698.00														

ক্রমিক এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	অসভিত্তিক ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অব্যয়িক	আগস্ট /১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৪)	মোট	১৩২৬০.৪৫	৯০২৫.৩৬	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৯০২৫.৩৬	০.০০	০.০০	
১		স্থানীয়	১৩২৬০.৪৫	৯০২৫.৩৬	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৯০২৫.৩৬	০.০০	০.০০	
*	প্রকল্প পরিচালক:মোঃ আবুল কালাম আজাদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট, মোবা: ০১৫৫২৪৭৬২১৫	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. NEZ
		বাস্তব %		৬৮.০৬	১৫.০৮		১.০০	৬৯.০৬			ADP BWDB
২	নতুন ডাকতিয়া ও পুরাতন ডাকতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৪)	মোট	১৪৮১৫.৭০	৭০০১.৪২	৩০০০.০০	০.০০	০.০০	৭০০১.৪২	০.০০	০.০০	
২		স্থানীয়	১৪৮১৫.৭০	৭০০১.৪২	৩০০০.০০	০.০০	০.০০	৭০০১.৪২	০.০০	০.০০	
	প্রকল্প পরিচালক:মোঃ জসীম উদ্দিন ভূঁইয়া, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী, মোবা:০১৭১৩১০২৩৩০	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. SEZ
		বাস্তব %		৮১.৭৫	১৮.২৫		০.০০	৮১.৭৫			ADP BWDB
৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WAMP) সংশোধিত:(০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩১-১২-২০১৫)	মোট	৯৮২২৭.৫৬	৪২৪৯১.৪৬	১২৫০০.০০	০.০০	০.০০	৪২৪৯১.৪৬	০.০০	৩১৬৪৬.২৯	০.০০
৩		স্থানীয়	৯৮২২৭.৫৬	৪১৯০৪.৪৭	৫০০.০০	০.০০	০.০০	৪১৯০৪.৪৭	০.০০	২৮০৮২.৭২	১১.০৮
	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আমিনুল ইসলাম, .মোবা: ০১৭৩২২২৬৩৩৩	প্রকল্প সাঃ	৮৮৪১৪.৩৬	৩৮৩০০.৯৯	১২০০০.০০	০.০০	০.০০	৩৮৩০০.৯৯	০.০০		
		আরপিএ	৮৮৪১৪.৩৬	২৫৪৩৫.৫৪	১২০০০.০০	০.০০	০.০০	২৫৪৩৫.৫৪	০.০০		APP. WM IDA
		বাস্তব %		৪৬.৫৩	১২.৭৩		১.৪১	৪৭.৯৪			ADP BWDB
* ৪	ফিজিবিবিলিটি স্ট্যাটি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেন্ড ব্যারিজ প্রজেক্ট। (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৪)	মোট	৪৫৫৭.৯৩	৩৭৮৫.৭৯	২৭৫.০০	০.০০	০.০০	৩৭৮৫.৭৯	০.০০	০.০০	
৪		স্থানীয়	৪৫৫৭.৯৩	৩৭৮৫.৭৯	২৭৫.০০	০.০০	০.০০	৩৭৮৫.৭৯	০.০০	০.০০	
	প্রকল্প পরিচালক:মোঃ আবু বকর সিদ্দিক, মোবা:০১৭২৬১০৮২৮৩	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. DGN
		বাস্তব %		৯০.০০	৩.৫৬		০.০০	৯০.০০			ADP BWDB
* ৫	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪)	মোট	১৯১৩৩.৮১	১৩৩১৫.৫২	৩৮০০.০০	০.০০	০.০০	১৩৩১৫.৫২	০.০০	০.০০	
৫		স্থানীয়	১৯১৩৩.৮১	১৩৩১৫.৫২	৩৮০০.০০	০.০০	০.০০	১৩৩১৫.৫২	০.০০	০.০০	
	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুর রাজ্জাক খান, মোবা: ০১৭১১৩৪০৪৯৫	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. PD
		বাস্তব %		৮৫.৭৯	১৪.২১		৩.৫৬	৮৯.৩৫			ADP BWDB
৬	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP)(কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪)	মোট	৩৩৯২৩.৪০	১৪৪২১.৬১	৬৯১৯.০০	০.০০	০.০০	১৪৪২১.৬১	০.০০	০.০০	
৬		স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	প্রকল্প পরিচালক:সরদার সিরাজুল হক, . মোবা: ০১৭১১১৮০২৬০	প্রকল্প সাঃ	৩৩৯২৩.৪০	১৪৪২১.৬১	৬৯১৯.০০	০.০০	০.০০	১৪৪২১.৬১	০.০০		
		আরপিএ	৩৩৯২৩.৪০	১৪৪২১.৬১	৬৯১৯.০০	০.০০	০.০০	১৪৪২১.৬১	০.০০		APP.WB ECRP
		বাস্তব %	১০০.০০	৪২.৫১	২০.৪০		০.০০	৪২.৫১			ADP BWDB
৭	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৩)প্রস্তাবিতঃ জুন/১৪	মোট	৯৪২১৪.৫৫	৪৭৪৬৩.৭২	৬০০০.০০	০.০০	০.০০	৪৭৪৬৩.৭২	০.০০	০.০০	
৭		স্থানীয়	৯৪২১৪.৫৫	৪৭৪৬৩.৭২	৬০০০.০০	০.০০	০.০০	৪৭৪৬৩.৭২	০.০০	০.০০	
	প্রকল্প পরিচালক:মোঃ মঞ্জুরুল হক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ড্রেজার মোবা: ০১৭১৫১৭৭৩১৭	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. SWZ
		বাস্তব %		৫৬.৮২	৯.৫০		০.৫০	৫৭.৩২			ADP BWDB

* সমাপ্ত প্রকল্প

ক্রমিক এক্রিপ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	অপভিত্তিক ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	আপস্ট/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	বার্ষিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
৮	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-১২-২০০৯ থেকে ৩০-০৬- ২০১৩)প্রস্তাবিত:জুন/১৪ প্রকল্প পরিচালক:আব্দুল মতিন সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী, ফরিদপুর। মোবা:০১৭১০২৫১৮৬৯	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৭৬৫৪.২১ ১৭৬৫৪.২১ ০.০০ ০.০০ ৬০.৩২	৯৪১৮.৫৯ ৯৪১৮.৫৯ ০.০০ ০.০০ ১৬.৯৯	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬.৯৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৪১৮.৫৯ ৯৪১৮.৫৯ ০.০০ ০.০০ ৬০.৩২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. MWZ ADP BWDB
৯	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৩)প্রস্তাবিত: জুন/১৫ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নাদির উদ্দিন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী,ভোলা। মোবা:০১৭১১৩৮৭৯০৯	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৪০০৮.০৯ ১৪০০৮.০৯ ০.০০ ০.০০ ২৮.১৪	৩৭৩৪.২১ ৩৭৩৪.২১ ০.০০ ০.০০ ৭.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৩৪.২১ ৩৭৩৪.২১ ০.০০ ০.০০ ২৮.১৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SZ ADP BWDB
* ১০	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিকাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ডাংগন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (০১-০২-২০১০ থেকে ৩০-০৬- ২০১৪) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হাফিজুর রহমান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর. মোবা: ০১৫৫৩৭৭৫২২৪	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৮৩৫.০৫ ৯৮৩৫.০৫ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৩০	৭২৬৭.৬১ ৭২৬৭.৬১ ০.০০ ০.০০ ৮.৪৪	২২৪৫.০০ ২২৪৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৪৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭২৬৭.৬১ ৭২৬৭.৬১ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৩০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SWZ ADP BWDB
১১	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬- ২০১৩) প্রস্তাবিত জুন/১৫ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী. মোবা:০১৭১১১৫৯২৮৯	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩৪১০.২৫ ১৩৪১০.২৫ ০.০০ ০.০০ ৬৩.২৭	৫০৮৭.০০ ৫০৮৭.০০ ০.০০ ০.০০ ১১.১৮	১৬০০.০০ ১৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১.১৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.২৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৬.৫৫	৫০৮৭.০০ ৫০৮৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৬.৫৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SZ DRG. ADP BWDB
১২	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটপাথি বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে জুন/১৪) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ রফিকুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবা:০১৭১৩০৩০৪৯৭	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪১৭০০.৭১ ৪১৭০০.৭১ ০.০০ ০.০০ ৪৩.০০	১১১৯৮.২৩ ১১১৯৮.২৩ ০.০০ ০.০০ ৯.৫৯	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৪.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৪.০০	১১১৯৮.২৩ ১১১৯৮.২৩ ০.০০ ০.০০ ৪৪.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. CZ DRG ADP BWDB
* ১৩	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত)প্রস্তাবিত:জুন/১৫ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ফেরদৌস প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা:০১৭১৫২৯২৮২৪	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮৩৮৮.৭৪ ১৮৩৮৮.৭৪ ০.০০ ০.০০ ৮৪.৮৬	১৩২৩৯.৯৫ ১৩২৩৯.৯৫ ০.০০ ০.০০ ২০.৬৬	৩৮০০.০০ ৩৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৬৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.৭৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৭.৬৩	১৩২৩৯.৯৫ ১৩২৩৯.৯৫ ০.০০ ০.০০ ৯৭.৬৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. NEZ DRG ADP BWDB
* ১৪	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত)প্রস্তাবিত:জুন/১৪ প্রকল্প পরিচালক:আফতাব উদ্দিন আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চাঁদপুর পওর সার্কেল মোবা:০১৭১১৩৭৬৫০৬	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৭০৯৫.৪৮ ১৭০৯৫.৪৮ ০.০০ ০.০০ ৮৯.১৭	১৩৫৪২.৯৮ ১৩৫৪২.৯৮ ০.০০ ০.০০ ২০.৭৮	৩৮০০.০০ ৩৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৭৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৯৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৯.১২	১৩৫৪২.৯৮ ১৩৫৪২.৯৮ ০.০০ ০.০০ ৯৯.১২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. NEZ DRG ADP BWDB

ক্রমিক এক্রিপ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	অপভিত্তিক ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪সালের কর্মদৃষ্টি	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	আপস্ট/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১৫	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেনিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৪) প্রকল্প	মোট	১০২২১১.৪৪	৪০৬৭৩.২৪	১৯৬১০.০০	০.০০	০.০০	৪০৬৭৩.২৪	০.০০	০.০০	০.০০	
১৫	পরিচালক: এ. কে. এম. মোয়াজ্জেম হোসেন অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা:০১৭১২১৭৫২৬২	স্থানীয়	১০২২১১.৪৪	৪০৬৭৩.২৪	১৯৬১০.০০	০.০০	০.০০	৪০৬৭৩.২৪	০.০০	০.০০	৫.৮৫	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		বাস্তব %		৭১.৬৭	৩০.৬১		১.৭৯	৭৩.৪৬				ADP BWDB
১৬	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুন্ডী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৩) বর্ধিত ডিসেম্বর/১৩।	মোট	৯৪৪০৯.০৭	৬৪২৬.৬৭	৪০০০.০০	০.০০	০.০০	৬৪২৬.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	
১৬	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আমান উল্লাহ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবা:০১৭১১৮৬১৫৭৩	স্থানীয়	৯৪৪০৯.০৭	৬৪২৬.৬৭	৪০০০.০০	০.০০	০.০০	৬৪২৬.৬৭	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		বাস্তব %		৭.০৮	৪.২৪		০.০০	৭.০৮				ADP BWDB,C
* ১৭	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-জুন/১৩ পর্যন্ত)। প্রস্তাবিত: জুন/১৪	মোট	৬৬০৫.০০	৩৫১৯.৭৯	১৮০০.০০	০.০০	০.০০	৩৫১৯.৭৯	০.০০	০.০০	০.০০	
১৭	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হাফিজুর রহমান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৫৫৩৭৫২২২৪	স্থানীয়	৬৬০৫.০০	৩৫১৯.৭৯	১৮০০.০০	০.০০	০.০০	৩৫১৯.৭৯	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. MWZ DF
		বাস্তব %		৮২.৬৭	২৭.২৫		০.০০	৮২.৬৭				ADP BWDB
১৮	বাংলাদেশের নদী ড্রেনিং-এর জন্য ড্রেনার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১৪) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মাজাহফর হোসেন, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেনার। মোবা:০১৮১৮৪২৭৮০৬	মোট	১৩০৯৮৮.০০	৬৭৮৮.৮৫	১০০০০.০০	০.০০	০.০০	৬৭৮৮.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	
১৮		স্থানীয়	১৩০৯৮৮.০০	৬৭৮৮.৮৫	১০০০০.০০	০.০০	০.০০	৬৭৮৮.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		ADP BWDB
		বাস্তব %		৫.২৯	৫.৩৪		০.০০	৫.২৯				
১৯	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১৪)। পরিচালক: মোঃ আবুল কালাম আজাদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা মোবা:০১৭১১৩৮৪৯৮৮	মোট	৩৭৭৫৪.৬১	২০১৫১.৯৩	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	২০১৫১.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	
১৯		স্থানীয়	৩৭৭৫৪.৬১	২০১৫১.৯৩	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	২০১৫১.৯৩	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. SWZ DR
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		ADP BWDB
		বাস্তব %		৭৩.০১	১৭.০৬		০.০০	৭৩.০১				
২০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বোমালিয়া, লংগন এবং বলশ্রু নদী পুনর্বাসন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)। প্রস্তাবিত- জুন/১৪	মোট	৪২৪১.৭৪	৩৯১.৭১	১০০০.০০	০.০০	০.০০	৩৯১.৭১	০.০০	০.০০	০.০০	
২০	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ জাকির হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া মোবা:০১৭১৫৭০৬৬৯	স্থানীয়	৪২৪১.৭৪	৩৯১.৭১	১০০০.০০	০.০০	০.০০	৩৯১.৭১	০.০০	০.০০	৫৪.৭৫	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. NEZ
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		ADP BWDB
		বাস্তব %		৯.২৩	২৩.৫৮		১২.৯১	২২.১৪				
২১	সিরাজগঞ্জ জেলার কাপিলপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-১১-২০০৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৩) প্রস্তাবিত- জুন/১৪	মোট	২৮৫৪০.২০	৬৫৩৭.৭৪	৩৫১০.০০	০.০০	০.০০	৬৫৩৭.৭৪	০.০০	০.০০	০.০০	
২১	প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, নির্বাহী প্রকৌশলী, সিরাজগঞ্জ মোবা:	স্থানীয়	২৮৫৪০.২০	৬৫৩৭.৭৪	৩৫১০.০০	০.০০	০.০০	৬৫৩৭.৭৪	০.০০	০.০০	৬.৫০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. NWZ
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		ADP BWDB
		বাস্তব %		৩৮.৫৩	১২.৩০		০.৮০	৩৯.৩৩				
* ২২	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩) প্রস্তাবিত: জুন/১৪।	মোট	৭৫৮০.৮৪	৩৩৯৯.৩৮	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৩৩৯৯.৩৮	০.০০	০.০০	০.০০	
২২	প্রকল্প পরিচালক: এহশানুর রশিদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা:০১৭১১৩৮৩৮১৪	স্থানীয়	৭৫৮০.৮৪	৩৩৯৯.৩৮	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৩৩৯৯.৩৮	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. NEZ
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		ADP BWDB
		বাস্তব %		৪৪.৮৪	২৬.৩৮		০.০০	৪৪.৮৪				
* ২৩	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুকদিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোতা ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-১১-২০১০ থেকে ৩১-১২-২০১৩) প্রস্তাবিত: জুন/১৪।	মোট	৬০৫৯.২২	৩৪৪৯.২৫	২২০০.০০	০.০০	০.০০	৩৪৪৯.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	
২৩	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ জসিম উদ্দিন ভূঁইয়া, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী। মোবা:০১৭১৩১০২৬৩০	স্থানীয়	৬০৫৯.২২	৩৪৪৯.২৫	২২০০.০০	০.০০	০.০০	৩৪৪৯.২৫	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		APP. SEZ
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		ADP BWDB
		বাস্তব %		৬৯.৫০	৩০.৫০		০.০০	৬৯.৫০				

* সমাপ্য প্রকল্প

ক্রমিক ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	অপভিত্তিক ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪সালের কর্মদৃষ্টি	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	আপস্ট/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	বার্ষিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
২৪	গাইবান্ধা জেলার শাখাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন	মোট	১৭০৩১.১৬	৫৫০১.০৫	২২০০.০০	০.০০	০.০০	৫৫০১.০৫	০.০০	০.০০	
২৪	এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দীতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩) প্রস্তাবিত: জুন/১৪	স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৭০৩১.১৬ ০.০০ ০.০০ ৬২.১৬	৫৫০১.০৫ ০.০০ ০.০০ ১২.৯২	২২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৩.৬৬	৫৫০১.০৫ ০.০০ ০.০০ ৬৩.৬৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৩.৬৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৩.৬৬	০.০০ ১১.৬১	APP. NZ ADP BWDB
২৫	পাবনা জেলার সুলতানপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া	মোট	২০০৮৯.২৫	৫৪৯৯.১৪	২২০০.০০	০.০০	০.০০	৫৪৯৯.১৪	০.০০	০.০০	
২৫	উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০- ১১/২০১২-১৩)। প্রস্তাবিত- জুন/১৫, প্রকল্প পরিচালক: কবিবুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, পাবনা মোবা:০১৭১১৩২৩৩১২	স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২০০৮৯.২৫ ০.০০ ০.০০ ২৭.৭৩	৫৪৯৯.১৪ ০.০০ ০.০০ ১০.৮৫	২২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৭৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৯.৪৮	৫৪৯৯.১৪ ০.০০ ০.০০ ২৯.৪৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৯.৪৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৯.৪৮	০.০০ ১৫.৯৮	APP. NWZ ADP BWDB
২৬	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB- 2 nos.) (1/08/2010- 30/06/2012) সংশ্লিষ্ট - সেপ্টেম্বর/১৪ প্রকল্প পরিচালক:মোঃ শাজাহান আহমেদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ড্রেজার সার্কেল মোবা:০১৮১৯৩৬৭৭৩৬	মোট	৪০৭১৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	#উঃ/০!
২৬		স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৩৭৮২.০০ ১৬৯৩৪.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০	APP. Dredger ADP BWDB
২৭	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। ০১-০৪- ২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৪)	মোট	৬০৯৮৩.৩১	১০০৩.২৯	২৫০০.০০	০.০০	০.০০	১০০৩.২৯	০.০০	০.০০	
২৭	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ সাইদুল ইসলাম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, পানি বিজ্ঞান ও প্রকল্প পরিচালক বুরিগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প মোবা:০১৭১২১৩৮০৩৯	স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬০৯৮৩.৩১ ০.০০ ০.০০ ১.৬৫	১০০৩.২৯ ০.০০ ০.০০ ৪.১০	২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৮০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.০৫	১০০৩.২৯ ০.০০ ০.০০ ৩.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.০৫	০.০০ ৩৪.১৫	APP. CZ IRR BWDB
২৮	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া সরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/১১/২০১০-৩০/০৬/২০১৪)। প্রকল্প পরিচালক: মুকুল ইসলাম সরকার, নির্বাহী প্রকৌশলী, বগুরামোবা:০১৯১২১৩৬৩৫৭	মোট	১১৬৮৬.৮৯	২৬৯৯.৯৯	৩৪০০.০০	০.০০	০.০০	২৬৯৯.৯৯	০.০০	০.০০	
২৮		স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১১৬৮৬.৮৯ ০.০০ ০.০০ ২৬.০৫	২৬৯৯.৯৯ ০.০০ ০.০০ ২৯.০৯	৩৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৯.০৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৬.০৫	২৬৯৯.৯৯ ০.০০ ০.০০ ২৬.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৬.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৬.০৫	০.০০ ০.০০	APP. SEZ IRR BWDB
* ২৯	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলকট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০-৬/২০১৪) প্রস্তাবিত- জুন/১৫ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালক: অখিল কুমার বিশ্বাস, নির্বাহী প্রকৌশলী, গোপালগঞ্জ মোবা:০১৭১৬৩৬২৪৭২	মোট	৩২৩০.৩২	২৩১৯.৬৬	৫০০.০০	০.০০	০.০০	২৩১৯.৬৬	০.০০	০.০০	
২৯		স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩২৩০.৩২ ০.০০ ০.০০ ৮৬.৮৩	২৩১৯.৬৬ ০.০০ ০.০০ ১৫.৪৮	৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৫৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৯.৪১	২৩১৯.৬৬ ০.০০ ০.০০ ৮৯.৪১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৯.৪১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮৯.৪১	০.০০ ১৬.৬৭	APP. MWZ IRR BWDB
৩০	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মাহফুজুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী phone: 01741382792	মোট	২৭৬৬১.৩১	৬৬৮৯.২৬	৩৭০০.০০	১৮২.১২	১৮২.১২	৬৮৭১.৩৮	১৮২.১২	০.০০	৪.৯২
৩০		স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৭৬৬১.৩১ ২৩৯৫৭.১৯ ১৩১০৯.২৫ ২৫.২৩	৬৬৮৯.২৬ ৮১১.১৭ ৫৮৭৮.০৯ ২১.৩৩	৩৭০০.০০ ০.০০ ৩২০০.০০ ১৩.৩৮	১৮২.১২ ০.০০ ১৮২.১২ ০.৬৬	৬৮৭১.৩৮ ৮১১.১৭ ৬০৬০.২১ ২৫.৮৯	১৮২.১২ ০.০০ ৬০৬০.২১ ২৫.৮৯	০.০০ ০.০০ ৬০৬০.২১ ২৫.৮৯	৪.৯২ ৪.৯৩	APP. SEZ IRR BWDB
৩১	হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১.০৭.১১-৩০.০৬.১৫) প্রকল্প পরিচালক: মোস্তাক আহমেদ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, মোবা: ০১১৯০৫৭৪৬০৩	মোট	৬৮৪৯৪.১০	৩২৩০.০০	৪০০০.০০	০.০০	০.০০	৩২৩০.০০	০.০০	০.০০	
৩১		স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ	৬৮৪৯৪.১০ ০.০০ ০.০০	৩২৩০.০০ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	৩২৩০.০০ ০.০০ ০.০০	৩২৩০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০	APP. NEZ

ক্রমিক এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	অসতীক ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অব্যয়িত	আপস্ট /১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	-----	বাস্তব %		৪.৭২	৫.৮৪		২.৯২	৭.৬৪			IRR BWDB	

ক্রমিক এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	অসতীক ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অব্যয়িত	আপস্ট /১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩

* সমাপ্য প্রকল্প

ক্রমিক এডিট নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	অপভিত্তিক ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবশিষ্ট	আপস্ট/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	বার্ষিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১২	১৩
৩২	কপোতাক নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০৭-২০১১/ ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক:দীপক কুমার সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর মোবা: ০১৭১৪০০২২৩৬	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৬১৫৪.৮৩ ২৬১৫৪.৮৩ ০.০০ ০.০০ ১৬.০০	২৮৭৩.৬৩ ২৮৭৩.৬৩ ০.০০ ০.০০ ১১.৪৭	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১১.৪৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৮৭৩.৬৩ ২৮৭৩.৬৩ ০.০০ ০.০০ ১৬.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	
৩৩	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ফেনী রেগুলেটরের ডাউনটে পাইলট চ্যানেল খনন এবং চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (০১-০৭-২০১১-৩০-০৬-২০১৪) প্রকল্প পরিচালক:মোঃ জসীম উদ্দিন ভূইয়া, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী মোবা:০১৭১৩১০২৬৩০	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৩৮৫.৯৪ ৬৩৮৫.৯৪ ০.০০ ০.০০ ৫৭.৫০	১৭৬৪.১২ ১৭৬৪.১২ ০.০০ ০.০০ ৩৮.৪৬	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৮.৪৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৭৬৪.১২ ১৭৬৪.১২ ০.০০ ০.০০ ৫৭.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	SEZ
৩৪	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৪) প্রকল্প পরিচালক:মোঃ শাহাবুদ্দিন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১৬১৪১১৭১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩২৫.৩০ ৭৩২৫.৩০ ০.০০ ০.০০ ২৭.৯৩	১৪৬৫.৩৫ ১৪৬৫.৩৫ ০.০০ ০.০০ ২০.৪৮	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৪৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.৯৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৮.৯০	১৪৬৫.৩৫ ১৪৬৫.৩৫ ০.০০ ০.০০ ২৮.৯০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ৪.৭৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	NWZ
৩৫	যশোর জেলাধীন ভবনহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)। (০১-০৭-২০১২ - ৩০-০৬-২০১২)প্রস্তাবিতঃ জুন/১৫ প্রকল্প পরিচালক: মশিউর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, যশোর। মোবা:০১৭১১১০৭৬০৫	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৬০.৫০ ৭৩৬০.৫০ ০.০০ ০.০০ ৯১.৫০	৬৩৮৭.২৫ ৬৩৮৭.২৫ ০.০০ ০.০০ ৬.৭৯	৫০০.০০ ৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.৭৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৩৮৭.২৫ ৬৩৮৭.২৫ ০.০০ ০.০০ ৯১.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	
৩৬	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প। (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মমতাজ উদ্দিন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী(অতিঃ দাঃ), বগুড়া। মোবা:০১৭১১০২৬২৩০	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২১৪৪৬.৩৪ ২১৪৪৬.৩৪ ০.০০ ০.০০ ৭.৪৮	১৪৯৭.৯৪ ১৪৯৭.৯৪ ০.০০ ০.০০ ১৬.৭৮	৩৬০০.০০ ৩৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬.৭৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৫১	১৪৯৭.৯৪ ১৪৯৭.৯৪ ০.০০ ০.০০ ৭.৫১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	NWZ
৩৭	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প। (০১-০৭-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক : মোঃ খলিলুর রহমান, নির্বাহ প্রকৌশলী, বাগেরহাট পণ্ডর বিভাগ	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৬৭২৬.০০ ১৬৭২৬.০০ ০.০০ ০.০০ ১.১৭	১৯৫.০০ ১৯৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৯৭	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৯৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.১৭	১৯৫.০০ ১৯৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১.১৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	নতুন প্রকল্প
৩৮	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প। (০১-০৯-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৫)প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শাহাবুদ্দিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী। মোবা:০১৭১৬১৪১১৭১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৬৫৫১.১৪ ১৬৫৫১.১৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.১৭	২৫১০.০০ ২৫১০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.১৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	নতুন প্রকল্প
৩৯	কুড়িগ্রাম জেলার ভূক্সামারী উপজেলাধীন সোনারহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে ভূক্সামারী মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১-০৭-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৪) মোঃ এনায়েত উদ্দাহ, প্রকল্প পরিচালক: নির্বাহী প্রকৌশলী, লালমনিরহাট পণ্ডর বিভাগ। মোবা:০১৭২৭৫৮৫২৫৮	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪১৭৪.০০ ৪১৭৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৯৬	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৯৬	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৯৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৯৬	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৯৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	নতুন প্রকল্প
৪০	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) নাডেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫) প্রকল্প পরিচালক:মোঃ আবদুল হান্নান, নির্বাহী প্রকৌশলী, ভোলা পণ্ডর বিভাগ-১, মোবা:০১৭১২১০১২৫০	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০৩২৮.৮৩ ১০৩২৮.৮৩ ০.০০ ০.০০ ২.৮২	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫২	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৫২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.২৭	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.২৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ৪৪.৪২ ০.০০ ০.০০ ০.০০	নতুন প্রকল্প

ক্রমিক এক্রিপ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	অপভিত্তিক ডিপিপি ব্যয়	জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	আপস্ট/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৪১	মুন্সিগঞ্জ জেলার নৌহাজং উপজেলা কমপ্লেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ রুহুল আমিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা পওর বিভাগ-১ মোবা:০১৭১১৩০৮৭২০	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৪৪৭.০০ ২৪৪৭.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯.০৩ ৯৯.০২ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৮৫	৯৯.০৩ ৯৯.০৩ ০.০০ ০.০০ ৬.৯০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ৬.৯৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	নতুন প্রকল্প	
৪২	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তালুকপুর হতে পৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ মোখলেসুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, পাবনা পওর বিভাগ মোবা:০১৭১১৩৫৯৪৯৪	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২২০২০.৬৬ ২২০২০.৬৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০২	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.০৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	নতুন প্রকল্প	
৪৩	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুর নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (নভেম্বর ২০১২ - জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আবু তাহের, নির্বাহী প্রকৌশলী, কুড়িগ্রাম পওর বিভাগ মোবা: ০১৭১২২২৫১৪২	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯১৩৬.০৩ ১৯১৩৬.০৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৯.৯০ ১৯৯.৯০ ০.০০ ০.০০ ১.০৫	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.৬৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৫০	১৯৯.৯০ ১৯৯.৯০ ০.০০ ০.০০ ২.৫৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ৬.৫৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	নতুন প্রকল্প	
* ৪৪	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (সংশোধিত)০১-০৪-২০০৫ থেকে ৩০-০৬- ২০১৪)প্রকল্প পরিচালকঃমোঃ কামালুর রহমান তালুকদার মোবা:০১৯১১৫২৫৯৩৩	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৯৪০৬.৭৯ ৫৭৮২.৪৫ ২৩৬২৪.৩৪ ১৯৫৯৮.১৭ ১০০.০০	২১৯৪৮.০৪ ৩৮৮০.০০ ১৮০৬৮.০৪ ১৪৪৭৯.৭০ ৮৬.০০	৫৯৯০.০০ ৭০০.০০ ৫২৯০.০০ ৪৮৭০.০০ ১৪.০০	৬০০.০০ ০.০০ ৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০	৫৯১.৬৪ ৯৫.৮৬ ৪৯৫.৭৮ ৪৯৫.৭৮ ০.০০	২২৫৩৯.৬৮ ৩৯৭৫.৮৬ ১৮৫৬৩.৮২ ১৪৯৭৫.৪৮ ৮৬.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯.৮৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	পূর্ববর্তী বছরের অব্যয়িত প্রকল্প সাহায্য হতে ৬৯০.০০ লক্ষ টাকা অবমুক্ত.	
৪৫	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৬ থেকে ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আতিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর -২। মোবা:০১৭১৩৭৭৪৭৯৪	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৯৪৭৫.৭৫ ২৯৪৭৫.৭৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫১৯০.১৪ ১৫১৯০.১৪ ০.০০ ০.০০ ৫১.৫৪	৪৮০০.০০ ৪৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৬.২৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫১৯০.১৪ ১৫১৯০.১৪ ০.০০ ০.০০ ৫১.৫৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SWZ AD IRR BWDB	
৪৬	পাবনা জেলার সুলজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(০১-০১-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৩)) প্রস্তাবিত- জুন/১৬ প্রকল্প পরিচালকঃসমীর কুমার ভট্টাচার্য তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা মোবা:০১৭১৩৩১৫২০১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৬১৬৬.৯১ ৩৬১৬৬.৯১ ০.০০ ০.০০ ১৪.২৫	৫১৫২.৬৩ ৫১৫২.৬৩ ০.০০ ০.০০ ৫.৫৩	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.৫৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.২৫	৫১৫২.৬৩ ৫১৫২.৬৩ ০.০০ ০.০০ ১৫.২৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১৮.০৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. NWZ IRR BWDB	
৪৭	তারাইল পাচুরিয়া সমাধিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৩) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আব্দুল মজিদ মোস্তা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর। মোবা:০১৭১২২৬১৩৪৫	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮১৪৪.৫৭ ২৮১৪৪.৫৭ ০.০০ ০.০০ ২৭.৬৩	৭৭৫৫.৫৬ ৭৭৫৫.৫৬ ০.০০ ০.০০ ১২.৪৪	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.৪৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ২.০৮	৭৭৫৫.৫৬ ৭৭৫৫.৫৬ ০.০০ ০.০০ ২৯.৭১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১৬.৭২ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. MWZ DI IRR BWDB	
* ৪৮	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ (০১/০৪/২০১০-৩০/০৬/২০১৩)প্রস্তাবিত- জুন/১৪প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আব্দুল লতিফ মিয়া, : তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা। মোবা:০১৭১৪৪০৪২৭৯	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৯৮৩.০৫ ৭৯৮৩.০৫ ০.০০ ০.০০ ৭৫.০০	৫৭৩০.০৩ ৫৭৩০.০৩ ০.০০ ০.০০ ৭৫.০০	১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৫০	৫৭৩০.০৩ ৫৭৩০.০৩ ০.০০ ০.০০ ৭৮.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ৮.৭৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. CZ DRG IRR BWDB	
৪৯	সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প(০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৪)প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আবুল কালাম আজাদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট। মোবা:০১৫৫২৪২৬২১৫	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৫৭০.৫০ ৪৫৭০.৫০ ০.০০ ০.০০ ২২.৪৪	৯৯৫.৮৯ ৯৯৫.৮৯ ০.০০ ০.০০ ২২.৪৪	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২.৮২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫.০০	৯৯৫.৮৯ ৯৯৫.৮৯ ০.০০ ০.০০ ২৭.৪৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১৫.২৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. NEZ DRGA IRR BWDB	

ক্রমিক এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	অপভিত্তিক ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১৩-১৪সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	আপস্ট/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জিকৃত অগ্রগতি	ডিপিপি দাবী ডিপিপি প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
৫০	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক:মোঃ ওবায়দুর রহমান, মোবা:০১৫৫৬৩০৪০৬২	মোট	১৬৪৭২.০০	২৮৪.৭৩	২৯০০.০০	০.০০	০.০০	২৮৪.৭৩	০.০০	০.০০	০.০০	নতুন প্রকল্প
১০১		স্থানীয়	১৬৪৭২.০০	২৮৪.৭৩	২৯০০.০০	০.০০	০.০০	২৮৪.৭৩	০.০০	০.০০	৮.৯২	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		বাস্তব %		১.৮২	১৭.৬১		১.৫৭	৩.৩৯			IRR BWDB	
* ৫১	Rehabilitation Works of Teesta Main Canal & Related Structure under Command Area of Teesta Barrage Project (Phase-I) (জুলাই ২০১২ - জুন, ২০১৪) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আতিকুর রহমান, তত্তাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পত্তর সার্কেল-১ মোবা:০১৭১৩৭৭৪৭৯৪	মোট	১৪৬৪.৫০	২৯৯.৫৯	১২৬৪.০০	০.০০	০.০০	২৯৯.৫৯	০.০০	০.০০	০.০০	নতুন প্রকল্প
১০২		স্থানীয়	৫৬৯.৬৮	১১৯.৫৯	৩৭০.০০	০.০০	০.০০	১১৯.৫৯	০.০০	০.০০	৬.৮৬	
		প্রকল্প সাঃ	৮৯৪.৮২	১৮০.০০	৮৯৪.০০	০.০০	০.০০	১৮০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	৮৯৪.৮২	১৮০.০০	৮৯৪.০০	০.০০	০.০০	১৮০.০০	০.০০	০.০০		
		বাস্তব %		২০.৪৮	৮৬.০১		৫.৯২	২৬.৪০			IRR BWDB	
* ৫২	“Environmental Impact Assessment (EIA)” study of different BWDB projects to be Implemented under CCTF প্রকল্প পরিচালক ও পরিচালক, মোঃ আদুর রহমান আকন্দ, পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর মোবা:০১৭১৫০৮৮৩৮৯	মোট	১৯৯.১৬	৯৯.৮৯	১১০.০০	০.০০	০.০০	৯৯.৮৯	০.০০	০.০০	০.০০	নতুন প্রকল্প
১০৩		স্থানীয়	১৯৯.১৬	৯৯.৮৯	১১০.০০	০.০০	০.০০	৯৯.৮৯	০.০০	০.০০	৪০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		বাস্তব %	১০০.০০	৫০.০০	৫০.০০		২০.০০	৭০.০০			IRR BWDB	
৫৩	মেইন রিভার স্লড এন্ড ব্যাংক ইরোশান রিফ ম্যানুজমেন্ট প্রোগ্রাম । (০১.০৭.১২ থেকে ৩০.০৬.১৪ পর্যন্ত) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আব্দুল কুদ্দুস, জেমরেমপ প্রকল্প । মোবা:০১৭১২১০০৬৫১	মোট	১৫৭০.১০	৬৪৫.৩২	৬০.০০	০.০০	০.০০	৬৪৫.৩২	০.০০	০.০০	০.০০	
টিএ-১		স্থানীয়	৫৪৯.১০	৩৩.৩২	৪৫.০০	০.০০	০.০০	৩৩.৩২	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	১০২১.০০	৬১২.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		বাস্তব %		৮৯.০০	৯০.০০		০.০০	৮৯.০০			APP. ESP NLA TA BWDB	
৫৪	বহিঃ বাণ্ড উন্নয়ন প্রকল্প ০১/০১/১২ হতে ৩০/১২/১৪ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালকঃ শেখ মোহাম্মদ রজব আলী, পরিচালক, হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন বোর্ড . মোবা:-----	মোট	৫৩৫৭.০০	২৪৫৮.৫০	২৩০০.০০	০.০০	০.০০	২৪৫৮.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪৮		স্থানীয়	৫৩৫৭.০০	২৪৫৮.৫০	২৩০০.০০	০.০০	০.০০	২৪৫৮.৫০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		বাস্তব %		৫৪.৫১	৪২.৯৩		০.০০	৫৪.৫১			APP. RRI ADP RRI	
৫৫	Irrigation Management Improvement Investment Program (MIIP) October2012-October 2013 প্রস্তাবিতঃ জুন/১৪ প্রকল্প পরিচালকঃ মাসুদ আহমেদ মোবা: ০১৬৭৩৯১৬০৯০	মোট	৬৯৮.০০	০.০০	৬৬৭.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
টিএ-২২		স্থানীয়	৪৩.০০	০.০০	১৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	৬৫৫.০০	০.০০	৬৫৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		
		বাস্তব %		০.০০	৯৫.৫৬		০.০০	০.০০			APP. RRI ADP RRI	
*	সমাপ্য প্রকল্প											

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৩-১৪ সালে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৮ টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্টি প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

(পরিশিষ্ট-খ)

(লক্ষ টাকায়)

মোট সাহায্যপুষ্টি প্রকল্প = ৭টি

এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (দাতাদেশ/সংস্থার নাম) বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়		জুন/১৩ পর্যন্ত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ (২০১৩-১৪)				২০১৩-১৪ সালের আগস্ট//১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)				এডিপি বরাদ্দের টাকাটি অনুযায়ী আগস্ট//১৩ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	এডিপি বরাদ্দের অনুকূলে আগস্ট/৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতির হার (%)
		মোট (বৈঃমুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকা)	মোট	টাকা	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাপাউবো														
৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প WAMIP (IDA) (২০০৪-০৫ থেকে ৩১-১২-২০১৫)	৯৮২২৭.৫৬	৮৮৪১৪.৩৬	৪২৪৯১.৪৬	৪১৯০.৪৭	১২৫০০.০০	৫০০.০০	১২০০০.০০	১২০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১১.০৮	০.০০
৬	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব- কম্পোনেন্ট ডি২,ECRRP (IDA) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩-১৪)	৩৩৯২৩.৪০	৩৩৯২৩.৪০	১৪৪২১.৬১	০.০০	৬৯১৯.০০	০.০০	৬৯১৯.০০	৬৯১৯.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
২৬	Procurement of 6 nos. dregers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1-08-2010 to 30-06- 2012) সংশোধিত- সেপ্টেম্বর/১৪ পর্যন্ত । PD, Dredger	৪০৭১৬.০০	১৬৯৩৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (দাতাদেশ/সংস্থার নাম) বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়		জুন/১৩ পর্যন্ত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ (২০১৩-১৪)				২০১৩-১৪ সালের আগস্ট/১৩ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)				এডিপি বরাদ্দের টার্গেট অনুযায়ী আগস্ট/১৩ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	এডিপি বরাদ্দের অনুকূলে আগস্ট/৩ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতির হার (%)
		মোট (বৈশ্বমুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকা)	মোট	টাকা	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৩০	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)CDSP-IV (ADB) (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬)	২৭৬৬১.৩১	২৩৯৫৭.১৯	৬৬৮৯.২৬	৮১১.১৭	৩৭০০.০০	৫০০.০০	৩২০০.০০	২০০০.০০	১৮২.১২	০.০০	১৮২.১২	০.০০	৪.৯৩	৪.৯২
৯৫	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (ADB) (২০০৫-০৬ থেকে ২০১৩-১৪)	২৯৪০৬.৭৯	২৩৬২৪.৩৪	২১৯৪৮.০৪	৩৮৮০.০০	৫৯৯০.০০	৭০০.০০	৫২৯০.০০	৪৮৭০.০০	৫৯১.৬৪	৯৫.৮৬	৪৯৫.৭৮	৪৯৫.৭৮	০.০০	৯.৮৮
১১৮	Rehabilitation Works of Teesta Main Canal & Related Structure under Command Area of Teesta Barrage Project (Phase-I) (SFD) (জুলাই ২০১২ - জুন, ২০১৪)	১৪৬৪.৫০	৮৯৪.৮২	২৯৯.৫৯	৩৭০.০০	১২৬৪.০০	৩৭০.০০	৮৯৪.০০	৮৯৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৬.৮৬	০.০০
টিএ-১	মেইন রিভার ফ্লাড এন্ড ব্যাংক ইরোশান রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম। (ADB) (০১.০৭.১২ থেকে ৩০.০৬.১৪ পর্যন্ত)	১৫৭০.১০	১০২১.০০	০.০০	০.০০	৬০.০০	৪৫.০০	১৫.০০	১৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
টিএ-২২	Preparing Irrigation Management Improvement Investment Program (PPTAIMIIP) (ADB) October 2012-june 2014	৬৯৮.০০	৬৫৫.০০	০.০০	০.০০	৬৬৭.০০	১৩.০০	৬৫৪.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
		২২৯৯৩৫.০৬	১৮৬৮৫৩.২৯	৮৫৫৫০.৩৭	৮৮৮১.৬৪	৩০৪৩৩.০০	২১১৫.০০	২৮৩১৮.০০	২৬৬৯৮.০০	৭৭৩.৭৬	৯৫.৮৬	৬৭৭.৯০	৪৯৫.৭৮		২.৫৪