

২৬-০৯-২০১২ খ্রিঃ তারিখে বোর্ডের
এডিপি পর্যালোচনা সভার

কার্যপত্র

(আগস্ট ২০১২, মাস পর্যন্ত)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা	সংযোজনী নং ও পৃষ্ঠা
ক)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি	১-১৪	
খ)	বিগত ৩১-০৭-২০১২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	১৫-১৮	
গ)	অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (পাউবোর্ড)	১৯-২০	সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ৩৪-৩৮ সংযোজনী- ২ ও ৩ পৃষ্ঠা- ৩৯-৪৫
ঘ)	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতি	২১	
ঙ)	২০১১-১২ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজের অগ্রগতি	২১	
চ)	অন্যান্য বিষয়াদিঃ		
	১। প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি	২২	সংযোজনী-৪, পৃষ্ঠা- ৪৬
	২। জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি	২২	সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৪৭
	৩। দরপত্র চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি	২২	সংযোজনী-৬, পৃষ্ঠা-৪৮-৫০
	৪। নকশা কাজের অগ্রগতি	২৩	
	৫। সেচ কার্যক্রম অগ্রগতি	২৩	সংযোজনী-৭, পৃষ্ঠা- ৫১
	৬। সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও অগ্রগতি	২৪	
	৭। জমি / জলাশয় ইজারা সংক্রান্ত তথ্যাদি	২৫	
	৮। যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতি	২৬-২৭	
	৯। ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতি	২৮	
	১০। জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ড	২৯-৩৩	
	১১। ২০১২-১৩ সালের এডিপিতে বরাদ্দহীনভাবে সংযুক্ত অননুমোদিত প্রকল্পের তালিকা (সবুজ পাতা)	-	পরিশিষ্ট- ক, পৃষ্ঠা- ৫২-৫৯
	১২। বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দ ব্যতিরিকে প্রকল্পের তালিকা	৬০	
	১৩। ২০১২-১৩ সালের বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট মোট ৭ টি প্রকল্পের অগ্রগতি।		পরিশিষ্ট-খ, পৃষ্ঠা- ৬১
	১৪। মেয়াদ বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা	-	পরিশিষ্ট-গ, পৃষ্ঠা ৬২-৬৩
	১৫। বিগত ৩০-০৮-২০১২ তারিখে বোর্ডে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের উপর গৃহীত ব্যবস্থা	-	পরিশিষ্ট-ঘ, পৃষ্ঠা ৬৪-৬৬

gšYvjq/efvM t cwb maú` gšYvjq
ev`evqbKvi x ms`v t evsjv`k cwb Dbqb tevW

ZwiL t 31/08/2012 wLt

gvbbxq cavbgšx KZK c`È cZk`Z Ges wb`k bv tgvZv`eK MnxZ cKímg`ni ev`evqb AMmZ msμvš cZte`b t

μgK bs	gvbbxq cavbgšx cZk`Z	ev`evqb AMmZi nvi	mgvβi mave` mgq	ev`evqb mgm`v (h`_`v`K)	mgvavβi mave` c`ve	gše`
1	2	3	4	5	6	7
01	XvKv bvivqYMA-`Wgiv (WGbW) GjvKvi RjvexZv wimb  (wmximÄ 120 tgmvlqvU wKs we`r tK` D`abKvj j c`È cZk`Z; ZwiLt 14/02/10)	100%	-	-	-	gvbbxq cavb gšxi cZk`Z Abhvq MZ 2010-11 A_eQti Ri`ix Kvμtgi AvIZvq Abbqb ivR` LvZ nZ 1.68 tKwU UvKv e`tq RjvexZv I wbwkb e`e`v Dbq`bi j`f` 56 wKtgt Lvji eR` AcmvY KvR maub Kiv n`q`Q
		100%	15/06/2012	-	-	2011-12 A_eQti Abbqb ivR` LvZ nZ elv tgsmtgi RjvexZv mgm`v mnbxq ch`q ivLvi Rb` wbwly e`e`v DbqKt`i 74.00 j`f` UvKv e`tq 22 wKtgt Lvji cZeÜKZv I eKR` AcmvY KvR maub n`q`Q
						wGbW cKíU cwb Dbqb tevWi GKwU tmP I wbwkb cKí n`j I eZgvβ DnvZ tmPi tKvb Kvμg tbB  cKí GjvKwU eZgvβ AvewmK GjvKvq ciYZ n`q`Q  AvewmK GjvKv t`K wbtmiz eR I AveRvvi KviY cwb wbwkb mae n`Q bv  G KvY RjvexZv mió n`PQ Gijc RjvexZv `ixKiYi` wqZ cβ ms`v lqmv weavq 02/04/2012 ZwiL cwb maú` gšYvjqi wmbqi mPe g`nv`qi mfvciZ`Z eiYZ cKíU lqmv wBKU n`vš`ii wmx`š MnxZ nq Zte n`vši bv nLqv chš RjvexZv I wbwk`bi tQvU-LvU KvR cvD`ev Pw`j`q hvte  wmx`š tgvZv`eK cKíU lqmv wBKU n`vš`ii Kvμg ciμqvab Av`Q
02	b`xi bve`Zv ei`xi j`f` tgnbv I WwKwZqv b`x tWwRs (Pv`c`i AbiôZ GK Rbmfvq; ZwiLt 27/4/10)	45% (mgx`f`v KvR)	03/09/2013	-	mgx`f`v cZte`bi mcwik tgvZv`eK cieZx`Z wWicic cYqb Kiv n`te	gvbbxq cavbgšxi cZk`Z ev`evqb` "Study for Sustainable River Management" (cv`w`jZ e`q 27.21 tKwU UvKv, mgvβKvj 03/09/2013) kxIK mgx`f`v KvR Pjgvb i`q`Q D`3 mgx`f`vi mcwik`i Av`jv`K cieZx`Z wWicic cYqb Kiv n`te
03	KwMv`gi aijv, epc`f, wZ`v I `aKgvi b`x`Z bve`Zv ei`xi j`f` tWwRsKiY (KwMvg tRjvq AbiôZ GK Rbmfvq; ZwiLt 06/3/10)	75% (mgvβ)	20/04/2012	-	-	gvbbxq cavbgšxi wb`k bv Abhvq wZ`v e`v`iR KvHki ivLvi j`f` cv`gK ch`q wZ`v b`xi bve`Zv ei`xi Rb` wZ`v e`v`iRi DRvβ I fwU`Z 3500 wUvi b`xi tWwRs KvR (P`3 gj` 23.43 tKwU UvKv) maub n`q`Q
		45% (mgx`f`v KvR)	-	-	mgx`f`v cZte`bi mcwik tgvZv`eK cieZx`Z wWicic cYqb Kiv n`te	epc`f b`i mgx`f`v t mgx`f`v Pjgvb (μgK bs-2 Gi m`f`_ maú`3)
		-	-	-	-	wZ`v, aijv I `aKgvi t wZ`v, aijv I `aKgvi b`x cbtLb`bi wbg`È Kwimix KigU KZK MZ 05/09/2011 ZwiL cZte`b cvlqv wMq`Q; hv 15/11/2011 ZwiL tevW KZK Ab`g`w`Z n`q`Q Kwimix KigU mcwik tgvZv`eK b`x tWwRs mn b`x kmb I Ab`v` t`f`Z KvRi e`q ciq 2000 tKwU UvKv KvRB cKíU ev`evqb`bi c`te mave`Zv hvPvB Gi Rb` mgx`f`vi c`qvRbxZv i`q`Q tm Abhvq Kvμg ciμqvab Av`Q

μgK bs	gybbxq cavbgšxi ciZk"Z	ev ⁻ evqb AMM ^W Zi nvi	mgv ^W βi mave ^W mgq	ev ⁻ evqb mgm ^W (h ^W _v ^W K)	mgvav ^W βi mave ^W c ⁻ ve	gše ^W
1	2	3	4	5	6	7
04	evpYevoxqv tRjvi iZZvm b`x cbtLbb Kiv Ges miVBj Dc†Rjvq teoxeva iWgvY Kiv (evpYevoxqv tRjvq AbiôZ GK Rbmfvq; ZwiLt 12/5/10)	-	30/06/2017 (c ⁻ weZ iWicic Abhvq)	c ⁻ weZ cKíU Ab†g ^W Z bv nIqv cK†íi ev ⁻ e KvR Avi ^W iej ^W Z n†"Q	c ⁻ weZ cK†íi iWicic `Z Ab†g <sup>W</sup> b c†qvRb	K) ÔiZZvm b`x cbtLbbó cK†íi iWicic (cv [°] ijZ e`q 594.06 tKwU UvKv) 02/04/2012 Zwi†L ciKíbv Kigk†b †ciY Kiv n†q†Q KwiMix, mgvRK, ci†ek I A <sup>W</sup> biZK mgx†v Kivi Rb <sup>W</sup> ciKíbv Kigkb MZ 08.05.2012 Zwi†L iWicicU †diZ c`vb K†i  mgx†v maúv`bceK cbMvZ iWicic KivR tevW Pjgvb i†q†Q
			30/06/2013 (c ⁻ weZ iWicic Abhvq)	-	-	L) ÔmiVBj Dc†Rjvq eva iWgvY cK†íô iWicici Dci (cv [°] ijZ e`q 18.31 tKwU UvKv) 08/03/2012 Zwi†L hvPvB mfv AbiôZ n†q†Q Ges Z`vbhvq cKíU Climate Change Uv÷ dvU Gi AvIZvq c ⁻ vebv `vL†ji Rb <sup>W</sup> m×vš MnxZ nq  Z`vbhvq cKí c ⁻ vebv cYqvbav Av†Q
05	ev†MinvU tRjvab tKv`wjqv AvoqvWm, †K`qv, bwbqv iej†ji Kiv Rig Pvl Dc†hvMx Kivi KgmPx cKí ev ⁻ বায়িত হবে ইনশাআহ। (RvZvq msm` iWvPb, 2008 Gi iWvPbx জনসভায় মোল্লারহাট কলেজে মাঠে) (cwb maú` gšYv†qi iWvK bs-42.038.018.02.00. 040.2010-37 ZwiLt 07/07/2010 †gvZ†eK gybbxq cavbgšxi ciZk"Z cK†í Ašf ³ Kiv n†q†Q)	-	30/06/2014 (c ⁻ weZ iWicic Abhvq)	-	-	gybbxq cavbgšxi ciZk"Z ev ⁻ evqb evYZ GjvKvq Ôev†MinvU tRjvi †cvi i bs-36/1 cbvmb cK†íi AvIZvq tKv`wjqv, Avi"qvWm, †K`qv, bwbqv iej Dvqb cKíô iK†iv†g 279.47 tKwU UvKv e`q m†jZ (ev <sup>-</sup> evqb Kvj RjvB 2011 †K Rb 2014) GKU iWicic cYqb Kiv nq  iWicic ciKíbv Kigk†b †ciY Kiv n†j cYv½ mgvRK ci†ekMZ Ges KwiMix mgx†v maúv`bceK Zvi i†E†Z cKí cbtc ⁻ vmn iWicic †diZ c`vb Kiv nq  Zr†c††Z mgx†vi Rb <sup>W</sup> IWM †K 02/04/2012 Zwi†L (e`q 1.24 tKwU UvKv) i†qvM †`qv n†q†Q, hv 01/04/2013 Zwi†L mgvβ n†e (eZgv†b AMM <sup>W</sup> Z 35%), Z`vbhvq mgx†vi mci†ki Av†jv†K iWicic cbt`vLj Kiv n†e
06	ei,bv tRjvi iWvWi, AvBjv I b`x fv½†b †iZM ⁻ teoxeva,†jv cbtibgvY I †gigvZ Kiv (ei,bv tRjvq AbiôZ Rbmfvq; ZwiLt 06/5/10)	100%	-	-	-	gybbxq cavbgšxi ciZk"Z Abhvq cv ⁻ gK chv†q 2009-10 A ⁻ eQ†i Ri"ix Khμ†gi AvIZvq Abbqb ivR ⁻ Lv†Z ei,bv tRjvq iWvWi I AvBjvq cvD†evi 554.43 †K†gt Avs†K †iZM ⁻ I 66.46 †K†gt cY †iZM ⁻ eva meiv½xbfv†e †gigvZ/cbtibgvY Kiv n†q†Q
		25.4% (ms†kwaZ iWicic Abhvq)	30/06/2014	-	-	GQov, `xN †gqv`x tUKmB mgva†bi j††i iWvWi †iZM ⁻ ei,bv, cUqvLv†x I i†ivRci tRjvi AeKvW†gvmgn †gigv†Zi Rb ^W "Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)" cK†íi Aax†b (cv [°] ijZ e`q 339.23 tKwU UvKv) eva iWgvY, eva †gigvZ, cwb iWvkb AeKvW†gv iWgvY/†gigvZ Ges b`x Zxi msi†Y KvR ev ⁻ evqvbav i†q†Q • 2012-13 A ⁻ eQ†ii GvWic†Z evYZ cK†íi AbK†j 141.60 tKwU UvKv ei†i c`vb Kiv n†q†Q
07	ei,bv tRjvi AvgZjx Dc†Rjvi gvinKvUv খালের উপর স্ফুইস গেট নির্মাণ। (বরগুনা জেলায় AbiôZ Rbmfvq; ZwiLt 06/05/10)	90%	30/12/2012 (c ⁻ weZ)	-	-	gybbxq cavbgšxi ciZk"Z ev ⁻ evqb AvgZjx Dc†Rjvq gvinKvUv খালের উপর অনুন্নয়ন রাজস্ব বাজেটের মেরামত উপখাতের আওতায় স্ফুইস গেট iWgv†bi KvR Pjgvb i†q†Q

μgK bs	gvbbxq cavbgšxi ciZk"Z	ev ⁻ evqb AMM"Zi nvi	mgv"βi mave" mgq	ev ⁻ evqb mgm"v (hiv ⁻ _v"K)	mgvav"bi mave" c ⁻ ve	gše"
1	2	3	4	5	6	7
08	igwó cwi bi Afvte iKbv tğšm"g KiI KiR Kiv hvte bv ZiB nvRv-gRv Lvj cbtLbb I Lvm Rvq"Z cKi Lbb K"i tm"Pi e"e ⁻ Kiv (ei, bv tRjvq AbiôZ Rbmfvq; ZwiLt 06/05/10)	-	30/06/2013 (c ⁻ weZ "Wic"ic Abhvq)	-	-	gvbbxq cavb gšxi ciZk"Z ev ⁻ evqb D ³ GjvKvi Lvjmgn (5U Dc"Rjvq) cbtLb"bi "b"ig"Ê 24.56 tKwU UvKv e"q m"vjZ (ev ⁻ evqbKvj "W"m"ai, 2011 n"Z Rb, 2013) ÔLvj cbtLbb Ges ti, t"jUi mgn i"Yvte"Yi gva"tg ei, bv tRjvi DcKjxq tcvivimg"n tmP mieav c ⁻ v"bi j"t" "igwó cwi bsi"Y Kivó kxIK "Wic"ic 19/12/2011 ZwiL cvmg"Z tciY • 02/04/2012 Zwi"tL hvPvB mfvi m"xv"š"i Av"jv"K cbM"VZ "Wic"ic 19/06/2012 Zwi"tL gšYvj"q tciY cieZ"Z 19/07/2012 Zwi"tL cvmg c"i cKí"U Rjevq Uv÷ dv"Ui gva"tg ev ⁻ evqb"bi m"xv"š nq
09	cUqvLvix tRjv ⁻ Kjvcvov Dc"Rjvi dmjx Rig jeYv ³ Zi nvZ t ⁻ "K i"Yv ⁻ teoxeva "bgvY Kivi Rb" Lvj Lbb K"i c"β gwU Øviv teoxeva "bgvYi wltq c"qvRbxq Kv"μg MnY (gvbbxq cavbgšx tkL nvmbv Gi erikvj wfv"Mi wfvM"q Ges ei, bv tRjvi tRjv ch"qi KgKZv ⁻ i mv ⁻ gZwibgq mfvi m"xv"š; ZwiLt 06/05/10)	100%	-	-	-	Av"jvP" GjvKwU AvÜvigwbK b"xZxi ⁻ tcvivi bs-46 Gi Ašf ³ weav bZb teox eva "bgvYi c"qvRbxqZv tbB Zte tcviv"i A"bK দিনের পুরানো স্কাইস গেসমুহের KiZcq tMBU bó nIqv K"qKwU Lvj jeY cwb c"ek K"i ZiB jeYv ³ Zi nvZ t ⁻ "K dmjx Rig i"Yv ⁻ B"Zvg"ta" tMBU, vj tgivgZ Kiv n"q"tQ A ⁻ vr e"YZ cK"fi KivR h ⁻ vh ⁻ fvte 2010-11 A ⁻ eQ"i ev ⁻ evqb m"úb Kiv n"q"tQ
10	N"YS"o "WZM ⁻ Ljbv tRjvi Kqiv Dc"Rjvi teoxevamgn m ⁻ vi Kiv Ges c"qvRbxq t"t"i "bgvY cm"t"z (gvbbxq cavbgšxi MZ 23/07/10 ZwiL Ljbv tRjvi Kqiv Dc"Rjv mdiKv"j; ZwiLt 23/07/10)	100%	-	-	-	gvbbxq cavbgšxi ciZk"Z tgvZvteK cv ⁻ gK ch"q Kqiv Dc"Rjvq AvBjvq "WZM ⁻ tcviv"i gviZK "WZM ⁻ eva I tKivRi mg"ni "bgvY KivR Ri"ix "fi"ÊZ mev"xbfvte ev ⁻ evqb Kiv n"q"tQ
		86%	31/03/2013	-	-	GQov, Iqwg cK"íi AvIZvq Kqiv Dc"Rjvq (tcvivi bs 13-14/2 I 14/1) 19.77 tKwU UvKv e"q 61.48 "Ktigt eva tgivgZ/"bgvY, স্কাইস নির্মাণ ও নদী তীর সংরক্ষণ কাজ চলমান রয়েছে।
11	K) "ZZvm b"x Lbb Kiv (০৭/১১/১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস Dc"Rjvq AbiôZ Rbmfvq)	-	30/06/2015 (c ⁻ weZ "Wic"ic Abhvq)	c ⁻ weZ cKí"U Ab"gv"Z bv nIqv cK"íi ev ⁻ e KivR Avi"ej"Z n"Q	c ⁻ weZ cK"íi "Wic"ic "Z Ab"gv"b c"qvRb	gvbbxq cavbgšxi ciZk"Z ev ⁻ বায়নে বর্ণিত প্রকল্প দুটি একত্র করে “কুমিল্লা tRjvi "ZZvm I tnvbv Dc"Rjvi "ZZvm b"x cbLbb Ges tMšici tnvbm moK n"Z jvjci chš eva "bgvY cKíó "ktivbv"g GKwU "Wic"ic 02/04/2012 Zwi"tL cwiKíbv Kigk"b tciY Kiv n"q"Qj KwiMix, mvgwRK, cti"ek I A ⁻ biZK mgv"Y Kivi Rb" cwiKíbv Kigkb MZ 08.05.2012 Zwi"tL "Wic"icU tdiZ c ⁻ v"b K"i mgv"Y m"úv ⁻ bceK cbM"VZ "Wic"ic cYq"bi KivR tev"W Pjgvb i"q"tQ
	L) "ZZvm Dc"Rjvi "vmKw" n"Z jvjci chš eb"v "bqšY eva "bgvY Kiv (০৭/১১/১০ তারিখ কুমিল্লা জেলার তিতাস Dc"Rjvq AbiôZ Rbmfvq)	50%	30/06/2013	-	-	"Wic"ic Ab"gv"b c"μqv "xN tgv"v nIqv KivRi, i"Z wetePbvq Ges KivRwU "Z ev ⁻ evqb"vM" nIqv 2011-12 A ⁻ eQ"i ivR ⁻ evR"Ui gva"tg KivR ev ⁻ evqb"bi c ⁻ t"t" c tbqv nq tm j"t", 2wU c ⁻ v"K"R 4 "Ktigt Weš eva "bgvY KivRi Rb" (P ⁻³ gj" 1.18 tKwU UvKv) 05/12/2011 Zwi"tL Kv"v" k c ⁻ v"b Kiv nq eva "bgvYi c"qvRbxq Rig c ⁻ v"b DcKvi t"fvM"i Amn"hwMZvi Kiv"Y cKí KivR m"úb Kiv hvqb

μgK bs	gvbbxq cavbgšxi ciZk"iZ	ev ⁻ evqb AMM ^u Zi nvi	mgv ^u βi mave ^u mgq	ev ⁻ evqb mgm ^v (h ^u ⁻ v ^u K)	mgv ^u βi mave ^u c ⁻ ve	gše ^u
1	2	3	4	5	6	7
12	সুনামগঞ্জের হাওরসমূহে সুইস গেটসহ বেড়ী eva ^u bgvY fivU nIqv nvi Lbb Kiv mbvgMÄ tRjvi tU ^u KinU n ^u Z m ^u tg ^u bc n ^u q jvjci n ^u q M ^u MjvRix chš Ksm b ^u x Lbb (mbvgM ^u Äi Z ^u wnic ^u i AbiôZ Rbmfvq; ZwiLt 10/11/10)	100%	-	-	-	gvbbxq cavbgšxi ciZk"iZ Abm ^u i Ri ^u ix Kv ^u μg ^u nt ^u m ^u e 2010-11 A ⁻ eQ ^u i Abbqb ivR ⁻ ev ^u R ^u i t ^u gigZ DcL ^u iZ e ^u YZ n ^u lo GjvKvq ২২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে অতি বুকিপূর্ণ বাঁধ ও সুইস গেট সমূহের ^u bgvY/cb ^u bgvY KvR m ^u ub Kiv n ^u q ^u Q
		100%	-	-	-	2011-12 A ⁻ eQ ^u i ivR ⁻ LvZ n ^u Z 25.62 tK ^u U UvKvi eiv ^u c ⁻ vb Kiv n ^u q ^u Q B ^u Zig ^u a ^u D ³ eiv ^u i ^u mbvgMÄ, tgšj f ^u evRvi, n ^u ieMÄ I t ^u b ^u i ^u Kivv tRjvq 250 ^u Ktigt eva t ^u gigZ I Ab ^u vb ^u AeK ^u W ^u g ^u t ^u gigZ KvR m ^u ub n ^u q ^u Q
		2.50% (gj cK ^u i ^u i)	30/06/2015			ZiQ ^u ov, Ò ^u n ^u li GjvKvq Av ^u μg eb ^u v ciZ ^u i ^u va I ^u b ^u kb Dbqb cK ^u i ^u k ^u iK GK ^u U cK ^u i (cv ^u ^u jZ e ^u q 684.94 tK ^u U UvKv) (ev ⁻ evqbK ^u vj 2010-11 t ^u ^u K 2014-15) MZ 12-04-2011 Zwi ^u L GK ^u bK KZK Ab ^u g ^u w ^u Z n ^u q ^u Q • 2012-13 A ⁻ eQ ^u i cK ^u i ^u i AbK ^u j G ^u Wic ^u Z 20.00 tK ^u U UvKv eiv ^u c ⁻ vb Kiv n ^u q ^u Q • D ³ eiv ^u i ^u n ^u lo t ^u eiôZ mbvgMÄ, n ^u ieMÄ, tgšj f ^u evRvi I t ^u b ^u i ^u Kivv tRjvq (P ^u i ^u ^u g ^u j ^u = 32.28 tK ^u U UvKv) ^u bgvY ^u Z KvR mgn 2011-12 A ⁻ eQ ^u i n ^u Z Pjg ^u v i ^u q ^u Q t o Weš eva t ^u gigZ t 176.79 ^u Ktigt o t ^u i, t ^u jUi ^u bgvY/t ^u gigZ t 6 ^u U o js eg ^u μq t 5 ^u U
13	Kvjbx I K ^u ikqviv b ^u x ^u Z K ^u WicUvj tW ^u Rs (mbvgM ^u Äi Z ^u wnic ^u i AbiôZ Rbmfvq; ZwiLt 10/11/10)	0.27% (gj cK ^u i ^u i)	30/06/2015 (c ⁻ veZ)	Ab ^u g ^u w ^u Z ^u Wic ^u i ^u Z ^u KQ AvB ^u U ^u gi ^u ecix ^u Z ms ⁻ vbKZ A ^u t ^u i Zjbvq ^u VK ^u v ^u i KZK D ^u xZ ^u i AiaK nIqvq ^u Wic ^u i ^u U ms ^u k ^u vab Kiv c ^u qvRb Ges Z ^u vbhvq ^u KvR Pjg ^u v i ^u q ^u Q	ms ^u k ^u WiaZ ^u Wic ^u i ^u c ⁻ “Z Ab ^u g ^u v ^u t ^u bi e ^u e ⁻ v ^u b ^u Z n ^u e	gvbbxq cavbgšxi ciZk"Z e ^u YZ Kv ^u Ri Rb ^u ÔKvjbx-K ^u ikqviv b ^u x e ^u e ⁻ vcbv cK ^u i ^u ^u k ^u i ^u vb ^u g GK ^u U cK ^u i (cv ^u ^u jZ e ^u q 609.83 tK ^u U UvKv, ev ⁻ evqb Kvj G ^u icj/2011 n ^u Z Rb/2014) MZ 05-04-2011 Zwi ^u L GK ^u bK KZK Ab ^u g ^u w ^u Z n ^u q ^u Q • 2011-12 A ⁻ eQ ^u i G ^u Wic eiv ^u ^u Qj 1.67 tK ^u U UvKv D ³ eiv ^u i ^u g ^u va ^u g 1 ^u U A ^u idm feb, 1 ^u U Rxc M ^u ox I 3 ^u U gUi m ^u B ^u Kjmn A ^u idm mi ^u Av ^u ^u μq Kiv n ^u q ^u Q • 2012-13 A ⁻ eQ ^u i 30.00 tK ^u U UvKv G ^u Wic eiv ^u cv ^u lqv ^u M ^u q ^u Q • cK ^u i ^u i Implementation Support Consultancy Service Ges MZ 05/03/2012 Zwi ^u L IWM t ^u K Social Impact Assesment Ges Development of village plat form ^u P ^u iyZ Ki ^u Yi Rb ^u MZ 05/03/2012 Zwi ^u L CEGIS t ^u K ^u b ^u q ^u M t ^u q ^u n ^u q ^u Q • Pjg ^u v A ⁻ eQ ^u i 1 ^u U jck ^u U (4.085 ^u Ktigt) I 2 ^u U t ^u KvRvi ^u bgv ^u bi ^u ic ^u i ^u A ^u nev ^u bi KvR c ^u μqv ^u xb A ^u q ^u • প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের লক্ষ্যে 15/04/2012 Zwi ^u L gšYvj ^u q t ^u ciY Kiv nq D ³ ^u Wic ^u i ^u Dci 17/07/2012 Zwi ^u L ^u WicB ^u m mfv AbiôZ nq

μḡK bs	gṽbbxq cavbgšxōi cṽZkṽZ	ev̄evqb AMMṽZi nvi	mgṽḽi mṽeṽ mgq	ev̄evqb mgmṽ (hṽṽ_ṽK)	mgṽvṽbi mṽeṽ cṽe	gšeṽ
1	2	3	4	5	6	7
14	K) %fie b`x cbtLbb (hṽkvi ṽRjṽ mdiKṽj ^fiex b`x cbtLbṽbi m`q cṽZkṽZ ṽṽb; ZṽiLt 27/12/10)	70% (mgxṽṽ KṽR)	25/10/2012	-	mgxṽṽ cṽZṽe`ṽbi mcṽwik ṽgvZṽeK cieZṽZ ṽṽṽcṽc cYqb Kiv nṽe	K) Abbqb ivRṽ evṽRṽUi AvI Zṽq hṽkvi ṽRjṽq òDetail Feasebility Study for drainage improvement and sustainable water management of Bhariab river Basin òkṽiṽṽṽg IWM KZK mgxṽṽ KṽR (Pṽ ³ gjṽ-1.42 ṽKṽU ṽṽKṽ) Pjgṽb iṽqṽQ mgxṽṽi mcṽwik Abhvṽx ṽṽṽcṽc cYqb Kiv nṽe BṽZvgṽaṽ Interim Report cṽlqv ṽṽMqṽQ
	L) %fie b`x Ges ^fie I KṽRjṽ b`xi msṽhṽMṽj Ggbfṽe Lbb KiṽZ nṽe ṽhb ṽKṽv ṽgšmṽg ṽmP I elvq Rjṽavi ṽnṽmṽe e`eüZ nṽZ cṽṽi (ṽgṽnici ṽRjṽi gṽṽRebMṽi AbṽôZ GK Rbmṽvq; ZṽiLt 17/04/11)	-	30/06/2015 (cṽweZ ṽṽṽcṽc Abhvṽx)	-	KṽiMṽi cṽZṽe`ṽbi mcṽwik Abhvṽx ṽṽṽcṽc cYqb Kiv nṽqṽQ  D ³ ṽṽṽcṽc `Z Abṽgṽb cṽqvRb	L) eiYZ KṽRṽUi Rbṽ ṽgṽnici I Pqvṽṽṽṽ ṽRjṽq 79.78 ṽKṽU ṽṽKṽ e`q mṽṽjZ (ev̄evqbKṽj RjṽB/2012 nṽZ Rb/2015) ò%fie b`x cbLbb ò kṽIK cKṽíi ṽṽṽcṽc cYqbṽi Kiv nṽqṽQ • 26/01/2012 ZṽiṽL ṽṽṽcṽc cṽmgṽZ ṽciY • 07/02/2012 ZṽiṽL hṽPṽB KṽṽUi mṽv AbṽôZ nṽqṽQ ṽm ṽgvZṽeK 11/02/2012 ZṽiṽL cKṽíU Dci ṽhš_ b`x Kṽṽkṽbi gZṽṽZi Rbṽ Dnv ṽciY Kiv nq Ges BṽZvgṽaṽ ṽhš_ b`x Kṽṽkṽbi gZṽṽZ ṽbqv nṽqṽQ; • 13/08/2012 ZṽiṽL cṽmg Gi cṽ ṽgvZṽeK Ges 19/07/2012 ZṽiṽL gṽbbxq cṽb mṽú` gšx gṽnv`ṽqi mṽfvṽZṽE 2012-13 A_- eQṽi GṽṽṽcṽZ eivṽṽṽṽṽe Ašf ³ bZb cKṽíi AMṽaKṽi ṽbaviY ṽelṽq GK mṽv AbṽôZ nq; D ³ mṽvq eiYZ cKṽíi AbKṽj PjṽZ A_-eQṽi 3.00 ṽKṽU ṽṽKṽi eivṽ ṽLv nq Zṽṽbvṽx cKṽíi ṽṽṽcṽc cbMṽṽbi KṽR ṽevṽW Pjgṽb iṽqṽQ
15	KṽcṽZṽṽ b` cbtLbb (mṽZṽṽṽṽ ṽRjṽi kṽvgbMi DcṽRjṽq AvBjṽq ṽeaṽṽ GjṽKṽ cṽi`kbKṽj KṽcṽZṽṽ b` cbtLbṽbi Rbṽ ṽbṽ`k cṽb Kṽib Ges hṽkvi ṽRjṽ mdiKṽj KṽcṽZṽṽ b`x cbtLbṽbi m`q cṽZkṽZ ṽṽb; ZṽiLt 23/07/10 I 27/12/10)	5.3% (gj cKṽíi)	30/06/2015			• òKṽcṽZṽṽ bṽi RjṽexZṽ `ṽKṽiY (1g chṽq) ò cKṽíU 13/09/2011 ZṽiṽL GKṽbK KZK Abṽgṽṽ Z nṽqṽQ  • cKṽí e`q 261.54 ṽKṽU ṽṽKṽ Ges ev̄evqbKṽj 2011-12 nṽZ 2014-15 • ṽṽṽcṽc òi msṽṽb Abhvṽx 2011-12 nṽZ D ³ cKṽíi AvI Zṽq eiYZ KṽRmgn Pjgṽb iṽqṽQ; - TRM Gi AvI Zṽq eva ṽbgṽY = 13 ṽKṽgt - Outlet ṽbgṽY = 16ṽU - b`x cbtLbb (kṽṽKṽ) = 9 ṽKṽgt - Lvj cbtLbb = 41 ṽKṽgt - eva ṽbgṽY = 21 ṽKṽgt • 2012-13 A_-eQṽi eiYZ cKṽíi GṽṽṽcṽZ 20.00 ṽKṽU ṽṽKṽi eivṽ cṽb Kiv nṽqṽQ

μgK bs	gvbbxq cavbgšxô i cZkVZ	evēeqb AMMwZi nvi	mgvβi mave” mgq	evēeqb mgmiv (hiv`_vK)	mgvavβi mave” cve	gše”
1	2	3	4	5	6	7
16	DcKjxq tRjv,tjvZ teoxeva wbgY; (eivkvj tRjv mdiKvj cZkVZ t`b; ZwiLt 22/02/11)	-	-	-	-	DcKjxq tRjv,tjvZ evcDtevi 123 wU tcvivvii AvIZvq tgvU 4530 wKtigt teoxeva iqzQ; hvi AiaKvskB 60-Gi `kK wbgZ nqzQ, hvi gta” eivkvj tRjv I wefvMi mKj tcvivimgn Ašf ³
		25.4% (mskwaZ wWicic Abhvq)	20/02/2013	-	-	“Emergency 2007 Cyclone Recovery and Restoration Project (ECRRP)” cKíi AvIZvq eva wbgY, tgiqZ, cwib wvkvb AeKwvqgv wbgY Ges b`x Zxi msi wY KvR Pjgvb iqzQ   (μgK bs- 6 Gi mwnZ maú <sup>3</sup> ) • 2012-13 A_-eqzii GwiczZ eivYZ cKíi AbKtj 141.60 tKwU UvKvi eivI c`vb Kiv nqzQ
		100%	30/06/2012	-	-	Rjevq cwieZb Uvó dvûi A_vqzb cUqvLvixZ ÔPi Avûvi Pwii`tK teoeva wbgYô cKíU (cv°jZ e”qt 10 tKwU UvKv, evēeqbKvj t RjvB/2011 nZ Rb/2012) MZ 28/11/2010 ZwiL cwiitek I eb gšYvjq KZK Abtgw`Z nqzQ D ³ cKíi AvIZvq 12 wKtigt eva wbgY I 6wU Bb+jU wbgY KvR mgvβ nqzQ
		-	30/06/2013	cweZ cKíU Abtgw`Z bv nIqv cKíi evēe KvR Avia wejwZ n”Q	cweZ cKíi wWicic `Z Abtgw`b cqvRb	GQovI, ôDcKjxq GjvKvq NivSo AvBjvi AvNvZ wWicic evcDtevi AeKwvqgmgn cbeimb (`wYvAj)ô kvIK GKwU cKí (cv°jZ e”q 128.533 tKwU UvKv, evēeqbKvj tde”qwi, 2011- Rb, 2013) cviKíbv Kvgkzb tciY Kiv nqzQ   cwiKíbv Kvgkzbi Pwin`vgZ Z`wv` tciYi A+cwvq Avq উল্লেখ্য, প্রকল্পটি ২০১২-১৩ A_-eqzii GwiczZ Ašf ³ Kiv nqib

μgK bs	gvbbxq cavbgšxi ciZkZ	ev ⁻ evqb AMM ^W Zi nvi	mgvβi mave ^W mgq	ev ⁻ evqb mgm ^v (hv ⁻ _v ⁺ K)	mgvav ⁺ bi mave ^W c ⁻ ve	gše ^W
1	2	3	4	5	6	7
17	cvKZK `hMKv ⁺ j RbM ⁺ Yi Rvbgvj I dmjw ⁻ i ⁺ q ⁺ DcKjeZx GjvKvq ⁻ vqx teox eva wbgvY (Ljbv tRjv mdiKv ⁺ j ciZkZ t ⁺ b; ZwiLt 05/03/11)	100%	-	-	-	gvbbxq cavbgšxi ciZkZ tgvZv ⁺ teK AvBjvq q ⁺ WZM ⁻ Ljbv, ev ⁺ MinvU, mvZ ⁺ q ⁺ iv I h ⁺ kvi tRjvi Ask we ⁺ kI GjvKvq 47wU tcv ⁺ i ⁺ ii gviZK q ⁺ WZM ⁻ eva I tKvRvi mg ⁺ ni wbgvY KvR Ri ⁺ ix w ⁺ f ⁺ E ⁺ z me ⁺ v ⁺ zbfv ⁺ te ev ⁻ evqb Kiv n ⁺ q ⁺ Q
		54.41% (gj cK ⁺ i ⁺ i)	30/06/2013	-	-	`xN ⁺ ggv ⁻ x tUKmB mgvav ⁺ bi j ⁺ q ⁺ , q ⁺ WZM ⁻ eva tgivZ/ms ⁻ q ⁺ ii wb ⁺ g ⁺ E ⁺ O ⁺ DcKjxq AA ⁺ j NwYSo AvBjvq q ⁺ WZM ⁻ evcvD ⁺ ev ⁺ Wi AeKvW ⁺ gvmg ⁺ ni cbemb cK ⁺ i ⁺ o kxIK GKwU Ww ⁺ cic MZ 26/10/10 Zwi ⁺ L GK ⁺ bK KZK Ab ⁺ g ⁺ w ⁻ z n ⁺ q ⁺ Q cv ⁺ WjZ e ⁺ q 346.63 tKwU UvKv ev ⁻ evqbKvj 2010-11 n ⁺ z 2012-2013 chš ewYZ cK ⁺ i ⁺ i AvIZvq 27 wKt ⁺ gt eva wbgvY, 447 wKt ⁺ gt eva tgivZ, 20wU tKvRvi wbgvY, 25.56 wKt ⁺ gt b ⁻ x Zxi msi ⁺ q ⁺ Y KvR Ges স্বেচ্ছা wbgvY/tgivZ KvR Pjg ⁺ v i ⁺ q ⁺ Q • 2012-13 A ⁻ -eQ ⁺ i ⁺ i Gw ⁺ ic ⁺ z ewYZ cK ⁺ i ⁺ i AbK ⁺ j 40.00 tKwU UvKvi eiv ⁺ i c ⁻ v ⁺ b Kiv n ⁺ q ⁺ Q
		100%	30/12/2011	-	-	South West Area Integrated Water Resource Management Project Gi AvIZvq (cv ⁺ WjZ e ⁺ qt 23.92 tKwU UvKv Ges ev ⁻ evqbKvj t RjvB/2006 n ⁺ z W ⁺ m ⁺ ai/2011) tcv ⁺ i ⁺ vi bs- 31 I 32 Gi 36.00 wKt ⁺ gt eva tgivZ mn Ab ⁻ v ⁺ b KvR mgv ⁺ β n ⁺ q ⁺ Q
		90% (mgx ⁺ q ⁺ v KvR)	30/09/2012 (c ⁻ wieZ)	-	mgx ⁺ q ⁺ v ciZ ⁺ te ⁻ bi mcw ⁺ ik tgvZv ⁺ teK cieZ ⁺ z Ww ⁺ cic cYq ⁺ b Kiv n ⁺ te	GZØ ⁺ vZxZ, cvKZK `hMKv ⁺ j RbM ⁺ bi Rvbgvj I dmjw ⁻ i ⁺ q ⁺ fiel ⁺ r Climate Change Impact we ⁺ tePbv K ⁺ i ⁺ vqx teox eva wbgvbK ⁺ i ECRRP cK ⁺ i ⁺ i AvIZvq Costal Embankment Improvement Project (CEIP) kxIK Gi mgx ⁺ q ⁺ v Pjg ⁺ v Av ⁺ Q (Pw ⁺ g ⁺ j ⁺ 12.40 tKwU UvKv)
18	Ljbv tRjvi tZiLv ⁻ v Dc ⁺ Rjvi f ⁺ WZqvi I emqvLv ⁺ x we ⁺ j ⁺ i Rjve ⁺ xZv w ⁺ bim ⁺ bi e ⁻ e ⁻ v MnY Kiv (Ljbv tRjv mdiKv ⁺ j ciZkZ t ⁺ b; ZwiLt 05/03/11)	50%	30/06/2013 (c ⁻ wieZ)	-	-	gvbbxq cavbgšxi ciZkZ ewYZ Kv ⁺ Ri Rb ⁻ O ⁺ Ljbv tRjvi f ⁺ WZqvi wej Ges eYvj m ⁺ jgci KjevemLv ⁺ x eb ⁻ v wbgšY I w ⁺ b ⁺ Wkb cK ⁺ i ⁺ o w ⁺ k ⁺ i ⁺ v ⁺ b ⁺ g GKwU cK ⁺ i ⁺ (cv ⁺ WjZ e ⁺ q 21.34 tKwU UvKv, ev ⁻ evqbKvj 2009-10 n ⁺ z 2011-12) 22/04/2011 Zwi ⁺ L Ab ⁺ g ⁺ w ⁻ z n ⁺ q ⁺ Q • 2011-12 A ⁻ -eQ ⁺ i chš D ³ cK ⁺ i ⁺ i we ⁺ cix ⁺ z tgvU 9.82 tKwU UvKv e ⁺ wqZ n ⁺ q ⁺ Q, hv Øvit ৩টি স্বেচ্ছা নির্মাণ, ২০.৯০ কিঃমিঃ খাল খনন, 2.00 wKt ⁺ gt b ⁻ x Lbb, eva tgivZ I 1wU js eg μq KvR m ⁺ oub n ⁺ q ⁺ Q Ges 2012-13 A ⁻ -eQ ⁺ i ewYZ cK ⁺ i ⁺ i AbK ⁺ j 8.00 tKwU UvKvi eiv ⁺ i i ⁺ lv n ⁺ q ⁺ Q

μgK bs	gvbbxq cavbgšxi cizk"Z	ev ⁻ evqb AMMzi nvi	mgvβi mave" mgq	ev ⁻ evqb mgm ^v (hiv ⁻ _vK)	mgvavβi mave" c ⁻ ve	gše"
1	2	3	4	5	6	7
22	mmivRMÄ kniK hgbv b`xi fvsMb l eb`vi nvZ nZ i¶vi Rb` K`wucUvj tWRS Gi e`e <sup>-</sup> v Kiv (mmivRMÄ tRjvq mdiKv¶j; ZwiLt 09/04/11)	55% (gj cK¶íi)	-	-	-	gvbbxq cavbgšxi cizk"Z Abhvq eivZ Kv¶Ri Rb` 0K`wucUvj (civBjU) tWRS Ae wifvi mmt÷g Bb evsjv¶`k0 wk¶ivbv¶g 1028.12 tKwU UvKv e`q mawjZ (ev <sup>-</sup> evqbKvj 2009-2010 nZ 2012-2013) GKwU cKí GK¶bK KZK Abtgw`Z n¶q¶Q t • 2009-10 A_ eQ¶i 7.60 Ktigt tWRS KvR mawb Kiv n¶q¶Q; • 2010-11 A_ eQ¶i UvZvBj tRjvi fqvci Dc¶Rjvxb bjbv evRvi msjM hgbv b`xi 2.00 Ktigt %`N` tWRS KvR mawb n¶q¶Q • 2011-12 A_ eQ¶i mmivRMÄ tRjvi hgbv b`xi nW c¶qU nZ e`eU eûgLx tmZ n¶q atjkix b`xi Ad¶UK chš 20.00 Ktigt %`N`i c_g 14.00 Ktigt tWRS Ges i¶Yvte¶¶Yi Rb` M/S China Harbour Co. Ltd. ¶K (2wU c`vK¶R) Kv hv¶`k c`vb Kiv nq; AMMzi 98%  eZgv¶b i¶Yvte¶¶Y tWRS KvR Pjgvb i¶q¶Q, hv tg/2013 tZ mgvβ n¶e  • 2q As¶ki 6.00 Ktigt (ciz M`tc 2 Ktigt) Kv¶Ri eZgvb AMMzi 98% Ges i¶Yvte¶¶Y tWRsmn Aeikó KvR tg/2013 tZ mgvβ n¶e • 2012-13 A_ eQ¶i GiWic¶Z tgvU 300.00 tKwU UvKvi eivI ivLv n¶q¶Q
23	AvBjvq ¶¶ZM ⁻ eva `Z tgivgZi e`e ⁻ v MnY (ev¶MinvU tRjvq mdiKv¶j; ZwiLt 15/03/11)	100%	-	-	-	gvbbxq cavbgšxi cizk"Z tgvZv¶eK ev¶MinvU tRjvi AvBjvq cv ⁻ gK chv¶q gvivZiK S¶KcY eia l tKvRvi mg¶ni wbgvY KvR Ri`ix wfiE¶Z mevZxb fivte ev ⁻ evqb Kiv n¶q¶Q
		54.41% (gj cK¶íi)	30/06/2013	-	-	0DcKjxq AA¶j NiYSo AvBjvq ¶¶ZM ⁻ evcvDtev¶Wi AeKwv¶gvmg¶ni cbembo cK¶íi AvIZvq Abtgw`Z wWic tgvZv¶eK eia wbgvY, tgivgZ, tKvRvi wnw¶n, সুইস নির্মাণ/মেরামত এবং b`x Zxi msi¶Y KvR Pjgvb i¶q¶Q (μgK bs-17 Gi minZ maw ³)
		5%	30/06/2013	-	-	• GQvov, lqwg cK¶íi AvIZvq ev¶MinvU tRjvq AvBjvq ¶¶ZM ⁻ 43.00 Ktigt eia tgivgZ, 3 Ktigt ciz i¶v KvR l ti, tjui wbgvY/tgivgZ KvR (cv ^o ¶jZ e`vq 80 tKwU UvKv) Ašf <sup>3</sup> i¶q¶Q  • 2011-12 A_ eQi (2wU c`vK¶R 7.05 tKwU UvKv e`q) nZ 13.00 Ktigt eia tgivgZ, 1wU ti, tjui wbgvY, 5wU ti, tjui tgivgZ l 300 wgt Zxi msi¶Y KvR Pjgvb i¶q¶Q  • Aeikó 5wU c`vK¶Ri (3.00 Ktigt b`x Zxi msi¶Y, 22 Ktigt eia tgivgZ, 7 Ktigt Slope Prorection BZ`w) `icÎ Anev KiZt Dnv 26/06/2012 Zwi¶L MinZ nq; (cv <sup>o</sup> ¶jZ gj` 72.00 tKwU UvKv) Zaw¶a` 3wU c`vK¶Ri cbt`icÎ Anev cμqvaxb i¶q¶Q Ges Aeikó 2wU c`vK¶Ri gj`vq tk¶l Kv hv¶`k c`vbi A¶c¶¶vq i¶q¶Q

μgK bs	gvbbxq cavbgšxô i cZk“Z	evēeqb AMMzi nvi	mgvβi mave” mgq	evēeqb mgm“v (hiv`_vK)	mgvavβi mave” c“ve	gše”
1	2	3	4	5	6	7
29	PiAvjMx BDibqβbi Pvicvβk teoxeva ibgvY (gqgbimsn trjv mdiKvβj; ZwiLt 31/03/11)	-	30/06/2015 (c“weZ)	-	-	ŌPiAvjMx BDibqβbi Pvicvβk teoxeva ibgvYŌ kxIK cKíU i Wicic (cv“jZ gj” 60.51 tKwU UvKv, evēeqbKvj trjvB/2012 nZ Rb/2015) 23/04/2012 Zwi tL meR cvZvq Ašf“ ³ i c“ve cwiKíbv Kigkβb tciY Kiv nqβQ
30	c“hvR” t“t“f kxZj“v I eiOM“v b`x βWirs Kiv (briqYMA trjv mdiKvβj; ZwiLt 20/03/11)	2.20% (gj cKtíi)	30/06/2013	2011-12 A_-eqtíi msβkwaZ GiWicβZ gvI 15.25 tKwU UvKvi eivI ivLv nq	-	gvbbxq cavbgšxi cZk“Z evēeqβbi jβ“f” “Study for Sustainable River Management” kxIK mgx“f v Kiv Pjgvb iβqβQ D ³ mgx“f vi mcwiiβki AvβjvβK AvβjvP” b`x “Ui βWirs KvβRi Wicic cYqb Kiv nβe  GQvov, XvKvi Pvicvβki b`xZ weix cwb cevn ibβδZ KiβYi jβ“f” Riwe A_vqβb 944.09 tKwU UvKv eβq ŌeiOM“v b`x cbi“xviŌ kxIK ikβivbβg GKU cKí GKβbK KZK Abβgv“Z nq (evēeqbKvj t Gicj/2010 nZ Wβmβi/2013 chš)  eiYZ cKtíi AvIZvq hgbv b`x nZ cwb Gβb Buriganga River Augumentation Gi Rb” csjx, eskx I ZivM b`xi tgvU 162.35 Ktigt Lbb KvR evēeqβbi cwiKíbv iβqβQ  Zbβa” ibβgv <sup>3</sup> KvRmgn evēeqbvaxb AvβQ  <ul style="list-style-type: none"> <li>2010-11 A_-eqtíi ZivM b`x βWirs KvβRi 3.45 Ktigt mβúb nβqβQ Ges 2011-12 A_-eqtíi 3.50 Ktigt βWirs KvR mβúb nβqβQ GQvov, 2011-12 A_-eqtíi XvKv cli wefvM-2 Gi Aaxβb ZivM b`xZ mvKjvi i“Ui evKx 10 Ktigt Gi Rb” 27.29 tKwU UvKvi icI Avnevb Kiv nβqβQ; hv 19/04/2012 Zwi tL MnxZ nβqβQ; hvi icI gj“vqβbi KvR PjβQ  GZŌfb, UvβvBj cwb Dbqb wefvβMi AvIZvq 2011-12 A_-eqtíi csjx b`xi 41.15 Ktigt “βN” (10U c“vβKR) βWirs KvR Pjgvb iβqβQ 2012-13 A_-eqtíi eiYZ cKtíi AbKβj 70.00 tKwU UvKvi eivI c“vb Kiv nβqβQ
31	কুমিল্লা জেলাধীন মেঘনা উপজেলায় মেঘনা কাঠালিয়া বেড়ীবাঁধ নির্মাণ। (কুমিল্লা জেলার WZvm DcβRjv mdiKvβj; ZwiLt 07/11/10)	-	30/06/2014 (c“weZ cKí Abhvq)	c“weZ cKíU eb I cwiβek Awa`βi KZK Abβgv`b bv nIqv evēe KvR AviβejwZ nβ“Q	cKíU “Z Abβgv`b nIqv cβqvRb	- Rjevq crieZb Uv÷ dvβŌi A_vqβb evēeqβbi ibβgE “কুমিল্লা trjvaxb tgnbv DcβRjvq tgnbv-KWwjqv teoxeva ibgvY cKí (cwieZxত নামঃ কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত মেঘনা উপtrjvaxb 37U Lvj cbtLbb cKí)Ō kxIK GKU cKí (cv“jZ eβq 16.68 tKwU UvKv Ges evēeqbKvj Aββei/2011 nZ Rb/2014 chš) 31/10/2011 Zwi tL WmimUGd diβtU teW KZK gšYvjβq tciY - cKíU Abβgv`βi cμqvKiβYi Rb” cvmg Gi ibβ`kbv tgvZvβeK eZgvβb EIA KvR Pjgvb iβqβQ

২। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

গত ৩১-০৭-২০১২ তারিখে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভায় ১০টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১।	আলোচনার শুরুতে সিনিয়র সচিব মহোদয় বলেন, গত অর্থ বছরের প্রকল্প পরিচালকদের Performance কি দাড়ালো, কোন কোন প্রকল্প পরিচালক শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত টাকা ধরে রাখলো কিন্তু খরচ করতে পারলোনা, গত বছরের ভুলের পুনরাবৃত্তি এড়ানোর কৌশল, প্রভৃতি বিষয়ে সভায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিনি আরও বলেন আমরা জিওবি খাতের ৩০.০৬ কোটি টাকা ও বৈদেশিক সহায়তার ১০০.১৫ কোটি টাকা ব্যয় করতে পারিনি। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। এ জন্য প্রকল্প পরিচালকদের ব্যাখ্যা প্রদান করতে হবে। মাননীয় মন্ত্রী বলেন, মন্ত্রণালয়ের Performance কম হওয়ার জন্য দায়ীদের চিহ্নিত করতে হবে।	- গত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের এটিসমূহ খুঁজে বের করে তা সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। - যে সকল প্রকল্পের অর্থ অব্যয়িত রয়েছে তার প্রকল্প ভিত্তিক পরিমাণ ও অর্থ অব্যয়িত থাকার কারণ মন্ত্রণালয়ে দ্রুত প্রেরণ করতে হবে।	বাপাউবো	যথাসময়ে	- সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। - প্রকল্পের অর্থ অব্যয়িত থাকার বিষয়ে ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ কর্তৃক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হয়েছে।
২।	সভায় জানানো হয় এ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ বৃদ্ধির জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ের সাথে বিভিন্ন সময়ে দেন দরবার করা হলেও আমাদের অগ্রগতি মাত্র ৯১% যা National Average (৯৬%) থেকে কম। এক্ষণে আমাদের বরাদ্দ বৃদ্ধির সেই জোড়ালো অবস্থান ধরে রাখা গেলনা। এ প্রেক্ষিতে সভায় প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলীদের পরিকল্পনা শৃংখলা সম্পর্কে সম্যক ধারণা না থাকাকে অনেকাংশে দায়ী বলে মত প্রকাশ করা হয়। সচিব মহোদয় পরিকল্পনা উইংকে প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলীদের প্ল্যানিং প্রসিডিউর সম্পর্কে প্রশিক্ষণের আয়োজন করার নির্দেশ দেন।	প্রকল্প পরিচালক ও নির্বাহী প্রকৌশলীদের পরিকল্পনা শৃংখলা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং একটি প্রশিক্ষণের আয়োজন করবে।	পরিকল্পনা পাসম	আগামী ২ মাসের মধ্যে	

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
৩।	যদি একজন কর্মকর্তা একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক থাকেন তবে প্রকল্পের অগ্রগতি কম হতে পারে বলে সভাকে জানানো হয়। এ বিষয়টি মহাপরিচালক, বাপাউবোকে তদারকি করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। আগামী সভায় একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক একজন এমন কর্মকর্তাদের তালিকা উপস্থাপন করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।	যে সব ক্ষেত্রে একজন তত্ত্বাবধায়ক / নির্বাহী প্রকৌশলী একাধিক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সে সব প্রকল্পের তালিকা আগামী এডিপি পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	বাপাউবো	যথাসময়ে	আগামী এডিপি পর্যালোচনা সভায় উপস্থাপন করা হবে।
৪।	সভায় জানানো হয় ভোলা জেলার মনপুরায় সিসি ব্লক তৈরী করে রাখা হয়েছে কিন্তু dumping করা হয়নি। এ প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলে প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল বলেন, সিসি ব্লক dumping এর পূর্বে জিও ব্যাগ ফেলা দরকার। মানসম্মত বালি না পাওয়ায় জিও ব্যাগ ডাম্পিং করা যায়নি বলে সিসি ব্লক ও ডাম্পিং করা যাচ্ছেনা। ঠিকাদারের সংগে চুক্তি মোতাবেক সিসি ব্লক ডাম্পিং না করার জন্য ঠিকাদারের বিরুদ্ধে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, ভোলা শহর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও এ সংক্রান্ত ৩য় পর্যায়ের প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুত করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।	- ভোলা জেলার মনপুরায় তৈরী করে রাখা সিসি ব্লক ডাম্পিং না করার জন্য ঠিকাদারের বিরুদ্ধে জরুরী ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। - ভোলা শহর রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও এ সংক্রান্ত ৩য় পর্যায়ের প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়া দ্রুত করতে হবে।	বাপাউবো	যথাদ্রুত	- সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে চুক্তিপত্রের শর্তানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। - সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
৫।	গত অর্থ বছরের সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের আলোচনার ক্ষেত্রে জানানো হয় "খালিয়াজুরী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন" শীর্ষক প্রকল্পটির কয়েকটি অংশের বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে সমাপ্ত করা হয়েছে। এ বিষয়ে বরাদ্দ প্রাপ্তি সত্ত্বেও অসমাপ্ত অঙ্গ সমাপ্ত না করার কারণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও রাজস্ব বাজেট হতে অসম্পূর্ণ কাজ করার নির্দেশ প্রদান করা হয়।	গত অর্থ বছরের সমাপ্ত "খালিয়াজুরী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন" শীর্ষক প্রকল্পটির অনুকূলে বরাদ্দ প্রাপ্তি সত্ত্বেও অসমাপ্ত অঙ্গ সমাপ্ত না করার কারণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং উক্ত অংশসমূহ রাজস্ব বাজেট হতে সম্পন্ন করতে হবে।	বাপাউবো	যথাদ্রুত	মাঠ দপ্তর হতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন অনুযায়ী শীঘ্রই প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে এবং প্রকল্পের অবশিষ্ট অসমাপ্ত কাজ রাজস্ব বাজেট হতে সম্পন্নের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
৬।	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর দুটি প্রকল্পের জুন, ১২ পর্যন্ত অগ্রগতি হতাশাব্যাঞ্জক বলে মত প্রকাশ করা হয়। সিনিয়র সচিব মহোদয় বলেন দুটি প্রকল্পই অসমাপ্ত অবস্থায় রেখে সমাপ্ত করা হলো। এতে কাজিত ফলাফল পাওয়া গেলনা। রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় হলো। তিনি বিষয়টিকে প্রশাসনিকভাবে খতিয়ে দেখার নির্দেশ প্রদান করেন।	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট এর দুটি প্রকল্পের জুন, ১২ পর্যন্ত অগ্রগতি হতাশাব্যাঞ্জক হওয়ায় বিষয়টি প্রশাসনিকভাবে খতিয়ে দেখতে হবে।	প্রশাসন উইং/উন্নয়ন উইং/পাসম	যথাসময়ে	
৭।	আইএমইডি'র প্রতিনিধি গত ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে সমাপ্ত (১) "ফিজিবিলিটি স্টাডি / সার্ভে ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট অব গংগাজুরী হাওর" ও (২) "বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প দুটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন অদ্যাবধি পাননি বলে জানান। উক্ত পিসিআর দুটিসহ সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর যথাসময়ে আইএমইডিতে প্রেরণের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি CPTU'র সুপারিশ অনুযায়ী ই-টেভারিং এর অগ্রগতির বিষয়টিও এডিপি পর্যালোচনা সভার আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্তির অনুরোধ জানান।	"ফিজিবিলিটি স্টাডি/সার্ভে ফর ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট অব গংগাজুরী হাওর" ও বাগেরহাট জেলার পোল্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা" শীর্ষক প্রকল্প দুটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন যথাক্রমে আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে। - CPTU'র এর সুপারিশ অনুযায়ী ই-টেভারিং এর অগ্রগতির বিষয়টি এডিপি সভার আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।	বাপাউবো / পাসম	যথাক্রমে	- প্রকল্প দুটির সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন পাসম হতে ০৯-০১-২০১২ তারিখে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে সমাপ্তি প্রতিবেদনের উপর আইএমইডি এর মন্তব্যের আলোকে সমাপ্তি প্রতিবেদন পুনঃ সংশোধনপূর্বক ১৩-০৬-২০১২ তারিখে মন্ত্রণালয়ে পুনঃ প্রেরণ করা হয়েছে। - ই-টেভারিং এবং এর অগ্রগতির বিষয়টি এডিপি সভার আলোচ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
৮)	সভায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের সমাপ্য প্রকল্প নিয়ে আলোচনা হয়। সমাপ্য প্রকল্প সমূহের মধ্যে (১) "নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী নিক্ষেপন (দক্ষিণ কুমিল্লা ও উত্তর নোয়াখালী সমন্বিত প্রকল্পের অংশ)" (২) রাজাবাড়ী বকশীপুর সেন গ্রাম প্রকল্প দুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন বলে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া, গত ২০১১-২০১২ অর্থ বছরে সমাপ্য দুটি প্রকল্প (১) ভৈরববন্দর রক্ষা ও (২) "যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ (১ম পর্যায়) সমাপ্ত না হওয়ায় চলতি ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়।	২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের সমাপ্য প্রকল্প সমূহের মধ্যে (১) "নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী নিক্ষেপন (দক্ষিণ কুমিল্লা ও উত্তর নোয়াখালী সমন্বিত প্রকল্পের অংশ)" (২) রাজাবাড়ী বকশীপুর সেন গ্রাম প্রকল্প দুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে। (১) ভৈরববন্দর রক্ষা ও (২) "যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ" প্রকল্প দুটি সমাপ্ত না হওয়ায় চলতি ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	বাপাউবো	যথাক্রমে	- নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী নিক্ষেপন (৩য় সংশোধনী) শীর্ষক প্রকল্পটি মেয়াদ বৃদ্ধিসহ (জুন'২০১৪) গত ২৪-০৭-২০১২ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। - রাজাবাড়ী বকশীপুর সেন গ্রাম প্রকল্পটি জুন'২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি ১৭-০৫-২০১২ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে। - প্রকল্প দুটি ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

ক্রঃনং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী সংস্থা	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
৯)	সচিব মহোদয় বলেন এ মন্ত্রণালয়ের দুটি বড় প্রকল্প হলো (১) "ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ" ও (২) গড়াই নদী পুনরুদ্ধার"। এ দুটি প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পের প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বরাদ্দ কোথা হতে সংস্থান করা যাবে তার Priority বাপাউবো নির্ধারণ করবে। পরে মাননীয় মন্ত্রী এ বিষয়ে সভা করে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।	(১) "ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ" ও (২) গড়াই নদী পুনরুদ্ধার"। এ বড় দুটি প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্পে প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বরাদ্দ কোথা হতে সংস্থান করা যাবে তার Priority বাপাউবো নির্ধারণ করবে। পরে মাননীয় মন্ত্রী এ বিষয়ে সভা করে সিদ্ধান্ত প্রদান করবেন।	বাপাউবো	যথাদ্রুত	সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।
১০)	সভাপতি মহোদয় আরো বলেন, অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রয়োজন হয় দায় দেনার উদ্ভব হলে। আর এই দায়-দেনার উদ্ভব হয় বরাদ্দের অতিরিক্ত দরপত্র আহবান ও কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে। তাই কোন মতেই ইতোমধ্যে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও পরবর্তী বছরে সম্ভাব্য বরাদ্দের অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রদান করা যাবেনা। দরপত্র আহবান কার্যাদেশ প্রদানের পূর্বে মহাপরিচালকের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। বাপাউবো কর্তৃক Liability incur করা হলে তার দায়িত্ব মন্ত্রণালয় গ্রহণ করবে না বলেও তিনি বাপাউবোকে জানিয়ে দেন।	- কোন মতেই ইতোমধ্যে প্রাপ্ত বরাদ্দ ও পরবর্তী বছরে সম্ভাব্য বরাদ্দের অতিরিক্ত কার্যাদেশ প্রদান করা যাবেনা। দরপত্র আহবান/কার্যাদেশ প্রদানের পূর্বে মহাপরিচালকের সম্মতি গ্রহণ করতে হবে। - বাপাউবো কর্তৃক Liability incur করা হলে তার দায়িত্ব বাপাউবোকেই গ্রহণ করতে হবে।	বাপাউবো	যথাসময়ে	সিদ্ধান্ত সমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ এবং প্রতিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

(গ) অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহারসহ আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত ৪৫ টি (১টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অস্বত্বভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৪৫ টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ২০৮৫.৭৭ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১৫২০.১৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৬৫.৫৯ কোটি টাকা।

২। ২০১২-২০১৩ সালের এডিপিভুক্ত অস্বত্বভুক্ত প্রকল্পঃ

১। মোট প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ ৪৫ টি (১টি কারিগরী সহায়তা প্রকল্পসহ)
২। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে অনুমোদিত নতুন প্রকল্পের সংখ্যা	ঃ এডিপিভুক্ত : ২ টি আরএডিপিভুক্ত : ০ টি
	মোট : ২ টি

৩। ২০১২-১৩ সালের ৯০ টি প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

১। অনুমোদিতঃ	৬৩ টি
২। পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রণয়নাবীনঃ	০ টি
৩। মন্ত্রণালয়ে পরীক্ষাবীনঃ	৮ টি
৪। পরিকল্পনা কমিশনে	৫ টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-১, পৃষ্ঠা ৩৪-৪১এ দেখানো হয়েছে।

৪। ২০১২-১৩ অর্থবছরে এডিপির সবুজপাতাভুক্ত প্রকল্প অনুমোদনের অগ্রগতিঃ

মোট প্রকল্পের সংখ্যাঃ	২৫ টি
১। অনুমোদিত প্রকল্পের সংখ্যাঃ	০ টি

বিস্তারিত বিবরণী পরিশিষ্ট-ক, পৃষ্ঠা ৫৪-৬১এ দেখানো হয়েছে।

৫। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপি বরাদ্দ, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতিঃ

২০১২-১৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত ৪৫ টি (১টি কারিগরী প্রকল্পসহ) প্রকল্প অস্বত্বভুক্ত আছে। অনুমোদিত ৪৫ টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ২০৮৫.৭৭ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ১৫২০.১৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫৬৫.৫৯ কোটি টাকা।

বরাদ্দপ্রাপ্ত ৪৫টি প্রকল্পের আগষ্ট, ২০১২ মাস পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ের পরিমাণ নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)				
বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	২০৮৫.৭৭	২.০০ (০.১০%)	০.৪০ (০.০২%)	০.৪০ (২০.০৫%)
স্থানীয়	১৫২০.১৮	০.০০ (০.০০%)	০.০৭ (০.০০%)	০.০৭
প্রকল্প সাহায্য	৫৬৫.৫৯	২.০০ (০.৩৫%)	০.৩৩ (০.০৬%)	০.৩৩ (১৬.৬২%)
টাকাংশ	৫৩০.৫১	২.০০ (০.৩৮%)	০.৩৩ (০.০৬%)	০.৩৩ (১৬.৬২%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ০.৬৩%

প্রকল্পওয়ারী আর্থিক অগ্রগতির বিবরণী সংযোজনী- ২ পৃষ্ঠা ৪২-৫০এ দেখানো হয়েছে।

৬। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অগ্রগতিঃ Implementation Matrix (পাতা ৪৭) অনুযায়ী আগষ্ট, ২০১২ পর্যন্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি নিম্নরূপঃ-

বর্ণনা	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জিত অগ্রগতি
১	২	৩
বাস্তব	১.০০%	০.৬৩%
আর্থিক	১.০০%	০.০২%

৭। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ৫ বছরের আগষ্ট, ২০১২ পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিক্ষেপঃ-

বর্ণনা	২০১২-২০১৩ সালে	২০১১-২০১২ সালে	২০১০-২০১১ সালে	২০০৯-২০১০ সালে	২০০৮-২০০৯ সালে
১	২	৩	৪	৫	৬
বাস্তব	০.৬৩%	০.৫০%	০.০০%	০.০০%	০.৮৭%
আর্থিক					
অবমুক্তি	০.১০%	১.৭০%	০.০০%	০.০০%	০.৮৮%
ব্যয়		০.৩৪%	০.০০%	০.০০%	০.২৫%

৮। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের বিনিয়োগ প্রকল্পের অগ্রগতি আগষ্ট, ২০১২ পর্যন্ত (৪৪ টি)ঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	২০৭৫.২৪	২.০০ (০.১০%)	০.৪০ (০.০২%)	০.৪০ (২০.০৫%)
স্থানীয়	১৫১৯.৭৩	০.০০ (০.০০%)	০.০৭ (০.০০%)	০.০৭
প্রকল্প সাহায্য	৫৫৫.৫১	২.০০ (০.৩৬%)	০.৩৩ (০.০৬%)	০.৩৩ (১৬.৬২%)
টাকাংশ	৫৩০.৫১	২.০০ (০.৩৮%)	০.৩৩ (০.০৬%)	০.৩৩ (১৬.৬২%)

বাস্তব অগ্রগতিঃ ০.৬৩%

৯। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের আগষ্ট, ২০১২ কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যন্ত কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের অগ্রগতি (১টি)ঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)
১	২	৩	৪	৫
মোট	১০.৫৩	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০
স্থানীয়	০.৪৫	০.০০ (০.০০%)	০.০০ (০.০০%)	০.০০
প্রকল্প সাহায্য	১০.০৮	০.০০	০.০০	০.০০
টাকাংশ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

বাস্তব অগ্রগতিঃ ০.০০%

ঘ. অডিট আপত্তির নিষ্পত্তি কাজের অগ্রগতিঃ

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ১৯৭১-৭২ সাল হইতে অদ্যাবধি প্রাপ্ত অডিট আপত্তির ও নিষ্পত্তির সংখ্যা যথাক্রমে ৩৮১৭৭টি ও ৩৬৫৮৩টি।

অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি আগস্ট '১২ পর্যন্ত অগ্রগতি নিম্নে প্রদান করা হলোঃ-

ক্রমিক নং	অডিটের শ্রেণী	অডিট আপত্তি					
		১৯৭১-৭২ থেকে আপত্তির সংখ্যা	মাসের শুরুতে অনিস্পন্ন আপত্তি		আলোচ্য মাসে প্রাপ্ত আপত্তি	আলোচ্য মাসের আপত্তিতে টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	১৯৭১-৭২ থেকে মোট প্রদানকৃত ব্রড শীট জবাবের সংখ্যা
			১৯৭১-৭২ থেকে গত মাস পর্যন্ত অনিস্পন্ন অডিট আপত্তির জের	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)			
১	২	৩= (৪+৬+৯)	৪	৫	৬	৭	৮
১	পূর্ত অডিট	৩৩৬৫৪	৫২৩০	১৩৫৮.৬১	১৯	৬৮.৪৭	৩২৭৬২
২	বৈদেশিক অডিট	৪৫২৩	৩৪০৫	২৫৪০.৭১	১৪	১০.৯২	৩৮২১
	মোট	৩৮১৭৭	৮৬৩৫	৩৮৯৯.৩২	৩৩	৭৯.৩৯	৩৬৫৮৩

	অডিট নিষ্পত্তি						
	১৯৭১-৭২ থেকে মোট নিষ্পত্তির সংখ্যা	আলোচ্য মাসে ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	আলোচ্য মাসে নিষ্পত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	মাস শেষে অনিষ্পন্ন আপত্তি		মন্তব্য
					সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	
২	৯	১০	১১	১২	১৩ = (৪+৬-১১)	১৪= (৫+৭-১৫)	১৫
পূর্ত অডিট	২৮৪০৫	২৩	৯	৪.০৭	৫২৪০	১৪২৩.০০	
বৈদেশিক অডিট	১১১৮	৩	৩৪	২৭.০৭	৩৩৮৫	২৫২৪.৫৬	
মোট	২৯৫২৩	২৬	৪৩	৩১.১৪	৮৬২৫	৩৮৪৭.৫৬	

ঙ. ২০১২-১৩ সালের প্রস্তুতিমূলক কাজ :

ঙ.১ অনুমোদিত বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্যঃ

ক্রঃ নং	কাজের দফা	নির্ধারিত তারিখ	কর্মসূচী	অগ্রগতি
১	২	৩	৪	৫
১।	ভৌত কর্মসূচী বোর্ডে প্রেরণ	১১ জুলাই, ২০১২	৪৪ টি	৪৪ টি
২।	নকশার উপাত্ত চূড়ান্তভাবে দাখিলকরণ	১৫ জুলাই, ২০১২	৩৫টি	৩৫ টি
৩।	নকশা চূড়ান্তকরণ	৩১ জুলাই, ২০১২	১৫ টি	১৫ টি
৪।	জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট দাখিলকরণ	৩১ জুলাই, ২০১২	২২৩.৬৭ হেঃ	৬৬.৩২হেঃ
৫।	বাস্তব কার্যবিভাজন অনুমোদনপূর্বক প্রধান প্রকৌশলীগণকে কার্যাদিকার অর্পণের ক্ষমতা প্রদান	২১ জুলাই, ২০১২	৪৪টি	৪৪ টি
৬।	প্রধান প্রকৌশলী কর্তৃক বিস্তারিত কার্যাদিকার অর্পণ	৩১ জুলাই, ২০১২	৪৪টি	-
৭।	সার্কুল কর্তৃক সিডিউল অব রেটস্ হালনাগাদকরণ	১৫ জুলাই, ২০১২	-	-
৮।	প্রাক্কলন চূড়ান্তকরণ ও দরপত্র আহবান	৩১ আগষ্ট, ২০১২	৮২টি	৩১ টি
৯।	দরপত্র চূড়ান্তকরণ ও কার্যাদেশ প্রদান	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১২	৮২ টি	০টি

চ. অন্যান্য বিষয়াদি :

চ-১ প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা :

২০১২-১৩ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের মধ্যে ৮টি প্রকল্প সমাপ্তের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্পগুলির আগস্ট '১২ পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি সংযোজনী- ৪, পৃষ্ঠা- ৫১ এ দেখানো হয়েছে।

চ-২ জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতি :

২০১২-১৩ সালের এডিপিভুক্ত বিভিন্ন প্রকল্প/ উপ-প্রকল্পের ৪২৫.৭৯ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম আছে যাহার বিপরীতে আগস্ট '১২ পর্যন্ত অগ্রগতির বিবরণ নিম্নরূপঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	অর্জিত অগ্রগতি (হেক্টর)	অগ্রগতির (%)
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১।	সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের নিকট প্রস্তাব পেশ	২২৩.৬৭	৫২.৫২%
২।	ডিএলএডি/সিএলএসি কর্তৃক অনুমোদিত	১৪৮.১৪	৩৪.৭৯%
৩।	ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত	৪১.৫৬	৯.৭৬%
৪।	প্রাক্কলন প্রাপ্ত	৮৯.৩৪	২০.৯৮%
৫।	তহবিল প্রদান	১৯.২৮	৪.৫৩%
৬।	দখল প্রাপ্ত	০.০০	০.০০%

পেন্ডিং

- জেলা প্রশাসক
- পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ভূমি মন্ত্রণালয়

৪২৫.৭৯ হেক্টর

১৩৪.৩৩ হেক্টর (৩১.৫৫%)

২৯১.৪৬ হেক্টর (৬৮.৪৫%)

০.০০ হেক্টর (০.০০%)

২০১১-১২ সালের জের (Carried over) = ২২২.৩০ হেক্টর

২০১২-১৩ সালের কার্যক্রম = ২০৩.৪৯ হেক্টর

মোট = ৪২৫.৭৯ হেক্টর

ভূমি অধিগ্রহণের বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৫, পৃষ্ঠা ৫২ এ দেখানো হয়েছে।

চ-৩ দরপত্র আহবান ও চূড়ান্তকরণের অগ্রগতি :

(ক) নির্মাণ কাজঃ

২০১২-১৩ সালের এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প/উপ-প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ কাজের আগস্ট/ ২০১২ পর্যন্ত দরপত্র আহবান ও চূড়ান্তকরণের অবস্থা নিম্নরূপঃ-

(১)	দরপত্রের লক্ষ্যমাত্রা	৮২টি
(২)	দরপত্র আহবান করা হয়েছে	৩১টি
(৩)	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে	০ টি

বিস্তারিত বিবরণী সংযোজনী-৬ পৃষ্ঠা-৫৩-৫৫ এ দেখানো হয়েছে।

চ-৪ নকশা কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১২-১৩ সালে এডিপিভুক্ত প্রকল্পের নকশা কাজের অগ্রগতি :

আগস্ট '১২ পর্যন্ত

ক্রঃ নং	অঞ্চল	মোট ডিজাইন সংখ্যা	প্রাপ্ত চূড়ান্ত ডিজাইন উপাত্ত সংখ্যা	প্রদত্ত ডিজাইন সংখ্যা	মন্তব্য
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	১	১	১	
২	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	০	০	০	
৩	দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	৩	৩	০	৩টি বাকী
৪	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	২	২	০	২টি বাকী
৫	মধ্য পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১৫	১৫	৮	৭টি বাকী
৬	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৫	৫	৩	২টি বাকী
৬	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	১	১	১	-
৭	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	২	২	০	২টি বাকী
৮	ইসিআরআরপি	০	০	০	
৯	পানি বিজ্ঞান জোন	০	০	০	
১০	সিডিএসপি	৬	৬	২	৪টি বাকী
	মোট	৩৫	৩৫	১৫	২০টি বাকী

চ-৫ ২০১২-১৩ সালের সেচ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

২০১২-১৩ সালে পাউবো এর বৃহৎ ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প সমূহের ৩টি মৌসুমে ১০.৮০ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। আগস্ট ২০১২ পর্যন্ত ২.২৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

চ-৫.১ ২০১২-২০১৩ সালের সেচ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জিত সাফল্য নিম্নরূপঃ

(হেক্টর)

ক্রমিক নং	জোন	২০১২-১৩ সালের আগস্ট, ২০১২ ইং পর্যন্ত							
		খরিপ-২(জুলাই-অক্টোবর)		রবি (নভেম্বর-ফেব্রুয়ারী)		খরিপ-১ (মার্চ-জুন)		তিন মৌসুমের মোট	
		লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য	লক্ষ্যমাত্রা	সাফল্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	৮৮৫৫৫	৭৮২১৪ (৮৮.৩২%)	৯১৯৭৪	০	১৬৯৬৯	০	১৯৭৪৯৮	৭৮২১৪
২।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	৫৪৬২৫	৪৩৪৮৬ (৭৯.৬১%)	৯৮১০০	০	৯৭৩৩	০	১৬২৪৫৮	৪৩৪৮৬
৩।	দক্ষিণ- পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	৫৬৯০১	৩৬৩৮৬ (৬৩.৯৫%)	৪৯১৫২	০	২৪৭৪৪	০	১৩০৭৯৭	৩৬৩৮৬
৪।	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	৩৯৭৫০	৩৬৮৬৫ (৯২.৭৪%)	১০৪১৩৪	০	৪১১০	০	১৮৪৯৮৪	১১৬৯০
৫।	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	১৫৬১৫	১১৬৯০ (৭৪.৮৬%)	৭৭৬২০	০	১০৪০০	০	১০৩৬৩৫	০
৬।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২২৭০	০ (০.০০%)	১৭০৭১৮	০	০	০	১৭২৯৮৮	১৮৪৪০
৭।	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	২৪২৮০	১৮৪৪০ (৭৫.৯৫%)	৫১৬৩৩	০	০	০	৭৫১৩	০
৮।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	০	০ (০.০০%)	৫১৮৩৫	০	০	০	৫১৮৩৫	০
	মোট :	২৮১৯৯৬	২২৫০৮১ (৭৯.৮২%)	৬৯৫১৬৬	০ (০.০০%)	১০২৯৪৬	০ (০.০০%)	১০৮০১০৮	২২৫০৮১ (২০.৮৪%)

চ-৬ সেচ সার্ভিস চার্জ কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

চ-৬.১ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতি (আগস্ট /২০১২ পর্যন্ত)ঃ-

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃনং	জোনের নাম	প্রকল্পের নাম	সার্ভিস চার্জ ধার্য		সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতি		অগ্রগতি (ক্রমপুঞ্জিত)	
			২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১১-১২	২০১২-১৩	জুলাই/০৮ হতে জুন/১২ পর্যন্ত মোট আদায়	ক্রমপুঞ্জিত আদায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯ (৭+৮)
১	উত্তর পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	মেঘনা ধনাপোতা সেচ প্রকল্প	৫১.৫০	৫১.৫০	১৪.৫০	১.৬৪	১৪৬.১৪	১৪৭.৭৮
		চাঁদপুর সেচ প্রকল্প	৫.০০	৫.০০	৩.৫০	০.০০	১৬.২৪	১৬.২৪
২।	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	মুহুরী সেচ প্রকল্প	১.০০	১.০০	১.৫৭	০.১৯	১২.৭০	১২.৮৯
		কর্ণফুলি সেচ প্রকল্প	৫.০০	৫.০০	২.৫৫	০.০০	১৬.৫৫	১৬.৫৫
		হারবাং ছড়া সেচ প্রকল্প	০.২০	০.২০	০.০০	০.০০	১.০২	১.০২
৩।	উত্তর পশ্চিমাঞ্চল রাজশাহী	পাবনা সেচ ও পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প	৫১.০০	৫১.০০	৭.১১	১.০৭	৮৩.৭৫	৮৪.৮২
৪।	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	তিস্তা বাঁধ সেচ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	৫০.০০	৫০.০০	৩১.৭৯	০.০০	২২৪.৯৪	২২৪.৯৪
		টাংগন বাঁধ প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫২	০.৫২
		বুড়ি তিস্তা প্রকল্প	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.৫৩	০.৫৩
৫।	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা।	এন এন আই প্রকল্প	২.০০	২.০০	০.০৭	০.০১	১৫.৫১	১৫.৫২
৬।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	জি কে সেচ প্রকল্প	১০.০০	১০.০০	১১.৭৫	১.৫৪	৩১.৩৯	৩২.৯৩
		মোট	১৭৫.৮০	১৭৫.৮০	৭২.৮৪	৪.৪৫	৫৪৯.২৯	৫৫৩.৭৪

চ-৬-২ সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের তুলনামূলক অগ্রগতি

বিগত বছরের সেচ সার্ভিস চার্জ ধার্য ও আদায়ের অগ্রগতির সাথে বর্তমান বছরের একই সময়ের আগস্ট/২০১২ মাস পর্যন্ত সেচ সার্ভিস চার্জ আদায়ের অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

(লক্ষ টাকায়)

২০১১-১২ সালে			২০১২-১৩ সালে	
মোট ধার্য	মোট প্রাপ্তি	২০১১-১২ সালের আগস্ট/১২ পর্যন্ত আদায়	মোট ধার্য	আগস্ট/১২ পর্যন্ত আদায়
১৭৫.৮০	৭২.৮৪	৪.৭৯	১৭৫.৮০	৪.৪৫

চ-৮ যান্ত্রিক সরঞ্জাম কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ

চ-৮.১ ২০১২-১৩ সালের খাতওয়ারী লক্ষ্যমাত্রা এবং অর্জিত সাফল্যঃ (আগস্ট, ২০১২ পর্যন্ত)

(লক্ষ টাকায়)

খাতের নাম		লক্ষ্য মাত্রা ২০১২- ১৩	কৃত বিল		উকেয়া	আদায়		আয় (বকেয়াসহ)		ব্যয়		
			বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত	লক্ষ্য মাত্রা ২০১১- ১২	বর্তমান মাসে	বর্তমান মাস পর্যন্ত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
১।	যন্ত্রপাতি ভাড়ার আয়	২২০.০০	১৬.৫৭	৫০.৬৭	১৬.৬৯	১৬.৫৭	৩৩.৯৮	১৬.৫৭	৫০.৬৭	-		
২।	জলযান খাড়া	১২০.০০	৪.৭৬	১০.০০	২.৫০	১.৬৩	৯.১২	৬.০২	১১.৬২	-		
৩।	মেরামত কার্যক্রম	২০.০০	-	-	-	-	-	-	-	-		
৪।	ফেব্রিকেশন কার্যক্রম	১৫৫০.০০	-	-	১৩২.১১	৪১.৯৫	১০৬.২৪	৪১.৯৫	২৩৮.৩৫	-		
৫।	বিবিধ	১৬২.০২	০.৭১	০.৭১	-	০.৭১	০.৭১	০.৭১	০.৭১	-	-	-
৬।	টেকনিক্যাল ইরেকশন	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৭।	পরিচালন ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	১৫৬৮.৩৩	১৭৯.৩৩	২৬১.৭৯
৮।	প্রশাসনিক ব্যয়	-	-	-	-	-	-	-	-	৪১৮.৫০	৩৩.৬৫	৫৫.০৫
	মোটঃ	২০৭২.০২	২২.০৪	৬১.৩৮	১৫১.৩০	৬০.৮৬	১৫০.০৫	৬৫.২৫	৩০১.৩৫	১৯৮৬.৮৩	২১২.৯৮	৩১৬.৮৪

চ- ৮.২ ২০১২-১৩ সালের নতুন গেট নির্মাণ কাজের কর্মসূচী ও অগ্রগতি (উন্নয়ন)ঃ (আগস্ট/২০১২ পর্যন্ত)

কাজের বিবরণ	বিগত বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১। ফ্ল্যাপ গেট	১	৪	৫	০	০	৫	
২। লিফট গেট	১	৪	৫	০	০	৫	
৩। রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০	
৪। হোয়েস্ট	১	৪	৫	০	০	৫	
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০	
৬। বাসকুল ব্রিজ	০	০	০	০	০	০	
৭। পুলিং ডিভাইস	০	১২	১২	০	০	১২	
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	০	
৯। ড্রাম টাইপ হোয়েস্ট	০	৬	০	০	০	০	
১০। ট্রাস র্যাক	০	০	০	০	০	০	
১১। রাবার ড্যাম	০	০	০	০	০	০	
১২। স্টপ লগ	০	০	০	০	০	০	
১৩। ফ্ল্যাপ ও রেডিয়াল গেট (এমবেডেড পার্টস)	০	৮	৮	০	০	৮	
মোট :	৩	৩২	৩৫	০	০	৩৫	

চ-৮.৩ ২০১২-১৩ সালের নতুন (গেট)কাজের অগ্রগতি (অনুল্লয়ন):

আগস্ট/ ২০১২

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	১৭৩	২৭	২০০	৬	২৬	১৭৪
২। লিফট গেট	১৪৪	৫	১৪৯	৭	৮	১৪১
৩। রেডিয়াল গেট	০	০	০	০	০	০
৪। হোয়েস্ট	১২৩	৭	১৩০	৭	৮	১২২
৫। নেভিগেশন লক গেট	০	০	০	০	০	০
৬। বাসকুল ব্রিজ	০	০	০	০	০	০
৭। বোট পাস	০	০	০	০	০	০
৮। ফিস পাস	০	০	০	০	০	৫
মোট :	৪৪০	৩৯	৪৭৯	২০	৪২	৪৪২

চ-৮.৪ ২০১২-১৩ সালের মেরামত (গেট) কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি (অনুল্লয়ন) :

কাজের বিবরণ	পূর্ববর্তী বছরের অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের কাজ (সংখ্যা)	মোট কাজ (সংখ্যা)	চলতি মাসে সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	চলতি বৎসরের বর্তমান মাস পর্যন্ত মোট সমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)	অসমাপ্ত কাজ (সংখ্যা)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১। ফ্ল্যাপ গেট	২৯	২৩	৫২	০	০	৫২
২। লিফট গেট	৭০	৮	৭৮	০	০	৭৮
৩। হোয়েস্ট	১০২	১৫	১১৭	৪	৪	১১৩
৪। রেডিয়াল গেট	৭	০	৭	০	০	৭
৫। ড্রাম টাইপ হোয়েস্ট	১৫	০	১৫	০	০	১৫
মোট :	২০৮	৪৬	২৫৪	৪	৪	২৫০

চ-৮.৫ যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিক্ষেপ:-

বর্ণনা	২০১২-১৩ সালে		২০১১-১২ সালে		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
১	২	৩	৪	৫	৬
উদ্ভবঃ (সংখ্যায়)				৬৮(১৮%)	
ক) নতুন কাজ	৫১৪	৪২(৮%)	৩৭৭		
খ) মেরামত কাজ	২৫৪	৪ (২%)	১৪৫	১৬(১১%)	
আর্থিক (লক্ষ টাকায়)					
আয়	২০৭২.০২	১৫০.০৫(৭%)	২৮৫৯.০২	৩৭৯.৭১(১৩%)	
ব্যয়	১৯৮৬.৮৩	৩১৬.৮৪ (১৬%)	২৬৮৫.৯৭	৩৭৭.২৬(১৪%)	

চ-৯ ড্রেজিং কার্যক্রম ও অগ্রগতিঃ (আগস্ট ' ২০১২ মাসের প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি)

চ-৯.১ ২০১২-১৩ বছরের ড্রেজিং কার্যক্রম ও অর্জিত অগ্রগতির বিবরণ :

জুলাই/২০১২

সংস্থার নাম	২০১২-১৩ সালের লক্ষ্যমাত্রা		বিগত বছরের বকেয়া ও আদায় (লক্ষ টাকা)			২০১২-১৩ অর্থ বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতি				চলতি বিল/আগাম প্রাপ্তি (লক্ষ টাকা)	
						কাজ (লক্ষ ঘণ্টাঃ)		কৃত বিলের পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)			
	কাজের লক্ষ্যমাত্রা (লক্ষ ঘন মিটার)	প্রাক্কলিত আয় (লক্ষ টাকা)	জুন /১০ পর্যন্ত পুঞ্জীভূত বকেয়া	বর্তমান মাসে আদায়	বর্তমান বছরে	বর্তমান মাসে	বর্তমান বছরে	বর্তমান মাসে	বর্তমান বছরে	বর্তমান মাসে	বর্তমান বছরে
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
পাউবোর্ড	২.৫৪	৪১৮.০০	১২৩৯.৬৫	০.০০	০.০০	০.০৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
অন্যান্য সংস্থা	৪৯.৫০	৮০৯৪.৪৪	২৭৩.১০	০.০০	০.০০	০.৭৫	০.৭৫	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান	১.০০	১৭৭.০০	১৯১.০৬	০.০০	০.০০	০.০৬	০.০৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০
মোট	৫৩.০৪	৮৬৮৯.৪৪	১৭০৩.৮১	০.০০	০.০০	০.৮৬	০.৮৬	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০

সংস্থার নাম	২০১১-১২ সালে বকেয়াসহ মোট আদায় (লক্ষ টাকা)	
	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
	১৩	১৪
পাউবোর্ড	০.০০	০.০০
অন্যান্য সংস্থা	০.০০	০.০০
ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান	০.০০	০.০০
মোট	০.০০	০.০০

চ-৯.২ ২০১২-১৩ সালে ড্রেজিং লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আয় ও ব্যয়ের বিবরণঃ-

ক্রমিক নং	খাতের নাম	আয়			ব্যয়		
		লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত	লক্ষ্যমাত্রা	বর্তমান মাসে	চলতি বছরের বর্তমান মাস পর্যন্ত
১।	ড্রেজার থেকে আয়	৮৬৮৯.৪৪	০.০০	০.০০			
২।	বিবিধ প্রাপ্তি	৪২.০০	১৭.১১	১৭.১১			
৩।	বিগত অর্থ বছরের উদ্ধৃত আয়			১৫২.০৬			
৪।	পরিচালন ব্যয়				৭২৮০.০০	৫০.৩৫	৫০.৩৫
৫।	প্রশাসনিক ব্যয়				৫২৩.৮৫	১৫.৭০	১৫.৭০
৬।	স্থায়ী সম্পত্তিতে বিনিয়োগ				৮৪৫.৫০	০.০০	০.০০
	মোট :	৮৭৩১.০০	১৭.১১	১৬৯.১৭	৮৬৪৯.৩৫	৬৬.০৫	৬৬.০৫

চ-৯.৩ ড্রেজার পরিদপ্তরের বর্তমান বছরের কার্যক্রমের অগ্রগতির সাথে বিগত বছরের একই সময়ের জুলাই/২০১২ মাস পর্যন্ত কাজের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিরূপণঃ-

বর্ণনা	২০১২-১৩ সালে		২০১১-১২ সালে		মন্তব্য
	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
বাস্তবঃ (লক্ষ ঘন মিটারে)	৫৩.০৪	০.৮৬ (১.৬২%)	৫৯.৫০	০.১০ (০.১৭%)	
আর্থিক (লক্ষ টাকায়) আয়	৮৭৩১.৪৪	১৭.১১ (০.০২%)	৯৫৫৫.০০	০.০০ (০.০০%)	
ব্যয়	৮৬৪৯.৩৫	৬৬.০৫ (০.৭৬%)	৮৮৯২.০০	১৩৭.০৮ (১.৫৪%)	

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ অর্থ বছরের		জুন/২০১২ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	জুন/ ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/ ২০১২ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	মন্তব্য	
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা বরাদ্দের (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%) বরাদ্দের (%)				ব্যয় বাস্তব অগ্রগতি (%)
			বাস্তব (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
১	চট্টগ্রাম জেলার রাসুনীয়া উপজেলাধীন কর্ণফুলী সেচ প্রকল্প (ইছামতি ইউনিট) র আওতায় কর্ণফুলী নদীর বামতীরে সরফভাটা, ডানতীরে মরিয়ম নগর ও বেতাগী, এবং ইছামতি নদীর বামতীরে পশ্চিম শান্তি -নিকেতন ও ডানতীরে উত্তর পারুয়া, পূর্ব সাহাধীনগর-গোয়াজপাড়া ইত্যাদি ভাংগন কবলিত এলাকায় বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ ও প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : শিবেন্দু খান্ডগীর, নির্বাহী প্রকৌশলী, রাসামাটি পওর বিভাগ	২০৩৮.০০	১৫৯.৫৯	১৮৭৮.৯১	৯২.৩৫	৮৫০.৮১	৬৭.৩৫	৬৪৪.৯৩	৭৫.৮৪	৮০৪.৫২	১০১০.০০	জুন/১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২য় দফায় সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।	
			৭.৬৫			৪৫.২৬				৩৪.৩২	৭৫.০০		
২	বাগমারা হতে (খোস্তকাটা লঞ্চঘাট, কচুয়া বাজার ও আদাজুড়ী হয়ে) দেপাড়া পর্যন্ত মরা বালেশ্বরী নদী খনন। প্রকল্প এলাকা: পিরোজপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ জাকির হোসেন, নির্বাহী প্রকৌশলী, পিরোজপুর পওর বিভাগ।	৮৫০.০০	৩৮৮.০০	৪৬২.০০	২৩.০০	৪০৪.৫০	৩.০০	১১৮.৫০	২৯.৩০	৫০৬.৫০	৭৯২.৫০	জুন /১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে। গত বছরের সম্পাদিত কাজের অনুকূলে ব্যয় করা হয়েছে।	
			৮৭.০০			৮৭.৫৫				২৫.৬৫	৯০.০০		
৩	Rehabilitation of polder No. 63/1A due to Climate Change Under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আশরাফ জামাল, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১	১০০.০০	২৫.০০	৭৫.০০	৩৫.০০	৪৬.০০	১০.০০	২৭.০০	৫৮.৭০	৫২.০০	৭১.০০	জুন /১২ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
			৬৫.০০			৬১.৩৩				৩৬.০০	৭৫.০০		
৪	জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে বাংলাদেশের উপকূলবর্তী এলাকায় ভূ-গর্ভস্থ পানিরস্তরে লবনাক্ততার অনুপ্রবেশ চিহ্নিতকরণে স্থায়ী পর্যবেক্ষণ নেটওয়ার্ক স্থাপন ও গাণিতিক মডেল সমীক্ষা। প্রকল্প এলাকা: উপকূলীয় এলাকা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১২ প্রকল্প পরিচালক : মীর হাবিব উস সালেহীন, পরিচালক, গ্রাউন্ড ওয়াটার হাইড্রোলজি।	২০৬৪.২১	১৫০.১৭	১৯১৪.০৪	৯০.০০	১১৫৮.৩৪	৪৫.০০	৮০১.২৬	৬৯.১৭	৯৫১.৪৩	১৩০৮.৫১	জুন /১৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
			১০.০০			৬০.৫২				৪১.৮৬	৫৫.০০		
৫	Re-excavation of Drainage Khal of Madaripur Beel Route Channel (MBR) of Gopalganj District due to Climate Change under Climate Change Trust Fund. প্রকল্প এলাকা: গোপালগঞ্জ, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-২০১১ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মোস্তা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল	৫০২.৩৭	২৮৪.৫৪	০.০০	০.০০	০.০০		০.০০	-	২৮৪.৫৪	২৮৪.৫৪	প্রকল্পটি সমাপ্ত। অবশিষ্ট কাজ প্রয়োজন নেই।	
			৯৮.০০			-			-	৯৮.০০			
৬	চর আভার চারিদিকে বেড়ী বাঁধ ও অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে	১০০০.০০	৬২১.২৩	৩৭৮.৭৭	৩৭.৮৮	৩৭৮.৭৭	৩৮.০০	৩৩৬.৭৭	৮৮.৯১	৯৫৮.০০	১০০০.০০	প্রকল্পটি সমাপ্ত।	
			৬০.০০			১০০.০০			৮৮.৯১	৯৮.০০			

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ অর্থ বছরের		জুন/২০১২ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	জুন/ ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/ ২০১২ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিত	ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা বরাদ্দের (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)						বরাদ্দের (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নজরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল											
৭	জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে বাস্তবায়নের নিমিত্তে “চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কর্ণফুলী নদীর, হালদা, ইছামতি নদী ও শিলক খাল এবং ইহাদের শাখা নদীর বিভিন্ন ভাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষামূলক ও অবকাঠামো নির্মাণ কাজ” প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ কামরুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল	১৯৯৯.৫০	২৫.১৫	১৯৭৪.৩৫	৯০.০০	১০৮০.৩৫	৫১.০০	৭১৯.৪৩	৬৬.৫৯	৭৪৪.৫৮	১১০৫.৫০	সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।
			১০.০০			৫৪.৭২			৩৬.৪৪	৬১.০০		
৮	চর মাইনকা-চর ইসলাম-চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নজরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল	২৩৬৭.০০		২৩৬৭.০০	১০০.০০	০.০০	২০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।
						০.০০			০.০০	২০.০০		
৯	চর আভা-চর মনতাজ ক্রসড্যাম নির্মাণের মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২	১২১০.০০		১২১০.০০	১০০.০০	০.০০		০.০০	-	০.০০	০.০০	সংশোধিত ২৩৮৯.৯০ লক্ষ টাকার প্রকল্প প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য পুনরায় প্রেরণ করা হয়েছে। অনুমোদন পাওয়া যায়নি।
						০.০০			০.০০	০.০০		
১০	চট্টগ্রাম জেলার মিরেশ্বরই উপজেলার উপকূলবর্তী এলাকায় সেচ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং মুহুরী একরিতেড এলাকায় (Muhuri Accreted Area) সিডিএসপিপি বেড়ী বাঁধ উন্নীত করণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : জনাব জসিম উদ্দিন ভূঞা তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী পওর সার্কেল।	১৭৫৬.৫২		১৭৫৬.৫২	১০০.০০	৭৮৭.৭৪	৮৮.০০	৭৮৭.০০	৯৯.৯১	৭৮৭.০০	৭৮৭.৭৪	জুন /১৩ পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে।
						৪৪.৮৫			৪৪.৮০	৮৮.০০		
১১	চট্টগ্রাম জেলার সাতকানিয়া উপজেলাধীন সাদু নদীর বামতীরে আমলাইশ ইউনিয়নস্থ দক্ষিণ চরতি এবং উত্তর ব্রাহ্মণ ডাঙ্গা তুলাতলী নামক স্থানে ভাঙ্গন কবলিত অংশে প্রতিরক্ষা কাজ। প্রকল্প এলাকা: চট্টগ্রাম, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :মোঃ আশরাফ জামাল, নির্বাহী প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর বিভাগ-১	১৭৮.৫২		১৭৮.৫২	১০০.০০	১২৮.৪৫	৭০.০০	১১০.০০		১১০.০০	১২৮.৪৫	
						৭১.৯৫			৬১.৬২	৭০.০০		
১২	Re-excavation of drainage khals in Upazila kalkini under Madaripur District.	৬৭৬.৪২		৬৭৬.৪২	১০০.০০	৩০১.০০	৯৩.০০	৩০১.০০	১০০.০০	৩০১.০০	৩০১.০০	সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।
						৪৪.৫০		১০০.০০	৪৪.৫০	৯৩.০০		

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ অর্থ বছরের		জুন/২০১২ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	জুন/ ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/ ২০১২ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিত	ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	মন্তব্য	
			আর্থিক বাস্তব(%)	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা বরাদ্দের(%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%) বরাদ্দের (%)	ব্যয় বাস্তব অগ্রগতি (%)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	
	প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মোল্লা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল ।							৪৪.৫০					
১৩	Re-excavation of 24 (Twenty four) nos drainage Khals in Upazila-Rajoir & Madaripur Sadar under Madaripur District. প্রকল্প এলাকা: মাদারীপুর বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক : মোঃ আব্দুল মজিদ মোল্লা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল ।	১৮৯১.৭৭		১৮৯১.৭৭	১০০.০০	৭০২.০০	৯০.০০	৭০২.০০	১০০.০০	৭০২.০০	৭০২.০০	সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে ।	
						৩৭.১১			৩৭.১১	৯০.০০			
১৪	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কাটাখালী নদীর ভাঙ্গন হতে গাইবান্ধা জেলার কামালের পাড়া ইউনিয়নস্থ বিভিন্ন এলাকা রক্ষা প্রকল্প । প্রকল্প এলাকা: গাইবান্ধা, বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :কাজী আবু বকর সিদ্দিক, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল-১	১১৯৭.০৫		১১৯৭.০৫	১০০.০০	৮৯৭.০০	৫২.০০	৪০০.৩১	৪৪.৬৩	৪০০.৩১	৮৯৭.০০	সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে ।	
						৭৪.৯৩				৩৩.৪৪	৫২.০০		
১৫	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় উপজেলাধীন ইছামতী নদী পুনঃখনন প্রকল্প । প্রকল্প এলাকা: মানিকগঞ্জ বাস্তবায়নকালঃ ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ প্রকল্প পরিচালক :মো: আবদুল মতিন, নির্বাহী প্রকৌশলী, মানিকগঞ্জ পানি উন্নয়ন বিভাগ ।	৪০০.৯০		৪০০.৯০	১০০.০০	৪০০.৯০	১০০.০০	৩৮০.৭১	৯৪.৯৬	৩৮০.৭১	৪০০.৯০	প্রকল্পটি সমাপ্ত ।	
						১০০.০০				৯৪.৯৬	১০০.০০		
১৬	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রাম উপজেলার আব্দুল্লাহপুর গ্রামকে বিস্তীর্ণ হাওরের প্রবল ঢেউয়েল ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প । প্রকল্প পরিচালক ঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল ।	৬২৫.৩৩		৬২৫.৩৩	১০০.০০	০.০০	২০.০০	০.০০	-	০.০০	০.০০	সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে ।	
										০.০০	২০.০০		
১৭	পোশা নং-৬৬/১ এর বাঁধ উন্নীতকরণ ও ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন প্রকল্প । প্রকল্প এলাকা: কল্লবাজার, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩ । প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, কল্লবাজার পওর বিভাগ ।	৪৬০.৮৮		৩৮৬.৮৮	৮৩.৯৪	০.০০		০.০০	-	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ।	
							০.০০			০.০০	০.০০		
১৮	খলিফার চরের চারিদিকে বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রকল্প । প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩ । প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, কলাপাড়া পানি উন্নয়ন বিভাগ ।	১১০৩.০০		৭৩৯.৫০	৬৭.০৪	৬৬২.৫০	৪৫.০০	১৫৫.০০	২৩.৪০	১৫৫.০০	৬৬২.৫০		
										২০.৯৬	৪৫.০০		
১৯	চালিতাবুনিয়া ও লতার চরের চারিদিকে বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলা প্রকল্প । প্রকল্প এলাকা: পটুয়াখালী, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩ । প্রকল্প পরিচালক ঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, কলাপাড়া পানি উন্নয়ন বিভাগ ।	১৫৫৭.০০		৯৫১.০০	৬১.০৮	৩৭৫.৪০	৫৫.০০	৩৭০.৫৮	৯৮.৭২	৩৭০.৫৮	৩৭৫.৪০		
										৩৮.৯৭	৫৫.০০		

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাকলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ অর্থ বছরের		জুন/২০১২ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	জুন/ ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/ ২০১২ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জিত	ক্রমপুঞ্জিত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা		অবমুক্তির (%)	ব্যয়	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
			বাস্তব (%)			বরাদ্দের (%)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালকঃ নবাবী প্রকৌশলী, কলাপাড়া পানি উন্নয়ন বিভাগ											
২০	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত রেজুনদী ও তৎসংলগ্ন এলাকার নদী শাসন ও কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: কল্লবাজার, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩। প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম পওর সার্কেল।	২২০৩.৪৪		১১০১.৭২	৫০.০০	০.০০	০.০০		-	০.০০	০.০০	দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে।
									০.০০	০.০০		
২১	জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থায়নে ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জ উপজেলাধীন তুলশীখালী, মালিকান্দা, মেলেং ও পাতিলকাপ বাজার এলাকায় কালিগংগা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: ঢাকা, বাস্তবায়নকালঃ ডিসেম্বর/১১- জুন/১৩, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা পওর সার্কেল।	১৪৬৮.৫৮		১০৫৬.৫০	৭১.৯৪	০.০০	০.০০		-	০.০০	০.০০	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
									০.০০	০.০০		
২২	জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ক্ষতিগ্রস্ত সুনামগঞ্জ জেলার শাল্লা উপজেলার আওতাধীন কুশিয়ারা নদীর ডান তীরে ভেড়ার ডহর নামক স্থানে সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: সুনামগঞ্জ, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১-১২ হতে ২০১২-১৩, প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, সুনামগঞ্জ পওর বিভাগ।	১২০০.০০		৬০০.০০	৫০.০০	০.০০	০.০০		-	০.০০	০.০০	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
									০.০০	০.০০		
২৩	শরীয়তপুর জেলার ডামুড্যা, গোসাইরহাট, শরীয়তপুর সদর এবং নড়িয়া উপজেলাধীন ২০(বিশ)টি নিষ্কাশন ও সেচ খাল জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট অর্থায়নে পুনঃ খনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: শরীয়তপুর, বাস্তবায়নকালঃ সেপ্টেম্বর, ২০১১ জুন, ২০১২, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল।	১২৯০.০৯		৮১৩.৮৪	৬৩.০৮	০.০০	০.০০		-	০.০০	০.০০	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
									০.০০	০.০০		
২৪	শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া উপজেলাধীন কেরাদাপুর ও ঘড়িশার ইউনিয়নের সুরেশ্বর দরবার শরীফ নামক স্থানে পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: শরীয়তপুর, বাস্তবায়নকালঃ ২০১১- ২০১২, প্রকল্প পরিচালকঃ নির্বাহী প্রকৌশলী, শরীয়তপুর পওর বিভাগ।	১৫৬০.৯১		১০০০.০০	৬৪.০৭	০.০০	০.০০		-	০.০০	০.০০	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
									০.০০	০.০০		
২৫	জলাবদ্ধতা নিরাসনকল্পে সাতক্ষীরা জেলার বেতনা নদী পুনঃখনন প্রকল্প। প্রকল্প এলাকা: সাতক্ষীরা, বাস্তবায়নকালঃ জানুয়ারী/১১-জুন/১২, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, খুলনা পওর সার্কেল।	২৪৯৫.০০		২৪৯৫.০০	১০০.০০	০.০০	০.০০		-	০.০০	০.০০	সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে।
									০.০০	০.০০		
২৬	বিষখালী প্রকল্পঃ পোস্তার- ৫ এর বেড়ী বাঁধ নির্মাণের মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব	১৯৮৭.০০		৯৯২.০০	৪৯.৯২	০.০০	০.০০		-	০.০০	০.০০	দরপত্র আহ্বান প্রক্রিয়াধীন।।

২০১১-১২ অর্থ বছরে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় অনুমোদিত প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন।

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (প্রকল্প এলাকা, প্রকল্প পরিচালক ও বাস্তবায়নকালসহ)	প্রকল্পের প্রাক্কলিত (পিপি) ব্যয়	জুন/১১ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১১-১২ অর্থ বছরের		জুন/২০১২ মাস পর্যন্ত অবমুক্তি	জুন/ ২০১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	জুন/ ২০১২ পর্যন্ত ব্যয়		ক্রমপুঞ্জীভূত	ক্রমপুঞ্জীভূত অবমুক্তি	মন্তব্য
			আর্থিক	মোট বরাদ্দ	বাস্তব লক্ষ্যমাত্রা (%)	মোট টাকা বরাদ্দের (%)		মোট টাকা	অবমুক্তির (%)	ব্যয়		
			বাস্তব (%)						বরাদ্দের (%)	বাস্তব অগ্রগতি (%)		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
	মোকাবেলা প্রকল্প। প্রকল্প এলাকাঃ ঝালকাঠ, বাস্তবায়নকালঃ জুলাই'১১-জুন'১৩, প্রকল্প পরিচালকঃ তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বরিশাল পওর সার্কেল।								০.০০	০.০০		
	সর্বমোট	৩৪১৮৩.৪৯	১৬৫৩.৬৮	২৭১২৩.০২		৮১৭৩.৩৬		৫৮৫৪.৪৯		৭৫০৮.১৭	৯৮২৭.০৪	

পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১। R		যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) ২য় সংশোধিত (জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১২)	৮৮১১.০৬	২৮.২.১২	* ২২.১২.১১ এ ২য় সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৭.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১৬.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশোধিত ডিপিপি ২৮.২.১২ তারিখে পরি: কমিশনে প্রেরণ। * ২৯.৫.১২ এ পরি: কমিশনের চাহিত তথ্যের উপর বোর্ডের জবাব প্রাপ্তি। ৭.৬.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
২। R		সেকেভারী টাউনস ইন্টিগেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) ২য় সংশোধিত (জুলাই, ২০০৫-জুন, ২০১৩)	৫৪৯৭৩.৭৩	৩০.৫.১২	* ২২.৩.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৮.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৯.৫.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১৩.৫.১২ এ পূর্ণগঠিত আরডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৭.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৫.১২ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ। * ২২.৭.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত।
৩। R		তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট (২য় সংশোধিত) (২০০৬-০৭ হতে ২০১৪-১৫)	২৭২৪৭.৩০	১৩.৬.১২	* ২২.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৫.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১২.৪.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৯.৫.১২ এ রি-কাষ্ট ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৯.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৩.৬.১২ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ।
৪।		ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৯ - জুন, ২০১৪)	১৪২৮৭.৫৬	২৪.৭.১২	* ২৩.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১০.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৪.৪.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ২৯.৫.১২ এ রি-কাষ্ট ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৬.৬.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৭.১২ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ। * ৭.৮.১২ এর পাসম পত্রে অর্থ ব্যয় আশানুরূপ না হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য পত্র প্রদান।
৫।		পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১০-জুন, ২০১৩)	৪০৯১১.৩১	২.৮.১২	* ২.৪.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১১.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৪.১২ এর পাসম মতামত প্রাপ্তি। * ৫.৬.১২ এ মতামতের আলোকে পূর্ণগঠিত/ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৯.৬.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.৬.১২ এর পাসম পত্রে ডিপিপি তে অন্যান্য সংস্থার সংশোধন আছে কিনা- জানাতে অনুরোধ। * ২.৮.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি পরি: কমিশনে প্রেরণ।

মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
১	J	আপার সুরমা-কুশিয়ারা প্রকল্প অন্ত:খাত সমন্বয় (২০০১-০২ হইতে ২০১১-১২)	১৩২৬০.৪৫	১.১১.১১	* ১৫.৫.১১ এ আন্ত:খাত সমন্বয় প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। ২৫.৫.১১ এ মাঠ দপ্তরকে সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণের তাগিদ। ১২.৬.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২০.৬.১১ এ প্রধান পরিকল্পনার দপ্তর কর্তৃক কতিপয় মন্তব্যের জবাব প্রদানের জন্য মাঠ দপ্তরকে অবহিতকরণ। * ৭.৯.১১ এ মন্তব্যের আলোকে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৯.১০.১১ এ পুনরায় ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৭.৫.১২ এ অনুষ্ঠিত স্টয়ারিং কমিটির সভায় পূর্ণগঠিত ডিপিপি দাখিলের সিদ্ধান্ত।
২		পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (সংশোধিত) (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	১৬৮৯৫.২০	৭.১২.১১	* ১৬.১১.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৭.১২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৭.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১৬.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
৩	J	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (সংশোধিত) (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪)	১০২৮১২.৩৪	২৮.২.১২	* ২.১.১২ এ শিরোনাম, কোড ও অংগের কাজের ধরণ পরিবর্তনহেতু ডিপিপি সংশোধন করার জন্য পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি। * ৫.১.১২ এ ডিপিপি পূর্ণগঠনের অনুমোদন প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৬.২.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ২৮.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৪.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণীর আলোকে অনুষ্ঠিত স্টয়ারিং কমিটির সভায় আন্ত:খাত প্রস্তাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত। * ৮.৭.১২ এ আন্ত:খাত সমন্বয় প্রস্তাবের উপর ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ১৫.৭.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে জুন, ২০১৪ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধিতে শর্তসাপেক্ষে সম্মতি প্রদান। * পরি: কমিশনে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।
৪		গোড়ান চটবাড়ীতে অতিরিক্ত পাম্পস্টেশন নির্মাণ (জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১৩)	৭৯৮৩.০৫	২০.৩.১২	* ২৯.৬.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। মন্তব্যের আলোকে ১৪.৯.১১ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৪.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.১২.১১ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৩.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ২০.৩.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৫	J	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০১১-জুন, ২০১৫)	৯৫৯০৪.৩৮	১৫.৪.১২	* ২.৪.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৫.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৭.৭.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত।

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬
৬		ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহরাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (সংশোধিত) (মার্চ, ২০১০ - জুন, ২০১৩)	১৩৪১০.২৫	২৫.৪.১২	* ১২.১০.১১ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২২.২.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২২.৩.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ২৫.৪.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
৭	R	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামো সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল) (২য় সংশোধিত, রি-কাষ্ট) (জুলাই, ২০১০-জুন, ২০১৪)	৪৩৭৫৯.১৭	৭.৫.১২	* ২৭.১২.১১ এ ২য় সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ১৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১১.৩.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ২৮.৩.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ৪.৪.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। মন্তব্য প্রেরণ। ২৬.৪.১২ এ পুনঃদাখিল। * ৭.৫.১২ এ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২২.৫.১২ এ ডিপিইসি সভা অনুষ্ঠিত। * ৩১.৫.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।
৮		গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলকট চ্যানেলের উভয় তীর বরাবর মানিকদাহ এবং কলিগ্রামে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১১ - জুন, ২০১৩)	৩৫৫০.৮৭	৭.৮.১২	* ৩১.৫.১২ এ সংশোধিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৮.৭.১২ এ পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। * ৭.৮.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

পানি উন্নয়ন বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন সংশোধিত অননুমোদিত প্রকল্প সমূহের তালিকা

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	মোট প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদনের বর্তমান পর্যায়
১	২	৩	৪	৫

আরডিপিপি অননুমোদিত :

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১।	মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) সংশোধিত (২০০৫-০৬ হইতে ২০০৯-১০)	৬২২০.৪৮	* ০১.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
২।	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়), ১ম ইউনিট (২০০৬-২০০৭ হইতে ২০১০-১১)	২৪৮৬২.৬০	* ২৬.০১.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
৩।	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ হইতে জুন, ২০১০)	১১৫২৫.১৭	* ০২.০৭.০৯ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
৪।	উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোল্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০০৩ - জুন, ২০১০)	৭১২৬.৯৭	* ০২.১১.০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক জুন, ২০১০ পর্যন্ত অননুমোদিত।
৫।	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০৪-০৫ হইতে ২০১৩-১৪)	৯৮৩০০.৬২	* নভেম্বর, ২০০৯ এ অননুমোদিত।
৬।	যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) সংশোধিত (জুলাই, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১২)	৭৩৬০.৫০	* অননুমোদিত। * ০৯.০২.২০১০ তারিখে প্রশাসনিক অননুমোদন জারী।
৭।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০০৬ হইতে জুন, ২০১৩) ১ম সংশোধিত	২৮৩৩০.৬৩	• ০৬.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অননুমোদিত।

৮।	সেকেন্ডারী টাউনস ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) সংশোধিত (জুলাই, ২০০৫ - জুন, ২০১১)	৬৪১১৬.০২	* ০৪.০৫.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯।	তিস্তা ব্যারাজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৮ হইতে জুন, ২০১১) ১ম পর্যায় সংশোধিত	১৫০৬১.৪৫	* ১৩-০৪-২০১১ তারিখের প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
১০।	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (ফেব্রু-৪) ২য় সংশোধিত (জুলাই ০৮ - জুন ১২)	১৯১৩৩.৮১	* মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ২৬-০৪-২০১১ তারিখে অনুমোদিত
১১।	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামো সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল) (১ম সংশোধিত) (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩)	৩৪৬৬৩.২৮	* ৩০.০৬.২০১১ তারিখে অনুমোদিত।
১২।	উপকূলীয় অঞ্চলের ক্ষতিগ্রস্ত অতি ঝুঁকিপূর্ণ পোন্ডার সমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধিত অন্তঃখাত সমন্বয়) (জুলাই, ০৩ হতে জুন, ২০১১)	৭১২৬.৯৭	* ৩০.০৬.২০১১ তারিখে অনুমোদিত।
১৩।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৪)	২৯৪০৯.৭৯	* ১১.১০.২০১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.১১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।

অনুমোদিত ডিপিপি:

১।	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশাই-তুরাগ- বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হতে ডিসেম্বর, ২০১৩)	৯৪৪০৯.০৭	* ৬.০৪.১০এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.৬.২০১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
২।	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	১০২৮১২.৩৪	* ৬.০৪.১০ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১০.৫.১০ এ প্রশা: অনুমোদন পত্র জারী।
৪।	মেঘনা নদীর ভাংগন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বাম তীর রক্ষা প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২)	১৬৯৩৯.৮৮	* ২৫.০২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৫।	ফরিদপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০০৯ হতে জুন, ২০১৩)	১৭৬৫৪.২১	* ২৯.১২.২০০৯ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৬।	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্ৰাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১১)	৯৮৩৫.০৫	* ০৯.০৩.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৮।	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩)	৪১৩৩১.৮৬	* ২৬.০১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৯।	ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০০৯ হতে জুন, ২০১২)	১৪২৮৭.৫৬	* ৭.০১.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত (ব্যয়ঃ ৯৬৬৭.৮০ লক্ষ টাকা)। * ৭.১২.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত(ব্যয়ঃ ১৪২৮৭.৫৬ লক্ষ টা * ২৮.১২.১০ এ একনেক কর্তৃক পত্র প্রাপ্তি। * ১২.১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি।
১০।	ভোলা জেলার বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়) (মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	১২৩০৯.৯৩	* ৩০.০৩.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১১।	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২য় পর্যায়) (জুলাই ২০০৯ হতে জুন, ২০১৩)	৯৪২১৪.৫৫	* ৫.১১.০৯ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২৫.১১.০৯ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
১২।	খুলনা জেলায় ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর-কলাবাসুখালি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প পুনর্বাসন (ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	২১৩৩.৯৮	* ২৪.৩.১০ এ পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত। * ২২.০৪.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
১৪।	চাঁদপুর জেলা শহরের পুরান বাজার পার্শ্ববর্তী ইব্রাহিমপুর-সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাংগন হইতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প রক্ষা (এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	১৫৫৭১.৮৪	* ১৩.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।

১৫।	যমুনা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হইতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হইতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিৎনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হইতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষন প্রকল্প (এপ্রিল, ১০-জুন, ১৩)	৩৬৫৯৬.০৩	* ১৩.০৪.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৬।	তারাইল-পাটুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (মার্চ, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	২৮১৪৪.৫৭	* ০৪.০৫.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
১৭।	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১১)	২৩৯২.২১	* ১৬.০৫.২০১০ তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত।
১৮।	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১০ হইতে জুন, ২০১২)	৭৯৮৩.০৫	* ১.০৬.১০ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। * ২০.০৯.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি।
১৯।	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প (২০১০-২০১১ হইতে ২০১১-২০১২ পর্যন্ত)	৫৯৫২.৪৯	* ১৩.০৭.১০ এ একনেক সভায় অনুমোদিত। * ১১.০৮.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্তি।
২০।	বাংলাদেশে নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (২০১০-২০১১ - ২০১১-২০১২)	১৩০৯৮৮.১০	* ১৭.০৮.১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২১.১২.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারী।
২১।	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no, BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos) (আগষ্ট, ১০ - জুন, ১২)	৬৩৮৯৪.০৭	* ১৭.০৮.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২২.৯.১০ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারী
২৪।	উপকূলীয় অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (২০১০-১১ হইতে ২০১২-১৩) (দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)	৩১৫৩৮.৪৬	* ২৬.১০.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
২৫।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জ জেলার অন্তর্গত লংগন, বেমালিয়া ও বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প। (নভেম্বর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩)	৪২৪১.৭৪	* ০৯.১১.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৬।	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন নগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন কাজ (জানুয়ারী, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	২০০৮৯.২৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
২৭।	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ১১ হইতে জুন, ১৩)	৭৩৩৭.০৫	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত।
২৮।	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত)	১৭০৩১.১৬	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১১.১.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদন পত্র প্রাপ্তি
২৯।	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজীপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (অক্টোবর, ১০/ জুন, ১৩)	২৮৫৪০.২০	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩০।	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন (নভেঃ, ১০-ডিসেঃ ১২)	৬১১৬.৯৩	* ০৭.১২.২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩১।	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ সংরক্ষন প্রকল্প (নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১২)	১১৬৮৬.৮৯	* ২৫.১.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৯.৩.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারী।
৩২।	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলকট চ্যানেলের উভয় তীর বরাবর মানিকদাহ এবং কলিগ্রামে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জানু, ২০১১-জুন, ২০১২)	৩২৩০.৩২	* ৮.২.২০১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৭.৩.২০১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদনপত্র জারী।

৩৩।	কালনী-কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১১-জুন, ২০১৪)	৬০৯৮৩.৩১	* ০৫.০৪.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১৬.০৫.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৩৪।	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (মার্চ, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৫)	৬৮৪৯৪.১০	● ১২.০৪.২০১১ তারিখে শর্ত স্বাপেক্ষে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩৫।	সুরমা নদীর ডান তীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৪)	৪৫৭০.৫০	* ১২.০৪.২০১১ শর্ত স্বাপেক্ষে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। ৪.৭.১১ এ প্রশা: অনুমোদন প্রাপ্তি।
৩৬।	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পূর্ববাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১১ - জুন, ২০১৩)	৭৩৩৭.০৫	* ৭.১২.২০১০ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৮.৬.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদনপত্র জারি।
৩৭।	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩)	৭৩২৫.৩০	* ২৩.৮.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২০.৯.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন। ৩০.১১.১১ এ একনেক অনু:পত্র প্রাপ্তি।
৩৮।	২০০৭ সনের ঘূর্ণিঝড় বিধ্বস্ত (সিডর) কাজের জরুরী ক্ষয়ক্ষতি পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (ডিসেম্বর, ২০০৮ হতে জুন, ২০১৪)	৩৩৯২৩.৪০	* ২৩.৮.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩৯।	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫)	২৬১৫৪.৮৩	* ১৩.৯.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ২৫.১০.১১ এ একনেক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি। * ১৭.১১.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৪০।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৬ - জুন, ২০১৪)	২৯৪০৬.৭৯	* ১১.১০.২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ১৪.১১.১১ এ অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৪১।	খালিয়াজুরি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) অন্ত:খাত সমন্বয় (জুলাই, ২০০৩ - জুন, ২০১২)	৪১৬০.৭৮	* ২৮.১২.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৪২।	সোনোগাজী উপজেলার ফেণী রেগুলেটরের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং মীরশরাই উপজেলার পশ্চিমজোয়ার এলাকায় ফেণী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১১-জুন, ২০১৪)	৬৩৮৫.৯৪	* ১৮.১০.১১ এ একনেক কর্তৃক শর্তসাপেক্ষে অনুমোদিত। * ২৩.১১.১১ এ একনেক সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। * ১৭.১.১২ এ পরি: কমিশনের অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি * ৩১.১.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৪৩।	পটুয়াখালী শহর রক্ষা বাঁধ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৭ হতে জুন, ২০১২)	২৬৬৩.০০	* ১৫.১২.২০১১ এ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক অনুমোদিত। পত্র প্রাপ্তি।
৪৪।	বর্ণি-বাওড় উন্নয়ন প্রকল্প (জানু ১২ - ডিসে ১৩)	৫৩৫৭.৩৪	* ২০.১২.১১ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। * ৫.১.১২ এ একনেক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৪৫।	মুহুরী-কছুরা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (সংশোধিত)(অন্ত:খাত সমন্বয়)(জুলাই, ০৪-জুন, ১২)	১৩৯২৯.৩৯	* ১৯.১২.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।
৪৬।	সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট পূর্ববাসন ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (সংশোধিত) (জুলাই, ২০১০ - জুন, ২০১২)	৭১৪৫.১২	* ১৮.১.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র প্রাপ্তি।
৪৭।	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	২১৪৪৬.৩৪	* ১০.৪.১২ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৪৮।	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর-সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাংগন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (সংশোধিত)(এপ্রিল, ১০-জুন, ১৩)	১৭০৯৫.৪৮	* ৯.৪.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।
৪৯।	মেঘনা নদীর ভাংগন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা(হাইমচর) এবং বাজুরামপুর উপজেলায় বাম তীর রক্ষা (সংশোধিত)(ডিসেম্বর, ০৯-জুন, ২০১৩)	১৮৩৮৮.৭৪	● ৯.৪.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।

৫০।	যমুনা নদীর বামতীর ভাঙ্গন হইতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হইতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলায় হরিণধরা হইতে হাড়গিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (এপ্রিল, ২০১০ হইতে জুন, ২০১৪)	৪১৭০০.৭১	* ১৬.৪.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।
-----	---	----------	---

ডিপিপি/আরডিপিপি অনুমোদিত(২০১২-১৩)

১।	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৫)	৯৮২২৭.৫৬	* ২৩.৭.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।
২।	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (জুলাই, ২০০৩ - জুন, ২০১৪)	১৪৮১৫.৭০	* ২৪.৭.১২ এ একনেক কর্তৃক অনুমোদিত।
৩।	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুরুদ্দিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোল্ডার ৭৩/১ (এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষন প্রকল্প (সংশোধিত) (নভেম্বর, ২০১০ - জুন, ২০১৩)	৬০৫৯.২২	* ২৬.৭.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।
৪।	Emergency 2007 Cyclone Recovery & Restoration Project (ECRRP) (1st Revised) Re-appropriation (August, 08-June, 2014)	৩৩৯২৩.৪০	* ৭.৮.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।
৫।	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প ২য় সংশোধিত (অন্তঃখাত সমন্বয়) (এপ্রিল, ২০০৬ -জুন, ২০১৪)	২৯৪০৯.৭৯	* ৭.৮.১২ এ প্রশাসনিক অনুমোদনপত্র জারি।

২০১২-১৩ সালের আগষ্ট/১২ পর্যন্ত এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

সংযোজনী-২
(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং			ডিপিপি ব্যয়	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	জুলাই/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১	সর্বমোট = (৪৬ টি প্রকল্প)	মোট	১৩৫৪৬৪৭.২৭	২৮২১০২.৭৪	২১০৫৭৭.০০	২০০.০০	৪০.০৯	২৮২১৪২.৮৩	০.০০	১৩৮৬১.৪১	০.০২%
		স্থানীয়	১১২৯৭২৬.৯৮	১৯৬৪৯৫.৯৯	১৫৪০১৮.০০	০.০০	৬.৮৫	১৯৬৫০২.৮৪	০.০০	১১৭৪০.২৪	০.৬৩%
		প্রগুসাঃ	২২৪৯২০.২৯	৮৫৬০৬.৭৫	৫৬৫৫৯.০০	২০০.০০	৩৩.২৪	৮৫৬৩৯.৯৯			
		আরপিএ	১৭০৪৪৯.৭২	৭৮০১৫.৫৬	৫৩০৫১.০০	২০০.০০	৩৩.২৪	৭৮০৪৮.৮০			
২	বাপাউবো মোট (৪৫ টি প্রকল্প)	মোট	১৩৪৯২৯০.২৭	২৮১৯০৪.৪৯	২০৮৫৭৭.০০	২০০.০০	৪০.০৯	২৮১৯৪৪.৫৮	০.০০	১৩৮৬১.৪১	০.০২%
		স্থানীয়	১১২৪৩৬৯.৯৮	১৯৬২৯৭.৭৪	১৫২০১৮.০০	০.০০	৬.৮৫	১৯৬৩০৪.৫৯	০.০০	১১৭৪০.২৪	০.৬৩%
		প্রগুসাঃ	২২৪৯২০.২৯	৮৫৬০৬.৭৫	৫৬৫৫৯.০০	২০০.০০	৩৩.২৪	৮৫৬৩৯.৯৯			
		আরপিএ	১৭০৪৪৯.৭২	৭৮০১৫.৫৬	৫৩০৫১.০০	২০০.০০	৩৩.২৪	৭৮০৪৮.৮০			
৩	আরআরআই মোট (০ টি প্রকল্প)	মোট	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		স্থানীয়	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		প্রগুসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
৪	বাহাওজউবো মোট (১ টি প্রকল্প)	মোট	৫৩৫৭.০০	১৯৮.২৫	২০০০.০০	০.০০	০.০০	১৯৮.২৫	০.০০	০.০০	০.০০%
		স্থানীয়	৫৩৫৭.০০	১৯৮.২৫	২০০০.০০	০.০০	০.০০	১৯৮.২৫	০.০০	০.০০	০.০০%
		প্রগুসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
৫	বাপাউবো বিনিয়োগ (৪৪ টি প্রকল্প)	মোট	১৩৪৭৭২০.২৭	২৮১৯০৪.৪৯	২০৭৫২৪.০০	২০০.০০	৪০.০৯	২৮১৯৪৪.৫৮	০.০০	১৩৮৬১.৪১	০.০২%
		স্থানীয়	১১২৩৮২০.৯৮	১৯৬২৯৭.৭৪	১৫১৯৭৩.০০	০.০০	৬.৮৫	১৯৬৩০৪.৫৯	০.০০	১১৭৪০.২৪	০.৬৩%
		প্রগুসাঃ	২২৩৮৯৯.২৯	৮৫৬০৬.৭৫	৫৫৫৫১.০০	২০০.০০	৩৩.২৪	৮৫৬৩৯.৯৯			
		আরপিএ	১৭০৪৪৯.৭২	৭৮০১৫.৫৬	৫৩০৫১.০০	২০০.০০	৩৩.২৪	৭৮০৪৮.৮০			
৬	বাপাউবো কারিগরী (১টি প্রকল্প)	মোট	১৫৭০.০০	০.০০	১০৫৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		স্থানীয়	৫৪৯.০০	০.০০	৪৫.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০%
		প্রগুসাঃ	১০২১.০০	০.০০	১০০৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			
৭	পাসম বিনিয়োগ (৪৫টি প্রকল্প)	মোট	১৩৫৩০৭৭.২৭	২৮২১০২.৭৪	২০৯৫২৪.০০	২০০.০০	৪০.০৯	২৮২১৪২.৮৩	০.০০	১৩৮৬১.৪১	০.০২%
		স্থানীয়	১১২৯১৭৭.৯৮	১৯৬৪৯৫.৯৯	১৫৩৯৭৩.০০	০.০০	৬.৮৫	১৯৬৫০২.৮৪	০.০০	১১৭৪০.২৪	০.৬৩%
		প্রগুসাঃ	২২৩৮৯৯.২৯	৮৫৬০৬.৭৫	৫৫৫৫১.০০	২০০.০০	৩৩.২৪	৮৫৬৩৯.৯৯			
		আরপিএ	১৭০৪৪৯.৭২	৭৮০১৫.৫৬	৫৩০৫১.০০	২০০.০০	৩৩.২৪	৭৮০৪৮.৮০			

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবস্থিতি	জুলাই/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	কমপূর্ণীকৃত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২		
১	আপার সুরমা কৃষিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০১-০২ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত , প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০২৬০.০০ ১০২৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭০২৫.৩৭ ৭০২৫.৩৭ ০.০০ ০.০০ ৫২.৯৭	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৫.০৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৩.০৫	৭০২৫.৩৭ ৭০২৫.৩৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. NEZ ADP BWDB		
* ২	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেলিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)(২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৩) অনুমোদিত- জুন/১৩ পর্যন্ত , প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৪৮১৫.৭০ ১৪৮১৫.৭০ ০.০০ ০.০০ ৭৩.৫০	৭০০১.৪২ ৭০০১.৪২ ০.০০ ০.০০ ৭৩.৫০	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৬.৫৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭০০১.৪২ ৭০০১.৪২ ০.০০ ০.০০ ৭৩.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SEZ ADP BWDB		
৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (বিশেষ সংশোধিত) (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪) প্রকল্প পরিচালক:WAMIP	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৮২২৭.৫৬ ৯৮১৩.২০ ৮৮৪১৪.৩৬ ৯৯৯০৩.৫৫ ৩৩.১০	২৯৩৪২.০০ ৩৯০৬.২৪ ২৫৪৩৫.৭৬ ২৫৪৩৫.৭৬ ৩৩.১০	১১৫০০.০০ ৪৩০.০০ ১১০৭০.০০ ১১০৭০.০০ ১১.৭১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ২৫৪৩৫.৭৬ ২৫৪৩৫.৭৬ ৩৩.১০	২৯৩৪২.০০ ৩৯০৬.২৪ ২৫৪৩৫.৭৬ ২৫৪৩৫.৭৬ ৩৩.১০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০০৩.২১ ৮৯৮৫.৬৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. WM IDA ADP BWDB	
* ৪	সেকেন্ডারী টাউপ ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (০১-০৭-২০০৪ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/২০১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক, STIFP-II	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৪১১৬.০০ ২৭০৭০.০০ ৩৭০৪৬.০০ ৩৩৯৩০.০০ ৯৮.৯৫	৪৯০১৬.৬৯ ১৩১৫৩.৩৫ ৩৫৮৬১.০৪ ৩৩১০৫.২৫ ৯৮.৯৫	২৮০০.০০ ১৫০০.০০ ১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ১.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৯০১৬.৬৯ ১৩১৫৩.৩৫ ৩৫৮৬১.০৪ ৩৩১০৫.২৫ ৯৮.৯৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৮৫৮.২০ ৬৭৫৪.৫৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	RUNAPP.DST ADB ADP BWDB		
* ৫	ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাপ্পেজ ব্যারিজ প্রজেক্ট । (০১-০৭-২০০৪ থেকে ২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক, ফিজিবিলাটি স্ট্যাডি	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৫৬৪.০০ ৪৫৬৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৭০.৪৮	২৮৪৪.৯৬ ২৮৪৪.৯৬ ০.০০ ০.০০ ২৯.৫২	১৪০০.০০ ১৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৬৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৬৩	২৮৪৪.৯৬ ২৮৪৪.৯৬ ০.০০ ০.০০ ৭২.১১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. DGN ADP BWDB		
* ৬	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক, নদী তীর সংরক্ষণ	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯১৩৩.৮১ ১৯১৩৩.৮১ ০.০০ ০.০০ ৬৮.৬৭	১০৮২১.১২ ১০৮২১.১২ ০.০০ ০.০০ ১৫.৬৮	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৮২১.১২ ১০৮২১.১২ ০.০০ ০.০০ ৬৮.৬৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. PD ADP BWDB		
৭	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব- কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩- ১৪) প্রকল্প পরিচালক, ECRRP	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৩৯২৩.৪০ ০.০০ ৩৩৯২৩.৪০ ৩৩৯০৫.৭৫ ২৫.৪০	৮৪৩৮.০১ ০.০০ ৮৪৩৮.০১ ৮৪২০.৬৫ ৪১.৭৪	১৪১৬০.০০ ০.০০ ১৪১৬০.০০ ১৪১৬০.০০ ৪১.৭৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৪৩৮.০১ ০.০০ ৮৪৩৮.০১ ৮৪২০.৬৫ ২৫.৪০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP.WB ECRRP ADP BWDB		
* ৮	তিস্তা ব্যারিজ হতে চট্টামারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২) ১ম সংশোধিত। প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর সার্কেল -১	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫০৬১.৪৫ ১৫০৬১.৪৫ ০.০০ ০.০০ ৭৫.০৫	৯৩৭৪.০০ ৯৩৭৪.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.৯৫	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৩৭৪.০০ ৯৩৭৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৫.০৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP.NZ DRGA IRR BWDB		
৯	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক - গড়াই।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৪২১৫.০০ ৯৪২১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৮.৩২	২৫৪২৩.৬২ ২৫৪২৩.৬২ ০.০০ ০.০০ ২০.৮২	২৩০০০.০০ ২৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫৪২৩.৬২ ২৫৪২৩.৬২ ০.০০ ০.০০ ৩৮.৩২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SWZ ADP BWDB		
১০	ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে জাম/১৩ পর্যন্ত) প্রকল্প পরিচালক:অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৭৬৫৪.০০ ১৭৬৫৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৬০.৩২	৭১১৮.৫৭ ৭১১৮.৫৭ ০.০০ ০.০০ ১১.৩৩	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭১১৮.৫৭ ৭১১৮.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৬০.৩২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. MWZ ADP BWDB		

* সমাপ্য প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবয়ুক্তি	জুলাই/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ গ্রাফি	আরপিএ দাবী আরপিএ গ্রাফি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
১১	চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৪২৮৭.৫৬ ১৪২৮৭.৫৬ ০.০০ ০.০০ ১৯.৫৭	২৭৩৫.০৮ ২৭৩৫.০৮ ০.০০ ০.০০ ১৯.৫৭	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৭৩৫.০৮ ২৭৩৫.০৮ ০.০০ ০.০০ ১৯.৫৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SZ ADP BWDB	
* ১২	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনমাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১২), প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৮৩৫.০৫ ৯৮৩৫.০৫ ০.০০ ০.০০ ৯১.৫৬	৬০৬৭.৯৬ ৬০৬৭.৯৬ ০.০০ ০.০০ ৯১.৫৬	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৮.৪৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০৬৭.৯৬ ৬০৬৭.৯৬ ০.০০ ০.০০ ৯১.৫৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SWZ ADP BWDB		
* ১৩	খুলনা জেলার কুষ্টিয়ার বিল এবং বর্গিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২১৩৪.০০ ২১৩৪.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৬.২২	৯৮১.৬৫ ৯৮১.৬৫ ০.০০ ০.০০ ৪৬.২২	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৭.৪৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩.৫২	৯৮১.৬৫ ৯৮১.৬৫ ০.০০ ০.০০ ৪৯.৭৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SWZ DRGA ADP BWDB		
১৪	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহাবাউপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০থেকে ২০১২- ১৩) । প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক:অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৩৪১০.২৫ ১৩৪১০.২৫ ০.০০ ০.০০ ২৬.৭৪	৩৫৮৬.৯৮ ৩৫৮৬.৯৮ ০.০০ ০.০০ ২৬.৭৪	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৪.৯১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	৩৫৮৬.৯৮ ৩৫৮৬.৯৮ ০.০০ ০.০০ ২৭.৭৪	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. SZ DRGA ADP BWDB		
১৫	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটপাথর বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯- ১০ হতে জুন/১৪) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪১৭০০.৭১ ৪১৭০০.৭১ ০.০০ ০.০০ ২০.৮৩	৫৬৯৮.২৫ ৫৬৯৮.২৫ ০.০০ ০.০০ ২০.৮৩	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯.৫৯	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.৫০	৫৬৯৮.২৫ ৫৬৯৮.২৫ ০.০০ ০.০০ ২২.৩৩	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. CZ DRGA ADP BWDB		
* ১৬	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত) প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৬৯৪০.০০ ১৬৯৪০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৫.২৬	১০০৪৩.০২ ১০০৪৩.০২ ০.০০ ০.০০ ৬৫.২৬	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.৭১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০৪৩.০২ ১০০৪৩.০২ ০.০০ ০.০০ ৬৫.২৬	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. NEZ DRGA ADP BWDB		
* ১৭	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত) প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চাঁদপুর ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৭০৯৫.৪৮ ১৭০৯৫.৪৮ ০.০০ ০.০০ ৬৮.১১	৯৮৪৯.৯৭ ৯৮৪৯.৯৭ ০.০০ ০.০০ ৬৮.১১	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১৭.৫৫	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৮৪৯.৯৭ ৯৮৪৯.৯৭ ০.০০ ০.০০ ৬৮.১১	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. NEZ DRGA ADP BWDB		
১৮	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০১০-১১ থেকে ২০১৩-১৪) প্রস্তাব অনুমোদিত- জুন/১৪ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক -ক্যাপিটাল ড্রেজিং ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০২৮১২.০০ ১০২৮১২.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.৪৭	১০৩৩৬.৩২ ১০৩৩৬.৩২ ০.০০ ০.০০ ৫০.৪৭	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৯.১৮	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৩৩৬.৩২ ১০৩৩৬.৩২ ০.০০ ০.০০ ৫০.৪৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	ADP BWDB		
১৯	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী- পুখুরী-বংশী-চুরাঙ্গ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২০১০-১১ থেকে ডিসেম্বর/২০১৩) প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৪৪০৯.০০ ৯৪৪০৯.০০ ০.০০ ০.০০ ২.৪৭	২১০৩.৯৭ ২১০৩.৯৭ ০.০০ ০.০০ ২.৪৭	৭০০০.০০ ৭০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৫০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০৫	২১০৩.৯৭ ২১০৩.৯৭ ০.০০ ০.০০ ২.৫২	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	ADP BWDB,CZ		
* ২০	চন্দনা বারাসিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০- জুন/১৩ পর্যন্ত) । প্রকল্প পরিচালক:অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৯৫০.০০ ৫৯৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৭.৪৭	২০৩৬.২৪ ২০৩৬.২৪ ০.০০ ০.০০ ৫৭.৪৭	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪২.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০৩৬.২৪ ২০৩৬.২৪ ০.০০ ০.০০ ৫৭.৪৭	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. MWZ DRGA ADP BWDB		
*	সমাপ্য প্রকল্প											

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবয়ুক্তি	জুলাই/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
২১	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত।	মোট	১৩০৯৮৮.০০	১৩৮.৮৫	৭০০০.০০	০.০০	০.০০	১৩৮.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	
২১	প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার।	স্থানীয়	১৩০৯৮৮.০০	১৩৮.৮৫	৭০০০.০০	০.০০	০.০০	১৩৮.৮৫	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB	
		বাস্তব %		০.১১	৫.৩৪		০.০০	০.১১				
২২	উপকূলীয় অঞ্চলে দুর্বিবাক্ত আইলয় ক্ষতিগ্রস্ত বাণাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	মোট	৩৪৬৬০.২৮	১৩৬৭০.৩৩	৪০০০.০০	০.০০	০.০০	১৩৬৭০.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	
২২	প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা	স্থানীয়	৩৪৬৬০.২৮	১৩৬৭০.৩৩	৪০০০.০০	০.০০	০.০০	১৩৬৭০.৩৩	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SWZ DRGA	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB	
		বাস্তব %		৫৪.৪১	১১.৫৪		০.০০	৫৪.৪১				
২৩	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নালিরদুপার উপজেলায় বোমালিয়া, লংগন এবং বলজঙ্গ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	মোট	৪২৪২.০০	১৯৩.৬২	৫০০.০০	০.০০	০.০০	১৯৩.৬২	০.০০	০.০০	০.০০	
২৩	প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা	স্থানীয়	৪২৪২.০০	১৯৩.৬২	৫০০.০০	০.০০	০.০০	১৯৩.৬২	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NEZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB	
		বাস্তব %		৪.৮৫	১১.৭৯		০.০০	৪.৮৫				
২৪	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	মোট	২৮৫৪০.০০	২১৮৭.৮৩	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	২১৮৭.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	
২৪	প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া।	স্থানীয়	২৮৫৪০.০০	২১৮৭.৮৩	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	২১৮৭.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NWZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB	
		বাস্তব %		৯.১৬	৫.২৬		০.০০	৯.১৬				
২৫	গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	মোট	৭৩৩৭.০০	১১৯৯.৩৭	১২০০.০০	০.০০	০.০০	১১৯৯.৩৭	০.০০	০.০০	০.০০	
২৫	প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা	স্থানীয়	৭৩৩৭.০০	১১৯৯.৩৭	১২০০.০০	০.০০	০.০০	১১৯৯.৩৭	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NEZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB	
		বাস্তব %		১৬.৩৬	১৬.৩৬		০.০০	১৬.৩৬				
২৬	নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় তমুকান্দি এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/ডিসেম্বর/১২ পর্যন্ত) সংশোধিত অনুমোদিত- ডিসেম্বর/১৪ পর্যন্ত।	মোট	৬০৫৯.২২	১১৪৯.১৯	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	১১৪৯.১৯	০.০০	০.০০	০.০০	
২৬	প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী	স্থানীয়	৬০৫৯.২২	১১৪৯.১৯	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	১১৪৯.১৯	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. SEZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB	
		বাস্তব %		২৪.০০	২৪.৭৬		০.০০	২৪.০০				
২৭	গাইবান্ধা জেলার শাখাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ডান তীরে হাইড্রো রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িমাম জেলার রৌমারী উপজেলায় দীর্ঘতাপা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	মোট	১৭০৩১.০০	২৫৯৭.৩৩	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	২৫৯৭.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	
২৭	প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যংপুর-১	স্থানীয়	১৭০৩১.০০	২৫৯৭.৩৩	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	২৫৯৭.৩৩	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB	
		বাস্তব %		৪৯.০০	৮.৮১		০.০০	৪৯.০০				
২৮	পাবনা জেলার সূর্যনগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীরে জাংগন এবং বেড়া উপজেলায় পুরাতন নাপারবাড়ী ঘাটের রঘুনান্দ্রপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীরে জাংগন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩)।	মোট	২০০৮৯.০০	২৬৯৯.১৬	২০০০.০০	০.০০	০.০০	২৬৯৯.১৬	০.০০	০.০০	০.০০	
২৮	প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা	স্থানীয়	২০০৮৯.০০	২৬৯৯.১৬	২০০০.০০	০.০০	০.০০	২৬৯৯.১৬	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. NWZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB	
		বাস্তব %		১৫.২৩	৯.৯৬		০.০০	১৫.২৩				
২৯	Procurement of 6 nos. dregers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos. BWDB-2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012) PD, Dregerc. Proposed June/14	মোট	৪০৭১৬.০০	০.০০	১৭৪৩৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২৯		স্থানীয়	২৩৭৮২.০০	০.০০	৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	১৬৯৩৪.০০	০.০০	১৬৯৩৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. Dredger	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	১৬৯৩৩.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	ADP BWDB	
		বাস্তব %		০.০০	৪২.৮২		০.০০	০.০০				
৩০	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প।	মোট	৬০৯৮৩.৩১	১৬৬.৮৩	৩০০০.০০	০.০০	০.০০	১৬৬.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	
৩০	প্রকল্প পরিচালক:অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল	স্থানীয়	৬০৯৮৩.৩১	১৬৬.৮৩	৩০০০.০০	০.০০	০.০০	১৬৬.৮৩	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	APP. CZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	IRR BWDB	
		বাস্তব %		০.২৭	৪.৯২		০.০০	০.২৭				

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুলাই/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবহৃতি	জুলাই/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঙ্খবৃত্ত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	অর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
*	সমাপ্ত প্রকল্প											

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্পে অর্থ অবশিষ্ট	জুলাই/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপূর্ণিভূত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৩১	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং	মোট	১১৬৬৬.৮৯	৬৯৯.৯৭	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৬৯৯.৯৭	০.০০	০.০০	০.০০	
৩১	তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/১১/২০১০-৩০/০৬/২০১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী।	স্থানীয়	১১৬৬৬.৮৯	৬৯৯.৯৭	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৬৯৯.৯৭	০.০০	০.০০	১.৯৯	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. SEZ	
		বাস্তব %		৮.৮৮	১৭.১১		০.২৯	৯.১৭			IRR BWDB	
* ৩২	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর	মোট	৩২৩০.০০	৭৪৯.৭২	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৭৪৯.৭২	০.০০	০.০০	০.০০	
৩২	বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলকুট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০-৬/২০১২)। প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর	স্থানীয়	৩২৩০.০০	৭৪৯.৭২	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৭৪৯.৭২	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. MWZ	
		বাস্তব %		২৯.০০	৬১.৯২		০.০০	২৯.০০			IRR BWDB	
৩৩	চর ভেতলপমেট ও সেটেলমেট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক: CDSP-IV	মোট	২৭৬৬১.৩১	৩৩২৯.৪১	৫৯৩১.০০	০.০০	০.০০	৩৩২৯.৪১	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৩		স্থানীয়	৩৭০৪.১২	৩৮৭.৩৩	৮৪৩.০০	০.০০	০.০০	৩৮৭.৩৩	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	২৩৯৫৭.১৯	২৯৪২.০৮	৫০৮৮.০০	০.০০	০.০০	২৯৪২.০৮				
		আরপিএ	১৩১০৯.২৫	১৪৮৮.৪২	৩০৮৮.০০	০.০০	০.০০	১৪৮৮.৪২			APP. SEZ	
		বাস্তব %		১৩.১০	২১.৪৪		০.০০	১৩.১০			IRR BWDB	
৩৪	হাওড় এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও	মোট	৬৮৯৯৪.০০	৭৩৪.৯২	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৭৩৪.৯২	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৪	নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১.০৭.১১- ৩০.০৬.১৫)। প্রকল্প পরিচালক: অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা	স্থানীয়	৬৮৯৯৪.০০	৭৩৪.৯২	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৭৩৪.৯২	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NEZ	
		বাস্তব %		১.০৭	২.৯২		০.০০	১.০৭			IRR BWDB	
৩৫	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০৭-২০১১/ ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক:	মোট	২৬১৫৫.০০	১৩৭৩.৬৪	২০০০.০০	০.০০	০.০০	১৩৭৩.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৫		স্থানীয়	২৬১৫৫.০০	১৩৭৩.৬৪	২০০০.০০	০.০০	০.০০	১৩৭৩.৬৪	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		৫.৩০	৭.৬৫		০.০০	৫.৩০				
৩৬	ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ফেনী রেভেনুেটের ভাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (০১-০৭-২০১১-৩০-০৬-২০১৪) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী।	মোট	৬৩৮৬.০০	৭০.০০	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৬		স্থানীয়	৬৩৮৬.০০	৭০.০০	২০০০.০০	০.০০	০.০০	৭০.০০	০.০০	০.০০	১০০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			SEZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		১.৫০	৩১.৩২		০.০০	১.৫০				
৩৭	নওগাঁ শহর বস্কা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৩) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী।	মোট	৭৩২৫.০০	১৯৯.০৯	১২০০.০০	০.০০	০.০০	১৯৯.০৯	০.০০	০.০০	০.০০	
৩৭		স্থানীয়	৭৩২৫.০০	১৯৯.০৯	১২০০.০০	০.০০	০.০০	১৯৯.০৯	০.০০	০.০০	১.২৮	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			NWZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		২.৭২	১৬.৩৮		০.২১	২.৯৩				
৩৮	বগুড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগুড়া।	মোট	২১৪৪৬.০০	০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	এডিপিতে নতুন
৩৮		স্থানীয়	২১৪৪৬.০০	০.০০	১৫০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			NWZ	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		বাস্তব %		০.০০	৬.৯৯		০.০০	০.০০				
৩৯	সাইথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১০-১৪) প্রকল্প পরিচালক, সাইথ-ওয়েস্ট	মোট	২৯৪০৬.৭৯	১৫৮৩৯.৯৬	৮২০০.০০	২০০.০০	৪০.০৯	১৫৮৮০.০৫	০.০০	০.০০	০.৪৯	
৯১		স্থানীয়	৫৭৮২.৪৫	২৯১০.৪০	১২০০.০০	০.০০	৬.৮৫	২৯১৭.২৫	০.০০	০.০০	০.৫৯	
		প্রকল্প সাঃ	২৩৯২৪.৩৪	১৯২৯৭.৫৬	৭০০০.০০	২০০.০০	৩৩.২৪	১২৯৬২.৮০				
		আরপিএ	১৯৫৯৮.১৭	৯৫৬৫.৪৮	৬৫০০.০০	২০০.০০	৩৩.২৪	৯৫৯৮.৭২			APP. SWZ ADB	
		বাস্তব %		৭৩.৯৭	২৭.৮৮		১.০০	৭৪.৯৭			IRR BWDB	
৪০	তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৫ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর ২।	মোট	২৪৮৬৩.০০	১২৬২৩.৩১	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	১২৬২৩.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	
৯২		স্থানীয়	২৪৮৬৩.০০	১২৬২৩.৩১	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	১২৬২৩.৩১	০.০০	০.০০	০.০০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০			APP. NZ	
		বাস্তব %		৫০.৭৮	২০.১১		০.০০	৫০.৭৮			IRR BWDB	

* সমাপ্ত প্রকল্প

ক্রম/এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)		ডিপিপি ব্যয়	জুন/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	২০১২-১৩ সালের কর্মসূচী	প্রকল্প অর্থ অবহৃতি	জুলাই/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	ডিপিএ দাবী ডিপিএ প্রাপ্তি	আরপিএ দাবী আরপিএ প্রাপ্তি	আর্থিক (%) বাস্তব (%) (PP status/Zone or PD/Donor)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	
৪১ ৯৩	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার পাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)(২০০৯- ১০ থেকে ২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৬১৭১.০০ ৩৬১৭১.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৫২.৬২ ৩৭৫২.৬২ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭৫২.৬২ ৩৭৫২.৬২ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. NWZ IRR BWDB	
৪২ ৯৪	তারাইল পাটুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক:অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮১৪৫.০০ ২৮১৪৫.০০ ০.০০ ০.০০	৫২৫৭.১০ ৫২৫৭.১০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫২৫৭.১০ ৫২৫৭.১০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. MWZ DRGA IRR BWDB	
৪৩ ৯৫	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ (০১/০৪/২০১০-৩০/০৬/২০১২) প্রত্যাহত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা সার্কেল ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৯৮৩.০০ ৭৯৮৩.০০ ০.০০ ০.০০	৩১৮০.০৩ ৩১৮০.০৩ ০.০০ ০.০০	৩৪০০.০০ ৩৪০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩১৮০.০৩ ৩১৮০.০৩ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. CZ DRGA IRR BWDB	
৪৪ ৯৬	সুদমা নদীর ডালতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প(০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৪) প্রকল্প পরিচালক:তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৫৭০.৫০ ৪৫৭০.৫০ ০.০০ ০.০০	২৪৯.০১ ২৪৯.০১ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৯.০১ ২৪৯.০১ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. NEZ DRGA IRR BWDB	
৪৫ টিএ-১	মেইন রিভার ফ্লাড এন্ড ব্যাংক ইরোশান রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রগ্রাম ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫৭০.০০ ৫৪৯.০০ ১০২১.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০৫৩.০০ ৪৫.০০ ১০০৮.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. ESP NLA TA BWDB	
৪৬	বহিঃ হাউস উন্নয়ন প্রকল্প ০১/০৭/১১ হতে ৩০/০৬/১৩ পর্যন্ত ।	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৩৫৭.০০ ৫৩৫৭.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৮.২৫ ১৯৮.২৫ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৯৮.২৫ ১৯৮.২৫ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	APP. RRI ADP RRI	

* সমাপ্য প্রকল্প

MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT
FOR THE ADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD
FOR THE YEAR 2012-2013

In lac tal

Month	Financial target						Financial achievement				Cumulative achv for the year					Physical in %		
	Target (%)	Cumulative (%)	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumulative	Achievement
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17	18	19	20
July	1.00	1.00	2085.77	1520.18	565.59	530.51	40.09	6.85	33.24	33.24	33.24		33.24	33.24	0.02	1	1	0.53
August	1.00	2.00	2085.77	1520.18	565.59	530.51										2	3	
September	1.00	3.00	2085.77	1520.18	565.59	530.51										2	5	
October	3.00	6.00	6257.31	4560.54	1696.77	1591.53										3	8	
November	4.00	10.00	8343.08	6080.72	2262.36	2122.04										5	13	
December	6.00	16.00	12514.62	9121.08	3393.54	3183.06										8	21	
January	7.00	23.00	14600.39	10641.26	3959.13	3713.57										10	31	
February	10.00	33.00	20857.70	15201.80	5655.90	5305.10										12	43	
March	12.00	45.00	25029.24	18242.16	6787.08	6366.12										14	57	
April	14.00	59.00	29200.78	21282.52	7918.26	7427.14										15	72	
May	14.00	73.00	29200.78	21282.52	7918.26	7427.14										15	87	
June	27.00	100.00	56315.79	41044.86	15270.93	14323.77										13	100	
Total	100.00		208577.00	152018.00	56559.00	53051.00										100		0.53

ka

Cum.Achv for the year
21
0.53

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি		২০১১-১২ সালের এডিপি বরাদ্দ	জুলাই/২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি		মন্তব্য
				আর্থিক	বাস্তব (%)		আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)(২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত , প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী	১৪৮১৫.৭০	৭০০১.৪২	৭৩.৫০	৩৫০০.০০	৭০০১.৪২	৭৩.৫০	
২	৪	সেকেন্ডারী টাউন ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (০১-০৭-২০০৪ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত-ডিসেম্বর/২০১২ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: STIEP-II	৬৪১১৬.০০	৪৯০১৪.৬৯	৯৮.৯৫	২৮০০.০০	৪৯০১৪.৬৯	৯৮.৯৫	
৩	৫	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জেজ ব্যারেজ প্রজেক্ট । (০১-০৭-২০০৪ থেকে ২০১২-১৩) প্রকল্প পরিচালক, ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি	৪৫৬৪.০০	২৮৪৪.৯৬	৭০.৪৮	১৪০০.০০	২৮৪৪.৯৬	৭২.১১	
৪	৬	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক, নদী তীর সংরক্ষণ	১৯১৩৩.৮১	১০৮২১.১২	৬৮.৬৭	৩০০০.০০	১০৮২১.১২	৬৮.৬৭	
৫	৮	তিস্তা ব্যারেজ হতে চণ্ডীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৮-০৯ থেকে ২০১১-১২) ১ম সংশোধিত । প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী রংপুর সার্কুল -১	১৫০৬১.৪৫	৯৩৭৪.০০	৭৫.০৫	৩৫০০.০০	৯৩৭৪.০০	৭৫.০৫	
৬	১২	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বক্ষীপুর এবং সেনথাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১২), প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর ।	৯৮৩৫.০৫	৬০৬৭.৯৬	৯১.৫৬	১৫০০.০০	৬০৬৭.৯৬	৯১.৫৬	
৭	১৩	খুলনা জেলার ভুতিয়ার বিল এবং বর্ণিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, যশোর ।	২১৩৪.০০	৯৮১.৬৫	৪৬.২২	৮০০.০০	৯৮১.৬৫	৪৯.৭৪	
৮	১৬	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলায় বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত) প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা	১৬৯৪০.০০	১০০৪৩.০২	৬৫.২৬	৩০০০.০০	১০০৪৩.০২	৬৫.২৬	
৯	১৭	চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর সাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯- ১০ থেকে জুন/১৩ পর্যন্ত) প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চাঁদপুর ।	১৭০৯৫.৪৮	৯৮৪৯.৯৭	৬৮.১১	৩০০০.০০	৯৮৪৯.৯৭	৬৮.১১	
১০	২০	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০- জুন/১৩ পর্যন্ত) প্রকল্প পরিচালক: অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ফরিদপুর ।	৫৯৫৩.০০	২০৩৬.২৪	৫৭.৪৭	২৫০০.০০	২০৩৬.২৪	৫৭.৪৭	
১১	৩২	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা নুমক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলকট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প । (০১/০৭/২০১০- ৬/২০১২) । প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর	৩২৩০.০০	৭৪৯.৭২	২৯.০০	২০০০.০০	৭৪৯.৭২	২৯.০০	

২০১২-১৩ অর্থ বছরে এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত প্রতিবেদন

(আগস্ট/ ২০১২ পর্যন্ত)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মোট প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	মোট আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫	৬
১	কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা	২০	২০	০	২০
২	উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা	৪	০	০	৪
৩	দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম	২	২	০	২
৪	উত্তরাঞ্চল, রংপুর	০	০	০	০
৫	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী	৯	৪	০	৯
৬	মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর	১৫	০	০	১৫
৭	দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল	০	০	০	০
৮	দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা	১৬	২	০	১৬
৯	ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	১	০	০	১
১০	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	০	০	০	০
১১	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে জুন -২০১৩)	০	০	০	০
১২	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১২-১৩)	৮	২	০	৮
১৩	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে জুন -২০১৩)	০	০	০	০
১৪	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	০	০	০	০
১৫	পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে জুন -২০১৪)	০	০	০	০
১৬	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	০	০	০	০
১৮	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1/08/2010-June2014(Proposed)	১	১	০	১
১৯	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি- ৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	৬	০	০	৬
	মোট	৮২	৩১	০	৮২
	শতকরা হার		৩৭.৮০%	০.০০%	১০০.০০%

২০১২-১৩ খ্রি: অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পের দরপত্র সংক্রান্ত প্রতিবেদন

(আগস্ট/ ২০১২ পর্যন্ত)

ক্রঃ নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের অগ্রগতি (কলাম ৬/৪*১০০)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		
কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা:								
১		যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত যমুনা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২- ১৩)	১৫	১৫	০	১৫	০%	মূল্যায়ন চলমান
২		বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (২০১০-১১ থেকে ডিসেম্বর/২০১৩)	৪	৪	০	৪	০%	মূল্যায়ন চলমান
৩		গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প (২০১০-১১ হতে ২০১৪-১৫)	০	০	০	০		
৪		কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প । (২০১১-১২/২০১৭-১৮) Kalni-Kushiyara River Management Project.	১	১	০	১	০%	১৫-১০-১২ তারিখে দরপত্র গৃহীত হবে ।
		মোটঃ	২০	২০	০	২০	০%	
উত্তর-পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লাঃ								
৫		আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০০১-০২ থেকে প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত)	০	০	০	০		
৬		মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প এলাকা এবং বাঞ্ছারামপুর উপজেলার বামতীর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০থেকে ২০১২-১৩) ।	১	০	০	১		দরপত্র প্রক্রিয়াধীন ।
৭		চাঁদপুর জেলার পুরান বাজার সংলগ্ন ইব্রাহিমপুর মাকুয়া এলাকায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে চাঁদপুর সেচ প্রকল্প সংরক্ষণ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	০	০	০	০		
৮		ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালািয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩) ।	০	০	০	০		
৯		গোমতী নদীর উভয় তীরে বাঁধ পুনর্বাসন এবং শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩) ।	০	০	০	০		
১০		সুরমা নদীর ডানতীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প(০১/০৭/১১-৩০/০৬/১৪)	১	০	০	১		দরপত্র প্রক্রিয়াধীন ।
১১		হাওড় এলাকায় আগাম বণ্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (২০১০-১১/২০১৪-২০১৫)	২	০	০	২		দরপত্র প্রক্রিয়াধীন ।
		মোটঃ	৪	০	০	৪		
দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রামঃ								
১২		নতুন ডাকতিয়া ও পুরাতন ডাকতিয়া-ছোট ফেনী নদী নিষ্কাশন (দক্ষিণ কুমিল্লা এবং উত্তর নোয়াখালী সমন্বিত নিষ্কাশন প্রকল্পের অংশ) প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১/০৭/০৩-৩০/০৬/১২)	১	১	০	১		দরপত্র বাতিল করা হয়েছে ।
১৩		নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলাধীন তমুকদিন এবং বাংলাবাজার এলাকায় পোন্ডার ৭৩/১(এ+বি) রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১১-১২) ।	১	১	০	১		দরপত্র প্রক্রিয়াধীন ।
১৪		ফেনী জেলার সোনাগাজী উপজেলায় ফেনী রেগুলেটরের ডাটিতে পাইলট চ্যানেল খনন এবং চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলার পশ্চিম জোয়ার এলাকায় ফেনী নদীর বাম তীর সংরক্ষণ (০১-০৭-২০১১-৩০-০৬-২০১৪)	০	০	০	০		
		মোটঃ	২	২	০	২		
উত্তরাঞ্চল, রংপুরঃ								
১৫		তিস্তা ব্যারেজ হতে চন্ডিয়ারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১০-১১)	০	০	০	০		
১৬		গাইবান্ধা জেলার শাখাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিগুণি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩)) ।	০	০	০	০		
১৭		তিস্তা ব্যারেজ ফেজ-২(০৬-০৭ থেকে ১০-১১)	০	০	০	০		
		মোটঃ	০	০	০	০		
উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহীঃ								
১৮		নওগা শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৩)	০	০	০	০		
১৯		সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১/২০১২-১৩) ।	০	০	০	০		
২০		পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন পুরাতন নাগরবাড়ী ঘাটের রঘুনাথপুর ডি/এস-এ যমুনা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে নদী তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১০-১১/২০১২-১৩) ।	০	০	০	০		
২১		বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/১১/২০১০-৩০/০৬/২০১২) প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত । প্রকল্প পরিচালক: প্রধান প্রকৌশলী, রাজশাহী ।	০	০	০	০		
২২		বগুড়া জেলার যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প । (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২)	৪	৪	০	৪		১টি দরপত্র মূল্যায়ন চলমান । ৩টি পুনঃদরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন ।
২৩		পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (০১.০১.২০১০ হতে ৩০.০৬.২০১৩)	৫	০	০	৫		দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন ।
		মোটঃ	৯	৪	০	৯	০%	

ক্রঃ নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রয়োজনীয় দরপত্রের সংখ্যা	আহবানকৃত দরপত্রের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	অবশিষ্ট কার্যাদেশ প্রদানের সংখ্যা	কার্যাদেশ প্রদানের অগ্রগতি (কলাম ৬/৪*১০০)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭		
মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুরঃ								
২৪		ফরিদপুর শহর রক্ষা প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	০	০	০	০		
২৫		পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন প্রতিরোধ প্রকল্প (২০০৯-২০১০ হতে ২০১০-২০১১)	০	০	০	০		
২৬		চন্দনা বারানিয়া নদী খনন প্রকল্প (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	০	০	০	০		
২৭		গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বামতীর বরাবর ফুকরা যামক স্থানে এবং মাদারীপুও বিলকট চ্যানেলের উভয়তীর বরাবর কলিগ্রাম এবং মানিকদহ নদীর তীর সংরক্ষণ প্রকল্প। (০১/০৭/২০১০ - ৩০/০৬/২০১২)	০	০	০	০		
২৮		তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১২-১৩)	১৫	০	০	১৫		দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
		মোটঃ	১৫	০	০	১৫		
দক্ষিণাঞ্চল, বরিশালঃ								
২৯		মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)।	০	০	০	০		
৩০		চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে প্রস্তাবিত- জুন/১৪ পর্যন্ত)।	০	০	০	০		
		মোটঃ	০	০	০	০		
দক্ষিণ -পশ্চিমাঞ্চল, খুলনাঃ								
৩১		কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-০৭-২০১১/ ৩০-০৬-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক:	২	০	০	২		দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
৩২		খুলনা জেলার ভূতৈয়ার বিল এবং বর্ষিল সলিলপুর কোলাবামুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	৪	২	০	৪		২টি দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
৩৩		উপকূলীয় অঞ্চল ঘূর্ণিঝড় আইলায় ক্ষতিগ্রস্ত বাপাউবোর্ডের অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প(০১/১১/১০-৩০/০৬/১৩)।	১০	০	০	১০		দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
		মোটঃ	১৬	২	০	১৬		
৩৪		ইমারজেলি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব-কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১২-১৩)	১	০	০	১	০	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
৩৫		পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৮-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	০	০	০	০	০	
৩৬		সেকেন্ডারী টাইডল ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ৩১-১২-১২)	০	০	০	০	০	
৩৭		সাইউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (০৫-০৬ থেকে ১৩-১৪)	৮	২	০	৮	০	৬টি দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
৩৮		নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়) (২০০৮-০৯ থেকে প্রস্তাবিত- জুন/১৩ পর্যন্ত)।	০	০	০	০	০	
৩৯		গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে ২০১২-১৩)	০	০	০	০	০	
৪০		পাইলট ক্যাপিটাল ড্রেনেজ অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (২০০৯-১০ থেকে ২০১১-১২)	০	০	০	০	০	
৪১		বাংলাদেশের নদী ড্রেনেজিং-এর জন্য ড্রেনেজ ও আনুসঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩০/০৬/১২)	০	০	০	০	০	
৪২		Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no., BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos.) (1/08/2010-30/06/2012)	১	১	০	১	০	দরপত্র মূল্যায়ন চলমান।
৪৩		চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০৭/২০১১- ৩০/০৬/১৭)	৬	০	০	৬	০	দরপত্র আহবান প্রক্রিয়াধীন।
		মোটঃ	১৬	৩	০	১৬	০	
		সর্বমোটঃ	৮২	৩১	০	৮২	০%	

২০১২-১৩ অর্থবৎসরের এডিপি'তে বরাদ্দবিহীনভাবে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত অগ্রাধিকার নির্ণয়কৃত নতুন প্রকল্পসমূহের অনুমোদনপর্যায়

সেক্টর : কৃষি (সেচ প্রকল্প) ও পানি সম্পদ
মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
সংস্থা : পানি উন্নয়ন বোর্ড
ক) সেচ খাত :

ক্রমিক নং	এডিপি ক্রমিক নং	অগ্রাধিকার ক্রম(পাসম)	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	বর্তমান অবস্থান	অনুমোদন পর্যায়
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১।	৫৯	অগ্রাধিকার ক্রম: ১	গঙ্গা-কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	১৬৪৭১.৫০	পরিকল্পনা কমিশন	০৮.০৯.১০ এ মতামতের আলোকে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৩.০৯.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২০.১২.১০ এ যাচাইকরণ সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৮.১২.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৪.৩.১১ এ পিসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৭.৪.১১ এর পর: কমিশন হতে প্রাপ্ত প্রকল্পের উপর আস্ত: মন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদন অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠনপূর্বক প্রেরণের অনুরোধ। ১১.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল ও একই মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৮.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৪.৬.১১ এ পুনরায় পুনর্গঠিত ডিপিপি পরি: কমিশনে প্রেরণ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৯.১০.১১ এর পরি: কমিশন বর্তক পাম্প ক্যাপাসিটি সম্পর্কিত কতিপয় তথ্য চেয়ে পত্র প্রদান। ২৪.১০.১১ এ চাহিত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.১১.১১ এ চাহিত তথ্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৫.১২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত তথ্যভিত্তিক উপস্থাপনা সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৭.১.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৩.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.১.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৯.৪.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে মেয়াদকাল পরিবর্তন ও অর্থায়নসংক্রান্ত তথ্যাদি সংযোজনসহ ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ৩.৫.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৯.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.৫.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
২।	৬২	অগ্রাধিকার ক্রম: ২	বরিশাল সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৫)	৫৯২৪.৮৭	বোর্ড	১৯.৮.৮ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল। ১৬.৮.০৯ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৬.৯.০৯ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

						১১.১১.০৯ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৮.৭.১০ এ পরি:কমিশনের মন্তব্যের আলোকে পরিমার্জিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৯.৭.১০ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ। ৪.১০.১০ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২৩.১১.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে ডিপিপি পরি: কমিশনে প্রেরণ। ৭.১২.১০ এর পরি: কমিশনের পত্রে ৪.১ সিদ্ধান্তের আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠনের নির্দেশ। ২০.১.১১ এ মাঠ দপ্তর কর্তৃক প্রেরিত ব্যাখ্যা সহ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩.২.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ও পাসম এর ১০.২.১১ এর অনুলিপি ফ্যাক্সযোগে মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ। ২১.৬.১১ এর পাসম পত্রে জরুরীভিত্তিতে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের অনুরোধ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.৮.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২১.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত। ৯.৫.১২ এর পাসম পত্রে পুনর্গঠিত ডিপিপি পুনরায় দাখিলের অনুরোধ। ১৩.৮.১২ এর পাসম পত্র মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
৩।	৬৬	অগ্রাধিকার ক্রম:৩	করতোয়া নদীর ডানতীর সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন এবং সেচ প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৫)	২৫৫৪.৯১	বোর্ড	০৮.০৬.০৯ তারিখে ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৯.৬.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১২.৭.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। বিলম্বে প্রেরণের জবাব প্রেরণ। ২৬.১০.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৪.১১.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১২.১.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। একই সময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১২.২.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৩.২.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে ২০১২-১৩ অর্থবছরের এডিপিতে অর্ন্তভুক্তির জন্য অনুরোধ। ২৫.৩.১২ এ এতদসংক্রান্ত পাসম পত্র প্রাপ্তি। ২.৪.১২ এ আরএডিপি এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরের এডিপিতে অর্ন্তভুক্তি সংক্রান্ত অনুরোধপত্র পাসম এ প্রেরণ। ১৪.৬.১২ এ পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.৬.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৩.৮.১২ এর পাসম পত্র মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
৪।	৭০	অগ্রাধিকার ক্রম: ৪	ভৈরব নদ পুন:খনন প্রকল্প (জুলাই, ২০১২- জুন, ২০১৫)	৭৫১৯.৮০	বোর্ড	২৫.১.১২ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৭.২.১২ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৬.২.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৬.২.১২ এ ওয়ারপো 'র মতামতসহ ছাড়পত্র প্রাপ্তি। ৭.৫.১২ এ কমিশনের মতামতের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৯.৬.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৩.৮.১২ এর পাসম পত্র মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
৫।	৬৪	অগ্রাধিকার ক্রম: ৫	রাজৈর-কোটালীপাড়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২০১০-২০১১ হতে ২০১২-২০১৩)	৮০৯৪.৫৬	মন্ত্রণালয়	৩.১.১১ তারিখে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৬.১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.১.১২ এ প্রকল্পের অর্থায়নের সুযোগ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে জানানোর জন্য পাসম পত্র প্রাপ্তি। ২৪.৫.১২ এ অর্থায়নসংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।

						৮.৮.১২ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত।
৬। N	৬৫	অগ্রাধিকার ক্রম: ৬	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট) ২য় পর্যায় (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬)	৫৩৭০০.৩২ (বৈদেশিক সাহায্যঃ ৩০৬৩১.৫৫)	মন্ত্রণালয়	২৬.০৬.১১ তারিখে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৩.৮.১১ এ মন্তব্যের আলোকে পুনরায় ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১১.৯.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৭.১১.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৯.১২.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ৫.১.১২ এ ওয়ারপো'র মতামত/ছাড়পত্র প্রাপ্তি। ৮.২.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৫.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ইআরডি'কে লেখা ২১.৩.১২ এর পাসম পত্র প্রাপ্তি।
৭।		অগ্রাধিকার ক্রম: ৭	তিস্তা প্রধান খাল এবং তিস্তা ব্যারেজ সম্পর্কিত অবকাঠামো পুনর্বাসন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (ফেজ- ১) (মার্চ, ২০১১ হতে ডিসেম্বর, ২০১১)	১৪৬৪.৫০	পরিকল্পনা কমিশন	২১.০৩.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ২৮.০৩.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ৩.০৪.২০১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। ০৭.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২১.৪.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৯.১২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৩.৫.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৯.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৩.৬.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২১.৬.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে বিলম্বে ডিপিপি প্রেরণের যৌক্তিকতা জানানোর অনুরোধ। ২৫.৬.১২ এর পাসম পত্রে বিলম্বের কারন পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
৮।	৬৭	অগ্রাধিকার ক্রম: ৮	খাল পুনঃখনন এবং রেগুলেটরসমূহ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বরগুনা জেলার উপকূলীয় পোল্ডারসমূহে সেচ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে খালগুলোয় মিষ্টি পানি সংরক্ষণ করা (জুলাই, ২০১২-জুন, ২০১৪)	২৪৫৬.৩৬	বোর্ড	১৩.১১.১১ তারিখে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৯.১২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২.৪.১২ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ১২.৪.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ৩.৬.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৯.৬.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৯.৭.১২ এর পাসম পত্রে জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়।
৯।	৬৮	অগ্রাধিকার ক্রম: ৯	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলায় মালিয়ারা- বাকখাইন-ভান্ডারগাঁও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (অক্টোবর, ২০১১ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৪)	২১৫৯.১৩	বোর্ড	৭.৭.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৭.১১.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৯.১২.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২৩.১.১২ এ ওয়ারপো'র মতামতসহ ছাড়পত্র প্রাপ্তি। ৭.৫.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৯.৭.১২ এর পাসম পত্রে জলবায়ু ট্রাষ্ট ফান্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়।

খ) পানি সম্পদ খাত :

১০।	১৫৫	অগ্রাধিকার ক্রম: ১	পানিভবন নির্মাণ (ফেজ-১) প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৫)	৬০৭৯.৪৬	মন্ত্রণালয়	১৯.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.৯.১১ এ পাসম চাহিত তথ্যাদি সম্বলিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৭.১০.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৫.১১.১১ এর পরি: কমিশন কর্তৃক চাহিত প্রত্যয়ণপত্র ও MTBF সংক্রান্ত পত্র প্রাপ্তি। ২৮.১১.১১ এর পাসম পত্রে প্রত্যয়ণপত্র ও MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রেরণের অনুরোধ। ১৮.১২.১১ এ পাসম চাহিত প্রত্যয়ণপত্র ও MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৮.১.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২২.২.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে অর্থায়নের সংস্থান না থাকায় অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব নয়- জানানো হয়। ১৭.৪.১২ এ পাসম পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে অনুরোধ। ১৮.৭.১২ এ পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৮.৮.১২ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত।
-----	-----	-----------------------	--	---------	-------------	--

১১। S	১৪১	অগ্রাধিকার ক্রম: ২	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৫) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্প	১৬৫৫১.১৪	বোর্ড	২৭.১০.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৬.১.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। - যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৩.০৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩১.০৩.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২০১১-১২ এ অর্ন্তভুক্ত খালঘাট হতে নসিপুর পর্যন্ত মহানন্দা নদীর পুনঃখনন/ড্রেজিং প্রকল্পটির পরিবর্তে বর্ণিত প্রকল্পটি অর্ন্তভুক্তিপূর্বক প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে পাসম এর পত্র প্রদান (২৪.৭.১১)। ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স প্রেরণের জন্য পাসম এর পত্র প্রদান। ২৩.৮.১১ এ ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৬.৯.১১ এর পাসম পত্রে MTBF তথ্য এবং ওয়ারপো মতামতসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ২৭.৯.১১ এ ওয়ারপো মতামত ও জবাবসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩.১১.১১ এ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনে প্রেরণ। ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়নপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ। ২০.১১.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৬.১১.১১ এর পাসম পত্রে অগ্রাধিকার দেয়ার যুক্তি ও সবুজ পাতায় প্রতিস্থাপন হওয়ার তথ্য পরি: কমিশনে প্রেরণ। ১.১২.১১ এ পিইসি সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৪.১২.১১ এর পাসম পত্রে তাগাদা। ৯.১.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৪.১.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৩.২.১২ এ পরি: কমিশনের পত্রে অর্থের সংস্থান না থাকায় প্রকল্প ফেরত। ৯.৫.১২ এর পাসম পত্রে পুনর্গঠিত ডিপিপি পুনরায় দাখিলের অনুরোধ। ২০.৫.১২ এ পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৯.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৩.৮.১২ এর পাসম পত্র মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
১২। J	১৪২	অগ্রাধিকার ক্রম: ৩	কক্সবাজার শহর রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১২ হতে জুন, ২০১৫) (প্রকল্পটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি)	১০০৪৪.২৮	বোর্ড	০৮.০৩.১০ তারিখে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২০.১০.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৯.১১.১০ এ প্রাপ্ত মন্ত্রণালয়ের পত্রে কার্যবিবরণীর আলোকে ডিপিপি পুনর্গঠিত না হওয়ায় পুনরায় পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২২.২.১১ এ প্রাপ্ত পরি:কমিশনের পত্রে ২০১০-১১ অর্থ বছরে অর্ন্তভুক্তি করা সম্ভব নয়- জানানো হয়। ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে প্রকল্পটি ২০১১-১২ অর্থবছরে অর্ন্তভুক্তি করার জন্য অনুরোধ। ২.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.৫.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৩০.৫.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ২০১১-১২ অর্থ বছরের সবুজ পাতায় অর্ন্তভুক্তির সংবাদ জানানোসহ ডিপিপি প্রেরণের জন্য পাসম কে অনুরোধ। ২২.৬.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ৩০.৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.৮.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৮.৯.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৪.১০.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে পিইসি সিদ্ধান্তের কিছু অসংগতি দূর করে পুনরায় ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ১৪.১১.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১.১২.১১ এ ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।

						১৫.১.১২ এ ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ৩১.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৩.৮.১২ এর পাসম পত্র মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
১৩।	১৫২	অগ্রাধিকার ক্রম: ৪	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (জুলাই, ২০১২ - জুন, ২০১৫)	১৯০৩৮.৫৪	পরিকল্পনা কমিশন	১৯.৪.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৫.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৭.১০.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২৯.১২.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৫.১.১২ এ ওয়ারপো'র মতামত সম্বলিত ছাড়পত্র প্রাপ্তি। ১৭.১.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৩১.১.১২ এ প্রত্যয়ণপত্র, গএইসি তথ্যাদি, প্রক্রিয়াকরণের যৌক্তিকতা ও কোন প্রকল্পের পরিবর্তে সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত হবে- এ সব তথ্যাদি সম্পর্কিত পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্তি। ২৮.২.১২ এ "ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা, বোয়ালমারী ও মধুখালী উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও স্থাপনা মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা" প্রকল্প এ পরিবর্তে বর্ণিত প্রকল্পটি সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত পাসম পত্র প্রাপ্তি। ১.৪.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে বরাদ্দসহ ২০১২-১৩ অর্থবছরের এডিপি তে অন্ত ভুক্তির প্রচেষ্টা গ্রহণের অনুরোধ এবং ডিপিপি ফেরত। ১০.৪.১২ এর পরি: কমিশনের ২০১২-১৩ অর্থবছরে অন্তর্ভুক্তি ও অর্থায়ন সম্পর্কিত পত্র প্রাপ্তি। ২০.৫.১২ এ পরিমার্জিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৩.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৫.৭.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
১৪।		অগ্রাধিকার ক্রম: ৫	চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী এবং রাইখালী খালের বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন স্থানে তীর সংরক্ষণ কাজ (২০১২-১৩ হতে ২০১৪-১৫)	১৫৫১৭.৩৪	মন্ত্রণালয়	৬.৬.২০১২ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২১.৬.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৮.৮.১২ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ৮.৮.১২ এ ওয়ারপো এর মতামত প্রাপ্তি।
১৫।	১৪৪	অগ্রাধিকার ক্রম: ৬	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্প পাসম কর্তৃক প্রস্তাবিত : বাগেরহাট জেলার ৩৪/২ পোল্ডার এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১২- জুন ২০১৫)।	১৬৯২৬.১২	বোর্ড	১৯.৪.১১ এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির আলোকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক ডিপিপি প্রেরণের নির্দেশক্রমে মাঠ দপ্তরকে পত্র প্রেরণ। ১৯.৬.১১ এ পরামর্শক কর্তৃক সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের প্রেক্ষিতে প্রধান পরিকল্পনা কর্তৃক ডিপিপি প্রণয়নের জন্য মাঠ দপ্তরকে পত্র প্রেরণ। ২৬.৭.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩.৮.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৬.৮.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১৮.৮.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২৪.৮.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৩.৮.১১ এ ওয়ারপো ক্লিয়ারেন্স প্রাপ্তি। ৪.৯.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২.১০.১১ এ পাসম কর্তৃক পরিবর্তন নীতি সম্পর্কিত পত্র পরি: কমিশনকে প্রেরণ। ৪.৯.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণ। ২.১০.১১ এ পাসম কর্তৃক পরিবর্তন নীতি সম্পর্কিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ ১৪.১১.১১ এর পাসম পত্র(অর্থায়ন সংক্রান্ত তথ্য ও প্রত্যয়ণপত্র) পরি: কমিশনে প্রেরণ। ১৬.১১.১১ এর পাসম কর্তৃক যৌক্তিকতা সম্বলিত পত্র পরি: কমিশনে প্রেরণ।

						২৬.১২.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৭.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৫.৪.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৬.৪.১২ এর পাসম কর্তৃক ডিজাইন সম্পর্কিত সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৮.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৮.৬.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৯.৭.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে পর্যালোচনা সভা। ১৩.৮.১২ এর পাসম পত্র মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
১৬।	১৪৮	অগ্রাধিকার ক্রম: ৭	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরঙ্গমারী উপজেলাধীন সোনাহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে ভূরঙ্গমারী-মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বামতীর সংরক্ষণ (জুলাই, ২০১২ - জুন, ২০১৪)	৪১৭৪.৩৬	পরিকল্পনা কমিশন	১৭.১০.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৭.১১.১১ এ মন্তব্যের আলোকে পুনরায় ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩০.১১.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ৮.১.১২ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ১১.১.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২২.১.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১২.২.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৬.২.১২ এ ওয়ারপো'র মতামতসহ ছাড়পত্র প্রাপ্তি। ১.৩.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৮.৪.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১৩.৫.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ২০.৫.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৩.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৫.৭.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।
১৭।	১৪৬	অগ্রাধিকার ক্রম: ৮	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কামরপুর হতে ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪)	১৮৬১৯.৫৭	বোর্ড	১২.১২.১০ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৫.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৪.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২৩.১১.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। পুনর্গঠিত ডিপিপি মাঠদপ্তরে প্রক্রিয়াধীন। ২৩.১১.১১ এ ওয়ারপো'র মতামত সম্বলিত ছাড়পত্র প্রাপ্তি। ৩.১.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১২.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৪.১.১২ এর পাসম পত্রে প্রকল্পের অর্থায়নের সুযোগ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য দেয়ার অনুরোধ। ২৯.১.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৪.৩.১২ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২.৪.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি।
১৮। J	১৪৭	অগ্রাধিকার ক্রম: ৯	মুন্সীগঞ্জ জেলার লৌহজং উপজেলা কমপেক্স এলাকা পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০১২ হতে জুন, ২০১৪)	২৪৪৭.০৪	বোর্ড	১১.১০.০৯ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ০২.০৯.১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ১.১১.১০ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.১১.১০ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২৩.১২.১০ এ প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে পরি: কমিশনের পত্র প্রেরণ। ১৬.১.১১ এ যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল। ৮.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে যৌক্তিকতা ও অর্থায়ন সংস্থান সম্পর্কে জানানোসহ প্রকল্প অনুমোদনের প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে পুনরায় অনুরোধ। ৪.৪.১১ এ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ২১.৪.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ওয়ারপো'র ক্রিয়ারেপ প্রেরণের অনুরোধ। ২৫.৫.১১ এ প্রাপ্ত পাসম পত্রে (১০.৫.১১) পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি প্রেরণের অনুরোধ। ১২.৬.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে ওয়ারপো ক্রিয়ারেপ সংগ্রহ পূর্বক কমিশনে প্রেরণের অনুরোধ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২.১০.১১ এ ওয়ারপো ক্রিয়ারেপ ও এর জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৫.১০.১১ এ ওয়ারপো ছাড়পত্র ও MTBF তথ্যাদি সংযোজন করে পুনর্গঠিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ।

						২৮.১১.১১ এ ২য় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত। ১২.১২.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্ত। ৫.৩.১২ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৭.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১০.৪.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ১৩.৮.১২ এর পাসম পত্র মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
১৯।	১৫৩	অগ্রাধিকার ক্রম: ১০	কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলার গোপালপুর ও নাগইরার ধাইর নামক স্থানে ঘোড়াউত্রা নদীর লুপ-কাট খনন (ফেব্রুয়ারী, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৩)	৬৩১৪.০৪	বোর্ড	২৫.৫.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ৩০.৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৭.১০.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। কার্যবিবরণী প্রাপ্ত। ১০.১.১২ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.২.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ৪.৪.১২ এর পরি: কমিশনের পত্রে ২০১১-১২ অর্থবছরের গএইঋ বরাদ্দ না থাকায় অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ সম্ভব নয়। ডিপিপি ফেরত। ৯.৫.১২ এর পাসম পত্রে পুনর্গঠিত ডিপিপি পুনরায় দাখিলের অনুরোধ। ১৩.৮.১২ এর পাসম পত্র মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
২০। R	১৫৪	অগ্রাধিকার ক্রম: ১১	বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি ও পাশ্ববর্তী এলাকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	১০৭০৮.৪৯	বোর্ড	২৩.৩.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে ৪.৫.১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১৫.৫.১১ এ পরি: কমিশনে প্রেরণ। ২৮.৭.১১ এ MTBF সংক্রান্ত তথ্যাদি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২৯.৯.১১ এর পাসম পত্রে MTBF প্রাক্কলনে বরাদ্দ না থাকায় অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের সুযোগ নাই। ২৭.১০.১১ এর পাসম পত্রে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরি: কমিশনকে দেয়া পত্র প্রাপ্ত। ২১.১১.১১ এর পরি: কমিশনের পত্রে সংশোধিত MTBF এ বরাদ্দ নিশ্চিতপূর্বক অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ শুরু হবে। ডিপিপি ফেরত। ১৩.৮.১২ এর পাসম পত্র মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
২১।	১৬২	অগ্রাধিকার ক্রম: ১২	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলাকে রক্ষাকল্পে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাংগন প্রতিরোধ প্রকল্প (জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৬)	৬৪৯৯৮.৫০	বোর্ড	২৪.০৪.২০১১ তারিখে ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২.৮.১১ এ সমীক্ষা সম্পাদনের জন্য পাসম পত্র প্রাপ্ত। ১৬.১.১২ এ সংশোধিত এডিপি তে অর্ন্তভুক্ত করার জন্য পাসমকে অনুরোধ পত্র।
২২। R	১৫০	অগ্রাধিকার ক্রম: ১৩	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৪)	১৭৮৯৪.৩৪	বোর্ড	২৬.০৫.১১ এ যাচাইকরণ সভা অনুষ্ঠিত। ১৫.০৬.১১ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্ত। - পুনর্গঠিত ডিপিপি ২১.০৬.১১ তারিখে বোর্ডে দাখিল। ৩০.০৬.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.০৭.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ। ২০.১০.১১ এ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ২.৪.১২ এ পাসম'কে অর্থায়ন সম্পর্কে তথ্য জানানোর পরি: কমিশনের পত্র প্রাপ্ত। ২১.৫.১২ এ অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্য পাসম কর্তৃক পরি: কমিশনকে প্রদান। ১৩.৮.১২ এর পাসম পত্র মোতাবেক পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে প্রক্রিয়াধীন।
২৩।		অগ্রাধিকার ক্রম: ১৪	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলাধীন বাঘরা বাজার, ভাগ্যকুল বাজার এবং কবুতর খোলা গ্রাম এলাকা রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৩)	২৬৪৯৯.১৯	পরিকল্পনা কমিশন	২৭.৯.২০০৯ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। ১১.০১.২০১০ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২১.০১.২০১০ তারিখে কার্যবিবরণী প্রাপ্ত। - কার্যবিবরণীর আলোকে ওডগ কর্তৃক সমীক্ষা প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ১.২.২০১১ এ পুনর্গঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২০.২.১১ এ মাঠ-দপ্তরকে মন্তব্যের আলোকে ডিপিপি পুনরায় দাখিলের অনুরোধ। ১৬.৩.১১ এ ডিপিপি দাখিল। ৯.৩.১১ এর মন্ত্রণালয়ের পত্রে জরুরী ভিত্তিতে ডিপিপি

						শ্রেণণের তাগিদ। ১৯.৪.১১ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে শ্রেণণ। ১২.৫.১১ এ পরিকল্পনা কমিশনে শ্রেণণ।
২৪।	১৬১	অগ্রাধিকার ক্রম: ১৫	ফরিদপুর জেলার আলফাডাঙ্গা, বোয়ালমারী ও মধুখালী উপজেলার গুরুত্বপূর্ণ স্থান ও স্থাপনা মধুমতি নদীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (মার্চ, ২০১২ হইতে জুন, ২০১৩)	৩৭৬৯.৩৪	বোর্ড	১৫.৭.২০১০ এ মন্ত্রণালয়ে শ্রেণণ। ২৫.১.১২ এর পাসম পত্রে বর্তমান সিডিউল রেট ধরে পুনরায় ডিপিপি শ্রেণণের অনুরোধ। ২২.২.১২ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৮.২.১২ তারিখে বর্ণিত প্রকল্পের পরিবর্তে "কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা (ফেজ-২)" প্রকল্পটির অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত পাসম পত্র প্রাপ্তি। ১১.৩.১২ এ ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে শ্রেণণ। ৮.৫.১২ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২০.৫.১২ এ কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। - ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে যৌক্তিকভাবে ব্যয় কমিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডে প্রকল্প প্রস্তাব শ্রেণণ এবং প্রয়োজনে দুটি পৃথক ডিপিপি প্রয়োগ করা যেতে পারে।
২৫।	১৫৮	অগ্রাধিকার ক্রম: ১৬	মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর ও দৌলতপুর উপজেলায় ঘিওর নদীর (পুরাতন ধলেশ্বরী) ভাংগনরোধকল্পে বর্ষার পানি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমতলীতে ঘিওর নদীর উপর অফটেক কাঠামো নির্মাণ প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১২ হতে জুন, ২০১৩)	২৪২৯.৩০	বোর্ড	২১.০৩.১১ এ ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ১০.০৪.১১ এ মন্ত্রণালয়ে শ্রেণণ। ২৬.৫.১১ এ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত। ২১.৬.১১ এ সভার কার্যবিবরণী প্রাপ্তি। ১৮.৮.১১ এ ওয়ারপো এর ছাড়পত্র প্রাপ্তি। ৬.৯.১১ এ কার্যবিবরণীর আলোকে পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২৬.৯.১১ এ মন্ত্রণালয়ে শ্রেণণ। ২০.১০.১১ এ প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে শ্রেণণ। ২১.১১.১১ এর পাসম পত্রে চাহিত কতিপয় তথ্য সংযোজনকরত: পূর্ণগঠিত ডিপিপি শ্রেণণের অনুরোধ। মাঠদপ্তরকে অবহিতকরণ। ২৭.১১.১১ এ ওয়ারপো'র মতামত (১৭.৮.১১) ডুপ্লিকেট কপি প্রাপ্তি। ২৪.১১.১১ এ চাহিত তথ্যাদি সম্বলিত প্রতিবেদন বোর্ডে দাখিল। ৫.১২.১১ এ প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে শ্রেণণ। ২৯.১১.১১ এর পাসম পত্রে চাহিত কতিপয় তথ্য সংযোজনকরত: পূর্ণগঠিত ডিপিপি শ্রেণণের অনুরোধ। ১৯.২.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি বোর্ডে দাখিল। ২০.২.১২ এ পূর্ণগঠিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে শ্রেণণ। ৫.৩.১২ এ পাসম পত্রের প্রেক্ষিতে ব্যয় হ্রাস করে পূর্ণগঠিত ডিপিপি পুনরায় ৭.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে শ্রেণণ। ২.৪.১২ এ পরিকল্পনা কমিশনে শ্রেণণ। ১৯.৭.১২ এর পাসম পত্রে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত হয়।

২০১২-১৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে বরাদ্দ ব্যতিরেকে প্রতিফলিত প্রকল্প তালিকা

এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্পিত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	অনুমোদনের পর্যায়	বৈদেশিক সাহায্যের সম্ভাব্য উৎস
২	৩	৪	৫	৬
৪১	এসএফডি সহায়তায় তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প (ফেজ-১) এর তিস্তা প্রধান খাল ও সংশ্লিষ্ট স্ট্রাকচার এর পুনর্বাসন ও তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	১৪৬৫	অননুঃ	এসএফডি
৪২	উত্তর রাজশাহী সেচ প্রকল্প (জুলাই ২০১০ - জুন ২০১৫)	১১০০৫৩	অননুঃ	আইডিএ / আইডিবি
৪৩	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (উত্তর ইউনিট) (০১/০৭/২০০৬ - ৩০/০৬/২০১৫)	৫৬৩৫৫	অননুঃ	আইডিবি
৪৪	কুড়িগ্রাম সেচ প্রকল্প (দক্ষিণ ইউনিট) (০১/০৭/২০০৬ - ৩০/০৬/২০১৫)	১৫৩৭২৬	অননুঃ	Potential Donor may be formally lined up through ERD

পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১২-১৩ সালে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত ৭ টি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী ২০১১-১২

মোট সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প = ৭টি

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং/ এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (দাতাদেশ/সংস্থার নাম) বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয়		জুন/১২ পর্যন্ত ব্যয়		এডিপি বরাদ্দ (২০১২-১৩)				২০১২-১৩ সালের জুলাই/১২ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)				২০১১-১২ সালের জুন/১২ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি (%)	এডিপি বরাদ্দের অনুকূলে আর্থিক অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
		মোট (বেঃমুদ্রা)	প্রকল্প সাহায্য (টাকা)	মোট	টাকা	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ	মোট	জিওবি	পিএ	আরপিএ			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
	বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাপাউবো															
৩	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪)	৯৮২২৭.৫৬	৮৮৪১৪.৩৬	২৯৩৪২.০০	৩৯০৬.২৪	১১৫০০.০০	৪৩০.০০	১১০৭০.০০	১১০৭০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৪	সেকেন্ডারী টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রজেক্ট ফেজ-২ (২০০৬-০৭ থেকে ২০১১-১২), প্রস্তাবিত- ডিসেম্বর/১২	৬৪১১৬.০০	৩৭০৪৬.০০	৪৯০১৪.৬৯	১৩১৫৩.৩৫	২৮০০.০০	১৫০০.০০	১৩০০.০০	১৩০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
৭	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (কম্পোনেন্ট সি এন্ড সাব- কম্পোনেন্ট ডি২) (২০০৮-০৯ থেকে ২০১৩- ১৪)	৩৩৯২৩.৪০	৩৩৯২৩.৪০	৮৪৩৮.০১	০.০০	১৪১৬০.০০	০.০০	১৪১৬০.০০	১৪১৬০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২৯	Procurement of 6 nos. dregers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1	৪০৭১৬.০০	১৬৯৩৪.০০	০.০০	০.০০	১৭৪৩৩.০০	৫০০.০০	১৬৯৩৩.০০	১৬৯৩৩.০০							
৩৩	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক, CDSP-IV	২৭৬৬১.৩১	২৩৯৫৭.১৯	৩৩২৯.৪১	৩৮৭.৩৩	৫৯৩১.০০	৮৪৩.০০	৫০৮৮.০০	৩০৮৮.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৪৮৮.৪২	০.০০	০.০০	
৩৯	সাউথ-ওয়েস্ট এরিয়া ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্সেস ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প (২০০৫-০৬ থেকে ২০১৩-১৪) প্রকল্প পরিচালক, সাউথ-ওয়েস্ট	২৯৪০৬.৭৯	২৩৬২৪.৩৪	১৫৮৩৯.৯৬	২৯১০.৪০	৮২০০.০০	১২০০.০০	৭০০০.০০	৬৫০০.০০	৪০.০৯	৬.৮৫	৩৩.২৪	৩৩.২৪	৩.৫৯	০.৪৯	
৪৫	মেইন রিভার ফ্লাড এন্ড ব্যাংক ইরোশান রিস্ক ম্যানেজমেন্ট প্রগ্রাম।	১৫৭০.০০	১০২১.০০	০.০০	০.০০	১০৫৩.০০	৪৫.০০	১০০৮.০০	০.০০							
		২৯৪০৫১.০৬	২২৩৮৯৯.২৯	১০৫৯৬৪.০৭	২০৩৫৭.৩২	৬১০৭৭.০০		৫৬৫৫৯.০০	৫৩০৫১.০০	৪০.০৯	৬.৮৫	৩৩.২৪	১৫২১.৬৬		০.০৭	

মেয়াদবৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রকল্পের তালিকা (২০১১-১২)

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	২০০১-০২/ ২০১১-১২	* ০৭.০৪.২০১০ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
২	মাতামুছুরী সেচ প্রকল্প, ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	২০০৫-০৬/ ২০১১-১২	* ২৫.০৫.২০১১ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.৯.১১ এর পরি:কমিশনের পত্রে শর্ত সাপেক্ষে জুন, ২০১২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধিতে সম্মতি প্রদান। * ৩.১.১২ এ প্রাপ্ত কতিপয় শর্ত প্রতিপালনে পরিকল্পনা কমিশনের পত্র। * ২৭.২.১২ এ পাসম পত্রে প:কমি ও আইএমইডি মতামতের ওপর জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	অনুমোদিত
৩	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (২য় পর্যায়) ১ম ইউনিট	২০০৬-০৭/ ২০১১-১২	* ২২.১২.১০ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৫.২.১১ এ পরিকল্পনা কমিশন ও আইএমইডি'তে প্রেরণ। ৫.৬.১১ এ প্রশা: অনু: পত্র জারি।	অনুমোদিত
৪	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০/ জুন, ২০১২	* ১৬.০১.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ৯.২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৮.৩.১১ তারিখে আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ২৫.৪.১১ এ প্রশাসনিক অনুমোদন পত্র জারি।	অনুমোদিত
৫	সেকেন্ডারী টাউনস ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রটেকশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) বাপাউবো অংশ সংশোধিত	জুলাই, ২০০৫ হতে জুন, ২০১২	* ৩০.১.২০১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৩.৩.১১ এ ডিপিপি সংশোধন ও প্রেরণের জন্য মন্ত্রণালয়ের পত্র প্রাপ্তি। * পরি: কমিশন, আইএমইডি ও ইআরডি এর সম্মতি প্রাপ্তি। মন্ত্রণালয়ের সম্মতি পত্র প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
৬	তিস্তা ব্যারেজ হইতে চতুর্মারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	জুলাই, ২০০৮ হতে জুন, ২০১২	* ১৩.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৪.৩.১১ এ পরি: কমিশন ও আইএমইডি'তে প্রেরণ। ২০.৭.১১ এ প্রশা: অনু:পত্র প্রাপ্তি।	অনুমোদিত
৭	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প(এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষণ	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১২	* ২৩.৩.১১ এ বোর্ডে দাখিল। * ২৪.৩.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩০.৩.১১ এ আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ২১.৪.১১ এ আইএমইডি'র সম্মতিসূচক পত্র প্রাপ্তি। * ১২.৫.১১ এ অনুমোদিত।	অনুমোদিত
৮ J	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া, দড়িপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীরে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ সংরক্ষণ প্রকল্প	নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	* ১০.১১.১১ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ১৭.১১.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২১.৫.১২ এ মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন আইএমইডি হতে পাসম এ প্রেরণ। * ২৬.৬.১২ এর পরি: কমিশনের শর্ত সাপেক্ষে সম্মতিপত্র প্রাপ্তি।	মন্ত্রণালয়
৯	নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (ফেজ-৪) ২য় সংশোধিত	২০০৮-০৯ হতে ২০১২-১৩	* ১৩.১২.১১ এ ২য় বার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। ২৯.১২.১১ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৬.১.১২ এ পরি:কমিশন/আইএমইডি'তে প্রেরণ। * ২৯.৩.১২ এ শর্তসাপেক্ষে জুন, ১৩ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে আইএমইডি এর সুপারিশপত্র প্রাপ্তি। কতিপয় তথ্যাদি চেয়ে পাসম পত্র প্রাপ্তি। ২৬.৪.১২ এ জবাব প্রাপ্তি। * ১৫.৫.১২ এ জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৬.৬.১২ এর পরি: কমিশনের সম্মতিপত্র প্রাপ্তি।	মন্ত্রণালয়
১০	বাংলাদেশে নদী ড্রেজিং এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয়	জুলাই, ২০১০ হতে আগষ্ট, ২০১৪	* ২৭.১২.১১ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ১০.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৩১.১.১২ এ পরি:কমিশন/আইএমইডি'তে প্রেরণ।	পরি:কমিশন/ আইএমইডি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রস্তাবিত মেয়াদকাল	মন্তব্য	বর্তমান অবস্থান
১১	খুলনা জেলায় ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল-সলিমপুর-কলাবাসুখালি বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প পুনর্বাসন	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	* ১২.১.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৬.১.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.৪.১২ এর পক্ষে জুন, ১৩ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে আইএমইডি এর সম্মতি প্রাপ্তি।	আইএমইডি
১২	চন্দনা বারশিয়া নদী খনন প্রকল্প	২০১০-২০১১ হতে ১২-১৩	* ১২.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২০.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.৪.১২ এর পক্ষে শর্তসাপেক্ষে জুন, ১৩ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে আইএমইডি এর সম্মতি প্রাপ্তি। * ৯.৫.১২ এর পাসমপক্ষে শর্তসাপেক্ষে মেয়াদ বৃদ্ধির প্রশাসনিক অনুমোদন জারি।	অনুমোদিত
১৩	গোপালগঞ্জ জেলাধীন মধুমতি নদীর বাম তীর বরাবর ফুকরা নামক স্থানে এবং মাদারীপুর বিলরুট চ্যানেলের উভয় তীর বরাবর মানিকদাহ এবং কলিগ্রামে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	জানুয়ারী, ২০১১ হতে জুন, ২০১৩	* ১৪.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২০.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ২৮.২.১২ এ পরিঃকমিশন/আইএমইডি তে প্রেরণ। * ১১.৪.১২ এর আইএমইডি পক্ষে শর্তসাপেক্ষে মেয়াদ বর্ধিতকরণ	পরিঃকমিশন/ আইএমইডি
১৪ N	তিস্তা ব্যারেজ হইতে চতীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	জুলাই, ২০০৮ - জুন, ২০১৩	* ২৩.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১৫	Procurement of 6 nos. dredgers and ancillary crafts & accessories for Ministry of Water Resources & Ministry of Shipping (Mongla Port-1 no, BIWTA-3 nos, BWDB-2 nos)	আগস্ট, ২০১০ হতে সেপ্টেম্বর, ২০১৪	* ১৬.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.৮.১২ এর পরিঃ কমিশনের পক্ষে মেয়াদ বৃদ্ধিতে সম্মতিজ্ঞাপন।	মন্ত্রণালয়
১৬ J	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (সংশোধিত)	জুলাই, ২০০১ - জুন, ২০১৪	* ২৩.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১৭ S	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজবাড়ী জেলার বকশীপুর এবং সেনগ্রাম এলাকায় ফরিদপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প(এলাকা-১), নড়াইল জেলার নবগংগা নদীর ভাঙ্গন হইতে মহাজন বাজার প্রতিরক্ষা প্রকল্প এবং কুষ্টিয়া জেলার খোকসা ও কুমারখালী উপজেলায় গড়াই নদীর তীরের ভাঙ্গন হতে নদী তীর সংরক্ষণ	ফেব্রুয়ারী, ২০১০ হতে জুন, ২০১৪	* ২৩.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
১৮	গোড়ান-চাটবাড়ী অতিরিক্ত পাম্প স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প	জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	* ২৬.২.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.২.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ১৮.৩.১২ এ আইএমইডি' তে প্রেরণ।	আইএমইডি
১৯	যশোর জেলাধীন ভবদহ ও তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) সংশোধিত	জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৩	* ২৫.৩.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ২৭.৩.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২০	ভৈরব বন্দর রক্ষা প্রকল্প	এপ্রিল, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩	* ২৮.৩.১২ এ মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ৩.৪.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মন্ত্রণালয়
২১	মাতামুছুরী সেচ প্রকল্প, ২য় পর্যায় (২য় সংশোধিত)	২০০৫-০৬/ ২০১২-১৩	* ২.৫.১২ এ ৪র্থ বার মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব বোর্ডে দাখিল। * ১৫.৫.১২ এ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ। * ৫.৬.১২ এ পরিঃকমিশন/আইএমইডি তে প্রেরণ। * ৫.৮.১২ এ আইএমইডি কর্তৃক মতামত সম্বলিত পত্র প্রাপ্তি।	পরিঃকমিশন

৩০ - ০৮ - ২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডের মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তবলী ও গৃহীত ব্যবস্থাঃ-

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
১।	সভার শুরুতেই ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের সমাপ্য প্রকল্পের অগ্রগতির ব্যাপারে আলোচনা হয়। সমাপ্য প্রকল্পের তালিকা হতে ৩টি প্রকল্পের (এডিপি ক্রমিক নং ১২, ১৬, ১৭) বরাদ্দ অপ্রতুলতার কারণে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভব নয় মর্মে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকগণ সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি উক্ত প্রকল্প তিনটি সমাপ্য তালিকাভুক্ত না করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	বরাদ্দ অপ্রতুলতার কারণে প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না বিধায় ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের সমাপ্য প্রকল্পের তালিকা হতে এডিপি ক্রমিক নং ১২, ১৬ ও ১৭ প্রকল্প তিনটিকে সমাপ্য তালিকা হতে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	পরিচালক, কার্যক্রম	যথাশীঘ্র	
২।	তিস্তা ব্যারেজ হতে চণ্ডীমারী পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী সভাকে অবহিত করেন যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রকল্পভুক্ত অবশিষ্ট ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় বিধায় শুধুমাত্র রিভেটমেন্ট ওয়ার্ক বাস্তবায়ন শেষে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে। তবে সে ক্ষেত্রে চলতি অর্থ বছরের বরাদ্দের অতিরিক্ত আরও ১০ কোটি টাকার সংস্থান রাখার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন।	২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে প্রকল্পটি সমাপ্য তালিকাভুক্ত বিধায় অতিরিক্ত অর্থের ব্যবস্থা করতে হবে।	পরিচালক, কার্যক্রম	যথাসময়ে	
৩।	সভার সভাপতি ও মহাপরিচালক সকল প্রধান প্রকৌশলী /	টাস্ক ফোর্স কমিটির প্রতিবেদনের	সকল প্রধান	অতি সত্ত্বর	

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	প্রকল্প পরিচালকগণকে টাঙ্ক ফোর্স কমিটির প্রতিবেদনের অতিরিক্ত কোন কাজের বিল পরিশোধ না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকল নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে সতর্ক করার জন্য অনুরোধ জানান।	অতিরিক্ত কোন কাজের বিল পরিশোধ করা যাবেনা এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সকল নির্বাহী প্রকৌশলীগণকে অবহিত করতে হবে।	প্রকৌশলী / প্রকল্প পরিচালকগণ		
৪।	বাপাউবো'র সকল বিভাগে (হাইড্রোলজি সহ) বর্তমান অর্থ বছরে দুইটি করে দরপত্র ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা এবং গত অর্থ বছরের (২০১১-১২) সকল প্রকিউরমেন্ট এর তথ্যাদি আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর'২০১২ এর মধ্যে Procurement Management Information System (PROMIS) এর মাধ্যমে অনলাইনে সিপিটিইউ তে প্রেরণের বিষয়টি পরিচালক, কন্ট্রোল্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাপাউবো, ঢাকা সভায় উত্থাপন করেন। তিনি জানান যে, গত ০৪.০৭.২০১২ ইং তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তিনি সভায় আরো জানান যে, পিপিআরপি-২ প্রকল্পের সর্বশেষ Aide memoire অনুযায়ী বাপাউবো'র ৫০% বিভাগে আগামী ডিসেম্বর'২০১২ এর মধ্যে একটি	(ক) চলতি অর্থ বছরে পাউবো'র সকল বিভাগের প্রথম টেন্ডারটি ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে করতে হবে।	সকল প্রধান প্রকৌশলী/ নির্বাহী প্রকৌশলী পাউবো'র সকল বিভাগ	যথাসময়ে	

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দপ্তর	সময়সীমা	গৃহীত ব্যবস্থা
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬
	এবং মার্চ '২০১৩ এর মধ্যে সকল বিভাগে একটি করে দরপত্র ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে। মহাপরিচালক, বাপাউবো বাপাউবোর সকল বিভাগে চলতি বছরের প্রথম টেন্ডারটি ই-টেন্ডারিং এর মাধ্যমে সম্পন্নের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং এ বিষয়ে সকল প্রকার সহায়তা কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল হতে প্রদান করা হবে।	(খ) পরবর্তী মাসিক পর্যালোচনা সভায় ই-টেন্ডারিং বিভিন্ন পদ্ধতি সংক্রান্ত কার্যক্রম বোর্ড সভায় মাল্টি মিডিয়ার মাধ্যমে উপস্থাপন করতে হবে।	পরিচালক, কন্ট্রাক্ট এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল	যথাসময়ে	