

২৫-০৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আরএডিপি পর্যালোচনা  
সভার

কার্যপত্র

( ৩০-০৬-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত )

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

# পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

২০১৫-২০১৬ সালের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত প্রকল্পসমূহের  
৩০-০৬-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অগ্রগতি পর্যালোচনার লক্ষ্যে  
২৫-০৭-২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য আরএডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যপত্র

## সভার সম্ভাব্য আলোচ্যসূচীঃ

- (ক) গত ১৬/০৬/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (খ) ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের দরপত্র সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা;
- (গ) ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরের আরএডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের আরএডিপিতে প্রাপ্ত বরাদ্দের ব্যয় অগ্রগতি পর্যালোচনা;
- (ঘ) অর্থ মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী মাঠ পর্যায়ের বাস্তব চাহিদার আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিক আর্থিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা;
- (ঙ) জুন, ২০১৭ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে এ সকল প্রকল্পের উপর আলোচনা;
- (চ) যে সকল প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৬ তে শেষ হয়েছে কিন্তু সমাপ্ত হয়নি এবং জুন, ২০১৭ তে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও শেষ হবে না সে সকল প্রকল্পসমূহের উপর আলোচনা; এবং
- (ছ) বিবিধ

## সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	৩০-০৬-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহারসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	১
২।	২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ	২
৩।	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পসমূহের (বাপাউবো ও বাহাজউঅ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন) প্রকল্পওয়ারী আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের দরপত্র কার্যক্রমের অগ্রগতিসহ) পর্যালোচনা	৩-২১
	গত ১৬-০৬-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক আরএডিপি পর্যালোচনা সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা	সভার কার্যবিবরণী এখনো চূড়ান্ত হয়নি বিধায় কার্যপত্রে তা অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি।
সংযোজনী-১	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ	২২
সংযোজনী-২	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে আরএডিপি বহির্ভূত নতুন অনুমোদিত প্রকল্পসমূহ (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের দরপত্র কার্যক্রমের অগ্রগতিসহ)	২৩-২৪
সংযোজনী-৩	২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহ	২৫-২৬
সংযোজনী-৪	৩০ জুন, ২০১৬ এর মধ্যে মেয়াদ উত্তীর্ণ কিন্তু সমাপ্ত হয়নি (১০টি প্রকল্প) এবং ৩০ জুন, ২০১৭ এর মধ্যে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত হবে না (৮টি প্রকল্প) এরূপ প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের তথ্যাদি	২৭-২৯
সংযোজনী-৫	২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের মাসিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতির ম্যাট্রিক্স	৩০
সংযোজনী-৬	২০১৬-১৭ অর্থ বছরে এডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা (২৮ টি প্রকল্প)	৩১-৩৩
সংযোজনী-৭	২০১৫-১৬ অর্থ বছরে জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমের অগ্রগতি	৩৪
সংযোজনী-৮	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সার-সংক্ষেপ	৩৫

৩০-০৬-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পসমূহের (৬৬টি প্রকল্প) অগ্রগতির তথ্যাবলিঃ

(কোটি টাকায়)

বর্ণনা	আরএডিপি ২০১৫-১৬ বরাদ্দ	অবমুক্তি (বরাদ্দের %)	ব্যয় (বরাদ্দের %)	ব্যয় (অবমুক্তির %)	লক্ষ্যমাত্রাঃ ৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত (অগ্রগতিঃ ৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত)	
১	২	৩	৪	৫	৬	
মোট	২৮৫৮.৯০	২৮৩৭.২০ (৯৯.২৪%)	২৭২৭.৫৮ (৯৫.৪১%)	২৭২৭.৫৮ (৯৬.১৪%)	বাস্তব	১০০.০০%
স্থানীয়	২১৪৫.৯১	২১৩৯.১৮ (৯৯.৬৯%)	২১০৬.৭১ (৯৮.১৭%)	২১০৬.৭১ (৯৮.৪৮%)		(৯৭.৩৯%)
প্রকল্প সাহায্য	৭১২.৯৯	৬৯৮.০২ (৯৭.৯০%)	৬২০.৮৮ (৮৭.০৮%)	৬২০.৮৮ (৮৮.৯৫%)	আর্থিক	১০০.০০%
টাকাংশ	৬১৮.৭১	৬২০.১৮ (১০০.২৪%)	৫৪১.১৪ (৮৭.৪৬%)	৫৪১.১৪ (৮৭.২৫%)		(৯৫.৪১%)

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিতে ৬০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে। বাস্তবায়নধীন ৬০টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৩৬৫৬.৯৪ কোটি টাকা, তন্মধ্যে জিওবি ২৪৯৯.৯৩ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ১১৫৭.০১ কোটি টাকা (তন্মধ্যে টাকাংশ ১০৩১.৯২ কোটি টাকা)।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ৫ বছরের জুন মাস পর্যন্ত অর্জিত সাফল্যের সার্বিক অগ্রগতির তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপঃ-

অগ্রগতি	২০১৫-২০১৬ সালে (৩০-০৬-২০১৬)	২০১৪-২০১৫ সালে	২০১৩-২০১৪ সালে	২০১২-২০১৩ সালে	২০১১-২০১২ সালে	
১	২	৩	৪	৫	৬	
বাস্তব	৯৭.৩৯%	৯৭.৭০%	৯৭.৩২%	১০২.৫৯%	১৩৯.১৬%	
আর্থিক	অবমুক্তি	৯৯.২৪%	৯৭.৫৪%	৯৮.৪৩%	৯৭.৯৯%	৯৪.৬৭%
	ব্যয়	৯৫.৪১%	৯৪.৬০%	৯৬.৮১%	৯৭.০৬%	৯১.৩৬%

২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে ৯টি প্রকল্পের অনুকূলে (বুড়িগঙ্গা-১৫, কাজিপুর-৩৫, কপোতাক্ষ-২৩, ভূতিয়ার বিল-১৬, কিশোরগঞ্জ তারাগঞ্জ-৪, জিকে-৭, ভৈরব-৩, FRERMIP-৫২, Capital Dredging-১৫) সর্বসাকুল্যে প্রায় ১৭০.০০ কোটি টাকা অর্থমূল্যের কাজ সম্পাদনের পরেও প্রকল্পগুলোতে বরাদ্দ স্বল্পতা হেতু কাজগুলোর বিল পরিশোধ করা যায়নি। ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের প্রাপ্ত বরাদ্দ হতে প্রকল্পগুলোতে কাজসমূহের বিল প্রদান করা সম্ভব হবে।

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের আর্থিক অগ্রগতির সার-সংক্ষেপ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	বিবেচনাক্ষেত্র	প্রকল্প সংখ্যা	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	প্রকল্পে অর্থ অবমুক্তি	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	আর্থিক (%) বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮	৯	১০	
(ক)	উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওন (ঢাকা+ কুমিল্লা+ সিলেট+ চট্টগ্রাম)	১৮টি	মোট	৪১৭৯৯৬.৬২	৮০৩২৫.৮৫	৪৩৮৩৬.০০	৪৩৮২৮.৫১	৪৩৭১৭.১৯	১২৪০৪৩.০৪	৯৯.৭৩%	
			স্থানীয়	৪১৭৯৯৬.৬২	৮০৩২৫.৮৫	৪৩৮৩৬.০০	৪৩৮২৮.৫১	৪৩৭১৭.১৯	১২৪০৪৩.০৪		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(খ)	(i) পশ্চিম রিজিওন-১ (রংপুর+ রাজশাহী)	১৬টি	মোট	৩৩৭০৩১.৪৯	১১৪০২০.৪৫	৭৬৯৮৬.০০	৭৬৯৮৫.৪৮	৭৬৬৯২.২৫	১৯০৭১২.৭০	৯৯.৬২%	
			স্থানীয়	৩৩৭০৩১.৪৯	১১৪০২০.৪৫	৭৬৯৮৬.০০	৭৬৯৮৫.৪৮	৭৬৬৯২.২৫	১৯০৭১২.৭০		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	(ii) পশ্চিম রিজিওন-২ (ফরিদপুর+ বরিশাল+ খুলনা)	১৬টি	মোট	৩২৪০৬৫.৮২	৮১৪০৬.৯৯	৪৫১০৬.০০	৪৪৮০৪.৮১	৪৪৬৯২.৩১	১২৬০৯৯.৩০	৯৯.০৮%	
			স্থানীয়	৩২৪০৬৫.৮২	৮১৪০৬.৯৯	৪৫১০৬.০০	৪৪৮০৪.৮১	৪৪৬৯২.৩১	১২৬০৯৯.৩০		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
	উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওন	৩২টি	মোট	৬৬১০৯৭.৩১	১৯৫৪২৭.৪৪	১২২০৯২.০০	১২১৭৯০.২৯	১২১৩৮৪.৫৬	৩১৬৮১২.০০	৯৯.৪২%	
			স্থানীয়	৬৬১০৯৭.৩১	১৯৫৪২৭.৪৪	১২২০৯২.০০	১২১৭৯০.২৯	১২১৩৮৪.৫৬	৩১৬৮১২.০০		
			প্রঃসাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
			আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
(গ)	উপ-মোটঃ বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্টি, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ	১৬টি	মোট	১২৩৯৩৬৮.৭৭	৩২২৮৯৪.৯৪	১১৯৯৬২.০০	১১৮১০০.৭৩	১০৭৬৫৬.৭০	৪৩০৫৫১.৬৪	৮৯.৭৪%	
			স্থানীয়	৪৭১৪৪৮.২৪	১৯৫৫৭১.১৩	৪৮৬৬৩.০০	৪৮২৯৮.৮৯	৪৫৫৬৮.৭৭	২৪১১৩৯.৯০		
			প্রঃসাঃ	৭৬৭৯২০.৫৩	১২৭৩২৩.৮১	৭১২৯৯.০০	৬৯৮০১.৮৪	৬২০৮৭.৯৩	১৮৯৪১১.৭৪		
			আরপিএ	৭০৬৩৩৪.৪৬	১১৩৬৯৯.৬৯	৬১৮৭১.০০	৬২০১৭.৮৫	৫৪১১৩.৫১	১৬৭৮১৩.২০		
	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড সর্বমোট	৬৬টি	মোট	২৩১৮৪৬২.৭০	৫৯৮৬৪৮.২৩	২৮৫৮৯০.০০	২৮৩৭১৯.৫৩	২৭২৭৫৮.৪৫	৮৭১৪০৬.৬৮	৯৫.৪১%	
			স্থানীয়	১৫৫০৫৪২.১৭	৪৭১৩২৪.৪২	২১৪৫৯১.০০	২১৩৯১৭.৬৯	২১০৬৭০.৫২	৬৮১৯৯৪.৯৪	৯৭.৩৯%	
			প্রঃসাঃ	৭৬৭৯২০.৫৩	১২৭৩২৩.৮১	৭১২৯৯.০০	৬৯৮০১.৮৪	৬২০৮৭.৯৩	১৮৯৪১১.৭৪		
			আরপিএ	৭০৬৩৩৪.৪৬	১১৩৬৯৯.৬৯	৬১৮৭১.০০	৬২০১৭.৮৫	৫৪১১৩.৫১	১৬৭৮১৩.২০		

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ৩০-০৬-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র কার্যক্রমসহ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দ	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রনালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝায়)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪							৫	৬	৭	৮	৯	১০		১১
<b>কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা</b>																	
১	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংগৌ-বংশী-তুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০২০) প্রকল্প পরিচালক: আবুল কালাম আজাদ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা: ০১৭১৭২২৭৮৩৮ email:ce.dhakabwdb@gmail.com <b>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প</b> <b>প্রতিশ্রুতিকালঃ ২০-০৩-২০১১</b>	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৪৪০৯.০৭ ৯৪৪০৯.০৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১৬১৬.০৪ ১১৬১৬.০৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৮৫.৭৭ ২৪৮৫.৭৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪১০১.৮১ ১৪১০১.৮১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৬৭৪ হেঃ, পাইড বাঁধ নির্মাণ- ১.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী খনন- ৬৩.৫০ কিঃমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), রেজল্টের নির্মাণ- ১ টি (১টি প্যাকেজ), ফিস পাস নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ১৬২.৫০ কিঃমিঃ (১ বিভাজন জারী) <b>জুন ১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> নদী ড্রেজিং- ২৮.৪৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), নদী খনন- ৫৫.৯১ কিঃমিঃ (১৪টি প্যাকেজ) <b>২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> নদী ড্রেজিং- ৫.০০ কিঃমিঃ <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b> প্রকল্পটির সর্বশেষ নিটহারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশনা মোতাবেক জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্প মেয়াদসহ প্রস্তাবিত আরডিপিপি (প্রকল্প ব্যয়-১১২৫.৫৯ কোটি টাকা) বিগত ১৪-০৬-২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদন লাভ করে। তাছাড়া চাইনিজ AVIC-ENG (JV) সংস্থার সাথে ০২/০৭/২০১৫ তারিখে স্বাক্ষরিত MoU এর আলোকে উক্ত সংস্থা কর্তৃক সমীক্ষা চলমান আছে এবং ইতোমধ্যে Draft Final Report দাখিল করেছে। উক্ত Report এর আলোকে চীনসহ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থ সহায়তার লক্ষে ২৭৯৮ কোটি টাকা ব্যয় সম্বলিত পিডিপিপি প্রস্তাবনা ইআরডি -তে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ১৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
২	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলায় বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলায় পিন্দো বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিনধরা হতে হারপালা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: রেজাউল মোস্তফা আশাফুন্দৌলা, তন্ত্রবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবা: ০১৭১১৯৭১০৭৩ email:semym_bwdb@yahoo.com <b>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প</b> <b>প্রতিশ্রুতিকালঃ ৩০-০৬-২০১২</b>	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৮৯৪৯.৪০ ৪৮৯৪৯.৪০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৪৯৮৮.২২ ২৪৯৮৮.২২ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৫০০.০০ ১৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৫০০.০০ ১৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৪৪৯.১৩ ১৩৪৪৯.১৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৮৪৩৭.৩৫ ৩৮৪৩৭.৩৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৫০০.০০ ৯৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৫০০.০০ ৯৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদীতীর সংরক্ষণ- ১৬.৫৫০ কিঃমিঃ (৬১টি প্যাকেজ) <b>জুন ১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> নদীতীর সংরক্ষণ- ৮.০৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৮.৩০০ কিঃমিঃ (আংশিক) <b>২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৩০০ কিঃমিঃ (আংশিক) <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b> গত এপ্রিল/১৬ মাস হতে যমুনা নদীতে ক্রমাগত পানি সমতল বৃদ্ধির কারণে রিভেটমেন্ট কাজ ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়েছে এবং ৫০.৮৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা সম্ভবপর হয়নি।
৩	কালনী কুশিয়ারা নদী বাস্তবায়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: রেজাউল মোস্তফা আশাফুন্দৌলা, তন্ত্রবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ মোবা: ০১৭১১৯৭১০৭৩ email:semym_bwdb@yahoo.com <b>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প</b> <b>প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-১১-২০১০</b> প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- জুন, ২০১৯	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৩৩৭২.১৪ ৬৩৩৭২.১৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৫০০.৯৩ ৫৫০০.৯৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৯৯৭.০০ ২৯৯৭.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৪৯৭.৯৩ ৮৪৯৭.৯৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ০ ০ ০ ৩	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৬২.৪৪ হেঃ, নদী ড্রেজিং- ৫৮.৪৭ কিঃমিঃ, কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ৫৭টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৯৯ কিঃমিঃ, লেভি নির্মাণ- ১৪.০০ কিঃমিঃ, লুপকাট- ৭.১৮০ কিঃমিঃ, স্রোজার নির্মাণ- ৪টি। <b>জুন ১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> জমি অধিগ্রহণ- ১৬২.৪৩ হেঃ, লুপকাট-৪.০৯ কিঃমিঃ, ২.৭৯ কিঃমিঃ (৪০ মিঃ বেড প্রছে), নদী ড্রেজিং- ১৪.৭০ কিঃমিঃ, কাটাখাল স্রোজার- ১টি, কম্পার্টমেন্ট ডাইক নির্মাণ- ১৪টি (আংশিক) <b>২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> নদী তীর সংরক্ষণ- ০.১৩৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ০.২০০ কিঃমিঃ (আংশিক), ইছাপুর লুপকাট- ২.৭৯০ কিঃমিঃ (পূর্ণ বেড প্রছে), স্রোজার- ২টি <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b> প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত ডিপিপি এর উপর মন্ত্রনালয়ে যাচাই কমিটি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিমার্জিত আরডিপিপি মন্ত্রনালয়ে পুনঃ প্রেরণ করা হয়েছে। ২য় সংশোধিত ডিপিপি এর সময় কাল জুন/২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্পটি সমাপ্ত করতে হলে বাপাউবো এর ড্রেজার এবং আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নদী খনন কাজ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।
৪	পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, তন্ত্রবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা: ০১৭১০২৫১৮৬৯ email: dhakacirclec@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২১০৯৪.১৩ ২১০৯৪.১৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০০.০০ ২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৯৯১.০০ ২৯৯১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৯৯১.০০ ২৯৯১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৯৯১.০০ ২৯৯১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৯৯১.০০ ৪৯৯১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ১ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ অফিস ভবন নির্মাণ- ১৬২৬ বর্গমিঃ (১টি প্যাকেজ) <b>জুন ১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> ভবনের ৩য় তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই। <b>২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> ভবনের ৯ম তলা পর্যন্ত ছাদ ঢালাই। <b>বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ</b> ২৭-০৬-২০১৬ তারিখে আহবানকৃত দরপত্রটি গৃহীত হয়েছে।
৫	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় দোয়াইর বাজার হতে ব্রাহা বাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: আবুল কালাম আজাদ, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা: ০১৭১৭২২৭৮৩ email:ce.dhakabwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২১৭৬২.০০ ২১৭৬২.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ০ ০ ০ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং- ১.৮২৫ কিঃমিঃ <b>জুন ১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> নাই <b>২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> নদী তীর সংরক্ষণ- ২.১৫৬ কিঃমিঃ (আংশিক) <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b>

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকার) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জু/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪						১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬		
১২৪	নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (জানুয়ারী ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল মতিন সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ঢাকা মোবা: ০১৭১০২৫১৮৬৯ email: dhakacircle@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৪৪২.০০ ৪৪৪২.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২০০.০০ ২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ০ ০ ০ ৫	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৩ ৩ ৩ ৩	মেয়াদ বিতাজন প্রেরণ বিতাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ভূমি অধিগ্রহণ- ২.২৭১ হেক্টর, রেগুলেটর নির্মাণ-৬টি (৩টি প্যাকেজ), পাইপ সুইচ নির্মাণ -২টি (১টি প্যাকেজ), কালভার্ট ও গেট নির্মাণ- ৫টি (১টি প্যাকেজ), পাইপ আউটলেট- ২০ টি (১টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩০০ মিটার (১টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ১৬.০০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ৭.৫০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ) জুন ১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ ভূমি অধিগ্রহণ- ১.৪৩ হেক্টর, বাঁধ নির্মাণ- ৪.০০ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ৪টি (আং) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
<b>উপ-মোট : কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা</b>		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	২৫৪০২৮.৭৪ ৪৪১০৫.১৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২২১৯১.০০ ২২১৯১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২২১৯১.০০ ২২১৯১.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২২১২২.৯০ ২২১২২.৯০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৬২২৮.০৯ ৬৬২২৮.০৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৮০০০.০০ ২৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১০ ১ ১ ০ ৯	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৩ ৩ ৩			

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুলাই পর্যন্ত কমপূর্ণিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	কমপূর্ণিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপূরণ কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বসতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝানো)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪							১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	

**পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা**

৭	নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেদিন উন্নয়ন প্রকল্প (৫ম সংশোধিত) (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৭)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮০৫২.৩৮ ২৮০৫২.৩৮ ০.০০ ০.০০	১৩২১৮.৮০ ১৩২১৮.৮০ ০.০০ ০.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯৯০.৮০ ৯৯৯০.৮০ ০.০০ ০.০০	২৩২০৯.৬০ ২৩২০৯.৬০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৭৭.৩২ হেঃ, মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (৫টি প্যাকেজ), মুছাপুর টাই বঁকসহ ক্রোজার নির্মাণ-৪.৯২ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), কাজীরহাট রেগুলেটরকে কালভার্টে রূপান্তর- ১টি (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ১০৩.৭৯ কিঃমিঃ (১২টি প্যাকেজ), অভ্যন্তরীণ চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), সোনাইছড়ি এবং নতুন ডাকাতিয়া সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১০৯.৮৬ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), সংরক্ষণ কাজ- ০.৫৩ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ)
২	সমাপ্য প্রকল্প প্রকল্প পরিচালক: মোঃ রবিক উদ্দাহ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফেনী, মোবা: ০১৭১৪০৯৩৪২৫ email:senicircle@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮০৫২.৩৮ ২৮০৫২.৩৮ ০.০০ ০.০০	১৩২১৮.৮০ ১৩২১৮.৮০ ০.০০ ০.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০০০.০০ ১০০০০.০০ ০.০০ ০.০০	৯৯৯০.৮০ ৯৯৯০.৮০ ০.০০ ০.০০	২৩২০৯.৬০ ২৩২০৯.৬০ ০.০০ ০.০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৭৭.৩২ হেঃ, মুছাপুর রেগুলেটর নির্মাণ- ১টি (৫টি প্যাকেজ), মুছাপুর টাই বঁকসহ ক্রোজার নির্মাণ-৪.৯২ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), মুছাপুর রেগুলেটরের বিকল্প চ্যানেল খনন- ২.৩৬ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), কাজীরহাট রেগুলেটরকে কালভার্টে রূপান্তর- ১টি (১টি প্যাকেজ), চ্যানেল পুনঃখনন- ১০৩.৭৯ কিঃমিঃ (১২টি প্যাকেজ), অভ্যন্তরীণ চ্যানেল পুনঃখনন- ৩০.০০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), সোনাইছড়ি এবং নতুন ডাকাতিয়া সংযোগ খাল পুনঃখনন- ১০৯.৮৬ কিঃমিঃ (৬টি প্যাকেজ), সংরক্ষণ কাজ- ০.৫৩ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ)
৮	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মোসাদ্দেক হোসেন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোবা: ০১৫৫৭৫৬৬২২ email:ce.comilla@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৮০২.০৪ ১৯৮০২.০৪ ০.০০ ০.০০	৫৭০০.০০ ৫৭০০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫৭৩.০০ ৪৫৭৩.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫৭৩.০০ ৪৫৭৩.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫৬৬.৭৫ ৪৫৬৬.৭৫ ০.০০ ০.০০	১০২৬৬.৭৫ ১০২৬৬.৭৫ ০.০০ ০.০০	৬০৬৮.০০ ৬০৬৮.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ২ ২ ২	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেট হাউজ নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা কাজ- ৫.৫০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), প্রতিরক্ষা মোরামত কাজ- ২২০ মিটার (২টি প্যাকেজ), চর ড্রেজিং- ১.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন ১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৫.৭৩ কিঃমিঃ (আং-৫২.৮৫%) (৩টি প্যাকেজ), বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেট হাউজ নির্মাণ-১ টি (৬৩.৮২%) (১টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ প্রতিরক্ষা কাজ- ৫.৭৩ কিঃমিঃ (৪৭.১৫%) -৩ টি প্যাকেজে (৩.৫০ কিঃমিঃ (৯.৪৫%), ২.৭৩ কিঃমিঃ (৮.৩২%), বিভাগীয় অফিস ভবন কাম রেট হাউজ নির্মাণ- ১টি (আং-৩৬.১৮%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পের ৩টি লোকেশনে ৫.৫০ কিঃমিঃ নতুন তীর সংরক্ষণ এবং ২২০ মিঃ তীর সংরক্ষণ মোরামত কাজ বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহিত চুক্তি করা হয়েছিল। নির্মাণ সামগ্রী বিশেষ করে স্টোন চিপস এর দর বৃদ্ধি পাওয়ায় অপর ২ টি লোকেশনের ২.০০ কিঃমিঃ নতুন তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ২২০ মিটার তীর সংরক্ষণ মোরামত কাজ বাস্তবায়নে সেনাবাহিনী অসম্মত প্রকাশ করেন। বর্তমানে ২.০০ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ এবং ২৩৭ মিটার মোরামত কাজ ২টি প্যাকেজের মাধ্যমে বাংলাদেশ নৌবাহিনী পরিচালিত নারায়ণগঞ্জ ডকইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়নায়ী আছে।
৯	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমাঙ্গিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৬)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৯৭৪.১৮ ৪৯৭৪.১৮ ০.০০ ০.০০	২১২৭.২৪ ২১২৭.২৪ ০.০০ ০.০০	১০৭৫.০০ ১০৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	১০৭৫.০০ ১০৭৫.০০ ০.০০ ০.০০	১০৬৭.৫২ ১০৬৭.৫২ ০.০০ ০.০০	৩১৯৪.৭৬ ৩১৯৪.৭৬ ০.০০ ০.০০	১০০০.০০ ১০০০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী ড্রেজিং- ২৯.৭০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) জুন ১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী ড্রেজিং- ১৮.২৪ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী ড্রেজিং- ১১.৪৬০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ বেমাঙ্গিয়া নদী ১১.৪৫ কিঃমিঃ ড্রেজিং অবশিষ্ট আছে। নদীর পাড়ে ড্রেজিংকৃত মাটি ফেলতে পক্ষ বিপক্ষের মতবিরোধের কারণে ড্রেজিং কার্যক্রম মাঝে মাঝেই বাধাগ্রস্ত হয়।
১০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার মানিকনগরে তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে মেঘনা নদীর বামতীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৬৪৯.৩৮ ৩৬৪৯.৩৮ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৮০.০০ ২৮০.০০ ০.০০ ০.০০	২৭৭.২৫ ২৭৭.২৫ ০.০০ ০.০০	২৭৬.৪৪ ২৭৬.৪৪ ০.০০ ০.০০	২৭৬.৪৪ ২৭৬.৪৪ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ৩ ৩ ৩	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১.২৭৫ কিঃমিঃ জুন ১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১.২৭৫ কিঃমিঃ (আং-%) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১.২৭৫ কিঃমিঃ (আং-৬০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
১১	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত তিতাস নদী (আপার) পুনঃখনন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ হইতে জুন, ২০২০)	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫৫৮৮.১৬ ১৫৫৮৮.১৬ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪২.০০ ৪২.০০ ০.০০ ০.০০	৪২.০০ ৪২.০০ ০.০০ ০.০০	৪১.০৩ ৪১.০৩ ০.০০ ০.০০	৪১.০৩ ৪১.০৩ ০.০০ ০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৬ ২ ২ ৪	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত	০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ	✓ ✓ ✓ ২য়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ তিতাস নদী পুনঃখনন=১৮ কিঃমিঃ (ইকুইপমেন্ট), BWDB Dredger দ্বারা:- তিতাস ৯০.৫৭ কিঃমিঃ; এভারসন খাল ৩.৬কিমিঃ, পাগলা নদী = ৯.১৫কিমিঃ; ডাইক নির্মাণ= ৮.০৭ লক্ষ ঘন মিটার মাটি দ্বারা। জুন ১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ তিতাস নদী পুনঃখনন (ইকুইপমেন্ট) = ১৮ কিঃমিঃ (আং-৩.৯১%) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী পুনঃখনন- ১০.০০ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং- ১০.০০ কিঃমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ



ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জু/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪							১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
১২	সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে কুমিল্লা জেলার কার্জন খাল ও তৎসংলগ্ন শাখা খালসমূহ পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হইতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মুকুল আমিন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা মোব: ০১৭১১৩৬২১৫৯ email:se.comillawdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৬২৪.৯৯ ১৬২৪.৯৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০.০০ ৫০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৯.৫০ ৮৯.৫০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮৯.৫০ ৮৯.৫০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮২৫.০০ ৮২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪ ৪ ৪ ৪ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ খাল পুনঃখনন ৭৫.৪০ কিমিঃ জু.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ খাল পুনঃখনন ৪.৮৫ কিমিঃ ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ সেচ খাল পুনঃখনন- ৫৫.০০ কিঃমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
<b>উপ-মোট : পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা</b>		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৭৩৬৯১.১৩ ৭৩৬৯১.১৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২১০৪৬.০৪ ২১০৪৬.০৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬০২০.০০ ১৬০২০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৬০১২.৫১ ১৬০১২.৫১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৫৯৯২.০৪ ১৫৯৯২.০৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭০৩৮.০৮ ৩৭০৩৮.০৮ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৮৯৩.০০ ১৩৮৯৩.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত গৃহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৬ ১১ ১১ ১১ ৫	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০			

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জু/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪							১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	

**উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট**

১৩	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (৩য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	মোট	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৩৮৫.২৫	১৩৯১০.৬১		প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	<b>ডিপিপি কার্যক্রমঃ</b> জমি অধিগ্রহণ- ৩৮.০০ হেঃ, বাধ নির্মাণ ও পুনরাকৃতিকরণ- ১৪৩.০৭ কিঃমিঃ (১২টি প্যাকেজ), পাম্প হাউস- ১টি (৪টি প্যাকেজ), রেগুলেটর- ১৬টি (১৬টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৪৮.৫০ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ), সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৯.৫০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), সেচ অবকাঠামো- ২০টি (১০টি প্যাকেজ) <b>জমি ১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> জমি অধিগ্রহণ- ৩৮.০০ হেঃ, বাধ নির্মাণ ও পুনরাকৃতিকরণ- ১৪৩.০৭ কিঃমিঃ, রেগুলেটর-১৬টি(পূর্ণ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৪৮.৫০ কিঃমি, সেচ খাল পুনঃখনন- ৩৯.৫০ কিঃমিঃ, পাম্প হাউস- ১টি (আং-৯২.২৪%), সেচ অবকাঠামো- ২০টি (পূর্ণ) <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b> ভারতীয় বিএসএফ এর বাঁধার কারণে এবং এপ্রিল/২০১৬ মাস হতে অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে ইনটেক চ্যানেলের ৪১০ মিটারের মধ্যে ৩২৫ মিটার সম্পন্ন করা গেলেও অবশিষ্ট ৮৫ মিটার ইনটেক চ্যানেল ও নদী তীর সংরক্ষন কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নি। ফলে রহিমপুর পাম্প হাউজ চালু করা সম্ভবপর হবে না। ভারতের সম্মতি পাওয়া গেলে ভিন্ন খাতের অর্থের মাধ্যমে ইনটেক চ্যানেল ও নদী তীর সংরক্ষন কাজ সম্পন্নের উদ্যোগ গ্রহন করা হবে।
১	প্রকল্প পরিচালক: মোঃ নূরুল ইসলাম সরকার, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সিলেট, মোবা: ০১৯১২১৩৬৩৫৭ email:se.bwdb.sy.lhet@gmail.com	স্থানীয়	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৩৮৫.২৫	১৩৯১০.৬১		আহবানকৃত	০	প্রাঙ্গ নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	
সমাপ্ত		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		পূহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	
প্রকল্প		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৪র্থ	
		বাস্তব %		৮৬.৬৩		৯.৬৮		৯.৫৮		আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	৪র্থ	
<b>উপ-মোট : উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট</b>		মোট	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৩৮৫.২৫	১৩৯১০.৬১	০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০			
		স্থানীয়	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৩৮৫.২৫	১৩৯১০.৬১	০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাঙ্গ নকশা	০			
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	পূহীত	০	উপাত্ত	০			
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০			
		আর্থিক %					১০০.০০	৯৮.৯৫		আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০			

ক্রঃ নং আইডি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ভূমি/পরিচালনা		জু/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আইডি/ভূমি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিডি বরাদ্দ	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বগতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড়/কিস্তির তম বুঝানো)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		১	২								১৩	১৪	১৫	১৬		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
<b>দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম</b>																
১৪ ৪২ একনেক ১৯-০৫- ২০১৫	চট্টগ্রাম জেলায় বাঁশখালী উপজেলার পোস্তার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ কে এম শামছুল করিম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৭১১৮৫৬৫৪৯ email: ce.sez.bdwb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৫১২৯.৮৬ ২৫১২৯.৮৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	১০০.০০ ১০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩২ ৩২ ৩২ ৩২ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৭ ৭ ৭ ৭ ৭	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ভূমি/পরিচালনা কার্যক্রমঃ বাঁশখালী উপজেলায় পোস্তার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ কে এম শামছুল করিম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৭১১৮৫৬৫৪৯ email: ce.sez.bdwb@gmail.com
১৫ ৪৫ একনেক ২৫-০৬- ২০১৫	কক্সবাজার জেলায় কক্সবাজার পোস্তার নং ১৩৬/১এ, ১৩৬/১বি এবং ১৩৬/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ কে এম শামছুল করিম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৭১১৮৫৬৫৪৯ email: ce.sez.bdwb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৫৯৭৬.০০ ২৫৯৭৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.০০	৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.০০	৫৯২.০০ ৫৯২.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.০০	৫৯২.০০ ৫৯২.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.০০	৪৯৫৭.০০ ৪৯৫৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৬.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪২ ৩১ ৩১ ২০ ১১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৩৯ ৩৮ ৩৮ ৪র্থ ৪র্থ	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ভূমি/পরিচালনা কার্যক্রমঃ কক্সবাজার জেলায় কক্সবাজার পোস্তার নং ১৩৬/১এ, ১৩৬/১বি এবং ১৩৬/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ কে এম শামছুল করিম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৭১১৮৫৬৫৪৯ email: ce.sez.bdwb@gmail.com
১৬ ৩২ সমাপ্য প্রকল্প	চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৭১৫৪২১৭৪৮ email: se.ct@circle@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭১ ৭৮.৬১ ৭১ ৭৮.৬১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৬৪৯.২৬ ২৬৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫১৪৯.২৬ ৫১৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৭৪৬.০০ ১৭৪৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ভূমি/পরিচালনা কার্যক্রমঃ চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৭১৫৪২১৭৪৮ email: se.ct@circle@gmail.com
১৭ ৪৬ একনেক ২৫-০৬- ২০১৫	চট্টগ্রাম জেলায় চন্দ্রনাথ উপজেলার সাংকো ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৭১৫৪২১৭৪৮ email: se.ct@circle@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৫০৫৬.৪৯ ১৫০৫৬.৪৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ভূমি/পরিচালনা কার্যক্রমঃ চট্টগ্রাম জেলায় চন্দ্রনাথ উপজেলার সাংকো ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৭১৫৪২১৭৪৮ email: se.ct@circle@gmail.com
১৮ ১২৫ পরিঃ মঞ্জী ২৫-১১- ২০১৫	চট্টগ্রাম জেলায় পটিয়া উপজেলায় মাদিয়ারা-বাকখাইন-ভান্ডারগাঁও সেট, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৭১৫৪২১৭৪৮ email: se.ct@circle@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৪৭৭.৩৩ ২৪৭৭.৩৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২২৫.০০ ২২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	২২৫.০০ ২২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	২২৫.০০ ২২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	২২৫.০০ ২২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	১৫০০.০০ ১৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৭ ৬ ৬ ৬ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৭ ৬ ৬ ৬ ১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	ভূমি/পরিচালনা কার্যক্রমঃ চট্টগ্রাম জেলায় পটিয়া উপজেলায় মাদিয়ারা-বাকখাইন-ভান্ডারগাঁও সেট, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম মোবাইল: ০১৭১৫৪২১৭৪৮ email: se.ct@circle@gmail.com
<b>উপ-মোট : দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম</b>		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৭৫৮১৮.২৯ ৭৫৮১৮.২৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৬৪৯.২৬ ২৬৪৯.২৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪২২৫.০০ ৪২২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৪২২৫.০০ ৪২২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৪২২৫.০০ ৪২২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৪২২৫.০০ ৪২২৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৬৮৬৬.২৬ ৬৮৬৬.২৬ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৮১	১৯২০০.০০ ১৯২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৮১	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৮১ ৬৯ ৬৯ ৫৮ ১২	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫৩ ৫১ ৪৬ ৪৬ ৪৬		
<b>উপ-মোটঃ পূর্ব রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ (কেন্দ্রীয় অঞ্চল+পূর্বাঞ্চল+উত্তর-পূর্বাঞ্চল+দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল)</b>		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৪১ ৭৯৯৬.৬২ ৪১ ৭৯৯৬.৬২ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০৩২৫.৮৫ ৮০৩২৫.৮৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৩৭৬.১৯ ৪৩৭৬.১৯ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৯৮	৪৩৭৬.১৯ ৪৩৭৬.১৯ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৯৮	৪৩৭৬.১৯ ৪৩৭৬.১৯ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৯৮	৪৩৭৬.১৯ ৪৩৭৬.১৯ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৯৮	১২৪০৪৩.০৪ ১২৪০৪৩.০৪ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৯৮	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১০৭ ৮১ ৮১ ৬৯ ২৬	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫৬ ৫৪ ৪৯ ৪৯ ২৬			

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জু/১৫ পর্যন্ত কমপঞ্জিত অর্থ	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	কমপঞ্জিত অর্থ	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বগতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুরাফে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি		
		৩	৪									১৫	১৬			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
<b>উত্তরাঞ্চল, রংপুর</b>																
১৯	গাইবান্ধা জেলার শাখাটা বাজার ও তত্বনলগঞ্জ এলাকা যমুনা নদীর ডাকন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দীর্ঘতাপা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (২০১০-১১ - জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হারুন-অর-রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা:০১৭১১৩৪৫৬১৯ email:selrangpur@yahoo.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮৬৯১.৮০ ১৮৬৯১.৮০ ০.০০ ০.০০ ৭৬.১৩	১২২৬৯.২৭ ১২২৬৯.২৭ ০.০০ ০.০০ ২৩.৮৭	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩.৮৭	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩.৮০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৩.৮০	১৬৭৬৯.২৭ ১৬৭৬৯.২৭ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৯৩		প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃষ্ঠিত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৮৬৩ কিগ্রমিঃ ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিগ্রমিঃ (৩৪টি প্যাকেজ) জুন, ১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ গাইবান্ধা অংশঃ (শাখাটা) নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.২৯৮ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ০.৫০ কিগ্রমিঃ (৮০%), কুড়িগ্রাম অংশঃ (সাহেবের আলগা) নদী তীর সংরক্ষণ- ২.০৬৫ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
২০	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনাবাট ব্রীজের সল্লিকটে সুধকুমার নদীর ভাংগন হতে ভূরঙ্গামারী মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হতে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক:মোঃ হারুন-অর-রশীদ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর-১ মোবা:০১৭১১৩৪৫৬১৯ email:selrangpur@yahoo.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৪৮৪.০১ ৫৪৮৪.০১ ০.০০ ০.০০ ৫২.১২	২৪৫৬.৩২ ২৪৫৬.৩২ ০.০০ ০.০০ ১০.৯৪	৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.৯৪	৬০০.০০ ৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০.০০	৫৭৫.২৩ ৫৭৫.২৩ ০.০০ ০.০০ ৬২.১২	৩০৩১.৫৫ ৩০৩১.৫৫ ০.০০ ০.০০ ৬২.১২	২০০৭.০০ ২০০৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৬২.১২	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃষ্ঠিত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৪ ৪ ৪ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ অতিঃ অতিঃ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১০ কিগ্রমিঃ ও নদী খনন- ১.০০ কিগ্রমিঃ (১১টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৭.০০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন, ১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ লালমনিরহাট অংশঃ তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিগ্রমিঃ (আং-৮৮.১০%), ০.২০ কিগ্রমিঃ (৫০.০%) কুড়িগ্রাম অংশঃ ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৬৭%) ও নদী খনন- ১.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩.০০ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ লালমনিরহাট অংশঃ তীর সংরক্ষণ- ১.১০ কিগ্রমিঃ (আং-১১.৯%), ০.২০ কিগ্রমিঃ (৫০.০%); কুড়িগ্রাম অংশঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০ কিগ্রমিঃ (আং-৩৩.০%), প্রায়ের-১ টি (পূর্ণ), স্পার-০১ টি (পূর্ণ), সেমি পারমান্যান্ট নদীতীর সংরক্ষণ কাজ ০.৩০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) এবং নদীতীর সংরক্ষণ পুনর্বাসন কাজ ০.২৮৫ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ তিস্তা নদীর মরফলোজিক্যাল পরিবর্তনের জন্য উলিপুর উপজেলাধীন গুনাইগাছ ও বজরা অংশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। পাসম মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ২য় সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা হয়েছে। গত ১৯/০১/২০১৬ ইং তারিখে ২য় সংশোধিত ডিপিপি-টি (৫৪.৮০ কোটি টাকা) মন্ত্রণালয় থেকে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে ০৭-০৪-১৬ইং তারিখে এপ্রাইজাল মিটিং ও ০৬-০৬-২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদন না হলে কার্যাদেশ প্রদান করা যাচ্ছে না।
২১	কুড়িগ্রাম জেলার সিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বেরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ডাকন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৮) প্রকল্প পরিচালক: আব্দুল মান্নান খান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা:০১৭১১৩৪৫৬১৯ email:ce.rangpur@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৫৬৯১.৭৯ ২৫৬৯১.৭৯ ০.০০ ০.০০ ৪২.৩১	৬৮৪৩.৯৮ ৬৮৪৩.৯৮ ০.০০ ০.০০ ২১.৮০	৫৬০০.০০ ৫৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.৮০	৫৬০০.০০ ৫৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.৮০	৫৬০০.০০ ৫৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২১.৮০	১২৪৪৩.৯৮ ১২৪৪৩.৯৮ ০.০০ ০.০০ ৬৪.১১	৬৬০০.০০ ৬৬০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৪.১১	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃষ্ঠিত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১০ ৯ ১ ০ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৪ ৩ ৩ ৩ ৩	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ অতিঃ অতিঃ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫ কিগ্রমিঃ, ক্রসবার-০১ টি, নদী খনন ৫০০ মিঃ জুন, ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.২৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-৯৮%), ২.০০৫ কিগ্রমিঃ (আং-৮৫%), ০.২৬০ কিগ্রমিঃ (আং ২৫%) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৯৫ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ২.২৩৫ কিগ্রমিঃ (আং-২.০০%), ২.০০৫ কিগ্রমিঃ (আং-১৫%), ০.২৬০ কিগ্রমিঃ (আং ৭.৫%) এবং ক্রসবার-০১ টি (পূর্ণ), নদীখনন- ৫০০ মিঃ (পূর্ণ) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
২২	কিশোরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলার যমুনেখরী, চিকনি ও চারালকাটা নদী তীর সংরক্ষণ (জানুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: আব্দুল মান্নান খান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, রংপুর মোবা:০১৭১১৩৪৫৬১৯ email:ce.rangpur@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮৩৫৫.০০ ৮৩৫৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	২৫০০.০০ ২৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃষ্ঠিত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ৫ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১১.১০ কিগ্রমিঃ (২০টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (১টি প্যাকেজ) জুন, ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.২১ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৪.৫৪ কিগ্রমিঃ (আং ৪০.০%) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৫ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৪.৫৪ কিগ্রমিঃ (আং ৬০.০%) এবং নদী ড্রেজিং ৩.৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে আরো ৪.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
২৩	তিস্তা ব্যারাজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১) (৩য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৬ হতে ৩০-০৬-২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: জোতি প্রসাদ ঘোষ, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর -২ মোবা:০১৭১৫৯৪৯৫৯ email:circle2bwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪১৩৩২.৫৭ ৪১৩৩২.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৫৫.৭৯	২৩০৫৮.১৯ ২৩০৫৮.১৯ ০.০০ ০.০০ ১২.৫১	৫২০০.০০ ৫২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.৫১	৫২০০.০০ ৫২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.৫১	৫১৭৩.০০ ৫১৭৩.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.৫১	২৮২৩১.১৯ ২৮২৩১.১৯ ০.০০ ০.০০ ৬৮.৩০	১৩০০.০০ ১৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১২.৫১	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃষ্ঠিত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৩ ০ ০ ০ ১৩	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১৩ ১২ ১৩ ১৩	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬.৬৩ হেক্টর, সেচ খাল খনন- ৯৪.৬৯ কিগ্রমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ১৪৬টি, রেলওয়ে ব্রীজ- ১ টি, ব্রীজ- ১৯টি, ইনস্পেকশন রোড- ৪৯.৫০ কিগ্রমিঃ, ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ৩৮.০০ কিগ্রমিঃ জুন, ১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১১৮.৮৭ হেক্টর, সেচ খাল খনন- ২২.৫০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ৭.৮৭৫ কিগ্রমিঃ (আং-৩৭%), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ৩০টি, রেলওয়ে ব্রীজ- ১টি (পূর্ণ), ব্রীজ- ১৮টি, ইনস্পেকশন রোড- ১৫.৫০ কিগ্রমিঃ, ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ২৫.০০ কিগ্রমিঃ ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ সেচ খাল খনন- ৭.৮৭৫ কিগ্রমিঃ (আং-৬৩%), ১৪.২৯ কিগ্রমিঃ (আং-৭০%), ইনস্পেকশন রোড মেরামত- ৩৪.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), ইলেকট্রিক ট্রান্সমিশন লাইন ১৩.০০ কিগ্রমিঃ (পূর্ণ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার- ২৩ টি (৬০%), ব্রীজ- ০১ টি (৬০%), কালভার্ট ৫ টি (পূর্ণ) এবং বস্ত্র সাইফন ৪ টি (৭০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
<b>উপ-মোট : উত্তরাঞ্চল, রংপুর</b>		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৯৯৫৫৫.১৭ ৯৯৫৫৫.১৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৪৬২৭.৭৬ ৪৪৬২৭.৭৬ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	১৮৪০০.০০ ১৮৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	১৮৪০০.০০ ১৮৪০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	১৮৩৪৮.২৩ ১৮৩৪৮.২৩ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৭২	৬২৯৭৫.৯৯ ৬২৯৭৫.৯৯ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৭২	১৪৯০৭.০০ ১৪৯০৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৭২	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃষ্ঠিত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩২ ১৮ ৫ ০ ১৪	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১৭ ১৫ ১৬			

ক্রঃ নং আইডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুলাই পর্যন্ত কমপঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আইডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	কমপঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	অন্যান্য কার্যক্রম (অর্থের ব্যতীতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝানো)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		৩	৪									১৫	১৬		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬

## উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী

২৪	দিরাঙ্গা জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-১০-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগড়া। মোবা: ০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email: se.bogra@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪২০৮১.৭৩ ৪২০৮১.৭৩ ০.০০ ০.০০ ৬২.২৫	২০০৩০.৯৬ ২০০৩০.৯৬ ০.০০ ০.০০ ২৮.৫২	১২০০০.০০ ১২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৮.৫২	১২০০০.০০ ১২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২.০৯	১২০০০.০০ ১২০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২.০৯	৩২০৩০.৯৬ ৩২০৩০.৯৬ ০.০০ ০.০০ ৯৪.৩৪	৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩২.০৯	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃথীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	<b>ডিপিপি কার্যক্রমঃ</b> জমি অধিগ্রহণ-২.৪৪ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৯.২৫ কিঃমিঃ (১৯টি প্যাকেজ), ক্রসবার নির্মাণ- ৩টি (৩টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) <b>জুলাই পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> জমি অধিগ্রহণ- ১.৮৯ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ-৭.২৫কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১৫টি প্যাকেজ), ২.০০ কিঃমিঃ (আং-৯০%) (৪ টি প্যাকেজ), ক্রসবার নির্মাণ- ৩টি (১টি পূর্ণ), ২টি (আং-৫০%) (৩টি প্যাকেজ), ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৫৬%) (প্যাকেজ ১টি) <b>২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> নদী তীর সংরক্ষণ- ২.০০ কিঃমিঃ (আং-১০%) (৪ টি প্যাকেজ), ক্রসবার নির্মাণ-২টি (আং-৫০%) (২টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪৪%) (প্যাকেজ ১টি) <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b> ২০১৪ ও ২০১৫ সালের মারাত্মক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত নদী তীর সংরক্ষণ কাজের ১টি প্যাকেজ মেরামত করা প্রয়োজন। প্রকল্পটিতে আরো ৩৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ বাস্তবায়িত হয়ে আছে।
২৫	বগড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসলপেণ এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগড়া। মোবা: ০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email: se.bogra@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১১৭৭০.০০ ১১৭৭০.০০ ০.০০ ০.০০ ৯২.২০	১০৫৮৫.৪৫ ১০৫৮৫.৪৫ ০.০০ ০.০০ ৭.৮০	৫৫৮.০০ ৫৫৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৮০	৫৫৮.০০ ৫৫৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৭.৮০	৫৫২.৩০ ৫৫২.৩০ ০.০০ ০.০০ ৭.০০	১১১৩৭.৭৫ ১১১৩৭.৭৫ ০.০০ ০.০০ ৯৯.২০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃথীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	<b>ডিপিপি কার্যক্রমঃ</b> নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.২৩৫ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.৫১৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) <b>জুলাই পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.২৩৫ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ), বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ২.৫১৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b>	
২৬	বগড়া জেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগড়া। মোবা: ০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email: se.bogra@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৩৪৭৪.০৮ ২৩৪৭৪.০৮ ০.০০ ০.০০ ৪৬.৩৫	৯৯৩৯.৪৫ ৯৯৩৯.৪৫ ০.০০ ০.০০ ৫৩.৬৫	১২৭০২.০০ ১২৭০২.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৩.৬৫	১২৭০২.০০ ১২৭০২.০০ ০.০০ ০.০০ ৫৩.৬৫	১২৫৮৪.৪৮ ১২৫৮৪.৪৮ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৩০	২২৫২৩.৯৩ ২২৫২৩.৯৩ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৩০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃথীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	<b>ডিপিপি কার্যক্রমঃ</b> নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.০০ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ) <b>জুলাই পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১৩টি প্যাকেজ) <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b>	
২৭	বগড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলায় কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ কাজের বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: বাবুল চন্দ্র শীল, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বগড়া। মোবা: ০১৭৪১৬৭৪৩৮৪ email: se.bogra@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩০১৫২.৮৯ ৩০১৫২.৮৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২১০৬.০০ ২১০৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২১০৬.০০ ২১০৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২১০৬.০০ ২১০৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২১০৬.০০ ২১০৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২১০৬.০০ ২১০৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৭৮৪.০০ ৪৭৮৪.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃথীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ অতিঃ অতিঃ	<b>ডিপিপি কার্যক্রমঃ</b> জমি অধিগ্রহণ-৩১.৭০ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৯ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ ডিপিএম), ড্রেজিং- ০.৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) <b>জুলাই পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> জমি অধিগ্রহণ-৩১.৭০ হেক্টর, নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৯ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ ডিপিএম) (আং-৪৯%) <b>২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৯ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ ডিপিএম) (আং-৭০%) <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b>
২৮	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পশা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলায় নাগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন রোপ (১ম সংশোধিত) (২০১০-১১ হতে জুন, ১৭) প্রকল্প পরিচালক: মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা মোবা: ০১৭১১৯৪১৩৮৯ email: sepirdp@yahoo.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২১৯০৬.৬৩ ২১৯০৬.৬৩ ০.০০ ০.০০ ৫০.৬২	৯৬৯৯.০৫ ৯৬৯৯.০৫ ০.০০ ০.০০ ২৭.৩৯	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৭.৩৯	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৮.১৫	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৭৮.৭৭	১৫৬৯৯.০৫ ১৫৬৯৯.০৫ ০.০০ ০.০০ ৭৮.৭৭	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃথীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	<b>ডিপিপি কার্যক্রমঃ</b> নদী তীর সংরক্ষণ- ৯.৮৩৫ কিঃমিঃ (৩৭টি প্যাকেজ), ড্রেজিং-৮.৮০ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) <b>জুলাই পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৩৩ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১৮টি প্যাকেজ), ৬.৫০ কিঃমিঃ (আং-৬৮%) (১৯টি প্যাকেজ) <b>২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৫০ কিঃমিঃ (আং-৩২%) (১৯টি প্যাকেজ), ড্রেজিং-৮.৮০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (২টি প্যাকেজ) <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ/মন্তব্যঃ</b>
২৯	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা মোবা: ০১৭১১৯৪১৩৮৯ email: sepirdp@yahoo.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩৯৪১৯.৯১ ৩৯৪১৯.৯১ ০.০০ ০.০০ ১৯.১৭	৬৭৮৭.১৭ ৬৭৮৭.১৭ ০.০০ ০.০০ ২০.৮০	৮২০০.০০ ৮২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৮০	৮২০০.০০ ৮২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২০.৯০	৮২০০.০০ ৮২০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৪০.০৭	১৪৯৮৭.১৭ ১৪৯৮৭.১৭ ০.০০ ০.০০ ৪০.০৭	৬০০০.০০ ৬০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃথীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ৫ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	<b>ডিপিপি কার্যক্রমঃ</b> জমি অধিগ্রহণ- ১৮৬.১০ হেক্টর, শাখা খাল পুনঃখনন- ৯৭.৫৬৫ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ), বাদাই নদী পুনঃখনন- ৫০.৫০ কিঃমিঃ (২৮টি প্যাকেজ), সেচ খাল নির্মাণ- ২৬.২৪ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), আলিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), অন্যান্য হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার- ৫৪৭টি (১৪টি প্যাকেজ), যমুনা নদী ড্রেজিং- ৩০০ মিঃ (১টি প্যাকেজ) <b>জুলাই পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> জমি অধিগ্রহণ- ৪৯.৭০ হেক্টর, শাখা খাল পুনঃখনন- ৭.৬৯৫ কিঃমিঃ (১০০%) (৩টি প্যাকেজ), ২০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) (২টি প্যাকেজ), বাদাই নদী পুনঃখনন- ৪০.৫০ কিঃমিঃ (২৩টি প্যাকেজ), আলিমনগর পাম্প স্টেশন নির্মাণ- ১টি (আং-৪৭.৭০%) (১টি প্যাকেজ) <b>২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> জমি অধিগ্রহণ- ১৩৬.৪০ হেক্টর, শাখা খাল পুনঃখনন- ৬৭.৫০ কিঃমিঃ (৪৭.৫০ কিঃমিঃ (১০০%) ও ২০.০০ কিঃমিঃ (আং-৫০%)) (২টি প্যাকেজ), বাদাই নদী পুনঃখনন- ৭.১৮ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৫টি প্যাকেজ), পাম্প হাউজ নির্মাণ- ১টি (আং-৫২.৩০%) <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b> টিকাদার কর্তৃক পাম্প হাউস নির্মাণ কাজে ধীর অগ্রগতি, নকশা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের ধীর অগ্রগতি, জমি অধিগ্রহণ।
৩০	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলায় পশা নদীর ডান তীর হতে কমরপুর হতে সারা কাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলায় তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মুহাম্মদ আমিরুল হক ভূঞা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা মোবা: ০১৭১১৯৪১৩৮৯ email: sepirdp@yahoo.com <b>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প</b> <b>প্রতিশ্রুতিকালঃ ১১-১২-২০১১</b>	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২২৬০৪.৯১ ২২৬০৪.৯১ ০.০০ ০.০০ ১১.৫৪	২৫৫৭.৭৩ ২৫৫৭.৭৩ ০.০০ ০.০০ ১১.৫৪	৫৫০০.০০ ৫৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.৩৩	৫৫০০.০০ ৫৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৪.৩৩	৫৪৯৯.৫৪ ৫৪৯৯.৫৪ ০.০০ ০.০০ ২৪.৫৬	৮০৫৬.৫৭ ৮০৫৬.৫৭ ০.০০ ০.০০ ৩৬.১০	৯৫০০.০০ ৯৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৬.১০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃথীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	<b>ডিপিপি কার্যক্রমঃ</b> নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৫৮৫ কিঃমিঃ (২০টি প্যাকেজ) <b>জুলাই পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫০০ কিঃমিঃ (১০০%) (৭টি প্যাকেজ), ৫.৫০ কিঃমিঃ (আং-২৪.২১%) (১২টি প্যাকেজ) <b>২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.৫০ কিঃমিঃ (আং-৭৫.৭৯%) (১২টি প্যাকেজ), ০.৫৮৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (১টি প্যাকেজ) <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b>

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ভূমি/স্বত্ব		২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	২০১৬-১৭ অর্থ অবশিষ্ট	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বসতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড়/কিস্তির তম বুঝানো)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪								১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
৩১	নাটোর জেলার সররুতিয়া ও কাটিগঞ্জ-সাধনপুর বার্গাই নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajshahi.bwdb@gmail.com <b>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতকালঃ ১১-১২-২০১১</b>	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৬০.৭৮ ১৯৬০.৭৮ ০.০০ ০.০০ ৬১.০০	৯৯৮.৬১ ৯৯৮.৬১ ০.০০ ০.০০ ৩৯.০০	৫৭১.০০ ৫৭১.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৯.০০	৫৭১.০০ ৫৭১.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৯.০০	৫৭০.৬২ ৫৭০.৬২ ০.০০ ০.০০ ৩৮.৫০	৫৭০.৬২ ৫৭০.৬২ ০.০০ ০.০০ ৩৮.৫০	৫৭০.৬২ ৫৭০.৬২ ০.০০ ০.০০ ৩৮.৫০	৫৭০.৬২ ৫৭০.৬২ ০.০০ ০.০০ ৩৮.৫০	১৫৬৯.২৩ ১৫৬৯.২৩ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৫০	১৫৬৯.২৩ ১৫৬৯.২৩ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৫০	০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	১৭ ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৫৭৫ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ) ক্র.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৫৭৫ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ) (পূর্ণ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৩২	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajshahi.bwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮০০৮.০০ ৮০০৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৬৪.৪৬	৫১৬৮.৬৭ ৫১৬৮.৬৭ ০.০০ ০.০০ ৬৪.৪৬	২৬৩৭.০০ ২৬৩৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৫.৫৪	২৬৩৭.০০ ২৬৩৭.০০ ০.০০ ০.০০ ৩৫.৫৪	২৬২২.৭৮ ২৬২২.৭৮ ০.০০ ০.০০ ৩৫.৫৪	২৬২২.৭৮ ২৬২২.৭৮ ০.০০ ০.০০ ৩৫.৫৪	২৬২২.৭৮ ২৬২২.৭৮ ০.০০ ০.০০ ৩৫.৫৪	২৬২২.৭৮ ২৬২২.৭৮ ০.০০ ০.০০ ৩৫.৫৪	৭৬৯১.৪৫ ৭৬৯১.৪৫ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৫০	৭৬৯১.৪৫ ৭৬৯১.৪৫ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৫০	০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৪৬৮ হেঃ, ফ্লাড ওয়াল- ৬.৯৮৫ কিঃমিঃ ও নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৭৬৩ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ- ৯০টি (৬টি প্যাকেজ), সিড়ি ও ঘাট নির্মাণ- ২০টি (১টি প্যাকেজ) ক্র.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ০.৪৬৮ হেঃ, ফ্লাড ওয়াল- ৬.৯৮৫ কিঃমিঃ (১০০%) ও নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৭৬৩ কিঃমিঃ (১০০%) (৮টি প্যাকেজ), আউটলেট নির্মাণ- ৯০টি (১০০%) (৬টি প্যাকেজ), সিড়ি ও ঘাট নির্মাণ- ২০টি (১০০%) (১টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ মাঠ পর্যায়ের বাস্তব অবস্থায় ০.০২৬ কিঃমিঃ ফ্লাড ওয়াল ও ০.০২৫ কিঃমিঃ নদী তীর সংরক্ষণ কাজের প্রয়োজন নাই।
৩৩	পদ্মা নদীর ডাংগন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৯-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajshahi.bwdb@gmail.com <b>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতকালঃ ২৩-০৪-২০১১</b>	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৭৪১৮.৩৯ ২৭৪১৮.৩৯ ০.০০ ০.০০ ১৩.২৮	৩৬২৬.৩০ ৩৬২৬.৩০ ০.০০ ০.০০ ১৩.২৮	৭৫১২.০০ ৭৫১২.০০ ০.০০ ০.০০ ২৭.৩৯	৭৫১২.০০ ৭৫১২.০০ ০.০০ ০.০০ ২৭.৩৯	৭৫০৮.৯৫ ৭৫০৮.৯৫ ০.০০ ০.০০ ২৮.২৩	৭৫০৮.৯৫ ৭৫০৮.৯৫ ০.০০ ০.০০ ২৮.২৩	৭৫০৮.৯৫ ৭৫০৮.৯৫ ০.০০ ০.০০ ২৮.২৩	৭৫০৮.৯৫ ৭৫০৮.৯৫ ০.০০ ০.০০ ২৮.২৩	১১১৩৫.২৫ ১১১৩৫.২৫ ০.০০ ০.০০ ৪১.৫১	১১১৩৫.২৫ ১১১৩৫.২৫ ০.০০ ০.০০ ৪১.৫১	০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.২২ কিঃমিঃ (২২টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং ২.৭০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) ক্র.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৯০ কিঃমিঃ (১০০%) (৪টি প্যাকেজ), ৩.৫৭ কিঃমিঃ (আং-৪৫.৮৪%) (১২টি প্যাকেজ), ১.৭৫০ কিঃমিঃ (আং-১৫.৪৫%) (৬টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫৭ কিঃমিঃ (আং-৫৪.১৫%) (১২টি প্যাকেজ), ১.৭৫০ কিঃমিঃ (আং-৫৩.৩০%) (৬টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ২.৭০ কিঃমিঃ বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ	
৩৪	পদ্মা নদীর ডাংগন হতে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মীর মোশাররফ হোসেন, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রাজশাহী মোবা:০১৭১১৩৮৩৯৩৩ email:se.rajshahi.bwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৮৬৭৯.০০ ৮৬৭৯.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮০০.০০ ৮০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৯৯.৩৫ ৭৯৯.৩৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৯৯.৩৫ ৭৯৯.৩৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৯৯.৩৫ ৭৯৯.৩৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭৯৯.৩৫ ৭৯৯.৩৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩ ৩ ৩ ০ ০	৩ ৩ ৩ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক্ষতিগ্রস্ত নদী তীর সংরক্ষণ পুনর্বাসন কাজ- ১.২০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ১.৮০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ) ক্র.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ক্ষতিগ্রস্ত নদী তীর সংরক্ষণ পুনর্বাসন কাজ- ১.২০ কিঃমিঃ (আং-২৭.২০%) (৪টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ ক্ষতিগ্রস্ত নদী তীর সংরক্ষণ পুনর্বাসন কাজ- ১.২০ কিঃমিঃ (আং-২২.৮%) (৪টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ- ১.০৮ কিঃমিঃ (আং-৬০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
<b>উপ-মোট ৪ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী</b>		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	২৩৭৪৭৬.৩২ ২৩৭৪৭৬.৩২ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৬৯৩৯২.৬৯ ৬৯৩৯২.৬৯ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৫৮৫৮৬.০০ ৫৮৫৮৬.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৫৮৫৮৬.০০ ৫৮৫৮৬.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৫৮৩৪৪.০২ ৫৮৩৪৪.০২ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৫৮৩৪৪.০২ ৫৮৩৪৪.০২ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৫৮৩৪৪.০২ ৫৮৩৪৪.০২ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৫৮৩৪৪.০২ ৫৮৩৪৪.০২ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	১২৭৭৩৬.৭১ ১২৭৭৩৬.৭১ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৫৯	১২৭৭৩৬.৭১ ১২৭৭৩৬.৭১ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৫৯	৮ ৮ ৩ ০ ০	৮ ৮ ৩ ০ ০	৫ ০ ০ ০ ০	৫ ০ ০ ০ ০	
<b>উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-১ (উত্তরাঞ্চল+উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল)</b>		মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৩৩৭০৩১.৪৯ ৩৩৭০৩১.৪৯ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	১১৪০২০.৪৫ ১১৪০২০.৪৫ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৭৬৯৮৬.০০ ৭৬৯৮৬.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৭৬৯৮৬.০০ ৭৬৯৮৬.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৭৬৬৯২.২৫ ৭৬৬৯২.২৫ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৭৬৬৯২.২৫ ৭৬৬৯২.২৫ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৭৬৬৯২.২৫ ৭৬৬৯২.২৫ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	৭৬৬৯২.২৫ ৭৬৬৯২.২৫ ০.০০ ০.০০ ১০০.০০	১৯০৭১২.৭০ ১৯০৭১২.৭০ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৬২	১৯০৭১২.৭০ ১৯০৭১২.৭০ ০.০০ ০.০০ ৯৯.৬২	৪০ ২৬ ৮ ০ ১৪	৪০ ২৬ ৮ ০ ১৪	২২ ১৫ ০ ০ ১৬	২২ ১৫ ০ ০ ১৬	

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জু/১৫ পর্যন্ত কমপঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	কমপঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বসতে মন্যনগরে শ্রেণি এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝানো)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি		
		৩	৪									১৫	১৬			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
<b>পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর</b>																
৩৫ ১১৭	তারাইল-পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: আই এম রিয়াজুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭১৫৫৩৮৩৭৭ email:se.faridpur@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	২৮১৪৪.৫৭ ২৮১৪৪.৫৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৬৮৪.৫৭ ১৪৬৮৪.৫৭ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৭০০.০০ ৩৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৬৯০.৩৬ ৩৬৯০.৩৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৬৯০.৩৬ ৩৬৯০.৩৬ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৮৩৭৪.৯৩ ১৮৩৭৪.৯৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃষ্ঠীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ৩ ০ ০ ২	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৭০.৫১ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৭৭ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৩২৯.৭৪ কিঃমিঃ (১৭টি প্যাকেজ), বোটপাস রেজলিট নির্মাণ- ৪১টি (৪১টি প্যাকেজ), বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ- ৯০ কিঃমিঃ ও বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ- ৪২.০০ কিঃমিঃ (১৪টি প্যাকেজ), পাইপ ইনলেট- ৮৫টি (৫টি প্যাকেজ), বোটপাস রেজলিট মেরামত- ১৩টি (২টি প্যাকেজ), রেজলিট মেরামত- ৯টি (২টি প্যাকেজ), বস্ত্র সুইস মেরামত- ১টি (১টি প্যাকেজ), সারফেস ড্রেইনেজ সুইস নির্মাণ-৯টি প্যাকেজ সংখ্যা-২টি। <b>জু.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> জমি অধিগ্রহণ- ৩৩.৭৭ হেঃ (পূর্ণ), ১৩৬.৭৪ হেঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ- ৪.৯৯৩ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ ১৩টি, ০.০৭৭ কিঃমিঃ (আং-৮.৫%) প্যাকেজ-১টি, খাল পুনঃখনন- ১৩৪.৮১৬ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-২৫টি, ৭.৮০ কিঃমিঃ (আং-৪০%) প্যাকেজ-২টি, বোটপাস রেজলিট নির্মাণ- ২৮টি (পূর্ণ) প্যাকেজ-২৮টি, ৮টি (আং-৮০%) প্যাকেজ-৮টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ উন্নীতকরণ-৪৫.৫০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-১৫টি, ৩৯.৫০ কিঃমিঃ (আং-৮.৬.২৮%) প্যাকেজ-১৩টি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ-৪.৮০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-২টি, ১০.৪৪৫ কিঃমিঃ (আং-৯৪%) প্যাকেজ-৪টি, পাইপ ইনলেট- ৫০টি (পূর্ণ) প্যাকেজ-৬টি, বোটপাস রেজলিট মেরামত- ১টি (পূর্ণ) প্যাকেজ-১টি, রেজলিট মেরামত- ৬টি প্যাকেজ-১টি, সারফেস ড্রেইনেজ সুইস নির্মাণ-৩টি (আংশিক-৭৭%) প্যাকেজ সংখ্যা-১টি <b>২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> জমি অধিগ্রহণ-১৩৬.৭৪ হেঃ (আং), নদী তীর সংরক্ষণ - ০.০৭৭ (আং-১.৫%) প্যাকেজ-১টি, ১.৫০ কিঃমিঃ পূর্ণ প্যাকেজ- ৪টি, বাঁধ উন্নীত করণ ৩৯.৫০ কিঃমিঃ (আং-১৩.৭২%), বাঁধ নির্মাণ- ১০.৪৪৫ কিঃমিঃ (আং-৬%), পাইপ ইনলেট নির্মাণ-৫০টি পূর্ণ প্যাকেজ-৫টি, বোটপাস মেরামত- ২টি পূর্ণ ২টি প্যাকেজ, রেজলিট মেরামত-৩টি প্যাকেজ, সারফেস ড্রেইনেজ সুইস-৬টি ১টি প্যাকেজ, রাস্তা নির্মাণ কাজ ১০০টি পূর্ণ ৫টি প্যাকেজ, এপ্রোচ নির্মাণ-৪৪টি পূর্ণ-৪টি প্যাকেজ, ২টি কালভার্ট সহ ইলেকশন ডাইইক নির্মাণ কাজ-৪.৫০ কিঃমিঃ পূর্ণ ২টি প্যাকেজ, বিউটিফিকেশন ও ওয়াকওয়ে নির্মাণ কাজ ১.৫০ কিঃমিঃ-২টি প্যাকেজ <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b> জমি অধিগ্রহণ
৩৬ ১২২	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: আই এম রিয়াজুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর মোবা:০১৭১৫৫৩৮৩৭৭ email:se.faridpur@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১২২১৩.৯৩ ১২২১৩.৯৩ ০.০০ ০.০০ ১২.৫০	৯৯৮.১৮ ৯৯৮.১৮ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৫৭০০.০০ ৫৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.০০	৫৭০০.০০ ৫৭০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৬০.৫০	৫৬৭৫.৫০ ৫৬৭৫.৫০ ০.০০ ০.০০ ৭৩.০০	৬৬৭৩.৬৮ ৬৬৭৩.৬৮ ০.০০ ০.০০ ৭৩.০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃষ্ঠীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ২ ০ ০ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী/খাল পুনঃ খনন- ২২৪.৭০ কিঃমিঃ (৩৭টি প্যাকেজ), নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.১০ কিঃমিঃ (৯টি প্যাকেজ), সাবমার্জিবল ডাইক- ১৯.৫০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), বিদ্যমান অবকাঠামো পুনর্বাসন- ২৩টি (৭টি প্যাকেজ), রেজলিট মেরামত- ২টি (১টি প্যাকেজ), পরিষ্কার রোড- ১০.০০ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ) <b>জু.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> নদী/খাল পুনঃ খনন- ১৯০.৫৯ কিঃমিঃ (আং-৯০%) প্যাকেজ-৩০টি, নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৩৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ) প্যাকেজ-৭টি, ০.৭০০ কিঃমিঃ আং-৮.১%, সাবমার্জিবল বাঁধ ১০.৫০কিঃমিঃ ৯৮%-২টি প্যাকেজ, ভবন মেরামত-২০টি পূর্ণ - প্যাকেজ-৪টি, এইচবিবি রাস্তা- ৭.৫০ কিঃমিঃ পূর্ণ প্যাকেজ-২টি <b>২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> এইচবিবি রাস্তা- ২.৫০ কিঃমিঃ, সাবমার্জিবল বাঁধ নির্মাণ- ১০.৫০ কিঃমিঃ আং-২% ১৪.২০কিঃমিঃ আং-৭০%- ৩টি প্যাকেজ, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.৭০০ কিঃমিঃ (আং-১৯%) ১.৯০ কিঃমিঃ আং-৫০% ৪টি প্যাকেজ, নদী/খাল পুনঃখনন-১৯০.৫৯ কিঃমিঃ (আং-১০%) ৯৯.৫৭৫ (আং-৫০%) প্যাকেজ-১০টি, রেজলিট মেরামত-১টি পূর্ণ, ভবন মেরামত-৩টি পূর্ণ ১টি প্যাকেজ <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b> প্রকল্প এলাকায় মাঠ-পর্যায় বাস্তবতার আলোকে মধ্য মেয়াদী মূল্যায়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং সে আলোকে ডিপিপি সংশোধন করা প্রয়োজন। মাঠ পর্যায় উপকারভোগীদের সাথে মত বিনিময় সভার সুপারিশের আলোকে জরীপ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ৮টি দরপত্র বাধ্যতাকর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে ডিপিপি পদ্ধতিতে বিডিপিএল এর বরাবর কার্যাদেশ প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। নকশা সংশোধনজনিত কারণে কাজের পরিমাণ ও ব্যয় বৃদ্ধি পাবে বিধায় প্রকল্পটির ডিপিপি সংশোধন না করে কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হবে না।
৩৭ ১১৯	গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) (সেক্টর-১২ হতে জুন, ১৭) প্রকল্প পরিচালক: এ.কে.এম, ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮৮১৫.০০ ১৮৮১৫.০০ ০.০০ ০.০০ ৫০.৭৪	৯৫৪৭.১৮ ৯৫৪৭.১৮ ০.০০ ০.০০ ৫০.৭৪	৫৩০০.০০ ৫৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ২৮.১৭	৫৩০০.০০ ৫৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩১.৭০	৫৩০০.০০ ৫৩০০.০০ ০.০০ ০.০০ ৩১.৭০	১৪৮৪৭.১৮ ১৪৮৪৭.১৮ ০.০০ ০.০০ ৮২.৪৪	৩৫০০.০০ ৩৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃষ্ঠীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৭ ১৭ ১ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ সেচ খালের ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৬৮.১০০ কিঃমিঃ (৫৯টি প্যাকেজ), সেচখাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৭৫১.০০ কিঃমিঃ (২৪টি প্যাকেজ), হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন/পুনঃনির্মাণ- ১৪৪৫টি (৪২টি প্যাকেজ), রাবার ড্যাম নির্মাণ- ১টি (১টি প্যাকেজ), ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ১.২৫ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ) <b>জু.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> সেচ খালের ডাইক পুনরাকৃতিকরণ- ৫৩৫.০০ কিঃমিঃ, সেচ খাল/নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১১৫.২০ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার পুনর্বাসন- ১৪৩৫টি, ইনটেক খালের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ১.১৫ কিঃমিঃ <b>২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> সেচ খাল পুনঃখনন/পুনরাকৃতিকরণ- ৭০.০০ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১২.০০ কিঃমিঃ, সেচ অবকাঠামো পুনর্বাসন- ১০টি, নিষ্কাশন কাঠামো নির্মাণ- ১টি <b>বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ</b> প্রকল্পটিতে আরো ৭.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৩৮ ১২১	ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১-০১-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: এ. কে. এম, ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com <b>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প প্রতিশ্রুতিকালঃ ১৭-০৪-২০১১</b>	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭৩৮২.৮৪ ৭৩৮২.৮৪ ০.০০ ০.০০ ৭.১৭	৫২৯.২৫ ৫২৯.২৫ ০.০০ ০.০০ ৭.১৭	৩৪৯৮.০০ ৩৪৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৩৮	৩৪৯৮.০০ ৩৪৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৩৮	৩৪৯৮.০০ ৩৪৯৮.০০ ০.০০ ০.০০ ৪৭.৩৮	৪০২৭.২৫ ৪০২৭.২৫ ০.০০ ০.০০ ৬২.২৩	২৭৬০.০০ ২৭৬০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃষ্ঠীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী পুনঃ খনন- ২৯.০০০ কিঃমিঃ (১৫টি প্যাকেজ- ডিপিপিএম দরপত্র পদ্ধতিতে ১ প্যাকেজ বাস্তবায়ন), পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত-১টি (১টি প্যাকেজ) <b>জু.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> নদী পুনঃখনন- ১৮.৩০ কিঃমিঃ, পানি নিয়ন্ত্রন অবকাঠামো মেরামত-১টি <b>২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> নদী পুনঃখনন- ১০.০০ কিঃমিঃ <b>বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ</b> প্রকল্পটিতে আরো ৩.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।
৬৯ ৪৪	কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুষ্টিয়াংকিং সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ.কে.এম, ওয়াহেদ উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com	মেটি স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮০৬৮.০০ ১৮০৬৮.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৪.০০ ১৪৪.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৪.০০ ১৪৪.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪৪.০০ ১৪৪.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৭.০৩ ১২৭.০৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৭.০৩ ১২৭.০৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫০০০.০০ ৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃষ্ঠীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১ ১ ১ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	১ ১ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ=৩.৭২০ কিঃমিঃ (২১টি প্যাকেজ) <b>জু.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> নাই। <b>২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> নদী তীর সংরক্ষণ= ১.১০ কিঃমিঃ <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b>

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জু/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪							১১	১২	১৩	১৪		
৪০	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন ফিলিপনগর, আবেদের ঘাট ও	মোট	৮৩৫২.০৪	০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৮.৭৭	২৪৯৮.৭৭	৫০০০.০০	প্রয়োজনীয়	৫	প্রয়োজনীয়	১	মেয়াদ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ=২.১৫০ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ) জু.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ=১.২৯৫ কিঃমিঃ(আং ৬০%) (৫টি প্যাকেজ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ= ১.৩৭৩ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৪৭	ইসলামপুর এলাকায় পদ্মা নদীর তানতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালক: এ, কে, এম, ওয়াহেদ	স্থানীয়	৮৩৫২.০৪	০.০০	২৫০০.০০	২৫০০.০০	২৪৯৮.৭৭	২৪৯৮.৭৭	৫০০০.০০	আহবানকৃত	৫	প্রাণ নকশা	১	বিতাজন প্রেরণ	
একনেক ০৪-০৮- ২০১৫	উদ্দীন চৌধুরী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুষ্টিয়া মোবা:০১৭১৫৮১৯২৬৮ email:se.kushtia@gmail.com	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	পূহীত	৫	উপাত্ত	১	বিতাজন জারী	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০	নকশা সরবরাহ	১	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	
		বাস্তব %		০.০০	২৯.৯৩		৩১.১৩	৩১.১৩		আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	১	অর্থ ছাড়	৪র্থ
উপ-মোট : পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর		মোট	৯২৯৭৬.৩৮	২৫৭৫৯.১৮	২০৮৪২.০০	২০৮৩২.১৬	২০৭৮৯.৬৬	২০৭৮৯.৬৬	৪৬৫৪৮.৮৪	২৪৭৬০.০০	প্রয়োজনীয়	৩১	প্রয়োজনীয়	২	
		স্থানীয়	৯২৯৭৬.৩৮	২৫৭৫৯.১৮	২০৮৪২.০০	২০৮৩২.১৬	২০৭৮৯.৬৬	২০৭৮৯.৬৬	৪৬৫৪৮.৮৪	২৪৭৬০.০০	আহবানকৃত	২৮	প্রাণ নকশা	২	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	পূহীত	২৩	উপাত্ত	১	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৭	নকশা সরবরাহ	১	
		আর্থিক %				৯৯.৯৫		৯৯.৭৫			আহবান করা হয়নি	৩	নকশা সরবরাহ	১	



ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারক) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জু/১৫ পর্যন্ত কমপঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	কমপঞ্জিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বসতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝানো)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি	
		১	২							১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬		
<b>দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল</b>																	
৪১	চরঘাশান মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	মোট	১৬৮০৪.৫৯	৯০২৩.৫৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১২০২৩.৫৭	৩০০০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিঃমিঃ (২৩টি প্যাকেজ), প্লোপ প্রোটেকশন- ১.০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), End termination work- ০.৫০০ কিঃমিঃ (৫টি প্যাকেজ)	
৬	সমাপ্য প্রকল্প	স্থানীয়	১৬৮০৪.৫৯	৯০২৩.৫৭	৩০০০.০০	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১২০২৩.৫৭	৩০০০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	ক্র.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিঃমিঃ (আং-৮০%), End termination work- ০.৫০০ কিঃমিঃ (আং-৭০%)	
	প্রকল্প পরিচালকঃ জহির উদ্দিন আহমেদ , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	ক্র.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিঃমিঃ (আং-৮০%), End termination work- ০.৫০০ কিঃমিঃ (আং-৭০%)	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৪র্থ	২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.৪৫৫ কিঃমিঃ (আং-২০%), End termination work- ০.৫০০ কিঃমিঃ (আং-৩০%)	
		বাস্তব %	৬৬.০০	১৭.০০			১৭.০০	৮৩.০০		আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	৪র্থ	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	
৪২	মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাঙ্গপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (২য় সংশোধিত) (০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	মোট	২১৬৮৭.৯৯	১০৪৮৬.৯৪	১৭২৭.০০	১৭২৭.০০	১৭২৭.০০	১২২১৩.৯৪	৯০০.০০	প্রয়োজনীয়	৯	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.৩০ কিঃমিঃ (৩৫টি প্যাকেজ)	
৭	সমাপ্য প্রকল্প	স্থানীয়	২১৬৮৭.৯৯	১০৪৮৬.৯৪	১৭২৭.০০	১৭২৭.০০	১৭২৭.০০	১২২১৩.৯৪	৯০০.০০	আহবানকৃত	৯	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	ক্র.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিঃমিঃ (আং-৯১.৭৫%), ২.১৯ কিঃমিঃ (আং-৯১.৬৫%)	
	প্রকল্প পরিচালকঃ জহির উদ্দিন আহমেদ , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৭	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৫.১১ কিঃমিঃ (আং-৮.২৫%), ২.১৯ কিঃমিঃ (আং-৮.৩৫%)	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৪র্থ	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	
		বাস্তব %	৪৯.০০	১২.৩০			১২.৩০	৬১.০০		আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	৪র্থ		
৪৩	ভোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) (নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	মোট	১০৬২৭.৭৫	৮৭০৪.৯৬	১৯২৩.০০	১৯২২.৭৫	১৮৮৫.২৫	১০৫৯০.২১	৯০০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিঃমিঃ, বার্ষিক চাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ)	
২৮	সমাপ্য প্রকল্প	স্থানীয়	১০৬২৭.৭৫	৮৭০৪.৯৬	১৯২৩.০০	১৯২২.৭৫	১৮৮৫.২৫	১০৫৯০.২১	৯০০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	ক্র.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিঃমিঃ, বার্ষিক চাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ)	
	প্রকল্প পরিচালকঃ জহির উদ্দিন আহমেদ , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ প্রকল্পে জমি অধিগ্রহণের সংস্থান না থাকায় ঘর-বাড়ি ও বিভিন্ন স্থাপনার জন্য বার্ষিক চাল কিস্তি কম হওয়ায় প্রকৃত পরিমাণ অনুসারে প্রকল্প ব্যয় ৩৭.৫০ লক্ষ টাকা কম হয়েছে।	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৪র্থ		
		বাস্তব %	৮৬.০০	১৪.০০			১৪.০০	১০০.০০		আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	৪র্থ		
৪৪	ভোলা জেলার লাগমোহন উপজেলার মুকিপূর্ণ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালকঃ জহির উদ্দিন আহমেদ , তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ভোলা মোবা: ০১৭১৫০৩৫৫৬৯ email:se.bhola@gmail.com	মোট	১৩৪২২.৫১	২১২১.৫০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৪৯৯.০০	৫৬২০.৫০	৪৫০০.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষিক চাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০০ কিঃমিঃ (১৩টি প্যাকেজ), প্লোপ প্রোটেকশন- ০.৫০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ), End termination work- ০.১০০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ)	
৩৩	একনেক	স্থানীয়	১৩৪২২.৫১	২১২১.৫০	৩৫০০.০০	৩৫০০.০০	৩৪৯৯.০০	৫৬২০.৫০	৪৫০০.০০	আহবানকৃত	০	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	ক্র.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষিক চাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৪২%) (১৩টি প্যাকেজ)	
	প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ সাজিদুর রহমান সরদার, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল মোবা: ০১৭৫০৩৫৫৬৯ email:ce.barisal@gmail.com	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	০	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষিক চাল সংরক্ষণ কাজ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-৩৫%) (১৩টি প্যাকেজ)	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	অতিঃ	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	
		বাস্তব %	২৩.০০	২৫.০০			২৫.০০	৪৮.০০		আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	অতিঃ		
৪৫	ভোলা জেলার দৌলতখান ও বোরহানউদ্দিন উপজেলায় মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে পোড়ার নং-৫৬/৫৭ রক্ষা প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০২০)	মোট	৫৫১৪৯.৯৮	০.০০	৮৮.০০	৮৭.৯০	৮৬.০১	৮৬.০১	৮৬.০১	প্রয়োজনীয়	৯	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ ও বার্ষিক চাল সংরক্ষণ কাজ- ৯.৫৩৮ কিঃমিঃ	
৫৫	একনেক	স্থানীয়	৫৫১৪৯.৯৮	০.০০	৮৮.০০	৮৭.৯০	৮৬.০১	৮৬.০১	৮৬.০১	আহবানকৃত	৯	প্রাপ্ত নকশা	০	বিভাজন প্রেরণ	✓	ক্র.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই	
০৯-০২-২০১৬	প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ সাজিদুর রহমান সরদার, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, বরিশাল মোবা: ০১৭৫০৩৫৫৬৯ email:ce.barisal@gmail.com	প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	৭	উপাত্ত	০	বিভাজন জারী	✓	২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২.৯৫৬ কিঃমিঃ (আং-২৫%)	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ	৪র্থ	বাস্তবায়ন সমস্যাঃ	
		বাস্তব %	০.০০	০.১৬			০.১৬	০.১৬		আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়	৪র্থ		
<b>উপ-মোট : দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল</b>		মোট	১১৭৬৯১.৯২	৩০৩৩৬.৯৭	১০২৩৮.০০	১০২৩৭.৬৫	১০১৯৭.২৬	৪০৫৩৪.২৩	১২৪০০.০০	প্রয়োজনীয়	১৮	প্রয়োজনীয়	০				
		স্থানীয়	১১৭৬৯১.৯২	৩০৩৩৬.৯৭	১০২৩৮.০০	১০২৩৭.৬৫	১০১৯৭.২৬	৪০৫৩৪.২৩	১২৪০০.০০	আহবানকৃত	১৮	প্রাপ্ত নকশা	০				
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	গৃহীত	১৪	উপাত্ত	০				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	০		০				
		আর্থিক %				১০০.০০	৯৯.৬০			আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০				



ক্রঃ নং আর.এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জু/১৫ পর্যন্ত কমপূর্ণিত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আর.এডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	কমপূর্ণিত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেরণ বলতে মন্যনগরে শ্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
	<b>উপ-মোট : দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা</b>	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	১১৩৩৯৭.৫২ ১১৩৩৯৭.৫২ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৫৩১০.৮৪ ২৫৩১০.৮৪ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৪০২৬.০০ ১৪০২৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৭৩৫.০০ ১৩৭৩৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৩৭০৫.৩৯ ১৩৭০৫.৩৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৩৯০১৬.২৩ ৩৯০১৬.২৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১৮৩৮৩.০০ ১৮৩৮৩.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃষ্ঠিত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০		
	<b>উপ-মোটঃ পশ্চিম রিজিওনের আওতাধীন প্রকল্পসমূহ-২ (পশ্চিমাঞ্চল+দক্ষিণাঞ্চল+দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল)</b>	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৩২৪০৬৫.৮২ ৩২৪০৬৫.৮২ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৮১৪০৬.৯৯ ৮১৪০৬.৯৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৫১০৬.০০ ৪৫১০৬.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৪৮০৪.৮১ ৪৪৮০৪.৮১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৪৪৬৯২.৩১ ৪৪৬৯২.৩১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১২৬০৯৯.৩০ ১২৬০৯৯.৩০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫৫৫৪৩.০০ ৫৫৫৪৩.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃষ্ঠিত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ৪ ৩ ২ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	২ ২ ১ ১ ১		

ক্রঃ নং আইডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জু/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অর্থ	২০১৫-১৬ আইডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অর্থ	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জমা	২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জমা	২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জমা	অন্যান্য কার্যক্রম (অন্য বসন্তে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুলাবে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অর্থ	
		৩	৪												৫
<b>বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্টি প্রকল্পসমূহ</b>															
৫১	পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP) (৩য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩১-১২-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: এ এইচ এম ফখরুল ইসলাম, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবাইল: ০১৬৭০৭৫৭৩৮৪ email:pd@wmip-bwdb.gov.bd	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আইপিএ বাস্তব %	৮১৫৯৫.১১ ৭০৪৬.৭০ ৭৪৫৪৮.৪১ ৭৪৫৪৮.৪১ ৯৪.৮৫	৭২৮৮৪.৪৩ ৪৯৬১.৬০ ৬৭৯২২.৮৩ ৬৭৯২২.৮৩ ৯৪.৮৫	৪৮০০.০০ ৯০০.০০ ৩৯০০.০০ ৩৯০০.০০ ৫.১৫	৪৮০০.০০ ৯০০.০০ ৩৯০০.০০ ৩৯০০.০০ ৫.১৫	৪২৯৯.২৬ ৮৫২.৯৮ ৫৮১৪.৫৮ ৫৮১৪.৫৮ ৯৯.৮৫	৭৭১৮৩.৬৯ ১০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ ৯৯.৮৫	৩০০০.০০ ১০০০.০০ ২০০০.০০ ২০০০.০০ ৯৯.৮৫	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পুঁজি কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩৬.৩৬ কিঃমিঃ (পূর্ণ), নদী তীর সংরক্ষণ মোরামত- ৫.৮৪৪ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৪৩.১২৮ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতির- ৭২০.১৩ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৭২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মোরামত- ১৮১টি জু.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ২০.৩৮২ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১৬.২৪৮ কিঃমিঃ (আং-৯৮.৭৫%), নদী তীর সংরক্ষণ মোরামত- ৫.৮৪৪ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৩৪৩.১৩৮ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতির- ৭২০.১৩ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৭২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মোরামত- ১৮১টি ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ চলাতি অর্থ বছরে প্রকল্পটির আওতায় মাঠ পর্যায়ে কোন ভৌত কাজ বাস্তবায়নের কর্মসূচী নাই। বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ
৫২	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) (৩য় সংশোধিত) দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (২০০৮-০৯ থেকে ৩১-১২-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ হাবিবুর রহমান, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবাইল: ০১৭১২০০৮৩২২ email:pdccrp.bwdb@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আইপিএ বাস্তব %	৭৫০৫০.০০ ১০৭.৫১ ৭৪৯৪২.৪৯ ৭৪৯২৫.১৫ ৫০.৬৫	৩৫৩৯৬.৬৬ ০.০০ ৩৫৩৯৬.৬৬ ৩৫৩৯৬.৬৬ ২৬.৬৫	২০০০০.০০ ০.০০ ২০০০০.০০ ২০০০০.০০ ২৬.৬৫	২১২৮৩.৯৪ ০.০০ ২১২৮৩.৯৪ ২১২৮৩.৯৪ ২৬.৬৫	১৫৮৬৯.০০ ০.০০ ১৫৮৬৯.০০ ১৫৮৬৯.০০ ২৩.১৫	৫১২৬৫.৬৬ ০.০০ ৫১২৬৫.৬৬ ৫১২৬৫.৬৬ ৭৩.৫০	১৪৫৮০.০০ ৮০.০০ ১৪৫৮০.০০ ১৪৫৮০.০০ ৭৩.৫০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পুঁজি কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত অর্থ চাহিদা প্রেরণ নকশা সরবরাহ	৫ ২ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৮৪ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ১৯.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ-৩৫.৪৩ কিঃমিঃ, বাঁধ মোরামত- ৪৮.৮১ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৫০টি, মোরামত- ১৬৭টি সমীক্ষাঃ i) Coastal Embankment Improvement Program ii) Technical Studies for River Bank Improvement Program iii) Consultancy Services for Bangladesh River Improvement & Conservation Project iv) Consultancy Services for Environmental & Social Impact Assessment of Gorai River Restoration Project. জু.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-৫৪.৭৬ হেঃ, বাঁধ নির্মাণ- ১৩.৯০ কিঃমিঃ, বাঁধ মোরামত- ৪০৪.৮৩ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ১২.৭৯ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ১৩৪টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মোরামত- ১৬৫টি (পূর্ণ) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৬.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ নির্মাণ-১০.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ মোরামত- ৭০.০০ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) মোরামত- ২৬টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার (নিষ্কাশন) নির্মাণ- ২৪টি বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৫৩	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Pataukhali District দাতা সংস্থাঃ IDA, The World Bank (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ দেলোয়ার হোসেন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবাইল: ০১৭৪৫৬৫০৮৫ email:pdpmuceip@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আইপিএ বাস্তব %	৩২৮০০০.০০ ০.০০ ৩২৮০০০.০০ ৩২৮০০০.০০ ০.৭১	২৬৩০.৫৫ ০.০০ ২৬৩০.৫৫ ২৬৩০.৫৫ ০.৭১	১৫০০০.০০ ০.০০ ১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০ ৪.৫৭	১৫০০০.০০ ০.০০ ১৫০০০.০০ ১৫০০০.০০ ৪.৫৭	১৪৯৯৫.০০ ০.০০ ১৪৯৯৫.০০ ১৪৯৯৫.০০ ৪.৫৭	১৭৩৫৫.০৫ ০.০০ ১৭৩৫৫.০৫ ১৭৩৫৫.০৫ ৫.২৮	৪৫০০০.০০ ০.০০ ৪৫০০০.০০ ৪৫০০০.০০ ৫.২৮	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পুঁজি কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ১ ১ ১ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত অর্থ চাহিদা প্রেরণ নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ- ৫৪৪.১৬ হেঃ, বাঁধ নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ- ৬২৪.৮০ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল খনন/পুনঃখনন- ৪৮৫.২৯ কিঃমিঃ, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো নির্মাণ- ১২৪টি, পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো মোরামত- ১৪ টি, ব্রাশিং ইনলেট নির্মাণ- ১৫৮টি, ব্রাশিং ইনলেট মোরামত- ৫২ টি, বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা কাজ- ৫২.৯০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ কাজ- ৫২.০৫ কিঃমিঃ, স্লোজার নির্মাণ- ৯ টি জু.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ-২.৩০ হেঃ, বাঁধ নির্মাণ- ০.৭৫ কিঃমিঃ(আংশিক), বাঁধ পুনঃনির্মাণ- ১.৫ কিঃমিঃ (আংশিক) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ নির্মাণ- ২.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতির- ১২.০০ কিঃমিঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ০.০০ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন কাঠামো নির্মাণ- ২টি, নিষ্কাশন কাঠামো মোরামত- ১টি, স্লোজার নির্মাণ-৪টি, স্লোজার মোরামত- ৪টি বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ভৌত কাজের ২য় প্যাকেজটির দরপত্র গ্রহণের তারিখ ওয় বার পিছিয়ে বিগত ২৪-০৩-২০১৬ তারিখে পুঁজি তহবিলে। দরপত্র মূল্যায়ন চলমান। ৩য় প্যাকেজটির দরপত্র আগামী অর্থ-বছরে আহবান করা হবে।
৫৪	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (২য় সংশোধনী প্রক্রিয়াধীন) দাতা সংস্থাঃ IFAD (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ শামসুদ্দোহা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবাইল: ০১৭১৪০২৮২৯৭ email:cdspdpd@yahoo.com প্রস্তাবিত সমাপ্তিকাল- ডিসেম্বর, ২০১৮	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আইপিএ বাস্তব %	২৭৮৭৪.১৮ ৪০৬৬.৬৫ ২৩৮০৭.৫৩ ১২৯৫৯.৬০ ৫০.৩৭	১৩২৪১.৭৩ ১৫৮৮.৯৪ ১১৬৫২.৭৯ ৬৩১৭.১৩ ১৪.২১	৩৯৬১.০০ ৫৩৯.০০ ৩৪২২.০০ ১৮২২.০০ ১৪.২১	৩৯৬১.০০ ৫৩৯.০০ ৩৪২২.০০ ১৮২২.০০ ১৪.২১	৩৮৭২.৪১ ৫১৫.৮৩ ৩৩৫৬.৫৮ ১৭৫৬.৫৮ ১৩.৮৯	১৭১১৪.১৪ ২১০৪.৭৭ ১৫০০৯.৩৭ ৮০৭৩.৭১ ৬৪.২৬	৮০০০.০০ ১৬৬৯.০০ ৬৩৩১.০০ ৩৮৩১.০০ ৬৪.২৬	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পুঁজি কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৯ ০ ০ ০ ৯	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান নকশা সরবরাহ	১৭ ১৪ ০ ০ ৮	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ অনুমোদিত ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ নির্মাণ- ৭৩.২৩ কিঃমিঃ, খাল খনন- ২০৫.৫৩ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ২০৫.৫৩ কিঃমিঃ, স্লোজার- ৮ টি, ড্রেনেজ সুইস- ৬টি, পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ বিস্তার নির্মাণ- ২৪টি, জমি অধিগ্রহণ- ১৮৮.৮৪ হেঃ। প্রস্তাবিত ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ নির্মাণ- ৭৭.৯১ কিঃমিঃ, খাল খনন- ১৪৫.৫০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ১২ কিঃমিঃ, স্লোজার- ৬ টি, ড্রেনেজ সুইস- ৬টি, পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ বিস্তার নির্মাণ- ২৪টি, জমি অধিগ্রহণ- ৩৭৩.২০ হেঃ (অধিগ্রহণযোগ্য ১২৮.৪২ হেঃ + খাস জমি ২৪৪.৭৯ হেঃ)। জু.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ নির্মাণ- ৪৫.৫৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ), খাল খনন- ৮৮.৩৭ কিঃমিঃ (পূর্ণ), স্লোজার- ১টি(পূর্ণ), ১টি (আং), ড্রেনেজ সুইস- ৪টি (পূর্ণ), ২টি (আং), পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ বিস্তার নির্মাণ- ১ টি (পূর্ণ), ১৬ টি (আং) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ নির্মাণ- ২.৪৫ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১৩.৭৫ কিঃমিঃ (আং), খাল খনন- ১০.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ২৪.০০ কিঃমিঃ (আং), খাল পুনঃখনন- ০.০০ কিঃমিঃ, স্লোজার- ৫টি (আং), ড্রেনেজ সুইস- ২টি (আং), পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ বিস্তার নির্মাণ- ৮ টি (পূর্ণ), ১৬ টি (আং), জমি অধিগ্রহণ- ৯০.০০ হেঃ (অধিগ্রহণযোগ্য ৯০.০০ হেঃ + খাস জমি ০.০০ হেঃ) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৫৫	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program দাতা সংস্থাঃ ADB (এপ্রিল, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮) প্রকল্প পরিচালকঃ এ.এম. আমিনুল হক, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবাইল: ০১৫৫২৩৯৬৭৭৬ email:pdjmrem@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আইপিএ বাস্তব %	৮২৮৫৬.০০ ১৮৬১৬.০০ ৬৪২৪০.০০ ৬২২৪৮.০০ ২.৬৩	২১৭৭.৮০ ২১০৪.৫৮ ৭৩.২২ ৭৩.২২ ২.৬৩	২১০৮৩.০০ ৫৯০০.০০ ১৫৮৩০.০০ ১৫০৮৩.০০ ২৫.৪৪	২১০৮৩.০০ ৫৯০০.০০ ১৫০৮৩.০০ ১৪৯৩৮.০০ ২৫.৪৪	২০৭৫৬.৮৪ ৫৮৯৯.০০ ১৪৯৫২.৯০ ১৪৮৫২.৯০ ২১.৭০	২২৯৩৪.৬৪ ৭৯০৮.৫২ ১৫০২৬.১২ ১৪৯২৬.১২ ২৪.৩৩	২৬০৪০.০০ ৫১০৫.০০ ২০৯৩৫.০০ ২০৪৩৫.০০ ২৪.৩৩	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পুঁজি কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩ ০ ০ ০ ৩	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত কার্যাদেশ প্রদান নকশা সরবরাহ	৭ ১ ০ ০ ১	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-১৩৬ হেঃ, নদী তীর সংরক্ষণ- ১৫.০০ কিঃমিঃ (১০টি প্যাকেজ), বাঁধ নির্মাণ- ২৩.০০ কিঃমিঃ (৫.০০ কিঃমিঃ বান্ধের পেডমেন্ট কাজের) ও রেজারভার/সুইস- নতুন- ৪টি, মোরামত- ৩টি (৪টি প্যাকেজ) জু.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ জমি অধিগ্রহণ- ১৩৬.০০ হেঃ (আং-৬০%), নদী তীর সংরক্ষণ- ৮.৮০ কিঃমিঃ (সম্পূর্ণ), ৮.৪০ কিঃমিঃ (আং-৩১%) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৭.০০ কিঃমিঃ (আং-৬০%), বাঁধ নির্মাণ- ১২.৫০ কিঃমিঃ (আং-২০%), বাঁধ পুনরাকৃতির- ১০.০০ কিঃমিঃ (আং-২০%), রেজারভার/সুইস নির্মাণ- ৪টি (আং-২০%) বাস্তবায়ন সমস্যা/মন্তব্যঃ প্রকল্পটিতে আরো ৫২.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকারী) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জু/১৫ পর্যন্ত কমপঞ্জিত অর্থ	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অর্থ	কমপঞ্জিত অর্থ	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অর্থ		নকশা কার্যক্রম অর্থ		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ ব্যতীত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বুঝাবে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অর্থ	
		৩	৪							৫	৬	৭	৮			৯
১২৩	Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯) প্রকল্প পরিচালকঃ মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবাঃ০১৭১৬১৪১১৭১ email:pd.imip.bdwb@gmail.com	মোট স্থানীয় গ্রন্থ সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৫৭৩৫.৭২ ৮৯৩৫.৭২ ৩৬৮০০.০০ ২৮০০০.০০	৮৫৭.২৭ ২০৭.৯৯ ৬৪৯.২৮ ২৮৮.৮৩	৫১২২.০০ ৯৭৫.০০ ৪১৪৭.০০ ২৯৮৯.০০	৪১১১.০৯ ৬৭৫.০০ ৩৪৩৬.০৯ ২৬০০.০০	২৭৮৭.৯০ ৫৩০.৯১ ২২৫৬.৯৯ ১৪২০.৯০	৩৬৪৫.১৭ ৭৩৮.৯০ ২৯০৬.২৭ ১৭০৯.৭৩	৯২৪৪.০০ ১৫১৬.০০ ৭৭২৮.০০ ৬১৬৪.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃথীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ১ ১ ০ ১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত ০ নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ পুনর্বাসন-২২.৬০ কিঃমিঃ ও সেচ খাল পুনঃখনন-৪৬০কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), সেচের পানি সরবরাহের জন্য ডু-গর্ডহু পাইপ লাইন স্থাপন- ৬৮০ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ), পাম্প সমূহের বিদ্যুতায়নকরণ ও স্মার্ট কার্ড এর মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান- ৯৫০টি পাম্প (১টি প্যাকেজ), সুইস নির্মাণ- ২টি, সুইস মেরামত- ৪টি, পানি ধারণ/সেচ কাঠামো নির্মাণ- ৫টি ও পাউবো ভবন মেরামত- ১টি (১টি প্যাকেজ) জু.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ সেচ খাল পুনঃখনন- ১০.০০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ বাঁধ পুনর্বাসন- ১০.০০ কিঃমিঃ, সেচ খাল পুনঃখনন- ২৫.০০ কিঃমিঃ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ২৫.০০ কিঃমিঃ (আং-৫০%) বাস্তবায়ন সমস্যাঃ CW-3 কাজের দরপত্র ১৩-০১-২০১৬ তারিখ পৃথীত হয়েছে। দরপত্রটির কারিগরী মূল্যায়ন শেষে আর্থিক মূল্যায়ন শেষে এডিটির সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।
১২৭	South-West Area Integrated Water Resources Planning & Management Project (Phase-2) দাতা সংস্থাঃ ADB (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আনিসুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবাঃ০১৭৩২৯৯৯১৭৭ email:anis.bdwb@gmail.com	মোট স্থানীয় গ্রন্থ সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৪৮২১০.০০ ৭৮৫৮.০০ ৪০৩৫২.০০ ৩৫৫২০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	২৮০.০০ ৫৬.০০ ২২৪.০০ ২২৪.০০	২৮০.০০ ৫৬.০০ ২২৪.০০ ২২৪.০০	২১২.৫১ ৩৯.৫৮ ১৭২.৯৩ ১৭২.৯৩	২১২.৫১ ৩৯.৫৮ ১৭২.৯৩ ১৭২.৯৩	৩৫৩৫.০০ ১৪০০.০০ ২১৩৫.০০ ১৪১০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃথীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত ০ নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৭২.৮০ কিঃমিঃ (২৫টি প্যাকেজ), রিটার্ড বাঁধ নির্মাণ-৫ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), খাল পুনঃখনন- ৩৪৪.৪৫ কিঃমিঃ (৬১টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মেরামত-৪৩টি (৯টি প্যাকেজ), রেগুলেটর নির্মাণ- ৫ টি (৫টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট মেরামত-৭১টি (৪টি প্যাকেজ), সেচ ইনলেট/আউটলেট নির্মাণ-২২টি (৫টি প্যাকেজ), ঢেক ও অন্যান্য অবকাঠামো নির্মাণ-৮টি (৩টি প্যাকেজ), ফুট ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ-১৩টি (৬টি প্যাকেজ), WMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ-৭৮টি (১০টি প্যাকেজ), আর্সেনিক ড্রি টিউব ওয়েল নির্মাণ-৭৮টি (৮টি প্যাকেজ), তীর সংরক্ষণ কাজ-১.০৪ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), PMO অফিস বিল্ডিং নির্মাণ-১টি, IB বিল্ডিং নির্মাণ-১টি, বিটুমিনাস রাস্তা কার্পেটিং-২০ কিঃমিঃ। জু.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ কোন ভৌত কাজের কর্মসূচী নেই। বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৩৫	বু-গোস্ত প্রোগ্রাম (বা পাউবো কম্পোনেন্ট) দাতা সংস্থাঃ GoN (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ আমিরুল হোসেন, পরিচালক, পরিকল্পনা- ৩ মোবাঃ০১৫৫২৩৬০৩৪০ email:dp3.bdwb@gmail.com	মোট স্থানীয় গ্রন্থ সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৬৩৪৯.০০ ৭৪৯৯.০০ ৪৮৮৫০.০০ ১৫৭৫০.০০	৯১৪৯.১৭ ৭২৯.৮৭ ৮৪১৯.৩৩ ১৩৪০.৯৭	৮২৯৯.০০ ৭৩৬.০০ ৭৫৬৩.০০ ২৮৪৩.০০	৬৩৬১.৩১ ৭২৩.৫০ ৫৬৩৭.৮১ ২২৩৯.৯১	৫৭০৯.৬৫ ৫৩০.০৫ ৫১৭৯.৬০ ১৬০০.৭০	১৪৮৫৮.৮২ ১২৫৯.৯২ ১৩৫৯৮.৯০ ২৯৪১.৬৭	৭৭২১.০০ ৬৬৯.০০ ৭০৫২.০০ ২০৫২.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃথীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	১৫ ৪ ৪ ৪ ১১	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত ০ নকশা সরবরাহ	৫২ ১৫ ১৫ ১৫ ১৫	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ক) অকাঠামোগত- পোস্তার নির্বাচন- ২৬টি, WMG গঠনের সংখ্যা- ৮৫০টি, FFS গঠনের সংখ্যা- ১৪০০টি, ডগএ সদস্যের প্রশিক্ষণ- ৫১০০ জন, LCS গঠন- ১৫০০ টি খ) কাঠামোগতঃ- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৫৮৯.০০ কিঃমিঃ, খাল পুনঃখনন- ৮৫৪.০০ কিঃমিঃ, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার মেরামত-৯০৩টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ৩৩ টি (ডিপিপিতে প্যাকেজ উল্লেখ নাই) জু.১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ক) অকাঠামোগতঃ- পোস্তার নির্বাচন- ১২ টি (আরও ১০ টি পোস্তার নির্বাচন প্রক্রিয়া চলমান), ডগএ গঠনের সংখ্যা- ৩৫৪টি, ডগএ রেজিস্ট্রেশন- ৩২২টি, ডগএ গঠনের সংখ্যা- ৩৬টি, ডগএ রেজিস্ট্রেশন- ৮টি খ) কাঠামোগতঃ- বাঁধ মেরামত-১৪২.৮৯ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৩০.০৮ কিঃমিঃ (আং-৭৫%), খাল পুনঃখনন- ৩৪.০৮ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ৫৩.৫৯ কিঃমিঃ (আং-৫০%-৭৫%), হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার মেরামত- ২৩৪টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ৫ টি (আং-৫০%) ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ বরিশাল জোনঃ- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৮.০০ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১০.০০ কিঃমিঃ, সেচ কাঠামো মেরামত- ৫টি, খুলনা জোনঃ- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ- ৩.০০ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১৫.০০ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন কাঠামো মেরামত- ২টি, হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ- ৩ টি বাস্তবায়ন সমস্যাঃ
৪০	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) দাতা সংস্থাঃ JICA (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২) প্রকল্প পরিচালকঃ মোঃ ফখরুল আবেদীন, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী মোবাঃ০১৭১৩৩০৬৪১ email:mfa_abedin@yaho.com	মোট স্থানীয় গ্রন্থ সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৯৯৩৩৭.৭২ ৩৯৮৯১.৬২ ৫৯৪৪৬.১০ ৫৭৪৪৯.৩০	১৪৫৬.২৯ ৬০৬.৬২ ৮৪৯.৬৮ ০.০০	২৭৫৫.০০ ৮৯৫.০০ ১৮৬০.০০ ১০.০০	২৭৫৫.০০ ৮৯৫.০০ ১৮৬০.০০ ১০.০০	২৬৮২.৯৩ ১৪৩০.৯০ ১৮৫৮.৬৫ ৯.২২	৪১৩৯.২২ ১৪৩০.৯০ ২৭০৮.৩৩ ৯.২২	১৬২০০.০০ ৬৮০০.০০ ৯৪০০.০০ ৭৮০০.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃথীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত ০ নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ০ ০	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	ডিপিপি কার্যক্রমঃ জমি অধিগ্রহণ-৪০৮.০০ হেঃ, পূর্ণ উচ্চতার বাঁধ পুনর্বাসন-১.৫৫ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ পুনর্বাসন- ৮.০৯ কিঃমিঃ, ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ- ৩৪২.৩০ কিঃমিঃ, রেগুলেটরের পেট পরিবর্তন-৯৮টি, রেগুলেটর পুনঃস্থাপন- ৫টি, নতুন রেগুলেটর স্থাপন- ৪২টি, খাল পুনঃখনন (পুনর্বাসন)- ৭৫.৪০ কিঃমিঃ এবং খাল পুনঃখনন (নতুন)- ২৬৮.০০ কিঃমিঃ জু.১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ বাঁধ নির্মাণ- ১০.০০ কিঃমিঃ, বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ-১.০০ কিঃমিঃ, ডুবন্ত- ৪.০০ কিঃমিঃ, নিষ্কাশন কাঠামো নির্মাণ- ৫টি বাস্তবায়ন সমস্যাঃ গত ২০/০৪/২০১৬ তারিখে প্রকল্পের আন্তঃমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের Revised ডিপিপি জুলাই ২০১৬ এ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। Revised ডিপিপি অনুমোদিত হলে দরপত্র কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।
উপ-মোটঃ বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুঞ্জ প্রকল্প		মোট স্থানীয় গ্রন্থ সাঃ আরপিএ আর্থিক %	৮৬৮৭৯০.০৩ ১০০৮৬৯.৫০ ৭৬৭৯২০.৫৩ ৭০৬৩৩৪.৪৬	১৩৭৫২৩.৪০ ১০১৯৯.৬০ ১২৭৩২৩.৮১ ১১৩৬৯৯.৬৯	৮১৩০০.০০ ১০০০১.০০ ৭১২৯৯.০০ ৬১৮৭১.০০	৭৯৪৮৯.৩৪ ৯৬৮৭.৫০ ৬৯৮০১.৮৪ ৬২০১৭.৮৫	৭১১৮৫.৫০ ৯০৯৭.৫৭ ৬২০৮৭.৯৩ ৫৪১১৩.৫১	২০৮৭০৮.৯০ ১৯২৯৭.১৭ ১৮৯৪১১.৭৪ ১৬৭৮১৩.২০	১৩৩৩২০.০০ ১৮২৩৯.০০ ১১৫০৮.১০ ১০৩১৯২.০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পৃথীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৩১ ৬ ৬ ৪ ২৫	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত ০ নকশা সরবরাহ	৮১ ৩২ ২৪			

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জু/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি ব্যয়	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি ব্যয়	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)	অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ ব্যতীত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড়/কিস্তির তম বুঝানো)		প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি		
		৩	৪									১৩	১৪		১৫	১৬
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
<b>বিশেষ প্রকল্পসমূহ</b>																
৬০	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২ (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ মনিরুজ্জামান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭২০২২৮৩৬০ email:p.dgtrp@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৬৭৬৫৪.৬৮ ৬৭৬৫৪.৬৮ ০.০০ ০.০০ ১০০	৫৪৯৮২.৪৯ ৫৪৯৮২.৪৯ ০.০০ ০.০০ ১০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০	৩০০০.০০ ৩০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০	১২৩৯.৩০ ১২৩৯.৩০ ০.০০ ০.০০ ১০০	৫৬২২১.৭৯ ৫৬২২১.৭৯ ০.০০ ০.০০ ১০০	৪০০০.০০ ৪০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	২ ০ ০ ০ ২	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	২ ০ ০ ২য় ২য়	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	<b>ডিপিপি কার্যক্রমঃ</b> নদী ড্রেজিং- ৩০.০০ কিঃমিঃ, ড্রেজার ও আনুষ্ঠানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়- ২ সেট, নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৭৭ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং <b>সমীক্ষাঃ</b> Environmental Flow (E-Flow) Assessment <b>ক্র. ১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> নদী ড্রেজিং- ৩০.০০ কিঃমিঃ ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, ড্রেজার ও আনুষ্ঠানিক যন্ত্রপাতি ক্রয়- ২ সেট <b>২০১৬-১৭ শতাব্দীমাত্রঃ</b> নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৫৭৭ কিঃমিঃ (২টি প্যাকেজ), রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং- ১৯.৫৫ কিঃমিঃ <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b> উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের জন্য আহবানকৃত ২টি দরপত্র বাতিল করা হয়েছে এবং দরপত্রের প্যাকেজগুলো ডিপিএম পদ্ধতিতে খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কে GRPP-০২/২০১৫-১৬ এবং GRPP-০১/২০১৫-১৬ প্যাকেজগুলোর কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পের আরডিপি অনুমোদন না হলে কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না।
৬১	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিটার সিষ্টেম ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত) (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: কে এম হুমায়ুন কবির, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মোবা: ০১৭১১৪৫৭৯০৬ email:p.mucapredredging@gmail.com <b>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প</b> <b>প্রতিশ্রুতিকালঃ ০৯-০৪-২০১১</b>	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১০২২১১.৪৪ ১০২২১১.৪৪ ০.০০ ০.০০ ১০০	৮১৮০০.২৬ ৮১৮০০.২৬ ০.০০ ০.০০ ১০০	৯০৭৮.০০ ৯০৭৮.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০	৯০৩৬.৮৫ ৯০৩৬.৮৫ ০.০০ ০.০০ ১০০	৯০২৮.১৪ ৯০২৮.১৪ ০.০০ ০.০০ ১০০	৯০৮২৮.৪০ ৯০৮২৮.৪০ ০.০০ ০.০০ ১০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	০ ০ ০ ০ ০	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ অতিঃ অতিঃ	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ অতিঃ অতিঃ	<b>ডিপিপি কার্যক্রমঃ</b> ক্যাপিটাল ড্রেজিং(নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা)- ৭.৬০ কিঃমিঃ, ক্যাপিটাল ড্রেজিং(আউট সোর্সিং)- ২২.০০ কিঃমিঃ, মেইনটেনেন্স ড্রেজিং- ২২.০০ কিঃমিঃ, ৪টি ক্রসবার, পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ৫.৭০০ কিঃমিঃ <b>সমীক্ষাঃ</b> ২৪টি নদীতে ক্যাপিটাল ড্রেজিংকল্পে টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমীক্ষা <b>ক্র. ১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> ক্যাপিটাল ড্রেজিং(নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা)- ৭.৬০ কিঃমিঃ, ক্যাপিটাল ড্রেজিং(আউট সোর্সিং)- ২২.০০ কিঃমিঃ, মেইনটেনেন্স ড্রেজিং- ১৩.৫০ কিঃমিঃ, ৪টি ক্রসবার, পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ৩.৩১৯ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ১.৪১৭ কিঃমিঃ (আং-৩০%), ০.৯৬৪ কিঃমিঃ (আং-৮০%) <b>২০১৬-১৭ শতাব্দীমাত্রঃ</b> ৪টি ক্রসবার, পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তৎসংলগ্ন এলাকা সংরক্ষণ- ১.৪১৭ কিঃমিঃ (আং-৭০%), ০.৯৬৪ কিঃমিঃ (আং-২০%) <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b> মধ্যপাড়া মাইনিং বন্ধ থাকায় এবং দেশে বিভিন্ন মেগা প্রকল্প চলমান থাকায় প্রকল্পের কাজে হার্ডকোর সরবরাহ বিঘ্নিত হয়েছে। প্রকল্পটিতে আরো ১৫.০০ কোটি টাকার বিল পরিশোধযোগ্য কাজ সম্পাদিত হয়ে আছে।	
৬২	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (০১-০৭-১১ - ৩০-০৬-১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আব্দুল হাই, অতিঃ প্রধান প্রকৌশলী, সিলেট মোবা: ০১৭১৬০৯৪০৯৬ email:ce.sy.lhet.bwdb@gmail.com <b>মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্প</b> <b>প্রতিশ্রুতিকালঃ ১০-০৩-২০১০, ১০-১১-২০১০</b>	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৭০৪০৭.০৬ ৭০৪০৭.০৬ ০.০০ ০.০০ ১০০	৮৪২৯.০৫ ৮৪২৯.০৫ ০.০০ ০.০০ ১০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০	৪৫০০.০০ ৪৫০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০	৪১৭১.১৫ ৪১৭১.১৫ ০.০০ ০.০০ ১০০	১২৬০০.২০ ১২৬০০.২০ ০.০০ ০.০০ ১০০	৮০০০.০০ ৮০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৮৯ ৪১ ৪১ ৭ ৪৮	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	৫৪ ৪৪ ৪৪ ২য় ১৭	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ২য় ২য়	<b>ডিপিপি কার্যক্রমঃ</b> এক্সাভেটর - ৮টি (২টি প্যাকেজ), স্পীড বোট- ২টি (১টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃনির্মাণ- ১৯১৯.৪২ কিঃমিঃ (৪১৭টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৩৩০.০০ কিঃমিঃ (৫৬টি প্যাকেজ), কম্পার্টমেন্টাল ডাইক- ৩২ কিঃমিঃ (৮টি প্যাকেজ), ক্রস বাধ- ১টি (১টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো/রেগুলেটর নির্মাণ- ৩৯টি (৩৯টি প্যাকেজ), পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন- ১৩৭টি (৩৯টি প্যাকেজ), কজগেয়ে-৩০টি (৩০টি প্যাকেজ), ড্রেনেজ আউটলেট- ২৯টি (২টি প্যাকেজ), ইরিগেশন ইনলেট-২২টি (২টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ৬৮.১২৫ কিঃমিঃ (৪টি প্যাকেজ) <b>ক্র. ১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> এক্সাভেটর - ৮টি (১টি প্যাকেজ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃনির্মাণ- ৫০৬.০২ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ও ৩২৬.২২ কিঃমিঃ (আং-৫২%) (৩৯টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ৫৫.২০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ও ১০.৩০ কিঃমিঃ (আং-৭৩%) (১৭টি প্যাকেজ), পানি নিষ্কাশন অবকাঠামো/রেগুলেটর নির্মাণ- ৪টি (আং) (৪টি প্যাকেজ), পুরাতন রেগুলেটর পুনর্বাসন- ৬টি (পূর্ণ) ও ৯৩টি (আং) (১৯টি প্যাকেজ), কজগেয়ে- ১টি (১টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ২.১৫০ কিঃমিঃ (১টি প্যাকেজ) <b>২০১৬-১৭ শতাব্দীমাত্রঃ</b> স্পীড বোট- ২টি (১টি প্যাকেজ), নদী ড্রেজিং- ৩.০০ কিঃমিঃ (৩টি প্যাকেজ), নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন- ১০.৩০ কিঃমিঃ (আং-৩০%), ১৫.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ), ডুবন্ত বাধ পুনরাকৃতি/পুনঃনির্মাণ- ১৫০.০০ কিঃমিঃ (আং-৩০%), ১৫০.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) (৫০টি প্যাকেজ), রেগুলেটর মেরামত- ১০টি (পূর্ণ) ও ২১টি (আং-৫০%), কম্পার্টমেন্টাল ডাইক- ১০.০০ কিঃমিঃ (পূর্ণ) ও ১২.০১ কিঃমিঃ (আং-৩০%), ড্রেনেজ আউটলেট- ১১টি, রেগুলেটর নির্মাণ- ১২টি (আং) (১২টি প্যাকেজ), কজগেয়ে নির্মাণ- ৬টি (৬টি প্যাকেজ), নির্মাণকালীন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খোক- ৪টি প্যাকেজ <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b> প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৩ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে।
৬৩	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষ্ঠানিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (১ম সংশোধিত) (০১/০৭/১০ - ৩১/১২/১৬) প্রকল্প পরিচালক: খন্দকার মোঃ মনিরুল ইসলাম, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ড্রেজার মোবা: ০১৭১৩৭১১৮৩ email:bwdbdredger@gmail.com	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১২৫৩৫০.৫৮ ১২৫৩৫০.৫৮ ০.০০ ০.০০ ১০০	৩৫৭৮৭.০৪ ৩৫৭৮৭.০৪ ০.০০ ০.০০ ১০০	২১৭৬৫.০০ ২১৭৬৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০	২১৭৬৫.০০ ২১৭৬৫.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০	২১৭৪১.০০ ২১৭৪১.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০	৫৭৫২৮.০৪ ৫৭৫২৮.০৪ ০.০০ ০.০০ ১০০	২৫০০০.০০ ২৫০০০.০০ ০.০০ ০.০০ ১০০	প্রয়োজনীয় আহবানকৃত পূহীত কার্যাদেশ প্রদান আহবান করা হয়নি	৫ ২ ০ ০ ৩	প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত নকশা উপাত্ত নকশা সরবরাহ	০ ০ ০ ৪র্থ ৪র্থ	মেয়াদ বিভাজন প্রেরণ বিভাজন জারী অর্থ চাহিদা প্রেরণ অর্থ ছাড়	✓ ✓ ✓ ৪র্থ ৪র্থ	<b>ডিপিপি কার্যক্রমঃ</b> ১১ টি ড্রেজার ক্রয় (৫টি প্যাকেজ), ১২ টি টাণবোট ক্রয়, ১৮টি এক্সাভেটর ক্রয়, ৬টি ক্রেন ক্রয়, ২টি ইন্সপেকশন বোট ক্রয়, ১০টি বার্জ, ৩টি ফর্ক লিফট, ১০টি ১০ ইঞ্চি (২৫০ মিঃমিঃ) ক্যাটার সাকশন সম্পন্ন ড্রেজার ক্রয় <b>ক্র. ১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ</b> ৫টি এক্সাভেটর ও ৫টি ড্রেজার সরবরাহ প্রাপ্ত। <b>২০১৬-১৭ শতাব্দীমাত্রঃ</b> ৪টি ড্রেজার সরবরাহ প্রাপ্ত। <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b> উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা মাফিক ডিপিএম পদ্ধতিতে বাংলাদেশ নৌবাহিনীর অনুকূলে ৪টি প্যাকেজের ও বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী লিঃ এর অনুকূলে ১০টি প্যাকেজের আইটেম সরবরাহের নিমিত্ত কার্যাদেশ প্রদানের প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছিল। তবে CCEA তা অনুমোদন না করায় ডিপিএম পদ্ধতি কার্যাদেশ না দেবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এমতাবস্থায়, ১৪টি প্যাকেজের আইটেমকে ৫টি দরপত্রের মাধ্যমে সরবরাহ নেবার নিমিত্ত আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবানের জন্য দরপত্র দলিলাদি প্রণয়নধীন। ইতোমধ্যে ২টি দরপত্র আহবান করা হয়েছে। উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ড্রেজার ও আনুষ্ঠানিক যন্ত্রপাতি প্রকল্পের নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সরবরাহ দেয়া সম্ভব হবে না বিধায় ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

ক্রঃ নং আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জু/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দ	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		অন্যান্য কার্যক্রম (প্রেরণ বগতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম বৃদ্ধাবে)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি		
		৩	৪							১১	১২	১৩	১৪			১৫	১৬
৩৬	Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB projects to be Implemented under CCTF (০১-০৮-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৫) প্রকল্প পরিচালক: ফজলুর রশিদ, পরিচালক, পরিকল্পনা- ১ মোব:০১৭১১১৫১৬৫২ email:dplanning1@gmail.com	মোট	১৯৮.০৫	৭৫.০০	৬০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯		প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ৩০টি সিটিএফ প্রকল্পের EIA study <b>জুন ১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ ১টি প্রকল্প</b> বাস্তবায়ন সমস্যাঃ পিএসপিতে তালিকাভুক্ত প্রকল্প সমূহের EIA study এর জন্য পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র/ চাহিদা কম পাওয়া গিয়েছে। তবে পরিবেশ অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক ভবিষ্যতে পিএসপি তালিকাভুক্ত/ নতুন সিটিএফ প্রকল্পের EIA study সম্পন্ন করার option খোলা রেখে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে পিএসপি'র মেয়াদ ২য় বার বৃদ্ধির প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। কিন্তু সমীক্ষা প্রকল্পের ক্ষেত্রে ২য় মেয়াদে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধিতে সীমাবদ্ধতা থাকায় প্রকল্পটির মেয়াদ আর বৃদ্ধি করা হবে না মর্মে বোর্ডকে অবহিত করে যথাসময়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সমাপ্তির জন্য মন্ত্রণালয় হতে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, ১টি সিটিএফ প্রকল্পের EIA study সম্পন্ন করেই প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করা হয়েছে।	
৩৭		স্থানীয়	১৯৮.০৫	৭৫.০০	৬০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯		আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিতাজন প্রেরণ	✓		
সমাণ্ড প্রকল্প		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		পূহীত	০	উপাণ্ড	০	বিতাজন জারী		✓
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		৩য়
		বাস্তত্ব %		৪০.০০	২৮.০০			২৮.০০	৬৮.০০		আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়		৩য়
৩৫	Development of Smart Project Monitoring & Management Information System (SPMMIS) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭) প্রকল্প পরিচালক: ফজলুর রশিদ, পরিচালক, পরিকল্পনা- ১ মোব:০১৭১১১৫১৬৫২ email:dplanning1@gmail.com	মোট	১৯৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৭৬.০০	প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ ৩টি সমাণ্ড ও ৫০টি চলমান প্রকল্পের জন্য ওয়েব বেইজড স্মার্ট মনিটরিং সিস্টেম তৈরি। <b>জুন ১৫ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ নাই</b> <b>২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ</b> বাস্তবায়ন সমস্যাঃ ইতোপূর্বে প্রকল্পের অনুল্লে অর্থ বরাদ্দ না পাওয়ায় চুক্তি সম্পাদন করা যায়নি। ২০১৫-১৬ সালের আরএডিপিতে ২০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়ার পর উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠান বরাবর RFP (Request for proposal) ইস্যু করা হয় এবং বিগত ২৯/০৬/২০১৬ তারিখে উপদেষ্টা প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে পাসম কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পের মেয়াদ জুন, ২০১৭ সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
৫১		স্থানীয়	১৯৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	১৭৬.০০	আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিতাজন প্রেরণ	✓		
সমাণ্ড প্রকল্প		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		পূহীত	০	উপাণ্ড	০	বিতাজন জারী		✓
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		৪র্থ
		বাস্তত্ব %		০.০০	০.২০			০.০০	০.০০		আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়		৪র্থ
৩৬	ফিজিবিলিটি স্টাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাংগেজ ব্যারেজ প্রজেক্ট (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৬) প্রকল্প পরিচালক: মোঃ আবদুল হাই বাকী, অতিঃ মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিওন) মোব:০১৭২০২৪৫৭৭৭ email:projectdirectororganges01@hotmail.com	মোট	৪৫৫৭.৯৩	৪২৯৭.৭৩	২৫৯.০০	২৪৯.৬৪	২৩১.৭২	৪৫২৯.৪২		প্রয়োজনীয়	০	প্রয়োজনীয়	০	মেয়াদ	✓	ডিপিপি কার্যক্রমঃ গঙ্গা ব্যারেজ নির্মাণের জন্য সমীক্ষা কার্যক্রম ও সমীক্ষার আলোকে প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন। <b>জুন ১৬ পর্যন্ত বাস্তবায়নঃ লক্ষ্যমাত্রা</b> অনুযায়ী বাস্তবায়ন সম্পন্ন। <b>বাস্তবায়ন সমস্যাঃ</b>	
৫৩		স্থানীয়	৪৫৫৭.৯৩	৪২৯৭.৭৩	২৫৯.০০	২৪৯.৬৪	২৩১.৭২	৪৫২৯.৪২		আহবানকৃত	০	প্রাণ্ড নকশা	০	বিতাজন প্রেরণ	✓		
সমাণ্ড প্রকল্প		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		পূহীত	০	উপাণ্ড	০	বিতাজন জারী		✓
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০		কার্যাদেশ প্রদান	০		০	অর্থ চাহিদা প্রেরণ		৪র্থ
		বাস্তত্ব %		৯৯.৫০	০.৫০			০.৫০	১০০.০০		আহবান করা হয়নি	০	নকশা সরবরাহ	০	অর্থ ছাড়		৪র্থ
উপ-মোটঃ বিশেষ প্রকল্পসমূহ (২টি সমীক্ষা প্রকল্পসহ)		মোট	৩৭০৫৭৮.৭৪	১৮৫৩৭১.৫৪	৩৮৬৬২.০০	৩৮৬১১.৩৯	৩৬৯১১.২০	২২১৮৪২.৭৪	৪৬৬৭৬.০০	প্রয়োজনীয়	৯৬	প্রয়োজনীয়	৫৬				
		স্থানীয়	৩৭০৫৭৮.৭৪	১৮৫৩৭১.৫৪	৩৮৬৬২.০০	৩৮৬১১.৩৯	৩৬৯১১.২০	২২১৮৪২.৭৪	৪৬৬৭৬.০০	আহবানকৃত	৪৩	প্রাণ্ড নকশা	৪৪				
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	পূহীত	৪১	উপাণ্ড				
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৭	নকশা সরবরাহ	১৭			
		আর্থিক %						৯৯.৮৭	৯৪.৩৩		আহবান করা হয়নি	৫৩	নকশা সরবরাহ	১৭			
উপ-মোটঃ বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্টি, কারিগরী সহায়তা, সমীক্ষা ও বিশেষ প্রকল্পসমূহ		মোট	১২৩৯৩৬৮.৭৭	৩২২৮৯৪.৯৪	১১৯৯৬২.০০	১১৮১০০.৭৩	১০৭৬৫৬.৭০	৪৩০৫১১.৬৪	১৭৯৯৯৬.০০	প্রয়োজনীয়	১২৭	প্রয়োজনীয়	১৩৭				
		স্থানীয়	৪৭১৪৪৮.২৪	১৯৫৫৭১.১৩	৪৮৬৬৩.০০	৪৮২৯৮.৮৯	৪৫৫৬৮.৭৭	২৪১১৩৯.৯০	৬৪৯১৫.০০	আহবানকৃত	৪৯	প্রাণ্ড নকশা	৭৬				
		প্রকল্প সাঃ	৭৬৭৯২০.৫৩	১২৭৩২৩.৮১	৭১২৯৯.০০	৬৯৮০১.৮৪	৬২০৮৭.৯৩	১৮৯৪১১.৭৪	১১৫০৮১.০০	পূহীত	৪৭	উপাণ্ড					
		আরপিএ	৭০৬৩৩৪.৪৬	১১৩৬৯৯.৬৯	৬১৮৭১.০০	৬২০১৭.৮৫	৫৪১১৩.৫১	১৬৭৮১৩.২০	১০৩১৯২.০০	কার্যাদেশ প্রদান	১১	নকশা সরবরাহ	৪১				
		আর্থিক %						৯৮.৪৫	৮৯.৭৪		আহবান করা হয়নি	৭৮	নকশা সরবরাহ	৪১			
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড আরএডিপিভুক্ত ৬৬টি প্রকল্প সর্বমোট		মোট	২৩১৮৪৬২.৭০	৫৯৮৬৪৮.২৩	২৮৫৮৯০.০০	২৮৩৭১৯.৫৩	২৭২৭৫৮.৪৫	৮৭১৪০৬.৮৮	৩৬০৮২৬.০০	প্রয়োজনীয়	৩২৫	প্রয়োজনীয়	২১৭			বাস্তব অগ্রগতি  ৯৭.৩৯%	
		স্থানীয়	১৫৫০৫৪২.১৭	৪৭১৩২৪.৪২	২১৪৫৯১.০০	২১৩৯১৭.৬৯	২১০৬৭০.৫২	৬৮১৯৯৪.৯৪	২৪৫৭৪৫.০০	আহবানকৃত	২০৪	প্রাণ্ড নকশা	১৪৭				
		প্রকল্প সাঃ	৭৬৭৯২০.৫৩	১২৭৩২৩.৮১	৭১২৯৯.০০	৬৯৮০১.৮৪	৬২০৮৭.৯৩	১৮৯৪১১.৭৪	১১৫০৮১.০০	পূহীত	১৭৩	উপাণ্ড					
		আরপিএ	৭০৬৩৩৪.৪৬	১১৩৬৯৯.৬৯	৬১৮৭১.০০	৬২০১৭.৮৫	৫৪১১৩.৫১	১৬৭৮১৩.২০	১০৩১৯২.০০	কার্যাদেশ প্রদান	৮৭	নকশা সরবরাহ	১০৭				
		আর্থিক %						৯৯.২৪	৯৫.৪১		আহবান করা হয়নি	১২১	নকশা সরবরাহ	১০৭			

২০১৫-১৬ অর্থ বছরের ৩০-০৬-২০১৬ তারিখ পর্যন্ত বাহাজউঅ এর আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের দরপত্র কার্যক্রমসহ বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল) (প্রকল্প পরিচালক)	ডিপিপি ব্যয়		জুন/১৫ পর্যন্ত ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	২০১৫-১৬ আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবশিষ্ট	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি	ক্রমপঞ্জীকৃত অগ্রগতি	দরপত্র কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্য)		নকশা কার্যক্রম অগ্রগতি (২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের জন্ম)		অন্যান্য কার্যক্রম (শ্রেণি বলতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং অর্থ ছাড় কিস্তির তম সময়সহ)	প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও অগ্রগতি
		৩	৪						১০	১১	১২	১৩		
১	ক্ল্যাসিফিকেশন অব ওয়েটল্যান্ড অব বাংলাদেশ (জুলাই, ২০১৫-ডিসেম্বর, ২০১৬) মোহাম্মদ নাজমুল আহসান, উপ পরিচালক	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৮৪.৩৫ ১৮৪.৩৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭০.০০ ৭০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৭০.০০ ৭০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬২.৪৫ ৬২.৪৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬২.৪৫ ৬২.৪৫ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১ ১ ১ ১ ০	১ ১ ১ ১ ০	০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	সমীক্ষা কার্যক্রম নিয়োগকৃত ফার্ম (প্রসয়েল ফাউন্ডেশন কনসালটেন্ট) ইনসেপশন রিপোর্টসহ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত স্ট্যাটাস রিপোর্ট দাখিল করেছে। বর্তমানে মিডটার্ম রিপোর্ট প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।
২	মডেল ভেলিডেশন অব হাইড্রো মরফলজিক্যাল প্রসেস অব দা রিভার সিস্টেম ইন দা সাবসিডিং সিলেট হাওর বেসিন (জুলাই, ২০১৫-জুন, ২০১৭) মোহাম্মদ নাজমুল আহসান, উপ পরিচালক	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৯৩.৮৯ ১৯৩.৮৯ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৫.০০ ৬৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৫.০০ ৬৫.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৪.২১ ৬৪.২১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	৬৪.২১ ৬৪.২১ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১ ১ ১ ১ ০	১ ১ ১ ১ ০	০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	সমীক্ষা কার্যক্রম নিয়োগকৃত ফার্ম (প্রসয়েল ফাউন্ডেশন কনসালটেন্ট) ইনসেপশন রিপোর্টসহ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত স্ট্যাটাস রিপোর্ট দাখিল করেছে।
৩	স্টাডি ফর ইনভেস্টিগেশন এন্ড এন্ট্রপনশন অব গ্রাউন্ডওয়াটার ইরিগেশন ইন হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, সুনামগঞ্জ, নতুন প্রকল্প নেত্রকোনা এন্ড কিশোরগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট (ডিসেম্বর, ২০১৫- ডিসেম্বর, ২০১৮) মোঃ নূরুল আমিন, পরিচালক	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	১৪৮১.৯০ ১৪৮১.৯০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১ ১ ০ ০ ০	১ ১ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	সমীক্ষা কার্যক্রম ফার্ম নিয়োগের কার্যক্রম চলমান।
৪	ইমপেক্ট এসেসমেন্ট অব স্ট্রাকচারাল ইন্টারভেনশনস অন হাওর এন্ড ইনোভেশন ফর সলুশন (জানুয়ারি, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৭) ড. মোঃ রুহুল আমিন, পরিচালক	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৩০৮.০৩ ৩০৮.০৩ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১ ১ ০ ০ ০	১ ১ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	সমীক্ষা কার্যক্রম ফার্ম নিয়োগের কার্যক্রম চলমান।
৫	স্টাডি অব ইনারটিকেশন বিটুইন হাওর এণ্ড রিভার ইকোসিস্টেম ইনক্লুডিং ডেভেলপমেন্ট অব ওয়েটল্যান্ড ইনভেন্টরি এণ্ড (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮) মোঃ নূরুল আমিন, পরিচালক	মোট স্থানীয় প্রকল্প সাঃ আরপিএ বাস্তব %	৫৪৪০.৭০ ৫৪৪০.৭০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০ ০.০০	১ ০ ০ ০ ১	১ ০ ০ ০ ১	০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	০ ০ ০ ০ ০	সমীক্ষা কার্যক্রম ফার্ম নিয়োগের কার্যক্রম চলমান।
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর আরএডিপিভুক্ত ৫টি প্রকল্প সর্বমোট		মোট	৭৬০৮.৮৭	০.০০	১৩৫.০০	১৩৫.০০	১২৬.৬৬	১২৬.৬৬	৫	৫	০	০	০	
		স্থানীয়	৭৬০৮.৮৭	০.০০	১৩৫.০০	১৩৫.০০	১২৬.৬৬	১২৬.৬৬	৪	৪	০	০	০	
		প্রকল্প সাঃ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২	২	০	০	
		আরপিএ	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	২	২	০	০	
		আর্থিক %						১০০.০০	৯৩.৮২					



২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের তালিকাঃ

সংযোজনী-১

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	আরএডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১৫ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		২০১৫-১৬ অর্থ বছর (৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত)			৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত অগ্রগতি		মন্তব্য
				আর্থিক	বাস্তব (%)	আরএডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
<b>উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট</b>											
১	১	আপার সুরমা কুশিয়ারা প্রকল্প (০১-০৭-২০০১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	১৪৪৫৮.৪৬	১২৫২৫.৩৬	৮৬.৬৩	১৪০০.০০	১৪০০.০০	১৩৮৫.২৫	১৩৯১০.৬১	৯৬.২১	
<b>উত্তরাঞ্চল, রংপুর</b>											
২	১৪	গাইবান্ধা জেলার শাঘাটা বাজার ও তৎসংলগ্ন এলাকা যমুনা নদীর ভাঙ্গন হইতে রক্ষা প্রকল্প এবং কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী উপজেলাধীন দাঁতভাঙ্গা ইউনিয়নের (বিওপি ক্যাম্পের নিকট) সাহেবের আলগা নামক স্থানে ব্রহ্মপুত্র নদের বামতীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০১০-১১ - জুন, ২০১৬)	১৮৬৯১.৮০	১২২৬৯.২৭	৭৬.১৩	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	৪৫০০.০০	১৬৭৬৯.২৭	৯৯.৯৩	
<b>উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী</b>											
৩	১৮	বগুড়া জেলার অন্তরপাড়া দরিয়াপাড়া এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় যমুনা নদীর ডান তীর বরাবর নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ প্রকল্প (০১/১১/২০১০ হতে ৩০/০৬/২০১৬)	১১৭৭০.০০	১০৫৮৫.৪৫	৯২.২০	৫৫৮.০০	৫৫৮.০০	৫৫২.৩০	১১১৩৭.৭৫	৯৯.২০	
৪	২৪	বগুড়া জেলার যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০১-২০১২ - ৩০-০৬-২০১৬)	২৩৪৭৪.০৮	৯৯৩৯.৪৫	৪৬.৩৫	১২৭০২.০০	১২৭০১.৪৮	১২৫৮৪.৪৮	২২৫২৩.৯৩	৯৯.৩০	
৫	৩৪	নাটোর জেলার সরকুতিয়া ও কালিগঞ্জ-সাধনপুর বার্ণাই নদীর উভয়তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	১৯৬০.৭৮	৯৯৮.৬১	৬১.০০	৫৭১.০০	৫৭১.০০	৫৭০.৬২	১৫৬৯.২৩	৯৯.৫০	
৬	২২	নওগাঁ শহর রক্ষা প্রকল্প (০১-০৭-২০১১ - ৩০-০৬-২০১৬)	৮০০৮.০০	৫১৬৮.৬৭	৬৪.৪৬	২৬৩৭.০০	২৬৩৭.০০	২৫২২.৭৮	৭৬৯১.৪৫	৯৯.৫০	
<b>দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল</b>											
৭	২৮	তোলা শহর রক্ষা প্রকল্প (৩য় পর্যায়) (নভেম্বর, ২০১২ হতে জুন, ২০১৬)	১০৬২৭.৭৫	৮৭০৪.৯৬	৮৬.০০	১৯২৩.০০	১৯২২.৭৫	১৮৮৫.২৫	১০৫৯০.২১	১০০.০০	
<b>দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা</b>											
৮	২৫	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	১৬৭২৬.১২	৩৪৯০.০০	৩২.০০	৩০০০.০০	২৭১০.০০	২৬৯৯.৫০	৬১৮৯.৫০	৪৫.০০	
৯	২৩	যশোর জেলাধীন ভবদহ এবং তৎসংলগ্ন বিল এলাকার জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৫)	১১৫৮৬.৫৮	৬৮৬৮.১৮	৯৩.০২	১.০০	০.০০	০.০০	৬৮৬৮.১৮	৯৩.০২	
<b>বিশেষ প্রকল্পসমূহ</b>											
১০	৩৭	Environmental Impact Assessment (EIA) study of 30 different BWDB projects to be Implemented under CCTF (০১-০৮-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৫)	১৯৮.০৫	৭৫.০০	৪০.০০	৬০.০০	৫৯.৯০	৫৯.৮৯	১৩৪.৮৯	৬৮.০০	
১১	৫৩	ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি এন্ড ডিটেল ডিজাইন অব গ্যাঞ্জাজ ব্যারেজ প্রজেক্ট (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	৪৫৫৭.৯৩	৪২৯৭.৭০	৯৯.৫০	২৫৯.০০	২৪৯.৬৪	২৩১.৭২	৪৫২৯.৪২	১০০.০০	

২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের আরএডিপি বহির্ভূত নতুন অনুমোদিত প্রকল্পের বিবরণী :

ক্রমিক নং	অনুমোদিত প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	ডিপিপি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদনকাল (একনেক/পরিঃ মন্ত্রী/পাসম মন্ত্রী)	মন্তব্য	প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	
১।	মেঘনা নদীর ভাংগন হতে ভোলা জেলার সদর উপজেলাধীন রাজাপুর ও পূর্ব ইলিশা ইউনিয়ন রক্ষার্থে তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (ডিসেম্বর, ২০১৫ হতে জুন, ২০২০)	২৭৯৪২.০০	২২-০৩-২০১৬	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দঃ ২৫০০.০০ লক্ষ প্রয়োজনীয় দরপত্রঃ ১০টি আহবানকৃতঃ ১০টি গৃহীতঃ ৪টি কার্যাদেশ প্রদানঃ ০টি	প্রধান কার্যক্রমঃ ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ৩.৫০ কিঃমিঃ (আং-২৫%)
২।	জামালপুর জেলার সদর উপজেলাধীন জামালপুর শহর সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতাভুক্ত তীর সংরক্ষণ কাজের ডাম্পিং জোন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (ফেব্রুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮)	২১৭৪.১৮	-০৩-২০১৬	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দঃ ২০০.০০ লক্ষ প্রয়োজনীয় দরপত্রঃ ১টি আহবানকৃতঃ ০টি	প্রধান কার্যক্রমঃ ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ০.১০ কিঃমিঃ, নদী ড্রেজিং- ১.২০ কিঃমিঃ
৩।	Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (Compound-B) (জানুয়ারী, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৭)	৬৬৮.৩৪	-০৩-২০১৬	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দঃ ৬৬৮.০০ লক্ষ (জিওবি-৪৮.০০ লক্ষ, ডিপিএ-৬২০.০০ লক্ষ) প্রয়োজনীয় দরপত্রঃ ৩টি আহবানকৃতঃ ০টি গৃহীতঃ কার্যাদেশ প্রদানঃ	প্রধান কার্যক্রমঃ ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ
৪।	মনু নদী সেচ প্রকল্পের আওতাধীন কাশিমপুর পাম্প হাউস পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮)	৮৪১৬.০০	১৯-০৪-২০১৬	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দঃ ৫০০.০০ লক্ষ প্রয়োজনীয় দরপত্রঃ ৬টি আহবানকৃতঃ ০টি গৃহীতঃ কার্যাদেশ প্রদানঃ	প্রধান কার্যক্রমঃ ১) পাম্প ইউনিট প্রতিস্থাপন- ৮ টি (১ টি প্যাকেজ) ২) পাম্প হাউজের ডিজিটাল প্যানেল বোর্ড প্রতিস্থাপন- ১ দফা (১ টি প্যাকেজ) ৩) পাম্প হাউসের মটর ইউনিট মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ- ৮ টি (১ টি প্যাকেজ) ৪) পাম্প হাউজ, স্টোর, ওয়ার্কশপ, গোডাউন, রেষ্ট হাউজ, অফিস ভবন ইত্যাদি মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ- ১ দফা (১ টি প্যাকেজ) ৫) বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ- ১ দফা (১ টি প্যাকেজ) ৬) নির্মাণ কালিন মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ- ১ দফা (১ টি প্যাকেজ) মোট = ৬ টি প্যাকেজ। ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ ১) পাম্প ইউনিট প্রতিস্থাপন- ৮ টি (আংশিক) (১ টি প্যাকেজ) ২) পাম্প হাউজের ডিজিটাল প্যানেল বোর্ড প্রতিস্থাপন- ১ দফা (আংশিক) (১ টি প্যাকেজ) ৩) পাম্প হাউসের মটর ইউনিট মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ- ৮ টি

ক্রমিক নং	অনুমোদিত প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	ডিপিপি ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	অনুমোদনকাল (একনেক/পরিঃ মন্ত্রী/পাসম মন্ত্রী)	মন্তব্য	প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমসমূহ ও ২০১৬-১৭ অর্থ-বছরের ভৌত কাজের লক্ষ্যমাত্রা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	
					(আংশিক) (১ টি প্যাকেজ) ৪) পাম্প হাউজ, স্টোর, ওয়ার্কশপ, গোড়াউন, রেষ্ট হাউজ, অফিস ভবন ইত্যাদি মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ- (আংশিক) (১ টি প্যাকেজ) ৫) বৈদ্যুতিক সাব-স্টেশন মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ- ১ দফা (আংশিক) (১ টি প্যাকেজ) ৬) নির্মাণ কালিন মেরামত ও রক্ষনাবেক্ষণ- ১ দফা (আংশিক) (১ টি প্যাকেজ) মোট = ৬ টি প্যাকেজ।
৫।	নদী তীর সংরক্ষণের মাধ্যমে মেঘনা নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার তজুমুদ্দিন উপজেলা সদর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	৪৪৯৩৮.৫০	২৬-০৪-২০১৬	২০১৬-১৭ এডিপি বরাদ্দঃ ১০০০.০০ লক্ষ প্রয়োজনীয় দরপত্রঃ ৫টি আহবানকৃতঃ ০টি গৃহীতঃ কার্যাদেশ প্রদানঃ	প্রধান কার্যক্রমঃ ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ নদী তীর সংরক্ষণ- ১.৭৫ কিঃমিঃ (আং-৩০%)
৬।	মেঘনা নদীর ভাঙ্গন থেকে ভোলা জেলার চরফ্যাশন পৌর শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	২০৯০৪.০০	১০-০৫-২০১৬	প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ এডিপিভুক্ত নয়। প্রয়োজনীয় দরপত্রঃ ৫টি আহবানকৃতঃ ০টি গৃহীতঃ কার্যাদেশ প্রদানঃ	প্রধান কার্যক্রমঃ ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ
৭।	রংপুর জেলার গংগাচড়া ও রংপুর সদর উপজেলায় তিস্তা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প (এপ্রিল, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৮)	১২৫৩৯.২০	৩১-০৫-২০১৬	প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ এডিপিভুক্ত নয়। প্রয়োজনীয় দরপত্রঃ ৯টি আহবানকৃতঃ গৃহীতঃ কার্যাদেশ প্রদানঃ	প্রধান কার্যক্রমঃ ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ
৮।	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলাধীন পশ্চিম নারিশা বাজার এবং মেঘুলা বাজার সংলগ্ন পদ্মা নদীর বাম তীরে অস্থায়ী প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প (মে, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৭)	১৭৮৯.৩৮	৩১-০৫-২০১৬	প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ এডিপিভুক্ত নয়। প্রয়োজনীয় দরপত্রঃ ৫টি আহবানকৃতঃ ৫টি গৃহীতঃ ৫টি কার্যাদেশ প্রদানঃ	প্রধান কার্যক্রমঃ ২০১৬-১৭ লক্ষ্যমাত্রাঃ <b>নদীতীর সংরক্ষনমূলক কাজ।</b> ১) কিঃমিঃ ৩.৪৮৭-৪.৬৮৭ = ১২০০ মিটার (পশ্চিম নারিশা বাজার)। ২) কিঃমিঃ ২.৩১২-২.৮১২ = ৫০০ মিটার (মেঘুলা বাজার)। <b>ড্রেজিং কাজ।</b> নদী ড্রেজিং কাজ কিঃমিঃ ২.৮১২-৪.৭৩৭ = ১৯২৩ মিটার।
৯।	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী মহানগরীর অন্তর্ভুক্ত সোনাকান্দি হতে বুলনপুর পর্যন্ত এলাকা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৬ হতে জুন, ২০১৯)	২৭১২৬.০০	২১-০৭-২০১৬	প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ এডিপিভুক্ত নয়।	

২০১৬-১৭ অর্থ বছরে সমাপ্য প্রকল্পসমূহের তালিকাঃ

সংযোজনী-৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৬-১৭ অর্থ বছর (০১-০৭-২০১৬ পর্যন্ত)			০১-০৭-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		প্রকল্প সমাপ্তির জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন
				আর্থিক	বাস্তব (%)	এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
<b>কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা</b>											
১		যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৭)	৪৮৯৪৯.৪০	৩৮৪৩৭.৩৫	৮০.০০	৯৫০০.০০	০.০০	০.০০	৩৮৪৩৭.৩৫	৮০.০০	
<b>পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা</b>											
২		নতুন ডাকাতিয়া ও পুরাতন ডাকাতিয়া ছোট ফেনী নদী বেসিন উন্নয়ন প্রকল্প (২০০৩-০৪ থেকে ৩০-০৬-১৭)	২৮০৫২.৩৮	২৩২০৯.৬০	৯৭.৮৫	৩০০০.০০	০.০০	০.০০	২৩২০৯.৬০	৯৭.৮৫	
৩		ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১/১১/১০-৩০/০৬/১৬)	৪৯৭৪.১৮	৩১৯৪.৭৬	৬৮.৬৯	১০০০.০০	০.০০	০.০০	৩১৯৪.৭৬	৬৮.৬৯	
<b>দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম</b>											
৪		চট্টগ্রাম জেলায় বোয়ালখালী ও রাউজান উপজেলার কর্ণফুলী নদী, বোয়ালখালী ও রাইখালীখাল এবং এর বাম ও ডান তীরের বিভিন্ন অংশে প্রতিরক্ষা কাজ (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	৭১৭৮.৬১	৫১৪৯.২৬	৭১.৭৩	১৭৪৬.০০	০.০০	০.০০	৫১৪৯.২৬	৭১.৭৩	
<b>উত্তরাঞ্চল, রংপুর</b>											
৫		কুড়িগ্রাম জেলার ভূরুঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনারহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাঙ্গন হতে ভূরুঙ্গামারী মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুলাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	৫৪৮৪.০১	৩০৩১.৫৫	৬২.১২	২০০৭.০০	০.০০	০.০০	৩০৩১.৫৫	৬২.১২	
৬		কিশোরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলার যমুনেশ্বরী, চিকনি ও চারালকাটা নদী তীর সংরক্ষণ (জানুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	৮৩৫৫.০০	২৫০০.০০	৫০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	২৫০০.০০	৫০.০০	
<b>উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী</b>											
৭		সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-১০-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	৪২০৮১.৭৩	৩২০৩০.৯৬	৯৪.৩৪	৮০০০.০০	০.০০	০.০০	৩২০৩০.৯৬	৯৪.৩৪	
৮		পাবনা জেলার সূর্যনগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাঙ্গন এবং বেড়া উপজেলাধীন নাগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাঙ্গন রোধ (২০১০-১১)	২১৯০৬.৬৩	১৫৬৯৯.০৫	৭৮.৭৭	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	১৫৬৯৯.০৫	৭৮.৭৭	
৯		পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (০১-০৯-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	২৭৪১৮.৩৯	১১১৩৫.২৫	৪১.৫১	১১০০০.০০	০.০০	০.০০	১১১৩৫.২৫	৪১.৫১	
১০		পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে ডিসেম্বর, ২০১৭)	৮৬৭৯.০০	৭৯৯.৩৫	১১.৫৮	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	৭৯৯.৩৫	১১.৫৮	
<b>পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর</b>											
১১		গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্পের পুনর্বাসন প্রকল্প (সেপ্টেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৭)	১৮৮১৫.০০	১৪৮৪৭.১৮	৮২.৪৪	৩৫০০.০০	০.০০	০.০০	১৪৮৪৭.১৮	৮২.৪৪	
১২		ভৈরব নদী পুনঃখনন প্রকল্প (০১-০১-২০১৪ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	৭৩৮২.৮৪	৪০২৭.২৫	৬২.২৩	২৭৬০.০০	০.০০	০.০০	৪০২৭.২৫	৬২.২৩	
<b>দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল</b>											

ক্র: নং	এডিপি নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্প ব্যয়	জুন'১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		২০১৬-১৭ অর্থ বছর (০১-০৭-২০১৬ পর্যন্ত)			০১-০৭-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি		প্রকল্প সমাপ্তির জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রয়োজন
				আর্থিক	বাস্তব (%)	এডিপি বরাদ্দ	অর্থ অবমুক্তি	ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব (%)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
১৩		চরফ্যাশন মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৬)	১৬৮০৪.৫৯	১২০২৩.৫৭	৮৩.০০	৩০০০.০০	০.০০	০.০০	১২০২৩.৫৭	৮৩.০০	
১৪		মেঘনা-নদীর ভাঙ্গন হতে ভোলা জেলার বোরহান উদ্দিন উপজেলায় শাহবাজপুর গ্যাস ফিল্ড রক্ষা প্রকল্প (ফেজ-২) (০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	২১৬৮৭.০৯	১২২১৩.৯৪	৬১.০০	৯০০.০০	০.০০	০.০০	১২২১৩.৯৪	৬১.০০	
<b>দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা</b>											
১৫		কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	২৮৬১১.৫০	১৮০৮৮.৬৪	৭১.৭১	৯১৮৩.০০	০.০০	০.০০	১৮০৮৮.৬৪	৭১.৭১	
<b>বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ</b>											
১৬		পানি ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প (WMIP) (০১-০৭-২০০৪ থেকে ৩১-১২-২০১৬)	৮১৫৯৫.১১	৭৭১৮৩.৬৯	৯৯.৮৫	৩০০০.০০	০.০০	০.০০	৭৭১৮৩.৬৯	৯৯.৮৫	
<b>বিশেষ প্রকল্পসমূহ</b>											
১৭		Development of Smart Project Monitoring & Management Information System (SPMMIS) (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	১৯৬.০০	০.০০	০.০০	১৭৬.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	

## ৩০ জুন, ২০১৬ এর মধ্যে মেয়াদউত্তীর্ণ প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল	ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের সর্বশেষ পর্যায়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
<b>কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা</b>			
১।	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	০১-০৪-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত	মাননীয় মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এর প্রকল্প পরিদর্শনকালীন প্রদত্ত নির্দেশনা ও প্রকল্পের প্রস্তাবিত আরডিপিপির উপর ১০-০৪-২০১৬ তারিখে পাসমে অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পটির আওতায় ড্রেজিং কাজের সুযোগ এবং তার বাস্তবায়ন সক্ষমতা বিবেচনায় নিয়ে প্রকল্পের মেয়াদকাল পুনর্নির্ধারণপূর্বক এর বিভিন্ন অঙ্গসমূহ পুনর্বিবেচনা করতঃ পরিমার্জিত আকারে প্রণীত পুনর্গঠিত আরডিপিপি ১৯-০৭-২০১৬ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।
<b>পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা</b>			
২।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প	০১-১১-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে বিবেচনাধীন আছে। আইএমইডি কর্তৃক প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।
<b>উত্তরাঞ্চল, রংপুর</b>			
৩।	কুড়িগ্রাম জেলার ভূরঙ্গামারী উপজেলাধীন সোনাহাট ব্রীজের সন্নিকটে দুধকুমার নদীর ভাংগন হতে ভূরঙ্গামারী-মাদারগঞ্জ সড়ক রক্ষা এবং উলিপুর উপজেলার গুনাইগাছ হয়ে বজরা সিনিয়র মাদ্রাসা পর্যন্ত তিস্তা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	০১-০৭-২০১২ থেকে ৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত	প্রকল্পটির আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। বিগত ০৬-০৬-২০১৬ তারিখে পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পিইসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে মাঠ দপ্তরে আরডিপিপি প্রণয়নধীন।
<b>পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর</b>			
৪।	পশ্চিম গোপালগঞ্জ সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত	প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা আইএমইডিতে প্রক্রিয়াধীন। এছাড়াও, প্রকল্পটির জুন, ২০১৮ পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ আরডিপিপি পাসমে দাখিল করা হয়েছে। ২৪-০৭-২০১৬ তারিখ যাচাই সভা অনুষ্ঠিত হবে।
<b>দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল</b>			
৫।	ভোলা জেলার চরফ্যাশন ও মনপুরা শহর সংরক্ষণ প্রকল্প	০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
<b>দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা</b>			
৬।	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়)	০১-০৭-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। আইএমইডি কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।
<b>বৈদেশিক ঋণ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পসমূহ</b>			

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল	ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের সর্বশেষ পর্যায়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
৭।	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)	০১-০১-২০১১ থেকে ৩১-১২-২০১৬ পর্যন্ত	ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবসহ প্রকল্পের আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন।
<b>বিশেষ প্রকল্পসমূহ</b>			
৮।	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ	০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত	ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন। আইএমইডি কর্তৃক ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। প্রকল্পে বাস্তবায়িত কাজের চুক্তির শর্ত মোতাবেক সম্পাদিত কাজের Defect Liability Period এর জন্য প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে মেয়াদ আরো ১ বছর বৃদ্ধি প্রয়োজন।
৯।	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প	০১-০৭-২০১১ থেকে ৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত	প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে ৩ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাবনা বিগত ১৮-০৫-২০১৬ তারিখে আইএমইডিতে প্রেরণ করা হয়েছে। আইএমইডি ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রকল্পটির ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য সুপারিশ করেছে। প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি হলে প্রকল্প সমাপ্ত হবে কি না তা জানতে চেয়ে পরিকল্পনা কমিশন Query করেছে।
১০।	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্প	০১-০৭-২০১০ থেকে ৩১-১২-২০১৬ পর্যন্ত	

### ৩০ জুন, ২০১৭ তারিখে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও সমাপ্ত হবে না এরূপ প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের তথ্যাদি

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল	ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের সর্বশেষ পর্যায়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
<b>কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা</b>			
১।	নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	জানুয়ারী ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত	
<b>পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা</b>			
২।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার মানিকনগরে তীর সংরক্ষণ কাজের মাধ্যমে মেঘনা নদীর বামতীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত	
<b>দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম</b>			
৩।	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা-বাকখাইন-ভাভারগাঁও সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প	জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত	

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল	ডিপিপি প্রক্রিয়াকরণের সর্বশেষ পর্যায়
(১)	(২)	(৩)	(৪)
	<b>উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী</b>		
৪।	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প	০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত	প্রকল্পের আন্তঃখাত সমন্বয় প্রয়োজন।
৫।	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কয়রপুর হতে সারা বাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত	প্রকল্পের স্টয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্তের আলোকে প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি মাঠ দপ্তরে প্রণয়নাধীন আছে।
	<b>পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর</b>		
৬।	তারাইল পাচুরিয়া সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	০১-০৩-২০১০ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত	
	<b>দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল</b>		
৭।	ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার ঝুঁকিপূর্ণ অংশে নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত	
	<b>বিশেষ প্রকল্পসমূহ</b>		
৮।	গড়াই নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প, ফেজ-২	০১-০৭-২০০৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৭ পর্যন্ত	প্রকল্পটির আরডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রক্রিয়াধীন আছে। এপ্রাইজাল সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।



**MONTHLY PHYSICAL AND FINANCIAL TARGET AND ACHIEVEMENT  
FOR THE RADP PROJECTS UNDER BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD  
FOR THE YEAR 2015-2016**

(In lac taka)

Month	Financial target				Financial achievement				Cumulative achv for the year				Financial in %				Physical in %			
	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Total	Taka	PA	RPA	Target (%)	Cumulative (%)	Monthly Financial Achv.	Financial Achv. (ADP)(%)	Target	Cumulative	Monthly Achievement	Cum. Achv for the year
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
July	2858.90	2145.91	712.99	618.71	312.79	0.00	312.79	0.00	312.79	0.00	312.79	0.00	1.00	1.00	0.11%	0.11%	1.00	1.00	0.89%	0.89%
August	2858.90	2145.91	712.99	618.71	130.00	0.00	130.00	0.00	442.79	0.00	442.79	0.00	1.00	2.00	0.04%	0.15%	2.00	3.00	0.26%	1.15%
September	2858.90	2145.91	712.99	618.71	6,182.10	4,609.50	1,572.60	710.79	6,624.89	4,609.50	2,015.39	710.79	1.00	3.00	2.08%	2.23%	2.00	5.00	3.00%	4.14%
October	8576.70	6437.73	2138.97	1856.13	10,559.48	8,541.31	2,018.17	1,224.00	17,184.37	13,150.81	4,033.56	1,934.79	3.00	6.00	3.56%	5.79%	3.00	8.00	2.92%	7.06%
November	11435.60	8583.64	2851.96	2474.84	12,647.40	10,159.92	2,487.48	1,616.80	29,831.77	23,310.73	6,521.04	3,551.59	4.00	10.00	4.26%	10.05%	5.00	13.00	5.93%	12.99%
December	17153.40	12875.46	4277.94	3712.26	13,613.68	8,406.99	5,206.69	4,610.91	43,445.45	31,717.72	11,727.73	8,162.50	6.00	16.00	4.59%	14.63%	8.00	21.00	7.78%	20.77%
January	20012.30	15021.37	4990.93	4330.97	15,329.04	12,030.81	3,298.23	2,697.88	58,774.49	43,748.53	15,025.96	10,860.38	7.00	23.00	5.16%	19.80%	10.00	31.00	9.85%	30.81%
February	28589.00	21459.10	7129.90	6187.10	15,239.68	13,417.06	1,822.62	1,460.66	74,014.17	57,165.59	16,848.58	12,321.04	10.00	33.00	5.13%	24.93%	12.00	43.00	8.65%	39.45%
March	34306.80	25750.92	8555.88	7424.52	23,066.18	16,390.87	6,675.31	6,387.87	97,080.35	73,556.46	23,523.89	18,708.91	12.00	45.00	7.77%	32.70%	14.00	57.00	7.41%	46.86%
April	40024.60	30042.74	9981.86	8661.94	14,043.35	10,924.52	3,118.83	2,389.61	111,123.70	84,480.98	26,642.72	21,098.52	14.00	59.00	6.17%	38.87%	15.00	72.00	13.88%	60.73%
May	40024.60	30042.74	9981.86	8661.94	40,729.13	32,350.79	8,378.34	7,468.74	151,852.83	116,831.77	35,021.06	28,567.26	14.00	73.00	14.25%	53.12%	15.00	87.00	14.30%	75.04%
June (30-06-2016)	77190.30	57939.57	19250.73	16705.17	120,905.63	93,838.76	27,066.87	25,546.25	272,758.45	210,670.52	62,087.93	54,113.51	27.00	100.00	42.29%	95.41%	13.00	100.00	22.36%	97.39%
<b>Total</b>	<b>285890.00</b>	<b>214591.00</b>	<b>71299.00</b>	<b>61871.00</b>										<b>100.00</b>			<b>100.00</b>			

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের এডিপিতে ৫০.০০ কোটি টাকার অধিক বরাদ্দপ্রাপ্ত ২৮টি চলমান প্রকল্পের অগ্রগতির বিবরণ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্পের অবস্থান/ প্রকার	প্রকল্প ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়	এডিপি বরাদ্দ (২০১৬-১৭)	২০১৬-১৭ সালে ০১- ০৭-২০১৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৬-১৭ সালে ০১- ০৭-২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২		৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০
<b>১০০.০০ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ (৬টি)</b>									
১	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০২০)	বৈদেশিক ঋণ সহায়তা প্রকল্প	৩২৮০০০.০০	১৭৩৫৫.০৫	৪৫০০০.০০	০.০০	০.০০	৫.২৮	
২	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program (এপ্রিল, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮)	বৈদেশিক ঋণ সহায়তা প্রকল্প	৮২৮৫৬.০০	২২৯৩৪.৬৪	২৬০৪০.০০	০.০০	০.০০	২৪.৩৩	
৩	বাংলাদেশের নদী ড্রেজিং-এর জন্য ড্রেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় (০১/০৭/১০-৩১/১২/১৬)	বিশেষ প্রকল্প	১২৫৩৫৩.৫৮	৫৭৫২৮.০৪	২৫০০০.০০	০.০০	০.০০	৪৫.৮৯	
৪	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০২২)	বৈদেশিক ঋণ সহায়তা প্রকল্প	৯৯৩৩৭.৭২	৪১৩৯.২২	১৬২০০.০০	০.০০	০.০০	৫.৫০	
৫	ইমারজেন্সি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প (ECRRP) (২০০৮-০৯ থেকে ৩১-১২-২০১৭)	বৈদেশিক ঋণ সহায়তা প্রকল্প	৭৫০৫০.০০	৫১২৬৫.৬৬	১৪৫৮০.০০	০.০০	০.০০	৭৩.৫০	
৬	পদ্মা নদীর ভাংগন হতে চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার আলাতুলি এলাকা রক্ষা প্রকল্প (০১-০৯-২০১২ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	রাজশাহী জোন	২৭৪১৮.৩৯	১১১৩৫.২৫	১১০০০.০০	০.০০	০.০০	৪১.৫১	
	<b>উপ-মোট (ক)</b>		৭৩৮০১৫.৬৯	১৬৪৩৫৭.৮৬	১৩৭৮২০.০০	০.০০	০.০০		
			মোট বরাদ্দের		৩৭.৬৯%	০.০০%	০.০০%		
<b>৫০.০০ কোটি টাকা বা তদুর্ধ্ব হতে ১০০.০০ কোটি টাকার কম বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রকল্পসমূহ (২২টি)</b>									
৭	যমুনা নদীর ভাঙ্গন হতে জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ ও ইসলামপুর উপজেলার বাহাদুরাবাদ ঘাট হতে ফুটানী বাজার পর্যন্ত ও সরিষাবাড়ী উপজেলাধীন পিংনা বাজার এলাকা এবং ইসলামপুর উপজেলার হরিণধরা হতে হারগিলা পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (২০০৯-১০ হতে জুন, ২০১৬)	ঢাকা জোন	৪৮৯৪৯.৪০	৩৮৪৩৭.৩৫	৯৫০০.০০	০.০০	০.০০	৮০.০০	
৮	পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে কমরপুর হতে সারা ঝাউদিয়া পর্যন্ত এবং নাটোর জেলার লালপুর উপজেলাধীন তীলকপুর হতে গৌরীপুর পর্যন্ত তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জানুয়ারী, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৭)	রাজশাহী জোন	২২৬০৪.৯১	৮০৫৬.৫৭	৯৫০০.০০	০.০০	০.০০	৩৬.১০	
৯	ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ (০১-০৩-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	বিশেষ প্রকল্প	১০২২১১.৪৪	৯০৮২৮.৪০	৯৫০০.০০	০.০০	০.০০	৯১.৭৮	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্পের অবস্থান/ প্রকার	প্রকল্প ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়	এডিপি বরাদ্দ (২০১৬-১৭)	২০১৬-১৭ সালে ০১- ০৭-২০১৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৬-১৭ সালে ০১- ০৭-২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২		৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১০	Irrigation Management Improvement Project (IMP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP) (এপ্রিল, ২০১৪ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮)	বৈদেশিক ঋণ সহায়তা প্রকল্প	৪৫৭৩৫.৭২	৩৬৪৫.১৭	৯২৪৪.০০	০.০০	০.০০	১১.০০	
১১	কপোতাক্ষ নদের জলাবদ্ধতা দূরীকরণ প্রকল্প (১ম পর্যায়) (০১-০৭-২০১১ হতে ৩০-০৬-২০১৬)	খুলনা জোন	২৮৬১১.৫০	১৮০৮৮.৬৪	৯১৮৩.০০	০.০০	০.০০	৭১.৭১	
১২	সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (০১-১১-২০০৫ থেকে ৩০-০৬-২০১৭)	রাজশাহী জোন	৪২০৮১.৭৩	৩২০৩০.৯৬	৮০০০.০০	০.০০	০.০০	৯৪.৩৪	
১৩	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪) (০১/০১/১১- ৩১/১২/১৬)	বৈদেশিক ঋণ সহায়তা প্রকল্প	২৭৮৭৪.১৮	১৭১১৪.১৪	৮০০০.০০	০.০০	০.০০	৬৪.২৬	
১৪	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (০১-০৭-১১ - ৩০-০৬-১৬)	বিশেষ প্রকল্প	৭০৪০৭.০৬	১২৬০০.২০	৮০০০.০০	০.০০	০.০০	১৭.৯০	
১৫	বু-গোল্ড প্রোগ্রাম (বাপাউবো কম্পোনেন্ট) (০১-০১-২০১৩ হতে ৩১-১২-২০১৮)	বৈদেশিক ঋণ সহায়তা প্রকল্প	৫৬৩৪৯.০০	১৪৮৫৮.৮২	৭৭২১.০০	০.০০	০.০০	২৮.২৫	
১৬	কুড়িগ্রাম জেলার চিলমারী ও উলিপুর উপজেলাধীন বৈরাগীর হাট ও চিলমারী বন্দর ব্রহ্মপুত্র নদের ডান তীরের ভাঙ্গন হতে রক্ষা প্রকল্প, ফেজ-২ (নভেম্বর, ১২ হতে জুন, ১৮)	রংপুর জোন	২৫৬৯১.৭৯	১২৪৪৩.৯৮	৬৬০০.০০	০.০০	০.০০	৬৪.১১	
১৭	খুলনা জেলার ভূতিয়ার বিল এবং বর্ণাল সলিমপুর কোলাবাসুখালী বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন প্রকল্প (২য় পর্যায়) (০১-১০-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮)	খুলনা জোন	২৮১৯০.১৬	৭৭৭১.৯১	৬২০০.০০	০.০০	০.০০	৩৩.২৯	
১৮	লক্ষীপুর জেলার রামগতি ও কমলনগর উপজেলা ও তৎসংলগ্ন এলাকাকে মেঘনা নদীর অব্যাহত ভাঙ্গন হতে রক্ষাকল্পে প্রতিরোধ (১ম পর্যায়) (জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৭)	কুমিল্লা জোন	১৯৮০২.০৪	১০২৬৬.৭৫	৬০৬৮.০০	০.০০	০.০০	৫২.৮৫	
১৯	চট্টগ্রাম জেলার বাঁশখালী উপজেলার পোল্ডার নং ৬৪/১এ, ৬৪/১বি এবং ৬৪/১সি এর সমন্বয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামোসমূহের পুনর্বাসন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	চট্টগ্রাম জোন	২৫১২৯.৮৬	১০০.০০	৬০০০.০০	০.০০	০.০০	১.০০	
২০	পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (০১-০১-২০১০ হতে ৩০-০৬-২০১৭)	রাজশাহী জোন	৩৯৪১৯.৯১	১৪৯৮৭.১৭	৮২০০.০০	০.০০	০.০০	৪০.০৭	
২১	পানি ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৩ হতে ৩০-০৬-২০১৮)	ঢাকা জোন	২১০৯৪.১৩	৪৯৯১.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	২৪.৭৫	
২২	ঢাকা জেলার দোহার উপজেলায় দোয়াইর বাজার হতে ব্রাহাবাজার ঘাট পর্যন্ত পদ্মা নদীর বাম তীর সংরক্ষণ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	ঢাকা জোন	২১৭৬২.০০	০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	
২৩	চট্টগ্রাম জেলাধীন চন্দনাইশ ও সাতকানিয়া উপজেলার সাংগু ও চাঁদখালী নদীর উভয় তীরে প্রতিরক্ষামূলক কাজ প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	চট্টগ্রাম জোন	১৫০৫৬.৪৯	৮০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	৫.৩১	
২৪	কিশোরগঞ্জ, তারাগঞ্জ ও বদরগঞ্জ উপজেলার যমুনেশ্বরী, চিকনি ও চারালকাটা নদী তীর সংরক্ষণ (জানুয়ারী, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	রংপুর জোন	৮৩৫৫.০০	২৫০০.০০	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	৫০.০০	

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্পের অবস্থান/ প্রকার	প্রকল্প ব্যয়	জুন/১৬ পর্যন্ত ব্যয়	এডিপি বরাদ্দ (২০১৬-১৭)	২০১৬-১৭ সালে ০১- ০৭-২০১৬ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্তি	২০১৬-১৭ সালে ০১- ০৭-২০১৬ পর্যন্ত অগ্রগতি (আর্থিক)	৩০-০৬-২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি (%)	মন্তব্য
১	২		৩	৫	৬	৭	৮	৯	১০
২৫	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে পদ্মা নদীর বাম তীর ভাংগন এবং বেড়া উপজেলাধীন নাগরবাড়ী হতে কাজিরহাট পর্যন্ত যমুনা নদীর ডান তীর ভাংগন রোধ (২০১০-১১ হতে জুন, ১৭)	রাজশাহী জোন	২১৯০৬.৬৩	১৫৬৯৯.০৫	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	৭৮.৭৭	
২৬	পদ্মা নদীর ভাঙ্গন হতে রাজশাহী ক্যাডেট কলেজ ও সংলগ্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষা প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৭)	রাজশাহী জোন	৮৬৭৯.০০	৭৯৯.৩৫	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	১১.৫৮	
২৭	কুষ্টিয়া জেলায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কুঠিবাড়ি সংলগ্ন এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় পদ্মা নদীর ডান তীর সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	ফরিদপুর জোন	১৮০৬৮.০০	১২৭.০৩	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	০.৭০	
২৮	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলাধীন ফিলিপনগর, আবেদের ঘাট ও ইসলামপুর এলাকায় পদ্মা নদীর ডানতীর সংরক্ষন প্রকল্প (জুলাই, ২০১৫ হতে জুন, ২০১৮)	ফরিদপুর জোন	৮৩৫২.০৮	২৪৯৮.৭৭	৫০০০.০০	০.০০	০.০০	৩১.১৩	
	<b>উপ-মোট (খ)</b>		৭০৬৩৩১.৯৯	৩০৮৬৪৫.২৬	১৫১৭১৬.০০	০.০০	০.০০		
				মোট বরাদ্দের	৪১.৪৯%	০.০০%	০.০০%		
	<b>সর্বমোট</b>		১৪৪৪৩৪৭.৬৮	৪৭৩০০৩.১২	২৮৯৫৩৬.০০	০.০০	০.০০		
				মোট বরাদ্দের	৭৯.১৭%	০.০০%	০.০০%		

## বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের প্রকল্পওয়ারী জমি অধিগ্রহণের অগ্রগতির বিবরণী

(ব্যয়- লক্ষ টাকায়, জমির পরিমাণ- হেক্টরে)

ক্রমিক নং	জোনের নাম/ প্রকল্পের নাম	সর্বশেষ অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় জমির		২০১৫-১৬ অর্থ বছরে ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম			দখল প্রাপ্ত ভূমির পরিমাণ	জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাবনার বর্তমান অবস্থান (জেলা প্রশাসন/ভূমি মন্ত্রণালয়/ বাণাউবো)	মন্তব্য
		জমির পরিমাণ	জমির পরিমাণ	২০১৪-১৫ সালের জের	২০১৫-১৬ সালের কার্যক্রম	মোট কার্যক্রম (৭+৮)			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
<b>কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা</b>									
১	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	১৬২.৪৪	৫৬.১৬	১০৬.২৮		১০৬.২৮	১০৬.২৮		
২	নরসিংদী জেলার শিবপুর উপজেলাধীন শিবপুর বন্যা নিয়ন্ত্রণ , নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প	২.২৭১	০.০০	০.০০	১.৪৩	১.৪৩		জেলা প্রশাসন	৩ ধারা নোটিশ জারী হয়েছে।
<b>দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম</b>									
৩	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন মালিয়ারা-বাকখাইন-ভাভারগাঁও সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন	২০.৬১	০.০০	০.০০	২০.৫০৩	২০.৫০৩		জেলা প্রশাসন	৩ ধারা নোটিশ জারীর অপেক্ষায়। জেলা প্রশাসক চট্টগ্রামকে ১৬০.৭৫ লক্ষ টাকা অগ্রীম প্রদান করা হয়েছে।
<b>উত্তরাঞ্চল, রংপুর</b>									
৪	তিস্তা ব্যারিজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১)	২৬৬.০০	১২৯.১৭	১০.৪১	৭৭.৬৭	৮৮.০৮		জেলা প্রশাসন	ডিপিপি-তে জমি অধিগ্রহণ- ২৬৬ হেঃ (প্রাঃ মূল্য ৯৪৫০.৯৮ লক্ষ টাকা) এর বিপরীতে ১২৯.১৭ হেঃ জমি অধিগ্রহণ করতে ব্যয় ৮৯৪৮.৭৪ লক্ষ টাকা। অবশিষ্ট জমি অধিগ্রহণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রকল্পটির ৩য় আরডিপিপি অনুমোদন ছাড়া সম্ভব হবে না। অতি সম্প্রতি ৩য় আরডিপিপি একনেক সভায় অনুমোদন লাভ
<b>উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী</b>									
৫	সিরাজগঞ্জ জেলার সদর ও কাজিপুর উপজেলায় যমুনা নদীর ডান তীর সংরক্ষণ প্রকল্প	২.৪৪	১.১৪		১.৩০	১.৩০		জেলা প্রশাসন	ক্রসবার নির্মাণের প্রয়োজনে ০.৭৫ হেঃ জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাবনা জেলা প্রশাসক, সিরাজগঞ্জ দপ্তরে ডিএলএসি মিটিং এ অনুমোদন হয়েছে। ৩ ধারা জারি প্রক্রিয়াধীন।
৬	বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলাধীন কুর্নিবাড়ী হতে চন্দনবাইশা পর্যন্ত যমুনা নদীর ডানতীর সংরক্ষণ কাজসহ বিকল্প বাঁধ নির্মাণ প্রকল্প	৩১.৭০	০.০০	০.০০	৩১.৭০	৩১.৭০			
৭	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প	১৮৬.১০	৪৯.৬১	৫১.১৩	৭৫.৬৩	১২৬.৭৬		ভূমি মন্ত্রণালয়- ১২৬.৭৬ হেঃ	২০-০১-১৬ তারিখে ৭৫.৬২ হেঃ জমির ডিএলএসি হয়েছে। ৫১.১৪ হেঃ জমির প্রস্তাবের ওপর ভূমি মন্ত্রণালয়ের চাহিদা মোতাবেক জবাব প্রদান করা হয়েছে। সকল প্রস্তাব (১২৬.৭ হেঃ) জেলা প্রশাসকের দপ্তর হতে ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।
<b>পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর</b>									
৮	তাড়াইল পাটুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ/নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়)	২৬৬.০৬	১২.১৮	১৫৮.৩৩	০.০০	১৫৮.৩৩	১২.১৮	জেলা প্রশাসন- ৭৫.৪৮ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ৬.৭৮ হেঃ	মোট ২৬৬.০৬ হেক্টর জমির মধ্যে ১৭০.৫১ হেক্টর জমির প্রয়োজন হবে। আরো ১৫ হেঃ জমির থাকলন প্রক্রিয়াধীন।
<b>দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা</b>									
৯	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার ৩৪/২ এর সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	৮০.০০	৬.৯৮	১২.৬৯	২৯.৩১	৪২.০০		জেলা প্রশাসন	প্রকল্পটিতে বর্তমানে ৮.৪৫ হেঃ এর বেশি জমি অধিগ্রহণের প্রয়োজন নেই।
১০	বাগেরহাট জেলার পোন্ডার নং- ৩৬/১ এর পুনর্বাসন প্রকল্প	১৫.০০	০.০০	০.০০					
<b>বেদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পসমূহ</b>									
১১	ইমারজেপি ২০০৭ সাইক্লোন রিকভারি এন্ড রেস্টোরেশন প্রকল্প	৯৫.০০	৩৩.২৩	২১.৫৩	২৯.২৪	৫০.৭৭	২০.৭৫	জেলা প্রশাসন- ৩৯.৫৬ হেঃ	অতি সম্প্রতি ১৫.৪৩ হেঃ জমির চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে।
১২	Coastal Embankment Improvement Project Phase- I (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Dhaka	৫৪৪.১৬	২.৩০	২.৩০	১২১.২৪	১২৩.৫৪		জেলা প্রশাসন- ৬০.০২ হেঃ ভূমি মন্ত্রণালয়- ৬৩.৫২ হেঃ	৬৩.৫২ হেঃ জমি ভূমি মন্ত্রণালয়ের চূড়ান্ত অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে।
১৩	চর ডেভেলপমেন্ট ও সেটেলমেন্ট প্রকল্প-৪ (সিডিএসপি-৪)	১৮৮.৮৪			২০.০০	২০.০০		জেলা প্রশাসন	২২-০২-২০১৬ তারিখে ১৪.২৮ হেঃ জমি অধিগ্রহণের ডিএলএসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ৩ ধারা নোটিশ জারী সম্পন্ন হয়েছে। ৫.৬৪৮ হেঃ জমির বৌধ তদন্ত শেষ হয়েছে।
১৪	Flood and River Bank erosion risk Management Investment Program	১৩৬.০০		৯৯.৭০	৩৬.৩০	১৩৬.০০		জেলা প্রশাসন	৯৫.১৯ হেঃ জমির চূড়ান্ত অনুমোদন পাওয়া গেছে। নদীর তীর প্রতিরক্ষা কাজ সংশ্লিষ্ট ২৮.৮২ হেঃ জমির ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রস্তুত প্রক্রিয়াধীন।
১৫	Haor Flood Management and Livelihood Improvement Project (BWDB Part)	৪০৮.০০	০.০০	০.০০	৬৫.৪১	৬৫.৪১		জেলা প্রশাসন- ৬৫.৪১ হেঃ	প্রকল্পের কিছু নকশা চূড়ান্ত হওয়ায় ৬৫.৪১ হেঃ জমি অধিগ্রহণের জন্য কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। বাদ বাকী প্রয়োজনীয় নকশাগুলো প্রণয়নধীন রয়েছে এবং তা চূড়ান্ত হলে সে প্রেক্ষিতে আরো জমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রেরণ করা হবে।
সর্বমোট		২৪০৪.৬২	২৯০.৭৭	৪৬২.৩৭	৫০৯.৭৩	৯৭২.১০	১৩৯.২১		

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়  
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি/নির্দেশনা মোতাবেক প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত  
অগ্রগতি প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ

ক্রমিক নং	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির সংখ্যা	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি প্রকল্প (সংখ্যা)	সমাপ্ত প্রকল্প (সংখ্যা)	প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী চলমান প্রকল্প (সংখ্যা)	প্রকল্পের ডিপিপি অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন (সংখ্যা)	সমীক্ষার আলোকে প্রণয়নতব্য ডিপিপি (সংখ্যা)	মন্তব্য
০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৭	০৮	০৯
০১।	৪৮টি	৪৯টি	২২টি (ক্রমিক নং- ১ হতে ২২)	১২টি (ক্রমিক নং-২৩ হতে ৩৪)	৬টি (ক্রমিক নং- ৩৫, ৩৮, ৪১, ৪২, ৪৫, ৪৭)	৯টি (ক্রমিক নং- ৩৬, ৩৭, ৩৯, ৪০, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৮, ৪৯)	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ৪৮টি প্রতিশ্রুতির বিপরীতে প্রকল্পের সংখ্যা ৪৯টি