

# বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

ত্রৈমাসিক অর্জন প্রতিবেদন

২০২৩-২৪ (অক্টোবর - ডিসেম্বর)

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
১	নদীর বেসিন ব্যবস্থার টেকসই উন্নয়ন ও অন্যান্য	২৩.৫	[১.১] নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, তীরবর্তী জনপদে বন্যার প্রকোপ হ্রাস এবং নদীতে জাগ্রত ডুবোচর অপসারণ নদী তীরে ভাঙ্গন ঝুঁকি হ্রাসকল্পে নদী ডেজিং/পুনঃখনন	[১.১.১] ডেজারের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৩	৬৬.০০	৬২.৭০	৫৯.৪০	৫৬.১০	৫২.৮০	১৭.৬৮	
				[১.১.২] এক্সকাভেটরের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৫	১৭৬.০০	১৬৭.২০	১৫৮.৪০	১৪৯.৬০	১৪০.৮০	২৪.২৭৪	
			[১.২] মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন	[১.২.১] চলমান প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন সমাপ্তকরণ (মোট প্রতিশ্রুতি ৫০টি)	সংখ্যা	২	১						প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখ নাগাদ প্রকল্পটি সমাপ্ত হবে।
			[১.৩] দেশব্যাপী বাঁধের ঢাল, খালের পাড় এবং বাপাউবো'র নিজস্ব জায়গায় বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ন	[১.৩.১] বৃক্ষরোপণের দৈর্ঘ্য	কিঃমিঃ	১	৯৩.০০	৮৩.০০				১২	
			[১.৪] বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ এর আওতাভুক্ত কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[১.৪.১] ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৩.৫	২৩০.০০	২২০.০০				৬৫	অক্টোবর-নভেম্বর মাসে পানি কমার পর কাজ শুরু হয়। বর্তমানে ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন কাজ চলমান রয়েছে। জুন, ২০২৪ নাগাদ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।
				[১.৪.২] নদী সিস্টেম পুনঃখনন (বাঙ্গালী- করতোয়া-ফুলজোড়-হরাসাগর নদী সিস্টেম মোট ২১৭.০০ কিঃমিঃ)	কিঃমিঃ	২	১৬৭.০০	১৫০.০০				১৫৭	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[১.৫] পরিকল্পনাধর্মী কার্যক্রম বাস্তবায়ন	[১.৫.১] সম্পাদিত সমীক্ষা	সংখ্যা	১.৫	৮	৭				২	অবশিষ্ট সমীক্ষা প্রকল্পসমূহ এপ্রিল, ২০২৪ হতে জুন, ২০২৪ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে।
			[১.৬] নকসা ও পরিকল্পনাধর্মী কাজের জন্য উপাত্ত সংগ্রহকরণ	[১.৬.১] নদ-নদীর ক্রস সেকশন জরিপ করণ	সংখ্যা	১	৩৫০	৩৩৩				৫০	৩য় কোয়ার্টারে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।
			[১.৭] উন্নয়ন প্রকল্প মনিটরিং	[১.৭.১] মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়ন	শতাংশ	১	৭০	৬৩				৫৪.৮	
			[১.৮] প্রক্রিয়া ত্বরাস্থিতকরণ	[১.৮.১] বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি (মোট অনিষ্পন্ন ২৯টি)	শতাংশ	১	৫০	৪৭				২০.৬৯	৯টি বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে।
			[১.৯] জনবল কাঠামোভুক্ত শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া ত্বরাস্থিতকরণ	[১.৯.১] সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদানের জন্য ছাড়পত্র গ্রহণ (মোট নিয়োগযোগ্য শূন্যপদ ৮৬৫টি)	সংখ্যা	১	২৫০	২৩৮				৩১৯	
				[১.৯.২] সরাসরি নিয়োগযোগ্য শূন্যপদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান ( মোট নিয়োগযোগ্য শূন্যপদ ৮৬৫টি)	শতাংশ	১	১৯	১৫				৯.৩৭	113টি পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।
			[১.১০] ভূমিকম্প ও অগ্নিনির্বাণন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি	[১.১০.১] ভূমিকম্প ও অগ্নিকান্ড বিষয়ে মহড়া আয়োজন	সংখ্যা	০.৫	১	১					৩য় কোয়ার্টারে অর্থাৎ জানুয়ারি, ২০২৪ হতে মার্চ, ২০২৪ এর মধ্যে ভূমিকম্প ও অগ্নিকান্ড বিষয়ে মহড়া আয়োজন আয়োজন করা হবে।

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
২	বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ	১৮	[২.১] বাঁধের মাধ্যমে বন্যা ব্যবস্থাপনা	[২.১.১] বাঁধ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ	কিঃমিঃ	৩.৫	১০৫.২০	৯৪.৬৮				২৯.৯	বাঁধ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন, ২০২৪ এর মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।
			[২.১] বাঁধের মাধ্যমে বন্যা ব্যবস্থাপনা	[২.১.২] বাঁধ নির্মাণ	কিঃমিঃ	২.৫	২২.০০	২০.৯০	১৯.৮০	১৮.৭০	১৭.৬০	৭.৩	বাঁধ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। জুন, ২০২৪ এর মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।
			[২.২] নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ	[২.২.১] নদী তীর সংরক্ষণ	কিঃমিঃ	১০	১২৩.০০	১১৬.৮৫	১১০.৭০	১০৪.৫৫	৯৮.৪০	৪৪.৮৭৪	
			[২.৩] তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারে প্রকল্পের স্মার্ট মনিটরিং	[২.৩.১] প্রকল্প অনলাইন মনিটরিং এর স্বার্থে আইপি ক্যামেরা স্থাপিত	সংখ্যা	১	১৩	১২					ইতোমধ্যে প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। ৩য় কোয়ার্টারের মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।
			[২.৪] বাপাউবো'র টাস্কফোর্স কর্তৃক নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজের গুণগতমান ও পরিমাণ মূল্যায়ন	[২.৪.১] মূল্যায়নকৃত প্রকল্প সংখ্যা (বাস্তবায়নাধীন নদী তীর সংরক্ষণ প্রকল্প ৫৬টি)	শতাংশ	১	৮০	৭৭	৭৪	৭১	৬৫	৬৭.৮৬	৫৬ টি প্রকল্পের মধ্যে ৩৪টি প্রকল্পের গুণগতমান ও পরিমাণ টাস্কফোর্স কর্তৃক মূল্যায়িত
৩	সেচ ব্যবস্থার সুশম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন	১৭.৫	[৩.১] ভূ-পরিষ্ক সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ	[৩.১.১] সেচ খাল পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৪	১৩৬.০০	১২২.৪০				১৪.২	কাজ চলমান রয়েছে। জুন, ২০২৪ এর মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।
				[৩.১.২] সেচ কাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	৩	১০৮	১০২	৯৭	৯১	৮৬	৫৪	

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
			[৩.১] ভূ-পরিষ্ক সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ	[৩.১.৩] সেচ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনর্বাসন	সংখ্যা	২	৬৫	৫৮				১৬	কাজ চলমান রয়েছে। জুন, ২০২৪ এর মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।
			[৩.২] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন করে কৃষি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি	[৩.২.১] নিষ্কাশন খাল পুনঃখনন	কিঃমিঃ	৪	২৬৫.০০	২৫১.৭৫				৫৮.০২	অক্টোবর-নভেম্বর মাসে পানি কমার পর কাজ শুরু হয়। বর্তমানে পুনঃখনন কাজ চলমান রয়েছে। জুন, ২০২৪ নাগাদ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।
			[৩.২] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন করে কৃষি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি	[৩.২.২] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নির্মাণ	সংখ্যা	২	৩২	৩০	১৮	২৬	২৪	৯	কাজ চলমান রয়েছে। জুন, ২০২৪ এর মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।
				[৩.২.৩] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/পুনর্বাসন	সংখ্যা	১	১৫	১৪					৩
			[৩.৩] প্রকল্প সুবিধাভোগীদের নিয়ে অংশীদারিত্বমূলক পানি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সম্প্রসারণ	[৩.৩.১] গঠনকৃত পানি ব্যবস্থাপনা গ্রুপ/ এসোসিয়েশন নিবন্ধন (অনলাইনসহ)	সংখ্যা	১	১২	১১				৫	অফলাইনে ৮টি নিবন্ধন করা হয়েছে। অনলাইনের নিবন্ধনসমূহের জন্য বর্তমানে সফটওয়্যারে ডাটা এন্ট্রি এর কাজ চলমান। জুন, ২০২৪ এর অনলাইন নিবন্ধন সম্পন্ন করা হবে।
				[৩.৩.২] ইতোপূর্বে নিবন্ধিত এসোসিয়েশন/গ্রুপ পরিদর্শন	সংখ্যা	০.৫	১২	১১					২

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য অর্জন	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
৪	হাওর, জলাভূমি ও উপকূলীয় অঞ্চলের উন্নয়ন	১১	[৪.১] পরিচালন বাজেটে কাবিটা প্রকল্পের মাধ্যমে আগাম বন্যায় হাওরে ফসলহানি রোধ	[৪.১.১] ডুবন্ত বাঁধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ পুনরাকৃতিকরণ	কিঃমিঃ	৬.৫	৬৫০.০০	৬৩০.০০					হাওর অঞ্চলে পানি কমার পরে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সার্ভে করে জেলা ও উপজেলা কমিটির মাধ্যমে পিআইসি গঠন করে পরিচালন বাজেট হতে কাজ করা হয় বিধায় অগ্রগতি শূন্য। ৩ য় কোয়ার্টারে সম্পূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।
				[৪.১.২] নদী ও খালের উপর অস্থায়ী ক্রোজার নির্মাণ	সংখ্যা	১	১২০	১১৪					হাওর অঞ্চলে পানি কমার পরে নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সার্ভে করে জেলা ও উপজেলা কমিটির মাধ্যমে পিআইসি গঠন করে পরিচালন বাজেট হতে কাজ করা হয় বিধায় অগ্রগতি শূন্য। ৩ য় কোয়ার্টারে সম্পূর্ণ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।
			[৪.২] উপকূলীয় এলাকায় বন্যা প্রতিরোধকল্পে বাঁধ টেকসই করা	[৪.২.১] উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ/ পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/ উর্চকরণ	কিঃমিঃ	২	২৫.১০	২৩.৮৫	২২.৫৯	২১.৩৪	২০.০৮	৫.৫৫	কাজ চলমান রয়েছে। জুন, ২০২৪ এর মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।
				[৪.২.২] উপকূলীয় বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা	কিঃমিঃ	১.৫	২.৫	২.২৫					০.৪

ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	পরিমাপের মান					সাফল্য	মন্তব্য
							অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%		
এম.১	সুশাসন ও সংস্কারমূলক কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ	৩০	[এম.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.২] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.২.১] ই-গভর্ন্যান্স/ উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	১০							
			[এম.১.৩] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৪						৫০	
			[এম.১.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩						৫০	
			[এম.১.৫] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.১.৫.১] তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	প্রাপ্ত নম্বর	৩						৫০	

\*সাময়িক (provisional) তথ্য