



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড  
প্রসেসিং শাখা

২৪ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০১৯-২০ অর্থ -বছরের ৩য় এডিপি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ মাহফুজুর রহমান মহাপরিচালক
সভার তারিখ	২৪-১১-২০১৯ খ্রিঃ
সভার সময়	দুপুর ০৩:০০ ঘটিকা
স্থান	বাপাউবো সম্মেলন কক্ষ, ওয়াপদা ভবন (৪র্থ তলা), মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট-ক -তে দ্রষ্টব্য

**উপস্থাপনাঃ**

সভাপতির অনুমতিক্রমে বাপাউবোর্ডের পরিচালক, প্রসেসিং সেকশন আলোচ্যসূচী অনুযায়ী সভার কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন।

**২৪ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্তঃ** এডিপি পর্যালোচনা সভায় বোর্ডের অধীনে বাস্তবায়নাত্মক ৮৯টি প্রকল্পের অগ্রগতি প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। সভায় নিম্নরূপ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক্রমিক নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	ব্যবস্থা গ্রহণকারী কর্মকর্তা/দপ্তর	সময়সীমা
০১	০২	০৩	০৪	০৫

১।

প্রকল্প ভিত্তিক নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ

(ক) অর্পিত ক্রয় কাজ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “নরসিংদী জেলার অন্তর্ভুক্ত আড়িয়াল খাঁ নদী, হাড়িদোয়া নদী, ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়িয়া নদী, মেঘনা শাখা নদী ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখা নদ পুনঃখনন” শীর্ষক প্রকল্পে বাপাউবো’র টাস্কফোর্স কমিটি কর্তৃক গৃহীত পুনঃখনন অবশিষ্ট দৈর্ঘ্যের প্রি-ওয়ার্ক পরিমাপ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিকট হস্তান্তরের পর ১৫ দিন অতিবাহিত হয়ে গেলেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর নিকট হতে এতদবিষয়ে সম্মতিসূচক কোন জবাব পাওয়া যায়নি। পক্ষান্তরে সেনাবাহিনী প্রি-ওয়ার্ক যাচাইয়ে আরো সময় চেয়েছে। প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করে দাখিলের জন্য মন্ত্রণালয়ের জোর তাগাদা রয়েছে। এমতাবস্থায়, সভাপতি আগামী ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্রকল্পের সমস্ত প্রি-ওয়ার্ক ও পোস্ট-ওয়ার্ক পরিমাপ চেয়ে সেনাবাহিনীকে পত্র দেবার জন্য সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা দেন। সেনাবাহিনী ৭ দিনে প্রি-ওয়ার্ক ও পোস্ট-ওয়ার্ক পরিমাপ দাখিল না করলে টাস্কফোর্স গৃহীত প্রি-ওয়ার্ক অনুযায়ী সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করে যথাদ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশনা দেন।

খ) “চট্টগ্রাম জেলার লোহাগড়া ও সাতকানিয়া উপজেলায় সাঙ্গু ও ডলু নদীর সংরক্ষণ” শীর্ষক প্রকল্পে মাননীয় উপমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সরেজমিনে প্রকল্প পরিদর্শনকালীন নির্দেশনা মাফিক ৪টি প্যাকেজের ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল করে পুনঃদরপত্র আহবান না করে পূর্বের ঠিকাদার দ্বারাই কাজ সমূহের বাস্তবায়ন চলমান রাখার মাধ্যমে উপমন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশ অমান্য করার ব্যাখ্যা সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলী যথাদ্রুত মন্ত্রণালয়ে দাখিল করবেন।

গ) “সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (ফেজ-২)” শীর্ষক প্রকল্পে ডিপিএম দরপত্র প্রক্রিয়ায় নিয়োজিত খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৪৫টি স্থানে নদী তীর সংরক্ষণ কাজের মধ্যে ন্যূনতম ৩৯টি স্থানের কাজ আগামী ২৭/১১/২০১৯ তারিখের পূর্বে আরম্ভ করতে হবে। ওটিএম দরপত্র আহবানকৃত ৩২টি প্যাকেজের দরপত্র হতে ডিপিপি ব্যয়কে অতিক্রম না করে সর্বোচ্চ সংখ্যক প্যাকেজের যথাদ্রুত কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে।

২।	<p>সভায় নিম্নরূপ সাধারণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ</p> <p>ক) সেচ প্রকল্পে সেচ খালের রক্ষণাবেক্ষণ কাজ আগামী ডিসেম্বর, ২০১৯ মাসের মধ্যে অবশ্যই সমাপ্ত করতে হবে এবং ০১ জানুয়ারী, ২০২০ তারিখ হতে সেচ প্রকল্পসমূহে সেচ প্রদান করতে হবে। ডিসেম্বর, ২০১৯ এর মধ্যে যে সকল সেচ খালের রক্ষণাবেক্ষণ সমাপ্ত হবে না, তাদের হতে সমুদয় বরাদ্দ প্রত্যাহার করা হবে।</p> <p>খ) পরিচালন বাজেটে প্রাপ্ত বরাদ্দের আলোকে ডিসেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত যে সকল কাজের দরপত্র আহবান করা হবে না, সে সকল কাজ প্রকৃতপক্ষে গুরুত্বহীন বলে বিবেচিত হবে এবং তাদের থেকে বরাদ্দ প্রত্যাহার করা হবে।</p> <p>গ) আগামী ২৮/১১/২০১৯ তারিখের মধ্যে কেন্দ্রীয় অঞ্চল ব্যাতিত অবশিষ্ট ৮টি জোনের প্রধান প্রকৌশলী বাপাউবোর জন্য স্লোগান প্রস্তাব করে বোর্ডে দাখিল করবেন। অন্যথায় তাদের এই ব্যর্থতা এপিআর-এ প্রতিফলিত হবে।</p> <p>ঘ) বাপাউবোর কোন র্যাকে আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কিত কোন বামেলা দেখা দিলে উক্ত র্যাক প্রধানের সাথে র্যাকের তত্ত্বাবধায়নে দায়িত্বপ্রাপ্ত সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী সমানভাবে দায়ী হবেন এবং বিষয়াদি কর্মকর্তাগণের এপিআর-এ নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তাগণ প্রতিফলিত করবেন। এহেন পরিস্থিতির যাতে উদ্ভব না হয়, সে লক্ষ্যে সকল সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মাসে অন্তত ১ (এক) দিন র্যাক পরিদর্শন করে র্যাকের কার্যাবলি প্রত্যক্ষ করবেন।</p> <p>ঙ) দেশব্যাপী বাপাউবোর রেস্টহাউস, আবাসিক ভবন এবং দাপ্তরিক কার্যালয় সমূহের উন্নয়ন ও আধুনিকায়নের জন্য বাপাউবোর ৯টি জোন ৯টি ডিপিপি যথাদুত বোর্ডে দাখিল করবে। এখন থেকে আর কোন উন্নয়ন প্রকল্পে দপ্তর, রেস্টহাউস, বসতবাড়ি মেরামতের জন্য বরাদ্দ সংস্থান রাখা হবে না।</p> <p>চ) প্রত্যেক নির্মাণ সাইটে আবশ্যিকভাবে সাইটবুক থাকতে হবে। মাঠপর্যায়ে সকল প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী এবং নির্বাহী প্রকৌশলী যত বেশি সম্ভব মাঠ পরিদর্শন করে মোবাইলাইজেশন সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করবেন এবং সাইট ভিজিট বুক মোবাইলাইজেশনের আইটেমভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি লিপিবদ্ধ করবেন যাতে মন্ত্রণালয় ও বোর্ডের উর্দ্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ সাইট ভিজিটকালে মাঠ কর্মকর্তাদের মোবাইলাইজেশন মনিটরিং কর্মতৎপরতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন।</p>
৩।	<p>“৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন শীর্ষক বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ</p> <p>ক) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে আগামী ২৩/১২/২০১৯ তারিখে দেশের ৬৪টি জেলায় একযোগে নদী/খালের তীরের ১টি করে স্থানে অবৈধ দখল উচ্ছেদের মধ্য দিয়ে সারাদেশে পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নদী/খাল তীরে অবৈধ দখল উচ্ছেদ কার্যক্রম আরম্ভ হবে। সে প্রেক্ষিতে সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের নির্দেশনামাফিক অবৈধ দখল উচ্ছেদের জন্য স্থান নির্ধারণ করা হচ্ছে। অবৈধ দখল উচ্ছেদ প্রকল্পটির অর্থায়নে ঠিকাদার নিযুক্ত করে করা হবে বিধায় সকল বিভাগীয় দপ্তর হতে অবৈধ দখল উচ্ছেদের <b>Annual Procurement plan (APP)</b> প্রাক্কলনসহ আগামী ৩০/১১/২০১৯ তারিখের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।</p> <p>খ) প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের ডিপিপি প্রণয়নের স্বার্থে মাঠ দপ্তরে নকশা প্রণয়নকালে নিম্নরূপ বিষয় বিবেচনায় রাখতে হবেঃ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● নদী/খালের নকশায় <b>cross section</b> এর <b>symmetry</b> রাখতে হবে।</li> <li>● একাধিক জেলায় প্রবাহমান কোন নদীর ক্ষেত্রে সকল জেলাতেই নদীর একইরূপ সঙ্গতিপূর্ণ প্রশস্ততা নিশ্চিত করতে হবে।</li> </ul>

৮। অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয়ঃ

সভায় পরিচালক, প্রসেসিং সেকশন অবহিত করেন যে, ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের

এডিপিভুক্ত বাস্তবায়নাধীন ৮৯টি প্রকল্পের জন্য মোট ৫৯৫২.৩৯ কোটি টাকা বরাদ্দের অনুকূলে- ১৯ নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত ১৬৩৪.০৩ কোটি (বরাদ্দের ২৭.৪৫%) টাকা অবমুক্ত হয়েছে এবং ৯৮২.০৮ কোটি (বরাদ্দের ১৬.৫০%) টাকা ব্যয় হয়েছে।

## ৯। সার্বিক অগ্রগতিঃ

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে ১৯ নভেম্বর, ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের এডিপিভুক্ত বাস্তবায়নাধীন ৮৯টি প্রকল্পের বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি যথাক্রমে ১৪.২৩% এবং ১৬.৫০%। বিগত বছরের ১৯ নভেম্বর পর্যন্ত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি ছিল যথাক্রমে ১৩.০০% ও ১০.০০%।

অন্য কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তাগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



মোঃ মাহফুজুর রহমান  
মহাপরিচালক

স্মারক নম্বর: ৪২.০১.০০০০.০১২.১৫.০০১.১৯.৩৬

তারিখ: ২৫ অগ্রহাষণ ১৪২৬

১০ ডিসেম্বর ২০১৯

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পূর্ব রিজিয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পশ্চিম রিজিয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৩) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিকল্পনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, প্রশাসন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫) অতিরিক্ত মহাপরিচালক, অর্থ, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৬) চীফ মনিটরিং, চীফ মনিটরিং এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৭) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান, প্রশিক্ষণ ও কর্মচারী উন্নয়ন, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৮) প্রধান পরিকল্পনা, প্রধান পরিকল্পনা, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৯) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী, ডিজাইন, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১০) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী, পওর, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১১) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী, পানিবিজ্ঞান, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ১২) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, রাজশাহী
- ১৩) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, উত্তরাঞ্চল, রংপুর
- ১৪) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, মধ্য-পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর
- ১৫) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, দক্ষিণাঞ্চল, বরিশাল
- ১৬) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল, খুলনা
- ১৭) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, ঢাকা
- ১৮) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, পূর্বাঞ্চল, কুমিল্লা
- ১৯) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল, চট্টগ্রাম
- ২০) প্রধান প্রকৌশলী, প্রধান প্রকৌশলী এর দপ্তর, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, সিলেট

- ২১) প্রধান প্রকৌশলী, যান্ত্রিক সরঞ্জাম পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা
- ২২) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, নারায়নগঞ্জ ডেজার, বাপাউবো, নারায়নগঞ্জ
- ২৩) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা ডেজার, বাপাউবো, খুলনা
- ২৪) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রিভার ম্যানেজমেন্ট, বাপাউবো, ঢাকা
- ২৫) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ড্যাম এন্ড ব্যারেজ, বাপাউবো, ঢাকা
- ২৬) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, আইসিজেড এন্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট, বাপাউবো, ঢাকা
- ২৭) অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, পিএমইউ-ক্লাস্টার, বাপাউবো, ঢাকা
- ২৮) প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা , প্রধান পানি ব্যবস্থাপনা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ২৯) প্রকল্প পরিচালক, উপকূলীয় বাঁধ উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়), বাপাউবো, ঢাকা
- ৩০) প্রকল্প পরিচালক, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় সমন্বিত পানি সম্পদ পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (২য় পর্যায়), বাপাউবো, ঢাকা
- ৩১) প্রকল্প পরিচালক, হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্প, বাপাউবো, ঢাকা
- ৩২) প্রকল্প পরিচালক, Bangladesh Weather and Climate Services Regional Project (BWCSR) Component-B: Strengthening Hydrological Information Services and Early Warning Systems (SHISEWS), বাপাউবো, ঢাকা
- ৩৩) প্রকল্প পরিচালক, মুহুরী সেচ প্রকল্পের জন্য সেচ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন প্রকল্প (IMIP-MIP), বাপাউবো, ঢাকা
- ৩৪) প্রকল্প পরিচালক, Flood and River Bank Erosion Risk Management Investment Program (FRERMIP), বাপাউবো, ঢাকা
- ৩৫) প্রকল্প পরিচালক, বাংলাদেশের নদী ডেজিং এর জন্য ডেজার ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ক্রয় প্রকল্প, বাপাউবো, ঢাকা
- ৩৬) প্রকল্প সমন্বয়ক পরিচালক, চর উন্নয়ন ও বসতি প্রকল্প, বাপাউবো, ঢাকা
- ৩৭) প্রকল্প পরিচালক, সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়), বাপাউবো, ঢাকা
- ৩৮) প্রকল্প পরিচালক, ৬৪ জেলার অভ্যন্তরস্থ ছোট নদী, খাল ও জলাশয় পুনঃখনন প্রকল্প (১ম পর্যায়), বাপাউবো, ঢাকা
- ৩৯) পরিচালক, জনসংযোগ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪০) পরিচালক, কন্ট্রোল এন্ড প্রকিউরমেন্ট সেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪১) পরিচালক, কার্যক্রম পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪২) পরিচালক, কর্মচারী পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৩) পরিচালক, শৃঙ্খলা পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৪) পরিচালক, কর্মচারী উন্নয়ন পরিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৫) পরিচালক, অর্থ পরিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৬) পরিচালক, অডিট পরিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৭) পরিচালক, পরিকল্পনা-২ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৮) পরিচালক , পরিকল্পনা-১ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৪৯) পরিচালক, পরিকল্পনা-৩ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫০) পরিচালক, নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫১) পরিচালক , ভূমি ও রাজস্ব পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫২) পরিচালক, কল্যাণ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫৩) পরিচালক, সম্পত্তি ও যানবাহন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫৪) পরিচালক , প্রশিক্ষণ পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫৫) পরিচালক, হিসাবরক্ষণ পরিদপ্তর, ঢাকা, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৫৬) পরিচালক , প্রকল্প মূল্যায়ন পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

- ৫৭) পরিচালক, পণ্ডর পরিদপ্তর, বাপাউবো, ঢাকা
- ৫৮) মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, প্রতিমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৫৯) মাননীয় উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, উপমন্ত্রীর দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৬০) একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
- ৬১) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
- ৬২) সিএসও টু মহাপরিচালক, মহাপরিচালক-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড



মোঃ নুরুল আমিন  
পরিচালক