

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

নং-৪২.০০.০০০০.০৪১.১৪.০০৮.১২ (অংশ-১)-২৪৯

তারিখ : ২৪ ভাদ্র, ১৪২৩
০৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

বিষয় : ১০টি Sick প্রকল্পের উপর বিশেষ সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ১৪/০৮/২০১৬ তারিখে নিম্নলিখিত ১০টি Sick প্রকল্পের উপর একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয় :

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম
১.	বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (নতুন ধলেশ্বরী-পুংলী-বংশীতুরাগ-বুড়িগঙ্গা রিভার সিস্টেম) (১ম সংশোধিত)।
২.	কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
৩.	ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।
৪.	তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প, ফেজ-২ (ইউনিট-১) (৩য় সংশোধিত)।
৫.	পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প।
৬.	তারাইল-পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিকাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)।
৭.	Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District.
৮.	Irrigation Management Improvement Project (IMIP) for Muhuri Irrigation Project (MIP).
৯.	বু-গোল্ড প্রোগ্রাম।
১০.	হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিকাশন উন্নয়ন প্রকল্প।

০২। উক্ত সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে নির্দেশক্রমে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

ডায়েরী নং ১৮২
প্রোগ্রামার
সহকারী প্রোগ্রামার ১/২
নেটওয়ার্ক প্রকৌশলী
অফিস সহকারী
সিস্টেম এনালিস্ট- ১/২
আইসিটি সেল, বাপাউবো, ঢাকা।

তারিখ: ০৯/০৯/১৬ (আবু ইউসুফ মোহাম্মদ রাসেল)
জরুরী
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিম্ন
নথিতে পেশ করুন
নথিতে রাখুন
তাগিদ পত্র দিন
সহকারী প্রধান
ফোন ৯৫৭৭২৩৪

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

- ১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ৩। যুগ্ম-প্রধান (পরিকল্পনা), পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৪। মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৫। প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

অপর পৃষ্ঠায় সদয় দৃষ্টব্য

- ৬। উপ-প্রধান-১/২, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৭। সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৮। প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার পরিদপ্তর, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, নারায়ণগঞ্জ।
- ৯। প্রকল্প পরিচালক, “Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District” শীর্ষক প্রকল্প, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, বাড়ি নং-১৫, রোড নং-২৪, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
- ১০। প্রকল্প পরিচালক, “Irrigation Management Improvement Project (IMIP) for Muhuri Irrigation Project (MIP)” শীর্ষক প্রকল্প, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ২৩/১ হাসান কোট (৪র্থ তলা), মতিঝিল, ঢাকা।
- ১১। প্রকল্প পরিচালক, “ব্রু-গোল্ড প্রোগ্রাম” শীর্ষক প্রকল্প, পরিচালক, পরিকল্পনা-৩, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১২। প্রকল্প পরিচালক, “তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (ফেজ-২)” শীর্ষক প্রকল্প, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, রংপুর পওর সার্কেল-২, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, রংপুর।
- ১৩। প্রকল্প পরিচালক, “তারাইল-পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ফরিদপুর পওর সার্কেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ফরিদপুর।
- ১৪। প্রকল্প পরিচালক, “পাবনা জেলার সূজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্প, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, পাবনা পওর সার্কেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, পাবনা।
- ১৫। প্রকল্প পরিচালক, “বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্প, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, কেন্দ্রীয় অঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।
- ১৬। প্রকল্প পরিচালক, “কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ পওর সার্কেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ময়মনসিংহ।
- ১৭। প্রকল্প পরিচালক, “ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা পওর সার্কেল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, কুমিল্লা।
- ১৮। প্রকল্প পরিচালক, “হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প” শীর্ষক প্রকল্প, প্রধান প্রকৌশলী, উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, সিলেট।
- ১৯। সহকারী প্রধান/সিনিয়র সহকারী প্রধান ১/২/৪, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২০। সিস্টেম এনালিস্ট, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।
- ২১। প্রোগ্রামার, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ওয়াপদা ভবন, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী পানি উন্নয়ন বোর্ডের ওয়েব সাইটে প্রচারের অনুরোধসহ)।
- ২২। সংশ্লিষ্ট নথি/মাস্টার নথি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা-৩ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয় : ১০টি Sick প্রকল্পের উপর বিশেষ সভার কার্যবিবরণী।

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে গত ১৪/০৮/২০১৬ তারিখে ১০টি sick প্রকল্পের উপর বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা 'পরিশিষ্ট-ক' তে সন্নিবেশিত হলো।

০২। আলোচনা :

২.১। সভাপতি সবাইকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান ধারাবাহিকভাবে মন্ত্রণালয়ের মতামতসমূহ তুলে ধরেন। উক্ত মতামতের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহ ধারাবাহিকভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলো :

বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

আলোচনা :

'বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৬/০৪/২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং গত ২৭/০৬/২০১৬ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মোট ব্যয় ১১২৫.৫৯ কোটি টাকা এবং মেয়াদ জুলাই, ২০১০ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত। আলোচ্য প্রকল্পটি শুরু ৬ বছর অতিক্রান্ত হলেও প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ১৭.২৪%। জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৪১.১৬ কোটি টাকা। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা থাকায় বর্তমানে প্রকল্পের মূল কাজ অর্থাৎ নদী ড্রেজিং ও নদী খনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা যাচ্ছে না। ফলে, প্রকল্পটি একটি sick প্রকল্পে পরিণত হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের আওতায় ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে silt basin এলাকায় কাজ করতে হলে ভূমি অধিগ্রহণ করতে হবে। সভাপতি ভূমি অধিগ্রহণ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত :

ক) 'বুড়িগঙ্গা নদী পুনরুদ্ধার (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের silt basin এলাকায় কাজ করার জন্য ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।

কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

আলোচনা :

'কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৫/০৪/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং গত ২০/১০/২০১৫ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৬৩৩.৭২ কোটি টাকা এবং মেয়াদ এপ্রিল, ২০১১ হতে জুন, ২০১৬ পর্যন্ত। আলোচ্য প্রকল্পটি শুরু ৫ বছর অতিক্রান্ত হলেও প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ১৭.১০%। জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৪.৯৭ কোটি টাকা।

প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের ২য় সংশোধনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গত ১৯/০৭/২০১৬ তারিখের প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি বলেন, আলোচ্য প্রকল্পটি মহামান্য রাষ্ট্রপতির এলাকার প্রকল্প। কাজেই প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ নিতে হবে। মহাপরিচালক সভাকে জানান যে, উক্ত সিস্টেম নাব্যতা ফিরিয়ে আনা সহ কাক্সিত লক্ষ্য পূরণের জন্য চলতি অর্থ বছরে ২০.০০ কিঃ মিঃ নদী খনন করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ডের ড্রেজারের পাশাপাশি আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে নদী খনন কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত :

- ক) 'কালনী কুশিয়ারা নদী ব্যবস্থাপনা (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প এলাকায় ৫৩.০০কিমি হতে ৭২.২০কিমি চেইনেজ পর্যন্ত প্রায় ২০কিমি নদী single section এ খনন করতে হবে; এবং
- খ) উল্লিখিত ২০কিমি এর মধ্যে প্রায় ১০কিমি পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা এবং ১০কিমি আউট সোর্সিং এর মাধ্যমে খনন করতে হবে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

আলোচনা :

'ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৯/১১/২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং গত ১৩/১১/২০১৪ তারিখে প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের অনুমোদিত মোট ব্যয় ৪৯.৭৪ কোটি টাকা এবং মেয়াদ নভেম্বর, ২০১০ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত পরবর্তীতে গত ০৭/১০/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর (জুন, ২০১৬ পর্যন্ত) বৃদ্ধি করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পটি শুরু ৬ বছর অতিক্রান্ত হলেও প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ৬৮.৬৯%। জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩১.৯৪ কোটি টাকা।

প্রকল্প পরিচালক জানান, লংগন নদীর মোট দৈর্ঘ্য ৬.৩০কিমি এর মধ্যে সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্যে নদীর ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। বেমালিয়া নদীর মোট দৈর্ঘ্য ২৩.৪০০কিমি। ০৬-০৮-১৬ ইং পর্যন্ত ড্রেজার দ্বারা ১২.৮৩৮কিমি দৈর্ঘ্যে নদীর ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন হয়েছে। অবশিষ্ট রয়েছে ১০.৫৬২কিমি। তিনি আরও বলেন, মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রীর দিক নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে কাজের গতি কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রে, মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা ও ড্রেজার পরিদপ্তরের কর্মকৌশলের মধ্যে একটা সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। সভাপতি পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক, প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা অঞ্চল, প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার পরিদপ্তর, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা পওর সার্কেল এবং নির্বাহী প্রকৌশলী কুমিল্লা পওর বিভাগকে মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রীর সাথে অতি দ্রুত সাক্ষাৎপূর্বক প্রকল্প বাস্তবায়নে কৌশল নির্ধারণ করার নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত :

- ক) পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালক, প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা অঞ্চল, প্রধান প্রকৌশলী, ড্রেজার পরিদপ্তর, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কুমিল্লা পওর সার্কেল এবং নির্বাহী প্রকৌশলী কুমিল্লা পওর বিভাগ মাননীয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রীর সাথে অতি দ্রুত সাক্ষাৎপূর্বক 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নাসিরনগর উপজেলাধীন বেমালিয়া, লংগন এবং বলভদ্র নদী পুনঃখনন (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নে কৌশল নির্ধারণ করবেন।

তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্প (ফেজ-২) (৩য় সংশোধিত):

আলোচনা :

তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণের ফলে প্রাপ্ত পানি দিয়ে রংপুর, দিনাজপুর ও নীলফামারি জেলার ৮টি উপজেলার কৃষি জমিতে সেচ প্রদানের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। 'তিস্তা ব্যারেজ (ফেজ-২) (৩য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটির ২য় সংশোধিত ডিপিপি গত ১২/০৭/২০০৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের মোট ব্যয় ২৯৪.৭৫ কোটি টাকা এবং মেয়াদ জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত এবং প্রকল্পটির ৩য় সংশোধিত ডিপিপি গত ১৯/০৬/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় যার মোট ব্যয় ৪১৩.৩২ কোটি টাকা এবং মেয়াদ জুলাই, ২০০৬ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত। আলোচ্য প্রকল্পটি শুরুর ১০ বছর অতিক্রান্ত হলেও জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া সমাপ্ত না হওয়ায় প্রকল্পটি ৩ বার সংশোধন করেও সমাপ্ত করা যাচ্ছে না। জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতার কারণে প্রকল্পটি একটি sick প্রকল্পে পরিণত হয়েছে। জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ৬৮.৭৯%। জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৮২.৫৮ কোটি টাকা।

প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের ডিপিপি মূল্যের মধ্যে প্রধান খাল খনন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। তবে, জমির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সকল secondary ও tertiary canal খনন করা যাবে না। সভাপতি এক্ষেত্রে যে সব স্থান ঘনবসতিপূর্ণ নয় ঐ সব স্থানে প্রকল্পের secondary ও tertiary canal সমূহ খননের নির্দেশ প্রদান করেন। পাশাপাশি যে secondary

প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের ডিপিপি মূল্যের মধ্যে প্রধান খাল খনন সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। তবে, জমির মূল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় সকল secondary ও tertiary canal খনন করা যাবে না। সভাপতি এক্ষেত্রে যে সব স্থান ঘনবসতিপূর্ণ নয় ঐ সব স্থানে প্রকল্পের secondary ও tertiary canalসমূহ খননের নির্দেশ প্রদান করেন। পাশাপাশি যে secondary canalটি খননের উগ্যোগ নেওয়া হবে তার সাথে সংশ্লিষ্ট tertiary canalসমূহ খনন করে পুরো একটি canal খননের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সভাপতি আগামী ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে 'তিস্তা ব্যারেজ (ফেজ-২) (৩য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য secondary ও tertiary canalসমূহের alignment মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত :

- ক) 'তিস্তা ব্যারেজ (ফেজ-২) (৩য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প এলাকায় যে সব স্থান ঘনবসতিপূর্ণ নয় ঐ সব স্থানে প্রকল্পের secondary ও tertiary canalসমূহ খননের উদ্যোগ নিতে হবে; এবং
- খ) আগামী ০৭ কর্মদিবসের মধ্যে 'তিস্তা ব্যারেজ (ফেজ-২) (৩য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মিতব্য secondary ও tertiary canalসমূহের alignment মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে।

পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ প্রকল্প (২য় সংশোধিত) :

আলোচনা :

'পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ২৬/০১/২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির ব্যয় ৪৩৯.৬১ কোটি টাকা এবং মেয়াদ জানুয়ারি, ২০১০ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত। প্রকল্পটির জুন, ২০১৬ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিভূত ব্যয় ১৪৯.৮৭ কোটি টাকা। প্রকল্পের জুন, ২০১৬ পর্যন্ত আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ৪০.০৭%।

প্রকল্প পরিচালক জানান, আলোচ্য প্রকল্পের মূল কাজ হলো পাম্প হাউস নির্মাণ। উক্ত পাম্প হাউস নির্মাণের ৫২.৩০% কাজ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে যার মধ্যে অন্যতম চ্যালেঞ্জিং কাজ ফ্লোর কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে পানি জমে থাকায় পাম্প হাউসে অন্যান্য কাজ করা যাচ্ছে না। তবে পাম্প হাউসের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্লক নির্মাণ ও বৈদ্যুতিক সংযোগসহ অন্যান্য কাজ চলমান রয়েছে। তিনি আরও জানান, IWM হতে এখনও পূর্ণাঙ্গ ডিজাইন পাওয়া যায়নি। তাছাড়া, ডিপিপিতে যে মেয়াদ রয়েছে সে মেয়াদের মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা যাবে না। কাজেই প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে। সভাপতি, প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রকল্পের ডিজাইন পাওয়ার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে তৎপর হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। বাপাউবো-র অতিরিক্ত মহাপরিচালক (পশ্চিম রিজিওন) বলেন যে, পাম্প হাউজ নির্মাণের পূর্ত অঙ্গের নন টেন্ডারিং ও ভেরিয়েশন কাজের জন্য প্রায় ২৭ কোটি টাকা বকেয়া বিল রয়েছে যা পরিশোধ করা যাচ্ছে না। সভাপতি উক্ত কাজের বকেয়া বিল বাপাউবো কর্তৃক যথাশীঘ্র ঠিকাদারকে পরিশোধ এবং নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিলের জন্য বাপাউবো-কে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি সংশোধিত ডিপিপি দাখিলের পূর্বে ননটেন্ডার/ভেরিয়েশন বিল অক্টোবর, ২০১৬ এর মধ্যে চূড়ান্ত করে সে আলোকে ডিপিপি সংশোধন করার নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত :

- ক) 'পাবনা জেলার সুজানগর উপজেলার গাজনার বিলের সংযোগ নদী খনন, সেচ সুবিধার উন্নয়ন এবং মৎস্য চাষ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর বৃদ্ধি করতে হবে;
- খ) প্রকল্পের ডিজাইন পাওয়ার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালককে তৎপর হতে হবে;
- গ) পাম্প হাউজ নির্মাণের পূর্ত অঙ্গের নন টেন্ডারিং ও ভেরিয়েশন কাজের বকেয়া বিল বাপাউবো কর্তৃক যথাশীঘ্র ঠিকাদারকে পরিশোধ করতে হবে। তাছাড়া, নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সংশোধিত ডিপিপি বাপাউবো হতে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে; এবং
- ঘ) সংশোধিত ডিপিপি দাখিলের পূর্বে ননটেন্ডার/ভেরিয়েশন বিল অক্টোবর, ২০১৬ এর মধ্যে চূড়ান্ত করে সে আলোকে ডিপিপি সংশোধন করতে হবে।



তাড়াইল পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প (২য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত):

আলোচনা :

‘তাড়াইল পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ (২য় পর্যায়)’ শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৪/০৫/২০১০ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির ব্যয় ২৮১.৪৪ কোটি টাকা এবং মেয়াদ মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৩ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়ন মেয়াদ ২ বছর (জুন, ২০১৫ পর্যন্ত) বৃদ্ধি করা হয়। আবার গত ১১/১০/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রকল্পটির মেয়াদ ১ বছর (জুন, ২০১৬ পর্যন্ত) বৃদ্ধি করা হয়। আলোচ্য প্রকল্পটি শুরু ৬ বছর অতিক্রান্ত হলেও প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ৭০%। জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৮৩.৭৪ কোটি টাকা। মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম-প্রধান বলেন, আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি গত ২১/০৭/২০১৬ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয় যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৩২২.০১ কোটি টাকা এবং মেয়াদ মার্চ, ২০১০ হতে জুন, ২০১৭ পর্যন্ত। অথচ এখনই পানি উন্নয়ন বোর্ড থেকে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়াতে হবে মর্মে জানানো হচ্ছে যা অত্যন্ত হতাশাজনক। এ প্রসঙ্গে প্রকল্প পরিচালক বলেন, মূলত ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

সভাপতি বলেন, এ প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমে পানি উন্নয়ন বোর্ডের চরম উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সঠিকভাবে জমির মূল্য যেমন নির্ধারণ করা হয়নি তেমনি জমি অধিগ্রহণ কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করার জন্য জেলা প্রশাসকের সাথে সঠিকভাবে যোগাযোগ করা হয়নি। এমনকি মন্ত্রণালয়কেও অবহিত করা হয়নি। তিনি বলেন, আলোচ্য প্রকল্পটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এলাকার প্রকল্প হওয়া সত্ত্বেও এই প্রকল্প সঠিকভাবে বাস্তবায়নে পানি উন্নয়ন বোর্ডের সময়োপযোগী উদ্যোগ দেখা যায়নি যা মন্ত্রণালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করেছে। তিনি এই প্রকল্পটি যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত :

ক) ‘তাড়াইল পাঁচুরিয়া বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ (২য় পর্যায়)’ শীর্ষক প্রকল্পটি যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District:

আলোচনা :

‘Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District’ শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০১/১০/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত। প্রকল্পের মোট ব্যয় ৩২৮০.০০ কোটি টাকা এবং মেয়াদ জুলাই, ২০১৩ হতে জুন, ২০২০ পর্যন্ত। আলোচ্য প্রকল্পটি শুরু ৩ বছর অতিক্রান্ত হলেও প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ৫.২৪%। জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৭২.৪০ কোটি টাকা।

প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের ২টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে। ৩য় প্যাকেজের bidding document বিশ্ব ব্যাংকের সম্মতির জন্য পাঠানো হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি পেতে পারে। সভাপতি আলোচ্য প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যতটুকু কাজ বাস্তবায়ন করা যায় তা করার নির্দেশ প্রদান করেন। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে চলমান ২টি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন করার এবং ৩য় প্যাকেজ আংশিক সম্পন্নের নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত :

ক) ‘Coastal Embankment Improvement Project Phase-1 (CEIP-1) in Satkhira, Khulna, Bagerhat, Pirojpur, Barguna & Patuakhali District’ শীর্ষক প্রকল্পের ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে প্রাক্কলিত ব্যয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে যতটুকু কাজ বাস্তবায়ন করা যায় তা করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে চলমান ২টি প্যাকেজের কাজ সম্পন্ন করা এবং ৩য় প্যাকেজের আওতায় পোল্ডার সংখ্যা কমানো যেতে পারে।

Irrigation Management Improvement Project (IMIP)- for Muhuri Irrigation Project (MIP):

আলোচনা :

'Irrigation Management Improvement Project (IMIP) for Muhuri Irrigation Project (MIP)' শীর্ষক প্রকল্পটি গত ১৭/০৬/২০১৪ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির ব্যয় ৪৫৭.৩৫ কোটি টাকা এবং মেয়াদ জুলাই, ২০১৪ হতে জুন, ২০১৯ পর্যন্ত। আলোচ্য প্রকল্পটি শুরু ২ বছর অতিক্রান্ত হলেও প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব ও আর্থিক অগ্রগতি মাত্র ১১%। জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৭.১২ কোটি টাকা।

প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, প্রকল্পের ডিজাইনজনিত সমস্যার কারণে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। সভাপতি বলেন, এই প্রকল্পটি একটি innovative প্রকল্প। সভাপতি আলোচ্য প্রকল্পে পানি উন্নয়ন বোর্ডের তরুণ অফিসারদেরকে পদায়ন করার নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে তারা কাজ শিখতে পারবে।

সিদ্ধান্ত :

ক) 'Irrigation Management Improvement Project (IMIP) for Muhuri Irrigation Project (MIP)' শীর্ষক প্রকল্পে পানি উন্নয়ন বোর্ডের তরুণ অফিসারদেরকে পদায়ন করতে হবে।

ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম:

আলোচনা :

উপকূলীয় ৫টি জেলায় বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ/খাল পুনখনন ও বিভিন্ন হাইড্রলিক স্ট্রাকচার নির্মাণের উদ্দেশ্যে 'ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পটি গত ৩০/০৭/২০১৩ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়। প্রকল্পটির ব্যয় ৫৬৩.৪৯ কোটি টাকা এবং মেয়াদ জানুয়ারি, ২০১৩ হতে জুন, ২০১৮ পর্যন্ত। জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৪৭.৭৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ জুন, ২০১৬ পর্যন্ত বাস্তব অগ্রগতি মাত্র ২৮.৬৫%।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, এই প্রকল্পের আওতায় অনুদান হিসেবে আরও ১২ মিলিয়ন ইউরো পাওয়া যাবে। সেমতে প্রকল্পের ১ম সংশোধনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তবে এক্ষেত্রে matching fund হিসেবে ২৪% অর্থ জিওবি খাত হতে সংস্থান করতে হবে। সভাপতি প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি আগামী ১ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিলের নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত :

ক) 'ব্লু-গোল্ড প্রোগ্রাম' শীর্ষক প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি আগামী ১ মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে দাখিল করতে হবে;

খ) Matching fund হিসেবে ২৪% অর্থ জিওবি খাত হতে সংস্থান করতে হবে।

হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত):

আলোচনা :

হাওর এলাকার বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির ব্যয় ৬৮৪.৯৪ কোটি টাকা এবং মেয়াদ জুলাই, ২০১১ হতে জুন, ২০১৫ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পটির মেয়াদ ১ বছর (জুন, ২০১৬ পর্যন্ত) বৃদ্ধির লক্ষ্যে গত ২২/০৯/২০১৫ তারিখে মন্ত্রণালয় হতে প্রশাসনিক আদেশ জারি করা হয়। জুন, ২০১৬ পর্যন্ত প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১২৪.২৯ কোটি টাকা। প্রকল্পটি দীর্ঘ ৫ বছর ধরে চলছে। অথচ বাস্তবায়নের হার মাত্র ১৮.৯৭%। প্রকল্প বাস্তবায়নে অত্যন্ত ধীরগতির কারণে বর্তমানে প্রকল্পটি একটি sick প্রকল্পে পরিণত হয়েছে।


প্রকল্প পরিচালক জানান, হাওর এলাকায় সম্পাদিত কাজ বর্ষাকালে পানির নিচে থাকায় বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিধায় হাওরের কাজ ক্যারিড ওভার করা হয় না। এই প্রকল্পের বেশ কিছু কাজ ক্যারিড ওভার হয়েছে এবং এতে অনেক কাজের বিল চূড়ান্তকরণ করা যায়নি। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত কাজের বিল ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে চূড়ান্ত করতে গেলে variation হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এতে ঠিকাদারগণের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এই সমস্যা হতে উত্তরণের

জন্য তিনি একটি দিক নির্দেশনা চান। সভাপতি আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত ক্যারিড ওভার কাজের বিল চূড়ান্তকরণের জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে ২ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠনের নির্দেশ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত :

ক) ‘হাওর এলাকায় আগাম বন্যা প্রতিরোধ ও নিষ্কাশন উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে সম্পাদিত ক্যারিড ওভার কাজের বিল চূড়ান্তকরণের সুপারিশ প্রণয়নের লক্ষ্যে পানি উন্নয়ন বোর্ড হতে ২ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করতে হবে।

০৩। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।









আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এম.পি

মন্ত্রী

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।









বিষয়	:	১০টি sick প্রকল্পের উপর বিশেষ সভা।
তারিখ	:	১৪/০৮/২০১৬, রবিবার।
সময়	:	দুপুর ২.০০ ঘটিকা।
স্থান	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা :

ক্রঃ নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবী ও দপ্তর	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১.	ড. মোহাম্মদ আলী খান কার্ভ. সচিব, পানি. ম. ম.	০১৭৭৩-৪৭৭৪৮৩	 ১৪/৮/২০১৬
২.	মোঃ মুহাম্মদ কবীর অতিরিক্ত সচিব, পানি. ম. ম.	০১৭২৬৭১৩৪৬৮	 ১৪/৮/২০১৬
৩.	মোঃ আব্দুল মজিদ, এফ.এস.- উচ্চতর পর্যায় প্রকৌশলী ৩৩৩-৩৩৩ প্রকৌশল, সার্বজনীন	০১৭১০২৫১৮৬৭	 ১৪/৮/২০১৬
৪.	মোঃ মিজবুর রহমান ৩৩৩-৩৩৩ প্রকৌশল, সার্বজনীন	০১৭১০-২৬৭৭৮৬	 ১৪/৮/২০১৬
৫.	মোঃ দিলোয়ার হোসেন অতিঃ প্রকৌশল প্রকৌশলী ও প্রকৌশল প্রকৌশল, সার্বজনীন	০১৭৭৫৫৫০৮৫৭	 ১৪/৮/২০১৬
৬.	মোঃ মোস্তফা হোসেন অতিঃ প্রকৌশল প্রকৌশলী উচ্চতর পর্যায় প্রকৌশল, সার্বজনীন	০১৭১৬০৭৭০৭৬	 ১৪/৮/২০১৬
৭.	মোঃ মোস্তফা আলী অতিঃ প্রকৌশল প্রকৌশলী উচ্চতর পর্যায় প্রকৌশল, সার্বজনীন	০১৭১১২২১১৫৭	 ১৪/৮/২০১৬
৮.	মোঃ মুরুল আলী উচ্চতর পর্যায় প্রকৌশলী কুমিল্লা প্রকৌশল, সার্বজনীন	০১৭১১৩৬২১৫৭	 ১৪/৮/২০১৬
৯.	মোঃ মোস্তফা আলী উচ্চতর পর্যায় প্রকৌশলী ৩৩৩-৩৩৩ প্রকৌশল, সার্বজনীন	০১৭১৫৭৭৭৫৫৭	 ১৪/৮/২০১৬
১০.	মোঃ জাহান আলী উচ্চতর পর্যায় প্রকৌশল, সার্বজনীন	০১৭২৬৭৫৫৫২২	 ১৪.৮.১৬














বিষয়	:	১০টি sick প্রকল্পের উপর বিশেষ সভা।
তারিখ	:	১৪/০৮/২০১৬, রবিবার।
সময়	:	দুপুর ২.০০ ঘটিকা।
স্থান	:	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা :

ক্রঃ নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবী ও দপ্তর	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১।	<		
২।	(মোঃ আব্দুল হক) ইকো জলসম্পদ বিভাগ। ৪৮ এম ইউ	০২৭১২০০০০০০	
৩।	(মোঃ আমদুল হক) ইকো এমসি (প.বি.)। ৪৮ এম ইউ	০২৭২০ ২৪৫ ৭৭৭	
৪।	(মোঃ আব্দুল হক) ইকো এমসি (প.বি.), ৪৮ এম ইউ	০১৭৭১-৩৪ ২৭৭২	
৫।	এ.ই. (কি), ১৬, ৪৮ এম ইউ এমসি (প.বি.), ৪৮ এম ইউ	০১৭১০২৬২৩০	
৬।	কাজী মোহাম্মদ হোসেন খুলনা সচিব (উপসচিব-২) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	০১৭৭৩৩৪৩৭৩০	
৭।	আব্দুল কাদের জোজাদ সহকারী প্রকৌশলী জোজাদ, এমসি, ৪৮ এম ইউ	০১৭১৭-২২৭৪৩৪	
৮।	ইমদাদুল হক ৪৮ এম ইউ (উপসচিব) / প্রকৌশলী ৪৮ এম ইউ (উপসচিব), ৪৮ এম ইউ	০১৭১৬১৭১৭১	
৯।	(মোঃ আব্দুল হক) ইকো এমসি (প.বি.)	০১৭১২০০০০০০	
১০।	(কোটি) প্রকৌশলী উপসচিব, ৪৮ এম ইউ	০১৭১৫৭৭৫৫৫	(কোটি)

২২ পৃষ্ঠা

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা :

ক্রঃ নং	কর্মকর্তাবৃন্দের নাম, পদবী ও দপ্তর	ফোন/মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১১	মোঃ আমিরুল হক পরিচালক, পল্লীকৃষি-৩; মিড-স্ট্রাকচার	০২৫১২০৬০০২৬	 ১৩/০৬/১৬
১২	মোঃ মুকিম হুসাইন মল্লিক ওঃ প্রঃ / বাণিজ্যিক/ বিজ্ঞান	০১৭১২-১৩৬৩৫৭	 ১৩/০৬/১৬
১৬	মোঃ আবু বায়তান নির্বাহী প্রকৌশলী উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, মিলিটারি	০১৭১২-৬৩১৯৯২	 ১৪/০৬/১৬
১৪	মোঃ মরহুম হুসাইন পরিচালক, ইন্টেলিজেন্স	০২৭২২২০৭০৭৪৪	 ১৩/০৬/১৬
১৫	মোঃ মোঃ হুসাইন নির্বাহী প্রকৌশলী মহানগরীর বিজ্ঞান, পল্লীকৃষি, মিলিটারি	০১৭১৬-০৫৫৭৭৭	 ১৪/০৬/১৬
১৬	মোঃ মাহবুবুর রহমান মহানগরীর বিজ্ঞান, পল্লীকৃষি		 ১৪/০৬/১৬
১৭	মাহবুবুর রহমান মহানগরীর বিজ্ঞান, পল্লীকৃষি	১২২৬৩৬৭	 ১৩/০৬/১৬
১৮	কিমাত হাশিম হেরমোজি মহানগরীর বিজ্ঞান, পল্লীকৃষি	১৫৭৭২৬১	 ১৪/০৬/১৬
১৯	মুহাম্মদ হুসাইন হুসাইন উপসচিব, পল্লীকৃষি, পল্লীকৃষি	০২৭১১১৪২৬৬৯	 ১৪/০৬/১৬
২০	মোঃ আমিরুল হক উপসচিব, পল্লীকৃষি, পল্লীকৃষি ১৩৩১২ ১৩৩ ১৩৩৬৬	০১৭১১৭৭১০৭৩	 ১৪/০৬/১৬
২১	মোঃ আমিরুল হক নির্বাহী প্রকৌশলী উপসচিব, পল্লীকৃষি	০১৭১২৬১১৭৬	 ১৪/০৬/১৬
২২	মোঃ আমিরুল হক নির্বাহী প্রকৌশলী ১৩৩, ১৩৩ ১৩৩৬৬, ১৩৩, ১৩৩৬৬	০১৭১৭-১৩৪০৪৭	 ১৪/০৬/১৬
২৬	মোঃ আমিরুল হক মহানগরীর বিজ্ঞান, পল্লীকৃষি পল্লীকৃষি, পল্লীকৃষি, ১৩৩, ১৩৩৬৬	০১৭১৭০৫৪৭৭	 ১৪/০৬/১৬

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা :

[illegible]