



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

**প্রকল্প পরিচালক, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-১,
বাপাউবো অংশ), বাপাউবো**
এবং
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১লা জুলাই, ২০২৪ - ৩০ শে জুন, ২০২৫

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: সাধারণ কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৬
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	৮
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	৯

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-১, বাপাউবো অংশ) এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

২০২১-২২ অর্থ-বছরে প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে প্রধান অর্জনসমূহঃ

- ২.০০ কি.মি. নদী খনন/ ড্রেজিং কাজ।
- ৫০০ মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে প্রধান অর্জনসমূহঃ

- ৩.৮০০ কি.মি. নদী খনন/ ড্রেজিং কাজ।
- ৩৬০০ মি. নদী তীর সংরক্ষণ কাজ।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

আলোচ্য প্রকল্পটি উপকূলীয় এলাকায়। এই এলাকায় ঘূর্ণিঝড় প্রায় প্রতি বছরই ঘটে এবং খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট ইত্যাদি জেলা এবং তাদের উপকূলীয় দ্বীপ, চর এবং নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়। এছাড়া নদীগুলিতে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি ও তীব্র স্রোতের ফলে তিন থেকে চার ফুট উঁচু জলোচ্ছ্বাস সৃষ্টি করে। এসব দুর্যোগ আলোচ্য প্রকল্প এলাকায় বছরে প্রায় ২ (দুই) বার ঘটে এবং এসব মোকাবেলা করে কাজ বাস্তবায়নই অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

আলোচ্য প্রকল্পের সফল সমাপ্তি শেষে প্রকল্প এলাকায় দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় আর কোন কার্যক্রম নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে এই প্রকল্পের ২য় পর্যায়ের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

২০২৪-২৫ অর্থ-বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- ১০.০০০ কিঃমিঃ তীর সংরক্ষণ কাজ;
- ৫ টি পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/ মেরামত/পুনর্বাসন।

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

প্রকল্প পরিচালক, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ প্রকল্প
(কম্পোনেন্ট-১, বাপাউবো অংশ)

এবং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

এর মধ্যে ২০২৪ সালের জুন মাসের ২৫ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন ১

১.১ সাধারণ কার্যাবলি:

প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ অবকাঠামো পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ব্যাপকভাবে উন্নত করাই আলোচ্য প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

প্রকল্পের মূল কার্যক্রমগুলো হচ্ছেঃ

- নদী তীর সংরক্ষণ কাজ ১৭.১৩৭ কি:মি:
- ঢাল সংরক্ষণ কাজ ৩.৩৪৭ কি:মি:
- নিষ্কাশন স্লুইচ মেরামত ৫টি
- নিষ্কাশন স্লুইচ নির্মাণ/পুনঃস্থাপন ২টি
- নদী/খাল পুনঃখনন ৬.৪ কি:মি:

সেকশন ২ কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২৩-২৪					প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
							২০২১-২২	২০২২-২৩	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ (বিধি/আইন দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী)															
[১] নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, বন্যা ব্যবস্থাপনা ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;	৬০	[১.১] নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ	[১.১.১] নদী তীর সংরক্ষণ	সমষ্টি	কিমিঃ				১০.০০	৯.০০	৮.০০	৭.০০	৬.০০		
		[১.২] নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, তীরবর্তী জনপদে বন্যার প্রকোপ হ্রাস এবং নদীতে জাগ্রত ডুবোচর অপসারণ নদী তীরে ভাঙ্গন ঝুঁকি হ্রাসকল্পে নদী ড্রেজিং/পুনঃখনন	[১.২.১] এক্সক্যাভেটরের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	সমষ্টি	কিমিঃ				-	-					
[২] সেচ ব্যবস্থার সুযম, সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন;	১০	[২.১] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন করে কৃষি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি	[২.১.১] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/মেরামত/পুনর্বাসন	সমষ্টি	সংখ্যা				৫						

আমি, প্রকল্প পরিচালক, দূর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-১, বাপাউবো অংশ), বাপাউবো হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকের নিকট অঞ্জীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হিসেবে বাপাউবো'র দূর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ প্রকল্প (কম্পোনেন্ট-১, বাপাউবো অংশ) এর প্রকল্প পরিচালকের নিকট অঞ্জীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:

Arifur Rahman

২০ - ৬ - ২০২৪

প্রকল্প পরিচালক,
দূর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ প্রকল্প
(কম্পোনেন্ট-১, বাপাউবো অংশ)

তারিখ

SA

২০ - ০৬ - ২৪

মহাপরিচালক,
বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

তারিখ

সংযোজনী-১ শব্দসংক্ষেপ

বাংলা

সংক্ষিপ্তরূপ	পূর্ণাক্ষর
পাসম	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাপাউবো	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
এডিপি	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
পওর বিভাগ/ সার্কেল	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ/ সার্কেল

ইংরেজি

সংক্ষিপ্তরূপ	পূর্ণাক্ষর
MoWR	Ministry of Water Resources
BWDB	Bangladesh Water Development Board
ADP	Annual Development Program
RADP	Revised Annual Development Program
BDP2100	Bangladesh Delta Plan 2100
SDG	Sustainable Development Goal
PSC	Project Steering Committee
PIC	Project Implementation Committee

সংযোজনী- ২:
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
১	[১.১] নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ	[১.১.১] নদী তীর সংরক্ষণ	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র, Project Steering Committee (PSC) ও Project Implementation Committee (PIC) এর সভার কার্যবিবরণী
	[১.২] নদ-নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, তীরবর্তী জনপদে বন্যার প্রকোপ হ্রাস এবং নদীতে জাহাজ ডুবোচর অপসারণ নদী তীরে ভাঙ্গন ঝুঁকি হ্রাসকল্পে নদী ড্রেজিং/ পুনঃখনন	[১.২.১] এক্সকাভেটরের মাধ্যমে নদী পুনঃখনন	ঐ
২	[২.১] নদ-নদী ও খালের মাধ্যমে বন্যার পানি নিষ্কাশন করে কৃষি সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি	[২.১.১] পানি নিয়ন্ত্রণ কাঠামো পুনঃনির্মাণ/মেরামত/পুনর্বাসন	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র, Project Steering Committee (PSC) ও Project Implementation Committee (PIC) এর সভার কার্যবিবরণী