

ফরমঃ ডিপিপি
নভেম্বর, ২০২৩
পুনর্গঠিত: ডিসেম্বর, ২০২৩
পুনর্গঠিত: আগস্ট, ২০২৪
পুনর্গঠিত: নভেম্বর, ২০২৪



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন প্রকল্প ছক/প্রস্তাব (ডিপিপি)

“বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় লামাবাজার রক্ষাকল্পে মাতামুহুরী নদীতে প্রতিরক্ষা কাজ
বাস্তবায়ন”

(Bank Protective Work at Matamuhuri River to Protect Lamabazar Lama Upazilla of Bandarban District)



বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৭৫৬

ফরমঃ ডিপিপি
নভেম্বর, ২০২৩
পুনর্গঠিত: ডিসেম্বর, ২০২৩
পুনর্গঠিত: আগস্ট, ২০২৪
পুনর্গঠিত: নভেম্বর, ২০২৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন প্রকল্প ছক/প্রস্তাব (ডিপিপি)

“বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় লামাবাজার রক্ষাকল্পে মাতামুহুরী নদীতে প্রতিরক্ষা কাজ
বাস্তবায়ন”


(Bank Protective Work at Matamuhuri River to Protect Lamabazar Lama Upazilla of Bandarban District)

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা উইং
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

প্রত্যয়নপত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় লামাবাজার রক্ষাকল্পে মাতামুহুরী নদীতে প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন” প্রকল্পটি মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (MTBF) এর অনুমোদিত প্রকল্পের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রকল্পটি ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের এডিপিতে অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। অনুমোদিত হলে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের আরএডিপিতে অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (MTBF) এর বরাদ্দ সীমার মধ্যে থেকে প্রকল্পটির জন্য বরাদ্দ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এ বিষয়ে পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সময় অনুবিভাগ এর স্মারক নং- ২০.৮০৪.০১৪.০০.০০.২০১০-১২০ তারিখ : ২৯-০৬-২০১১ এর আলোকে মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামোর (MTBF) বরাদ্দ সংক্রান্ত শর্তসমূহ পূরণ করা হবে।


(নাজমুল আহসান)
সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
নাজমুল আহসান
সচিব
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিবরণ	অংশ/সংযোজনী/সংযুক্তি	ডিপিপি পৃষ্ঠা নং
১।	প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ	অংশ-ক	১-৫
২।	প্রকল্পের বিস্তারিত বর্ণনা	অংশ-খ	৬-১৭
৩।	এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন	সংযোজনী - ১	১৮
৪।	প্রকল্পের জনবল কাঠামো	সংযোজনী - ২	১৯
৫।	ক্রয় পরিকল্পনা	সংযোজনী - ৩ ৩ (ক), ৩ (খ), ৩ (গ)	২০-২২
৬।	বহরভিত্তিক আর্থিক ও বাস্তব পরিকল্পনা	সংযোজনী - ৪	২৩
৭।	প্রাক্কলিত ব্যয়ের বহরভিত্তিক বিস্তারিত পরিকল্পনা	সংযোজনী-৫(ক), (খ)	২৪-২৫
৮।	বাংলাদেশ সরকারের কাছ থেকে গৃহীত ঋণ পরিশোধ সিডিউল	সংযোজনী-৬	২৬
৯।	মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) এবং এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা (Financing Plan)	সংযোজনী-৭	২৭
১০।	প্রকল্পের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ	সংযুক্তি-১	২৮-৩৩
১১।	অনুমোদিত কারিগরী প্রতিবেদন	সংযুক্তি-২	৩৪-৪১
১২।	সমীক্ষা প্রতিবেদনের সারসংক্ষেপ	সংযুক্তি-৩	৪২-৫০
১৩।	পূর্ত কাজের বিভিন্ন অংগের অনুমোদিত নকশা	সংযুক্তি-৪	৫১-১০৫
১৪।	প্রকল্পের ইনডেক্স ম্যাপ	সংযুক্তি-৫	১০৬
১৫।	রাজস্ব ও পূর্ত কাজের বিভিন্ন অংগের প্রাক্কলনের সারমর্ম	সংযুক্তি-৬	১০৭-১৩৪
১৬।	গুগল ম্যাপে প্রকল্পের অবস্থান	সংযুক্তি-৭	১৩৫
১৭।	প্রকল্পের মধ্যবর্তী মূল্যায়ন শর্তাবলী	সংযুক্তি-৮	১৩৬-১৩৮
১৮।	দ্বৈততা সংক্রান্ত প্রত্যাশনপত্র	সংযুক্তি-৯	১৩৯
১৯।	পিআইসি (PIC) ও পিএসসি (PSC) এর গঠন	সংযুক্তি-১০	১৪০-১৪১
২০।	বোর্ডে অনুষ্ঠিত কারিগরি সভার সিদ্ধান্তের প্রতিপালন প্রতিবেদন	সংযুক্তি-১১	১৪২-১৪৪
২১।	গত ১৪/১১/২০ তারিখ অনুষ্ঠিত যাচাই সভার সিদ্ধান্ত ও প্রতিপালন প্রতিবেদন	সংযুক্তি-১২	১৪৫-১৪৮
২২।	ওয়ারপোর (WARPO) ছাড়পত্র	সংযুক্তি-১৩	১৪৯-১৫৩
২৩।	২৪-০৬-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সিদ্ধান্ত ও প্রতিপালন প্রতিবেদন।	সংযুক্তি-১৪	১৫৪-১৬০
২৪।	প্রকল্পের পরিদর্শন প্রতিবেদন	সংযুক্তি-১৫	১৬১-১৬৩
২৫।	পরিকল্পনা কমিশনের মতামত ও প্রতিপালন প্রতিবেদন	সংযুক্তি-১৬	১৬৪-১৬৫

উন্নয়ন প্রকল্প ছক/প্রস্তাব (ডিপিপি)

অংশ -ক

প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ

প্রকল্পের শিরোনাম : “বান্দরবান জেলার লামা উপজেলায় লামাবাজার রক্ষাকল্পে মাতামুহুরী নদীতে প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন”

২.১ উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগঃ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

২.২ বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড।

২.৩ পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট বিভাগঃ কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ।

৩.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রা :

- প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে মাতামুহুরী নদীতে আকস্মিক নদীর তীর ভাঙ্গন রোধ এবং পাহাড়ী ঢল হতে লামাবাজার রক্ষা করার মাধ্যমে জাতীয় নিরাপত্তা নিবিয়া করা।
- মাতামুহুরী নদীর বামতীরে ৯৫০ মিটার দৈর্ঘ্যে প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যমে নদী ভাঙ্গন রোধের পাশাপাশি অত্র এলাকায় পর্যটন খাতের বিকাশে অবদান রাখা।
- পাহাড়ী ঢল জনিত ক্ষতি প্রতিরোধ করা।
- নদী ভাঙ্গনের ফলে উদ্ভূত সমস্যা রোধ করা ও সর্বোপরি এলাকার সামগ্রিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- বনায়নের মাধ্যমে পরিবেশ ও বাতাস সংস্থানগত সংরক্ষণ।

৪.০ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল :

ক) শুরুর তারিখঃ ডিসেম্বর, ২০২৪।

খ) সমাপ্তির তারিখঃ জুন, ২০২৬।

৫.১ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) :

(ক) মোট :	৩৩৫২.০০
(খ) জিওবি (জেডিসিএফ/ডিআরজিএ-সিএফ কিংবা অন্য কোন Debt Cancellation) :	৩৩৫২.০০
(গ) নিজস্ব তহবিলঃ ০.০০	
(ঘ) অন্যান্যঃ ০.০০	

৫.২ বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার : প্রযোজ্য নয়।

(উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, তারিখসহ)

৬.০ প্রকল্পের অর্থায়ন :

এস. এস. গাফিউর রহমান
উপপ্রধান (উপসচিব)
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

(অক্সা চক্রবর্তী)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বান্দরবান পত্তর বিভাগ
বাণাউবো, বান্দরবান

৬.১ অর্থায়নের ধরণ ও উৎস :

ধরণ	উৎস	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য (উল্লেখ করতে হবে)	(লক্ষ টাকায়)
					মোট
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫) = (২) + (৩) + (৪)	
বিনিয়োগ	-	-	-	-	-
ঋণ	-	-	-	-	-
অনুদান	৩৩৫২.০০	-	-	-	৩৩৫২.০০
ইকুইটি	-	-	-	-	-
অন্যান্য	-	-	-	-	-
মোট	৩৩৫২.০০	-	-	-	৩৩৫২.০০

৬.২ প্রকল্পের অর্থবছর ভিত্তিক প্রাক্কলিত ব্যয় :

অর্থবছর	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়ন (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	(লক্ষ টাকায়)
				মোট (বৈদেশিক মুদ্রা)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫) = (২) + (৩) + (৪)
২০২৪-২৫	৮৭৮.২০	-	-	৮৭৮.২০
২০২৫-২৬	২৪৭৩.৮০	-	-	২৪৭৩.৮০
মোট	৩৩৫২.০০	-	-	৩৩৫২.০০

৬.৩ মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) এবং এডিপিভুক্ত চলমান প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ বিবেচনায় প্রস্তাবিত প্রকল্পের অর্থায়ন পরিকল্পনা (Financing Plan): সংযোজনী- ৭ দ্রষ্টব্য

৭.০ প্রকল্প এলাকা :

ক্রমিক নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা /সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১	চট্টগ্রাম	বান্দরবান	বান্দরবান সদর, লামা উপজেলা

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মানচিত্র সংযুক্ত করতে হবে)

৭.১ প্রকল্প এলাকা নির্বাচনের যৌক্তিকতা:

আলীকদম উপজেলার চোখাইং ইউনিয়নের শেষপ্রান্তের পাহাড়ী উৎসমুখ থেকে উৎপন্ন হয়ে আলীকদম, লামা, চকরিয়া জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে তা মহেশখালী চ্যানেলে পতিত হওয়া পর্যন্ত মূল নদীটি প্রায় ১৭৬ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যের এবং অববাহিকা অঞ্চল প্রায় ১৮০০ বর্গকিলোমিটার। মাতামুহুরী নদী অববাহিকা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই নদীর পানি ব্যবহার করেই পরিচালনা করা হচ্ছে হারবাংছড়া সেচ প্রকল্প, মাতামুহুরী সেচ প্রকল্প সহ বিভিন্ন সেচ প্রকল্প যার ফলে এসব এলাকায় কৃষিতে ব্যাপক অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব হয়েছে। মাতামুহুরী নদী অববাহিকায় অবস্থিত প্রধান নদী মাতামুহুরীর উৎসমুখ পাহাড়ী এলাকায় হওয়ায় প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে উজান থেকে নেমে আসা ঢলে তীরবর্তী বিভিন্ন স্থানে ভাঙনের সৃষ্টি হয়। পাহাড়ী এলাকায় সংরক্ষিত বনাঞ্চল ধ্বংস হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে পানির গতিবেগ বৃদ্ধি পেয়ে সাইনুসায়ডল নদী/খাল সমূহের বিভিন্ন বাঁকে ভাঙনের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অন্য দিকে চরসৃষ্টি হচ্ছে। সাম্প্রতিক কালে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে নির্দিষ্ট মৌসুমে ভয়াবহ বৃষ্টিপাত সংঘটিত হচ্ছে এবং সংগে সংগে ভাঙন তীব্র হচ্ছে। মাতামুহুরী নদী তীরে অবস্থিত লামা উপজেলার লামাবাজার এলাকায় গুরুত্বপূর্ণ অনেক স্থাপনা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আকস্মিক বন্যায় ভাঙনের সম্মুখীন হচ্ছে। তাই এইসব গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা রক্ষাকল্পে দীর্ঘমেয়াদী টেকসই প্রতিরক্ষা কাজ বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এমতাবস্থায় প্রকল্পের স্থানে প্রতিরক্ষাকাজ নদীর তীরের দীর্ঘমেয়াদি সুরক্ষা দিবে এবং নদীসংলগ্ন এলাকায় পর্যটন শিল্পের বিকাশে ভূমিকা রাখবে।

৮.০ প্রকল্প এলাকাভিত্তিক ব্যয় বিভাজন : সংযোজনী-১ এ সংযুক্ত।

এস. এম. হুমায়ুন মুহাম্মদ
উপপ্রধান (উপজাতি)
ইউ.পি.সি.সংসদ ও পল্লী এডিভিসরিট
পল্লীকল্যাণ অফিসার

(আব্দুল করিম বর্তী)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বান্দরবান পওর বিভাগ
বাগাউনো, বান্দরবান

ইকনমিক কোড	ইকনমিক সাব-কোড	ইকনমিক সাব-কোড অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকারের (Items) বিবরণ	একক	পরিমাণ	মোট খরচ * (৭+৮+৯)	জিওবি (বৈদেশিক মুদ্রা)	নিজস্ব অর্থায়নে (বৈদেশিক মুদ্রা)	অন্যান্য	প্রকল্পের মোট ব্যয়ের শতাংশ (%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(ক) রাজস্ব									
সরকারি ও সেবা									
	৩২৪৪১০১	ভয়ন ব্যয় (পৃষ্ঠা নং- ১০৭-১০৮)	জান- দিবস	৫৮৮	৭.০০	৭.০০	-	-	০.২০৮৮
	৩২৪৪১০১	পেট্রোল ওয়েল ও লুব্রিকেন্ট (পৃষ্ঠা নং- ১০৯)	লিটার	৫০১৩	৭.০০	৭.০০	-	-	০.২০৮৮
	৩২৫৫১০২	মুদ্রণ ও প্রকাশনা (পৃষ্ঠা নং- ১১০)	সেট	৪০	১.০০	১.০০	-	-	০.০২৯৮
	৩২৫৫১০৪	ট্যাক্স ও সীল (পৃষ্ঠা নং- ১১১)	দফা	৯	১.০০	১.০০	-	-	০.০২৯৮
	৩২২১১০৫	টেক্সটাইল (বোরিং মেশিন, পৃষ্ঠা নং- ১১২)	টি	১১৩	১.০০	১.০০	-	-	০.০২৯৮
	৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা (পিএসসি, পিআইসি, টেক, টক কমিটি, পৃষ্ঠা নং- ১১৪)	সভা	১৮	৫.০০	৫.০০	-	-	০.১৪৯২
	৩১১১৩৩২	সম্মানী ভাতা (মধ্যবর্তী মধ্যায়ন কমিটি, পৃষ্ঠা নং- ১৩৬-১৩৮)	টি	১	৫.০০	৫.০০	-	-	০.১৪৯২
	৩২১১১৩৪	অনিয়মিত শ্রমিক (পৃষ্ঠা নং- ১১৩)	জান- দিবস	৬৭২	৫.০০	৫.০০	-	-	০.১৪৯২
সংরক্ষণ, মেরামত ও পুনর্বাসন									
	৩২৫৮১০১	মোটর যানবাহন (বিদ্যমান যানবাহনের মেরামত, পৃষ্ঠা নং- ১১৬)	টি	২	১০.০০	১০.০০	-	-	০.২৯৮৩
উপ-মোট (রাজস্ব)					৪২.০০	৪২.০০	-	-	১.২৫৩৩
(খ) মূলধন									
সম্পদ সঞ্চয় ও ক্রয়									
	৪১১২০১৬	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম (ডিভিডি ফটোকপিয়ার)	টি	১	১.৫০	১.৫০	-	-	০.০৪৪৭
	৪১১২০১৬	যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য সরঞ্জাম (ফটোকপিয়ার প্রকৌশল)	সেট	১	১.৫০	১.৫০	-	-	০.০৪৪৭
	৪১১২০০৪	প্রকৌশল যন্ত্রপাতি (লেন্সিং মেশিন, জিপিএস)	সেট	১	১.৭৫	১.৭৫	-	-	০.০৫২২
	৪১১২০০৪	প্রকৌশল যন্ত্রপাতি (কংক্রিট কোর কাটিং এবং টেক্সটাইল মেশিন, রড কাটিং মেশিন)	সেট	১	২.০০	২.০০	-	-	০.০৫৯৭
	৪১১২২০২	কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতি (কম্পিউটার, লেজার প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস)	সেট	১	১.০০	১.০০	-	-	০.০২৯৮
	৪১১২০১৪	আসবাবপত্র (পৃষ্ঠা নং- ১১৭)	সেট	১	৫.০১	৫.০১	-	-	০.১৪৯৫
	৪১১৩১০২	বনামন (সামান্যজিক্যাল প্রটেকশন) (পৃষ্ঠা নং- ১২৭)	টি	৬০০	৪.৮৫	৪.৮৫	-	-	০.১৪৯৭
নির্মাণ ও পূর্ত									
	৪১১১৩০১	তীর প্রতিরক্ষা কাজ (বায়ু তীরে নির্মিত ৪৬.০০০ হতে ৪৬.৯৫০ পর্যন্ত, পৃষ্ঠা নং- ১১৯-১২৬)	কিঃ মিঃ	০.৯৫০	৩০০৮.৩৬	৩০০৮.৩৬	-	-	৮৯.৭৪৮২
	৪১১১২০১	অন্যায়িক ভবন নির্মাণ (পৃষ্ঠা নং- ১২৮-১৩৪)	টি	১	২৬৪.০৩	২৬৪.০৩	-	-	৭.৮৭৬৮
উপ-মোট (মূলধন) :					৩২৯০.০০	৩২৯০.০০	-	-	৯৮.১৫০৪
মোট ব্যয় (ক+খ) :					৩৩৩২.০০	৩৩৩২.০০	-	-	৯৯.৪০
(গ) ফিক্সাল কনট্রোলিং :					১০.০০	১০.০০	-	-	০.৩০
(ঘ) গ্রাইস কনট্রোলিং :					১০.০০	১০.০০	-	-	০.৩০
সর্বমোট (ক+খ+গ+ঘ) :					৩৩৫২.০০	৩৩৫২.০০	-	-	১০০.০০

এস. এস. নাইফুর রহমান
উপস্থাপন (উপসচিব)
জি.পি.সি.ও. ও পল্লী উন্নয়ন বিভাগ
পল্লীকল্যাণ কমিশন

(অকল্প মুহুরতী)
নির্বাহী প্রকৌশলী
বান্দরবান পত্র বিতরণ
আপাউনো, বান্দরবান

১০.০ প্রকল্পের প্রকল্পের

(ক) প্রকল্পের প্রকল্পের (পরিকল্পনা অনুযায়ী) : ৩ ডিসেম্বর, ২০২৪ খ্রিঃ
(খ) প্রকল্পের সমাপ্তির তারিখ (পরিকল্পনা অনুযায়ী) : জুন, ২০২৬ খ্রিঃ

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা (NS)*	বস্তুনিষ্ঠ যাচাই নির্দেশক (OVI)**	যাচাইয়ের মাধ্যম (MOV)***	প্রকল্পের অনুমান (IA)****
লক্ষ্য : - নদী ভাঙন হতে সম্পদ ও জীবনের নিরাপত্তা অর্জন করা - এলাকার জনসাধারণের টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা - বায়েলজিক্যাল সংরক্ষণের মাধ্যমে পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থানগত উন্নয়ন	- SDG লক্ষ্যমাত্রা-৬ এবং ডেস্টা প্লান এর অঙ্গীকার-৩ অর্জনে সহায়ক হবে - নদী ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ভাঙন বা ভূমিক্ষয় কমানো - কৃষি/ব্যবসা কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি - স্থানীয় জনগণের জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন	- জাতীয় পরিকল্পনার প্রতিবেদন মূল্যায়ন। - জাতীয় পরিবেশ প্রতিবেদন। - আঞ্চলিক/ জাতীয় বাণিজ্য প্রতিবেদন। - বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর প্রতিবেদন। ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার উদ্দেশ্য	
উদ্দেশ্য : - নদী ভাঙন তথা ভূমিক্ষয় রোধ - পরিবেশ ও বাস্তুসংস্থানগত উন্নয়ন - সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা - জনগণের জ্ঞানমালের নিরাপত্তা প্রদান	- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে সরকারী-বেসরকারী স্থাপনা রক্ষা পাবে এবং নদীর নব্যতা বৃদ্ধি ও সেচ সুবিধা প্রদান করা সম্ভব হবে - ইআইআরআর (EIRR) : ১৮.৯২%	- বান্দরবান পুর বিজ্ঞানের নির্বাহী প্রকৌশলীর প্রতিবেদন - বাস্তুবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের মূল্যায়ন প্রতিবেদন	ক্ষতিগ্রস্ত জনগণ ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের স্বতন্ত্রকর্তৃ অংশগ্রহণ
আউটপুট : - প্রতিরক্ষা কাজ - অফিস-কাম পরিদর্শন বাংলো নির্মাণ - বায়েলজিক্যাল প্রটেকশন (বৃক্ষ)	জুন, ২০২৬ এর মধ্যে সমাপ্ত হবে। ০.৯৫০ কিঃমিঃ ১টি ৬০০ টি	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মূল্যায়ন প্রতিবেদন এবং বান্দরবান পুর বিজ্ঞানের অংশগ্রহণ প্রতিবেদন	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ সঠিক সময়ে প্রয়োজন এবং মার্চ পর্যায়ের অর্থ ছাড়করণ
ইনপুট : - ভীর সংরক্ষণ কাজের সামগ্রী (সিসি রক) - যোগ্য প্রকৌশলী এবং দক্ষ জনবল - প্রাক-নির্মাণ কর্মকাণ্ড	প্রকল্পের প্রাকল্পিত ব্যয় ৩৩৫২.০০ লক্ষ টাকা। সাইজ ও সিসি রকের সংখ্যা : ১) ৫০ সেঃমিঃ x ৫০ সেঃমিঃ x ২০ সেঃমিঃ = ৮৭২৫০ টি ২) ৪০ সেঃমিঃ x ৪০ সেঃমিঃ x ৪০ সেঃমিঃ = ৮৩২৮৪ টি ৩) ৩৫ সেঃমিঃ x ৩৫ সেঃমিঃ x ৩৫ সেঃমিঃ = ৭১৭০৯ টি	- প্রকল্পের ভূমিপি। - নির্বাহী প্রকৌশলী ও উপ-বিজ্ঞানী প্রকৌশলীর মার্চ পর্যায়ের প্রতিবেদন। - কাজের পরিমাপ বই(Measurement Book)।	- প্রকল্পের ভূমিপি অনুমোদন - পণ্য ও কাজের সঠিক সময়ে ত্রুটি - দক্ষ জনবল সঠিক সময়ে নিয়োগ - নির্মাণ সামগ্রী সঠিক সময়ে সরবরাহ

১১.০ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

:

১১.১ প্রজ্ঞাপিত প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কাঠামো

: সংযোজিত (সংযোজনী-২)।

১১.২ বাস্তবায়ন ব্যবস্থা (Implementation Arrangement)

: তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, কক্সবাজার পানি উন্নয়ন সার্কেল, বাপাউবো, কক্সবাজার এর কারিগরি ও প্রশাসনিক তত্ত্বাবধানে নির্বাহী প্রকৌশলী, কক্সবাজার পানি উন্নয়ন বিভাগ-০২, বাপাউবো, বান্দরবান কর্তৃক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে। কক্সবাজার পানি উন্নয়ন বিভাগ-০২, বাপাউবো, বান্দরবান এর বিদ্যমান জনবল দ্বারা এই প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্পটির বাস্তবায়নের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবেন।

স্বাক্ষরিত
উপস্থাপন (উপসভিন)
মুখি, জাতিসংঘ ও গ্লোবাল ফান্ড
পরিচালনা পরিষদ

স্বাক্ষরিত
উপস্থাপন (উপসভিন)
মুখি, জাতিসংঘ ও গ্লোবাল ফান্ড
পরিচালনা পরিষদ

