



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

প্রকল্প পরিচালক, সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প
(ফেজ-২), বাপাউবো

এবং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড


এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১লা জুলাই, ২০২১ - ৩০ শে জুন, ২০২২

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: সাধারণ কার্যাবলী	৫
সেকশন ২: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৬
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	৮
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি	৯



**সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) এর
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা**

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

ভাঙনপ্রবণ সীমান্তবর্তী ১২ জেলার ২২ উপজেলার ১৫টি নদীর ৩৪.৬০৯ কিমি সংরক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভৌগোলিক আয়তন অক্ষুণ্ণ রাখা ও বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সম্পদ (প্রাক্কলিত মূল্য ২৫৬৮৬৭.৫০ লক্ষ টাকা) সুরক্ষার কাজ চলমান রয়েছে। ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে এ পর্যন্ত নদী তীর সংরক্ষণ কাজের প্রায় ৫৪.১০% সম্পন্ন হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ


কাজের ধীর গতির জন্য ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ (খুশিলি) এর সঙ্গে চুক্তিকৃত ৭৮ টি স্থানের মধ্যে ৩২টি স্থানের কাজের চুক্তি ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বাতিল করা হয়েছে। বাতিলকৃত স্থান সমূহে OTM পদ্ধতিতে ঠিকাদার নিয়োগ করে কাজের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থ বছরে খুলনা শিপইয়ার্ড লিঃ (খুশিলি)-এর অগ্রগতির নাজুক অবস্থার প্রেক্ষিতে আরোও ৩০টি স্থানের কাজের চুক্তি বাতিল পরবর্তীতে ঐ সমস্ত স্থানের বাদবাকি কাজ OTM পদ্ধতিতে ঠিকাদার নিয়োগের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। খুশিলির গাফলতির কারনে ডিপিপি অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরে কাজ শেষ করা সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্প সমাপ্ত করার সময়সীমা আরো একবছর বর্ধিত করার লক্ষ্যে ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে সময় বৃদ্ধির প্রস্তাবনা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হলে তা অনুমোদিত হয়েছে। গত ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে সংশোধিত ডিপিপি'র উপর DPEC সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত সভায় উক্ত সভায় “প্রকল্পের আওতায় আত্মানকৃত দরপত্রের প্রাপ্ত/গৃহীত সর্বনিম্ন অনুযায়ী ডিপিপি ব্যয় পুনর্গঠন করতে হবে” মর্মে সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়। আত্মানকৃত দরপত্রসমূহের মূল্যায়ন চূড়ান্ত পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে দাখিল করা হবে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

কাজের গতি আরো বৃদ্ধি করে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ যথাসময়ে শেষ করা।

২০২১-২২ অর্থ-বছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- ১০ কিঃমি নদী তীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন।



প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-


প্রকল্প পরিচালক, সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) প্রকল্প, বাপাউবো

এবং

মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

এর মধ্যে ২০২১ সালের জুন মাসের ~~২৪~~.....তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:




সেকশন ১ :

এপিএ প্রস্তুতকারী অফিসের সাধারণ কার্যাবলি

১.১ সাধারণ কার্যাবলি:

- ক) প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও নিয়ন্ত্রন নিশ্চিতকরণ।
- খ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নয়ন।
- গ) বিভিন্ন প্রকল্প ব্যবস্থাপকের মধ্যে সমন্বয় সাধন।
- ঘ) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সহজতর করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ।



সেকশন ২ কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	ক্ষেত্রের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	গণনা পদ্ধতি	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	প্রকৃত অর্জন		অসাধারণ	লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০২১-২২				প্রক্ষেপণ	প্রক্ষেপণ
							২০১৯-২০	২০২০-২১		অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রসমূহ (বিধি/আইন দ্বারা নির্ধারিত দায়িত্ব অনুযায়ী)															
[১] নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী ভাঙ্গন প্রতিরোধ ব্যবস্থা জোরদারকরণ;		[১.১] নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ	[১.১.১] নদী তীর সংরক্ষণ	সমষ্টি	কিমিঃ		৮.০৬	১০.০০*	১০.০০	৯.০০	৮.০০	৭.০০	৬.০০		


*সাময়িক (২০২০-২১ অর্থ-বছরের কর্মসম্পাদন চুক্তির প্রস্তাবনার আলোকে)



আমি, প্রকল্প পরিচালক, সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) প্রকল্প, বাপাউবো হিসেবে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের মহাপরিচালকের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে সচেষ্ট থাকব।

আমি, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড হিসেবে বাপাউবো'র সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) প্রকল্প এর প্রকল্প পরিচালকের নিকট অঙ্গীকার করছি যে এই চুক্তিতে বর্ণিত ফলাফল অর্জনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করব।

স্বাক্ষরিত:


(নব কুমার চৌধুরী)
প্রকল্প পরিচালক
সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ ও
উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) প্রকল্প
বাপাউবো, মতিঝিল, ঢাকা।
প্রকল্প পরিচালক, সীমান্ত নদী তীর সংরক্ষণ
ও উন্নয়ন প্রকল্প (ফেজ-২) প্রকল্প

28/04/2022

তারিখ



মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

28/04/2022

তারিখ

সংযোজনী-১ শব্দসংক্ষেপ

বাংলা

সংক্ষিপ্তরূপ	পূর্ণাঙ্গরূপ
পাসম	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাপাউবো	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
ওয়ারপো	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
বাহাজউঅ	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর
নগই	নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট
জেআরসি	যৌথ নদী কমিশন
বাহাজউঅ	বাংলাদেশ হাওর ও জলাভূমি উন্নয়ন অধিদপ্তর
এডিপি	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
পওর বিভাগ/ সার্কেল	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ বিভাগ/ সার্কেল

ইংরেজি

সংক্ষিপ্তরূপ	পূর্ণাঙ্গরূপ
MoWR	Ministry of Water Resources
BWDB	Bangladesh Water Development Board
WARPO	Water Resources Planning Organization
DBHWD	Department of Bangladesh Haor and Wetlands Development
RRI	River Research Institute
JRC	Joint Rivers Commission, Bangladesh
ADP	Annual Development Program
RADP	Revised Annual Development Program
BDP2100	Bangladesh Delta Plan 2100
SDG	Sustainable Development Goal
O&M Division/ Circle	Operation & Maintenance Division/ Circle
WD Division	Water Development Division

সংযোজনী- ২:
কর্মসম্পাদন সূচকের পরিমাপ পদ্ধতি

ক্রমিক নম্বর	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	কর্মসম্পাদন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
১	[১.১] নদী তীরে ভাঙ্গন প্রতিরোধ	[১.১.১] নদী তীর সংরক্ষণ	সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রত্যয়নপত্র, Project Steering Committee (PSC) ও Project Implementation Committee (PIC) এর সভার কার্যবিবরণী